

"УТВЕРЖАЮ"
Главный инженер Нижнегломовского ПО
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Пензаэнерго"

А.Е. Власов
 " 24 " 25 2012 г.

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования, не являющегося объектами диспетчеризации Пензенского РДУ
Нижнегломовского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на июнь 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в головной график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
июнь														
Оборудование ВЛ														
ВЛ-110 Земетчино-Табаквка	1	5 июн	5 июн	1	5 июн	5 июн	1	5 июн	5 июн	1	5 июн	5 июн	Текущий ремонт ТР-110 С-1-1 на ПС Табаковка Потребителей ПС Табаковка запитать по ВЛ-10 кВ от ПС Земетчино Ав. готовность-1ч	
ВЛ-110 Земетчино-Табаквка	4	26 июн	29 июн	4	26 июн	29 июн	4	26 июн	29 июн	4	26 июн	29 июн	Текущий ремонт ТР-110 С-1-Т, ТР-110 С-2-Т на ПС Пашково Ав. готовность-1 ч	
ВЛ-110 Земетчино-Пашково	1	6 июн	6 июн	1	6 июн	6 июн	1	6 июн	6 июн	1	6 июн	6 июн		
Оборудование ПС														
Табаквка 110/10 кВ														
С-1-Т	1	5 июн	5 июн	1	5 июн	5 июн	1	5 июн	5 июн	1	5 июн	5 июн	Тек.ремонт ОД-110, КЗ-110 ввод 10 С-1-Т, ТСН-1-10, ТТ-110 С-1-Т проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч.	
1 СШ-10 кВ	1	5 июн	5 июн	1	5 июн	5 июн	1	5 июн	5 июн	1	5 июн	5 июн	Тек.ремонт 1С 10, проверка РЗА, аварийная готовность 1ч	

Пашково 110/10 кВ

С-1-Т	1	7 июн	7 июн	1	7 июн	7 июн	1	7 июн	7 июн	1	7 июн	7 июн	Тек ремонт ОД-110, КЗ-110 ввод 10 С-1-Т, ТСН-1-10, ТТ-110 С-1-Т проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч.
1С-10 кВ	1	6 июн	6 июн	1	6 июн	6 июн	1	6 июн	6 июн	1	6 июн	6 июн	Тек ремонт 1С 10, проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч
С-2-Т	1	7 июн	7 июн	1	7 июн	7 июн	1	7 июн	7 июн	1	7 июн	7 июн	Тек ремонт ОД-110, КЗ-110 ввод 10 С-2-Т, ТСН-2-10, ТТ-110 С-2-Т проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч.
2С-10 кВ	1	6 июн	6 июн	1	6 июн	6 июн	1	6 июн	6 июн	1	6 июн	6 июн	Тек ремонт 2С 10, проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч

Начальник ОДС

Согласовано

Начальник ПС

Начальник ВЛ

Начальник РЗА

Начальник ИЭП

В.В.Власов

И.Г.Болынов

В.И.Кузнецов

А.Ф.Барабанов

В.А.Парамонов

Исп. Шумилина Л.Н.

тел.3-72