

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер Нижнеломовского ПО
филиала ОАО "МРСК Волги" -

А.Е.Власов

24 2012 г.

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования, находящегося в управлении и ведении ДД Нижнеломовского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на май 2012 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в головной график срок ремонта			Выделенный в головном графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
май														
Оборудование ВЛ-35 кВ														
ВЛ-35 кВ Голицыно - Чернозерье	7	2 май	8 май	7	2 май	8 май	7	2 май	8 май	4	2 май	5 май	Расчистка просеки Аварийная готовность 2ч.	Перенос рабочих дней
ВЛ-35 кВ Голицыно - Чернозерье	2	7 май	8 май	2	7 май	8 май	2	7 май	8 май	2	3 май	4 май	Тек.рем. ЛР-2-35 на ПС Голицыно, аварийная готовность 1ч	
ВЛ-35 кВ Потьма- Голицыно	2	10 май	11 май	2	10 май	11 май	2	10 май	11 май	2	10 май	11 май	Тек.рем. ЛР-3-35 на ПС Голицыно, аварийная готовность 1ч	
ВЛ-35 кВ Рахмановка- Большая Ижмора	2	14 май	15 май	2	14 май	15 май	2	14 май	15 май	2	14 май	15 май	Тек.рем. ЛР-1-35 на ПС Большая Ижмора, аварийная готовность 1ч	Перенос рабочих дней
ВЛ-35 кВ Ушинка- Большая Ижмора	2	16 май	17 май	2	16 май	17 май	2	16 май	17 май	2	16 май	17 май	Тек.рем. ЛР-2-35 на ПС Большая Ижмора, аварийная готовность 1ч	
Оборудование ПС														
ПС 35/10 кВ Голицыно														

2 СШ-35 кВ	2	7 май	8 май	2	7 май	8 май	2	7 май	8 май	2	3 май	4 май	Тек.рем. ТР-35 Т-2-Т, ЛР-2-35, СР-2-35, Аварийная готовность -1ч.	Перенос рабочих дней
3 СШ-35 кВ	2	10 май	11 май	2	10 май	11 май	2	10 май	11 май	2	10 май	11 май	Тек.рем. ТР-35 Т-3-Т, ЛР-3-35, СР-3-35, Аварийная готовность -1ч.	Перенос рабочих дней
Т-2-Т	2	7 май	8 май	2	7 май	8 май	2	7 май	8 май	2	3 май	4 май	Кап.рем В-35 Т-2-Т, Тек. Рем. Т-2-Т, В-10 Т-2-Т, ТСН-2-10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	Перенос рабочих дней
Т-3-Т	2	10 май	11 май	2	10 май	11 май	2	10 май	11 май	2	10 май	11 май	Кап.рем В-35 Т-3-Т Тек. Рем. Т-3-Т, В-10 Т-3-Т, ТСН-3-10, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	Перенос рабочих дней
СВ-35 кВ	2	7 май	8 май	2	7 май	8 май	2	7 май	8 май	2	3 май	4 май	Кап. Рем СВ-35 кВ, Тек.рем. СВ-35, СР-2-35, проверка РЗА. Проверка изоляции, отбор масла Аварийная готовность 1ч.	Перенос рабочих дней
СВ-35 кВ	2	10 май	11 май	2	10 май	11 май	2	10 май	11 май	2	10 май	11 май	Кап. Рем СВ-35 кВ, Тек.рем. СВ-35, СР-2-35, проверка РЗА. Проверка изоляции, отбор масла Аварийная готовность 1ч.	Перенос рабочих дней
2 СШ-10 кВ	1	4 май	4 май	1	4 май	4 май	1	4 май	4 май	1	5 май	5 май	Тек.рем 2С 10, проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	Перенос рабочих дней
3 СШ-10 кВ	1	3 май	3 май	1	3 май	3 май	1	3 май	3 май	1	12 май	12 май	Тек.рем 3С 10, проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	Перенос рабочих дней

ПС 35/10 кВ Большая Ижмора

1 СШ-35 кВ	2	14 май	15 май	2	14 май	15 май	2	14 май	15 май	2	14 май	15 май	Тек.рем. ТР-35 Т-1-Т, ЛР-1-35, СР-1-35, Аварийная готовность -1ч.	
------------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--

2 СШ-35 кВ	2	16 май	17 май	2	16 май	17 май	2	16 май	17 май	2	16 май	17 май	2	16 май	17 май	Тек.рем. ТР-35 Т-2-Т, ЛР-2-35, СР-2-35, Аварийная готовность -1 ч.
Т-1-Т	2	14 май	15 май	2	14 май	15 май	2	14 май	15 май	2	14 май	15 май	2	14 май	15 май	Тек. Рем. Т-1-Т, В-35 Т-1-Т, В 10 Т-1-Т, ТСН-1-10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.
Т-2-Т	2	16 май	17 май	2	16 май	17 май	2	16 май	17 май	2	16 май	17 май	2	16 май	17 май	Тек. Рем. Т-2-Т, В-35 Т-2-Т, В 10 Т-2-Т, ТСН- 2 -10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.
СВ-35 кВ	4	14 май	17 май	4	14 май	17 май	4	14 май	17 май	4	14 май	17 май	4	14 май	17 май	Тек.рем. СВ-35,СР-1-35, СР-2-35, проверка РЗА. Проверка изоляции, отбор масла Аварийная готовность 1ч.
1 СШ-10 кВ	1	18 май	18 май	1	18 май	18 май	1	18 май	18 май	1	18 май	18 май	1	18 май	18 май	Тек.рем 1С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.
2 СШ-10 кВ	1	18 май	18 май	1	18 май	18 май	1	18 май	18 май	1	18 май	18 май	1	18 май	18 май	Тек.рем 2С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.

ПС 110/10 кВ Большая Лука

С-1-Т	2	23 май	24 май	2	23 май	24 май	2	23 май	24 май	2	23 май	24 май	2	23 май	24 май	110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т, В-10 С-1-Т, ТСН-1-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч
С-2-Т	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май	Текущий ремонт С-2-Т. ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т. В- 10 С-2-Т, ТСН-2-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч
1 СШ-10 кВ	1	25 май	25 май	1	25 май	25 май	1	25 май	25 май	1	25 май	25 май	1	25 май	25 май	Текущий ремонт 1С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.

