

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Тек.рем. ОД-КЗ-110 Т-1, тек.рем. и проф.испыт. Т-1, ОПН-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1 Т-2	шт	5	10.09	11.09	2			с откл.	АПО
	Тек.рем. ОД-КЗ-110 Т-1, тек.рем. и проф.испыт. Т-1, ОПН-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1	шт	5	12.09	13.09	2			с откл.	АПО
3	ПС Кирия 110/10 кВ									
	1секция									
	Текущий ремонт Т-1, ОД-КЗ-110 Т-1	шт	3	17.09	18.09	2			с откл.	АПО
	2секция									
	Текущий ремонт Т-2, ОД-КЗ-110 Т-2	шт	3	20.09	21.09	2			с откл.	АПО
4	С в я з ь									
	ВЧ канал связи № 401 ПС Алатырь-Алтышево									
	Ревизия ВЧ канала	шт	1	06.09	07.09	2			с откл.	АПО
	ВЧ канал связи № 402 Алатырь - Кирия									
	Ревизия ВЧ канала	шт	1	25.09	26.09	2			с откл.	АПО
	ПС 110/10 кВ Алтышево									
	Ревизия аппаратуры ТМ "Компас"	шт	1	06.09	07.09	2			с откл.	АПО
	ПС 110/10 кВ Кирия									
	Ревизия аппаратуры ТМ "Компас"	шт	1	25.09	26.09	2			с откл.	АПО
	ДП ПРЭС									
	Ревизия устройства питания АБП	шт	1	04.09	05.09	2			с откл.	АПО
5	ВЛ-10кВ Всего :		Всего	в том числе						
				хоз.сп.	под.сп.					
	Кап.ремонт ВЛ-10кВ :	км	6,6	6,6	-					АПО
	Замена изоляторов	шт	21	21	-					
	Замена дер.опор на ж/б	шт	5	5	-					
	Установка РЛНД на сложной ж/б опоре	шт	2	2	-					
	Замена РЛНД	шт	1	1	-					
	Устр-во повторного заземления	шт	2	2	-					
	Установка дополн.опор	шт	1	1	-					
	Выправка опор	шт	38	38	-					
	Восстановление ДС наименов.	шт	380	380	-					
	Чистка трассы	га	2	2	-					
	Валка деревьев	шт	100	100	-					
	Установка кабельной муфты	шт	2	2	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ВЛ-0,4кВ Всего :		Всего	в том числе						
				хоз.сп.	под.сп.					
	Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ :	км	4,23	-	4,23					АПО
	Замена дерев.одност. опор	шт	38	-	38					
	Замена провода, всего	км	3,93	-	3,93					
	Замена перекидок	шт	53	-	53					
	Замена сложн. 3-х ст.дер. опор	шт	1	-	1					
	Замена А-обр. дерев.опор	шт	32	-	32					
	Замена разрядников на ОПН	шт	12	-	12					
	Демонтаж провода	км	11,79	-	11,79					
	Восстановление ДС наименов.	шт	179	-	179					
	Выправка опор	шт	18	-	18					
	Замена светильников	шт	13	-	13					
	Установка шкафа вводного устройства	шт	53	-	53					
	Замена шкафа вводного устройства	шт	1	-	1					
	Обрезка крон	шт	45	-	45					
			всего	в том числе						
				хоз.сп	под.сп					
7	ТП - КТП -10/0,4кВ :	шт/кВА	8/1670	8/1670	-					АПО
	Замена рубильников	шт	14	14	-					
	Замена автоматов	шт	8	8	-					
	Замена н.в. выводов	шт	47	47	-					
	Замена проходных изоляторов	шт	14	14	-					
	Замена опорных изоляторов	шт	24	24	-					
	Замена ПК-10	шт	24	24	-					
	Замена ПН-2	шт	33	33	-					
	Замена разрядников на ОПН	шт	15	15	-					
	Ремонт контура заземления	шт	8	8	-					
	Ремонт фундамента КТП	шт	2	2	-					
	Монтаж токосъемных контактов	шт	2	2	-					
	Покраска КТП	кв.м	174	174	-					
	Доливка масла	шт	8	8	-					
	Замена счетчика	шт	3	3	-					
	Монтаж счетчика	шт	1	1	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Замена гирлянды подвесных изоляторов на изоляторы другого типа на промежуточных опорах № 7-10,12,13, 31-35,41,42,44-49,53-60,69-80	гир	117	5.00 10.09	18.00 19.09	10	10		с откл.	
	Замена гирлянды подвесных изоляторов на изоляторы другого типа на анкерных опорах № 11,16,17,18,35,44,62,63,64, 81,1,3,4.	гир	42	5.00 10.09	18.00 19.09	10	10		с откл.	
	Установка противопитических устройств на опорах № 7-13,31-35,41-47,4.	оп	39	5.00 10.09	18.00 19.09	10	10		с откл.	
	Валка деревьев угрожающих падением на провода №15-16,34-35,53-55,26-27. 19-20	шт	100	5.00 10.09	18.00 19.09	10	10		с откл.	
	Расчистка трассы № 1-2,7-12,13,17,18,74,77,78,19-20,59-60	га	1,5	8.00 03.09	17.00 28.09	26	26		без откл.	
	Выправка ж/б опоры промежуточной поперек ВЛ № 54,59	оп	2	8.00 03.09	17.00 28.09	26	26		без откл.	
	Замена стоек ж/б опор № 9,53	оп	2	5.00 10.09	18.00 19.09	10	10		с откл.	
	Замена изоляторов 1/3 троса на анкерных опорах № 1,3,4,11,15,81,64	шт	13	5.00 10.09	18.00 19.09	10	10		с откл.	
	Заделка трещин выбоин на стойках ж/б опор № 7,53,66,58,61,48,56,79	ст	8	8.00 03.09	17.00 28.09	26	26		без откл.	
7.	ВЛ-35 кВ Ударник -Советское									
	Вырубка деревьев угрожающих падением на провода №9-12,66-68,73-74,1-2.	шт	150	5.00 20.09	18.00 25.09	6	6		с откл.	
	Расчистка трасс №3-10,18,20,29,75,76,77,103-105	га	3	8.00 03.09	17.00 28.09	26	26		без откл.	
	Выправка ж/б опор № 16-18,19,75,37,38	оп	7	8.00 03.09	17.00 28.09	26	26		без откл.	
	Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточных опорах № 50,74	шт	2	5.00 20.09	18.00 25.09	6	6		с откл.	
	Замена гасителя вибрации на проводе № 90,107	шт	2	5.00 20.09	18.00 25.09	6	6		с откл.	
	Замена стойки ж/б промежуточной одностоечной опоры № 86,92	оп	2	5.00 20.09	18.00 25.09	6	6		с откл.	
	Установка противопитических устройств на опорах №8,35,86,92	оп	4	5.00 20.09	18.00 25.09	6	6		с откл.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Замена сварных болтовых соединений на соединения типа СОАС-2 методом обжатия № 1,3,15,36,56,57,61,69, 74,76,77,83,95,103,109.	1св	45	5.00 20.09	18.00 25.09	6	6		с откл.	
8.	ВЛ-35 кВ Ударник -Советское, Советское-Аликово									
	Замена стойки ж/б промежуточной одностоечной двухцепной опоры № 8,35	оп	2	5.00 26.09	18.00 27.09	6	6		с откл.	
1	ПС 110/10 Аглашево									
1.1	2с-110кВ	к-т	4						с откл.	СПО
	Средн.рем. ШР-110 Т-2, СР-110-21, замена изолятора на ОСК-10-110Б на ШР-СР-110, покраска мет.конструкций			5.00 17.09	17.00 19.09	3				
1.2	Т-2	к-т	14			14			с откл.	СПО
	Средн.рем. ОД и КЗ-110 Т-2, замена изолятора на ОСК-10-110Б на ОД-110, БПР-10 ТСН-2, покраска Т-2, оборудования и мет.конструкций Тек.рем. ЗОН-110 Т-2, Т-2, РВС-110 Т-2, РВС-35+15 Т-2, ОПН-10 Т-2, ТСН-2, В-10 Т-2, профиспытания, проверка РЗА			5.00 10.09	17.00 19.09					
1.3	СШ-10-2с	к-т	4						с откл.	СПО
	Тек.рем. СШ-10-2с, ТН-10-2, СР-10, покраска КРУН-10-2с, профиспытания, проверка РЗА			5.00 18.09	17.00 18.09	1				
1.4	1с-110кВ	к-т	4						с откл.	СПО
	Средн.рем. ШР-110 Т-1, СР-110-12, замена изолятора на ОСК-10-110Б на ШР-СР-110, покраска мет.конструкций			5.00 20.09	17.00 21.09	2				
1.5	Т-1	к-т	15						с откл.	СПО
	Средн.рем. ОД и КЗ-110 Т-1, замена изолятора на ОСК-10-110Б на ОД-110, БПР-10 ТСН-1, покраска Т-2, оборудования и мет.конструкций, замена ТСН-1			5.00 20.09	17.00 28.09	7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	Т-1 Тек.рем. Т-1, В-110 Т-1, ТТ-110 Т-1, В-10-1 Т-1, В-10-3 Т-1, профиспытания, проверка РЗА	к-т	5	5.00 03.09	17.00 04.09	2			с откл.	СПО
4.2	Т-2 Тек.рем. Т-2, В-110 Т-2, ТТ-110 Т-2, В-10-2 Т-2, В-10-4 Т-2, профиспытания, проверка РЗА	к-т	5	5.00 05.09	17.00 06.09	2			с откл.	СПО
4.3	СВ-10-12, СВ-10-34 Тек.рем. СВ-10кВ профиспытания, проверка РЗА	к-т	2	8.00 07.09	17.00 07.09	1			с откл.	СПО
4.4	В-110 Атлашево Тек.рем. В-110 Атлашево, ТТ-110, профиспытания, проверка РЗА	к-т	2	5.00 11.09	17.00 11.09	1			с откл.	СПО
5	ПС 110/10 Кугеси									
5.1	СВ-10 Тек.рем. СВ-10кВ профиспытания, проверка РЗА	к-т	1	8.00 03.09	17.00 03.09	1			с откл.	СПО
5.2	Т-1 Тек.рем. Т-1, В-110 Т-1, В-10 Т-1, профиспытания, проверка РЗА	к-т	3	8.00 04.09	17.00 05.09	2			с откл.	СПО
5.3	Т-2 Тек.рем. Т-2, В-110 Т-2, В-10 Т-2, профиспытания, проверка РЗА	к-т	3	8.00 06.09	17.00 07.09	2			с откл.	СПО
5.4	В-10 яч.№102,104,106,108,110,112, 116,100,203,202,204,206,208,210,212, 205,207,209 и 214 резерв Тек.рем. В-10кВ профиспытания, проверка РЗА	к-т	19	по отдельным заявкам						СПО
6	ПС 35/10 Советское									
6.1	СВ-35 Тек.рем. СВ-35кВ профиспытания, проверка РЗА	к-т	1	8.00 10.09	17.00 10.09	1			с откл.	СПО
6.2	СВ-10 Тек.рем. СВ-10кВ профиспытания, проверка РЗА	к-т	1	8.00 10.09	17.00 10.09	1			с откл.	СПО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	Т-1	к-т	6						с откл.	СПО
	Тек.рем. Т-1, ОД и КЗ-110 Т-1, СОД-110, В-35 Т-1, В-10 Т-1, профиспытания, проверка РЗА			8.00 19.09	17.00 20.09	2				
10.2	Т-2	к-т	5						с откл.	СПО
	Тек.рем. Т-2, ОД и КЗ-110 Т-2, В-35 Т-2, В-10 Т-2, профиспытания, проверка РЗА			8.00 24.09	17.00 25.09	2				
10.3	В-35 Кумаши	к-т	1						с откл.	СПО
	Тек.рем. В-35 Кумаши			8.00 21.09	17.00 21.09	1				
10.4	СВ-10	к-т	1						с откл.	СПО
	Тек.рем. СВ-10кВ профиспытания, проверка РЗА			8.00 26.09	17.00 26.09	1				
10.5	В-10 яч. №4,5, 6,7,8,9,32	к-т	7							СПО
	Тек.рем. В-10кВ профиспытания, проверка РЗА			по отдельным заявкам						

Южное производственное отделение

1	ПС Тормозная						2	-	ЮПО
1.1	Т-1								
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-1, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	08.00 03.09	16.00 03.09	1	1	с откл.	
1.2	Т-2								
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-2, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	08.00 04.09	16.00 04.09	1	1	с откл.	
2	ПС Картлугево						2	-	ЮПО
2.1	Т-1								
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-1, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	08.00 03.09	16.00 03.09	1	1	с откл.	
2.2	Т-2								
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-2, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	08.00 04.09	16.00 04.09	1	1	с откл.	
3	ПС 35/10 кВ Яманчурино						6	-	ЮПО
3.1	В-6кВ и ВЛ 6кВ отходящих линий с 08.00 до 16-00 по одной яч. в день								
--	Средний ремонт, проверка РЗА.	шт.	3	08-00 03.09	16-00 07.09	5	5	с откл.	
3.2	Т-1, ТСН-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-1, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	08.00 05.09	16.00 05.09	1	1		с откл.	
6.2	Т-2									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-2, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	08.00 06.09	16.00 06.09	1	1		с откл.	
7	ПС Комсомольская							3	-	ЮПО
7.1	Т-1									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-1, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	08.00 07.09	16.00 07.09	1	1		с откл.	
8	ПС Буинск							3	-	ЮПО
8.1	Т-2									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-2, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	08.00 26.09	16.00 26.09	1	1		с откл.	
9	ПС Ибреси							3	-	ЮПО
9.1	Т-2									
--	Текущий ремонт ШР-110кВ Т-2.	шт.	1	05-00 06.09	16.00 07.09	2	2		с откл.	
9.2	2с 110кВ									
--	Текущий ремонт СР-2-110кВ, ШР-110кВ Т-2, ЛР-110кВ Буинск.	шт.	3	05-00 06.09	16.00 07.09	2	2		с откл.	
9.3	ВЛ-110кВ Канаш-Буинск (уч. Ибреси-Буинск)									
--	Текущий ремонт ЛР-110кВ Буинск, оборудования ВЧС Ф.С Буинск	шт.	2	05-00 06.09	16.00 07.09	2	2		с откл.	
9.4	В-10кВ и ВЛ 10кВ отходящих линий с 08-00 до 16-00 по одной яч. в день									
--	Текущий ремонт, проверка РЗА.	шт.	15	05-00 10.09	16.00 21.09	10	10		с откл.	
9.5	Т-1, ТСН-1									
--	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1, ТТ-110кВ Т-1, ОПН-110кВ Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, испытание, проверка РЗА, обогревов, слив конденсата.	шт.	6	08.00 10.09	16.00 14.09	5	5		с откл.	
9.6	1с 110кВ									
--	Текущий ремонт СР-1-110кВ, ШР-110кВ Т-1, ЛР-110кВ Рассвет, замена дефектного изолятора на гирлянде ф.С 1с-110кВ.	шт.	4	05.00 10.09	16.00 14.09	5	5		с откл.	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-1, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	08.00 26.09	16.00 26.09	1	1		с откл.	
18.2	Т-2									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-2, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	08.00 27.09	16.00 27.09	1	1		с откл.	
19	ПС Чагаси							1	-	ЮПО
19.1	Т-1									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-1, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	1	08.00 28.09	16.00 28.09	1	1		с откл.	
	ВЛ 35-110 кВ									ЮПО
1	ВЛ-110кВ Дружба 1,2									
	Замена опор 19,26,27,29, замена виброгасителей, расчистка трассы от деревьев и ДКР	шт.	3	05.00 10.09	16.00 16.09	7	7		с откл.	

Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам

А.В. Клементьев

Заместитель главного инженера по ОТУ - начальник ЦУС

В.А. Шорников

Начальник Центральной диспетчерской службы ЦУС

А.В. Гук

Начальник ЦС РЗА ЦУС

П.А. Арафайлов

Начальник ОЭР ЦУС

С.А. Борданов

Начальник ЦС организации ремонтов

С.П. Клементьев

Начальник службы технической эксплуатации

Н.П. Александров