Утверждаю
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ
_____ В.Г. Луничкин
"09" 12

Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ на январь 2013 года

№ п/п		Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
НВ ПМЭС																
1	ПС 220 кВ Центральная	ШСВ-110 1 сек.	1	21.01.2013	21.01.2013		Опробование ШСВ-1-110 (а.г. 1 час)	1	21.01.2013	21.01.2013						
2	ПС 220 кВ Центральная	ШСВ-110 2 сек.	1	22.01.2013	22.01.2013		Опробование ШСВ-2-110 (а.г. 1 час)	1	22.01.2013	22.01.2013						
Балаковская АЭС																
3	Балаковская АЭС	Блок №3	6	13.01.2012	18.01.2012		СР. АГ-В/з	6	13.01.2012	18.01.2012	6	13.01.2012	18.01.2012	6	13.01.2012	18.01.2012
МРСК Волги																
4	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	31	01.01.2013	31.01.2013		Реконструкция, монтаж провода, ГЗТ, СевПО с откл. АГ-48ч.	31	01.01.2013	31.01.2013	31	01.01.2013	31.01.2013	-	-	-
5	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр-2 тяговая - Балашовская с отпайкой на ПС Родничок	31	01.01.2013	31.01.2013		КР, реконструкция ВЛ на участке оп № 253-№ 469, ПрихПО с откл. АГ-240ч.	31	01.01.2013	31.01.2013	-	-	-	-	-	-
6	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр-2 тяговая - Балашовская с отпайкой на ПС Родничок	31	01.01.2013	31.01.2013		ЗРР: ввод в работу участка ПС 110 кВ Хопёр-2 тяговая - оп. №191 - ПС 110 кВ Родничок для резервирования ПС 110 кВ Хопёр-2 тяговая, ПрихПО без откл. АГ-ВЗ	31	01.01.2013	31.01.2013	-	-	-	-	-	-
7	ВЛ 110 кВ	Перенос точки раздела между Саратовской и Самарской энергосистемами по ВЛ 110 кВ Озинки – Урожайная – Передовбская – Поляково – Южная	23	09.01.2013	31.01.2013		ЗРР: перенос точки раздела сети на В-110 Урожайная ПС 110 кВ Озинки. на время проведения реконструкции ВЛ 110 кВ Дергачи-1 (уч. Ершов - Дергачи) и ВЛ 110 кВ Дергачи-2 (уч. Дергачи - Демьяс). При реализации ремонтной схемы переток из Самарской энергосистемы - до 5МВт, в послеаварийных режимах до 25МВт. ЗавПО без откл. АГ-4ч.	23	09.01.2013	31.01.2013	-	-	-	-	-	-
8	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Озинки - Семиглавый Мар	23	09.01.2013	31.01.2013		ЗРР: перенос точки раздела на В-110 С.Мар ПС 110кВ Озинская, в целях предотвращения нарушения энергоснабжения потребителей ЗК РЭК на время проведения реконструкции ВЛ-110 Дергачи-1 (уч.Ершов-Дергачи), ВЛ-110 Дергачи-2 (уч.Дергачи-Демьяс). ЗавПО без откл. АГ-10мин	23	09.01.2013	31.01.2013	-	-	-	-	-	-
9	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Озинки - Семиглавый Мар	1	29.01.2013	29.01.2013		Перевод ТИ, ТС с В-110 С. Мар на СОВ-110, в связи с опробованием В-110 С. Мар на ПС 110 кВ Озинская, ЗавПО без откл. замена на СОВ-110 АГ-10мин	1	29.01.2013	29.01.2013	-	-	-	-	-	-
10	**КЛ 35 кВ**	**КЛ 35 кВ Кировская - Университетская**	**1**	**15.01.2013**	**15.01.2013**		**ЗРР: - Увеличение нагрузки в связи с производством работ по отбору проб масла, опробованию В-35 Т-1, СВ-35, замене силикагеля в ВОФ Т-1 на ПС Университетская ЦПО без откл. АГ-2ч.**	1	**14.01.2013**	**14.01.2013**	-	-	-	-	-	-
11	**КЛ 35 кВ**	**КЛ 35 кВ Кировская - Университетская**	**1**	**14.01.2013**	**14.01.2013**		**ЗРР: - Уменьшение нагрузки в связи с производством работ по отбору проб масла, опробованию В-35 Т-2, СВ-35, замене силикагеля в ВОФ Т-2 на ПС Университетская ЦПО без откл. АГ-2ч.**	1	**15.01.2013**	**15.01.2013**	-	-	-	-	-	-
12	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ Кировская - Университетская	14	21.01.2013	03.02.2013		ЗРР: - Нагрузка КЛ 35 кВ Кировская-Университетская в нормальном режиме до 4 МВт; - Нагрузка КЛ 35 кВ Кировская - Университетская до 10 МВт, при оценке возможности превышения длительно допустимой токовой нагрузки ВЛ-110 кВ ТЭЦ2 - Западная в условиях вывода в ремонт В-110 Саратовская на ПС 110 кВ Западная ЦПО без откл. АГ-2ч.	14	21.01.2013	03.02.2013	-	-	-	-	-	-

№ п/п		Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ ГРЭС - Док	14	21.01.2013	03.02.2013		ЗРР: - Нагрузка КЛ 35 кВ ГРЭС - Док в нормальном режиме до 7 МВт; - Нагрузка КЛ 35 кВ ГРЭС - Док до 14 МВт, при оценке возможности превышения длительно допустимой токовой нагрузки ВЛ-110 кВ ТЭЦ2 - Западная в условиях вывода в ремонт В 110 Саратовская на ПС 110 кВ Западная ЦПО без откл. АГ-2ч.	14	21.01.2013	03.02.2013	-	-	-	-	-	-
14	ПС 110 кВ Западная	В-110 ТЭЦ2	12	09.01.2013	20.01.2013		Монтаж кровли, установка опорных изоляторов ремонтной схемы в зоне работ 1 сш 110 кВ, ЦПО с откл. АГ-2ч.	12	09.01.2013	20.01.2013	-	-	-	-	-	-
15	ПС 110 кВ Западная	В-110 Саратовская	14	21.01.2013	03.02.2013		Монтаж кровли, установка опорных изоляторов ремонтной схемы в зоне работ 2 сш 110 кВ, ЦПО с откл. АГ-2ч.	14	21.01.2013	03.02.2013	-	-	-	-	-	-
16	ПС 110 кВ Кировская	Т1	4	11.01.2013	14.01.2013		Монтаж кабельных перемычек от Т-1 до нового токоограничивающего реактора Т-1. Подключение кабельной линии 6кВ перемычки от Т-1 до токоограничивающего реактора Т-1 и подключения кабельной линии 6кВ перемычки реактора 6кВ Т-1 до вводов 1-3 сш. Отсоединение шинного моста 6кВ Т-1 от т-1 и от вводов 1-3 сш, ЦПО с откл. АГ-8ч.	4	11.01.2013	14.01.2013	-	-	-	-	-	-
17	ПС 110 кВ Кировская	Т1	2	27.01.2013	28.01.2013		Подключение ТЗК-6 Т-1 к Т-1 и ТОР-6 Т-1, ЦПО с откл. АГ-8ч.	2	27.01.2013	28.01.2013	-	-	-	-	-	-
18	ПС 110 кВ Петровск	СВ-110 1-3 сш	1	18.01.2013	18.01.2013		Подключение и проверка ТИ, ТС СВ-110 1-3сш к вновь смонтированному оборудованию "Систел", ЦПО с откл. АГ-1ч.	1	18.01.2013	18.01.2013	-	-	-	-	-	-
19	ПС 110 кВ Петровск	В-110 Озерки	1	21.01.2013	21.01.2013		Подключение и проверка ТИ, ТС В-110 Озерки к вновь смонтированному оборудованию "Систел", ЦПО с откл. с заменой на ОВ-110 АГ-1ч.	1	21.01.2013	21.01.2013	-	-	-	-	-	-
20	ПС 110 кВ Петровск	ОВ-110А	1	22.01.2013	22.01.2013		Подключение и проверка ТИ, ТС ОВ-110А к вновь смонтированному оборудованию "Систел" ЦПО с откл. АГ-1ч.	1	22.01.2013	22.01.2013	-	-	-	-	-	-
21	ПС 110 кВ Петровск	В-110 Газовая	1	23.01.2013	23.01.2013		Подключение и проверка ТИ, ТС В-110 Газовая к вновь смонтированному оборудованию "Систел", ЦПО с откл. АГ-1ч.	1	23.01.2013	23.01.2013	-	-	-	-	-	-
22	ПС 110 кВ Петровск	ОВ-110 Б	1	24.01.2013	24.01.2013		Подключение и проверка ТИ, ТС ОВ-110 "Б" к вновь смонтированному оборудованию "Систел", ЦПО с откл. АГ-1ч.	1	24.01.2013	24.01.2013	-	-	-	-	-	-
23	ПС 110 кВ Пугачевская	ОВ-110	5	21.01.2013	25.01.2013		Замена В-110 Очистные на ОВ-110 для проф.контроля В-110 Очистные, СевПО без откл. АГ-2ч.	5	21.01.2013	25.01.2013	5	21.01.2013	25.01.2013	-	-	-
24	ПС 110 кВ Новоузенская	В-110 М.Узень	1	24.01.2013	24.01.2013		Опробование В-110 М.Узень на ПС 110 кВ Новоузенская, ЗавПО с откл. с заменой на ОВ-110 АГ-30мин.	1	24.01.2013	24.01.2013						
25	ПС 110 кВ Газовая	В-110 Аткарск 2ц	1	25.01.2013	25.01.2013		Подключение и проверка ТИ, ТС В-110 Аткарская 2ц к вновь смонтированному оборудованию "Систел", ЦПО с откл. с заменой на ОВ-110 АГ-1ч.	1	25.01.2013	25.01.2013	-	-	-	-	-	-
26	ПС 110 кВ Газовая	В-110 Петровск	1	28.01.2013	28.01.2013		Подключение и проверка ТИ, ТС В-110 Петровск к вновь смонтированному оборудованию "Систел", ЦПО с откл. АГ-1ч.	1	28.01.2013	28.01.2013	-	-	-	-	-	-
27	ПС 110 кВ Газовая	В-110 Аткарск 1ц	1	30.01.2013	30.01.2013		Подключение и проверка ТИ, ТС В-110 Аткарская 1ц к вновь смонтированному оборудованию "Систел", ЦПО с откл. с заменой на ОВ-110 АГ-1ч.	1	30.01.2013	30.01.2013	-	-	-	-	-	-
Волжская ТГК																
28	Саратовская ТЭЦ-2	В-110 ТЭЦ1-1ц	1	10.01.2013	10.01.2013		Тестовый контроль АГ срок заявки	1	10.01.2013	10.01.2013	1	10.01.2013	10.01.2013			

Зам. главного диспетчера - начальник ОДС Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ П.В. Кендин

Начальник СЭР Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ А. А. Синецкий