Утверждаю
Первый заместитель директора-
главный инженер
Нижне-Волжского ПМЭС
_____ Б.Н.Судьин
"____" _____ 2012г.

Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО "МРСК Волги"
_____ С.О. Астафьев
"28" 12 2012г.

График ремонта ЛЭП и оборудования, являющихся объектами межсетевой координации филиала ОАО "МРСК Волги" - "Саратовские РС" и Нижне-Волжского ПМЭС на февраль 2013 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор	Субъект	
Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Управленеие	Ведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Центральное ПО																			
Предложений нет																			
Правобережное ПО																			
Предложений нет																			
Приволжское ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Пушкино – Наливная	с откл.	-	-	-	-	-	-	1	14.02.13	14.02.13	1	14.02.13	14.02.13	Отключение на время ввода в работу Т-1 на ПС Широкополье, АГ-2ч				
Северо-Восточное ПО																			
ПС Балаковская	В-110 Дзержинская-2ц	2ОВ-110	-	-	-	-	-	-	1	27.02.13	27.02.13	1	27.02.13	27.02.13	Опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей В-110 Дзержинская 1ц(а.г. 2 часа)		НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
Заволжское ПО																			
ПС 220 кВ Ершов	Оборудование плавки РУ-10кВ	без откл.	-	-	-	-	-	-	1	14.02.13	14.02.13	1	14.02.13	14.02.13	ППГ на ГЗТ ВЛ-110 Ершов-2 уч. Ершов-Кам.Сарма U= 10,5 кВ I=72А				
Северное ПО																			
Предложений нет																			
Прихоперское ПО																			
ПС Хопер	В-110 Компрессорная-1	ОВ-110	-	-	-	-	-	-	5	04.02.13	08.02.13	5	04.02.13	08.02.13	Проф.контроль РЗА В-110 Компрессорная-1(а.г. 2часа)		НВ ПМЭС	ПС Хопер	ПрихПО
ПС Хопер	В-110 Компрессорная-2	ОВ-110	-	-	-	-	-	-	5	11.02.13	15.02.13	5	11.02.13	15.02.13	Проф.контроль РЗА В-110 Компрессорная-2(а.г. 2часа)		НВ ПМЭС	ПС Хопер	ПрихПО
ВЛ-110	Оборудование плавки гололеда	без откл.	-	-	-	-	-	-	1	19.02.13	19.02.13	1	19.02.13	19.02.13	ТР, АГ-1ч., ППГ на грозотросе ВЛ-110кВ Ртищевская-1 (уч. Ртищево-оп. №310) U-10.5кВ, I-140А.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Ртищево
ВЛ-110	Оборудование плавки гололеда	без откл.	-	-	-	-	-	-	1	19.02.13	19.02.13	1	19.02.13	19.02.13	ТР, АГ-1ч., ППГ на грозотросе ВЛ-110кВ Ртищевская-2 (уч. Ртищево-оп. №310) U-10.5кВ, I-140А.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Ртищево
ВЛ-110	ВЛ-110кВ Самойловка	с откл.	3	19.02.13	21.02.13	-	-	-	3	19.02.13	21.02.13	3	19.02.13	21.02.13	ТР, замена изоляции, АГ-1ч.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Хопер

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления
- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"
- "Саратовские распределительные сети" — А.В. Третьяков

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства — И.И. Хуртов

Начальник Управления капитального строительства — В.Н. Дубов

Заместитель главного инженера-
начальник ЦУС-СОТУ НВ ПМЭС — В.В. Александров