Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО МРСК Волги
_____ С.О. Астафьев
"____" января 2013

График ремонта ЛЭП и оборудования Саратовских РС, не являющихся объектами диспетчеризации на февраль 2013 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Центральное ПО														
ПС 110 кВ С.Восточная	Т-1,1 "А"	с откл.	февраль	февраль	1	01.02.2013	01.02.2013	1	01.02.2013	01.02.2013	Для безопасного производства работ по отбору проб масла с Т-1,1"А", ТСН-1. Опробование ОД-110 Т-1,КЗ-110 Т-1, В-10 Т-1, СВ-10 1-2 с.ш. ТО Т-1,1"А", ТСН-1. Замена силикагеля в ВОФ Т-1,1"А", ТСН-1, замер электро-технических характеристик Т-1, 1А, ТСН-1, АГ-2 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ Гуселка	Т-1	с откл.	февраль	февраль	1	04.02.2013	04.02.2013	1	04.02.2013	04.02.2013	Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-2 ч .		ЦПО	
ПС 110 кВ С.Восточная	Т-2	с откл.	февраль	февраль	1	04.02.2013	04.02.2013	1	04.02.2013	04.02.2013	Для безопасного производства работ по отбору проб масла с Т-2, ТСН-2. Опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, В-10 Т-2. ТО Т-2, ТСН-2. Замена силикагеля в ВОФ Т-2, ТСН-2, замер электро-технических характеристик Т-2, ТСН-2, АГ-2 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ С.Восточная	Т-4	с откл.	февраль	февраль	1	04.02.2013	04.02.2013	1	04.02.2013	04.02.2013	Для безопасного производства работ по отбору проб масла с Т-4, ТСН-4. Опробование ОД-110 Т-4, КЗ-110 Т-4, В-10 4с.ш. Т-4, В-10 6с.ш. Т-4, В-10 кабеля связи с 2 с.ш., В-10 кабеля связи с 6с.ш. ТО Т-4, ТСН-4. Замена силикагеля в ВОФ Т-4, ТСН-4, замер электро-технических харктеристик Т-4, ТСН-4, АГ-2 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ Газовая	Т-2	с откл.			2	04.02.2013	05.02.2013	2	04.02.2013	05.02.2013	Подключение и проверка ТС В-110 Т-2, В-10 1с.ш., В-10 2с.ш. к вновь смонтированному оборудованию "Систел", АГ-1ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ Гремячка	Т-1	с откл.	февраль	февраль	1	04.02.2013	04.02.2013	1	04.02.2013	04.02.2013	Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ Гремячка	В-10 ф 1001	с откл.	февраль	февраль	1	04.02.2013	04.02.2013	1	04.02.2013	04.02.2013	Опробование, АГ-0,5 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ Гуселка	Т-2	с откл.	февраль	февраль	1	05.02.2013	05.02.2013	1	05.02.2013	05.02.2013	Опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-2 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ С.Восточная	ТДР-1, ДР-1	с откл.	февраль	февраль	2	05.02.2013	06.02.2013	2	05.02.2013	06.02.2013	Для безопасного производства работ по отбору проб масла. Замена силикагеля в ВОФ.ТО, замер электро-технических характеристик, АГ-2 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ С.Восточная	ТДР-2, ДР-2	с откл.	февраль	февраль	2	05.02.2013	06.02.2013	2	05.02.2013	06.02.2013	Для безопасного производства работ по отбору проб масла. Замена силикагеля в ВОФ. ТО, замер электро-технических характеристик, АГ-2 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ С.Восточная	ТДР-3, ДР-3	с откл.	февраль	февраль	2	05.02.2013	06.02.2013	2	05.02.2013	06.02.2013	Для безопасного производства работ по отбору проб масла. Замена силикагеля в ВОФ. ТО, замер электро-технических харктеристик, АГ-2 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ Петровская	В-6 ф.625	с откл.	февраль	февраль	1	05.02.2013	05.02.2013	1	05.02.2013	05.02.2013	ПК, АГ-1 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ Сосновка	Т-1	с откл.	февраль	февраль	1	05.02.2013	05.02.2013	1	05.02.2013	05.02.2013	Опробование ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС 35 кВ Док	ТДР-6 №1	с откл.	февраль	февраль	2	06.02.2013	07.02.2013	2	06.02.2013	07.02.2013	ТО ТДР-6 №1, КР РДР-6 №1, замер электро-технических характеристик, АГ-2 ч.		ЦПО	
ПС 35 кВ Док	ТДР-6 №2	с откл.	февраль	февраль	2	06.02.2013	07.02.2013	2	06.02.2013	07.02.2013	ТО ТДР-6 №2, КР РДР-6 №2, замер электро-технических характеристик, АГ-2 ч.		ЦПО	
ПС 35 кВ Док	ДР-6 №1	с откл.	февраль	февраль	2	06.02.2013	07.02.2013	2	06.02.2013	07.02.2013	ТО ДР-6 №1, замер электро-технических характеристик, АГ-1 ч.		ЦПО	
ПС 35 кВ Док	ДР-6 №2	с откл.	февраль	февраль	2	06.02.2013	07.02.2013	2	06.02.2013	07.02.2013	ТО ДР-6 №2, замер электро-технических характеристик, АГ-1 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ Штурм	Т-1	с откл.	февраль	февраль	1	06.02.2013	06.02.2013	1	06.02.2013	06.02.2013	Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ Штурм	Т-2	с откл.	февраль	февраль	1	06.02.2013	06.02.2013	1	06.02.2013	06.02.2013	Опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-0,5 ч.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 110 кВ ГПЗ	ТСН-6 №1	с откл.	февраль	февраль	1	07.02.2013	07.02.2013	1	07.02.2013	07.02.2013	Замена силикагеля ТСН-6 №1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ ГПЗ	ТСН-6 №2	с откл.	февраль	февраль	1	07.02.2013	07.02.2013	1	07.02.2013	07.02.2013	Замена силикагеля ТСН-6 №2, АГ-1 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ ГПЗ	ТДР-6 №1	с откл.	февраль	февраль	1	07.02.2013	07.02.2013	1	07.02.2013	07.02.2013	Замена силикагеля ТДР-6 №1, АГ-1 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ ГПЗ	ТДР-6 №2	с откл.	февраль	февраль	1	07.02.2013	07.02.2013	1	07.02.2013	07.02.2013	Замена силикагеля ТДР-6 №2, АГ-1 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ ГПЗ	ДР-6 №1	с откл.	февраль	февраль	1	07.02.2013	07.02.2013	1	07.02.2013	07.02.2013	Замена силикагеля ДР-6 №1, АГ-1 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ ГПЗ	ДР-6 №2	с откл.	февраль	февраль	1	07.02.2013	07.02.2013	1	07.02.2013	07.02.2013	Замена силикагеля ДР-6 №2, АГ-1 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ Штурм	В-10 ф 1001	с откл.	февраль	февраль	1	07.02.2013	07.02.2013	1	07.02.2013	07.02.2013	Опробование, АГ-0,5 ч.		ЦПО	
ПС 35 кВ Чернышевка	В-10 Т-1	с откл.	февраль	февраль	1	08.02.2013	08.02.2013	1	08.02.2013	08.02.2013	Опробование, АГ-0,5 ч.		ЦПО	
ПС 35 кВ Чернышевка	В-10 ф 1004	с откл.	февраль	февраль	1	08.02.2013	08.02.2013	1	08.02.2013	08.02.2013	Опробование, АГ-0,5 ч.		ЦПО	
ПС 35 кВ Док	Т-2	с откл.	февраль	февраль	4	11.02.2013	14.02.2013	4	11.02.2013	14.02.2013	ТО Т-2, ШМ-6 Т-2, КР ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, КР ЛР-35 Агрегатная-Док, замер электро-технических характеристик Т-2, 2с.ш. 35 кВ, АГ-2 ч.		ЦПО	
ПС 35 кВ Док	2с.ш. 35 кВ	с откл.			4	11.02.2013	14.02.2013	4	11.02.2013	14.02.2013	КР РМ-35 № 2, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС 35 кВ Док	ТСН-6 №1	с откл.	февраль	февраль	4	11.02.2013	14.02.2013	4	11.02.2013	14.02.2013	ТО ТСН-6 №1, замер электро-технических характеристик, АГ-1 ч.		ЦПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ5-Ленинская	с откл.			1	11.02.2013	11.02.2013	1	11.02.2013	11.02.2013	Для безопасного производства работ по отбору проб масла с проходных вводов 110 кВ на ПС Техническая, АГ-2 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ Техническая	Т-1	с откл.	февраль	февраль	1	11.02.2013	11.02.2013	1	11.02.2013	11.02.2013	Для безопасного производства работ по отбору проб масла с Т-1, ТСН-1. Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, В-10 1с.ш.Т-1, В-10 3с.ш.Т-1, СВ-10 1-2 с.ш. № 1, 2. ТО Т-1 ,ТСН-1. Замена силикагеля в ВОФ Т-1, ТСН-1. АГ-2 ч.		ЦПО	
ПС 35 кВ Н. Бурасы	Т-2	с откл.	февраль	февраль	1	11.02.2013	11.02.2013	1	11.02.2013	11.02.2013	Опробование ОД-35 Т-2, КЗ-35 Т-2, АГ-0,5 ч.		ЦПО	
ПС 35 кВ Н. Бурасы	В-10 ф 1003	с откл.	февраль	февраль	1	11.02.2013	11.02.2013	1	11.02.2013	11.02.2013	Опробование, АГ-0,5 ч.		ЦПО	
ПС 35 кВ Н. Бурасы	В-10 Т-1	с откл.	февраль	февраль	1	11.02.2013	11.02.2013	1	11.02.2013	11.02.2013	Опробование, АГ-0,5 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ Техническая	Т-2	с откл.	февраль	февраль	1	12.02.2013	12.02.2013	1	12.02.2013	12.02.2013	Для безопасного производства работ по отбору проб масла с Т-2, ТСН-2. Опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, В-10 2с.ш.Т-2, В-10 4с.ш.Т-2, СВ-10 3-4с.ш. №3, 4. ТО Т-2, ТСН-2. Замена силикагеля в ВОФ ТСН-2, АГ-2 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ Петровская	ТН-6 5с.ш.	с откл.	февраль	февраль	1	12.02.2013	12.02.2013	1	12.02.2013	12.02.2013	ПК, АГ-1 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ Жилрайон	Т-1	с откл.	февраль	февраль	1	13.02.2013	13.02.2013	1	13.02.2013	13.02.2013	Для безопасного производства работ по отбору проб масла. Опробование В-110 Т-1, В-10 1с.ш. Т-1, В-10 3с.ш. Т-1, СВ-10 1-2с.ш.,СВ-10 3-4с.ш. ТО Т-1, ТСН-1. Замена силикагеля в ВОФ. АГ-2 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ Жилрайон	Т-2	с откл.	февраль	февраль	1	13.02.2013	13.02.2013	1	13.02.2013	13.02.2013	Для безопасного производства работ по отбору проб масла. Опробование В-110 Т-2, В-10 2с.ш. Т-2, В-10 4с.ш. Т-2. ТО Т-2, ТСН-2. Замена силикагеля в ВОФ. АГ-2 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ Техстекло	Т-1	с откл.			1	14.02.2013	14.02.2013	1	14.02.2013	14.02.2013	Для безопасного производства работ по отбору проб масла. Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, В-10 1с.ш.Т-1, В-10 3с.ш. Т-1, СВ-10 1-2с.ш., СВ-10 3-4с.ш. ТО. Замена силикагеля в ВОФ, АГ-2 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ Техстекло	ТСН-1	с откл.			1	14.02.2013	14.02.2013	1	14.02.2013	14.02.2013	Для безопасного производства работ по отбору проб масла. Замена силикагеля в ВОФ. ТО, АГ-2 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ Техстекло	ТДР-1, ДР-1, ДР-1"А"	с откл.			4	14.02.2013	17.02.2013	4	14.02.2013	17.02.2013	Для безопасного производства работ по отбору проб масла. Замена силикагеля в ВОФ, АГ-2 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ Техстекло	ТДР-2, ДР-2, ДР-2"А"	с откл.			4	14.02.2013	17.02.2013	4	14.02.2013	17.02.2013	Для безопасного производства работ по отбору проб масла. Замена силикагеля в ВОФ, АГ-2 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ Техстекло	Т-2	с откл.			1	15.02.2013	15.02.2013	1	15.02.2013	15.02.2013	Для безопасного производства работ по отбору проб масла. Опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, В-10 2с.ш.Т-2, В-10 4с.ш.Т-2, ОДМ-110 кВ. ТО. Замена силикагеля в ВОФ, АГ-2 ч.		ЦПО	
ПС 110 кВ Техстекло	ТСН-2	с откл.			1	15.02.2013	15.02.2013	1	15.02.2013	15.02.2013	Для безопасного производства работ по отбору проб масла. Замена силикагеля в ВОФ.ТО, АГ-2 ч.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 35 кВ Док	Т-1	с откл.	февраль	февраль	4	04.02.2013	07.02.2013	**4**	**18.02.2013**	**21.02.2013**	ТО Т-1,ТР ШМ-6 Т-1, КР ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, КР ЛР-35 ГРЭС-Док, замер электро-технических характеристик Т-1, 1с.ш. 35 кВ, АГ-2 ч.	**ЦУС СарРС: В связи с выводом в ремонт 2сш-110 кВ, В-110 Саратовская на ПС 110 кВ Западная, ВЛ 110 кВ Саратовская - Западная**	ЦПО	
ПС 35 кВ Док	**1с.ш. 35 кВ**	с откл.			4	18.02.2013	21.02.2013	4	18.02.2013	21.02.2013	**КР РМ-35 № 1, АГ-2ч.**		ЦПО	
ПС 35 кВ Док	ТСН-6 №1	с откл.	февраль	февраль	4	18.02.2013	21.02.2013	4	18.02.2013	21.02.2013	ТО ТСН-6 №2, замер электро-технических характеристик, АГ-1 ч.		ЦПО	
Правобережное ПО														
предложений нет														
Приволжское ПО														
ПС Питерка-1	В-35 Красный Кут	с откл.			1	04.02.2013	04.02.2013	1	04.02.2013	04.02.2013	Опробование выключателя, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Причалы	Т-1	с откл.	февраль	февраль	1	04.02.2013	04.02.2013	1	04.02.2013	04.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Причалы	Т-2	с откл.	февраль	февраль	1	04.02.2013	04.02.2013	1	04.02.2013	04.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС М. Узень	В-35 Петропавловка	с откл.			1	05.02.2013	05.02.2013	1	05.02.2013	05.02.2013	Опробование выключателя, АГ-1ч		ПривПО	ЗавПО
ПС Химическая-1	Т-1	с откл.	февраль	февраль	1	05.02.2013	05.02.2013	1	05.02.2013	05.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Орошение-3	Т-1	с откл.			1	05.02.2013	05.02.2013	1	05.02.2013	05.02.2013	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Мокроус	Т-1	с откл.			1	05.02.2013	05.02.2013	1	05.02.2013	05.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1 АГ-1ч		ПривПО	
ПС Питерка-1	Т-1	с откл.	февраль	февраль	1	06.02.2013	06.02.2013	1	06.02.2013	06.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Питерка-1	Т-2	с откл.	февраль	февраль	1	06.02.2013	06.02.2013	1	06.02.2013	06.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Химическая	Т-2	с откл.	февраль	февраль	1	06.02.2013	06.02.2013	1	06.02.2013	06.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Караман	Т-1	с откл.	февраль	февраль	1	06.02.2013	06.02.2013	1	06.02.2013	06.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Караман	Т-2	с откл.	февраль	февраль	1	06.02.2013	06.02.2013	1	06.02.2013	06.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС 17П	Т-1	с откл.	февраль	февраль	1	06.02.2013	06.02.2013	1	06.02.2013	06.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Мокроус	Т-2	с откл.			1	06.02.2013	06.02.2013	1	06.02.2013	06.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2 АГ-1ч		ПривПО	
ПС Бобровка-5	Т-1	с откл.			1	06.02.2013	06.02.2013	1	06.02.2013	06.02.2013	Опробование РПН Т-1, замена силикагеля в в/о патроне при необходимости, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Бобровка-6	Т-2	с откл.			1	07.02.2013	07.02.2013	1	07.02.2013	07.02.2013	Опробование РПН Т-2, замена силикагеля в в/о патроне при необходимости, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Безымянка	Т-1	с откл.	февраль	февраль	1	07.02.2013	07.02.2013	1	07.02.2013	07.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Безымянка	Т-2	с откл.	февраль	февраль	1	07.02.2013	07.02.2013	1	07.02.2013	07.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Орошение-3	Т-1	с откл.			1	07.02.2013	07.02.2013	1	07.02.2013	07.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Победа	Т-2	с откл.	февраль	февраль	1	07.02.2013	07.02.2013	1	07.02.2013	07.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-0,5ч		ПривПО	
ПС Ждановка-2	Т-1	с откл.			1	08.02.2013	08.02.2013	1	08.02.2013	08.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС М. Узень	Т-1	с откл.	февраль	февраль	1	11.02.2013	11.02.2013	1	11.02.2013	11.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС М. Узень	Т-2	с откл.	февраль	февраль	1	11.02.2013	11.02.2013	1	11.02.2013	11.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Новая	Т-1	с откл.	февраль	февраль	1	11.02.2013	11.02.2013	1	11.02.2013	11.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Новая	Т-2	с откл.	февраль	февраль	1	11.02.2013	11.02.2013	1	11.02.2013	11.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Колос	Т-1	с откл.	февраль	февраль	1	11.02.2013	11.02.2013	1	11.02.2013	11.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Колос	Т-2	с откл.	февраль	февраль	1	11.02.2013	11.02.2013	1	11.02.2013	11.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Каменка	Т-1	с откл.			1	11.02.2013	11.02.2013	1	11.02.2013	11.02.2013	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Каменка	Т-2	с откл.			1	12.02.2013	12.02.2013	1	12.02.2013	12.02.2013	Опробование ОД, КЗ-35 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Первомайская	Т-2	с откл.			1	12.02.2013	12.02.2013	1	12.02.2013	12.02.2013	Опробование ОД, КЗ-35 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Гагарина-1	Т-1	с откл.			1	12.02.2013	12.02.2013	1	12.02.2013	12.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Технологическая	Т-1	с откл.			1	12.02.2013	12.02.2013	1	12.02.2013	12.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Заводская	Т-1	с откл.	февраль	февраль	1	12.02.2013	12.02.2013	1	12.02.2013	12.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Семеновка	Т-1	с откл.	февраль	февраль	1	12.02.2013	12.02.2013	1	12.02.2013	12.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Семеновка	Т-2	с откл.	февраль	февраль	1	12.02.2013	12.02.2013	1	12.02.2013	12.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Гагарина-2	Т-1	с откл.			1	13.02.2013	13.02.2013	1	13.02.2013	13.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Орошаемая	Т-1	с откл.	февраль	февраль	1	13.02.2013	13.02.2013	1	13.02.2013	13.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Подлесное	Т-1	с откл.	февраль	февраль	1	13.02.2013	13.02.2013	1	13.02.2013	13.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Подлесное	Т-2	с откл.			1	13.02.2013	13.02.2013	1	13.02.2013	13.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Гагарина-3	Т-1	с откл.			1	14.02.2013	14.02.2013	1	14.02.2013	14.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Ровное	Т-1	с откл.			1	14.02.2013	14.02.2013	1	14.02.2013	14.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Ровное	Т-2	с откл.			1	14.02.2013	14.02.2013	1	14.02.2013	14.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Широкополье	Т-1	с откл.	февраль	февраль	1	14.02.2013	14.02.2013	1	14.02.2013	14.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Долина	Т-1	с откл.			1	14.02.2013	14.02.2013	1	14.02.2013	14.02.2013	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Технологическая	Т-2	с откл.			1	14.02.2013	14.02.2013	1	14.02.2013	14.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Саратовка-1	Т-2	с откл.			1	15.02.2013	15.02.2013	1	15.02.2013	15.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Мурманская-2	Т-1	с откл.			1	15.02.2013	15.02.2013	1	15.02.2013	15.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Трудовик	Т-1	с откл.	февраль	февраль	1	15.02.2013	15.02.2013	1	15.02.2013	15.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Саратовка-2	Т-1	с откл.			1	18.02.2013	18.02.2013	1	18.02.2013	18.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Мурманская-1	Т-1	с откл.			1	18.02.2013	18.02.2013	1	18.02.2013	18.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Тарлыковка-110	Т-1	с откл.			1	19.02.2013	19.02.2013	1	19.02.2013	19.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Новотулка	Т-1	с откл.	февраль	февраль	1	19.02.2013	19.02.2013	1	19.02.2013	19.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Новотулка	Т-2	с откл.	февраль	февраль	1	19.02.2013	19.02.2013	1	19.02.2013	19.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС ПТФ	Т-1	с откл.			1	19.02.2013	19.02.2013	1	19.02.2013	19.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС ПТФ	Т-2	с откл.			1	19.02.2013	19.02.2013	1	19.02.2013	19.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Узморье	Т-2	с откл.			1	19.02.2013	19.02.2013	1	19.02.2013	19.02.2013	Опробование ОД, КЗ-35 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Тамбовка	Т-2	с откл.			1	19.02.2013	19.02.2013	1	19.02.2013	19.02.2013	Опробование ОД, КЗ-35 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Саратовка-3	Т-1	с откл.			1	19.02.2013	19.02.2013	1	19.02.2013	19.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Красный Кут	ТН-35 1 сш	с откл.			1	19.02.2013	19.02.2013	1	19.02.2013	19.02.2013	Отбор проб масла с ТН-35 1 сш, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Красный Кут	ТН-35 2 сш	с откл.			1	20.02.2013	20.02.2013	1	20.02.2013	20.02.2013	Отбор проб масла с ТН-35 2 сш, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Саратовка-4	Т-1	с откл.			1	20.02.2013	20.02.2013	1	20.02.2013	20.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Саратовка-5	Т-1	с откл.			1	21.02.2013	21.02.2013	1	21.02.2013	21.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Южная	Т-1	с откл.			1	21.02.2013	21.02.2013	1	21.02.2013	21.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Южная-1	Т-1	с откл.			1	21.02.2013	21.02.2013	1	21.02.2013	21.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Южная-3	Т-1	с откл.			1	21.02.2013	21.02.2013	1	21.02.2013	21.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Ждановка-3	Т-1	с откл.			1	21.02.2013	21.02.2013	1	21.02.2013	21.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС ВИУА	Т-1	с откл.	февраль	февраль	1	21.02.2013	21.02.2013	1	21.02.2013	21.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Еруслан	Т-1	с откл.			1	21.02.2013	21.02.2013	1	21.02.2013	21.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Плес	Т-1	с откл.			1	26.02.2013	26.02.2013	1	26.02.2013	26.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Страна Советов	Т-1	с откл.	февраль	февраль	1	26.02.2013	26.02.2013	1	26.02.2013	26.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Сорго	Т-1	с откл.			1	26.02.2013	26.02.2013	1	26.02.2013	26.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Шумейка	Т-1	с откл.			1	27.02.2013	27.02.2013	1	27.02.2013	27.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Шумейка	Т-2	с откл.			1	27.02.2013	27.02.2013	1	27.02.2013	27.02.2013	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Ахмат	Т-1	с откл.			1	27.02.2013	27.02.2013	1	27.02.2013	27.02.2013	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС ГППЗ	Т-1	с откл.			1	28.02.2013	28.02.2013	1	28.02.2013	28.02.2013	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
Северо-Восточное ПО														
предложений нет														
Заволжское ПО														
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Дергачи-2	без откл.			1	14.02.2013	14.02.2013	1	14.02.2013	14.02.2013	ППГ на ГЗТ уч. Демьяс-Озинки I-126А, U=10кВ		ЗавПО	
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Дергачи-1	разм.транзита			1	25.02.2013	25.02.2013	1	25.02.2013	25.02.2013	Опробование В-110 Чалыкла на ПС Озинская, АГ-1час		ЗавПО	
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Дергачи-2	разм.транзита			1	25.02.2013	25.02.2013	1	25.02.2013	25.02.2013	Опробование В-110 Демьяс на ПС Озинская, АГ- 1час.		ЗавПО	
ПС Новоузенская	ШСВ-110	с откл.			1	25.02.2013	25.02.2013	1	25.02.2013	25.02.2013	Опробование ШСВ-110. АГ-0,5ч.		ЗавПО	
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Орлов Гай-Новоузенск	с откл.			1	26.02.2013	26.02.2013	1	26.02.2013	26.02.2013	Опробование В-110 Орлов Гай на ПС Новоузенская АГ-1час		ЗавПО	
ПС Новоузенская	В-110 Новоузенск-1	с откл.			1	26.02.2013	26.02.2013	1	26.02.2013	26.02.2013	Опробование В-110 Новоузенск-1 на ПС Новоузенская АГ-1час		ЗавПО	
ПС Орловгайская	В-110 Ершов	с откл.			1	27.02.2013	27.02.2013	1	27.02.2013	27.02.2013	Опробование В-110 Ершов на ПС Орловгайская АГ- 1час		ЗавПО	
ПС Орловгайская	В-110 Новоузенск	с откл.			1	27.02.2013	27.02.2013	1	27.02.2013	27.02.2013	Опробование В-110 Новоузенск на ПС Орловгайская АГ-1час		ЗавПО	
ПС Озинская	В-110 Урожайная	замена на СОВ			1	27.02.2013	27.02.2013	1	27.02.2013	27.02.2013	Опробование В-110 Урожайная на ПС Озинская. АГ-1час		ЗавПО	
ПС Озинская	В-110 С. Мар	замена на СОВ			1	28.02.2013	28.02.2013	1	28.02.2013	28.02.2013	Опробование В-110 С.Мар на ПС Озинская. АГ- 1час.		ЗавПО	
Северное ПО														
ПС Гр.Куст 110/35/10кВ	ОД-КЗ-110	с откл.			1	05.02.2013	05.02.2013	1	05.02.2013	05.02.2013	Опробование взаимодействия отделителя и короткозамыкателя Т-1, АГ-2ч		СПО	
ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	В - 606	с откл.	февраль	февраль	1	05.02.2013	05.02.2013	1	05.02.2013	05.02.2013	Профилактическое восстановление;АГ-2ч		СПО	
ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	В - 607	с откл.	февраль	февраль	1	06.02.2013	06.02.2013	1	06.02.2013	06.02.2013	Профилактическое восстановление;АГ-2ч		СПО	
ПС Октябрьская 35/10кВ	ОД-КЗ-35	с откл.			1	06.02.2013	06.02.2013	1	06.02.2013	06.02.2013	Опробование взаимодействия отделителя и короткозамыкателя Т-2, АГ-2ч		СПО	
ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	В - 610	с откл.	февраль	февраль	1	07.02.2013	07.02.2013	1	07.02.2013	07.02.2013	Профилактическое восстановление;АГ-2ч		СПО	
ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	В - 615	с откл.	февраль	февраль	1	08.02.2013	08.02.2013	1	08.02.2013	08.02.2013	Профилактическое восстановление;АГ-2ч		СПО	
ПС Пугачевская 110/35/6кВ	В-110 Тургеневка	замена на ОВ	февраль	февраль	5	11.02.2013	15.02.2013	5	11.02.2013	15.02.2013	Проф.контроль,АГ-4ч		СПО	
ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	В-616	с откл.	февраль	февраль	1	19.02.2013	19.02.2013	1	19.02.2013	19.02.2013	Профилактическое восстановление;АГ-2ч		СПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Прихоперское ПО														
ПС Ртищево-город	Т-2	с откл.	январь	январь	1	10.01.2013	10.01.2013	1	10.01.2013	10.01.2013	ТО, ОД.КЗ, АГ - 2 ч.		ПрихПО	
ПС Ртищево-город	Т-1	с откл.	январь	январь	1	11.01.2013	11.01.2013	1	11.01.2013	11.01.2013	ТО, ОД.КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Балашов-город -110/10	Т-1	с откл.	январь	январь	1	14.01.2013	14.01.2013	1	14.01.2013	14.01.2013	ТО опробование ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Турки 35/10кВ	СВ-10	с откл.	январь	январь	1	14.01.2013	14.01.2013	1	14.01.2013	14.01.2013	ТО СВ-10кВ Ав.ввод 2ч.		ПрихПО	
ПС Владыкино	Т-1	с откл.	январь	январь	1	14.01.2013	14.01.2013	1	14.01.2013	14.01.2013	ТО, ОД.КЗ, АГ - 2 ч.		ПрихПО	
ПС Самойловка-110/35/10	Т-3,ТСН-3	с откл.	январь	январь	1	15.01.2013	15.01.2013	1	15.01.2013	15.01.2013	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Балашов-город -110/10	Т-2	с откл.	январь	январь	1	15.01.2013	15.01.2013	1	15.01.2013	15.01.2013	ТО опробование ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Турки - 110/35/10 кВ	Т-2	с откл.	январь	январь	1	16.01.2013	16.01.2013	1	16.01.2013	16.01.2013	ТО. ОД.КЗ, Т-2, ТСН-2. Ав. Ввод 2ч.		ПрихПО	
ПС Шило-Голицино	Т-1	с откл.	январь	январь	1	16.01.2013	16.01.2013	1	16.01.2013	16.01.2013	ТО, ОД.КЗ, АГ - 2 ч.		ПрихПО	
ПС Корпус-35/10	Т-1,ТСН-1	с откл.	январь	январь	1	17.01.2013	17.01.2013	1	17.01.2013	17.01.2013	ТО Т-1, В-35 Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Барки-110/35/10	Т-1	с откл.	январь	январь	1	17.01.2013	17.01.2013	1	17.01.2013	17.01.2013	ТО опробование ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Турки 35/10кВ	ТСН-1	с откл.	январь	январь	1	18.01.2013	18.01.2013	1	18.01.2013	18.01.2013	ТО Т-1,ТСН-1, Ав.Ввод 1ч.		ПрихПО	
ПС Урусово	Т-1	с откл.	январь	январь	1	18.01.2013	18.01.2013	1	18.01.2013	18.01.2013	ТО, ОД.КЗ, АГ - 2 ч.		ПрихПО	
ПС Барки-35/10	Т-1	с откл.	январь	январь	1	21.01.2013	21.01.2013	1	21.01.2013	21.01.2013	ТО Т-1, яч. ПСН-35 Т-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Салтыки	Т-1	с откл.	январь	январь	1	21.01.2013	21.01.2013	1	21.01.2013	21.01.2013	ТО, ОД.КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Пинеровка-35/6	Т-2	с откл.	январь	январь	1	22.01.2013	22.01.2013	1	22.01.2013	22.01.2013	ТО Т-2, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Котоврас-110/35/10	Т-1	с откл.	январь	январь	1	22.01.2013	22.01.2013	1	22.01.2013	22.01.2013	ТО опробование ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Турки 35/10кВ	В-35 Каменка	с откл.	январь	январь	1	22.01.2013	22.01.2013	1	22.01.2013	22.01.2013	ТО В-35кВ Каменка Ав.ввод 2ч.		ПрихПО	
ПС Хопер-110/35/10	Т-1	с откл.	январь	январь	1	23.01.2013	23.01.2013	1	23.01.2013	23.01.2013	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Макарово	Т-1	с откл.	январь	январь	1	23.01.2013	23.01.2013	1	23.01.2013	23.01.2013	ТО, ОД.КЗ, АГ - 2 ч.		ПрихПО	
ПС Хопер-110/35/10	Т-2	с откл.	январь	январь	1	24.01.2013	24.01.2013	1	24.01.2013	24.01.2013	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления
- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"
- "Саратовские распределительные сети"

А.В. Третьяков

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства

И.И. Хуртов

Начальник Управления капитального строительства по Саратовскому региону

В.Н. Дубов