УТВЕРЖДАЮ:
И.о. первого заместителя директора -
главного диспетчера Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Оренбургское РДУ

_____ В.Н. Алабердин
26 февраля 2013 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на март 2013 года

Наименование объекта диспетчеризации(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)	Примечания:вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ-110кВ Новоорская - Новоорск тяга.	2	04.03.2013	05.03.2013		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Верховой осмотр железобетонной анкерной одноцепной опоры № 3,4,5 - 3 шт;Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре № 3,5 - 32 шт.; АГ 04:00	2	04.03.2013	05.03.2013	2	04.03.2013	05.03.2013	2	04.03.2013	05.03.2013
ВЛ-110кВ Орская - КС 15 1ц.				Отказать, при отключении ВЛ 220 кВ Ириклинская ГРЭС - Киембай после работы АОСН ПС 220 кВ Киембай напряжение в узле ниже аварийно допустимого значения, для исключения чего в ремонтной схеме необходимо ввести 15 МВт ГАО	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Замена гасителей вибрации, регулировка грозотроса.; АГ 04:00	21	11.03.2013	31.03.2013	-	-	-	-	-	-
ВЛ-110кВ Орская - КС 15 2ц с отп. на ПС Левобережная				Отказать, при отключении ВЛ 220 кВ Ириклинская ГРЭС - Киембай после работы АОСН ПС 220 кВ Киембай напряжение в узле ниже аварийно допустимого значения, для исключения чего в ремонтной схеме необходимо ввести 15 МВт ГАО	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Замена гасителей вибрации, регулировка грозотроса.; АГ 01:00	21	11.03.2013	31.03.2013	-	-	-	-	-	-
ВЛ-110кВ ОТЭЦ-1 - ГПП 2 Гая с отп. на ПС Гайская				Отказать, при отключении 1СШ 110 кВ Ириклинской ГРЭС превышается аварийно допустимая токовая загрузка по ВЛ 110 кВ Ириклинская ГРЭС - ГПП-2 Гая	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Демонтаж участка ВЛ-110 кВ ОТЭЦ-1 - ГПП 2 Гая с отп. на ПС Гайская , пролет опор №1-14, монтаж нового участка ВЛ-110 кВ ОТЭЦ-1 - ГПП 2 Гая с отп. на ПС Гайская.; АГ ВЗ	31	01.03.2013	31.03.2013	-	-	-	-	-	-
ВЛ-110кВ ОТЭЦ-1 - Орская №3				Работы выполнены в январе без отключения;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Расчистка трассы ВЛ 110кВ, 0,9Га.; АГ 02:00	-	-	-	5	18.03.2013	22.03.2013	5	18.03.2013	22.03.2013
ПС Заречная СВ-110кВ	1	01.03.2013	01.03.2013	Опробывание устройств РЗА в годовой график не подается;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Опробование АПВ; АГ 01:00	1	01.03.2013	01.03.2013	-	-	-	-	-	-
ПС КС-15 В ВЛ 110кВ Киембай 1ц	1	16.03.2013	16.03.2013	Отказать на заявленный срок, т.к. в послеаварийной схеме при отключении Ириклинская ГРЭС - Киембай требуется ввод ГВО, Проводить после 15 марта не совмещая с с СВ на ПС 110 кВ Новоорская с 18-29. Разрешенный	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Опробование АПВ; АГ 01:00	1	05.03.2013	05.03.2013	-	-	-	-	-	-
ПС КС-15 В ВЛ 110кВ Киембай 2ц	1	16.03.2013	16.03.2013	Отказать на заявленный срок, т.к. в послеаварийной схеме при отключении Ириклинская ГРЭС - Киембай требуется ввод ГВО, Проводить после 15 марта не совмещая с с СВ на ПС 110 кВ Новоорская с 18-29. Разрешенный срок 16.03.13	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Опробование АПВ; АГ 01:00	1	05.03.2013	05.03.2013	-	-	-	-	-	-

ПС КС-15 В ВЛ 110кВ Орская 1ц	1	16.03.2013	16.03.2013	Отказать на заявленный срок, т.к. в послеаварийной схеме при отключении Ириклинская ГРЭС - Киембай требуется ввод ГВО, Проводить после 15 марта не совмещая с с СВ на ПС 110 кВ Новоорская с 18-29. Разрешенный	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Опробование АПВ; АГ 01:00	1	05.03.2013	05.03.2013	-	-	-	-	-	-
ПС КС-15 В ВЛ 110кВ Орская 2ц	1	16.03.2013	16.03.2013	Отказать на заявленный срок, т.к. в послеаварийной схеме при отключении Ириклинская ГРЭС - Киембай требуется ввод ГВО, Проводить после 15 марта не совмещая с с СВ на ПС 110 кВ Новоорская с 18-29. Разрешенный	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Опробование АПВ; АГ 01:00	1	05.03.2013	05.03.2013	-	-	-	-	-	-
ПС КС-16 В ВЛ-110кВ Бреды	1	20.03.2013	20.03.2013	поочередно Опробывание устройств РЗА в годовой график не подается;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Опробование АПВ; АГ 01:00	1	20.03.2013	20.03.2013	-	-	-	-	-	-
ПС КС-16 В ВЛ-110кВ ИГРЭС	1	20.03.2013	20.03.2013	поочередно Опробывание устройств РЗА в годовой график не подается;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Опробование АПВ; АГ 01:00	1	20.03.2013	20.03.2013	-	-	-	-	-	-
ПС КС-16 В ВЛ-110кВ Павловская	1	20.03.2013	20.03.2013	поочередно Опробывание устройств РЗА в годовой график не подается;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Опробование АПВ; АГ 01:00	1	20.03.2013	20.03.2013	-	-	-	-	-	-
ПС КС-16 В ВЛ-110кВ Шильдинская	1	20.03.2013	20.03.2013	поочередно Опробывание устройств РЗА в годовой график не подается;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Опробование АПВ; АГ 01:00	1	20.03.2013	20.03.2013	-	-	-	-	-	-
ПС КС-16 ОВ 110 кВ	1	20.03.2013	20.03.2013	поочередно Опробывание устройств РЗА в годовой график не подается;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Опробование АПВ; АГ 01:00	1	20.03.2013	20.03.2013	-	-	-	-	-	-
ПС Кувандыкская В ВЛ-110 кВ Дубенская	1	26.03.2013	26.03.2013	поочередно Опробывание устройств РЗА в годовой график не подается;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Опробование АПВ; АГ 01:00	1	26.03.2013	26.03.2013	-	-	-	-	-	-
ПС Кувандыкская В ВЛ-110 кВ Кувандык-Т	1	26.03.2013	26.03.2013	поочередно Опробывание устройств РЗА в годовой график не подается;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Опробование АПВ; АГ 01:00	1	26.03.2013	26.03.2013	-	-	-	-	-	-
ПС Кувандыкская В ВЛ-110 кВ Рысаево-1	1	26.03.2013	26.03.2013	поочередно Опробывание устройств РЗА в годовой график не подается;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Опробование АПВ; АГ 01:00	1	26.03.2013	26.03.2013	-	-	-	-	-	-
ПС Кувандыкская В ВЛ-110 кВ Рысаево-2	1	26.03.2013	26.03.2013	поочередно Опробывание устройств РЗА в годовой график не подается;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Опробование АПВ; АГ 01:00	1	26.03.2013	26.03.2013	-	-	-	-	-	-
ПС Кувандыкская ОВ-110кВ	1	26.03.2013	26.03.2013	поочередно Опробывание устройств РЗА в годовой график не подается;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Опробование АПВ; АГ 01:00	1	26.03.2013	26.03.2013	-	-	-	-	-	-
ПС Медногорская-районная В ВЛ-110кВ Разъезд-213	1	14.03.2013	14.03.2013	поочередно Опробывание устройств РЗА в годовой график не подается;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Опробование АПВ; АГ 01:00	1	27.03.2013	27.03.2013	-	-	-	-	-	-
ПС Медногорская-районная В ВЛ-110кВ Рысаево-1	1	14.03.2013	14.03.2013	поочередно Опробывание устройств РЗА в годовой график не подается;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Опробование АПВ; АГ 01:00	1	27.03.2013	27.03.2013	-	-	-	-	-	-
ПС Медногорская-районная В ВЛ-110кВ Рысаево-2	1	14.03.2013	14.03.2013	поочередно Опробывание устройств РЗА в годовой график не подается;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Опробование АПВ; АГ 01:00	1	27.03.2013	27.03.2013	-	-	-	-	-	-
ПС Медногорская-районная В ВЛ-110кВ Сара-Тяга	1	14.03.2013	14.03.2013	поочередно Опробывание устройств РЗА в годовой график не подается;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Опробование АПВ; АГ 01:00	1	27.03.2013	27.03.2013	-	-	-	-	-	-
ПС Новоорская СВ-110кВ	12	18.03.2013	29.03.2013		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 03:00	12	18.03.2013	29.03.2013	12	18.03.2013	29.03.2013	12	18.03.2013	29.03.2013
ПС Шильдинская СВ-110кВ	1	21.03.2013	21.03.2013	Опробывание устройств РЗА в годовой график не подается;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Опробование АПВ; АГ 01:00	1	21.03.2013	21.03.2013	-	-	-	-	-	-
ПС Энергия В ВЛ 110кВ Новоорск-тяга	1	30.03.2013	30.03.2013	Отказать на заявленный срок, т.к. в послеаварийной схеме при отключении Ириклинская ГРЭС - Киембай требуется ввод ГВО, Проводить после 15 марта не совмещая с с СВ на ПС 110 кВ Новоорская с 18-29. Разрешенный	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Опробование АПВ; АГ 01:00	1	06.03.2013	06.03.2013	-	-	-	-	-	-

ПС Энергия В ВЛ-110кВ Киембай	1	30.03.2013	30.03.2013	Отказать на заявленный срок, т.к. в послеаварийной схеме при отключении Ириклинская ГРЭС - Киембай требуется ввод ГВО, Проводить после 15 марта не совмещая с с СВ на ПС 110 кВ Новоорская с 18-29. Разрешенный срок 30.03.13	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Опробование АПВ; АГ 01:00	1	06.03.2013	06.03.2013	-	-	-	-	-	-
ПС Энергия СВ-110кВ	1	30.03.2013	30.03.2013	Отказать на заявленный срок, т.к. в послеаварийной схеме при отключении Ириклинская ГРЭС - Киембай требуется ввод ГВО, Проводить после 15 марта не совмещая с с СВ на ПС 110 кВ Новоорская с 18-29. Разрешенный срок 30.03.13	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Опробование АПВ; АГ 01:00	1	06.03.2013	06.03.2013	-	-	-	-	-	-

Зам. начальника ОДС В.Л. Михайлов

Начальник СЭР В.В. Терехов

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. первого заместителя директора -
главного диспетчера Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Оренбургское РДУ

_____ В.Н. Алабердин
26 февраля 2013 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на март 2013 года

Наименование объекта диспетчеризации(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)	Примечания:вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ-220кВ Каргалинская-Гелий 3	2	15.03.2013	16.03.2013	ПО ЦЭС не проводит плановые работы в выходные дни;	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Замена изоляторов; АГ 03:00	2	14.03.2013	15.03.2013	2	09.04.2013	10.04.2013	2	15.03.2013	16.03.2013
ВЛ-110кВ СТЭЦ - Ростоши с отп. на ПС Шелковая				ОРДУ: ограничение выдачи мощности СТЭЦ;	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Замена КС 110кВ на ПС Ростоши; АГ ВЗ	1	11.03.2013	11.03.2013	1	11.03.2013	11.03.2013	-	-	-
ПС Ростоши В ВЛ-110кВ Пугачевская	2	21.03.2013	22.03.2013	С заменой на ОВ;	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО УРЗА; АГ 02:00	2	21.03.2013	22.03.2013	2	21.03.2013	22.03.2013	2	21.03.2013	22.03.2013
ПС Ростоши В ВЛ-110кВ Степная	3	18.03.2013	20.03.2013	С заменой на ОВ;	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО УРЗА; АГ 02:00	3	18.03.2013	20.03.2013	3	18.03.2013	20.03.2013	3	18.03.2013	20.03.2013
ПС Ростоши В ВЛ-110кВ СТЭЦ	3	11.03.2013	13.03.2013	С заменой на ОВ;	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО УРЗА; АГ 02:00	3	11.03.2013	13.03.2013	3	11.03.2013	13.03.2013	3	11.03.2013	13.03.2013
ПС Ростоши ОВ-110кВ	2	14.03.2013	15.03.2013		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО УРЗА; АГ 02:00	2	14.03.2013	15.03.2013	2	14.03.2013	15.03.2013	2	14.03.2013	15.03.2013
ПС Ростоши ОСШ-110кВ	1	14.03.2013	14.03.2013		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО ТН 110кВ; АГ 03:00	1	14.03.2013	14.03.2013	1	14.03.2013	14.03.2013	1	14.03.2013	14.03.2013
ПС Ростоши СВ-110кВ	3	04.03.2013	06.03.2013	С заменой на ОВ;	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО УРЗА; АГ 02:00	3	04.03.2013	06.03.2013	3	04.03.2013	06.03.2013	3	04.03.2013	06.03.2013

ПС Ростоши ТН-110кВ 1сек	1	13.03.2013	13.03.2013		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО ТН 110кВ; АГ 03:00	1	13.03.2013	13.03.2013	1	13.03.2013	13.03.2013	1	13.03.2013	13.03.2013
ПС Ростоши ТН-110кВ 2сек	1	15.03.2013	15.03.2013		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО ТН 110кВ; АГ 03:00	1	15.03.2013	15.03.2013	1	15.03.2013	15.03.2013	1	15.03.2013	15.03.2013
ПС Степная В ВЛ-110кВ Ростоши	3	04.03.2013	06.03.2013	С заменой на ОВ;	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО УРЗА; АГ 02:00	3	04.03.2013	06.03.2013	3	04.03.2013	06.03.2013	3	04.03.2013	06.03.2013

Зам. начальника ОДС В.Л. Михайлов

Начальник СЭР В.В. Терехов

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. первого заместителя директора -
главного диспетчера Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Оренбургское РДУ

_____В.Н. Алабердин
26 февраля 2013 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования ПО СЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на март 2013 года

Наименование объекта диспетчеризации(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)	Примечания:вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 110 кВ Державинская-Пилюгино	10	01.03.2013	10.03.2013		Вид ремонта: ТО; Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов АГ 2	10	01.03.2013	10.03.2013	10	01.03.2013	10.03.2013	10	01.03.2013	10.03.2013
ВЛ-110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга №1	16	16.03.2013	31.03.2013		Вид ремонта: КР; Содержание работ: Замена изоляторов; АГ 02:00	19	11.03.2013	29.03.2013	19	11.03.2013	29.03.2013	16	16.03.2013	31.03.2013

Зам. начальника ОДС В.Л. Михайлов

Начальник СЭР В.В. Терехов