УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер Жигулевского ПО
Филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС"
_____ Емельянов А.Н.
"25" 02 2013 г.

График ремонтов ЛЭП и оборудования объектов межсетевой координации
Жигулевского ПО с субъектами электроэнергетики на март 2013 г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Жигулевский РЭС										
1	грозотрос ВЛ-110 кВ	грозотрос ВЛ-110кВ Жигулёвская-1	с отключением	1	28.03.13	28.03.13	1	28.03.13	28.03.13	Заземление грозотроса. АВГ-2ч.
2	грозотрос ВЛ-110/35 кВ	Жигулевск-Зольное, Моркваши-Зольное, Богатырь	с отключением	1	27.03.13	27.03.13	1	27.03.13	27.03.13	Заземление грозотроса. АВГ-2ч.
Тольяттинский РЭС										
1	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Каучук-2	с вводом на ночь	2	11.03.13	12.03.13	1	01.03.13	01.03.13	Верховой осмотр. Подрезка крон деревьев. АВГ-2ч.
2	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ ТоАЗ-5	с вводом на ночь	3	13.03.13	15.03.13	1	05.03.13	05.03.13	Подрезка крон деревьев. АВГ-2ч.
3	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ ТоАЗ-6	с вводом на ночь	3	18.03.13	20.03.13	1	06.03.13	06.03.13	Подрезка крон деревьев. АВГ-2ч.
4	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Азот-5	с отключением	1	21.03.13	21.03.13	1	14.03.13	14.03.13	Подрезка крон деревьев. АВГ-2ч.
5	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Каучук-1	с выводом АПВ				1	20.03.13	20.03.13	Мойка гирлянд изоляторов на участке оп.№1-13, 1а-4а
6	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Каучук-2	с выводом АПВ				1	20.03.13	20.03.13	Мойка гирлянд изоляторов на участке оп.№1-16
7	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Каучук-1	с выводом АПВ				1	21.03.13	21.03.13	Мойка гирлянд изоляторов на участке оп.№14-25
8	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Каучук-3	с выводом АПВ				1	21.03.13	21.03.13	Мойка гирлянд изоляторов на участке оп.№34-46
9	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Каучук-3	с выводом АПВ				1	22.03.13	22.03.13	Мойка гирлянд изоляторов на участке оп.№27-33
10	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Каучук-4	с выводом АПВ				1	22.03.13	22.03.13	Мойка гирлянд изоляторов на участке оп.№27-35
11	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Азот-1	с выводом АПВ				1	26.03.13	26.03.13	Мойка гирлянд изоляторов на участке оп.№26-32
12	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Азот-3	с выводом АПВ				1	26.03.13	26.03.13	Мойка гирлянд изоляторов на участке оп.№26-32
13	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Азот-5	с выводом АПВ				1	26.03.13	26.03.13	Мойка гирлянд изоляторов на участке оп.№26-33

Начальник ОДС Е.А.Алфеева