УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главного инженера по ОТУ -
начальник ЦУС
_____ Бархаткин А.А.
"04" 03 2013 г.

График ремонтов эл.оборудования и ВЛ 110-35 кВ филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС", находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на март 2013г.

(с учетом утверждённого Самарским РДУ сводного графика ремонтов эл.оборудования и ВЛ 500-35 кВ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на март 2013г.)

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	ВЛ 110 кВ Металлург-2 (Самарское ПО)		с вводом на ночь	1	12.03.13	12.03.13	2	12.03.2013	13.03.2013	Проф. восстановление цепей упр. ВМ-110, ТТ-110, ДЗ, ЗЗ. АВГ- 3 ч.
2	ВЛ 110 кВ Красноглинская-3 (Самарское ПО)		с вводом на ночь	-	-	-	2	18.03.2013	19.03.2013	Подрезка деревьев. АВГ-1 ч.
3	ВЛ 110 кВ Красноглинская-4 (Самарское ПО)		с вводом на ночь	-	-	-	2	20.03.2013	21.03.2013	Подрезка деревьев. АВГ-1 ч.
4	ВЛ 110 кВ Семейкино-2 (Самарское ПО)		с вводом на ночь	-	-	-	3	25.03.2013	27.03.2013	Подрезка деревьев. АВГ-1 ч.
5	ВЛ 110 кВ Бузулукская-2 (Волжское ПО)		без ввода на ночь	-	-	-	Отказ Оренбургского РДУ (требуется ввод ГАО в ремонтной схеме в объеме 12 МВт)			Капитальный ремонт ЛР-110 Бузулукская-2 на ПС Нефтегорская-1. АВГ - 3ч.
6	ВЛ 110 кВ Толевая-1 (Волжское ПО)		-	-	-	-	1	03.03.2013	03.03.2013	Установка КС-110 и ВЧ-заградителя ВЛ-110 Толевая-1 ф.С на ПС Толевая (реконструкция системы противоаварийной автоматики в зоне РДУ). АВГ - время заявки.
7	ВЛ 110 кВ Толевая-2 (Волжское ПО)		-	-	-	-	1	03.03.2013	03.03.2013	Установка КС-110 и ВЧ-заградителя ВЛ-110 Толевая-1 ф.С на ПС Толевая (реконструкция системы противоаварийной автоматики в зоне РДУ). АВГ - 2ч.
8	ВЛ 110 кВ Ставрополь-1. (Жигулёвское ПО)		Вывести АПВ на ВЛ	1	11.03.2013	11.03.2013	1	11.03.2013	11.03.2013	Мойка изоляции. АВГ-1ч.
9	ВЛ 110 кВ Ставрополь-2. (Жигулёвское ПО)		Вывести АПВ на ВЛ	1	12.03.2013	12.03.2013	1	12.03.2013	12.03.2013	Мойка изоляции. АВГ-1ч.
10	ВЛ 110 кВ Ставрополь-3. (Жигулёвское ПО)		Вывести АПВ на ВЛ	1	13.03.2013	13.03.2013	1	13.03.2013	13.03.2013	Мойка изоляции. АВГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
11	ВЛ 110 кВ Ставрополь-4. (Жигулёвское ПО)		Вывести АПВ на ВЛ	1	14.03.2013	14.03.2013	1	14.03.2013	14.03.2013	Мойка изоляции. АВГ-1ч.
12	ВЛ 110 кВ Ставрополь- 3. (Жигулёвское ПО)		-	-	-	-	2	04.03.2013	05.03.2013	Обрезка крон деревьев. АВГ-2ч.
13	ВЛ 110 кВ Ставрополь-4. (Жигулёвское ПО)		-	-	-	-	2	06.03.2013	07.03.2013	Обрезка крон деревьев. АВГ-2ч.
14	ВЛ 110 кВ Мыльная-1 участок Звезд-Майтуга		-	-	-	-	1	13.03.2013	13.03.2013	Вывести в ремонт для опробования схемы плавки гололёда. АВГ-2 ч.
15	ВЛ 110кВ Гражданская		-	-	-	-	1	19.03.2013	19.03.2013	Вывести в ремонт для опробования схемы плавки гололёда. АВГ-2 ч.
16	ПС Кряжская (Самарское ПО)	ВМ 110кВ Южная-1	с переводом на ОВ	3	04.03.2013	06.03.2013	3	04.03.2013	06.03.2013	Проф. контроль. Цепей упр. ВМ-110, ТТ-110. АВГ-3 ч.
17	ПС Толевая (Волжское ПО)	ОСШ-110	-	-	-	-	1	03.03.2013	03.03.2013	Установка КС-110 и ВЧ-заградителя ВЛ-110 Толевая-1 ф.С на ПС Толевая (реконструкция системы противоаварийной автоматики в зоне РДУ). АВГ - 2ч.
18	ПС Толевая (Волжское ПО)	ОСШ-110	без ввода на ночь	-	-	-	8	04.03.2013	11.03.2013	Монтаж разъединителя плавки гололеда. АВГ-2 ч.
19	ПС Толевая (Волжское ПО)	ВЧБ ВЛ-110 Самарская-1	с вводом на ночь	5	11.03.2013	15.03.2013	5	11.03.2013	15.03.2013	Профилактический контроль УРЗА. АВГ - 1 ч.
20	ПС Толевая (Волжское ПО)	ВЭ-110 Толевая-1	-	-	-	-	1	03.03.2013	03.03.2013	Установка КС-110 и ВЧ-загр. ВЛ-110 Толевая-1 ф.С (реконструкция системы противоаварий-ной автоматики в зоне РДУ). АВГ- время заявки
21	ПС Толевая(Волжское ПО)	ВЭ-110 Толевая-2	-	-	-	-	1	03.03.2013	03.03.2013	Установка КС-110 и ВЧ-загр. ВЛ-110 Толевая-1 ф.С (реконструкция системы противоаварийной автоматики в зоне РДУ). АВГ- время заявки
22	ПС НФТП (Волжское ПО)	ВЭ-110 Новокуйбышевская-1	-	-	-	-	1	06.03.2013	06.03.2013	Текущий ремонт ВЭ-110 Новокуйбышевская-1. АВГ - 2ч.
23	ПС Похвистнево-2 (Волжское ПО)	СМВ-110	без ввода на ночь	29	01.03.2013	29.03.2013	29	01.03.2013	29.03.2013	Капитальный ремонт СМВ-110, текущий ремонт ТТ-110 СМВ-110. АВГ - время заявки.

Начальник ЦДС ЦУС  Н.М.Зубарев