Утверждаю
Заместитель главного диспетчера -
начальник ОДС Филиала
ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ
_____ П.В. Кендин
"28" 02 2013

Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ на март 2013 года

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
НВ ПМЭС																
1	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Саратовская	8	01.03.2013	08.03.2013	в соответствии с разрешенной заявкой	АГ-120 ч. Переустройство ВЛ на уч. опор № 560-572(Реконструкция ПС Саратовская)	8	01.03.2013	08.03.2013						
2	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Красный Яр - Пушкино**	**7**	**04.03.2013**	**10.03.2013**	**РДУ: при условии выполнения работ на ЛЭП, предусмотренных годовым графиком ремонтов**	**Проф.восстановление ЭПЗ-1636 ВЛ на ПС Красный Яр(а.г. 2 часа)**	**12**	**04.03.2013**	**15.03.2013**	**5**	**10.06.2013**	**14.06.2013**	**6**	**01.10.2013**	**06.10.2013**
3	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Курдюм - Саратовская	12	11.03.2013	22.03.2013	ОДУ	АГ-120 ч. Демонтаж проводов и троса на участке опор №1 - 3. Демонтаж опоры №2. Монтаж опоры №2пр. Монтаж проводов и троса на участке опор №1-2пр-3.(Реконструкция ПС Саратовская)	12	11.03.2013	22.03.2013						
4	ПС 500 кВ Курдюм	2 СШ-110 кВ	21	11.03.2013	31.03.2013		Текущий ремонт 2ШР-110 Курдюм-Распределительная 1ц., 2ШР-110 ТЭЦ-5-Курдюм 1ц., 2ШР-110 ТЭЦ-5-Курдюм 2ц. 2ШР-110 ШСВ-110, 2ШР-110 Курдюм-Тяговая, 2ШР-110 Курдюм-Аткарск, 2ШР-110 Курдюм-Озёрки, 2ШР-110 Курдюм-Питомник, 2ШР-110 Курдюм-Тарханы, 2ШР-110 Курдюм-Сторожовка 1ц., 2ШР-110 Курдюм-Сторожовка 2ц., РТН-110 2СШ-110 (а.г. 2 часа)	21	11.03.2013	31.03.2013	23	02.09.2013	24.09.2013	21	11.03.2013	31.03.2013
5	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 Курдюм-Распределительная 1ц	2	11.03.2013	12.03.2013		Текущий ремонт 2ШР-110 Курдюм-Распределительная 1ц. Опробование АПВ, проверка изоляции втор.цепей (а.г. 2 часа)	2	11.03.2013	12.03.2013	2	02.09.2013	03.09.2013	2	11.03.2013	12.03.2013
6	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 ТЭЦ5-Курдюм 1ц	2	13.03.2013	14.03.2013		Текущий ремонт 2ШР-110 ТЭЦ-5-Курдюм 1ц.Опробование АПВ, проверка изоляции втор.цепей (а.г. 2 часа)	2	13.03.2013	14.03.2013	2	04.09.2013	05.09.2013	2	13.03.2013	14.03.2013
7	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 ТЭЦ5-Курдюм 2ц	2	15.03.2013	16.03.2013		Текущий ремонт 2ШР-110 ТЭЦ-5-Курдюм 2ц.Опробование АПВ, проверка изоляции втор.цепей (а.г. 2 часа)	2	15.03.2013	16.03.2013	2	06.09.2013	07.09.2013	3	15.03.2013	17.03.2013
8	ПС 500 кВ Курдюм	ШСВ-110	21	11.03.2013	31.03.2013		Текущий ремонт 2ШР-110 ШСВ-110, отбор проб масла с ТТ-110.Опробование АПВ, проверка изоляции втор.цепей (а.г. 2 часа)	21	11.03.2013	31.03.2013	23	02.09.2013	24.09.2013	21	11.03.2013	31.03.2013
9	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 Курдюм-Тяговая	2	17.03.2013	18.03.2013		Текущий ремонт 2ШР-110 Курдюм-Тяговая(а.г. 2 часа)	2	17.03.2013	18.03.2013						
10	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 Курдюм-Аткарск	2	19.03.2013	20.03.2013		Текущий ремонт 2ШР-110 Курдюм-Аткарск (а.г. 2 часа)	2	19.03.2013	20.03.2013						
11	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 Курдюм-Озерки	2	21.03.2013	22.03.2013		Текущий ремонт 2ШР-110 Курдюм-Озёрки (а.г. 2 часа)	2	21.03.2013	22.03.2013						
12	ПС 500 кВ Курдюм	ОВ-110	2	23.03.2013	24.03.2013		Текущий ремонт 2ШР-110 Курдюм-Питомник .Опробование АПВ, проверка изоляции втор.цепей (а.г. 2 часа)	2	23.03.2013	24.03.2013						
13	ПС 500 кВ Курдюм	ОВ-110	2	25.03.2013	26.03.2013		Текущий ремонт 2ШР-110 Курдюм-Тарханы, отбор проб масла с ТТ-110. Опробование АПВ, проверка изоляции втор.цепей (а.г. 2 часа)	2	25.03.2013	26.03.2013						
14	ПС 500 кВ Курдюм	ОВ-110	2	27.03.2013	28.03.2013		Текущий ремонт 2ШР-110 Курдюм-Сторожовка 1ц., текущий ремонт отбор проб масла из ТТ-110. Опробование АПВ, проверка изоляции втор.цепей (а.г. 2 часа)	2	27.03.2013	28.03.2013						
15	ПС 500 кВ Курдюм	ОВ-110	2	30.03.2013	31.03.2013		Текущий ремонт 2ШР-110 Курдюм-Сторожовка 2ц., отбор проб масла с ТТ-110. Опробование АПВ, проверка изоляции втор.цепей (а.г. 2 часа)	2	30.03.2013	31.03.2013						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ПС 500 кВ Курдюм	ТН-110 2 СШ-110	21	11.03.2013	31.03.2013		Текущий ремонт РТН-110 2СШ-110. Проф.контроль вторичных цепей (а.г. 2 часа)	21	11.03.2013	31.03.2013	23	02.09.2013	24.09.2013	21	11.03.2013	31.03.2013
17	ПС 500 кВ Курдюм	ОСШ 220 кВ	5	11.03.2013	15.03.2013		Для безопасного выполнения работ по монтажу буро-набивных фундаментов под разъединители 220 кВ яч-ки №2 и монтажа ОР 220 Т-4, ТР 220 Т-4 (а.г. 4 часа)(Расширение ПС 500 кВ Курдюм)	5	11.03.2013	15.03.2013						
18	ПС 500 кВ Курдюм	1СШ 220 кВ	7	18.03.2013	24.03.2013	ОДУ	АГ-4ч.Для безопасного выполнения работ по монтажу буро-набивных фундаментов под разъединители 220 кВ яч-ки №2 и монтажа ШР-1-220 Т-4 (Расширение ПС 500 кВ Курдюм)	7	18.03.2013	24.03.2013						
19	ПС 500 кВ Курдюм	2СШ 220 кВ	7	25.03.2013	31.03.2013	ОДУ	АГ-4ч.Для безопасного выполнения работ по монтажу буро-набивных фундаментов под разъединители 220 кВ яч-ки №2 и монтажа ШР-2-220 Т-4 (Расширение ПС 500 кВ Курдюм)	7	25.03.2013	31.03.2013						
20	ВЛ 110 кВ	ВЛ-110 кВ ТЭЦ5 - Курдюм II цепь	6	01.03.2013	06.03.2013	в соответствии с разрешенной заявкой	Демонтаж провода на участке опор №569 - 572, демонтаж опоры №571 ВЛ-220кВ Саратов 2. Монтаж опор №571 пр; №572 пр. и монтаж проводов на участке опор №569-572.(а.г. 5 часов)(Реконструкция ПС Саратовская)	6	01.03.2013	06.03.2013						
21	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ5 - Курдюм I цепь	2	09.03.2013	10.03.2013		Монтаж шлейфов на опоре №25 ТЭЦ 5-Курдюм(а.г. 2 часа)(Реконструкция ПС Саратовская)	2	09.03.2013	10.03.2013						
22	ПС 220 кВ Саратовская	ОВ-220	5	18.03.2013	22.03.2013		Проф.контроль ЭПЗ-1636(а.г. 4 часа)	5	18.03.2013	22.03.2013	5	18.03.2013	22.03.2013	5	18.03.2013	22.03.2013
23	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Саратовская - Гремячка с отпайкой на ПС Вязовка	6	01.03.2013	06.03.2013	в соответствии с разрешенной заявкой	Демонтаж провода на участке опор №569 - 572, демонтаж опоры №571 ВЛ-220кВ Саратов 2. Монтаж опор №571 пр; №572 пр. и монтаж проводов на участке опор №569-572.(а.г. 5 часов)(Реконструкция ПС Саратовская)	6	01.03.2013	06.03.2013						
24	ПС 220 кВ Пушкино	В-110 ТЭЦ3 1ц.	17	25.03.2013	10.04.2013		Замена выключателя на элегазовый, проф.восстановление РЗА (а.г.В.З.)	17	25.03.2013	10.04.2013						
25	ПС 220 кВ Красный Яр	ОВ-110 кВ	14	25.03.2013	07.04.2013		Замена В-110 Саратовка на элегазовый(а.г.В.З.)	14	25.03.2013	07.04.2013						
26	**ПС 220 кВ Подлесное**	**АТ-1**	**1**	**22.03.2013**	**22.03.2013**		**Опробование ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, АВР ШАОТ АТ-1, сигнализации при потере охлаждения АТ-1, замена силикагеля в в/о патронах ТТ-220 АТ-1(а.г 2 часа)**	**2**	**26.03.2013**	**27.03.2013**						
27	ПС 220 кВ Балаковская	АТ-2	25	25.03.2013	18.04.2013		КР АТ-2, замена вводов 220 ф.А, вводов 110 ф.А, С; ТР ТР-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2, проф. контроль РЗА и ЭМБ (а.г. В.З.)	25	25.03.2013	18.04.2013	26	15.04.2013	10.05.2013	25	25.03.2013	18.04.2013
28	ПС 220 кВ Балаковская	В-220 кВ АТ-2	25	25.03.2013	18.04.2013		ТР В-220 АТ-2,ТР ТР-220 АТ-2, опробование АПВ (а.г. 4 часа)	25	25.03.2013	18.04.2013	26	15.04.2013	10.05.2013	25	25.03.2013	18.04.2013
29	ПС 220 кВ Балаковская	В-110 кВ АТ-2	25	25.03.2013	18.04.2013		ТР В-110 АТ-2,ТР-110 АТ-2 (а.г. 4 часа)	25	25.03.2013	18.04.2013	26	15.04.2013	10.05.2013	25	25.03.2013	18.04.2013
30	ПС 220 кВ Центральная	В-220 Подлесное	1	11.03.2013	11.03.2013		Отбор проб масла с ТТ-110 Подлесное, проверка изоляции вторичных цепей, опробование АПВ (а.г. 3 часа)	1	11.03.2013	11.03.2013						
31	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-110 2сек.	1	12.03.2013	12.03.2013		Отбор проб масла с ТТ-110 2ОВ-110, проверка изоляции вторичных цепей, опробование АПВ (а.г. 3 часа)	1	12.03.2013	12.03.2013						
32	ПС 220 кВ Центральная	1СВ-110	1	13.03.2013	13.03.2013		Отбор проб масла с ТТ-110 1СВ-110, проверка изоляции вторичных цепей, опробование АПВ (а.г. 3 часа)	1	13.03.2013	13.03.2013						
33	ПС 220 кВ Центральная	ТН-110 2с.ОСШ	1	21.03.2013	21.03.2013		ПИ, отбор проб масла, ТР ТН-110 2сек. ОСШ (а.г. 2 часа)	1	21.03.2013	21.03.2013						
34	ПС 220 кВ Центральная	ШСВ-110 2 сек.	1	26.03.2013	26.03.2013		Отбор проб масла с ТТ-110 ШСВ-2-110 , проверка изоляции втор.цепей (а.г. 2 часа)	1	26.03.2013	26.03.2013						
35	ПС 220 кВ Аткарская	В-110 Курдюм	1	19.03.2013	19.03.2013		Ревизия привода, замена силикагеля в В/О патронах, проверка изоляции вторичных цепей, опробование АПВ (а.г.2 часа).	1	19.03.2013	19.03.2013						
36	ПС 220 кВ Аткарская	В-110 Газовая IIц	1	20.03.2013	20.03.2013		Ревизия привода, замена силикагеля в В/О патронах, проверка изоляции вторичных цепей, опробование АПВ (а.г.2 часа).	1	20.03.2013	20.03.2013						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ПС 220 кВ КС Екатериновка	Т-2	1	25.03.2013	25.03.2013		Опробование ОД-220, КЗ-220 Т-2 (а.г. 2 часа)	1	25.03.2013	25.03.2013						
38	ПС 220 кВ КС Екатериновка	Т-1	1	27.03.2013	27.03.2013		Опробование ОД-220, КЗ-220 Т-1 (а.г. 2 часа)	1	27.03.2013	27.03.2013						
39	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	15	01.03.2013	15.03.2013		Проф.восстановление РЗА В-110 Соцземледелие(а.г. 6 часов)	15	01.03.2013	15.03.2013						
40	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	11	20.03.2013	30.03.2013		Замена В-110 Романовка на элегазовый, проф.контроль РЗА.(а.г. ВЗ)	11	20.03.2013	30.03.2013						
41	ПС 220 кВ Хопер	АТ-1	1	25.03.2013	25.03.2013		Опробование ОД-220, КЗ-220 от газовой защиты, проверка работы отсечного клапана, опробование сигнализации при потере охлаждения. (а.г. 1час)	1	25.03.2013	25.03.2013	2	25.03.2013	26.03.2013	1	25.03.2013	25.03.2013
42	ПС 220 кВ Хопер	АТ-2	1	26.03.2013	26.03.2013		Опробование ОД-220, КЗ-220 от газовой защиты, проверка работы отсечного клапана, опробование сигнализации при потере охлаждения (а.г. 1час)	1	26.03.2013	26.03.2013	2	28.03.2013	29.03.2013	1	26.03.2013	26.03.2013
43	ПС 220 кВ Ершов	ТН-110 2сек.2СШ	1	14.03.2013	14.03.2013		Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах (а.г. 2часа)	1	14.03.2013	14.03.2013						
44	ПС 220 кВ Ершов	ТН-110 2сек.1СШ	1	22.03.2013	22.03.2013		Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах (а.г. 2часа)	1	22.03.2013	22.03.2013						
45	ПС 220 кВ Ершов	I ШСВ-110	1	25.03.2013	25.03.2013		Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110(а.г. 2часа)	1	25.03.2013	25.03.2013						
46	ПС 220 кВ Ершов	2 ОВ-110	1	26.03.2013	26.03.2013		Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах ТТ-110(а.г. 2часа)	1	26.03.2013	26.03.2013						
47	ПС 220 кВ Ершов	ТН-220 2с-220	1	26.03.2013	26.03.2013		Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах (а.г. 2часа)	1	26.03.2013	26.03.2013						
Балаковская АЭС																
48	Балаковская АЭС	Блок №4	40	26.03.2013	04.05.2013	ОДУ	СР. АГ-ВЗ	40	26.03.2013	04.05.2013	40	26.03.2013	04.05.2013	40	26.03.2013	04.05.2013
49	Балаковская АЭС	4Т-1,2, 4ТСН-1,2	30	27.03.2013	25.04.2013	ОДУ	ТР. АГ-ВЗ	30	27.03.2013	25.04.2013	30	27.03.2013	25.04.2013	30	27.03.2013	25.04.2013
50	Балаковская АЭС	В-33	8	27.03.2013	03.04.2013	ОДУ	ТО цепей в/к РЗА (АУВ и защит В), ТР ЛР-33, БР-4. АГ-ВЗ	8	27.03.2013	03.04.2013	8	27.03.2013	03.04.2013	8	27.03.2013	03.04.2013
51	Балаковская АЭС	В-34	8	27.03.2013	03.04.2013	ОДУ	ТО цепей в/к РЗА (АУВ и защит В), ТР ЛР-34, БР-4. АГ-ВЗ	8	27.03.2013	03.04.2013	8	27.03.2013	03.04.2013	8	27.03.2013	03.04.2013
Саратовская ГЭС																
52	Саратовская ГЭС	3Т, В-220 3Т	8	07.03.2013	14.03.2013		АГ-6 ч. ТР: 3Т, В-3Т; ТО: ТТ-В-3Т.	8	07.03.2013	14.03.2013	8	07.03.2013	14.03.2013	8	07.03.2013	14.03.2013
МРСК Волги -"Саратовские РС"																
53	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	1	01.03.2013	01.03.2013		Разборка шлейфов на оп №39. СевПО с откл. АГ-4ч.	1	01.03.2013	01.03.2013	-	-	-	-	-	-
54	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	31	01.03.2013	31.03.2013		Реконструкция, демонтаж - монтаж опор, провода, ГЗТ на участке оп.1-39 по старой трассе ВЛ подрядной организацией. СевПО с откл. АГ-48ч.	31	01.03.2013	31.03.2013	-	-	-	-	-	-
55	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	31	01.03.2013	31.03.2013		ЗРР: Создание схемы питания ПС 110 кВ Березовская по ВЛ 110 кВ Пугачевская-2 от ПС 110 кВ Пугачевская. СевПО без откл. АГ-4ч.	31	01.03.2013	31.03.2013	-	-	-	-	-	-
56	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ3 II цепь с отпайкой на ПС Анисовка**	**2**	**11.03.2013**	**12.03.2013**		**Ревизия плашечных зажимов. ПривПО с откл. АГ-2ч.**	**2**	**05.03.2013**	**06.03.2013**	-	-	-	-	-	-
57	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр I цепь с отпайками (Энгельс-1)	1	14.03.2013	14.03.2013		Замена дефектной изоляции. ПривПО с откл. АГ-2ч.	1	14.03.2013	14.03.2013	-	-	-	-	-	-
58	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр II цепь с отпайками (Энгельс-2)	1	15.03.2013	15.03.2013		Замена дефектной изоляции. ПривПО с откл. АГ-2ч.	1	15.03.2013	15.03.2013	-	-	-	-	-	-
59	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 I цепь с отпайками**	**1**	**18.03.2013**	**18.03.2013**		**Для безопасного производства работ по ТР линейных проходных вводов 110 ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 I цепь, ЛР-110 ТЭЦ2-ТЭЦ1 I цепь на пс Станок, Подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ. ЦПО с откл. АГ-3ч.**	**1**	**25.03.2013**	**25.03.2013**	**1**	**12.03.2013**	**12.03.2013**	**1**	**25.03.2013**	**25.03.2013**
60	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 II цепь с отпайками**	**1**	**19.03.2013**	**19.03.2013**		**Для безопасного производства работ по ТР линейных проходных вводов 110 ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 – ТЭЦ1 II цепь, ЛР-110 ТЭЦ2-ТЭЦ1 II цепь на пс Станок, Подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ. ЦПО с откл. АГ-3ч.**	**1**	**26.03.2013**	**26.03.2013**	**1**	**19.03.2013**	**19.03.2013**	**1**	**26.03.2013**	**26.03.2013**
61	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная I цепь**	**1**	**23.03.2013**	**23.03.2013**		**Рекоинструкция подстанции и монтаж схемы плавки гололёда,подключение грозотроса в ячейки ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная I цепь и ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная II цепь ПрбПО с откл. АЧ-ВЗ**	**1**	**27.03.2013**	**27.03.2013**	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная II цепь**	**1**	**23.03.2013**	**23.03.2013**		**Реконструкция подстанции и монтаж схемы плавки гололёда,подключение грозотроса в ячейки ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная I цепь и ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная II цепь ПрбПО с откл. АГ-В3**	**1**	**27.03.2013**	**27.03.2013**	-	-	-	-	-	-
63	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Озинки - Семиглавый Мар	1	28.03.2013	28.03.2013		Перевод ТИ, ТС с В-110 С. Мар на СОВ-110, в связи с опробованием В-110 С. Мар на ПС 110 кВ Озинская. ЗавПО с заменой на СОВ-110 АГ-1 ч.	1	28.03.2013	28.03.2013	-	-	-	-	-	-
64	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ ГРЭС - Док	7	01.03.2013	07.03.2013		ЗРР: Нагрузка КЛ 35 кВ ГРЭС-Док в нормальном режиме до 8 МВт; - Нагрузка КЛ 35 кВ ГРЭС-Док до 16 МВт , при выявлении вероятности превышения длительно допустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Западная с отпайкой на ПС ГПЗ в период вывода в ремонт В-110 Саратовская на ПС 110 кВ Западная, в связи с необходимостью перевода нагрузки ПС Док на СарГРЭС для рагрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Западная с отпайкой на ПС ГПЗ. ЦПО с откл. АГ-2ч.	7	01.03.2013	07.03.2013	-	-	-	-	-	-
65	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ Кировская - Университетская	7	01.03.2013	07.03.2013		ЗРР: Нагрузка КЛ 35 кВКировская-Университетская в нормальном режиме до 5 МВт; - Нагрузка КЛ 35 кВ Кировская-Университетская до 10 МВт , при выявлении вероятности превышения длительно допустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Западная с отпайкой на ПС ГПЗ в период вывода в ремонт В-110 Саратовская на ПС 110 кВ Западная, в связи с необходимостью перевода нагрузки ПС Университетская на ПС Кировская для рагрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Западная с отпайкой на ПС ГПЗ. ЦПО с откл. АГ-2ч.	7	01.03.2013	07.03.2013	-	-	-	-	-	-
66	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ ГРЭС - Док	2	27.03.2013	28.03.2013		Диагностика КЛ, ИПН. ЦПО с откл. АГ-2ч.	2	27.03.2013	28.03.2013	-	-	-	-	-	-
67	ПС 220 кВ Терешка	В-220 Буровка	2	27.03.2013	28.03.2013		Отбор проб масла, замена силикагеля в ТТ-220. СВПО с заменой на ОВ-220 АГ 3ч.	2	27.03.2013	28.03.2013	-	-	-	-	-	-
68	ПС 220 кВ Терешка	СВ-220	2	27.03.2013	28.03.2013		Отбор проб масла, замена силикагеля в ТТ-220. СВПО с откл. АГ-3ч.	2	27.03.2013	28.03.2013	-	-	-	-	-	-
69	ПС 110 кВ Западная	В-110 Саратовская	7	01.03.2013	07.03.2013		Для безопасного производства работ по монтажу перекрытия ЗРУ-110 кВ. ЦПО с откл. АГ-2ч.	7	01.03.2013	07.03.2013	-	-	-	-	-	-
70	ПС 110 кВ Западная	Т-2	2	04.03.2013	05.03.2013		Для безопасного производства работ по ТО, отбор проб масла с вводов 110 Т-2. ЦПО с откл. АГ-2ч.	2	04.03.2013	05.03.2013	2	04.03.2013	05.03.2013	2	04.03.2013	05.03.2013
71	ПС 110 кВ Кировская	Т2	5	11.03.2013	15.03.2013		Подключение нового шинного моста 6 кВ Т-2. ЦПО с откл. АГ-В3.	5	11.03.2013	15.03.2013	-	-	-	-	-	-
72	**ПС 110 кВ Кировская**	**Т1**	**9**	**25.03.2013**	**02.04.2013**		**Демонтаж реакторов и шинного моста 6 кВ Т-1. Создание ремонтной схемы питания через КЛ-6 кВ. ЦПО с откл. АГ-6ч.**	**9**	**21.03.2013**	**29.03.2013**	-	-	-	-	-	-
73	ПС 110 кВ Новоузенская	В-110 М.Узень	1	21.03.2013	21.03.2013		Опробование В-110 М.Узень. ЗавПО с заменой на ОВ-110 АГ-1 ч.	1	21.03.2013	21.03.2013	-	-	-	-	-	-
74	ПС 110 кВ Янтарная	В-110 Пады	3	04.03.2013	06.03.2013		Отбор проб масла с опорных колонн, проверка изоляции. ПрихПО с заменой на ОВ-110 АГ-1 ч.	3	04.03.2013	06.03.2013	-	-	-	-	-	-
75	ПС 110 кВ Янтарная	ОВ-110	3	12.03.2013	14.03.2013		Отбор проб масла с опорных колонн, проверка изоляции. ПрихПО с откл. АГ-1 ч.	3	12.03.2013	14.03.2013	3	12.03.2013	14.03.2013	3	12.03.2013	14.03.2013
76	ПС 110 кВ Янтарная	СВ-110	5	18.03.2013	22.03.2013		Восстановление защит, Отбор проб масла с опорных колонн, проверка изоляции. ПрихПО с откл. АГ-2 ч.	5	18.03.2013	22.03.2013	3	04.03.2013	06.03.2013	3	04.03.2013	06.03.2013
77	ПС 110 кВ Янтарная	В-110 Янтарная	3	26.03.2013	28.03.2013		Отбор проб масла с опорных колонн, проверка изоляции. ПрихПО с заменой на ОВ-110 АГ-1 ч.	3	26.03.2013	28.03.2013	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	**ПС 110 кВ Распределительная**	**1 ОСШ-110**	**7**	**21.03.2013**	**27.03.2013**		**Реконструкция подстанции и монтаж схемы плавки гололёда, подключение грозотроса в ячейки ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная I, II цепь, ВЛ 110 кВ Сельмаш 1,2ц, ВЛ 110 кВ Красноармейская 1,2ц, ВЛ 110 кВ П.Умёт-2, ВЛ 110 кВ Багаевка. ПрбПО с откл. АГ-ВЗ**	**5**	**25.03.2013**	**29.03.2013**	-	-	-	-	-	-
79	**ПС 110 кВ Распределительная**	**2 ОСШ-110**	**7**	**21.03.2013**	**27.03.2013**		**Реконструкция подстанции и монтаж схемы плавки гололёда, подключение грозотроса в ячейки ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная I, II цепь, ВЛ 110 кВ Сельмаш 1,2ц, ВЛ 110 кВ Красноармейская 1,2ц, ВЛ 110 кВ П.Умёт-2, ВЛ 110 кВ Багаевка. ПрбПО с откл. АГ-ВЗ**	**5**	**25.03.2013**	**29.03.2013**	-	-	-	-	-	-
80	**ПС 110 кВ Распределительная**	**В-110 Курдюм-1ц**	**1**	**23.03.2013**	**23.03.2013**		**Реконструкция подстанции и монтаж схемы плавки гололёда, подключение грозотроса в ячейки ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная I цепь и ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная II цепь ПрбПО с откл. АВ-ВЗ**	**1**	**27.03.2013**	**27.03.2013**	-	-	-	-	-	-
81	**ПС 110 кВ Распределительная**	**В-110 Курдюм-2ц**	**1**	**23.03.2013**	**23.03.2013**		**Реконструкция подстанции и монтаж схемы плавки гололёда, подключение грозотроса в ячейки ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная I цепь и ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная II цепь. ПрбПО с откл. АГ-ВЗ**	**1**	**27.03.2013**	**27.03.2013**	-	-	-	-	-	-
Волжская ТГК																
82	Саратовская ТЭЦ-2	В-110 ТЭЦ1-2ц	12	11.03.2013	22.03.2013		Контроль АГ срок заявки	12	11.03.2013	22.03.2013	12	11.03.2013	22.03.2013	12	11.03.2013	22.03.2013
83	Саратовская ТЭЦ-2	Т7	153	01.03.2013	31.07.2013		Для безопасности производства работ на Г-7 АГ 6 час.	153	01.03.2013	31.07.2013						
84	Энгельсская ТЭЦ-3	ОВ-110	30	28.03.2013	26.04.2013		КР В-110 "Лесозаводская I ц" АГ- срок заявки	30	28.03.2013	26.04.2013	30	28.03.2013	26.04.2013	30	28.03.2013	26.04.2013
85	Саратовская ТЭЦ-5	В-110 Саратовская-2ц	2	04.03.2013	05.03.2013		Текущий ремонт В-110кВ АГ-8ч	2	04.03.2013	05.03.2013	2	04.03.2013	05.03.2013	2	04.03.2013	05.03.2013
86	Саратовская ТЭЦ-5	Блок 1	12	11.03.2013	22.03.2013	РДУ: при условии нахождения в ремонте основного оборудования	Текущий ремонт В-110кВ, Тр-ра, ОПН,Аварийная готовность ВЗ	12	11.03.2013	22.03.2013	12	11.03.2013	22.03.2013	12	11.03.2013	22.03.2013
87	Саратовская ТЭЦ-5	ОВ-110 2сек.	2	11.03.2013	12.03.2013		Текущий ремонт В-110кВ АГ-8ч	2	11.03.2013	12.03.2013	2	11.03.2013	12.03.2013	2	11.03.2013	12.03.2013
88	Саратовская ТЭЦ-5	ОВ-110 2сек.	2	13.03.2013	14.03.2013		Замена В-110кВ РТСН-2 АГ-8ч	2	13.03.2013	14.03.2013	2	13.03.2013	14.03.2013	2	13.03.2013	14.03.2013
89	Саратовская ТЭЦ-5	ОВ-110 2сек.	2	18.03.2013	19.03.2013		Замена В-110кВ Мирный -2ц АГ-8ч	2	18.03.2013	19.03.2013	2	18.03.2013	19.03.2013	2	18.03.2013	19.03.2013
90	Саратовская ТЭЦ-5	ОВ-110 2сек.	2	20.03.2013	21.03.2013		Замена В-110кВ ВЛ Мирный -1ц АГ-8ч	2	20.03.2013	21.03.2013	2	20.03.2013	21.03.2013	2	20.03.2013	21.03.2013
91	Саратовская ТЭЦ-5	В-110 Курдюм-1ц	2	21.03.2013	22.03.2013		Текущий ремонт В-110кВ Курдюм 1ц	2	21.03.2013	22.03.2013	2	21.03.2013	22.03.2013	2	21.03.2013	22.03.2013
92	Саратовская ТЭЦ-5	ШСВ-110 2сек.	2	25.03.2013	26.03.2013		Текущий ремонт В-110кВ АГ-8ч	2	25.03.2013	26.03.2013	2	25.03.2013	26.03.2013	2	25.03.2013	26.03.2013
93	Саратовская ТЭЦ-5	ОВ-110 2сек.	2	27.03.2013	28.03.2013		Замена В-110кВ Гусёлка АГ-8ч	2	27.03.2013	28.03.2013	2	27.03.2013	28.03.2013	2	27.03.2013	28.03.2013
94	Саратовская ТЭЦ-5	ОВ-110 2сек.	33	29.03.2013	30.04.2013		Замена В-110кВ Водозабор АГ-ВЗ	33	29.03.2013	30.04.2013	33	29.03.2013	30.04.2013	33	29.03.2013	30.04.2013

Начальник СЭР Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ А. А. Синецкий

