График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ на март 2013 г.

Утверждаю:
Первый заместитель директора - главный диспетчер

А.В. Хомутов
"25" февраля 2013г.

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	март 2013 г.	Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31			
Алатырское ПО											
Алатырское ПО											
ВЛ 110 кВ Катраси-Венец участок Саланчики-Венец	5	25.02	01.03	5	25.02	01.03	5	ВЛ 110 кВ Катраси-Венец участок Саланчики-Венец	ТО: вырубка ДКР прол.оп.№ 1-4, 46-54	30м.	
ВЛ 110 кВ Венец-Порецкая участок Порецкая-Кожевенная	5	11.03	15.03	5	11.03	15.03	5	ВЛ 110 кВ Венец-Порецкая участок Порецкая-Кожевенная	КР: вырубка ДКР прол.оп.№ 34-99	30м.	
ВЛ 110 кВ Венец-Порецкая участок Венец-Алгаши	5	18.03	22.03	5	18.03	22.03	5	ВЛ 110 кВ Венец-Порецкая участок Венец-Алгаши	ТО: вырубка ДКР прол.оп.№ 34-99	2ч.	
Северное ПО											
ПС 110 кВ Радуга											
ВЛ 110 кВ Тракторная-3 отпайка Кугеси-2	1	22.03	22.03	1	22.03	22.03		ВЛ 110 кВ Тракторная-3 отпайка Кугеси-2	Замена изолятора ИОС-110 на ОСК-10-110Б ЛР-110	1ч.	
ПС 110 кВ Южная											
В-110 Южная-1	1	05.03	05.03	1	05.03	05.03	1	В-110 Южная-1	Тек.рем. В-110 Южная-1, ТТ-110, профиспытания, проверка РЗА	1ч.	с заменой на ОВ
ШОВ-110	1	07.03	07.03	1	07.03	07.03		ШОВ-110	Замена В-110 Лапсары-1	1ч.	
В-110 Южная-2	1	12.03	12.03	1	12.03	12.03	1	В-110 Южная-2	Тек.рем. В-110 Южная-2, ТТ-110, профиспытания, проверка РЗА	1ч.	с заменой на ОВ
В-110 Лапсары-2	1	13.03	13.03	1	13.03	13.03	1	В-110 Лапсары-2	Проверка РЗА	1ч.	
ШОВ-110	1	14.03	14.03	1	14.03	14.03	1	ШОВ-110	Проверка РЗА	2ч.	
Южное ПО											
ПС 110 кВ Батырево											
ШОВ-110	5	11.03	15.03	5	11.03	15.03	5	ШОВ-110	Замена В-110 Батырево-1Восстановление панель защит ВЛ-110кВ Батырево-1; Прочие: Объединенная работа систем шин 110 кВ	2ч.	
ШОВ-110	5	18.03	22.03	5	18.03	22.03	5	ШОВ-110	Замена В-110 Батырево-2. Восстановление панель защит ВЛ-110кВ Батырево-2; Прочие: Объединенная работа систем шин 110 кВ	2ч.	

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	март 2013 г.																											Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ШОВ-110	5	25.03	29.03	5	25.03	29.03	5																					ШОВ-110										Замена В-110 кВ Батырево-Сугуты. Восстановление панель защит ВЛ-110кВ Батырево-Сугуты; Прочие: Объединенная работа систем шин 110 кВ	2ч.	

Заместитель главного диспетчера - начальник ОДС **И.И. Мишин**

Начальник СЭР **Р.В. Кропотов**

Начальник СРЗА **О.С. Панин**