"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора
по техническим вопросам -
главный инженер
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Пензаэнерго"
Кожевников М.А.

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго», являющихся объектами диспетчеризации Пензенского РДУ, на апрель 2013 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
Апрель														
ВЛ-110 кВ														
Каменское ПО														
ВЛ-110кВ Каменка-Студенец	2	1 апр	2 апр	2	1 апр	2 апр	2	1 апр	2 апр	2	1 апр	2 апр	Кап. ремонт ЛР-110кВ Ввода-1, СРП1-110кВ на ПС Студенец	
ВЛ-110кВ Панкратовка-Студенец	2	3 апр	4 апр	2	3 апр	4 апр	2	3 апр	4 апр	2	3 апр	4 апр	Кап. ремонт ЛР-110кВ Ввода-2, СРП2-110кВ на ПС Студенец	Запитать потребителей ПС Студенец резервным ВЛ-10Кв.
ВЛ-110кВ Пачелма с/х-Титово	1	1 апр	1 апр	1	5 апр	5 апр	1	5 апр	5 апр	1	18 апр	18 апр	Тек. ремонт ЛР-110кВ ввода-1 на ПС Пачелма с/х	Разнесение с ремонтом ВЛ 220 Пенза 2-Пачелма
ВЛ-110кВ Пачелма-Пачелма с/х	1	2 апр	2 апр	1	8 апр	8 апр	1	8 апр	8 апр	1	19 апр	19 апр	Тек. ремонт ЛР-110кВ ввода-2 на ПС Пачелма с/х	Разнесение с ремонтом ВЛ 220 Пенза 2-Пачелма
ВЛ-110кВ Белинский-Тарханы	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр	1	16 апр	16 апр	1	16 апр	16 апр	Тек. ремонт конденсаторов ВЧ связи яч.1 на ПС Тарханы	
ВЛ-110кВ Калдусы - Тарханы	1	10 апр	10 апр	1	10 апр	10 апр	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр	Тек. ремонт конденсаторов ВЧ связи яч.2 на ПС Тарханы	

ВЛ-110кВ Пачелма-Новая Толковка	2	9 апр	10 апр	2	9 апр	10 апр	2	9 апр	10 апр	2	5 апр	6 апр	Тек. ремонт ЛР-110кВ ввода-1, СРП1-110кВ на ПС Н.Толковка	Вкл. СВ-110 на ПС В. Ломов. Разнесение с ремонтом ВЛ 220 кВ Пенза 2 -Пачелма
ВЛ-110кВ Новая Толковка - Верхний Ломов	2	11 апр	12 апр	2	11 апр	12 апр	2	11 апр	12 апр	2	29 апр	30 апр	Тек. ремонт ЛР-110кВ ввода-2, СРП2-110кВ на ПС Н.Толковка	
Нижнеломовское ПО														
ВЛ-110 кВ Норовка- Большой Колояр с отпайкой на ПС Черная Пятина	1	29 апр	29 апр	1	29 апр	29 апр	1	29 апр	29 апр	1	29 апр	29 апр	Тек. Ремонт ТР-110 С-1-Т на ПС Черная Пятина 110/10 кВ. Потребителей ПС Черная Пятина 110/10 кВ по 10 кВ запитать от ПС Б.Колояр 110/10	Вкл. СВ-110 на ПС Беднодемьяновск
ВЛ 110кВ Мокшан- Норовка							17	5 апр	21 апр	9	20 апр	28 апр	Вырубка просеки Ав.готовность 4ч.	Несовместимость с ремонтами ВЛ 220 кВ Пенза 2 -Пачелма
Пензенское ПО														
ВЛ-110 Пенза-1-Мокшан с отпайкой на ПС Рамзай	5	22.апр	26.апр	5	22 апр	26 апр	5	22 апр	26 апр	5	15 апр	19 апр	Текущий ремонт ЛР-1-110, ВЧ заградителя на ПС Мокшан. Измерение изоляции.	ПС Рамзай запитать по резервным ВЛ-10кВ
ВЛ-110 Вазерки – Лунино с/х							30	1 апр	30 апр	30	1 апр	30 апр	Реконструкция линии	
ВЛ 110 кВ Бессоновка – Лунино с/х							30	1 апр	30 апр	30	1 апр	30 апр	Реконструкция линии	
ВЛ 110 кВ Пенза-2-Юбилейная	2	23 апр	24 апр	2	23 апр	24 апр	2	23 апр	24 апр	2	23 апр	24 апр	ТР: ЛР-110, ОР-110 Юбилейная на ПС 500 кВ Пенза-2 (АГ 4ч), заявка МЭС	
ВЛ 110кВ Пенза-2 - ТПА	2	25 апр	26 апр	2	25 апр	26 апр	2	25 апр	26 апр	2	25 апр	26 апр	КР: ЛР-110, ОР-110 ТПА на ПС 500 кВ Пенза-2(АГ 6ч), заявка МЭС	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Маяк I цепь	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр	Кап. ремонт ОР, ЛР-110 Маяк-1 на ТЭЦ-1, заявка ТГК-6	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Новозападная с отпайками							1	8 апр	8 апр	1	8 апр	8 апр	Текущий ремонт ТН-110- Новозападная, слив конденската с ТН на ТЭЦ-2, заявка ТГК-6	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - ЗТП с отпайкой на ПС ПДЗ							1	9 апр	9 апр	1	12 апр	12 апр	Текущий ремонт ТН-110- ЗТП, слив конденската с ТН, на ТЭЦ-2, заявка ТГК-6	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Южная							1	10 апр	10 апр	1	10 апр	10 апр	Текущий ремонт ТН-110- Южная, слив конденската с ТН на ТЭЦ-2, заявка ТГК-6	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Маяк с отпайкой на ПС Южная							1	11 апр	11 апр	1	11 апр	11 апр	Текущий ремонт ТН-110- Маяк, слив конденската с ТН на ТЭЦ-2, заявка ТГК-6	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Пенза-1 I цепь							5	1 апр	5 апр	5	1 апр	5 апр	Проверка РЗА ВЛ 110кВ ТЭЦ-1-Пенза-1 I цепь, заявка МЭС	

ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Пенза-1 II цепь							5	15 апр	19 апр	5	15 апр	19 апр	Проверка РЗА ВЛ 110кВ ТЭЦ-1-Пенза-1 II цепь, заявка МЭС	
Кузнецкое ПО														
ВЛ 110 кВ Ключики - Никулино с отпайкой на ПС Никулино тяговая							5	1 апр	5 апр	5	1 апр	5 апр	Верховой осмотр ВЛ, замена дефектных изоляторов (АГ-2ч).	
Оборудование ПС														
Сердобское ПО														
ПС 110 кВ Беково														
СВ-110	4	1 апр	4 апр	4	1 апр	4 апр	4	1 апр	4 апр	4	1 апр	4 апр	Проф опробование РЗА, опрбование АПВ.	С включением рем перемычки
ТН-1-110	0,5	2 апр	2 апр	0,5	2 апр	2 апр	0,5	2 апр	2 апр	0,5	2 апр	2 апр	Проф восстановление вторичных цепей	
Кузнецкое ПО														
ПС 110 кВ Анненково														
СВ-110							9	22 апр	30 апр	9	22 апр	30 апр	Монтаж и наладка панели защит ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ Кузнецк – Анненково с отпайкой на ПС Дружба	С включением секционного разъединителя ремонтной перемычки СРП-1-110
Каменское ПО														
ПС 110/6кВ Мясокомбинат														
СВ-110	1	3 апр	3 апр	1	3 апр	3 апр	1	3 апр	3 апр	1	3 апр	3 апр	Проверка АПВ	С включением рем. перемычки.
ПС 110/10кВ Студенец														
1С-110	2	1 апр	2 апр	2	1 апр	2 апр	2	1 апр	2 апр	2	1 апр	2 апр	Кап. ремонт СРП-1-110, ЛР-1-110	
2С-110	2	3 апр	4 апр	2	3 апр	4 апр	2	3 апр	4 апр	2	3 апр	4 апр	Кап. ремонт СРП-2-110, ЛР-2-110	
Ремонтная перемычка-110кВ	4	1 апр	4 апр	4	1 апр	4 апр	4	1 апр	4 апр	4	1 апр	4 апр	Кап. ремонт СРП-1-110, СРП-2-110	Запитать потребителей ПС Студенец резервным ВЛ-10Кв.
ПС 110/10кВ Пачелма с/х														
1С-110кВ	2	1 апр	2 апр	4	5 апр	8 апр	4	5 апр	8 апр	4	18 апр	19 апр	Тек. ремонт ТР-110, ЛР-110 яч.1, 2	
ПС 110/10кВ Тарханы														
1С-110кВ	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр	1	16 апр	16 апр	1	16 апр	16 апр	Тек. ремонт ТН-1-110, 1С-110	
2С-110кВ	2	10 апр	10 апр	2	10 апр	10 апр	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр	Тек. ремонт ТН-2-110, 2С-110	

СВ-110кВ	2	9 апр	10 апр	2	9 апр	10 апр	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр	Проверка РЗА	
ПС 110/10кВ Н.Толковка														
Ремонтная перемычка-110кВ	2	10 апр	11 апр	2	10 апр	11 апр	2	10 апр	11 апр	1	5 апр	5 апр	Тек. ремонт СРП-1-110, СРП-2-110	
Ремонтная перемычка-110кВ	2	10 апр	11 апр	2	10 апр	11 апр	2	10 апр	11 апр	1	30 апр	30 апр	Тек. ремонт СРП-1-110, СРП-2-110	
1С-110	2	9 апр	10 апр	2	9 апр	10 апр	2	9 апр	10 апр	1	5 апр	5 апр	Тек. ремонт ЛР-1-110, СР-1-110, ОДЗ-110 С-1-Т, тек.ремонт С-1-Т, ТТ-110 С-1-Т, ТН-1-110 Измерение изоляции, Проверка РЗА С-1-Т	
2С-110	2	11 апр	12 апр	2	11 апр	12 апр	2	11 апр	12 апр	2	29 апр	30 апр	Тек. ремонт ЛР-2-110, СР-2-110, ОДЗ-110 С-2-Т, тек.ремонт С-2-Т, ТТ-110 С-2-Т, ТН-2-110 Измерение изоляции, Проверка РЗА С-2-Т	
СВ-110	4	9 апр	12 апр	4	9 апр	12 апр	4	9 апр	12 апр	2	5 апр	6 апр	Тек.ремонт СР-1-110 и СР-2-110, ТТ-110 СВ-110, Проверка РЗА	
СВ-110	4	9 апр	12 апр	4	9 апр	12 апр	4	9 апр	12 апр	2	29 апр	30 апр	Тек.ремонт СР-1-110 и СР-2-110, ТТ-110 СВ-110, Проверка РЗА	
Пензенское ПО														
ПС 110/10кВ Арбеково														
СВ-110 кВ	3	15.апр	17.апр	3	15.апр	17.апр	1	01.апр	01.апр	1	01.апр	01.апр	Проверка АПВ	С включением рем. перемычки.
1С-110кВ	2	01.апр	02.апр	2	01.апр	02.апр	2	01.апр	02.апр	2	01.апр	02.апр	Текущий ремонт ОД-110, КЗ-110 С-1-Т, замена силикагеля в в ФОВ ТН-1-110.	С включением рем. перемычки.
ТН-1-110	2	01.апр	02.апр	2	01.апр	02.апр	2	01.апр	02.апр	2	01.апр	02.апр	Замена силикагеля в в ФОВ ТН-1-110	
2С-110кВ	2	03.апр	04.апр	2	03.апр	04.апр	2	03.апр	04.апр	2	03.апр	04.апр	Текущий ремонт ОД-110, КЗ-110 С-2-Т, замена силикагеля в в ФОВ ТН-2-110	С включением рем. перемычки.
ТН-2-110	2	03.апр	04.апр	2	03.апр	04.апр	2	03.апр	04.апр	2	03.апр	04.апр	Замена силикагеля в в ФОВ ТН-2-110	
СВ-110 кВ	3	15.апр	17.апр	3	15.апр	17.апр	3	15.апр	17.апр	3	15.апр	17.апр	Измерение изоляции вводов 110кВ	С включением рем. перемычки.
ПС 110/10кВ Ардым														
1С-110	1	23 апр	23 апр	1	23 апр	23 апр	1	23 апр	23 апр	1	23 апр	23 апр	Замена силикагеля в в ФОВ ТН-1-110	С включением рем. перемычки.
ТН-1-110	1	23 апр	23 апр	1	23 апр	23 апр	1	23 апр	23 апр	1	23 апр	23 апр	Замена силикагеля в в ФОВ ТН-1-110	

2С-110	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	Замена силикагеля в в ФОВ ТН-2-110	С включением рем. перемычки.
ТН-2-110	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	Замена силикагеля в в ФОВ ТН-2-110	
СВ-110 кВ	2	29 апр	30 апр	2	29 апр	30 апр	2	29 апр	30 апр	2	29 апр	30 апр	Измерение изоляции вводов 110кВ Проверка АПВ	С включением рем. перемычки.
ПС Водозабор 110/35/10/6кВ														
В-110 Компрессорная	3	01.апр	03.апр	3	01.апр	03.апр	3	01.апр	03.апр	3	01.апр	03.апр	Проверка РЗА	с зам. ОВ-110
ОВ-110	2	04.апр	05.апр	2	04.апр	05.апр	2	04.апр	05.апр	2	04.апр	05.апр	Проверка РЗА	
ОСШ-110	1	04.апр	05.апр	1	04.апр	05.апр	1	04.апр	05.апр	1	04.апр	05.апр	Отбор масла на ХАРГ с ТН ОСШ-110	
ШСВ-110	3	17.апр	19.апр	3	17.апр	19.апр	3	24.апр	26.апр	3	24.апр	26.апр	Проверка РЗА	Вкл. ШР-2-110 ОВ
ТН-1-110	1	22.апр	22.апр	1	22.апр	22.апр	1	22.апр	22.апр	1	22.апр	22.апр	Отбор масла на ХАРГ. Проверка втор. цепей	
ТН-2-110	1	24.апр	24.апр	1	24.апр	24.апр	1	24.апр	24.апр	1	24.апр	24.апр	Отбор масла на ХАРГ. Проверка втор. цепей	
В-110 Пенза-2	3	22.апр	24.апр	3	22.апр	24.апр	5	08.апр	12.апр	5	08.апр	12.апр	Проверка РЗА	С заменой ОВ
В-110 УХО	2	25.апр	26.апр	2	25.апр	26.апр	5	15.апр	19.апр	5	15.апр	19.апр	Проверка РЗА	С заменой ОВ
ПС 110/35/10 кВ Мокшан														
1С-110	5	22.апр	26.апр	5	22.апр	26.апр	5	22.апр	26.апр	5	15.апр	19.апр	Текущий ремонт СР-110 1С, ЛР-1-110, ТР-110 С-1Т, ТН-1-110	
ТН-1-110	5	22.апр	26.апр	5	22.апр	26.апр	5	22.апр	26.апр	5	15.апр	19.апр	Тек.ремонт ТН-110	
СВ-110 1-3С	5	22.апр	26.апр	5	22.апр	26.апр	5	22.апр	26.апр	5	15.апр	19.апр	Текущий ремонт СР-110 1С, В-110	
3С-110	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	5	22 апр	26 апр	5	22 апр	26 апр	Текущий ремонт СР-1-110 3С, СР-2-110 3С, ЛР-3-110, ТН-3-110	
СВ-110 1-3С	1	16 апр	16 апр	1	16 апр	16 апр	1	22 апр	22 апр	1	22 апр	22 апр	Текущий ремонт СР-1-110 1С.	
СВ-110 2-3С	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	5	22 апр	26 апр	5	22 апр	26 апр	Текущий ремонт СР-2-110 3С, В-110.	
ПС 110/35/10/6кВ Компрессорная														
ТН-2-110	1	25.апр	25.апр	1	25.апр	25.апр	1	25.апр	25.апр	1	25.апр	25.апр	Отбор масла на ХАРГ	
В-110 Водозабор	5	01.апр	05.апр	5	01.апр	05.апр	5	01.апр	05.апр	5	01.апр	05.апр	Проверка РЗА	С заменой ОВ
ПС 110/6кВ Южная														
В-2-110	2	15.апр	16.апр	2	15.апр	16.апр	2	15.апр	16.апр	2	15.апр	16.апр	Проверка РЗА	

Зам. гл. инженера по оперативно-технологическому управлению (начальник ПУС)	А.Е. Моисеев
Зам. гл. инженера по эксплуатации и ремонтам	А.П. Полуэктов
Начальник УКС	Ю.М. Зацепин
Начальник УТЭкс	М.В.Ефимов
Начальник ЦСОР	Р.М. Демянив
Начальник ЦСРЗА	Н.И. Секачев
Начальник ЦССДТУ	Г.В.Ручков
Начальник ПЛС	А.С. Саловников
Начальник ОЭР	Е.А. Шехватова

28.03.13.