ОДС

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер Жигулевского ПО
Филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС"
_____Емельянов А.Н.
"26" 03 2013 г.

« График ремонтов ЛЭП и оборудования Жигулевского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети», не являющихся объектами диспетчеризации Самарского РДУ, на апрель 2013г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Жигулевский РЭС										
1	ВЛ-110кВ	ВЛ-110кВ Жигулевск-Зольное, отп. на ПС ЖЭТЗ, ПС Бахилово	с вводом на ночь	2	09.04.13	10.04.13	2	09.04.13	10.04.13	Замена изоляторов. сцепной арматуры. Расчистка трассы от ДКР. АВГ-2ч.
2	ПС 110/35/6 кВ "Комсомольская"	ОСШ-110 кВ, ВЛ-110-Комсомольская-3	с отключением	1	01.04.13	01.04.13	1	01.04.13	01.04.13	Средний ремонт ОР-ВЛ-110-Комсомольская-3. АВГ-1 час
3	ПС 110/35/6 кВ "Комсомольская"	ОСШ-110 кВ, ВЛ-110-Комсомольская-2	с отключением	1	02.04.13	02.04.13	1	02.04.13	02.04.13	Средний ремонт ОР-ВЛ-110-Комсомольская-2. АВГ-1 час
4	ПС 110/35/6 кВ "Комсомольская"	2сш-110 кВ, ВЛ-110-Азот-Комсомольская	с отключением	1	03.04.13	03.04.13	1	03.04.13	03.04.13	Средний ремонт ШР-ВЛ-110-Азот-Комсомольская. АВГ-1 час
5	ПС 110/35/6 кВ "Комсомольская"	1сш-110 кВ, ВЛ-110-Комсомольская-3	с отключением	1	04.04.13	04.04.13	1	04.04.13	04.04.13	Средний ремонт ШР-1-ВЛ-110-Комсомольская-3. АВГ-1 час
6	ПС 110/35/6 кВ "Комсомольская"	ОСШ-110 кВ, Т-1	с отключением	1	08.04.13	08.04.13	1	08.04.13	08.04.13	Средний ремонт ОР-110-Т-1. АВГ-1 час
7	ПС 110/35/6 кВ "Комсомольская"	ОСШ-110 кВ, Т-2	с отключением	1	09.04.13	09.04.13	1	09.04.13	09.04.13	Средний ремонт ОР-110-Т-2. АВГ-1 час
8	ПС 110/35/6 кВ "Комсомольская"	1сш-110 кВ, Т-1	с отключением	1	10.04.13	10.04.13	1	10.04.13	10.04.13	Средний ремонт ШР-110-Т-1. АВГ-1 час
9	ПС 110/35/6 кВ "Комсомольская"	1сш-110 кВ, ОСВ-110	с отключением	1	11.04.13	11.04.13	1	11.04.13	11.04.13	Средний ремонт ШР-1-ОСВ-110. АВГ-1 час
10	ПС 110/35/6 кВ "Комсомольская"	2сш-110 кВ, ОСШ-110	с отключением	1	15.04.13	15.04.13	1	15.04.13	15.04.13	Средний ремонт ОРП-110. АВГ-1 час
11	ПС 110/35/6 кВ "Комсомольская"	ТН-110-1сш, 1сш-110 кВ	с отключением	1	16.04.13	16.04.13	1	16.04.13	16.04.13	Средний ремонт ШР-ТН-110-1с. АВГ-1 час
12	ПС 110/35/6 кВ "Комсомольская"	ВЛ-110-Агрегат	с отключением	1	17.04.13	17.04.13	1	17.04.13	17.04.13	Текущий ремонт ВЗ-ВЛ-110-Агрегат. АВГ-1 час

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ПС 110/35/6 кВ "Комсомольская"	ВЛ-110-Комсомольская-3	с отключением	1	17.04.13	17.04.13	1	17.04.13	17.04.13	Текущий ремонт ВЗ-ВЛ-110-Комсомольская-3. АВГ-1 час
14	ПС 110/35/6 кВ "Комсомольская"	ВЛ-110-Агрегат	с отключением	1	05.04.13	05.04.13	1	05.04.13	05.04.13	Текущий ремонт КС-ВЛ-110-Агрегат. АВГ-1 час
15	ПС 110/35/6 кВ "Комсомольская"	ВЛ-110-Комсомольская-3	с отключением	1	05.04.13	05.04.13	1	05.04.13	05.04.13	Текущий ремонт КС-ВЛ-110-Комсомольская-3. АВГ-1 час
16	ПС 110/35/10 "Александровка"	Т-1	с отключением	1	22.04.13	22.04.13	1	22.04.13	22.04.13	Текущий ремонт ОД,КЗ-110-Т-1. АВГ-1 час
17	ПС 110/35/10 "Александровка"	Т-2	с отключением	1	24.04.13	24.04.13	1	24.04.13	24.04.13	Текущий ремонт ОД,КЗ-110-Т-2. АВГ-1 час
18	ПС 110/35/10 "Александровка"	Т-1	с отключением	3	22.04.13	24.04.13	3	22.04.13	24.04.13	Текущий ремонт ОД,КЗ-110-Т-1. АВГ-1ч
19	ПС 110/35/10 "Александровка"	Т-2	с отключением	3	24.04.13	26.04.13	3	24.04.13	26.04.13	Текущий ремонт ОД,КЗ-110-Т-2. АВГ-1ч
20	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	Т-1	с отключением	3	22.04.13	24.04.13	3	22.04.13	24.04.13	Текущий ремонт ОД,КЗ-110-Т-1. АВГ-1ч
21	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	Т-2	с отключением	3	24.04.13	26.04.13	3	24.04.13	26.04.13	Текущий ремонт ОД,КЗ-110-Т-2. АВГ-1ч
22	ПС 110/35/6 "Зольное"	Т-3	с отключением	3	17.04.13	19.04.13	3	17.04.13	19.04.13	Текущий ремонт ОД,КЗ-110-Т-3. АВГ-1ч
23	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	СМВ-110 кВ	с отключением	1	12.04.13	12.04.13	1	12.04.13	12.04.13	Средний ремонт СМВ-110. АВГ-1 час
24	ПС 35/10 "Осиновка"	Т-1	с отключением	1	29.04.13	29.04.13	1	29.04.13	29.04.13	Текущий ремонт ОД,КЗ-35-Т-1. АВГ-1 час
25	ПС 35/10 "Осиновка"	Т-1	с отключением	2	29.04.13	30.04.13	2	29.04.13	30.04.13	Текущий ремонт ОД,КЗ-110-Т-1. АВГ-1ч
26	ПС 110/6 кВ "ЖЭТЗ"	АВР СМВ-6	с отключением	1	15.04.13	15.04.13	1	15.04.13	15.04.13	Опробование АВР СМВ-6. АВГ-1 ч.
27	ПС 110/35/10 кВ "Александровка"	СМВ-10	с отключением	1	16.04.13	16.04.13	1	16.04.13	16.04.13	Проверка РЗА СМВ-10. АВГ-1 ч.
28	ПС 110/35/10 кВ "Александровка"	АВР СМВ-10	с отключением	1	17.04.13	17.04.13	1	17.04.13	17.04.13	Опробование АВР СМВ-10. АВГ-1 ч.
29	ПС 110/35/10 кВ "Александровка"	ВВ-10-ф-1,2,3,4,7	с отключением	1	18.04.13	18.04.13	1	18.04.13	18.04.13	Проверка РЗА ВВ-10-ф-1,2,3,4,7. АВГ-1 ч.
30	ПС 35/10 кВ "Осиновка"	Т-1	с отключением	1	19.04.13	19.04.13	1	19.04.13	19.04.13	Проверка РЗА Т-1. АВГ-1 ч.
Тольяттинский РЭС										
1	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Химзавод-2	с отключением	2	08.04.13	09.04.13	1	09.04.13	09.04.13	Обрезка крон деревьев. АВГ-2ч.
2	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Химзавод-3	с отключением	1	10.04.13	10.04.13	1	10.04.13	10.04.13	Верховой осмотр. Обрезка крон деревьев. АВГ-2ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Химзавод-4	с отключением	3	15.04.13	17.04.13	1	11.04.13	11.04.13	Верховой осмотр. Обрезка крон деревьев. АВГ-2ч.
4	ВЛ-35кВ	ВЛ-35кВ Кирпичная-1	с отключением	1	17.04.13	17.04.13	1	17.04.13	17.04.13	Обрезка крон деревьев. АВГ-2ч.
5	ВЛ-35кВ	ВЛ-35кВ Кирпичная-2	с отключением	1	18.04.13	18.04.13	1	18.04.13	18.04.13	Обрезка крон деревьев. АВГ-2ч.
4	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Западная-1	с выводом АПВ				1	02.04.13	02.04.13	Мойка гирлянд изоляторов. АВГ-1ч.
5	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Западная-2	с выводом АПВ				1	02.04.13	02.04.13	Мойка гирлянд изоляторов. АВГ-1ч.
6	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Левобережная-3	с выводом АПВ				1	02.04.13	02.04.13	Мойка гирлянд изоляторов. АВГ-1ч.
7	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ ВЦМ-1	с выводом АПВ				1	03.04.13	03.04.13	Мойка гирлянд изоляторов. АВГ-1ч.
8	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ ВЦМ-2	с выводом АПВ				1	03.04.13	03.04.13	Мойка гирлянд изоляторов. АВГ-1ч.
9	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ ЭТЗ	с выводом АПВ				1	03.04.13	03.04.13	Мойка гирлянд изоляторов. АВГ-1ч.
10	ВЛ-35кВ	ВЛ-35 кВ Комсомольск-Водозабор	с отключением				1	04.04.13	04.04.13	Ревизия разрядников. АВГ-2ч.
11	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Химзавод-1	с выводом АПВ				1	05.04.13	05.04.13	Мойка гирлянд изоляторов. АВГ-1ч.
12	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Химзавод-2	с выводом АПВ				1	05.04.13	05.04.13	Мойка гирлянд изоляторов. АВГ-1ч.
13	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Химзавод-5	с выводом АПВ				1	05.04.13	05.04.13	Мойка гирлянд изоляторов. АВГ-1ч.
14	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Химзавод-3	с выводом АПВ				1	08.04.13	08.04.13	Мойка гирлянд изоляторов. АВГ-1ч.
15	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Химзавод-4	с выводом АПВ				1	08.04.13	08.04.13	Мойка гирлянд изоляторов. АВГ-1ч.
16	ПС 35/6 кВ "ГНС"	Т-1	с отключением	1	01.04.13	01.04.13	1	01.04.13	01.04.13	Текущий ремонт Т-1. Средний ремонт ОД,КЗ-35-Т-1. АВГ-1ч
17	ПС 35/6 кВ "ГНС"	Т-2	с отключением	1	02.04.13	02.04.13	1	02.04.13	02.04.13	Текущий ремонт Т-2. ОД,КЗ-35-Т-2. АВГ-1ч
18	ПС 35/6 кВ "ГНС"	ВЛ-35-ГНС-1, 1сш-35 кВ, Т-1	с отключением	1	03.04.13	03.04.13	1	03.04.13	03.04.13	Средний ремонт ЛР-ВЛ-35-ГНС-1, ШР-35-Т-1. АВГ-1ч
19	ПС 35/6 кВ "ГНС"	ВЛ-35-ГНС-2, 2сш-35 кВ, Т-2	с отключением	1	04.04.13	04.04.13	1	04.04.13	04.04.13	Средний ремонт ЛР-ВЛ-35-ГНС-2, ШР-35-Т-2. АВГ-1ч
20	ПС 35/6 кВ "ГНС"	Секционная перемычка 35кВ, 1сш-35 кВ	с отключением	1	03.04.13	03.04.13	1	03.04.13	03.04.13	Средний ремонт СР-1-35. АВГ-1ч

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ПС 35/6 кВ "ГНС"	Секционная перемычка 35кВ, 2сш-35 кВ	с отключением	1	04.04.13	04.04.13	1	04.04.13	04.04.13	Средний ремонт СР-2-35. АВГ-1ч
22	ПС 35/6 кВ "ГНС"	ВМ-6-Т-1, Т-1	с отключением	1	01.04.13	01.04.13	1	01.04.13	01.04.13	Средний ремонт ТР-6-Т-1, ВМ-6-Т-1. АВГ-1ч
23	ПС 35/6 кВ "ГНС"	ВМ-6-Т-2, Т-2	с отключением	1	02.04.13	02.04.13	1	02.04.13	02.04.13	Средний ремонт ТР-6-Т-2, ВМ-6-Т-2. АВГ-1ч
24	ПС 35/6 кВ "ГНС"	Т-1	с отключением	1	01.04.13	01.04.13	1	01.04.13	01.04.13	Текущий ремонт РВ-35-Т-1, РВ-6-Т-1. АВГ-1ч
25	ПС 35/6 кВ "ГНС"	Т-2	с отключением	1	02.04.13	02.04.13	1	02.04.13	02.04.13	Текущий ремонт РВ-35-Т-2, РВ-6-Т-2. АВГ-1ч
26	ПС 35/6 кВ "ГНС"	1сш-35 кВ	с отключением	1	03.04.13	03.04.13	1	03.04.13	03.04.13	Текущий ремонт 1сш-35. АВГ-1ч
27	ПС 35/6 кВ "ГНС"	2сш-35 кВ	с отключением	1	04.04.13	04.04.13	1	04.04.13	04.04.13	Текущий ремонт 2сш-35. АВГ-1ч
28	ПС 35/6 кВ "Насосная-1"	Т-1	с отключением	1	02.04.13	02.04.13	1	02.04.13	02.04.13	Текущий ремонт Т-1. АВГ-1ч
29	ПС 35/6 кВ "Насосная-1"	Т-1	с отключением	1	01.04.13	01.04.13	1	01.04.13	01.04.13	Средний ремонт ОД,КЗ-35-Т-1. АВГ-1ч
30	ПС 35/6 кВ "Насосная-1"	Т-1	с отключением	1	02.04.13	02.04.13	1	02.04.13	02.04.13	Текущий ремонт ТТ-35-Т-1. АВГ-1ч
31	ПС 35/6 кВ "Насосная-1"	ВЛ-35-ЖОС-1, ТСН	с отключением	1	10.04.13	10.04.13	1	10.04.13	10.04.13	Средний ремонт ЛР-ВЛ-35-ЖОС-1. АВГ-1ч
32	ПС 35/6 кВ "Насосная-1"	Т-1, ТСН	с отключением	1	10.04.13	10.04.13	1	10.04.13	10.04.13	Средний ремонт ШР-35-Т-1. АВГ-1ч
33	ПС 35/6 кВ "Насосная-1"	Т-1, ВМ-6-Т-1	с отключением	1	08.04.13	08.04.13	1	08.04.13	08.04.13	Средний ремонт ТР-6-Т-1. АВГ-1ч
34	ПС 35/6 кВ "Насосная-1"	Т-1	с отключением	1	09.04.13	09.04.13	1	09.04.13	09.04.13	Текущий ремонт РВ-35-Т-1. АВГ-1ч
35	ПС 35/6 кВ "Насосная-1"	1сш-35 кВ	с отключением	1	10.04.13	10.04.13	1	10.04.13	10.04.13	Текущий ремонт 1сш-35. АВГ-1ч
36	ПС 35/6 кВ "Насосная-1"	Т-1	с отключением	1	09.04.13	09.04.13	1	09.04.13	09.04.13	Текущий ремонт РВ-6-Т-1. АВГ-1ч
37	ПС 35/6 кВ "Насосная-5"	Т-1	с отключением	1	11.04.13	11.04.13	1	11.04.13	11.04.13	Текущий ремонт Т-1. АВГ-1ч
38	ПС 35/6 кВ "Насосная-5"	Т-1	с отключением	1	12.04.13	12.04.13	1	12.04.13	12.04.13	Средний ремонт ОД,КЗ-35-Т-1. АВГ-1ч
39	ПС 35/6 кВ "Насосная-5"	ВМ-35-Т-1	с отключением	1	12.04.13	12.04.13	1	12.04.13	12.04.13	Текущий ремонт ТТ-35-Т-1. АВГ-1ч
40	ПС 35/6 кВ "Насосная-5"	ВЛ-35-Подстепки-2, ТСН	с отключением	1	12.04.13	12.04.13	1	12.04.13	12.04.13	Средний ремонт ЛР-ВЛ-35-Подстепки-2. АВГ-1ч
41	ПС 35/6 кВ "Насосная-5"	Т-1, ТСН	с отключением	1	15.04.13	15.04.13	1	15.04.13	15.04.13	Средний ремонт ШР-35-Т-1. АВГ-1ч

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ПС 35/6 кВ "Насосная-5"	Т-1, ВМ-6-Т-1	с отключением	1	12.04.13	12.04.13	1	12.04.13	12.04.13	Средний ремонт ТР-6-Т-1. АВГ-1ч
43	ПС 35/6 кВ "Насосная-5"	Т-1	с отключением	1	12.04.13	12.04.13	1	12.04.13	12.04.13	Текущий ремонт РВ-35-Т-1. АВГ-1ч
44	ПС 35/6 кВ "Насосная-5"	1сш-35 кВ	с отключением	1	12.04.13	12.04.13	1	12.04.13	12.04.13	Текущий ремонт 1сш-35. АВГ-1ч
45	ПС 35/6 кВ "Насосная-5"	Т-1	с отключением	1	15.04.13	15.04.13	1	15.04.13	15.04.13	Текущий ремонт РВ-6-Т-1. АВГ-1ч
46	ПС 110/10 "Хрящевка"	Т-1	с отключением	1	16.04.13	16.04.13	1	16.04.13	16.04.13	Текущий ремонт Т-1, ОД,КЗ-110-Т-1. АВГ-1ч
47	ПС 110/10 "Хрящевка"	Т-2	с отключением	1	17.04.13	17.04.13	1	17.04.13	17.04.13	Текущий ремонт Т-2, ОД,КЗ-110-Т-2. АВГ-1ч
48	ПС 35/6 "Насосная-2"	Т-1	с отключением	1	19.05.13	19.05.13	1	19.05.13	19.05.13	Текущий ремонт Т-1, ОД,КЗ-35 кВ. АВГ-1ч
49	ПС 35/6 "Насосная-3"	Т-1	с отключением	1	23.05.13	23.05.13	1	23.05.13	23.05.13	Текущий ремонт ОД,КЗ-35 кВ. АВГ-1ч
50	ПС 35/6 "Насосная-6"	Т-1	с отключением	1	24.05.13	24.05.13	1	24.05.13	24.05.13	Текущий ремонт ОД,КЗ-35 кВ. АВГ-1ч
51	ПС 35/6 "Насосная-7"	Т-1	с отключением	1	27.05.13	27.05.13	1	27.05.13	27.05.13	Текущий ремонт ОД,КЗ-35 кВ. АВГ-1ч
52	ПС 110/6 кВ "Портовая"	ТН-6 1с	с отключением	1	08.04.13	08.04.13	1	08.04.13	08.04.13	Проверка РЗА ТН-6 1с. АВГ-1 ч.
53	ПС 110/6 кВ "Портовая"	ТН-6 2с	с отключением	1	09.04.13	09.04.13	1	09.04.13	09.04.13	Проверка РЗА ТН-6 2с. АВГ-1 ч.
54	ПС 110/6 кВ "Р. Котельная"	ТН-6 1с	с отключением	1	10.04.13	10.04.13	1	10.04.13	10.04.13	Проверка РЗА ТН-6 1с. АВГ-1 ч.
55	ПС 110/6 кВ "Р. Котельная"	ТН-6 2с	с отключением	1	11.04.13	11.04.13	1	11.04.13	11.04.13	Проверка РЗА ТН-6 2с. АВГ-1 ч.
56	ПС 110/10 кВ "Мусорка"	ВМ-10-ф-8,16,17	с отключением	1	12.04.13	12.04.13	1	12.04.13	12.04.13	Проверка РЗА ВМ-10-ф-8,16,17. АВГ-1ч.
57	ПС 110/10 кВ "Узюково"	ВМ-10-ф-8	с отключением	1	15.04.13	15.04.13	1	15.04.13	15.04.13	Проверка РЗА ВМ-10-ф-8. АВГ-1ч.
58	ПС 110/10 кВ "Хрящёвка"	АВР СМВ-10	с отключением	1	16.04.13	16.04.13	1	16.04.13	16.04.13	Опробование АВР СМВ-10. АВГ-1 ч.
59	ПС 110/10 кВ "Хрящёвка"	ТН-10 1с	с отключением	1	17.04.13	17.04.13	1	17.04.13	17.04.13	Проверка РЗА ТН-10 1с. АВГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	РП 6 кВ "РП-2"	ВВ-6-ф-9 (Сириус)	с отключением	1	18.04.13	18.04.13	1	18.04.13	18.04.13	Проверка РЗА ВВ-6-ф-9. АВГ-1ч.
61	ПС 110/6 кВ "Восточная"	ВВ-6-ф-27	с отключением	1	19.04.13	19.04.13	1	19.04.13	19.04.13	Проверка РЗА ВВ-6-ф-27. АВГ-1ч.
62	ПС 110/6 кВ "Р. Котельная"	АВР СМВ-6	с отключением	1	22.04.13	22.04.13	1	22.04.13	22.04.13	Опробование АВР СМВ-6. АВГ-1 ч.
63	ПС 110/35/10 кВ "Совхозная"	ВМ-10-ф-14	с отключением	1	23.04.13	23.04.13	1	23.04.13	23.04.13	Проверка РЗА ВМ-10-ф-14. АВГ-1ч.
64	ПС 110/10 кВ "Мусорка"	ВМ-10-ф-7	с отключением	1	24.04.13	24.04.13	1	24.04.13	24.04.13	Проверка РЗА ВМ-10-ф-7. АВГ-1ч.
65	РП 6 кВ "РП-2"	СВВ-6 2-4с (Сириус)	с отключением	1	25.04.13	25.04.13	1	25.04.13	25.04.13	Опробование АВР СВВ-6. АВГ-1 ч.
66	РП 6 кВ "РП-2"	ВВ-6-ф-7 (Сириус)	с отключением	1	26.04.13	26.04.13	1	26.04.13	26.04.13	Проверка РЗА ВВ-6-ф-7. АВГ-1ч.
67	РП 6 кВ "РП-2"	ВВ-6-ф-10 (Сириус)	с отключением	1	29.04.13	29.04.13	1	29.04.13	29.04.13	Проверка РЗА ВВ-6-ф-10. АВГ-1ч.
Сызранский РЭС										
1	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Кубра-3	с отключением	1	03.04.13	03.04.13	1	03.04.13	03.04.13	Проверка состояния провода в зажиме. АВГ-2ч.
2	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ Кашпир-1	с отключением	1	04.04.13	04.04.13	1	04.04.13	04.04.13	Проверка защитных промежутков. АВГ-2ч.
3	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ Кашпир-2	с отключением	1	12.04.13	12.04.13	1	12.04.13	12.04.13	Проверка защитных промежутков. АВГ-2ч.
4	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ Балашейка	с отключением	1	05.04.13	05.04.13	1	05.04.13	05.04.13	Проверка трубчатых разрядников. АВГ-2ч.
5	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ Троицкая-1	с отключением	1	10.04.13	10.04.13	1	10.04.13	10.04.13	Проверка трубчатых разрядников. АВГ-2ч.
6	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ КС-23	с отключением	1	11.04.13	11.04.13	1	11.04.13	11.04.13	Проверка трубчатых разрядников. АВГ-2ч.
7	ПС 35/6 кВ "Тишерек"	ТСН-6-1 сш	с отключением	1	03.04.13	03.04.13	1	03.04.13	03.04.13	Текущий ремонт ТСН-6-1 с.ш., ПК-ТСН-6-1 с.ш. АВГ-1ч.
8	ПС 35/6 кВ "Тишерек"	ТСН-6-2 сш	с отключением	1	04.04.13	03.04.13	1	04.04.13	03.04.13	Текущий ремонт ТСН-6-2 с.ш., ПК-ТСН-6-2 с.ш. АВГ-1ч.
9	ПС 35/6 кВ "Тишерек"	ТН-6-1 сш	с отключением	1	05.04.13	03.04.13	1	05.04.13	03.04.13	Текущий ремонт ТН-6-1 с.ш., ПК-ТН-6-1сш. АВГ-1ч.
10	ПС 35/6 кВ "Тишерек"	ТН-6-2 сш	с отключением	1	08.04.13	08.04.13	1	08.04.13	08.04.13	Текущий ремонт ТН-6-2 с.ш., ПК-ТН-6-2сш. АВГ-1ч.
11	ПС 110/6 кВ "Город-1"	АВР СВ-110	с отключением	1	09.04.13	09.04.13	1	09.04.13	09.04.13	Опробование АВР СВ-110. АВГ-1ч.
12	ПС 110/6 кВ "Город-1"	ВМ-6-ф-25,27,31,33,35,36,37, 38,43, 44,45,46,47,48,49,50,51	с отключением	5	10.04.13	16.04.13	5	10.04.13	16.04.13	Проверка РЗА ВМ-6-ф-25,27,31,33,35,36,37,38,43, 44,45,46,47,48,49,50,51. АВГ-1ч.
13	ПС 35/6 кВ "Город-2"	ВМ-6-ф-17	с отключением	1	17.04.13	18.04.13	1	17.04.13	18.04.13	Проверка РЗА ВМ-6-ф-17. АВГ-1ч.
14	ПС 35/10/6 кВ "Новая Рачейка"	ВМ-6-ф-1,2,3,4,5,10	с отключением	2	18.04.13	19.04.13	2	18.04.13	19.04.13	Проверка РЗА ВМ-6-ф-1,2,3,4,5,10. АВГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ПС 35/10/6 кВ "Новая Рачейка"	ТН-6-1с	с отключением	1	22.04.13	22.04.13	1	22.04.13	22.04.13	Проверка РЗА ТН-6 1с. АВГ-1ч.
16	ПС 35/10/6 кВ "Новая Рачейка"	ТН-10-2с	с отключением	1	23.04.13	23.04.13	1	23.04.13	23.04.13	Проверка РЗА ТН-10 2с. АВГ-1ч.
17	ПС 35/6 кВ "Заборовка"	Т-1	с отключением	1	24.04.13	24.04.13	1	24.04.13	24.04.13	Проверка РЗА Т-1. АВГ-1ч.
18	ПС 35/6 кВ "Заборовка"	ВМ-ВЛ-35 "Заборовка-1"	с отключением	1	25.04.13	25.04.13	1	25.04.13	25.04.13	Проверка РЗА ВМ-ВЛ-35 "Заборовка-1". АВГ-1ч.
19	ПС 35/6 кВ "Сердовино"	ВМ-6-ф-2	с отключением	1	26.04.13	26.04.13	1	26.04.13	26.04.13	Проверка РЗА ВМ-6-ф-2. АВГ-1ч.
20	ПС 35/6 кВ "Тишерек"	ВВ-6-ф-4,5,6,8	с отключением	1	29.04.13	29.04.13	1	29.04.13	29.04.13	Проверка РЗА ВВ-6-ф-4,5,6,8. АВГ-1ч.
21	ПС 35/6 кВ "Тишерек"	ТН-6-1с	с отключением	1	29.04.13	29.04.13	1	29.04.13	29.04.13	Проверка РЗА ТН-6 1с. АВГ-1ч.
22	ПС 35/6 кВ "Тишерек"	ТН-6-2с	с отключением	1	30.04.13	30.04.13	1	30.04.13	30.04.13	Проверка РЗА ТН-6 2с. АВГ-1ч.
Шигонский РЭС										
1	Грозотрос ВЛ-110кВ Печерский Берег-Шигоны	Грозотрос ВЛ-110кВ Печерский Берег-Шигоны	с отключением	1	17.04.13	17.04.13	1	17.04.13	17.04.13	Заземление грозотроса. АВГ-1ч.
2	Грозотрос ВЛ-110кВ Печерский Берег-Шигоны	Грозотрос ВЛ-110кВ Печерский Берег-Шигоны	с отключением	1	25.04.13	25.04.13	1	25.04.13	25.04.13	Ревизия искровых промежутков на тросе. АВГ-1ч.
3	ПС 110/35/10 кВ "Шигоны"	Т-1	с отключением	1	24.04.13	24.04.13	1	24.04.13	24.04.13	Текущий ремонт Т-1, РВ-110-Т-1, ТТ-35-Т-1, РВ-35-Т-1. АВГ-1ч.
4	ПС 110/35/10 кВ "Шигоны"	Т-2	с отключением	1	02.04.13	02.04.13	1	02.04.13	02.04.13	Текущий ремонт Т-2, РВ-110-Т-2, ТТ-35-Т-2, РВ-35-Т-2. АВГ-1ч.
5	ПС 110/35/10 кВ "Шигоны"	ОСШ-35 кВ	с отключением	1	08.04.13	08.04.13	1	08.04.13	08.04.13	Текущий ремонт ОСШ-35 кВ. АВГ-1ч.
6	ПС 35/10 кВ "Усинская"	ВЛ-35-Предузловая-1, 2сш-35 кВ	с отключением	1	01.04.13	01.04.13	1	01.04.13	01.04.13	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-35-Предузловая-1. АВГ-1ч.
7	ПС 35/10 кВ "Усинская"	ВЛ-35-Усинская, 1сш-35 кВ	с отключением	1	25.04.13	25.04.13	1	25.04.13	25.04.13	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-35-Усинская. АВГ-1ч.
8	ПС 35/10 кВ "Усинская"	1сш-35кВ, СМВ-35 кВ	с отключением	1	25.04.13	25.04.13	1	25.04.13	25.04.13	Текущий ремонт СР-1-35. АВГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ПС 35/10 кВ "Усинская"	2сш-35кВ, СМВ-35 кВ	с отключением	1	26.04.13	26.04.13	1	26.04.13	26.04.13	Текущий ремонт СР-2-35. АВГ-1ч.
10	ПС 35/10 кВ "Усинская"	Т-1, 1 сш-35 кВ	с отключением	1	29.04.13	29.04.13	1	29.04.13	29.04.13	Текущий ремонт ОД,КЗ-35-Т-1, ШР-35-Т-1. АВГ-1ч.
11	ПС 35/10 кВ "Усинская"	Т-2, 2 сш-35 кВ	с отключением	1	30.04.13	30.04.13	1	30.04.13	30.04.13	Текущий ремонт ОД,КЗ-35-Т-2, ШР-35-Т-2. АВГ-1ч.
12	ПС 35/10 кВ "Усинская"	ВЛ-35-Усинская	с отключением	1	25.04.13	25.04.13	1	25.04.13	25.04.13	Текущий ремонт ЗКР-ВЛ-35-Усинская. АВГ-1ч.
13	ПС 35/10 кВ "Усинская"	СМВ-35	с отключением	1	26.04.13	26.04.13	1	26.04.13	26.04.13	Текущий ремонт СМВ-35кВ. АВГ-1ч.
14	ПС 35/10 кВ "Усинская"	1сш-35 кВ	с отключением	1	25.04.13	25.04.13	1	25.04.13	25.04.13	Текущий ремонт 1сш-35 кВ. АВГ-1ч.
15	ПС 35/10 кВ "Усинская"	2с.ш.-35 кВ	с отключением	1	26.04.13	26.04.13	1	26.04.13	26.04.13	Текущий ремонт 2сш-35 кВ. АВГ-1ч.
16	ПС 35/10 кВ "Усинская"	ВМ-10-ф-4, ВЛ-10-ф-4, 1сш-10кВ	с отключением	1	15.04.13	15.04.13	1	15.04.13	15.04.13	Текущий ремонт ВМ,ШР,ЛР-10-ф-4 кВ. АВГ-1ч.
17	ПС 35/10 кВ "Усинская"	ВМ-10-ф-1,2,3,5, ВЛ-10-ф-1,2,3,5, 2сш-10кВ	с отключением	1	16.04.13	16.04.13	1	16.04.13	16.04.13	Текущий ремонт ВМ,ШР,ЛР-10-ф-1,2,3,5 кВ. АВГ-1ч.
18	ПС 35/10 кВ "Усинская"	ОПН-10-Т-2	с отключением	1	30.04.13	30.04.13	1	30.04.13	30.04.13	Текущий ремонт ОПН-10-Т-2. АВГ-1ч.
19	ПС 35/10 кВ "Усинская"	ТН-10-1сш	с отключением	1	12.04.13	18.04.13	1	12.04.13	18.04.13	Текущий ремонт ТН-10-1 с.ш.. АВГ-1ч.
20	ПС 35/10 кВ "Усинская"	ТН-10-2сш	с отключением	1	15.04.13	19.04.13	1	15.04.13	19.04.13	Текущий ремонт ТН-10-2 с.ш.. АВГ-1ч.
21	ПС 35/10 кВ "Усинская"	ВМ-10-ф-1,2,3,4,5 кВ	с отключением	3	05.04.13	09.04.13	3	05.04.13	09.04.13	Текущий ремонт ТТ-10-ф-1,2,3,4,5 кВ. АВГ-1ч.
22	ПС 35/10 кВ "Усинская"	ШПГ-10	с отключением	1	16.04.13	23.04.13	1	16.04.13	23.04.13	Текущий ремонт ШПГ-10. АВГ-1ч.
23	ПС 35/10 кВ "Усинская"	Т-1	с отключением	1	29.04.13	24.04.13	1	29.04.13	24.04.13	Текущий ремонт РВ-10-Т-1. АВГ-1ч.
24	ПС 35/10 кВ "Усинская"	1сш-10 кВ	с отключением	1	25.04.13	25.04.13	1	25.04.13	25.04.13	Текущий ремонт РВ-10-1 сш. АВГ-1ч.
25	ПС 35/10 кВ "Усинская"	2сш-10 кВ	с отключением	1	26.04.13	26.04.13	1	26.04.13	26.04.13	Текущий ремонт РВ-10-2 с.ш.. АВГ-1ч.
26	ПС 35/10 кВ "Усинская"	ТСН-1	с отключением	1	10.04.13	29.04.13	1	10.04.13	29.04.13	Текущий ремонт ТСН-1. АВГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ПС 35/10 кВ "Усинская"	ТСН-2	с отключением	1	11.04.13	29.04.13	1	11.04.13	29.04.13	Текущий ремонт ТСН-2. АВГ-1ч.
28	ПС 35/10 кВ "Усинская"	ТХН	с отключением	1	09.04.13	30.04.13	1	09.04.13	30.04.13	Текущий ремонт ТХН. АВГ-1ч.
29	ПС 35/10 кВ "Муранка"	ВМ-10-ф-1,2,3,4,5	с отключением	3	01.04.13	03.04.13	3	01.04.13	03.04.13	Проверка РЗА ВМ-10-ф-1,2,3,4,5. АВГ-1ч.
30	ПС 35/10 кВ "Муранка"	ТН-10-1сш	с отключением	1	04.04.13	04.04.13	1	04.04.13	04.04.13	Проверка РЗА ТН-10-1сш. АВГ-1ч.

Начальник ОДС  Е.А.Алфеева