УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер Жигулевского ПО
Филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС"
_____ Емельянов А.Н.
"26" 03 2013 г.

График ремонтов ЛЭП и оборудования объектов межсетевой координации Жигулевского ПО с субъектами электроэнергетики на апрель 2013 г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Жигулевский РЭС										
1	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Жигулевск-Зольное, отп. на ПС ЖЭТЗ, ПС Бахилово	с вводом на ночь	2	09.04.13	10.04.13	2	09.04.13	10.04.13	Замена изоляторов. сцепной арматуры. Расчистка трассы от ДКР. АВГ-2ч.
Тольяттинский РЭС										
1	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Химзавод-2	с вводом на ночь	2	08.04.13	09.04.13	1	09.04.13	09.04.13	Обрезка крон деревьев. АВГ-2ч.
2	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Химзавод-3	с вводом на ночь	1	10.04.13	10.04.13	1	10.04.13	10.04.13	Верховой осмотр. Обрезка крон деревьев. АВГ-2ч.
3	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Химзавод-4	с вводом на ночь	3	15.04.13	17.04.13	1	11.04.13	11.04.13	Верховой осмотр. Обрезка крон деревьев. АВГ-2ч.
4	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Западная-1	с выводом АПВ				1	02.04.13	02.04.13	Мойка гирлянд изоляторов. АВГ-1ч.
5	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Западная-2	с выводом АПВ				1	02.04.13	02.04.13	Мойка гирлянд изоляторов. АВГ-1ч.
6	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Левобережная-3	с выводом АПВ				1	02.04.13	02.04.13	Мойка гирлянд изоляторов. АВГ-1ч.
7	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ ВЦМ-1	с выводом АПВ				1	03.04.13	03.04.13	Мойка гирлянд изоляторов. АВГ-1ч.
8	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ ВЦМ-2	с выводом АПВ				1	03.04.13	03.04.13	Мойка гирлянд изоляторов. АВГ-1ч.
9	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ ЭТЗ	с выводом АПВ				1	03.04.13	03.04.13	Мойка гирлянд изоляторов. АВГ-1ч.
10	ВЛ-35кВ	ВЛ-35 кВ Комсомольск-Водозабор	с отключением				1	04.04.13	04.04.13	Ревизия разрядников. АВГ-2ч.
11	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Химзавод-1	с выводом АПВ				1	05.04.13	05.04.13	Мойка гирлянд изоляторов. АВГ-1ч.
12	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Химзавод-2	с выводом АПВ				1	05.04.13	05.04.13	Мойка гирлянд изоляторов. АВГ-1ч.
13	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Химзавод-5	с выводом АПВ				1	05.04.13	05.04.13	Мойка гирлянд изоляторов. АВГ-1ч.
14	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Химзавод-3	с выводом АПВ				1	08.04.13	08.04.13	Мойка гирлянд изоляторов. АВГ-1ч.
15	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Химзавод-4	с выводом АПВ				1	08.04.13	08.04.13	Мойка гирлянд изоляторов. АВГ-1ч.
Сызранский РЭС										
1	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Кубра-3	с отключением	1	03.04.13	03.04.13	1	03.04.13	03.04.13	Проверка состояния провода в зажиме. АВГ-2ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ Кашпир-1	с отключением	1	04.04.13	04.04.13	1	04.04.13	04.04.13	Проверка защитных промежутков. АВГ-2ч.
3	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ Кашпир-2	с отключением	1	12.04.13	12.04.13	1	12.04.13	12.04.13	Проверка защитных промежутков. АВГ-2ч.
4	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ Балашейка	с отключением	1	05.04.13	05.04.13	1	05.04.13	05.04.13	Проверка трубчатых разрядников. АВГ-2ч.
5	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ Троицкая-1	с отключением	1	10.04.13	10.04.13	1	10.04.13	10.04.13	Проверка трубчатых разрядников. АВГ-2ч.
6	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ КС-23	с отключением	1	11.04.13	11.04.13	1	11.04.13	11.04.13	Проверка трубчатых разрядников. АВГ-2ч.

Начальник ОДС Е.А.Алфеева