Утверждаю
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ
_____В.Г. Луничкин
"29" 03 13

Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ на апрель 2013 года

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
НВ ПМЭС																
1	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Саратовская ГЭС	11	04.04.2013	14.04.2013	ОДУ	АГ-12 ч.Замена изоляторов, распорок, ремонт провода, замена шлейфа переходных опор, верховые осмотры, проверки состояния проводов, распорок, верховой осмотр, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах.	11	04.04.2013	14.04.2013	11	18.04.2013	28.04.2013	11	04.04.2013	14.04.2013
2	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Центральная - Подлесное				Отказ РДУ: недопустимая перегрузка АТ-1 ПС 500 кВ Курдюм при нормативных возмущениях, в условиях ремонта ВЛ 220 кВ Курдюм-Аткарская II цепь, предусмотренного годовым графиком ремонтов на 2013 год	Замена ОСИ ОР-220 Центральная на ПС Подлесное(а.г.4 часа)	5	15.04.2013	19.04.2013	5	15.04.2013	19.04.2013	5	11.11.2013	15.11.2013
3	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Курдюм - Аткарская I цепь	7	15.04.2013	21.04.2013	ОДУ	АГ-2 ч.Текущий ремонт ЛР-220, ОР-220 Курдюм-Аткарск 1ц., ВЧ заградителей на ПС Курдюм	7	15.04.2013	21.04.2013	3	08.04.2013	10.04.2013	3	19.04.2013	21.04.2013
4	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Курдюм - Аткарская I цепь	7	15.04.2013	21.04.2013	ОДУ	АГ- 4 ч.Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры,установка двойных гирлянд.	7	15.04.2013	21.04.2013	6	08.09.2013	13.09.2013	7	15.04.2013	21.04.2013
5	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Центральная - Балаковская (ВЛ 220 кВ Центр)	7	19.04.2013	25.04.2013	ОДУ	АГ- 4 ч.Проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, замена изоляторов, верховой осмотр, снятие гнезд, установка гасителей вибрации. Опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей В-220 Центр на ПС Центральная	7	19.04.2013	25.04.2013	5	08.04.2013	12.04.2013	7	19.04.2013	25.04.2013
6	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Курдюм - Аткарская II цепь	3	22.04.2013	24.04.2013	ОДУ	АГ- 2 ч.Текущий ремонт ЛР-220, ОР-220 Курдюм-Аткарск 2ц., ВЧ заградителей на ПС Курдюм	3	22.04.2013	24.04.2013	3	05.04.2013	07.04.2013	3	22.04.2013	24.04.2013
7	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Подлесное - Красный Яр				Отказ РДУ: недопустимая перегрузка АТ-1 ПС 500 кВ Курдюм при нормативных возмущениях, в условиях ремонта ВЛ 220 кВ Курдюм-Аткарская II цепь, предусмотренного годовым графиком ремонтов на 2013 год	Замена ОСИ ОР-220 Красный Яр на ПС Подлесное(а.г.4 часа)	5	22.04.2013	26.04.2013	5	22.04.2013	26.04.2013	5	04.11.2013	08.11.2013
8	ПС 500 кВ Курдюм	АТ-1	14	01.04.2013	14.04.2013		Текущий ремонт АТ-1, ТР-110 АТ-1, ОР-110 АТ-1, ШРВ-35ПГ, ШР-35 ТСН-1, РТН-35 , опробование сигнализация при потере охлаждения(а.г. 4 часа)	14	01.04.2013	14.04.2013	15	14.10.2013	28.10.2013	14	01.04.2013	14.04.2013
9	ПС 500 кВ Курдюм	В-220 АТ1	14	01.04.2013	14.04.2013		Текущий ремонт (а.г. 2 часа)	12	01.04.2013	12.04.2013	12	14.10.2013	25.10.2013	12	01.04.2013	12.04.2013
10	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 АТ1	14	01.04.2013	14.04.2013		Текущий ремонт ТР-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1, отбор проб масла из ТТ-110. (а.г. 2 часа)	5	01.04.2013	05.04.2013	5	14.10.2013	18.10.2013	5	01.04.2013	05.04.2013
11	ПС 500 кВ Курдюм	ОСШ-110	5	01.04.2013	05.04.2013		Текущий ремонт ОР-110 АТ-1 (а.г. 2 часа)	5	01.04.2013	05.04.2013	5	14.10.2013	18.10.2013	5	01.04.2013	05.04.2013
12	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная I цепь	2	10.04.2013	11.04.2013		Капитальный ремонт ОР-110 Курдюм-Распределительная 1ц., текущий ремонт ВЧ заградителей (а.г. 4 часа)	2	10.04.2013	11.04.2013	2	02.05.2013	03.05.2013	2	10.04.2013	11.04.2013
13	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 Курдюм-Распределительная 1ц	2	10.04.2013	11.04.2013		Текущий ремонт ТТ-110 Курдюм-Распределительная 1ц., проверка изоляции и опробование АПВ (а.г. 4 часа)	2	10.04.2013	11.04.2013	2	02.05.2013	03.05.2013	2	10.04.2013	11.04.2013
14	ПС 500 кВ Курдюм	ОСШ-110	2	10.04.2013	11.04.2013		Капитальный ремонт ОР-110 Курдюм-Распределительная 1ц. (а.г. 4 часа)	2	10.04.2013	11.04.2013	2	02.05.2013	03.05.2013	2	10.04.2013	11.04.2013
15	ПС 500 кВ Курдюм	2СШ 220 кВ	12	19.04.2013	30.04.2013	ОДУ	АГ-2 ч.Текущий ремонт 2ШР-220 АТ-2, 2ШР-220 АТ-3, 2ШР-220 Курдюм-Аткарск 1ц., 2ШР-220 Курдюм-Аткарск 2ц.	12	19.04.2013	30.04.2013	10	01.04.2013	10.04.2013	12	19.04.2013	30.04.2013

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ПС 500 кВ Курдюм	В-220 Курдюм-Аткарск-1ц	7	15.04.2013	21.04.2013		Текущий ремонт 2ШР-220 Курдюм-Аткарск 1ц., ЛР-220 Курдюм-Аткарск 1ц., ТТ-220 Курдюм-Аткарск 1ц., отбор проб масла из ТТ-220, проверка изоляции и опробование АПВ (а.г. 2 часа)	7	15.04.2013	21.04.2013	3	08.04.2013	10.04.2013	3	19.04.2013	21.04.2013
17	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 ТЭЦ5-Курдюм 1ц	1	15.04.2013	15.04.2013		Проверка изоляции и опробование АПВ (а.г. 4 часа)	1	15.04.2013	15.04.2013						
18	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 ТЭЦ5-Курдюм 2ц	1	16.04.2013	16.04.2013		Проверка изоляции и опробование АПВ (а.г. 4 часа)	1	16.04.2013	16.04.2013						
19	ПС 500 кВ Курдюм	В-220 Курдюм- Аткарск-2ц	3	22.04.2013	24.04.2013		Текущий ремонт 2ШР-220 Курдюм-Аткарск 2ц., ЛР-220 Курдюм-Аткарск 2ц. , проверка изоляции и опробование АПВ (а.г. 2 часа)	3	22.04.2013	24.04.2013	3	05.04.2013	07.04.2013	3	22.04.2013	24.04.2013
20	ПС 500 кВ Курдюм	В-220 АТ2	2	25.04.2013	26.04.2013		Текущий ремонт 2ШР-220 АТ-2, отбор проб масла из ТТ-220, проверка изоляции и опробование АПВ (а.г. 2 часа)	2	25.04.2013	26.04.2013	2	01.04.2013	02.04.2013	2	25.04.2013	26.04.2013
21	ПС 500 кВ Курдюм	В-220 АТ3	4	27.04.2013	30.04.2013		Текущий ремонт 2ШР-220 АТ-3, ТТ-220 АТ-3, отбор проб масла из ТТ-220 (а.г. 2 часа)	4	27.04.2013	30.04.2013	2	03.04.2013	04.04.2013	3	27.04.2013	29.04.2013
22	ПС 500 кВ Курдюм	ОСШ 220 кВ	10	15.04.2013	24.04.2013		Текущий ремонт ОР-220 Курдюм-Аткарск 1ц., ОР-220 Курдюм-Аткарск 2ц., РПГ-220 (а.г. 2 часа)	10	15.04.2013	24.04.2013	6	05.04.2013	10.04.2013	12	19.04.2013	30.04.2013
23	ПС 500 кВ Курдюм	В-35 ПГ	10	15.04.2013	24.04.2013		Текущий ремонт РПГ-220 (а.г. 2 часа)	10	15.04.2013	24.04.2013	6	05.04.2013	10.04.2013	6	25.04.2013	30.04.2013
24	ПС 500 кВ Курдюм	ОВ-220	10	15.04.2013	24.04.2013		Текущий ремонт ТТ-220, проф.испытания, проверка изоляции и опробование АПВ (а.г. 2 часа)	10	15.04.2013	24.04.2013	6	05.04.2013	10.04.2013	12	19.04.2013	30.04.2013
25	ПС 500 кВ Курдюм	ШСВ-220	12	19.04.2013	30.04.2013		АГ-2 ч.Текущий ремонт, проверка изоляции и опробование АПВ	12	19.04.2013	30.04.2013	5	05.08.2013	09.08.2013	12	19.04.2013	30.04.2013
26	ПС 220 кВ Саратовская	ОСШ-110	5	01.04.2013	05.04.2013		Подключение рабочих шин к вновь смонтированному участку ОШ-110кВ и опробование рабочим напряжением вновь смонтированного оборудования(а.г.72 часа)(Реконструкция ПС Саратовская)	5	01.04.2013	05.04.2013						
27	ПС 220 кВ Саратовская	АТ-1				Отказ РДУ: перегрузка АТ-2 ПС 220 кВ Саратовская при нормативных возмущениях. реализация ремонта возможна при условии увеличения кратковременной (20 минут) аварийной перегрузки АТ-2 до 35% и обеспечении возможности оперативного включения АТ-2н взамен аварийно отключившегося АТ-220/110 ПС 220 кВ Саратовская.	Демонтаж АТ-1, ошиновки АТ-1, для дальнейшего демонтажа, модернизации, перемещения и монтажа АТ-1 на новом проектном месте (а.г. ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)	61	15.04.2013	14.06.2013						
28	ПС 220 кВ Саратовская	1СШ-110 кВ	2	15.04.2013	16.04.2013	Отказ РДУ: из-за отказа АТ-1 ПС 220 кВ Саратовская	Демонтаж шлейфов на портале 4с(а.г. 4часа)(Реконструкция ПС Саратовская)	2	15.04.2013	16.04.2013						
29	ПС 220 кВ Саратовская	2СШ-110 кВ	2	17.04.2013	18.04.2013	Отказ РДУ: из-за отказа АТ-1 ПС 220 кВ Саратовская	Демонтаж шлейфов на портале 4с(а.г. 4часа)(Реконструкция ПС Саратовская)	2	17.04.2013	18.04.2013						
30	ПС 220 кВ Саратовская	ОСШ-110	2	19.04.2013	20.04.2013		Демонтаж шлейфов на ОР-110 АТ-1(а.г. 4часа)(Реконструкция ПС Саратовская)	2	19.04.2013	20.04.2013						
31	ПС 220 кВ Пушкино	В-110 ТЭЦ3 1ц.	17	25.03.2013	10.04.2013		Замена выключателя на элегазовый, проф.восстановление РЗА (а.г.В.З.)	17	25.03.2013	10.04.2013						
32	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ-110	10	11.04.2013	20.04.2013		Замена В-110 Южная 1ц.на элегазовый(а.г. ВЗ)	10	11.04.2013	20.04.2013						
33	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ-110	10	21.04.2013	30.04.2013		Замена В-110 Технологическая 1ц.на элегазовый(а.г. ВЗ)	10	21.04.2013	30.04.2013						
34	ПС 220 кВ Красный Яр	ОВ-110 кВ	14	25.03.2013	07.04.2013		Замена В-110 Саратовка на элегазовый(а.г.В.З.)	14	25.03.2013	07.04.2013						
35	ПС 220 кВ Красный Яр	В-110 кВ Маркс	12	08.04.2013	19.04.2013		Замена В-110 Маркс на элегазовый (а.г В.З.)	12	08.04.2013	19.04.2013						
36	ПС 220 кВ Красный Яр	В-110 кВ ТЭЦ-3	12	22.04.2013	03.05.2013		Замена В-110 ТЭЦ-3 на элегазовый (а.г. В.З.)	12	22.04.2013	03.05.2013						
37	ПС 220 кВ Подлесное	В-110 АТ-1	1	01.04.2013	01.04.2013		Опробование управления и автоматики В-110 АТ-1(а.г.1 час)	1	01.04.2013	01.04.2013						
38	ПС 220 кВ Подлесное	СВ-220	21	10.04.2013	30.04.2013	РДУ: в работе транзит 220 кВ Центральная-Подлесное-Красный Яр	Замена масляного выключателя ВМТ-220 на элегазовый. Закрытие порталов сеткой-рабицей от гнездования птиц в ячейке СВ-220 кВ. Отбор проб масла из ТТ-220 СВ-220 (а.г. ВЗ)	21	10.04.2013	30.04.2013						
39	ПС 220 кВ Подлесное	ОШ-220					Замена ОСИ ОР-220 Центральная и ОР-220 Красный Яр(а.г. 4 часа)	12	15.04.2013	26.04.2013						
40	ПС 220 кВ Подлесное	ОШ-110	1	24.04.2013	24.04.2013		Отбор проб масла с ТНОШ-110 Ф.В(а.г. 2 часа)	1	24.04.2013	24.04.2013						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ПС 220 кВ Балаковская	АТ-2	25	25.03.2013	18.04.2013		КР АТ-2, замена вводов 220 ф.А, вводов 110 ф.А, С; ТР ТР-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2, проф. контроль РЗА и ЭМБ (а.г. В3.)	25	25.03.2013	18.04.2013	26	15.04.2013	10.05.2013	25	25.03.2013	18.04.2013
42	ПС 220 кВ Балаковская	В-220 кВ АТ-2	25	25.03.2013	18.04.2013		ТР В-220 АТ-2,ТР ТР-220 АТ-2, опробование АПВ (а.г. 4 часа)	25	25.03.2013	18.04.2013	26	15.04.2013	10.05.2013	25	25.03.2013	18.04.2013
43	ПС 220 кВ Балаковская	В-110 кВ АТ-2	25	25.03.2013	18.04.2013		ТР В-110 АТ-2,ТР-110 АТ-2 (а.г. 4 часа)	25	25.03.2013	18.04.2013	26	15.04.2013	10.05.2013	25	25.03.2013	18.04.2013
44	ПС 220 кВ Балаковская	2ОВ-110 кВ	2	09.04.2013	10.04.2013		ПИ, отбор проб масла с вводов, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей (а.г. 4 часа)	2	09.04.2013	10.04.2013	2	09.04.2013	10.04.2013	2	09.04.2013	10.04.2013
45	ПС 220 кВ Балаковская	1ОВ-110 кВ	2	11.04.2013	12.04.2013		ПИ, отбор проб масла с вводов, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей (а.г. 4 часа)	2	11.04.2013	12.04.2013	2	11.04.2013	12.04.2013	2	11.04.2013	12.04.2013
46	ПС 220 кВ Балаковская	ТН-220 кВ 2 сШ	2	16.04.2013	17.04.2013		ПИ(а.г. 2 часа)	2	16.04.2013	17.04.2013						
47	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-110 1сек.	14	01.04.2013	14.04.2013		КР В-110 РТИ-2, отбор проб масла с ТТ-110 РТИ-2, проф.восстановление РЗА (а.г. В3)	14	01.04.2013	14.04.2013	14	01.04.2013	14.04.2013	14	01.04.2013	14.04.2013
48	ПС 220 кВ Центральная	ТН-110 2сек. I ш.	1	09.04.2013	09.04.2013		ПИ, отбор проб масла с ТН-110 2с.1СШ, проверка вторичных цепей (а.г. 2 часа)	1	09.04.2013	09.04.2013						
49	ПС 220 кВ Центральная	ТН-220 I ш	1	10.04.2013	10.04.2013		ПИ ОПН-220 1СШ, проверка вторичных цепей (а.г.2 часа)	1	10.04.2013	10.04.2013	1	25.04.2013	25.04.2013	1	25.04.2013	25.04.2013
50	ПС 220 кВ Центральная	ТН-220 II ш	1	11.04.2013	11.04.2013		ПИ ОПН-220 2СШ, проверка вторичных цепей (а.г. 2 часа)	1	11.04.2013	11.04.2013	1	24.04.2013	24.04.2013	1	24.04.2013	24.04.2013
51	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-110 1сек.	1	15.04.2013	15.04.2013		ПИ, отбор проб масла с ТТ-110 Привет-2, проверка вторичных цепей и АПВ (а.г. 2 часа)	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013
52	ПС 220 кВ Центральная	В-110 Ершов-2	1	16.04.2013	16.04.2013		ПИ ТТ-110 Ершов-2, проверка вторичных цепей и АПВ(а.г. 3 часа)	1	16.04.2013	16.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013	1	17.04.2013	17.04.2013
53	ПС 220 кВ Центральная	В-110 Блок-6	1	17.04.2013	17.04.2013		ПИ, отбор проб масла с ТТ-110 Блок-6, проверка вторичных цепей и АПВ(а.г. 3 часа)	1	17.04.2013	17.04.2013	1	22.04.2013	22.04.2013	1	22.04.2013	22.04.2013
54	ПС 220 кВ Центральная	В-110 Ивановка	1	24.04.2013	24.04.2013		ПИ ТТ-110 Ивановка, проверка вторичных цепей и АПВ(а.г. 2 часа)	1	24.04.2013	24.04.2013	1	24.04.2013	24.04.2013	1	24.04.2013	24.04.2013
55	ПС 220 кВ Центральная	ОШ-220	1	26.04.2013	26.04.2013		Отбор проб масла с ТН-220 ОШ-220, проверка вторичных цепей(а.г. 2 часа)	1	26.04.2013	26.04.2013	1	26.04.2013	26.04.2013	1	26.04.2013	26.04.2013
56	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-110 1сек.	1	29.04.2013	29.04.2013		Проверка вторичных цепей и АПВ Голованово-1(а.г. 2 часа)	1	29.04.2013	29.04.2013	1	29.04.2013	29.04.2013	1	29.04.2013	29.04.2013
57	ПС 220 кВ Вольская	ОВ-110	1	09.04.2013	09.04.2013		Опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей (а.г. 4 часа)	1	09.04.2013	09.04.2013						
58	ПС 220 кВ Горный	В-110 Ершов	2	08.04.2013	09.04.2013		Замена силикагеля ВОФ в вводах, чистка вводов В-110, ТО привода. (а.г 1,5 часа).	2	08.04.2013	09.04.2013						
59	ПС 220 кВ Горный	ОВ-110	2	10.04.2013	11.04.2013		Замена силикагеля ВОФ в ТТ-110 Степная 2, ТО привода (а.г 1,5 часа).	2	10.04.2013	11.04.2013						
60	ПС 220 кВ Горный	ОВ-110	1	15.04.2013	15.04.2013		ТР ТТ ОВ-110, отбор проб масла, замена силикагеля в водах В, чистка вводов В, ТО привода, проф.контроль РЗА и втор. цепей (а.г 3 часа).	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013
61	ПС 220 кВ Аткарская	ТН-1-110	2	04.04.2013	05.04.2013		Проф.восстановление (а.г.2 часа)	2	04.04.2013	05.04.2013						
62	ПС 220 кВ Аткарская	ТН-2-110	2	18.04.2013	19.04.2013		Проф.восстановление (а.г.2 часа)	2	18.04.2013	19.04.2013						
63	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Аткарск - Газовая I цепь с отпайкой на ПС Ново-Захаркино	1	03.04.2013	03.04.2013		Ревизия ВЧ заградителя (а.г.4 часа)	1	03.04.2013	03.04.2013						
64	ПС 220 кВ Аткарская	В-110 Газовая Iц	1	03.04.2013	03.04.2013		ТО привода, замена силикагеля в в/о патронах вводов, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей (а.г.4 часа)	1	03.04.2013	03.04.2013						
65	ПС 220 кВ Аткарская	ОВ-110	10	08.04.2013	17.04.2013		ТО привода В-110 Калининск, отбор проб масла на ХАРГ из вводов, проф.восстановление УРЗА (а.г.4 часа)	10	08.04.2013	17.04.2013	10	08.04.2013	17.04.2013	10	08.04.2013	17.04.2013
66	ПС 220 кВ Аткарская	АТ-1	12	15.04.2013	26.04.2013		ТР АТ-1, КР ОР-220 АТ-1(а.г.4 часа)	12	15.04.2013	26.04.2013						
67	ПС 220 кВ Аткарская	В-110 АТ-1	12	15.04.2013	26.04.2013		ТО привода, замена силикагеля в в/о патронах вводов,ПИ,отбор проб масла на ФХФ из вводов, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей (а.г.4 часа)	12	15.04.2013	26.04.2013						
68	ПС 220 кВ Аткарская	В-220 АТ-1	12	15.04.2013	26.04.2013		ТО привода, замена силикагеля в в/о патронах вводов,ПИ,отбор проб масла на ФХФ из вводов, проверка изоляции вторичных цепей (а.г.4 часа)	12	15.04.2013	26.04.2013						
69	**ПС 220 кВ Аткарская**	**ОСШ-220**	**5**	**25.04.2013**	**29.04.2013**		**Кап.ремонт ОР-220 АТ-1(а.г.4 часа)**	**7**	**17.04.2013**	**23.04.2013**						
70	ПС 220 кВ Ртищево	ОСШ-110	16	01.04.2013	16.04.2013		КР ОР-110 кВ Ртищевская-1, ОР-110 Ртищевская-2, ОР-110 Екатериновка, ОР-110 Резерв (а.г. 4 часа)	16	01.04.2013	16.04.2013	16	01.04.2013	16.04.2013	16	01.04.2013	16.04.2013

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	ПС 220 кВ Ртищево	В-110 Ртищевская-1	4	01.04.2013	04.04.2013		КР ЛР-110кВ Ртищевская-1, опробование управление и АПВ (а.г. 4 часа)	4	01.04.2013	04.04.2013	4	01.04.2013	04.04.2013	4	01.04.2013	04.04.2013
72	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ртищево - Янтарная I цепь с отпайками (Ртищевская-1)	4	01.04.2013	04.04.2013		КР ЛР-110кВ и ОР-110 Ртищевская-1(а.г. 4 часа)	4	01.04.2013	04.04.2013	4	01.04.2013	04.04.2013	4	01.04.2013	04.04.2013
73	ПС 220 кВ Ртищево	В-110 Ртищевская-2	6	05.04.2013	10.04.2013		КР ЛР-110кВ Ртищевская-2, опробование управление и АПВ (а.г. 4 часа)	6	05.04.2013	10.04.2013	6	05.04.2013	10.04.2013	6	05.04.2013	10.04.2013
74	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ртищевская - Янтарная II цепь (Ртищевская-2)	6	05.04.2013	10.04.2013		КР ЛР-110кВ и ОР-110 Ртищевская-2(а.г. 4 часа)	6	05.04.2013	10.04.2013	6	05.04.2013	10.04.2013	6	05.04.2013	10.04.2013
75	ПС 220 кВ КС Екатериновка	Т-1	20	08.04.2013	27.04.2013		ТР, ПИ, отбор проб масла с Т-1, с вводов Т-1, с РПН Т-1, замена ОСИ на ШМ-10 1сш-10, ШМ-10 2 сш-10(а.г. 2час)	20	08.04.2013	27.04.2013	20	08.04.2013	27.04.2013	20	08.04.2013	27.04.2013
76	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	12	01.04.2013	12.04.2013		Замена В-110 Компрессорная-2 на элегазовый.(а.г.ВЗ)	12	01.04.2013	12.04.2013	5	01.04.2013	05.04.2013	5	01.04.2013	05.04.2013
77	ПС 220 кВ Хопер	В-110 Хопёрская-1	12	15.04.2013	26.04.2013		Замена выключателя на элегазовый, проф.восстановление РЗА (а.г.ВЗ)	12	15.04.2013	26.04.2013	12	15.04.2013	26.04.2013	12	15.04.2013	26.04.2013
78	ПС 220 кВ Ершов	2 ОВ-110	1	01.04.2013	01.04.2013		Отбор проб масла из ТТ-110 Город-1(а.г.2 часа)	1	01.04.2013	01.04.2013						
79	ПС 220 кВ Ершов	2 ОВ-110	1	02.04.2013	02.04.2013		Отбор проб масла из ТТ-110 Дергачи-1(а.г.2 часа)	1	02.04.2013	02.04.2013						
80	ПС 220 кВ Ершов	II ШСВ-110	1	03.04.2013	03.04.2013		Отбор проб масла из ТТ-110 2ШСВ-110(а.г.2 часа)	1	03.04.2013	03.04.2013						
81	ПС 220 кВ Ершов	В-110 Горный	5	08.04.2013	12.04.2013		Проф.контроль РЗА(а.г.4 часа)	5	08.04.2013	12.04.2013	5	22.04.2013	26.04.2013	5	22.04.2013	26.04.2013
82	**ПС 220 кВ Ершов**	**В-220 АТ1**	**9**	**22.04.2013**	**30.04.2013**		**Текущий ремонт выключателя и ТТ-220(а.г.3 часа)**	**9**	**15.04.2013**	**23.04.2013**	**9**	**25.04.2013**	**03.05.2013**	**9**	**25.04.2013**	**03.05.2013**
83	ПС 220 кВ Ершов	ТН-110 2сек.1СШ	1	22.04.2013	22.04.2013		ПИ и ТР РВС-110 2с 1СШ(а.г.2 часа)	1	22.04.2013	22.04.2013	1	12.04.2013	12.04.2013	1	12.04.2013	12.04.2013
84	ПС 220 кВ Ершов	ТН-110 1сек.2СШ	1	23.04.2013	23.04.2013		Отбор проб масла из ТН-110, ПИ и ТР РВС-110 1с 2СШ(а.г.2 часа)	1	23.04.2013	23.04.2013	1	25.04.2013	25.04.2013	1	25.04.2013	25.04.2013
85	ПС 220 кВ Ершов	ТН-110 1сек.1СШ	1	24.04.2013	24.04.2013		ПИ и ТР РВС-110 1с 1СШ(а.г.2 часа)	1	24.04.2013	24.04.2013	2	23.04.2013	24.04.2013	2	23.04.2013	24.04.2013
86	ПС 220 кВ Ершов	I СВ-110	3	24.04.2013	26.04.2013		КР 1СР-110 1СВ-110(а.г.4 часа)	3	24.04.2013	26.04.2013	2	01.04.2013	02.04.2013	2	01.04.2013	02.04.2013
87	ПС 220 кВ Ершов	1с1СШ-110	3	24.04.2013	26.04.2013		КР 1СР-110 1СВ-110(а.г.4 часа)	3	24.04.2013	26.04.2013						
88	ПС 220 кВ Ершов	1 ОВ-110	1	25.04.2013	25.04.2013		ПИ ТТ-110 Питерка(а.г.2 часа)	1	25.04.2013	25.04.2013	2	08.04.2013	09.04.2013	2	08.04.2013	09.04.2013
Балаковская АЭС																
89	Балаковская АЭС	Блок №4	40	26.03.2013	04.05.2013	ОДУ	СР, АГ-В/З	40	26.03.2013	04.05.2013	40	26.03.2013	04.05.2013	40	26.03.2013	04.05.2013
90	Балаковская АЭС	4Т-1,2, 4ТСН-1,2	30	27.03.2013	25.04.2013	ОДУ	ТР, АГ-В/З	30	27.03.2013	25.04.2013	30	27.03.2013	25.04.2013	30	27.03.2013	25.04.2013
91	Балаковская АЭС	В-33	8	27.03.2013	03.04.2013	ОДУ	ТО цепей в/к РЗА (АУВ и защит В), ТР ЛР-33, БР-4, АГ-6ч.	8	27.03.2013	03.04.2013	8	27.03.2013	03.04.2013	8	27.03.2013	03.04.2013
92	Балаковская АЭС	В-34	8	27.03.2013	03.04.2013	ОДУ	ТО цепей в/к РЗА (АУВ и защит В), ТР ЛР-34, БР-4, АГ-6ч.	8	27.03.2013	03.04.2013	8	27.03.2013	03.04.2013	8	27.03.2013	03.04.2013
93	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Саратовская ГЭС	15	04.04.2013	18.04.2013	ОДУ	Замена ТН ВЛ, цепей в/к РЗА, ВВИ ТН, АГ-В/З	15	04.04.2013	18.04.2013	15	04.04.2013	18.04.2013	15	04.04.2013	18.04.2013
Саратовская ГЭС																
94	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Саратовская ГЭС	2	04.04.2013	05.04.2013	ОДУ	АГ-6 ч. БВР при ТО: В1-БАЭС, ТТ-В1-БАЭС, ТН-БАЭС, В3-БАЭС; покраска м/к В1-БАЭС, В3-БАЭС, ТТ-В1-БАЭС	2	04.04.2013	05.04.2013	2	02.04.2013	03.04.2013	2	04.04.2013	05.04.2013
95	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Саратовская ГЭС - Курдюм	2	02.04.2013	03.04.2013	ОДУ	АГ-6 ч. БВР при ТР В1-Курдюм. ТО: ТТ-В1-Курдюм, ТН-Курдюм, В3-Курдюм, ОПН-Курдюм; покраска м/к В3-Курдюм, ТТ-В1-Курдюм	2	02.04.2013	03.04.2013	2	04.04.2013	05.04.2013	2	02.04.2013	03.04.2013
96	Саратовская ГЭС	1АТ, В-220 1АТ	10	01.04.2013	10.04.2013	ОДУ	АГ-8 ч. ТР: 1АТ, 1СШ-500, В-1АТ-220; ТО: ТТ-В-1АТ-220, ТН-1АТ-35, ОПН-1АТ-35, ОПН-1АТ-220, ОПН-1АТ-500	10	01.04.2013	10.04.2013	10	01.04.2013	10.04.2013	10	23.03.2013	01.04.2013
97	Саратовская ГЭС	1СШ-500, ТН1-500	10	01.04.2013	10.04.2013	ОДУ	АГ-6 ч. ТР: 1СШ-500, В1-Курдюм. ТО: В1-БАЭС, ТН1-500, ОПН-1АТ-500	10	01.04.2013	10.04.2013	10	01.04.2013	10.04.2013	10	23.03.2013	01.04.2013
98	Саратовская ГЭС	В1-БАЭС	10	01.04.2013	10.04.2013	ОДУ	АГ-6 ч. ТР: 1СШ-500. ТО: В1-БАЭС, ТТ-В1-БАЭС; покраска м/к В1-БАЭС	10	01.04.2013	10.04.2013	10	01.04.2013	10.04.2013	10	23.03.2013	01.04.2013
99	Саратовская ГЭС	В1-Курдюм	10	01.04.2013	10.04.2013	ОДУ	АГ-6 ч. ТР: В1-Курдюм, 1СШ-500. ТО: ТТ-В1-Курдюм; покраска м/к В1-Курдюм, ТТ-В1-Курдюм	10	01.04.2013	10.04.2013	10	01.04.2013	10.04.2013	10	23.03.2013	01.04.2013
100	Саратовская ГЭС	Бл. Т-1 220/10,5 кВ	1	29.04.2013	29.04.2013		АГ-4 ч. ВПр: 1Т. Останов с 0-01 до 24-00 для проверки УРЗА на ГТ-4 после ТП	1	29.04.2013	29.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013
101	Саратовская ГЭС	Бл. Т-9	2	01.04.2013	02.04.2013		АГ-4 ч. ТР: 9Т	2	01.04.2013	02.04.2013	2	01.04.2013	02.04.2013	2	01.04.2013	02.04.2013
102	Саратовская ГЭС	101Т	2	02.04.2013	03.04.2013		АГ-4 ч. ТР: 101Т	2	02.04.2013	03.04.2013	2	02.04.2013	03.04.2013	2	02.04.2013	03.04.2013
103	Саратовская ГЭС	1сек-35, ТН1-35, В-6Т-35, В-9Т-35, В-1АТ-35, В-101Т	7	01.04.2013	07.04.2013		АГ-8 ч. ТР: 1СШ-35. ТО: В-1АТ-35, ТН1-35, В-6Т, В-9Т, В-101Т, ТТ-В-6Т, ТТ-В-9Т, ТТ-В-1АТ-35, ТТ-В-101Т	7	01.04.2013	07.04.2013	7	01.04.2013	07.04.2013	7	01.04.2013	07.04.2013
МРСК Волги -"Саратовские РС"																
104	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 I цепь с отпайками**	**4**	**27.04.2013**	**30.04.2013**		**Подрезка деревьев. ЦПО с откл. АГ-2ч.**	**14**	**01.04.2013**	**14.04.2013**						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
105	ВЛ 110 кВ	Перенос точки раздела между Саратовской и Самарской энергосистемами по ВЛ-110 кВ Озинки-Урожайная-Перелюбская-Поляково-Южная	30	01.04.2013	30.04.2013		ЗРР: перенос точки раздела на В-110 Урожайная ПС 110кВ Озинскаяв,в связи с выводом в ремонт ВЛ-110 Дергачи-1 уч. Ершов-Дергачи, ВЛ-110 Дергачи-2 уч. Дергачи-Демьяс для завершения реконструкции. Дополнительный переток мощности в Саратовскую ЭС - до 8МВт. Дополнительный переток мощности в Саратовскую ЭС в послеаварийных режимах - до 25МВт. ЗавПО без откл. АГ-2 ч.	30	01.04.2013	30.04.2013						
106	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Озинки - Семиглавый Мар	30	01.04.2013	30.04.2013		ЗРР: перенос точки раздела на В-110 С.Мар ПС 110кВ Озинская, в целях предотвращения нарушения энергоснабжения потребителей ЗК РЭК на время производства работ по завершению реконструции на ВЛ-110 Дергачи-1 уч.Ершов-Дергачи, ВЛ-110 Дергачи-2 уч.Дергачи-Демьяс. ЗавПО без откл. АГ-2 ч.	30	01.04.2013	30.04.2013						
107	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	30	01.04.2013	30.04.2013		реконструкция ВЛ-110 (замена опор, провода, ГЗТ). СевПО с откл. АГ-48 ч.	30	01.04.2013	30.04.2013						
108	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ3 I цепь с отпайкой на ПС Анисовка	2	09.04.2013	10.04.2013		Окраска опор №99, 100. ПривПО с откл. АГ-2 ч.	2	09.04.2013	10.04.2013						
109	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная I цепь	1	10.04.2013	10.04.2013		Заземление грозотроса. ПрбПО с откл. АЧ-1 ч.	1	10.04.2013	10.04.2013	1	10.04.2013	10.04.2013	1	19.04.2013	19.04.2013
110	ВЛ 110 кВ	Перенос точки раздела между Саратовской и Самарской энергосистемами по ВЛ-110 кВ Озинки-Урожайная-Перелюбская-Поляково-Южная	2	10.04.2013	11.04.2013		ЗРР: перенос точки раздела на В-110 Урожайная ПС 110кВ Озинскаяв,в связи с выводом в ремонт ВЛ-110 Дергачи-1 уч. Ершов-Дергачи для ТО ЛР-110 на ПС 110кВ Рефлектор, Запорожец. ЗавПО без откл. АГ-2 ч.	2	10.04.2013	11.04.2013	1	10.04.2013	10.04.2013	1	10.04.2013	10.04.2013
111	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр-2 тяговая - Балашовская с отпайкой на ПС Родничок	2	11.04.2013	12.04.2013		ТР, Вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ. ПрихПО с откл. АГ-1 ч.	2	11.04.2013	12.04.2013						
112	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ3 II цепь с отпайкой на ПС Анисовка	2	11.04.2013	12.04.2013		Окраска опор №99, 100. ПривПО с откл. АГ-2 ч.	2	11.04.2013	12.04.2013						
113	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Ивановка	13	12.04.2013	24.04.2013		ККР ВЛ-110. СВПО с откл. АГ-4 ч.	13	12.04.2013	24.04.2013	12	15.04.2013	26.04.2013	13	12.04.2013	24.04.2013
114	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр - Янтарная (Янтарная)	2	15.04.2013	16.04.2013		ТР, Замена изоляции, контроль фарфоровой изоляции. ПрихПО с откл. АГ-1 ч.	2	15.04.2013	16.04.2013	3	01.10.2013	03.10.2013	5	12.04.2013	16.04.2013
115	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ Саратовская - Западная**	**7**	**22.04.2013**	**28.04.2013**		**Для безопасного производства работ по переводу питания на вновь смонтированное КРУЭ-110 2сш на ПС 110 кВ Западная. ЦПО с откл. АГ-4 ч.**	**7**	**15.04.2013**	**21.04.2013**	**7**	**17.04.2013**	**23.04.2013**	**7**	**17.04.2013**	**23.04.2013**
116	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 II цепь с отпайками**	**7**	**15.04.2013**	**21.04.2013**		**Подрезка деревьев. ЦПО с откл. АГ-2ч.**	**14**	**15.04.2013**	**28.04.2013**						
117	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр II цепь с отпайками (Энгельс-2)	1	16.04.2013	16.04.2013		Разборка шлейфов на опорах № 28, 33 и замена провода фазы А,В,С в пролёте опор №29-30. ПривПО с откл. АГ-В3.	1	16.04.2013	16.04.2013						
118	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр II цепь с отпайками (Энгельс-2)	1	16.04.2013	16.04.2013		Окраска опоры №25. ПривПО с откл. АГ-2 ч.	1	16.04.2013	16.04.2013						
119	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр II цепь с отпайками (Энгельс-2)	2	16.04.2013	17.04.2013		Разрыв транзита для замены провода фазы А,В,С в пролёте опор №29-30. ПривПО с откл. АГ-12 ч.	2	16.04.2013	17.04.2013						
120	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр I цепь с отпайками (Энгельс-1)	1	17.04.2013	17.04.2013		Замена провода фазы А,В,С и гр.троса в пролёте опор №29-30. ПривПО с откл. АГ-В3.	1	17.04.2013	17.04.2013						
121	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр I цепь с отпайками (Энгельс-1)	1	17.04.2013	17.04.2013		Окраска опоры №25. ПривПО с откл. АГ-2 ч.	1	17.04.2013	17.04.2013						
122	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр II цепь с отпайками (Энгельс-2)	1	17.04.2013	17.04.2013		Сборка шлейфов на опорах № 28, 33. ПривПО с откл. АГ-3 ч.	1	17.04.2013	17.04.2013						
123	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ Хопёр - Байчурово тяговая с отпайкой на ПС Родничок**	**2**	**15.04.2013**	**16.04.2013**		**ТР, Замена изоляции, контроль фарфоровой изоляции. ПрихПО с откл. АГ-1 ч.**	**2**	**17.04.2013**	**18.04.2013**	**3**	**24.04.2013**	**26.04.2013**	**3**	**17.04.2013**	**19.04.2013**
124	ВЛ 110 кВ	Перенос точки раздела между Саратовской и Самарской энергосистемами по ВЛ-110 кВ Озинки-Урожайная-Перелюбская-Поляково-Южная	1	18.04.2013	18.04.2013		ЗРР: перенос точки раздела на В-110 Урожайная ПС 110кВ Озинская, в связи с выводом в ремонт ВЛ-110 Дергачи-2 уч.Демьяс-Озинки для заземления ГЗТ. ЗавПО без откл. АГ-2 ч.	1	18.04.2013	18.04.2013						
125	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Ершов с отпайкой на ПС Каменная Сарма (Ершов-2)	1	18.04.2013	18.04.2013		Заземление грозозащитного троса на участке Ершов-Каменная Сарма. ЗавПО с откл. АГ-2 ч.	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013
126	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Распределительная II цепь	1	18.04.2013	18.04.2013		Заземление грозотроса. ПрбПО с откл. АГ-1 ч.	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	1	19.04.2013	19.04.2013
127	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ Байчурово тяговая - Балашовская**	**3**	**17.04.2013**	**19.04.2013**		**ТР, вырубка ДКР в охранной зоне В.Л, замена изоляции. ПрихПО с откл. АГ-1 ч.**	**3**	**22.04.2013**	**24.04.2013**						
128	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр с отпайкой на ПС Шумейка	2	23.04.2013	24.04.2013		Окраска опоры №17. ПривПО с откл. АГ-2 ч.	2	23.04.2013	24.04.2013						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
129	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр с отпайкой на ПС Шумейка	2	23.04.2013	24.04.2013		Уч. Отпайка на ПС 110 кВ Восток. Верховой осмотр, окраска опоры №11. ПривПО с откл. АГ-2 ч.	2	23.04.2013	24.04.2013						
130	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Пушкино I цепь	1	25.04.2013	25.04.2013		Окраска опоры №8. ПривПО с откл. АГ-2 ч.	1	25.04.2013	25.04.2013						
131	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Горный - Ершов с отпайками	6	25.04.2013	30.04.2013		Вывести в ремонт ВЛ-110 Горный-Ершов (уч. Горный-Емельяновка) для проведения СР ЛР-110 на ПС НС-5 Сарканала. СВПО с откл. АГ-2 ч.	6	25.04.2013	30.04.2013	5	14.04.2013	18.04.2013	6	25.04.2013	30.04.2013
132	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Пушкино II цепь с отпайкой на ПС Анисовка тяговая	1	26.04.2013	26.04.2013		Окраска опоры №8. ПривПО с откл. АГ-2 ч.	1	26.04.2013	26.04.2013						
133	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Озинки - Семиглавый Мар	1	29.04.2013	29.04.2013		Перевод ТИ, ТС с В-110 С. Мар на СОВ-110, в связи с опробованием В-110 С. Мар на ПС 110 кВ Озинская. ЗавПО с заменой на СОВ-110 АГ-0,5 ч.	1	29.04.2013	29.04.2013						
134	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Аткарская - Татищево тяговая с отпайкой на ПС Кологривовка	1	30.04.2013	30.04.2013		Заземление грозотроса. ПрбПО с откл. АЧ-1 ч.	1	30.04.2013	30.04.2013	1	30.04.2013	30.04.2013	1	30.04.2013	30.04.2013
135	**КЛ 35 кВ**	**КЛ 35 кВ ГРЭС - Док**	**7**	**15.04.2013**	**21.04.2013**		**Для безопасного производства работ по КР ЛР-35 ГРЭС на ПС 35 кВ Док. ЦПО с откл. АГ-4 ч.**	**7**	**23.04.2013**	**29.04.2013**						
136	**КЛ 35 кВ**	**КЛ 35 кВ ГРЭС - Док**	**7**	**22.04.2013**	**28.04.2013**		**ЗРР: увеличение нагрузки в связи с переводом питания ПС 35 кВ Док от Саратовской ГРЭС для: - безопасного производства работ по КР ЛР-35 Агрегатная на ПС 35 кВ Док. - снижения загрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-Западная с отпайкой на ПС ГПЗ в период вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Саратовская-Западная. ЦПО без откл. АГ-2 ч.**	**7**	**15.04.2013**	**21.04.2013**						
137	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ Кировская - Университетская	7	15.04.2013	21.04.2013		ЗРР: увеличение нагрузки в связи с переводом питания ПС Университетская на ПС Кировская для снижения загрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Западная с отпайкой на ПС ГПЗ в период вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Саратовская-Западная. ЦПО с откл. АГ-2ч	7	15.04.2013	21.04.2013						
138	**КЛ 35 кВ**	**КЛ 35 кВ ГРЭС - Кировская №1**	**3**	**02.04.2013**	**04.04.2013**		**Диагностика КЛ, ИПН. ЦПО с откл. АГ-2 ч.**	**3**	**10.04.2013**	**12.04.2013**	**3**	**10.04.2013**	**12.04.2013**	**3**	**10.04.2013**	**12.04.2013**
139	**КЛ 35 кВ**	**КЛ 35 кВ ГРЭС - Кировская №2**	**3**	**09.04.2013**	**11.04.2013**		**Диагностика КЛ, ИПН. ЦПО с откл. АГ-2 ч.**	**3**	**17.04.2013**	**19.04.2013**	**3**	**17.04.2013**	**19.04.2013**	**3**	**17.04.2013**	**19.04.2013**
140	**КЛ 35 кВ**	**КЛ 35 кВ ГРЭС - ТЭЦ1 №1**	**1**	**22.04.2013**	**22.04.2013**		**Диагностика КЛ, ИПН . ЦПО с откл. АГ-2 ч.**	**1**	**29.04.2013**	**29.04.2013**	**1**	**03.04.2013**	**03.04.2013**	**1**	**22.04.2013**	**22.04.2013**
141	ПС 220 кВ Терешка	ОВ-220	2	24.04.2013	25.04.2013		Отбор проб масла, замена силикагеля в ТТ-220, чистка изоляции. СВПО с откл. АГ-2 ч.	2	24.04.2013	25.04.2013						
142	ПС 220 кВ Терешка	В-220 АТ-1	2	29.04.2013	30.04.2013		Отбор проб масла, замена силикагеля в ТТ-220, чистка изоляции. СВПО с заменой на ОВ-220 АГ-2 ч.	2	29.04.2013	30.04.2013						
143	ПС 110 кВ Петровск	СВ-110 1-2 сш	4	08.04.2013	11.04.2013		ПК СВ-110 1-2сш, ПК АВР-110 1-2сш. ЦПО с откл. АГ-2ч.	4	08.04.2013	11.04.2013	4	08.04.2013	11.04.2013	4	08.04.2013	11.04.2013
144	**ПС 110 кВ Озерки**	**СВ-110**	**1**	**12.04.2013**	**12.04.2013**	**РДУ: работы по ТО УРЗА провести с включением ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Озерки**	**Для безопасного производства работ на ТН-110 1сш по замене силикагеля в ВОФ, ТО УРЗА. ЦПО с откл. АГ-2ч.**	**3**	**17.04.2013**	**19.04.2013**	**2**	**17.04.2013**	**18.04.2013**	**1**	**12.04.2013**	**12.04.2013**
145	**ПС 110 кВ Озерки**	**СВ-110**	**1**	**26.04.2013**	**26.04.2013**	**РДУ: работы по ТО УРЗА провести с включением ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Озерки**	**Для безопасного производства работ на ТН-110 2сш по замене силикагеля в ВОФ, ТО УРЗА. ЦПО с откл. АГ-2ч.**	**3**	**22.04.2013**	**24.04.2013**	**2**	**22.04.2013**	**23.04.2013**	**1**	**30.04.2013**	**30.04.2013**
146	ПС 110 кВ Гремячка	СВ-110	1	29.04.2013	29.04.2013		Замена силикагеля в ВОФ ТН-110 1сш ЦПО. ЦПО с откл. АГ-2ч.	1	29.04.2013	29.04.2013	1	23.04.2013	23.04.2013	1	29.04.2013	29.04.2013
147	**ПС 110 кВ Западная**	**2 сш-110 кВ, ТН-110 2сш**	**7**	**22.04.2013**	**28.04.2013**		**Для безопасного производства работ по переводу питания на вновь смонтированное КРУЭ-110 2сш. ЦПО с откл. АГ-ВЗ.**	**7**	**15.04.2013**	**21.04.2013**	**7**	**17.04.2013**	**23.04.2013**	**7**	**17.04.2013**	**23.04.2013**
148	**ПС 110 кВ Западная**	**В-110 Саратовская**	**7**	**22.04.2013**	**28.04.2013**		**Для безопасного производства работ по переводу питания на вновь смонтированное КРУЭ-110 2сш. ЦПО с откл. АГ-ВЗ.**	**7**	**15.04.2013**	**21.04.2013**	**7**	**17.04.2013**	**23.04.2013**	**7**	**17.04.2013**	**23.04.2013**
149	**ПС 110 кВ Западная**	**Т-2**	**7**	**22.04.2013**	**28.04.2013**		**Для безопасного производства работ по переводу питания на вновь смонтированное КРУЭ-110 2сш. ЦПО с откл. АГ-ВЗ.**	**7**	**15.04.2013**	**21.04.2013**	**7**	**17.04.2013**	**23.04.2013**	**7**	**17.04.2013**	**23.04.2013**
150	**ПС 110 кВ Западная**	**СВ-110**	**7**	**22.04.2013**	**28.04.2013**		**Для безопасного производства работ по переводу питания на вновь смонтированное КРУЭ-110 2сш. ЦПО с откл. АГ-ВЗ.**	**7**	**15.04.2013**	**21.04.2013**	**7**	**17.04.2013**	**23.04.2013**	**7**	**17.04.2013**	**23.04.2013**
151	ПС 110 кВ Кировская	Т1	4	01.04.2013	04.04.2013		Для безопасного производства работ по подключению нового ШМ-35 Т-1. ЦПО с откл. АГ-4 ч.	4	01.04.2013	04.04.2013						
152	ПС 110 кВ Кировская	В-35 Т-1	4	01.04.2013	04.04.2013		Для безопасного производства работ по подключению нового ШМ-35 Т-1. ЦПО с откл. АГ-4 ч.	4	01.04.2013	04.04.2013						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
153	ПС 110 кВ Кировская	Т2	7	08.04.2013	14.04.2013		Для безопасного производства работ по подключению нового ТОР-6 Т-2, ТЗК-6 Т-2 . ЦПО с откл. АГ-24 ч.	7	08.04.2013	14.04.2013						
154	ПС 110 кВ Пугачевская	В-110 Пугачев-1	1	04.04.2013	04.04.2013		Отбор проб масла со вводов 110кВ. СевПО с заменой на ОВ-110 АГ-2 ч.	1	04.04.2013	04.04.2013						
155	ПС 110 кВ Пугачевская	ОВ-110	1	29.04.2013	29.04.2013		Отбор проб масла со вводов 110кВ. СевПО с откл. АГ-2 ч.	1	29.04.2013	29.04.2013						
156	ПС 110 кВ Новоузенская	В-110 М.Узень	1	25.04.2013	25.04.2013		Опробование В-110 М.Узень на ПС 110 кВ Новоузенская. ЗавПО с заменой на ОВ-110 АГ-0,5 ч.	1	25.04.2013	25.04.2013						
157	ПС 110 кВ Янтарная	ТН-110 1 сш-110	1	09.04.2013	09.04.2013		ТР, ТО ТН-110 1сш-110, контроль защит. ПрихПО с откл. АГ-1 ч.	1	09.04.2013	09.04.2013	1	09.04.2013	09.04.2013	1	09.04.2013	09.04.2013
158	ПС 110 кВ Янтарная	ТН-110 2 сш-110	1	10.04.2013	10.04.2013		ТР, ТО ТН-110 2сш-110, контроль защит. ПрихПО с откл. АГ-1 ч.	1	10.04.2013	10.04.2013	1	10.04.2013	10.04.2013	1	10.04.2013	10.04.2013
159	ПС 110 кВ Янтарная	В-110 Янтарная	4	15.04.2013	18.04.2013		Восстановление защит. ПрихПО с заменой на ОВ-110. АГ-2 ч.	4	15.04.2013	18.04.2013	5	08.04.2013	12.04.2013	5	12.04.2013	16.04.2013
160	ПС 110 кВ Распределительная	3 сш-110	1	10.04.2013	10.04.2013		ТР ШР-110 Багаевка, ШРТН-110 №3, ЗСР-110. ПрбПО с откл. АГ-1,5 ч.	1	10.04.2013	10.04.2013	1	10.04.2013	10.04.2013	1	10.07.2013	10.07.2013
161	ПС 110 кВ Распределительная	ТН-110 №3	1	10.04.2013	10.04.2013		ТР ШРТН-110 №3. ПрбПО с откл. АГ-1,5 ч.	1	10.04.2013	10.04.2013	1	10.04.2013	10.04.2013	1	10.07.2013	10.07.2013
162	ПС 110 кВ Распределительная	СВ-110 1-3 сш	4	10.04.2013	13.04.2013		ТР 3СР-110, ТО УРЗА. ПрбПО с откл. АГ-1,5 ч.	4	10.04.2013	13.04.2013	4	10.04.2013	13.04.2013	4	12.07.2013	15.07.2013
163	ПС 110 кВ Распределительная	4 сш-110	1	15.04.2013	15.04.2013		ТР 4СР-110, ШРТН-110 №4. ПрбПО с откл. АГ-1,5 ч.	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	1	16.07.2013	16.07.2013
164	ПС 110 кВ Распределительная	ТН-110 №4	1	15.04.2013	15.04.2013		ТР ШРТН-110 №4. ПрбПО с откл. АГ-1,5 ч.	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	1	16.07.2013	16.07.2013
165	ПС 110 кВ Распределительная	СВ-110 2-4 сш	1	15.04.2013	15.04.2013		ТР 4СР-110. ПрбПО с откл. АГ-1,5 ч.	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	1	16.07.2013	16.07.2013
166	ПС 110 кВ Распределительная	ОВ-110	1	18.04.2013	18.04.2013		ТР 1ШРОВ-110. ПрбПО с откл. АГ-1,5 ч.	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.07.2013	18.07.2013
167	ПС 110 кВ Распределительная	ТН-110 №1	1	18.04.2013	18.04.2013		ТР. ПрбПО с откл. АГ-1,5 ч.	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.07.2013	18.07.2013
168	ПС 110 кВ Распределительная	1 сш-110	1	18.04.2013	18.04.2013		ТР 1ШРОВ-110, 1ШРСВ-110, 1СР-110. ПрбПО с откл. АГ-1,5 ч.	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.07.2013	18.07.2013
169	ПС 110 кВ Распределительная	СВ-110 1-2 сш	1	18.04.2013	18.04.2013		ТР 1ШРСВ-110, 1СР-110. ПрбПО с откл. АГ-1,5 ч.	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.04.2013	18.04.2013	1	18.07.2013	18.07.2013
170	ПС 110 кВ Распределительная	1 сш-110	1	18.04.2013	18.04.2013		Реконструкция подстанции и монтаж схемы плавки гололёда, подключение 1сш-110 в ячейку Т-1. ПрбПО с откл. АГ-ВЗ.	1	18.04.2013	18.04.2013						
171	ПС 110 кВ Распределительная	СВ-110 2-4 сш	5	20.04.2013	24.04.2013		ТР 2СР-110, ТО УРЗА. ПрбПО с откл. АГ-1,5 ч.	5	20.04.2013	24.04.2013	5	20.04.2013	24.04.2013	5	20.07.2013	24.07.2013
172	ПС 110 кВ Распределительная	ОВ-110	1	24.04.2013	24.04.2013		ТР 2ШРОВ-110, ТО УРЗА. ПрбПО с откл. АГ-1,5 ч.	1	24.04.2013	24.04.2013	1	24.04.2013	24.04.2013	1	24.07.2013	24.07.2013
173	ПС 110 кВ Распределительная	2 сш-110	1	24.04.2013	24.04.2013		ТР 2СР-110, 2ШРОВ-110, 2ШРСВ-110, ШРТН-110 №2. ПрбПО с откл. АГ-1,5 ч.	1	24.04.2013	24.04.2013	1	24.04.2013	24.04.2013	1	24.07.2013	24.07.2013
174	ПС 110 кВ Распределительная	2 сш-110	1	24.04.2013	24.04.2013		Реконструкция подстанции и монтаж схемы плавки гололёда, подключение 2сш-110 в ячейку Т-2. ПрбПО с откл. АГ-ВЗ.	1	24.04.2013	24.04.2013						
175	ПС 110 кВ Распределительная	СВ-110 1-2 сш	1	24.04.2013	24.04.2013		ТР 2СР-110, 2ШРОВ-110, 2ШРСВ-110, ШРТН-110 №2. ПрбПО с откл. АГ-1,5 ч.	1	24.04.2013	24.04.2013	1	24.04.2013	24.04.2013	1	24.07.2013	24.07.2013
176	ПС 110 кВ Распределительная	ТН-110 №2	1	24.04.2013	24.04.2013		ТР ШРТН-110 №2. ПрбПО с откл. АГ-1,5 ч.	1	24.04.2013	24.04.2013	1	24.04.2013	24.04.2013	1	24.07.2013	24.07.2013
Волжская ТГК																
177	Саратовская ТЭЦ-1	I с.ш. 35 кВ	5	22.04.2013	26.04.2013		ТР, АВ-4ч	5	22.04.2013	26.04.2013	5	22.04.2013	26.04.2013	5	22.04.2013	26.04.2013
178	Саратовская ТЭЦ-1	II с.ш. 35 кВ	5	22.04.2013	26.04.2013		ТР, АВ-4ч	5	22.04.2013	26.04.2013	5	22.04.2013	26.04.2013	5	22.04.2013	26.04.2013
179	Саратовская ТЭЦ-2	ТН-110 кВ 1СШ	2	22.04.2013	23.04.2013		отбор проб масла, замеры эл.характеристик АГ срок заявки	2	22.04.2013	23.04.2013	2	22.04.2013	23.04.2013	2	22.04.2013	23.04.2013
180	Саратовская ТЭЦ-2	ТН-110 кВ 2СШ	2	24.04.2013	25.04.2013		отбор проб масла, замеры эл.характеристик АГ срок заявки	2	24.04.2013	25.04.2013	2	24.04.2013	25.04.2013	2	24.04.2013	25.04.2013
181	Энгельсская ТЭЦ-3	ОВ-110	30	28.03.2013	26.04.2013		КР В-110 "Лесозаводская I ц" АГ - срок заявки	30	28.03.2013	26.04.2013	30	28.03.2013	26.04.2013	30	28.03.2013	26.04.2013
182	Энгельсская ТЭЦ-3	ТН-110 1с ОШ	1	03.04.2013	03.04.2013		ТР ТН-110 1секции ОШ-110 АГ-4ч.	1	03.04.2013	03.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013
183	Энгельсская ТЭЦ-3	ТН-110 2с ОШ	1	04.04.2013	04.04.2013		ТР ТН-110 2секции ОШ-110 АГ-4ч.	1	04.04.2013	04.04.2013	1	04.04.2013	04.04.2013	1	04.04.2013	04.04.2013
184	Энгельсская ТЭЦ-3	ТН-110 1с 1Ш	1	08.04.2013	08.04.2013		ТР ТН-110 1секции 1Ш -110 АГ-4ч.	1	08.04.2013	08.04.2013	1	08.04.2013	08.04.2013	1	08.04.2013	08.04.2013
185	Энгельсская ТЭЦ-3	1с2СШ-110	1	09.04.2013	09.04.2013		ТР ТН-110 1секции 2Ш -110 АГ-4ч.	1	09.04.2013	09.04.2013	1	09.04.2013	09.04.2013	1	09.04.2013	09.04.2013
186	Энгельсская ТЭЦ-3	ТН-110 2с 2Ш	1	10.04.2013	10.04.2013		ТР ТН-110 2секции 2Ш -110 АГ-4ч.	1	10.04.2013	10.04.2013	1	10.04.2013	10.04.2013	1	10.04.2013	10.04.2013
187	Энгельсская ТЭЦ-3	ТН-110 2с 1Ш	1	11.04.2013	11.04.2013		ТР ТН-110 2секции 1Ш -110 АГ-4ч.	1	11.04.2013	11.04.2013	1	11.04.2013	11.04.2013	1	11.04.2013	11.04.2013
188	Энгельсская ТЭЦ-3	ШСВ-110	5	15.04.2013	19.04.2013		ТР В-110 "ШСВ-110» АГ-срок заявки	5	15.04.2013	19.04.2013	5	15.04.2013	19.04.2013	5	15.04.2013	19.04.2013
189	Балаковская ТЭЦ-4	Т1	5	08.04.2013	12.04.2013		ТР Т-1, ревизия электрооборудования, чистка изоляции. В/вольтные испытания оборудования. АГ-срок заявки.	5	08.04.2013	12.04.2013	5	08.04.2013	12.04.2013	5	08.04.2013	12.04.2013
190	Балаковская ТЭЦ-4	Т3	5	22.04.2013	26.04.2013		ТР Т-3, ревизия электрооборудования, чистка изоляции. В/вольтные испытания оборудования. АГ-срок заявки.	5	22.04.2013	26.04.2013	5	22.04.2013	26.04.2013	5	22.04.2013	26.04.2013
191	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Блок-6	9	22.04.2013	30.04.2013		ТР и испытания конденсатора связи оборудования. АГ-4 часа.	9	22.04.2013	30.04.2013	9	10.07.2013	18.07.2013	9	22.04.2013	30.04.2013
192	Балаковская ТЭЦ-4	Т6	9	22.04.2013	30.04.2013		ТР Т-6. В/вольтные испытания оборудования. АГ-4 часа.	9	22.04.2013	30.04.2013	9	10.07.2013	18.07.2013	9	22.04.2013	30.04.2013
193	Саратовская ТЭЦ-5	ШОВ-110 1сек.	12	01.04.2013	12.04.2013		Замена В-110кВ Пищевая 1ц. Проф. контроль УРЗА (ЭПЗ-1636) АГ-8ч	12	01.04.2013	12.04.2013						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
194	Саратовская ТЭЦ-5	ОВ-110 2сек.	33	29.03.2013	30.04.2013		Замена В-110кВ Водозабор АГ-В3	33	29.03.2013	30.04.2013	33	29.03.2013	30.04.2013	33	29.03.2013	30.04.2013
195	Саратовская ТЭЦ-5	В-110 Курдюм-2ц	2	18.04.2013	19.04.2013		Текущий ремонт В-110кВ Курдюм 2ц АГ-Яш	2	18.04.2013	19.04.2013	2	18.04.2013	19.04.2013	2	18.04.2013	19.04.2013

Зам. начальника ОДС Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ Д.А. Шляхов

Начальник СЭР Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ А. А. Синецкий