График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ на апрель 2013 г.

Утверждаю:
Первый заместитель директора - главный диспетчер



А.В. Хомутов

"27" марта 2013г.

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	апрель 2013 г.																										Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Алатырское ПО																																							
ПС 110 кВ Алатырь																																							
ТН-1с-110 кВ	2	01.04	02.04	2	01.04	02.04	3																															Проверка РЗА	1ч.	
ТН-2с-110 кВ	2	03.04	04.04	2	03.04	04.04	3																															Проверка РЗА	1ч.	
СВ-110 кВ	***2***	***29.04***	***30.04***	3	17.04	19.04																																БВР СВ-110 кВ, проверка РЗА	1ч.	
ПС 110 кВ Красные Четаи																																							
СВ-110 кВ	1	02.04	02.04	1	02.04	02.04																																Текущее обслуживание ВОФ СВ-110кВ	1ч.	с вкл. рем. пер.
ПС 110 кВ Хмельмаш																																							
1с-110 кВ	3	22.04	24.04	3	22.04	24.04	3																															ТР ОД-КЗ-110 Т-1	1ч.	с вкл. рем. пер.
СВ-110 кВ	5	22.04	26.04	5	22.04	26.04	5																															Тек. Обсуживание СВ-110, Профконтроль РЗА СВ-110 кВ	1ч.	с вкл. рем. пер.
Северное ПО																																							
ПС 110 кВ Луч																																							
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Катраси участок ТЭЦ-2-Луч	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04																																БВР ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Катраси участок ТЭЦ-2 - Луч, ТР ЛР-110 ТЭЦ-2, СР-110-1, ВЧЗ и КС-110 ТЭЦ-2	1ч.	
1 секция 110 кВ	2	29.04	30.04	2	29.04	30.04																																ТР 1с-110 кВ, СР-110-12	1ч.	
СВ-110	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04																																ТР СВ-110, профиспытания, проверка РЗА	2ч.	
Северное ПО																																							
ВЛ 110 кВ Катраси-Венец участок Моргауши – Кукшум	1	01.04	01.04	1	01.04	01.04																																БВР ВЛ 110 кВ Катраси - Венец участок Моргауши - Кукшум, ТР ЛР-110 Моргауши ПС 110 кВ Нискасы	1ч.	
ВЛ 110 кВ Кугеси-1	1	22.04	22.04	1	22.04	22.04	1																															ТР ЛР-ВЛ-110 Кугеси-1 ПС 110 кВ Кугеси	1ч.	

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	апрель 2013 г.	Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30			
ВЛ 110 кВ Тракторная-3 отпайка Кугеси-2	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04	1	ВЛ 110 кВ Тракторная-3 отпайка Кугеси-2	ТР ЛР-ВЛ-110 Кугеси-2 Замена фарфоровых изоляторов 110 кВ на полимерные на ЛР-110 Кугеси-2 ПС 110 кВ Кугеси; ТР ЛР-110 Кугеси-2, замена фарфоровых изоляторо на полимерные ПС 110 кВ Радуга	1ч.	
Южное ПО											
ПС 110 кВ Батырево											
ШОВ-110	5	01.04	05.04	5	01.04	05.04	5	ШОВ-110	Проверка РЗА ШОВ-110	2ч.	
1 с 110 кВ	1	09.04	09.04	1	09.04	09.04	1	1 с 110 кВ	ТР ШР-110кВ ТН-1-110кВ; Прочие: В-110 кВ Батырево-1 на ШОВ	2ч.	
2 с 110 кВ	1	11.04	11.04	1	11.04	11.04	1	2 с 110 кВ	ТР ШР-110кВ ТН-2-110 кВ; Прочие: В-110 кВ Сугуты на ШОВ. ВЛ 110 кВ Батырево-2 с отключением.	2ч.	
ПС 110 кВ Кибечи											
СВ-110 кВ	1	04.04	04.04	1	04.04	04.04	1	СВ-110 кВ	ТР Т-1,ОД/К3-110 Т-1,слив конд.	2ч.	с вкл. рем. пер.
1с 110 кВ	1	04.04	04.04	1	04.04	04.04	1	1с 110 кВ	ТР Т-1,ОД/К3-110 Т-1,слив конд.	2ч.	с вкл. рем. пер.
СВ-110 кВ	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04	1	СВ-110 кВ	ТР ОД/К3-110кВ Т-2, слив конденсата	2ч.	с вкл. рем. пер.
2с 110 кВ	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04	1	2с 110 кВ	ТР ОД/К3-110кВ Т-2, слив конденсата	2ч.	с вкл. рем. пер.
ПС 110 кВ Чагаси											
ВЛ 110 кВ Канаш-Буинск участок Чагаси-Рассвет	2	15.04	16.04	2	15.04	16.04	2	ВЛ 110 кВ Канаш-Буинск участок Чагаси-Рассвет	ТР ЛР-110 Рассвет, СР-2-110 рем. перем., оборудования ВЧС	2ч.	
2с 110 кВ	5	15.04	19.04	5	15.04	19.04	5	2с 110 кВ	СР ОД/К3-110 Т-2,ТР СР-2-110, ЛР-110 Рассвет, ТР ТН-2-110, испытания, проверка РЗА; Прочие: С включением ремонтной перемычки с 17.04.2013	2ч.	
ВЛ 110 кВ Канаш-Буинск участок Канаш-Чагаси	2	22.04	23.04	2	22.04	23.04	2	ВЛ 110 кВ Канаш-Буинск участок Канаш-Чагаси	ТР ЛР-110 Канаш, СР-1-110 рем. перем., оборудования ВЧС	2ч.	
СВ-110 кВ	4	22.04	25.04	4	22.04	25.04	4	СВ-110 кВ	ТР СВ-110,СР-1-110,СР-2-110 ,ТР ТТ-110 СВ-110, испытания, проверка РЗА ; Прочие: С включением ремонтной перемычки с 24.04.2013	2ч.	
1с 110 кВ	4	22.04	25.04	4	22.04	25.04	4	1с 110 кВ	СР ОД/К3-110 Т-1, ТР ЛР-110 Канаш, СР-1-110, ТН-1-110, испытания, проверка РЗА ; Прочие: С включением ремонтной перемычки с 24.04.2013	2ч.	
ПС 110 кВ Шоркистры											
СВ-110 кВ	1	08.04	08.04	1	08.04	08.04	1	СВ-110 кВ	ТР Т-1, ОД/К3-110 Т-1, слив конденсата	2ч.	с вкл. рем. пер.
1с 110 кВ	1	08.04	08.04	1	08.04	08.04	1	1с 110 кВ	ТР Т-1, ОД/К3-110 Т-1, слив конденсата	2ч.	с вкл. рем. пер.
СВ-110 кВ	1	10.04	10.04	1	10.04	10.04	1	СВ-110 кВ	ТР Т-2, ОД/К3-110 Т-2, слив конденсата	2ч.	с вкл. рем. пер.
2с 110 кВ	1	10.04	10.04	1	10.04	10.04	1	2с 110 кВ	ТР Т-2, ОД/К3-110 Т-2, слив конденсата АГ-2ч.	2ч.	с вкл. рем. пер.
Южное ПО											
ВЛ 110 кВ Канаш-Буинск участок Чагаси-Рассвет	2	15.04	16.04	2	15.04	16.04		ВЛ 110 кВ Канаш-Буинск участок Чагаси-Рассвет	ТО: верховой осмотр, проверка состояния г/троса, провода в поддерж. И натяжном зажимах оп.№28,29,30,31,32, замена гирлянды изоляторов на оп.№55	1ч.	

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	апрель 2013 г.																											Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ВЛ 110 кВ Канаш-Буинск участок Канаш-Чагаси	2	22.04	23.04	2	22.04	23.04				ВЛ 110 кВ Канаш-Буинск участок Канаш-Чагаси																												ТО: верховой осмотр, проверка состояния г/троса, провода в поддерж. И натяжном зажимах оп.№37,39,40,41, замена гирлянды изоляторов на оп.№19,36,37	1ч.	

Заместитель главного диспетчера - начальник ОДС **И.И. Мишин**

Начальник СЭР **Р.В. Кропотов**

Начальник СРЗА **О.С. Панин**