Приложение № 1
к приказу от 01.12.08 № 539

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер Нижнеломовского ПО
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Пензаэнерго"
_____А.Е.Власов
"22" 04 2013 г.

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования, находящегося в управлении и ведении ДД Нижнеломовского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на май 2013 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
май														
Оборудование ВЛ-35 кВ														
ВЛ-35 кВ Котел-К.Никольск	12	13 май	24 май	12	13 май	24 май	12	13 май	24 май	12	13 май	24 май	Капитальный ремонт Ав.готовность 2ч	
ВЛ-35 кВ Рахмановка-Большая Ижмора	2	2 май	3 май	2	2 май	3 май	2	30 май	31 май	2	30 май	31 май	Тек.рем. ЛР-1-35 на ПС Большая Ижмора, аварийная готовность 1ч	Перенос ремонта в связи с переносом выходных дней
ВЛ-35 кВ Ушинка-Большая Ижмора	2	6 май	7 май	2	6 май	7 май	2	6 май	7 май	2	6 май	7 май	Тек.рем. ЛР-2-35 на ПС Большая Ижмора, аварийная готовность 1ч	
ВЛ-35 кВ Голицыно - Чернозерье	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май	Тек.рем. ЛР-2-35 на ПС Голицыно, аварийная готовность 1ч	
ВЛ-35 кВ Потьма-Голицыно	2	18 май	16 май	2	18 май	16 май	2	18 май	16 май	2	18 май	16 май	Тек.рем. ЛР-3-35 на ПС Голицыно, аварийная готовность 1ч	

Оборудование ПС														
ПС 35/10 Большая Ижмора														
1 СШ-35 кВ	2	2 май	3 май	2	2 май	3 май	2	30 май	31 май	2	30 май	31 май	Тек.рем. ТР-35 Т-1-Т, ЛР-1-35, СР-1-35, Аварийная готовность -1ч.	Перенос ремонта в связи с переносом выходных дней
2 СШ-35 кВ	2	6 май	7 май	2	6 май	7 май	2	30 май	31 май	2	30 май	31 май	Тек.рем. ТР-35 Т-2-Т, ЛР-2-35, СР-2-35, Аварийная готовность -1ч.	Перенос ремонта в связи с переносом выходных дней
Т-1-Т	2	2 май	3 май	2	2 май	3 май	2	30 май	31 май	2	30 май	31 май	Кап рем В-35 Т-1-Т,тек. Рем. Т-1-Т, В 10 Т-1-Т, ТСН-1-10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	Перенос ремонта в связи с переносом выходных дней
Т-2-Т	2	6 май	7 май	2	6 май	7 май	2	6 май	7 май	2	6 май	7 май	Кап. Рем В-35 Т-2-Т,тек. Рем. Т-2-Т, В-35 Т-2-Т, В 10 Т-2-Т, ТСН- 2 -10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
СВ-35 кВ	2	2 май	3 май	2	2 май	3 май	2	2 май	3 май	2	2 май	3 май	Тек.рем. СВ-35,СР-1-35, СР-2-35, проверка РЗА. Проверка изоляции , отбор масла Аварийная готовность 1ч.	
СВ-35 кВ	2	6 май	7 май	2	6 май	7 май	2	6 май	7 май	2	6 май	7 май	Кап рем.СВ-35,тек. Рем СР-1-35, СР-2-35, проверка РЗА. Проверка изоляции , отбор масла Аварийная готовность 1ч.	
1 СШ-10 кВ	1	8 май	8 май	1	8 май	8 май	1	8 май	8 май	1	8 май	8 май	Тек.рем 1С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
2 СШ-10 кВ	1	8 май	8 май	1	8 май	8 май	1	8 май	8 май	1	8 май	8 май	Тек.рем 2С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
ПС 35/10 Голицыно														
2 СШ-35 кВ	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май	Тек.рем. ТР-35 Т-2-Т, ЛР-2-35, СР-2-35, Аварийная готовность -1ч.	
3 СШ-35 кВ	2	15 май	16 май	2	15 май	16 май	2	15 май	16 май	2	15 май	16 май	Тек.рем. ТР-35 Т-3-Т, ЛР-3-35, СР-3-35, Аварийная готовность -1ч.	

Т-2-Т	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май	Тек.рем В-35 Т-2-Т, Тек. Рем. Т-2-Т, В-10 Т-2-Т, ТСН-2-10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
Т-3-Т	2	15 май	16 май	2	15 май	16 май	2	15 май	16 май	2	15 май	16 май	Тек.рем В-35 Т-3-Т Тек. Рем. Т-3-Т, В 10 Т-3-Т, ТСН- 3 -10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
СВ-35 кВ	4	13 май	16 май	4	13 май	16 май	4	13 май	16 май	4	13 май	16 май	Тек. Рем СВ-35 кВ,Тек.рем. СВ-35,СР-2-35, проверка РЗА. Проверка изоляции , отбор масла Аварийная готовность 1ч.	
2 СШ-10 кВ	1	17 май	17 май	1	17 май	17 май	1	17 май	17 май	1	17 май	17 май	Тек.рем 2С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
3 СШ-10 кВ	1	17 май	17 май	1	17 май	17 май	1	17 май	17 май	1	17 май	17 май	Тек.рем 3С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
ПС 110/10 Большая Лука														
С-1-Т	2	20 май	21 май	2	20 май	21 май	2	20 май	21 май	2	20 май	21 май	Текущий ремонт С-1-Т, ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т, В- 10 С-1-Т, ТСН-1-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
С-2-Т	2	22 май	23 май	2	22 май	23 май	2	22 май	23 май	2	22 май	23 май	Текущий ремонт С-2-Т. ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т. В- 10 С-2-Т, ТСН-2-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
1 СШ-10 кВ	1	25 май	25 май	1	25 май	25 май	1	25 май	25 май	1	25 май	25 май	Текущий ремонт 1С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
2 СШ-10 кВ	1	25 май	25 май	1	25 май	25 май	1	25 май	25 май	1	25 май	25 май	Текущий ремонт 2С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	

ПС 110/10 Наровчат-2

С-1-Т	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май	Текущий ремонт С-1-Т. , ТР-110 С-1-Т. В-110 С-1-Т. В- 10 С-1-Т, ТСН-1-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
С-2-Т	2	30 май	31 май	2	30 май	31 май	2	30 май	31 май	2	30 май	31 май	Текущий ремонт С-2-Т, ТР-110 С-2-Т. В-110 С-2-Т. В- 10 С-2-Т, ТСН-2-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
1 СШ-10 кВ	1	27 май	27 май	1	27 май	27 май	1	27 май	27 май	1	27 май	27 май	Текущий ремонт 1С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
2 СШ-10 кВ	1	27 май	27 май	1	27 май	27 май	1	27 май	27 май	1	27 май	27 май	Текущий ремонт 2С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	

Начальник ОДС Нижнеломовского ПО В.В.Власов 19.04.13

Согласовано

Начальник ПС И. Г. Водянов 19.04.13

Начальник ВЛ В.И. Кузнецов 19.04.13

Начальник РЗА А.Ф. Барабанов 18.04.13

Начальник ИЗПИ В.А. Парамонов 18.04.13

Ипс Шумилина Л.Н.
тел 3-72