"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора
по техническим вопросам -
главный инженер
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Пензаэнерго"
_____ Кожевников М.А.

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго», являющихся объектами диспетчеризации Пензенского РДУ, на май 2013 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Май														
ВЛ-110 кВ														
Сердобское ПО														
ВЛ 110 кВ Ртищево-Сердобск	4	28 май	31 май	4	6 май	9 май	4	6 май	9 май	4	6 май	9 май	Тех. обслуживание. (АГ-2ч)	
ВЛ 110 кВ Колышлей – Телегино	2	14 май	15 май	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май	Тех. обслуживание (АГ-2ч)	
ВЛ 110 кВ Тамала - Волчий Враг	2	11 июл	12 июл	2	20 май	21 май	2	20 май	21 май	1	21 май	21 май	Тех обслуживание ВЛ (АГ-2ч)	
Каменское ПО														
ВЛ-110кВ Калдусы-Тарханы	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май	Кап. ремонт ЛР-1-110, СРП-1-110 на ПС Калдусы. А/Г - 2 часа.	
ВЛ-110кВ Каменка-Калдусы	6	15 май	20 май	6	15 май	20 май	6	15 май	20 май	6	15 май	20 май	Капитальный ремонт ВЛ-110. Кап. ремонт ЛР-2-110, СРП-2-110 на ПС Калдусы. А/Г - 2 часа.	
Нижнеломовское ПО														
ВЛ-110 кВ ПС Большая Лука – ПС Кириллово	2	20 май	21 май	2	8 май	9 май	2	6 май	8 май	ОТКАЗ на июнь			Тек. рем ЛР-2-110, СРП-2-110 на ПС Большая Лука Аварийная готовность -1 час	Несовместимость с переносом раздела транзита 110 кВ с

ВЛ-110 кВ ПС Вадинск – ПС Большая Лука	2	22 май	23 май	2	12 май	13 май	2	22 май	23 май	ОТКАЗ на июнь			Тек. рем ЛР-1-110, СРП-1-110 на ПС Большая Лука Аварийная готовность -1 час	транзита 110 кВ с Тамбовской энергосистемой.
ВЛ-110 кВ Большой Колояр - Наровчат-2	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май	Тек. рем ЛР-1-110, СРП-1-110, Аварийная готовность -1 час	Вкл. СВ-110 на ПС Б.Демьяновск
ВЛ-110 кВ Беднодемьяновск – Наровчат-2	2	30 май	31 май	2	30 май	31 май	2	30 май	31 май	2	30 май	31 май	Тек. рем ЛР-2-110, СРП-2 -110 на ПС Наровчат-2 Аварийная готовность -1 час	
ВЛ-110 Мокшан-Норовка							11	2 май	12 май	11	2 май	12 май	Реконструкция линии, АГ-5ч.	Вкл. СВ-110 на ПС Б.Демьяновск
Пензенское ПО														
ВЛ-110 кВ ТЭЦ-Селикса тяг.	5	6 май	10 май	5	8 май	12 май	5	6 май	8 май	3	6 май	8 май	Кап. ремонт ВЛ, АГ- 2ч	
ВЛ-110 кВ Кижеватово-Селикса тяг.	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	Кап. ремонт ВЛ, АГ- 2ч	
ВЛ-110 кВ ТЭЦ-Леонидовка тяг. с отпайкой на ПС Восточная	5	20 май	24 май	5	20 май	24 май	5	20 май	24 май	5	20 май	24 май	Кап. ремонт ВЛ, АГ- 2ч	
ВЛ-110 кВ Кижеватово-Леонидовка тяг.	5	27 май	31 май	5	27 май	31 май	5	27 май	31 май	5	27 май	31 май	Кап. ремонт ВЛ, АГ- 2ч	
ВЛ-110 кВ Арбеково 2 – Панкратовка I цепь	2	27 май	28 май	2	27 май	28 май	2	27 май	28 май	2	27 май	28 май	Текущий ремонт ЛР-110, ОР-110 , ВЧ заградителя на ПС Арбеково-2, АГ- 2ч	
ВЛ-110 кВ Арбеково 2 – Панкратовка II цепь	2	29 май	30 май	2	29 май	30 май	2	29 май	30 май	2	29 май	30 май	Текущий ремонт ЛР-110, ОР-110 , ВЧ заградителя на ПС Арбеково-2, АГ- 2ч	
ВЛ-110 кВ Пенза-1-Арбеково-2 2 цепь	2	30 май	31 май	2	30 май	31 май	2	30 май	31 май	1	31 май	31 май	Текущий ремонт ЛР-110, ОР-110 , ВЧ заградителя на ПС Арбеково-2, АГ- 2ч	
ВЛ-110 кВ Мокшан-Тепличная	1	21 май	21 май	1	21 май	21 май	1	21 май	21 май	1	21 май	21 май	Текущий ремонт ЛР-2-110, ВЧ заградителя на ПС Мокшан, АГ- 3ч	
ВЛ-110 кВ Исса-Разъезд 71км.	2	14 май	15 май	2	14 май	15 май	2	14 май	15 май	2	14 май	15 май	Капитальный ремонт ЛР-1-110, текущий ремонт ВЧ заградителя, ВЧ конденсатора на ПС Исса, АГ- 4ч	
ВЛ-110 кВ Бессоновка - Лунино с/х							12	1 май	12 май	12	1 мая	12 мая	Реконструкция линии. АГ-8ч.	
ВЛ-110 кВ Вазерки - Лунино с/х							12	1 май	12 май	12	1 мая	12 мая	Реконструкция линии. АГ-8ч.	
ВЛ-110 кВ Рузаевка - Исса	1	21 май	21 май	1	21 май	21 май	1	21 май	21 май	1	21 май	21 май	Капитальный ремонт ЛР-2-110, АГ- 2ч	

Кузнецкое ПО														
ВЛ-110 кВ Сосновоборск-Посёлки	2	27 мая	28 мая	2	23 мая	24 мая	2	23 мая	24 мая	2	23 мая	24 мая	Текущий ремонт: ЛР-1-110, ВЧЗ-110 на ПС Сосновоборск, (АГ-2ч)	Вкл. СВ-110 на ПС 110 кВ Городище.
ВЛ-110 кВ Анненково-Махалино	3	13 мая	15 мая	3	13 мая	15 мая	3	13 мая	15 мая	3	13 мая	15 мая	Текущий ремонт: СРП-1-110, I С-110 на ПС Махалино (АГ-2ч)	
ВЛ-110 кВ Ср.Елюзань-Махалино	3	20 мая	22 мая	3	20 мая	22 мая	3	20 мая	22 мая	3	20 мая	22 мая	Текущий ремонт ЛР-2-110 на ПС Махалино (АГ-2ч)	
ВЛ-110кВ Верхозим-Р.Камешкир	3	27 мая	29 мая	3	27 мая	29 мая	3	27 мая	29 мая	3	27 мая	29 мая	Капитальный ремонт: ЛР-110 "Р.Камешкир"; текущий ремонт: ВЧЗ-110, КС-110 ВЛ "Р.Камешкир" на ПС Верхозим (АГ-2ч)	
ВЛ 110 кВ Кузнецк - Поселки	3	27 май	29 май	3	27 май	29 май	3	27 май	29 май	3	27 май	29 май	ТР: ЛР-110 , ОР-110, ВЧ заградителя-110, КС-110 Поселки, Проф. Испытания КС на ПС 220 кВ Кузнецк, заявка МЭС(АГ 4ч)	Вкл. СВ-110 на ПС 110 кВ Городище
ВЛ -110 Кузнецк - Курмаевка тяговая							13	13.май	25.май	ОТКАЗ			Реконструкция ВЛ (АГ-5ч)	Несовместимость с ремонтом АТ-3 на ПС 500 кВ Пенза-2
ВЛ -110 Кузнецк тяговая -Евлашево							13	13.май	25.май	ОТКАЗ			Реконструкция ВЛ (АГ-5ч)	
ВЛ 110 кВ Русский Камешкир - Лопатино с отпайкой на ПС Чумаево							2	6 май	7 май	2	6 май	7 май	Техническое обслуживание ВЛ	
Оборудование ПС														
Сердобское ПО														
ПС 110 кВ Колышлей														
В-110 Скрябино тяговая	3	13 май	18.май	3	13 май	18.май	3	13 май	18.май	3	13 май	18 май	Кап ремонт В-110кВ, проф контроль РЗА, измерение параметров изоляции ТТ, АГ-24	С включением через СОВ-110кВ
ПС 110 кВ КУРАКИНО														
СВ-110							1	7 май	7 май	1	7 май	7 май	ТО	С включением рем. перемычки
Каменское ПО														
ПС 110/10кВ Калдусы														
1С-110	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май	Кап. ремонт ЛР-1-110, СР-1-110, ТР-110 С-1-Т, тек. ремонт ТН-1-110 Измерение изоляции. А/Г - 2 часа.	

2С-110	2	15 май	16 май	2	15 май	16 май	2	15 май	16 май	2	15 май	16 май	Кап.ремонт ЛР-2-110, СР-2-110, тек.ремонт ОДЗ -110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т, ТН-2-110 Измерение изоляции, Проверка РЗА. А/Г - 2 часа.	
СВ-110	4	13 май	16 май	4	13 май	16 май	4	13 май	16 май	4	13 май	16 май	Кап. ремонт СР-1-110, СР-2-110, тек.ремонт ТТ-110 СВ-110 Измерение изоляции Проверка АПВ. А/Г - 2 часа.	
Ремонтная перемычка-110	2	13 май	16 май	2	13 май	16 май	2	13 май	16 май	4	13 май	16 май	Кап. ремонт СРП-1-110 и СРП-2-110. А/Г - 2 часа.	
ПС 110/35/6кВ Каменка														
В-110 Титово	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май	Проверка РЗА, АПВ. А/Г - 2 часа.	Заменой ОВ
В-110 Студенец	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	Проверка РЗА, АПВ. А/Г - 2 часа.	Заменой ОВ
В-110 Панкратовка	5	20 май	24 май	5	20 май	24 май	5	20 май	24 май	5	20 май	24 май	Проверка РЗА, АПВ. А/Г - 2 часа.	Заменой ОВ
ШСВ-110	5	27 май	31 май	5	27 май	31 май	5	27 май	31 май	5	27 май	31 май	Проверка РЗА, АПВ. А/Г - 2 часа.	
Нижнеломовское ПО														
ПС Б.Лука 110/10 кВ														
2С-110	2	20 май	21 май	2	8 май	9 май	2	20 май	21 май	ОТКАЗ			Тек. Ремонт ЛР-1-110, СР-2-110, ТР-110 С-2-Т .Аварийная готовность -1 час	Несовместимость с переносом раздела транзита 110 кВ с Тамбовской энергосистемой.
Рем. перемычка-110	4	20 май	23 май	6	8 май	13 май	4	20 май	23 май	ОТКАЗ			Тек. ремонт СРП-2-110,СРП-1-110.Аварийная готовность -1 час	
СВ-110	4	20 май	23 май	6	8 май	13 май	4	20 май	23 май	ОТКАЗ			Тек. ремонт СВ-110, проверка схем управления СВ-110 .Аварийная готовность -1 час	Несовместимость с переносом раздела транзита 110 кВ с Тамбовской энергосистемой.
1С-110	2	22 май	23 май	2	12 май	13 май	2	22 май	23 май	ОТКАЗ			Тек. ремонт ЛР-1-110 , СР-1-110, ТР-110 С-1-Т. Аварийная готовность -1 час	
ПС Наровчат-2 110/10 кВ														
1С-110	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май	Тек. ремонт ЛР-1-110, СР-1-110, ТР-110 С-1-Т Аварийная готовность -1 час	
ТН 1С-110	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май	Текущий ремонт , проверка изоляции и отбор масла Аварийная готовность -1 час	
Рем перемычка-110	2	28 май	31 май	2	28 май	31 май	2	28 май	31 май	2	28 май	31 май	Тек. ремонт СРП-1-110 ,СРП-2-110 Аварийная готовность -1 час	
СВ-110	2	28 май	31 май	2	28 май	31 май	2	28 май	31 май	2	28 май	31 май	Тек.рем СВ-110кВ, , проверка РЗА Аварийная готовность -1 час	
2С-110	2	30 май	31 май	2	30 май	31 май	2	30 май	31 май	2	30 май	31 май	Тек. ремонт ЛР- 2-110, СР-2-110, ТР-110 С-2-Т Аварийная готовность -1 час	

ТН 2С-110	2	30 май	31 май	2	30 май	31 май	2	30 май	31 май	2	30 май	31 май	Текущий ремонт , проверка изоляции и отбор масла Аварийная готовность -1 час	
Пензенское ПО														
ПС 110/10 кВ Арбеково-2														
1С-110	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	Текущий ремонт разъединителей всех присоединений, АГ- 2ч	
В-110 Пенза-1-1	3	13 май	15 май	3	13 май	15 май	3	13 май	15 май	3	13 май	15 май	Текущий ремонт ШР, В-110. Проверка РЗА, АГ- 2ч	
В-110 Панкратовка-1	3	15 май	17 май	3	15 май	17 май	3	15 май	17 май	2	16 май	17 май	Текущий ремонт ШР, В-110. Проверка РЗА, АГ- 2ч	
ТН-1-110	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	Текущий ремонт ШР-110, ТН-1-110, РВС-110, АГ- 2ч	
СВ-110	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	Текущий ремонт СР-1-110. Отбор масла на ФХА ТТ-110, АГ- 2ч	
ОВ-110	1	17 май	17 май	1	17 май	17 май	1	17 май	17 май	1	17 май	17 май	Текущий ремонт ШР-1-110, АГ- 2ч	
2С-110	5	20 май	24 май	5	20 май	24 май	5	20 май	24 май	5	20 май	24 май	Текущий ремонт разъединителей всех присоединений, АГ- 2ч	
ТН- 2-110	5	20 май	24 май	5	20 май	24 май	5	20 май	24 май	5	20 май	24 май	Текущий ремонт ШР-110, ТН-2-110, РВС-110. Испытание РВС-110, АГ- 2ч	
В-110 Пенза-1-2	3	20 май	22 май	3	20 май	22 май	3	20 май	22 май	3	20 май	22 май	Текущий ремонт ШР -110. Отбор масла на ФХА ТТ-110. Проверка РЗА, АГ- 2ч	
В-110 Панкратовка-2	3	22 май	24 май	3	22 май	24 май	3	22 май	24 май	2	23 май	24 май	Текущий ремонт ШР -110. Отбор масла на ФХА ТТ-110. Проверка РЗА, АГ- 2ч	
ОВ-110	3	20 май	24 май	3	20 май	24 май	3	20 май	24 май	5	20 май	24 май	Текущий ремонт ШР-2-110. Отбор масла на ФХА ТТ-110. Проверка РЗА, АГ- 2ч	
СВ-110	3	20 май	24 май	3	20 май	24 май	3	20 май	24 май	5	20 май	24 май	Текущий ремонт СР 2-110. Проверка РЗА	
ОСШ-110	12	27 май	7 июн	12	27 май	7 июн	12	27 май	7 июн	12	27 май	7 июн	Текущий ремонт ОР-110 всех присоединений, текущий ремонт ТН-110 ОСШ-110, АГ- 2ч	
В-110 Пенза-1-2	2	30 май	31 май	2	30 май	31 май	2	30 май	31 май	1	31 май	31 май	Текущий ремонт ЛР-110кВ, ТТ-110. Отбор масла на ФХА ТТ-110	
В-110 Панкратовка-2	2	29 май	30 май	2	29 май	30 май	2	29 май	30 май	2	29 май	30 май	Текущий ремонт ЛР-110, ТТ-110. Отбор масла на ФХА ТТ-110	
В-110 Панкратовка-1	2	27 май	28 май	2	27 май	28 май	2	27 май	28 май	2	27 май	28 май	Текущий ремонт ЛР-110, ТТ-110. Отбор масла на ФХА ТТ-110	
ПС 110/35/10 кВ Мокшан														
2С-110	4	20 май	23 май	4	20 май	23 май	4	20 май	23 май	4	20 май	23 май	Текущий ремонт СР -110 2С, ЛР-110 ВЛ Мокшан-Тепличная, ТР-110 С-2-Т, АГ- 3ч	Вкл. СВ-110 на ПС Б.Демьяновск

СВ-110 2-3С	4	20 май	23 май	4	20 май	23 май	4	20 май	23 май	4	20 май	23 май	Текущий ремонт СР-110 2С, В-110, АГ- 3ч	Вкл. СВ-110 на ПС Б.Демьяновск
ПС 110/35/6кВ Исса														
1С-110	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений, АГ- 3ч	
В-1-110	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	Капитальный ремонт ЛР-1-110, ШР-1-110 , текущий ремонт ТТ-110. Проверка РЗА, АГ- 3ч	
ТН-1-110	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	Капитальный.ремонт ШР-110 ТН-1-110, текущий ремонт ТН-1-110, РВС-110, АГ- 3ч	
СВ-110	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	Капитальный ремонт СР-1-110, текущий ремон В-110, ТТ-110. Проверка РЗА, АГ- 3ч	
2С-110	5	20 май	24 май	5	20 май	24 май	5	20 май	24 май	5	20 май	24 май	Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений, АГ- 3ч	
В-2-110	5	20 май	24 май	5	20 май	24 май	5	20 май	24 май	5	20 май	24 май	Капитальный ремонт ЛР-2-110, ШР-2-110 , текущий ремонт ТТ-110. Прговерка РЗА, АГ- 3ч	
ТН-2-110	5	20 май	24 май	5	20 май	24 май	5	20 май	24 май	5	20 май	24 май	Капитальный.ремонт ШР ТН-2-110, текущий ремонт ТН-2-110, РВС-110, АГ- 3ч	
СВ-110	5	20 май	24 май	5	20 май	24 май	5	20 май	24 май	5	20 май	24 май	Капитальный ремонт СР-2-110, АГ- 3ч	
СВ-110	5	27 май	31 май	5	27 май	31 май	5	27 май	31 май	5	20 май	24 май	Текущий ремонт В-110, АГ- 3ч	
ПС Компрессорная 110/35/10/6кВ														
В-110 Ардым	3	13 май	15 май	3	13 май	15 май	3	13 май	15 май	3	13 май	15 май	Проверка РЗА	С заменой ОВ
В-110 Кривозерьевка тяг.	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май	Проверка РЗА	С заменой ОВ
В-110 Скрябино тяг.	2	16 май	17 май	2	16 май	17 май	2	16 май	17 май	2	16 май	17 май	Проверка АПВ	С заменой ОВ
В-110 Кондоль	2	20 май	21 май	2	20 май	21 май	2	20 май	21 май	2	20 май	21 май	Проверка АПВ	С заменой ОВ
ШСВ-110	1	22 май	22 май	1	22 май	22 май	1	22 май	22 май	1	22 май	22 май	Проверка АПВ	
ОВ-110	1	23 май	23 май	1	23 май	23 май	1	23 май	23 май	1	23 май	23 май	Проверка АПВ	
ПС 110/6кВ Южная														
В-110 С-3Т	1	24 май	24 май	1	24 май	24 май	1	24 май	24 май	1	24 май	24 май	Проверка АПВ, АГ- 2ч	
В-110 ТЭЦ-2							1	6 май	6 май	1	6 май	6 май	Проверка АПВ, АГ- 2ч	
ПС 110 кВ МАЯК														
В-110 ТЭЦ-1-2							1	14 май	14 май	1	14 май	14 май	ТО	С заменой ОВ
В-110 Южная							1	16 май	16 май	1	16 май	16 май	ТО	С заменой ОВ
СВ-110							1	20 май	20 май	1	20 май	20 май	ТО	

Кузнецкое ПО														
ПС 110/35/10кВ Сосновоборск														
1С-110	5	27.май	31 мая	4	23 май	26 мая	4	23 май	26 мая	2	23 май	24 мая	Текущий ремонт: ЛР-1-110 , ВЧЗ-110, (АГ-2ч)	
ПС 110/ 35/ 10 кВ Верхозим														
В-110 Русский Камешкир	3	27 мая	29 мая	3	27 мая	29 мая	3	27 мая	29 мая	3	27 мая	29 мая	Капитальный ремонт: ЛР-110 Р.Камешкир. Опробование АПВ. Опробование ИМФ , (АГ-2ч)	
ПС 110/10 кВ Махалино														
1С-110	5	13 мая	17 мая	5	13 мая	17 мая	5	13 мая	17 мая	5	13 мая	17 мая	Капитальный ремонт: ШР-110 С-1-Т; Текущий ремонт: 1С-110, ТН-1-110,АГ-2ч.	
Рем. перемычка 110	3	13 мая	15 мая	3	13 мая	15 мая	3	13 мая	15 мая	3	13 мая	15 мая	Текущий ремонт: СРП-1 110кВ,АГ-2ч.	
2С-110	5	20 мая	24 мая	5	20 мая	24 мая	5	20 мая	24 мая	5	20 мая	24 мая	Капитальный ремонт: СР-2 -110; текущий ремонт ЛР-2-110 Текущий ремонт: 2С-110, ТН-2-110 АГ-2ч.	
СВ-110	12	13 мая	24 мая	12	13 мая	24 мая	12	13 мая	24 мая	12	13 мая	24 мая	Капитальный ремонт: СР-2-110; Текущий ремонт: Т.Т.-110 СВ-110, 1С-110, 2С-110. Опробование АПВ,АГ-2ч	

Зам. гл. инженера по оперативно-технологическому управлению (начальник ЦУС) — А.Е. Моисеев

Зам. гл. инженера по эксплуатации и ремонтам — А.П. Полуэктов

Начальник УКС — Ю.М. Зацепин

Начальник УТЭкс — М.В. Ефимов

Начальник ЦСОР — Р.М. Демянив

Начальник ЦСРЗА — Н.И. Секачев

Начальник ЦДС — А.С. Садовников

Начальник ЦССДТУ — Г.В.Ручков

Начальник ОЭР — Е.А. Шехватова