УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер Сердобского ПО
филиала ОАО "МРСК Волги"-"Пензаэнерго"
_____ В.Н.Козлов
"16" 04 2013 г.

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования в управлении, ведении ДДП СеПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на май 2013 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Май														
ВЛ-35-110кВ														
ВЛ-35 Названовка-Балтинка	3	13 май	15 май	3	13 май	15 май	3	13 май	15 май				Капитальный ремонт ЛР-1-35 на ПС 35кВ Балтинка	
ВЛ-35 Пятилетка-Балтинка	1	13 май	13 май	1	13 май	13 май	1	13 май	13 май				Капитальный ремонт ЛР-2-35 на ПС 35кВ Балтинка	
ВЛ-35 Пятилетка-Чубаровка	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май				Текущий ремонт ЛР-35 на ПС 35кВ Чубаровка	
ВЛ-35 Степное-Чубаровка	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май				Текущий ремонт ЛР-35, КС-35, ВЧЗ-35 на ПС 35кВ Чубаровка	
ВЛ-35 М.Сердоба-Чубаровка	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май				Текущий ремонт ЛР-35, текущий ремонт КС-35, ВЧЗ-35 на ПС 35кВ Чубаровка	
ВЛ-35 Беково-Согласовка	2	27 май	28 май	2	27 май	28 май	2	27 май	28 май				Текущий ремонт ТР-35 Т-1-Т, ТР-35 Т-2-Т, ЗН-35, КС-35, ВЧЗ-35 на ПС 35кВ Чубаровка	
ВЛ-35кВ М.Сердоба-Чунаки	1	7 май	7 май	1	7 май	7 май	1	27 май	27 май				Техобслуживание ВЛ	
ВЛ-35кВ Даниловка-Чунаки	1	8 май	8 май	1	8 май	8 май	1	28 май	28 май				Техобслуживание ВЛ	
ВЛ 35кВ Телегино-Колтовское	2	16 май	17 май	2	16 май	17 май	2	16 май	17 май				Техобслуживание ВЛ	
ВЛ 35кВ Телегино-Краснополье	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май	2	29 май	30 май				Техобслуживание ВЛ	
ВЛ 35кВ Колышлей-Колтовское	2	23 май	24 май	2	23 май	24 май	2	23 май	24 май				Техобслуживание ВЛ	
Оборудование ПС														
ПС 35кВ Балтинка														
Трансформатор Т-1-Т	3	13 май	15 май	3	13 май	15 май	3	13 май	15 май				Текущий ремонт, измерение параметров изоляции тр-ра Т-1-Т, ГТ-35 Т-1-Т, РВС-35 Т-1-Т, капитальный ремонт ОД КЗ-35 Т-1-Т, ТР-10 В-10 Т-1-Т, ТР-10 ТСП, профвосстановление РЗА	

ВЛ-35 Падваловка-Балтинка	3	13 май	15 май	3	13 май	15 май	3	13 май	15 май				Капитальный ремонт ЛР-1-35	
ВЛ-35 Пятидесятка-Балтинка	1	13 май	13 май	1	13 май	13 май	1	13 май	13 май				Капитальный ремонт ЛР-2-35	
1С-35	3	13 май	15 май	3	13 май	15 май	3	13 май	15 май				Капитальный ремонт ЛР-1-35, СР-1-35, ТР-35 Т-1-Т	
2С-35	3	13 май	15 май	3	13 май	15 май	3	13 май	15 май				Капитальный ремонт ЛР-2-35, СР-2-35	
СВ-35	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май	5	13 май	17 май				Капитальный ремонт, измерение параметров изоляции В-35, профвосстановление РЗА	
1С-10	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр				Капитальный ремонт ШР-10, измерение параметров изоляции	
фил-10кВ	2	16 май	17 май	2	16 май	17 май	2	16 май	17 май				Капитальный ремонт В-10, профвосстановление РЗА	
ТСН-1	1	15 май	15 май	1	15 май	15 май	1	15 май	15 май				Текущий ремонт, измерение параметров изоляции	
ТН-1	1	17 май	17 май	1	17 май	17 май	1	17 май	17 май				Текущий ремонт ТН, проф восстановление вторичных цепей, измерение параметров изоляции	
ПС 110кВ Колышлей														
ВПП -10	10	20 май	31 май	10	20 май	31 май	10	20 май	31 май				Капитальный ремонт РП -10	
СВ-10кВ	1	21 май	21 май	1	21 май	21 май	1	21 май	21 май				Капитальный ремонт В-10, профвосстановление РЗА	
Фид -10кВ	10	20 май	31 май	10	20 май	31 май	10	20 май	31 май				Текущий ремонт В-10, профвосстановление РЗА	
1С-10	1	21 май	21 май	1	21 май	21 май	1	21 май	21 май				Текущий ремонт, измерение параметров изоляции	
2С-10	1	23 май	23 май	1	23 май	23 май	1	23 май	23 май				Текущий ремонт, измерение параметров изоляции	
ТН-1-10	1	21 май	21 май	1	21 май	21 май	1	21 май	21 май				Текущий ремонт ТН, проф восстановление вторичных цепей, измерение параметров изоляции	
ТН-2-10	1	23 май	23 май	1	23 май	23 май	1	23 май	23 май				Текущий ремонт ТН, Проф восстановление вторичных цепей, измерение параметров изоляции	
Ввод АВР	1	17 май	17 май	1	17 май	17 май	1	17 май	17 май				Профвосстановление РЗА	
ПС 110кВ Кондоль														
Трансформатор Т-1	3	20 май	22 май	3	20 май	22 май	3	20 май	22 май				Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции. Профвосстановление РЗА	
Трансформатор Т-2	3	22 май	24 май	3	22 май	24 май	3	22 май	24 май				Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции. Профвосстановление РЗА	
СВ-35	1	27 май	27 май	1	27 май	27 май	1	27 май	27 май				Профвосстановление РЗА	
СВ-10кВ	1	24 май	24 май	1	24 май	24 май	1	24 май	24 май				Профвосстановление РЗА	
В-35 Назимово	1	28 май	28 май	1	28 май	28 май	1	28 май	28 май				Профвосстановление РЗА	

В-35 Новонадежка	1	29 май	29 май	1	29 май	29 май	1	29 май	29 май				Профвосстановление РЗА	
ПС 110кВ Дружаевка														
Трансформатор С-1-Т	2	30 май	31 май	2	30 май	31 май	2	30 май	31 май				Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции. Проф восстановление РЗА	
ПС 35кВ Чубаровка														
ВЛ-35 Пятилетка-Чубаровка	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май				Текущий ремонт ЛР-35	
ВЛ-35 Степное-Чубаровка	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май				Текущий ремонт ЛР-35, КС-35, ВЧЗ-35	
ВЛ-35 М.Сердоба-Чубаровка	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май				Текущий ремонт ЛР-35, текущий ремонт КС-35, ВЧЗ-35	
В-35 Степное	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май				Текущий ремонт В-35	
В-35 М.Сердоба	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май				Текущий ремонт В-35	
С-35	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май				Текущий ремонт ЛР-35, ШР-35, ТР-35 Т-1-Т	
Трансформатор Т-1-1	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май				Текущий ремонт тр-ра Т-1-1, РВС-35 Т-1-Т, В-35 Т-1-Т, ТР-10, В-10 Т-1-1, ТР-10 ТСН, измерение параметров изоляции, профвосстановление РЗА	
1С-10	1	8 май	8 май	1	8 май	8 май	1	8 май	8 май				Текущий ремонт ШР-10кВ	
фид-10кВ	1	8 май	8 май	1	8 май	8 май	1	8 май	8 май				Текущий ремонт В-10, профвосстановление РЗА	
ТСН-1	1	8 май	8 май	1	8 май	8 май	1	8 май	8 май				Текущий ремонт, измерение параметров изоляции	
ТН-1	1	8 май	8 май	1	8 май	8 май	1	8 май	8 май				Текущий ремонт ТН, опробование вторичных цепей	
ПС 35кВ Согласовка														
ВЛ-35 Беково-Согласовка	2	27 май	28 май	2	27 май	28 май	2	27 май	28 май				Текущий ремонт ТР-35 Т-1-Т, ТР-35 Т-2-Т, ЯН-35, КС-35, ВЧЗ-35	
Трансформатор Т-1-1	2	27 май	28 май	2	27 май	28 май	2	27 май	28 май				Текущий ремонт Т-1-1, РВС-35 Т-1-Т, В-35 Т-1-Т, ТР-10 Т-1-Т, ТР-10 ТСН-1, профопробование РЗА, измерение параметров изоляции	
Трансформатор Т-2-1	4	27 май	30 май	4	27 май	30 май	4	27 май	30 май				Текущий ремонт Т-2-1, РВС-35 Т-2-Т, В-35 Т-2-Т, ТР-10 Т-2-Т, ТР-10 ТСН-2, профопробование РЗА, измерение параметров изоляции	
1С-10	1	28 май	28 май	1	28 май	28 май	1	28 май	28 май				Текущий ремонт ШР-10, СР-1-10	
2С-10	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май				Текущий ремонт ШР-10, СР-2-10	

СВ-10	1	28 май	28 май	1	28 май	28 май	1	28 май	28 май				Текущий ремонт В-10, профопробование РЗА	
вид-10кВ	3	28 май	30 май	3	28 май	30 май	3	28 май	30 май				Текущий ремонт В-10, профопробование РЗА	
ТСН-1	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май				Текущий ремонт, измерение параметров изоляции	
ТСН-2	4	27 май	30 май	4	27 май	30 май	4	27 май	30 май				Текущий ремонт, измерение параметров изоляции	
ТН-1	1	28 май	28 май	1	28 май	28 май	1	28 май	28 май				Текущий ремонт ТН, опробование вторичных цепей	
ТН-2	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май				Текущий ремонт ТН, опробование вторичных цепей	

Начальник ОДС В.Н.Сорин 16.04 2013г