Утверждаю
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ
В.Г. Луничкин
"30" 04 13

Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ на май 2013 года

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
НВ ПМЭС																
1	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Балаковская (ВЛ 220 кВ Балаково-2)	5	04.05.2013	08.05.2013	ОДУ	АГ-4ч.Замена изоляторов,ремонт провода,снятие гнезд,верховые осмотры,проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах,установка двойных гирлянд;замена изоляторов.	5	04.05.2013	08.05.2013	8	01.05.2013	08.05.2013	8	01.05.2013	08.05.2013
2	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Центральная - Балаковская (ВЛ 220 кВ Центр)	10	10.05.2013	19.05.2013	ОДУ	АГ-4ч. Замена ОСИ ЛР-220 Центр, проф.восстановление резервных защит ЭПЗ-1636 ВЛ 220 кВ Центр на ПС Балаковская	10	10.05.2013	19.05.2013	9	23.05.2013	31.05.2013	10	10.05.2013	19.05.2013
3	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Горный (ВЛ 220 кВ БАЭС - Горный)**				**Отказ РДУ: недопустимая перегрузка АТ-2 в условиях ремонта АТ-1 на ПС Балаковская, предусмотренного графиком ремонтов на 2013 год.**	**Замена грозотроса,замена изоляторов,ремонт провода,снятие гнезд,верховые осмотры,проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах,установка двойных гирлянд.(а.г.6 часов)**	**21**	**11.05.2013**	**31.05.2013**						
4	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Подлесное - Красный Яр**				**Отказ РДУ: перегрузка АТ-1 ПС 500 кВ Курдюм свыше длительно допустимых значений в ремонтной схеме без аварийных возмущений. Подать в срок предусмотренный графиком ремонтов на 2013 год.**	**Замена изоляторов,ремонт провода,снятие гнезд,верховые осмотры,проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах,установка двойных гирлянд;замена изоляторов,установка гасителей вибрации.а.г. 4 часа.)**	**5**	**13.05.2013**	**17.05.2013**						
5	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Красный Яр - Пушкино**				**Отказ РДУ: перегрузка АТ-1 ПС 500 кВ Курдюм свыше длительно допустимых значений в ремонтной схеме без аварийных возмущений, в условиях ремонта АТ-1 ПС Красный Яр.**	**Замена изоляторов,ремонт провода,снятие гнезд,верховые осмотры,проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах,установка двойных гирлянд;замена изоляторов.(а.г.4 часа)**	**6**	**20.05.2013**	**25.05.2013**						
6	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Центральная I цепь (ВЛ 220 кВ АЭС-1)	5	20.05.2013	24.05.2013	ОДУ	АГ-4 ч.Замена изоляторов,ремонт провода,снятие гнезд,верховые осмотры,проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах,установка двойных гирлянд;замена изоляторов.	5	20.05.2013	24.05.2013	5	08.07.2013	12.07.2013	5	20.05.2013	24.05.2013
7	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Центральная II цепь (ВЛ 220 кВ АЭС-2)	4	27.05.2013	30.05.2013	ОДУ	АГ-4 ч.Замена изоляторов,ремонт провода,снятие гнезд,верховые осмотры,проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах,установка двойных гирлянд;замена изоляторов.	4	27.05.2013	30.05.2013	4	02.07.2013	05.07.2013	4	27.05.2013	30.05.2013
8	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Вольская с отпайкой на ПС Буровка тяговая (ВЛ 220 кВ Сенная-2)	6	26.05.2013	31.05.2013	ОДУ	АГ-4 ч.Проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах,замена изоляторов,снятие гнезд,верховой осмотр,установка гасителей вибрации.	6	26.05.2013	31.05.2013	6	20.05.2013	25.05.2013	6	26.05.2013	31.05.2013
9	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 Курдюм-Аткарск	14	06.05.2013	19.05.2013		Капитальный ремонт В-110 Аткарск, проф.контроль ЭПЗ-1636(а.г.ВЗ) С заменой ОВ-110	14	06.05.2013	19.05.2013	14	06.05.2013	19.05.2013	14	06.05.2013	19.05.2013
10	ПС 500 кВ Курдюм	В-220 АТ2	1	16.05.2013	16.05.2013		Опробование АПВ, проверка изоляции(а.г. 2 часа) С заменой ОВ-220	1	16.05.2013	16.05.2013						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 Курдюм-Озерки	14	20.05.2013	02.06.2013		Капитальный ремонт В-110 Озёрки, опробование АПВ, контроль изоляции вторичных цепей, эл.привода 1ШР-110 Озёрки, эл.привода 2ШР-110 Озёрки(а.г.ВЗ) С заменой ОВ-110	14	20.05.2013	02.06.2013	14	20.05.2013	02.06.2013	14		
12	**ПС 220 кВ Саратовская**	**ТН-110 1СШ**	**1**	**06.05.2013**	**06.05.2013**	**РДУ: условно, работы провести в срок вывода 1, 2 СШ-110 в рамках реконструкции.**	**Проф.контроль вторичных цепей (а.г. 4 часа)**	**2**	**06.05.2013**	**07.05.2013**	**1**	**15.05.2013**	**15.05.2013**	**1**	**04.05.2013**	**04.05.2013**
13	**ПС 220 кВ Саратовская**	**ТН-110 2СШ**	**1**	**07.05.2013**	**07.05.2013**	**РДУ: условно, работы провести в срок вывода 1, 2 СШ-110 в рамках реконструкции.**	**Проф.контроль вторичных цепей (а.г. 4 часа)**	**2**	**13.05.2013**	**14.05.2013**	**1**	**16.05.2013**	**16.05.2013**	**1**	**05.05.2013**	**05.05.2013**
14	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Саратовская - Гремячка с отпайкой на ПС Вязовка	10	11.05.2013	20.05.2013		Перезавод на новое ОРУ-110 кВ(а.г.ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)	10	11.05.2013	20.05.2013						
15	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ-110 кВ Саратовская - ТЭЦ5 1 цепь**	**12**	**21.05.2013**	**31.05.2013**		**Перезавод на новое ОРУ-110 кВ(а.г.ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)**	**12**	**20.05.2013**	**31.05.2013**						
16	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ-110	15	29.04.2013	13.05.2013		Замена В-110 Южная 2ц на элегазовый(а.г.ВЗ)	15	29.04.2013	13.05.2013						
17	ПС 220 кВ Пушкино	В-110 ТЭЦ3 2ц.	11	14.05.2013	24.05.2013		Замена В-110 ТЭЦ-3 2ц на элегазовый, отбор проб масла с ТТ-110 ТЭЦ-3 2ц , проф.восстановление РЗА (а.г. ВЗ) С заменой ОВ-110	11	14.05.2013	24.05.2013	12	13.05.2013	24.05.2013	12	13.05.2013	24.05.2013
18	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ-110	14	25.05.2013	07.06.2013		Замена ОВ-110 на элегазовый (а.г. ВЗ)	14	25.05.2013	07.06.2013	12	27.05.2013	07.06.2013	12	27.05.2013	07.06.2013
19	ПС 220 кВ Красный Яр	АТ-1	12	13.05.2013	24.05.2013	РДУ: при условии нахождения в работе АТ-1 ПС 220 кВ Саратовская	ТР АТ-1, ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, ПИ ОПН-220 АТ-1,отбор проб масла с ТТ-220 АТ-1 (а.г.5 часов)	12	13.05.2013	24.05.2013	12	13.05.2013	24.05.2013	21	19.04.2013	09.05.2013
20	ПС 220 кВ Красный Яр	В-110 кВ Энгельс-2ц.	12	06.05.2013	17.05.2013		Проф.восстановление РЗА (а.г.2 часа) С заменой ОВ-110	12	06.05.2013	17.05.2013	12	20.05.2013	31.05.2013	12	20.05.2013	31.05.2013
21	ПС 220 кВ Подлесное	ОШ-110	1	13.05.2013	13.05.2013		Отбор проб масла из ТН-ОШ-110 ф.В.(а.г. 1 часа)	1	13.05.2013	13.05.2013						
22	ПС 220 кВ Подлесное	В-110 Центральная	1	14.05.2013	14.05.2013		Проверка сопротивления изоляции, опробование цепей управления и АПВ. ТО привода и опробование выключателя. (а.г. 2 часа) С заменой ОВ-110	1	14.05.2013	14.05.2013						
23	ПС 220 кВ Подлесное	ТН-110 2 с.ш.	1	15.05.2013	15.05.2013		Отбор проб масла из ТН-2Ш-110 (а.г. 2 часа)	1	15.05.2013	15.05.2013						
24	ПС 220 кВ Подлесное	В-110 Семеновка Пц.	1	16.05.2013	16.05.2013		Проверка сопротивления изоляции, опробование цепей управления и АПВ. Отбор проб масла из ТТ-110 Семёновка-2ц. (а.г. 2 часа) С заменой ОВ-110	1	16.05.2013	16.05.2013						
25	ПС 220 кВ Подлесное	В-110 АТ-1	1	17.05.2013	17.05.2013		Отбор проб масла из ТТ-110 АТ-1. ТО привода и опробование выключателя. (а.г. 2 часа) С заменой ОВ-110	1	17.05.2013	17.05.2013						
26	**ПС 220 кВ Подлесное**	**СВ-220**	**5**	**27.05.2013**	**31.05.2013**	**РДУ: с организацией транзита 220 кВ Центральная-Подлесное-Красный Яр через ОШ-220 ПС Подлесное.**	**Замена ОСИ СР-220 №1 и СР-220 №2(а.г. 4 часа)**	**5**	**20.05.2013**	**24.05.2013**						
27	**ПС 220 кВ Подлесное**	**1 сш-220 кВ**	**3**	**27.05.2013**	**29.05.2013**		**Замена ОСИ СР-220 №1(а.г. 4 часа)**	**3**	**20.05.2013**	**22.05.2013**						
28	**ПС 220 кВ Подлесное**	**2 сш-220 кВ**	**2**	**30.05.2013**	**31.05.2013**		**Замена ОСИ СР-220 №2(а.г. 4 часа)**	**2**	**23.05.2013**	**24.05.2013**						
29	**ПС 220 кВ Подлесное**	**АТ-1**	**3**	**27.05.2013**	**29.05.2013**		**Опробование газовой защиты АТ-1, газовой защиты РПН АТ-1, цепей автоматики РПН АТ-1, автоматики охлаждения АТ-1(а.г. 2 часа)**	**3**	**20.05.2013**	**22.05.2013**						
30	ПС 220 кВ Балаковская	АТ-1	19	13.05.2013	31.05.2013		ТР АТ-1, замена ОСИ ТР-220 АТ-1,ТР: ТР-110АТ-1, ПИ:АТ-1, РВС-35АТ-1, опробование защит и автоматики, проверка сопротивления изоляции, проф.контроль ЭМБ (а.г. 4 часа).	19	13.05.2013	31.05.2013	19	13.05.2013	31.05.2013	20	10.05.2013	29.05.2013
31	ПС 220 кВ Балаковская	В-220 кВ АТ-1	19	13.05.2013	31.05.2013		ТО привода, замена силикагеля,ПИ вводов,отбор роб масла, замена ОСИ ШР-220 АТ-1(а.г. 4 часа).	19	13.05.2013	31.05.2013	19	13.05.2013	31.05.2013	9	10.05.2013	18.05.2013
32	ПС 220 кВ Балаковская	В-110 кВ АТ-1	19	13.05.2013	31.05.2013		КР В-110 АТ-1 (а.г. В.З.)	19	13.05.2013	31.05.2013						
33	**ПС 220 кВ Балаковская**	**СВ-220 кВ**	**8**	**10.05.2013**	**19.05.2013**	**ОДУ**	**ПИ вводов, отбор проб масла, ТО привода, замена ОСИ СР-1-220, проф.восстановление РЗА (а.г. 2 часа).**	**8**	**13.05.2013**	**20.05.2013**						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	**ПС 220 кВ Балаковская**	**1 с.ш.- 220 кВ**	**8**	**10.05.2013**	**19.05.2013**		**Замена ОСИ на ШР-220 АТ-1, ЛР-220 Центр, СР-1-220 (а.г. 4 часа).**	**8**	**13.05.2013**	**20.05.2013**						
35	ПС 220 кВ Балаковская	2ОВ-110 кВ	5	13.05.2013	17.05.2013		Проф.контроль РЗА,ТО привода, отбор проб масла с ТТ-110 ОВ-2-110 (а.г. 1 час)	5	13.05.2013	17.05.2013						
36	ПС 220 кВ Балаковская	ТН-220 кВ 1 сШ	2	16.05.2013	17.05.2013		Проф.контроль, отбор проб масла на ФХА. (а.г. 2 часа)	2	16.05.2013	17.05.2013						
37	ПС 220 кВ Центральная	В-220 Центр	1	15.05.2013	15.05.2013	РДУ: в ремонте ВЛ 220 кВ Центр	Отбор проб масла с ТТ-220 Центр (а.г. 2 часа) С заменой ОВ-220	1	15.05.2013	15.05.2013						
38	**ПС 220 кВ Центральная**	**В-220 АЭС-II**	**1**	**27.05.2013**	**27.05.2013**	РДУ: в ремонте ВЛ 220 кВАЭС-2	**Отбор проб масла с ТТ-220 АЭС-2 (а.г. 2 часа) С заменой ОВ-220**	**1**	**16.05.2013**	**16.05.2013**						
39	ПС 220 кВ Центральная	В-220 АЭС-I	1	20.05.2013	20.05.2013	РДУ: в ремонте ВЛ 220 кВ АЭС-1	Проф.контроль ШОН ф"А",проверка вторичных цепей и АПВ (а.г. 2 часа) С заменой ОВ-220	1	20.05.2013	20.05.2013	1	27.05.2013	27.05.2013	1	27.05.2013	27.05.2013
40	ПС 220 кВ Центральная	ТН-110 1сек. II ш.	1	21.05.2013	21.05.2013		ПИ, отбор проб масла с ТН-110 1с 2СШ, проверка изоляции вторичных цепей (а.г. 2 часа)	1	21.05.2013	21.05.2013	1	21.05.2013	21.05.2013	1	21.05.2013	21.05.2013
41	ПС 220 кВ Центральная	ТН-110 1сек. I ш.	1	22.05.2013	22.05.2013		ПИ, отбор проб масла с ТН-110 1с 1СШ, проверка изоляции вторичных цепей (а.г. 2 часа)	1	22.05.2013	22.05.2013	1	20.05.2013	20.05.2013	1	20.05.2013	20.05.2013
42	ПС 220 кВ Центральная	ТН-110 1сек.ОШ	1	23.05.2013	23.05.2013		Отбор проб масла с ТН-110 1с ОШ , проверка изоляции вторичных цепей (а.г. 2 часа)	1	23.05.2013	23.05.2013	1	23.05.2013	23.05.2013	1	23.05.2013	23.05.2013
43	ПС 220 кВ Центральная	ТН-110 2сек. II ш.	1	24.05.2013	24.05.2013		Отбор проб масла с ТН-110 2с 2СШ;проверка изоляции вторичных цепей (а.г. 2 часа)	1	24.05.2013	24.05.2013	1	24.05.2013	24.05.2013	1	24.05.2013	24.05.2013
44	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-110 1сек.	5	27.05.2013	31.05.2013		Проф.контроль РЗА,ПИ ТТ ОВ-1-110(а.г. 4 часа)	5	27.05.2013	31.05.2013	4	20.05.2013	23.05.2013	4	20.05.2013	23.05.2013
45	**ПС 220 кВ Вольская**	**АТ-1**	**12**	**13.05.2013**	**24.05.2013**		**ТР АТ-1(а.г. 8 часов)**	**12**	**13.05.2013**	**24.05.2013**	**12**	**12.05.2013**	**23.05.2013**	**12**	**12.05.2013**	**23.05.2013**
46	ПС 220 кВ Вольская	1 СШ-220 кВ	2	13.05.2013	14.05.2013	**РДУ: пр условии нахождения в работе ВЛ 220 кВ СарГЭС-Кубра**	Проф.контроль цепей электропривода ШР-220 кВ СарГЭС-Терешка(а.г 4 часа)	2	13.05.2013	14.05.2013	2	13.05.2013	14.05.2013	2	13.05.2013	14.05.2013
47	ПС 220 кВ Вольская	В-220 кВ СарГЭС-Терешка	2	13.05.2013	14.05.2013		Проф.контроль цепей электропривода ШР-220 кВ СарГЭС-Терешка(а.г 4 часа)	2	13.05.2013	14.05.2013						
48	ПС 220 кВ Вольская	ТН 1СШ-220 кВ	2	13.05.2013	14.05.2013		Отбор проб масла, замена силикагеля в ВОФ(а.г.2 часа)	2	13.05.2013	14.05.2013						
49	ПС 220 кВ Вольская	ОВ-110	7	14.05.2013	20.05.2013		КР В-110 Поляна-1, отбор проб масла(а.г. 14 часов)	7	14.05.2013	20.05.2013	10	06.05.2013	15.05.2013	10	06.05.2013	15.05.2013
50	ПС 220 кВ Вольская	ОСШ-220 кВ	1	15.05.2013	15.05.2013		Отбор проб масла, замена силикагеля в ВОФ ТН-220 ОШ(а.г. 2 часа)	1	15.05.2013	15.05.2013	4	27.05.2013	30.05.2013	4	27.05.2013	30.05.2013
51	ПС 220 кВ Вольская	ОВ-110	11	21.05.2013	31.05.2013		КР В-110 Черкасск-1 , отбор проб масла (а.г. 4 часа)	11	21.05.2013	31.05.2013	12	19.05.2013	30.05.2013	12	19.05.2013	30.05.2013
52	ПС 220 кВ Горный	АТ-2	2	06.05.2013	07.05.2013		Снятие гнёзд с портала АТ-2, чистка изоляции и бака (а.г 1 часа).	2	06.05.2013	07.05.2013	2	06.05.2013	07.05.2013	2	06.05.2013	07.05.2013
53	ПС 220 кВ Горный	АТ-1	19	13.05.2013	31.05.2013		ТР АТ-1, ТР-10 АТ-1 отбор проб масла вводов 220,110,замена ОСИ на ОР-110 АТ-1,проф контроль РЗА АТ-1. (а.г 3 часа).	19	13.05.2013	31.05.2013	19	13.05.2013	31.05.2013	19	13.05.2013	31.05.2013
54	ПС 220 кВ Горный	В-220 АТ-1	19	13.05.2013	31.05.2013		ТО привода, проф.контроль РЗА, (а.г 3 часа).	19	13.05.2013	31.05.2013	19	13.05.2013	31.05.2013	19	13.05.2013	31.05.2013
55	ПС 220 кВ Горный	В-110 АТ1	19	13.05.2013	31.05.2013		ТР ТР-110 АТ-1 с заменой ОСИ, ТО привода В-110 АТ-1, проф.контроль РЗА (а.г 1 час)	19	13.05.2013	31.05.2013	19	13.05.2013	31.05.2013	19	13.05.2013	31.05.2013
56	ПС 220 кВ Горный	1сш-220	19	13.05.2013	31.05.2013		Проф.восстановление вторичных цепей ТН-1-220 (а.г. 1 час)	19	13.05.2013	31.05.2013	19	13.05.2013	31.05.2013	19	13.05.2013	31.05.2013
57	ПС 220 кВ Горный	ОШ-110	3	20.05.2013	22.05.2013		Замена ОСИ на ОР-110 АТ-1. (а.г.3 часа)	3	20.05.2013	22.05.2013	3	20.05.2013	22.05.2013	3	20.05.2013	22.05.2013
58	ПС 220 кВ Аткарская	ОСШ-110	3	06.05.2013	08.05.2013		Проф.восстановление ТОН-110 кВ (а.г.2 часа)	3	06.05.2013	08.05.2013						
59	ПС 220 кВ Аткарская	ОВ-110	3	06.05.2013	08.05.2013		ТО привода, замена силикагеля в в/о патронах вводов,ПИ,отбор проб масла на ФХА с вводов, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей(а.г.4 часа)	3	06.05.2013	08.05.2013						
60	ПС 220 кВ Аткарская	АТ-2	19	13.05.2013	31.05.2013	РДУ: при условии питания 1 СШ-110 кВ от АТ-1 или АТ-2н на ПС 220 кВ Саратовская	Текущий ремонт АТ-2, кап.ремонт ОР-220 АТ-2, кап.ремонт ТР-220 АТ-2(а.г.24 часа)	19	13.05.2013	31.05.2013	19	13.05.2013	31.05.2013	19	13.05.2013	31.05.2013
61	ПС 220 кВ Аткарская	В-110 АТ-2	19	13.05.2013	31.05.2013		ТО привода, замена силикагеля в в/о патронах вводов,ПИ,отбор проб масла на ФХА из вводов, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей (а.г.24 часа)	19	13.05.2013	31.05.2013	19	13.05.2013	31.05.2013	19	13.05.2013	31.05.2013

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	ПС 220 кВ Аткарская	В-220 АТ-2	19	13.05.2013	31.05.2013		ТО привода, замена силикагеля в в/о патронах вводов,ПИ,отбор проб масла на ФХА с вводов, , проверка изоляции вторичных цепей, кап.ремонт ТР-220 АТ-2 (а.г.24 часа)	19	13.05.2013	31.05.2013	19	13.05.2013	31.05.2013	19	13.05.2013	31.05.2013
63	ПС 220 кВ Аткарская	ОСШ-220	6	14.05.2013	19.05.2013		ПИ ТОН-220,отбор проб масла на ФХА , кап.ремонт ОР-220 АТ-2(а.г.24 часа)	6	14.05.2013	19.05.2013	5	18.05.2013	22.05.2013	5	18.05.2013	22.05.2013
64	ПС 220 кВ Аткарская	СОВ-220	6	14.05.2013	19.05.2013	ОДУ	АГ-4ч.ТО привода, замена силикагеля в в/о патронах вводов,ПИ и отбор проб масла на ФХА с ТТ-220, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей	6	14.05.2013	19.05.2013	5	18.05.2013	22.05.2013	5	18.05.2013	22.05.2013
65	ПС 220 кВ Аткарская	В-220 Курдюм - Iц	6	20.05.2013	25.05.2013		Профконтроль УРЗА,ТО привода, замена силикагеля в в/о патронах вводов,ПИ,отбор проб масла на ФХА из вводов (а.г.4 часа) С заменой ОВ-220	6	20.05.2013	25.05.2013	2	16.05.2013	17.05.2013	2	16.05.2013	17.05.2013
66	ПС 220 кВ Аткарская	ШСВ-110	5	27.05.2013	31.05.2013		Проф.восстановление (а.г.3 часа)	5	27.05.2013	31.05.2013						
67	ПС 220 кВ Аткарская	В-220 Екатериновка тяговая	2	28.05.2013	29.05.2013		ТО привода, замена силикагеля в в/о патронах вводов,ПИ,отбор проб масла на ФХА с вводов, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей(а.г.4 часа) С заменой ОВ-220	2	28.05.2013	29.05.2013	2	14.05.2013	15.05.2013	2	14.05.2013	15.05.2013
68	ПС 220 кВ Ртищево	В-220 ШОВ	2	06.05.2013	07.05.2013		ПИ вводов, отбор проб масла из вводов (а.г. 2 часа)	2	06.05.2013	07.05.2013	2	14.05.2013	15.05.2013	2	06.05.2013	07.05.2013
69	ПС 220 кВ Ртищево	АТ-2	28	13.05.2013	09.06.2013		КР АТ-2, проф.восстановление РЗА АТ-2, ДРТ-2.(а.г. ВЗ)	28	13.05.2013	09.06.2013	26	03.06.2013	28.06.2013	28	13.05.2013	09.06.2013
70	**ПС 220 кВ Ртищево**	**ОСШ-110**	**19**	**06.05.2013**	**24.05.2013**		**КР ОР-110 ТП-1, ОР-110 ТП-2, ОР-110 Сердобск (а.г. 4 часа)**	**19**	**13.05.2013**	**31.05.2013**	**10**	**17.05.2013**	**26.05.2013**	**10**	**17.05.2013**	**26.05.2013**
71	**ПС 220 кВ Ртищево**	**В-110 Сердобск**	**3**	**06.05.2013**	**09.05.2013**		**КР ДР-110, опробование АПВ и проверка изоляции втор.цепей В-110 Сердобск (а.г. 4 часа)**	**3**	**13.05.2013**	**15.05.2013**	**4**	**23.05.2013**	**26.05.2013**	**4**	**06.05.2013**	**09.05.2013**
72	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ Ртищево-Сердобск**	**5**	**06.05.2013**	**09.05.2013**	ОДУ	**КР ДР-110 и ОР-110 В-110 Сердобск (а.г. 4 часа)**	**5**	**13.05.2013**	**17.05.2013**	**4**	**23.05.2013**	**26.05.2013**	**4**	**06.05.2013**	**09.05.2013**
73	ПС 220 кВ КС Екатериновка	Т-1	31	22.05.2013	21.06.2013		ТР,ПИ,отбор проб масла с Т-1,с вводов Т-1,с РПН Т-1,замена ОСИ на ШМ-10 1сш-10,ШМ-10 2сш-10 (а.г.2часа)	31	22.05.2013	21.06.2013						
74	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	12	06.05.2013	17.05.2013		Замена В-110 Город-1 на элегазовый.(а.г.ВЗ)	12	06.05.2013	17.05.2013						
75	ПС 220 кВ Хопер	СВ-220 кВ	5	13.05.2013	17.05.2013	РДУ: с созданием транзита через ОШ-220	АГ-2ч.Проф.контроль управление, АПВ и оперативной блокировки СВ-220, 1СР-220, 2СР-220	5	13.05.2013	17.05.2013	5	13.05.2013	17.05.2013	5	13.05.2013	17.05.2013
76	ПС 220 кВ Хопер	1 с.ш.-220 кВ	2	13.05.2013	14.05.2013		Проф.контроль управления и оперативной блокировки 1СР-220 (а.г.2 часа)	2	13.05.2013	14.05.2013	2	13.05.2013	14.05.2013	2	13.05.2013	14.05.2013
77	ПС 220 кВ Хопер	2 с.ш.-220 кВ	2	15.05.2013	16.05.2013		Проф.контроль управления и оперативной блокировки 2СР-220 (а.г.2 часа)	2	15.05.2013	16.05.2013	2	15.05.2013	16.05.2013	2	15.05.2013	16.05.2013
78	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	12	20.05.2013	31.05.2013		КР ОВ-110, ПИ, опробование управление и АПВ.(а.г. ВЗ)	12	20.05.2013	31.05.2013	12	20.05.2013	31.05.2013	12	20.05.2013	31.05.2013
79	ПС 220 кВ Ершов	ОШ-220	1	07.05.2013	07.05.2013		ТР ТН-220 ОШ(а.г.3 часа)	1	07.05.2013	07.05.2013	1	17.05.2013	17.05.2013	1	10.05.2013	10.05.2013
80	ПС 220 кВ Ершов	ТН-220 1с-220	2	13.05.2013	14.05.2013		ТР ТН-220 1с, ТР и ПИ РВС-220 1с(а.г.3 часа)	2	13.05.2013	14.05.2013	2	13.05.2013	14.05.2013	2	13.05.2013	14.05.2013
81	ПС 220 кВ Ершов	2с.1СШ-110	1	14.05.2013	14.05.2013		ПИ и ТР РВС-110 2с 1СШ(а.г.2 часа)	1	14.05.2013	14.05.2013	1	20.05.2013	20.05.2013	1	20.05.2013	20.05.2013
82	ПС 220 кВ Ершов	ТН-110 2с 1СШ	1	14.05.2013	14.05.2013		ПИ ТН-110 2с 1СШ(а.г.2 часа)	1	14.05.2013	14.05.2013						
83	ПС 220 кВ Ершов	ТН-220 2с-220	2	15.05.2013	16.05.2013		ТР ТН-220 2с(а.г.3 часа)	2	15.05.2013	16.05.2013	2	15.05.2013	16.05.2013	2	15.05.2013	16.05.2013
84	**ПС 220 кВ Ершов**	**АТ-2**	**2**	**27.05.2013**	**28.05.2013**		**КР ТР-10 ЛТ(а.г.ВЗ)**	**2**	**20.05.2013**	**21.05.2013**						
85	**ПС 220 кВ Ершов**	**СОВ-220**	**2**	**29.05.2013**	**30.05.2013**		**ТР ТТ-220 СОВ(а.г.3 часа)**	**2**	**22.05.2013**	**23.05.2013**						
Балаковская АЭС																
86	Балаковская АЭС	Блок №4	40	26.03.2013	04.05.2013		СР. АГ-В/З	40	26.03.2013	04.05.2013	40	26.03.2013	04.05.2013	40	26.03.2013	04.05.2013
87	Балаковская АЭС	Блок №3	60	20.05.2013	18.07.2013		КР. АГ-В/З	60	20.05.2013	18.07.2013	60	20.05.2013	18.07.2013	135	14.05.2013	25.09.2013
89	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Куйбышевская №1	10	20.05.2013	29.05.2013	ОДУ	Замена ТН ВЛ, ТР ЛР КБШ-1, ВВИ ТН, ВЧЗ. АГ-48ч	10	20.05.2013	29.05.2013	15	16.08.2013	30.08.2013	14	17.08.2013	30.08.2013
90	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Центральная I цепь (ВЛ 220 кВ АЭС-1)	5	20.05.2013	24.05.2013	ОДУ	ТО ОР ВЛ. АГ-72ч	5	20.05.2013	24.05.2013	4	16.09.2013	19.09.2013	5	20.05.2013	24.05.2013
91	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Центральная II цепь (ВЛ 220 кВ АЭС-2)	4	27.05.2013	30.05.2013	ОДУ	ТО ОР ВЛ. АГ-72ч	4	27.05.2013	30.05.2013	4	03.09.2013	06.09.2013	4	27.05.2013	30.05.2013
92	Балаковская АЭС	ОШ-220	26	20.05.2013	14.06.2013		Вывод из работы для безопасного производства работ. АГ-72ч	26	20.05.2013	14.06.2013	24	03.09.2013	26.09.2013	26	20.05.2013	14.06.2013
Саратовская ГЭС																
93	Саратовская ГЭС	Бл. Т-1 220/10,5 кВ	1	06.05.2013	06.05.2013		АГ-4 ч. ВПр: 1Т. Останов с 0-01 до 24-00 для проверки УРЗА на Г-4 после ТП	1	06.05.2013	06.05.2013	1	15.04.2013	15.04.2013	1	15.04.2013	15.04.2013
МРСК Волги -"Саратовские РС"																
94	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр-2 тяговая - Балашовская с отпайкой на ПС Родничок	31	01.05.2013	31.05.2013		КР, реконструкция ВЛ уч.оп №469 - №630 ПрихПО с откл. АГ-240 ч.	31	01.05.2013	31.05.2013	31	01.05.2013	31.05.2013	31	01.05.2013	31.05.2013

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр-2 тяговая - Балашовская с отпайкой на ПС Родничок	31	01.05.2013	31.05.2013		ЗРР, ввод в работу уч. ПС Хопер-2 тяговая - оп.№191 - ПС Родничок для резервирования ПС 110кВ Хопер-2 тяговая ПрихПО без откл. АГ-ВЗ	31	01.05.2013	31.05.2013						
96	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	31	01.05.2013	31.05.2013		Реконструкция ВЛ 110 (замена опор, провода, ГЗТ) СевПО с откл. АГ-48 ч.	31	01.05.2013	31.05.2013						
97	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	31	01.05.2013	31.05.2013		Создание схемы питания ПС 110 кВ Березовская по ВЛ 110 кВ – Пугачевская II цепь от ПС 110 кВ Пугачевская, ЗЗР СевПО без откл. АГ-4 ч.	31	01.05.2013	31.05.2013						
98	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Озинки - Семиглавый Мар	31	01.05.2013	31.05.2013		ЗРР: перенос точки раздела на В-110 С.Мар ПС 110кВ Озинская, в целях предотвращения нарушения энергоснабжения потребителей ЗК РЭК на время реконструции на ВЛ 110 Дергачи-1 уч.Ершов-Дергачи, ВЛ 110 Дергачи-2 уч.Дергачи-Демьяс, ВЛ 110 Дергачи-2 уч.Ершов-Дергачи, и в период вывода в ремонт ВЛ 110 Озинки-Урожайная. ЗавПО без откл. АГ-3 ч.	31	01.05.2013	31.05.2013						
99	ВЛ 110 кВ	Перенос точки раздела между Саратовской и Самарской энергосистемами по ВЛ 110 кВ Озинки-Урожайная-Перелюбская-Поляково-Южная	6	01.05.2013	06.05.2013		ЗРР: перенос точки раздела на В-110 Урожайная ПС 110кВ Озинскаяв,в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 Дергачи-1 уч. Ершов-Дергачи, ВЛ 110 Дергачи-2 уч. Дергачи-Демьяс для завершения реконструкции; ВЛ 110 Дергачи-2 уч.Ершов-Дергачи для реконструкции ЗавПО без откл. АГ-3ч.	6	01.05.2013	06.05.2013						
100	ВЛ 110 кВ	Перенос точки раздела между Саратовской и Самарской энергосистемами по ВЛ 110 кВ Озинки-Урожайная-Перелюбская-Поляково-Южная	3	06.05.2013	08.05.2013		ЗРР: перенос точки раздела на ЛР-110 Озинки ПС 110кВ Урожайная,в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 Озинки-Урожайная для переустройства двойного крепления провода на ж/д переходе, с вводом в работу ВЛ 110 Дергачи-1, ВЛ 110 Дергачи-2 ЗавПО без откл. АГ- 2 ч.	3	06.05.2013	08.05.2013	4	13.05.2013	16.05.2013	4	13.05.2013	16.05.2013
101	ВЛ 110 кВ	Перенос точки раздела между Саратовской и Самарской энергосистемами по ВЛ 110 кВ Озинки-Урожайная-Перелюбская-Поляково-Южная	24	08.05.2013	31.05.2013		ЗРР: перенос точки раздела на В-110 Урожайная ПС 110кВ Озинскаяв,в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 Дергачи-1 уч. Ершов-Дергачи, ВЛ 110 Дергачи-2 уч. Дергачи-Демьяс для завершения реконструкции; ВЛ 110 Дергачи-2 уч.Ершов-Дергачи для реконструкции ЗавПО без откл. АГ- 3 ч.	24	08.05.2013	31.05.2013						
102	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Курдюм - Аткарская с отпайками	2	06.05.2013	07.05.2013		КР, ЛР-110 Курдюм – Аткарск на ПС Татищево ПрбПО с откл. АГ-ВЗ	2	06.05.2013	07.05.2013						
103	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Курдюм - Татищево тяговая с отпайками на ПС Татищево	2	27.05.2013	28.05.2013		КР, ЛР-110 Курдюм – Татищево тяговая на ПС Татищево, ИСП.КВЧ Курдюм – Татищево тяговая ПрбПО с откл. АГ-ВЗ	2	27.05.2013	28.05.2013						
104	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ртищево - Янтарная I цепь с отпайками (Ртищевская-1)	4	28.05.2013	31.05.2013		Участок ПС Ртищево-220 - ПС Аркадак-тяговая: ТР, устранение расплета ГЗТ оп.№318-319, оп.№319-320; ремонт траверсы ГЗТ оп.№ 319,320,327; ремонт опоры №313, ТО ЛР-110кВ Ртищевская-1 на ПС Кистендей ПрихПО с откл. АГ-1 ч.	4	28.05.2013	31.05.2013						
105	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ртищево - Янтарная I цепь с отпайками (Ртищевская-1)	2	13.05.2013	14.05.2013		Участок ПС Аркадак-тяговая - ПС Янтарная ТР, замена изоляции оп.№12, вырубка ДКР оп. №9 ПрихПО с откл. АГ-1 ч.	2	13.05.2013	14.05.2013						
106	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Ивановка	12	13.05.2013	24.05.2013		ККР ВЛ 110 кВ СВПО с откл. АГ-4 ч.	12	13.05.2013	24.05.2013	12	17.06.2013	28.06.2013	12	13.05.2013	24.05.2013
107	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр I цепь с отпайками (Энгельс-1)	3	15.05.2013	17.05.2013		КР ЛР-110 ТЭЦ-3 1ц., ТР ВЧ-заградителя, КС, покраска портала,чистка изоляции на ПС Энгельсская, ПривПО с откл. АГ-4 ч.	3	15.05.2013	17.05.2013						
108	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ Петровск - Гремячка**				**Отказ РДУ: работы выполнить без отключения ВЛ.**	**Для безопасного производства работ по КР СВ-110 на ПС 110 кВ Гремячка ЦПО с откл. АГ-2 ч.**	**11**	**13.05.2013**	**23.05.2013**						
109	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Аткарск - Газовая I цепь с отпайкой на ПС Ново-Захаркино	1	14.05.2013	14.05.2013		Для безопасного производства работ по ТР ЛР-110 Аткарск-Газовая 1ц на ПС 110 кВ Н.Захаркино ЦПО с откл. АГ-2 ч.	1	14.05.2013	14.05.2013	1	14.05.2013	14.05.2013	1	14.05.2013	14.05.2013

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
110	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Аткарск - Газовая II цепь с отпайкой на ПС Ново-Захаркино	1	15.05.2013	15.05.2013		Для безопасного производства работ по ТР ЛР-110 Аткарск-Газовая 2ц на ПС 110 кВ Н.Захаркино ЦПО с откл. АГ-2 ч.	1	15.05.2013	15.05.2013	1	15.05.2013	15.05.2013	1	15.05.2013	15.05.2013
111	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопер - Котоврас	3	15.05.2013	17.05.2013		ТР, Замена изоляции, контроль фарфоровой изоляции ПрихПО с откл. АГ-1 ч.	3	15.05.2013	17.05.2013	3	15.07.2013	17.07.2013	3	15.05.2013	17.05.2013
112	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ртищевская - Янтарная II цепь (Ртищевская-2)	2	20.05.2013	21.05.2013		ТР, Ремонт провода оп.№315-316, вырубка ДКР оп. №9-10 ПрихПО с откл. АГ-1 ч.	2	20.05.2013	21.05.2013						
113	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная I цепь**				**Отказ РДУ: с Саратовским РДУ не согласована проектная документация по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ Распределительная (установка 2-х тр-ров и ячеек 110/35 для плавки гололеда)"**	**Реконструкция подстанции и монтаж схемы плавки гололеда, подключение грозотроса в ячейке ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная I цепь, ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная II цепь ПрбПО с откл. АГ-ВЗ**	**1**	**22.05.2013**	**22.05.2013**						
114	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная II цепь**						**1**	**22.05.2013**	**22.05.2013**						
115	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Котоврас - Янтарная с отпайкой на ПС Пады тяговая	3	22.05.2013	24.05.2013		ТР, Замена изоляции, контроль фарфоровой изоляции ПрихПО с откл. АГ-1 ч.	3	22.05.2013	24.05.2013	3	22.07.2013	24.07.2013	3	22.05.2013	24.05.2013
116	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Западная с отпайкой на ПС ГПЗ	5	27.05.2013	31.05.2013		Для безопасного производства работ по переводу питания на вновь смонтированный Т-1 и КРУЭ-110 1сш на ПС 110 кВ Западная ЦПО с откл. АГ-4 ч.	5	27.05.2013	31.05.2013	7	13.05.2013	19.05.2013	7	25.05.2013	31.05.2013
117	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	1	27.05.2013	27.05.2013		Текущий ремонт ВЧ заградителя на ПС Пугачевская СевПО с откл. АГ-4 ч.	1	27.05.2013	27.05.2013						
118	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ ГРЭС - ТЭЦ1 №2	1	28.05.2013	28.05.2013		Диагностика КЛ, ИПН ЦПО с откл. АГ-2ч.	1	28.05.2013	28.05.2013	1	14.05.2013	14.05.2013	1	28.05.2013	28.05.2013
119	**ПС 220 кВ Терешка**	**АТ-1**	**7**	**06.05.2013**	**12.05.2013**		**Ревизия АТ-1, протяжка болтовых соединений, чистка АТ-1, ревизия и протяжка вторичных цепей СВПО с откл. АГ-3 ч.**	**7**	**16.05.2013**	**22.05.2013**						
120	ПС 220 кВ Терешка	В-220 Саратовская	2	23.05.2013	24.05.2013		Отбор проб масла, замена силикагеля в ТТ-220, чистка изоляции, ревизия приводов В-220 СВПО с заменой на ОВ-220 АГ-2 ч.	2	23.05.2013	24.05.2013						
121	ПС 220 кВ Терешка	В-220 СарГЭС	2	27.05.2013	28.05.2013		Отбор проб масла, замена силикагеля в ТТ-220, чистка изоляции, ревизия приводов В-220 СВПО с заменой на ОВ-220 АГ-2 ч.	2	27.05.2013	28.05.2013						
122	**ПС 110 кВ Бородаевка**	**В-110 кВ Маркс**	**3**	**27.05.2013**	**29.05.2013**		**Измерение изоляционных характеристик ПривПО с откл. АГ-1ч.**	**3**	**13.05.2013**	**15.05.2013**	**3**	**18.06.2013**	**20.06.2013**	**3**	**13.05.2013**	**15.05.2013**
123	ПС 110 кВ Распределительная	ТН-110 №3	1	14.05.2013	14.05.2013		ИСП ОПН-110 3сш-110 ПрбПО без откл.	1	14.05.2013	14.05.2013	1	14.05.2013	14.05.2013	1	14.05.2013	14.05.2013
124	ПС 110 кВ Распределительная	ТН-110 №4	1	14.05.2013	14.05.2013		ИСП ОПН-110 4 сш-110 ПрбПО без откл.	1	14.05.2013	14.05.2013	1	14.05.2013	14.05.2013	1	14.05.2013	14.05.2013
125	ПС 110 кВ Распределительная	ТН-110 №1	1	15.05.2013	15.05.2013		ИСП РВС-110 1сш-110, ТР РВС-110 1сш замена на ОПН ПрбПО с откл. АГ-3 ч.	1	15.05.2013	15.05.2013	1	15.05.2013	15.05.2013	1	15.05.2013	15.05.2013
126	ПС 110 кВ Распределительная	ТН-110 №2	1	16.05.2013	16.05.2013		ИСП РВС-110 2сш-110, ТР РВС-110 2сш замена на ОПН ПрбПО с откл. АГ-3 ч.	1	16.05.2013	16.05.2013	1	16.05.2013	16.05.2013	1	16.05.2013	16.05.2013
127	ПС 110 кВ Распределительная	ТН-110 ОСШ	1	17.05.2013	17.05.2013		ИСП ПрбПО откл. АГ-1 ч.	1	17.05.2013	17.05.2013	1	17.05.2013	17.05.2013	1	17.05.2013	17.05.2013
128	ПС 110 кВ Распределительная	ТН-110 №3	1	21.05.2013	21.05.2013		ИСП ПрбПО откл. АГ-1 ч.	1	21.05.2013	21.05.2013	1	21.05.2013	21.05.2013	1	21.05.2013	21.05.2013
129	ПС 110 кВ Распределительная	ТН-110 №4	1	22.05.2013	22.05.2013		ИСП ПрбПО откл. АГ-1 ч.	1	22.05.2013	22.05.2013	1	22.05.2013	22.05.2013	1	22.05.2013	22.05.2013
130	**ПС 110 кВ Распределительная**	**В-110 Курдюм-1ц**				**Отказ РДУ: из-за отказа ЛЭП**	**Реконструкция подстанции и монтаж схемы плавки гололеда, подключение грозотроса в ячейке ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная 1ц, ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная 2ц ПрбПО с откл. АГ-ВЗ**	**1**	**22.05.2013**	**22.05.2013**						
131	**ПС 110 кВ Распределительная**	**В-110 Курдюм-2ц**				**Отказ РДУ: из-за отказа ЛЭП**	**Реконструкция подстанции и монтаж схемы плавки гололеда, подключение грозотроса в ячейке ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная 1ц, ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная 2ц ПрбПО с откл. АГ-ВЗ**	**1**	**22.05.2013**	**22.05.2013**						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
132	**ПС 110 кВ Распределительная**	**1 ОСШ-110**				**Отказ РДУ: из-за отказа ЛЭП**	**Реконструкция подстанции и монтаж схемы плавки гололеда, подключение грозотроса в ячейке ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная 1ц, ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная 2ц, ВЛ 110 Сельмаш 1,2ц, ВЛ 110 Красноармейск 1,2ц, ВЛ 110 Багаевка ВЛ 110 П.Умет-2 ПрбПО с откл. АГ-В3**	**5**	**20.05.2013**	**24.05.2013**						
133	**ПС 110 кВ Распределительная**	**2 ОСШ-110**				**Отказ РДУ: из-за отказа ЛЭП**	**Реконструкция подстанции и монтаж схемы плавки гололеда, подключение грозотроса в ячейке ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная 1ц, ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная 2ц, ВЛ 110 Сельмаш 1,2ц, ВЛ 110 Красноармейск 1,2ц, ВЛ 110 Багаевка ВЛ 110 П.Умет-2 ПрбПО с откл. АГ-В3**	**5**	**20.05.2013**	**24.05.2013**						
134	**ПС 110 кВ Гремячка**	**СВ-110**	**11**	**13.05.2013**	**23.05.2013**	**РДУ: с включением ремонтной перемычки**	**КР СВ-110, ТР ТТ-110 СВ-110, замер эл. тех. харак., ТО УРЗА ЦПО с откл. АГ-3 ч.**	**11**	**13.05.2013**	**23.05.2013**	**11**	**13.05.2013**	**23.05.2013**	**11**	**13.05.2013**	**23.05.2013**
135	ПС 110 кВ Западная	Т-2	5	20.05.2013	24.05.2013		Для безопасного производства работ по подключению КЛ-6 ТСН-2 ЦПО с откл. АГ-1 ч.	5	20.05.2013	24.05.2013						
136	ПС 110 кВ Западная	1 сш-110 кВ	5	27.05.2013	31.05.2013		Для безопасного производства работ по переводу питания на вновь смонтированный Т-1 и КРУЭ-110 1сш ЦПО с откл. АГ-В3	5	27.05.2013	31.05.2013	7	13.05.2013	19.05.2013	7	25.05.2013	31.05.2013
137	ПС 110 кВ Западная	ТН-110 1сш	5	27.05.2013	31.05.2013		Для безопасного производства работ по переводу питания на вновь смонтированный Т-1 и КРУЭ-110 1сш ЦПО с откл. АГ-В3	5	27.05.2013	31.05.2013	7	13.05.2013	19.05.2013	7	25.05.2013	31.05.2013
138	ПС 110 кВ Западная	В-110 ТЭЦ2	5	27.05.2013	31.05.2013		Для безопасного производства работ по переводу питания на вновь смонтированный Т-1 и КРУЭ-110 1сш ЦПО с откл. АГ-В3	5	27.05.2013	31.05.2013	7	13.05.2013	19.05.2013	7	25.05.2013	31.05.2013
139	ПС 110 кВ Западная	Т-1	5	27.05.2013	31.05.2013		Для безопасного производства работ по переводу питания на вновь смонтированный Т-1 и КРУЭ-110 1сш, подключению КЛ-6 ТСН-1 ЦПО с откл. АГ-В3	5	27.05.2013	31.05.2013	7	13.05.2013	19.05.2013	7	25.05.2013	31.05.2013
140	ПС 110 кВ Западная	СВ-110	5	27.05.2013	31.05.2013		Для безопасного производства работ по переводу питания на вновь смонтированный Т-1 и КРУЭ-110 1сш ЦПО с откл. АГ-В3	5	27.05.2013	31.05.2013	7	13.05.2013	19.05.2013	7	25.05.2013	31.05.2013
141	ПС 110 кВ Газовая	ТН-110 1 сш	1	27.05.2013	27.05.2013		Замена силикагеля в ВОФ ЦПО с откл. АГ-2ч.	1	27.05.2013	27.05.2013	1	27.05.2013	27.05.2013	1	27.05.2013	27.05.2013
142	ПС 110 кВ Газовая	ТН-110 2 сш	1	28.05.2013	28.05.2013		Замена силикагеля в ВОФ ЦПО с откл. АГ-2ч.	1	28.05.2013	28.05.2013	1	28.05.2013	28.05.2013	1	28.05.2013	28.05.2013
143	ПС 110 кВ Пугачевская	В-110 Пугачев-1	1	15.05.2013	15.05.2013		Испытание вводов-110, опробование работы выключателя, отбор проб масла из вводов СевПО с заменой на ОВ-110 АГ-2 ч.	1	15.05.2013	15.05.2013						
144	ПС 110 кВ Пугачевская	ОВ-110	1	16.05.2013	16.05.2013		Испытание вводов-110 отбор проб масла СевПО с откл. АГ-2 ч.	1	16.05.2013	16.05.2013	1	16.05.2013	16.05.2013	1	16.05.2013	16.05.2013
145	ПС 110 кВ Пугачевская	ТН-2 СШ 110	1	24.05.2013	24.05.2013		Испытание ОПН-110,отбор проб масла СевПО с откл. АГ-2 ч.	1	24.05.2013	24.05.2013	1	14.05.2013	14.05.2013	1	14.05.2013	14.05.2013
Сенновская дистанция электроснабжения																
146	ПС 220 кВ Буровка тяговая	Т-1		23.05.2013	23.05.2013		Т.Р. ОПН Т-1. А/Г-2ч.		23.05.2013	23.05.2013						
147	ПС 220 кВ Буровка тяговая	Т-2		24.05.2013	24.05.2013		Т.Р. ОПН Т-2. А/Г-2ч.		24.05.2013	24.05.2013						
148	ПС 220 кВ Буровка тяговая	СВ-220		27.05.2013	27.05.2013		Испытания ТТ-1, 2 СВ-220. А/Г.-2ч		27.05.2013	27.05.2013						
149	ПС 220 кВ Буровка тяговая	РП-220		28.05.2013	28.05.2013		Испытания ТТ-2 РП. А/Г-2ч.		28.05.2013	28.05.2013						
Саратовский филиал ОАО "Волжская ТГК"																
150	Саратовская ТЭЦ-1	В-110 кВ ТЭЦ2-1ц	5	13.05.2013	17.05.2013		ТР, АВ-4ч	5	13.05.2013	17.05.2013	5	13.05.2013	17.05.2013	5	13.05.2013	17.05.2013
151	Саратовская ТЭЦ-1	Т2	5	13.05.2013	17.05.2013		ТР, АВ-5ч	5	13.05.2013	17.05.2013	5	13.05.2013	17.05.2013	5	13.05.2013	17.05.2013
152	Саратовская ТЭЦ-1	СВ-110 кВ	5	13.05.2013	17.05.2013		ТР, АВ-5ч	5	13.05.2013	17.05.2013	5	13.05.2013	17.05.2013	5	13.05.2013	17.05.2013
153	Саратовская ТЭЦ-1	В-110 кВ ТЭЦ2-2ц	5	20.05.2013	24.05.2013		ТР, АВ-5ч	5	20.05.2013	24.05.2013	5	20.05.2013	24.05.2013	5	20.05.2013	24.05.2013
154	Саратовская ТЭЦ-1	Т1	5	20.05.2013	24.05.2013		ТР, АВ-5ч	5	20.05.2013	24.05.2013	5	20.05.2013	24.05.2013	5	20.05.2013	24.05.2013
155	Саратовская ТЭЦ-1	В-35 кВ ГРЭС-2	5	27.05.2013	31.05.2013		КР, АВ-6ч	5	27.05.2013	31.05.2013	5	27.05.2013	31.05.2013	5	03.06.2013	07.06.2013
156	**Саратовская ТЭЦ-2**	**В-110 ТЭЦ3-2ц**	**14**	**23.05.2013**	**05.06.2013**		**проверка РЗА АГ срок заявки**	**12**	**13.05.2013**	**24.05.2013**	**12**	**13.05.2013**	**24.05.2013**	**12**	**13.05.2013**	**24.05.2013**
157	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ3 II цепь с отпайкой на ПС Анисовка**	**14**	**23.05.2013**	**05.06.2013**		**ТО и наладка ЛР-110кВ, ОР-110, ремонт В/Ч заградителя АГ срок заявки**	**12**	**13.05.2013**	**24.05.2013**	**12**	**13.05.2013**	**24.05.2013**	**12**	**13.05.2013**	**24.05.2013**

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
158	**Саратовская ТЭЦ-2**	**ОШ-110**	**14**	**23.05.2013**	**05.06.2013**		**ТО и наладка ЛР-110кВ, ОР-110, ремонт В/Ч заградителя АГ срок заявки**	**12**	**13.05.2013**	**24.05.2013**	**12**	**13.05.2013**	**24.05.2013**	**12**	**13.05.2013**	**24.05.2013**
159	**Саратовская ТЭЦ-2**	**В-110 Распределительная-2ц**	**5**	**13.05.2013**	**17.05.2013**		**проверка РЗА АГ срок заявки**	**5**	**27.05.2013**	**31.05.2013**	**3**	**27.05.2013**	**29.05.2013**	**5**	**27.05.2013**	**31.05.2013**
160	Энгельсская ТЭЦ-3	В-110 Пушкино-1ц	5	13.05.2013	17.05.2013		ТР В-110 "Пушкино 1 ц" АГ- срок заявки	5	13.05.2013	17.05.2013	5	13.05.2013	17.05.2013	5	13.05.2013	17.05.2013
161	Энгельсская ТЭЦ-3	ОВ-110	5	20.05.2013	24.05.2013		КР В-110 "ОВ-110" АГ- срок заявки	5	20.05.2013	24.05.2013	5	20.05.2013	24.05.2013	5	20.05.2013	24.05.2013
162	Энгельсская ТЭЦ-3	В-110 Пушкино-2ц	5	27.05.2013	31.05.2013		ТР В-110 "Пушкино 2 ц" АГ- срок заявки	5	27.05.2013	31.05.2013	5	27.05.2013	31.05.2013	5	27.05.2013	31.05.2013
163	Балаковская ТЭЦ-4	Т8	50	20.05.2013	08.07.2013		КР Т-1, ТО УРЗА в объеме "К". А.Г.- срок заявки.	50	20.05.2013	08.07.2013	50	20.05.2013	08.07.2013	50	20.05.2013	08.07.2013
164	Саратовская ТЭЦ-5	В-110 Саратовская-1ц	37	08.05.2013	13.06.2013		Капитальный ремонт, в/в испытания В-110кВ,УРЗА АГ-ВЗ	37	08.05.2013	13.06.2013	37	08.05.2013	13.06.2013	37	08.05.2013	13.06.2013
165	Саратовская ТЭЦ-5	ТН-110 II ш 1 с	76	12.05.2013	26.07.2013		Текущий ремонт и в/в испытания ТН Капитальный ремонт ШР-IIш 1сек. АГ-ВЗ	76	12.05.2013	26.07.2013	76	12.05.2013	26.07.2013	76	12.05.2013	26.07.2013
166	Саратовская ТЭЦ-5	СВ II-110	76	12.05.2013	26.07.2013		Текущий ремонт В-110кВ Капитальный ремонт СР-IIш 1сек. АГ ВЗ	76	12.05.2013	26.07.2013	76	12.05.2013	26.07.2013	76	12.05.2013	26.07.2013
167	Саратовская ТЭЦ-5	II ш 1с-110	76	12.05.2013	26.07.2013		К.Р. ШР-IIш 1секции: Пищевая- 1,2ц; РТСН-1; ТН-IIш 1сек.; Курдюм-1,2ц; Блок№1; Затон-1,2ц; ШОВ; Блок№2 СР-IIш 1сек. А.Г. - В.З.	76	12.05.2013	26.07.2013	76	12.05.2013	26.07.2013	76	12.05.2013	26.07.2013
168	Саратовская ТЭЦ-5	ШОВ-110 1сек.	3	13.05.2013	15.05.2013		Текущий ремонт В-110кВ Капитальный ремонт ШР-IIш 1сек. АГ-8ч	3	13.05.2013	15.05.2013	3	13.05.2013	15.05.2013	3	13.05.2013	15.05.2013
169	Саратовская ТЭЦ-5	ШОВ-110 1сек.	3	20.05.2013	22.05.2013		Замена В-110кВ Пищевая-2ц АГ-8ч	3	20.05.2013	22.05.2013						
170	Саратовская ТЭЦ-5	ШОВ-110 1сек.	3	27.05.2013	29.05.2013		Замена В-110кВ РТСН-1 АГ-8ч	3	27.05.2013	29.05.2013						
Волгоградская энергосистема																
171	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	4	29.05.2013	31.05.2013		Питание II СШ 110 кВ ПС 220 кВ Паласовка от СЭ. Переток до 5 МВт	3	29.05.2013	31.05.2013						
172	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	5	29.05.2013	31.05.2013		Питание II СШ 110 кВ ПС 220 кВ Паласовка от СЭ. Переток до 5 МВт	4	29.05.2013	31.05.2013						
173	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	6	20.05.2013	23.05.2013		Отсутствие резерва с СЭ	5	20.05.2013	23.05.2013						
174	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	7	24.05.2013	28.05.2013		Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Паласовка от СЭ. Переток до 20 МВт	6	24.05.2013	28.05.2013						
175	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	8	13.05.2013	17.05.2013		Отсутствие резерва от СЭ	7	13.05.2013	17.05.2013						
176	Волгоградское РДУ	ВЛ 110 кВ Лепехинка - Гмелинка	9	20.05.2013	23.05.2013		Отсутствие резерва от СЭ	8	20.05.2013	24.05.2013						
177	Волгоградское РДУ	ВЛ 110 кВ Лепехинка - Гмелинка	10	27.05.2013	28.05.2013		Проверка опор на загнивание, АГ-2 ч.	9	27.05.2013	28.05.2013						
178	Волгоградское РДУ	ВЛ 110 кВ Лепехинка - Гмелинка	11	20.05.2013	23.05.2013		проверка деревянных опор на загнивание, АГ-2 ч	10	20.05.2013	24.05.2013						
179	Волгоградское РДУ	ОСШ 220	12	13.05.2013	31.05.2013		АГ=081. Средний ремонт ОР АТ-5	11	13.05.2013	31.05.2013						
180	Волгоградское РДУ	АТ 5	13	13.05.2013	31.05.2013		АГ=06:001. Текущий ремонт АТ, КРУН 10, ОПН 220, ОПН 110, РБА-10 2. П.И. АТ, ОПН 220, ОПН 110, ОПН-10, ТН-103, ТО РЗиА	12	13.05.2013	31.05.2013						
181	Волгоградское РДУ	В-220 АТ 5		13.05.2013	31.05.2013		АГ=В31. Средний ремонт В , АТР, ОР2. Текущий ремонт ТТ	13	13.05.2013	31.05.2013						
Самарская энергосистема																
182	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Кубра с отпайками на ПС Возрождение (ВЛ 220 кВ СарГЭС - Кубра)	5	13.05.2013	17.05.2013	ОДУ	Вырубка деревьев угрожающих падением на провод. Замена повреждённых изоляторов. А/Г-2ч.	5	13.05.2013	17.05.2013	5	13.05.2013	17.05.2013	5	13.05.2013	17.05.2013

Начальник ОДС Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ П.В. Кендин

Зам. начальника СЭР Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ Д.А. Софинский