График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ на май 2013 г.

Утверждаю:
Первый заместитель директора - главный диспетчер



А.В. Хомутов

"29" апреля 2013г.

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	май 2013 г.																							Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Алатырское ПО																																								
Алатырское ПО																																								
ВЛ 110 кВ Алатырь-Буинск участок Алатырь-Киря	7	20.05	26.05	7	20.05	26.05	7						ВЛ 110 кВ Алатырь-Буинск участок Алатырь-Киря																										КР:Вырубка ДКР пр.№24-51 ТО: Замена изоляторов оп№1-6,65-74,118-125. Перенос виброгасителей оп.№82,84,37,86,70 Выправка опор №81,44-44 Вырубка ДКРотп. На Алтышево пр.24-32	2ч.	
ВЛ 110 кВ Алатырь-Хмельмаш	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	5																		ВЛ 110 кВ Алатырь-Хмельмаш											ТО: ремонт опор №10-24, выправка опор №11-14,25 Вырубка ДКР пр.№9-14,22-24	1ч.	
ПС 110 кВ Алатырь																																								
СВ-110 кВ	5	13.05	17.05	5	13.05	17.05	5														СВ-110 кВ																Профвосстановление РЗА СВ-110; Прочие: Перенос ремонта связан с невозможностью совмещения ремонтов СВ-110 кВ ПС 110 кВ Алатырь и ШОВ-110 или 1 с 110 кВ (2 с 110 кВ) ПС 110 кВ Батырево, так как с учетом (нормативного возмущения) отключения ВЛ 110 кВ Бытырево-2 (1) произойдет потеря электропотребления потребителей ПС 110 кВ Первомайская, Шемурша, Сугуты.	1ч.	
ВЛ 110 кВ Алатырь-Буинск участок Алатырь-Киря	2	20.05	21.05	2	20.05	21.05	2						ВЛ 110 кВ Алатырь-Буинск участок Алатырь-Киря																										Замена конденсатора связи КС Буинск ф.С;АГ-1ч.	1ч.	
В-110 кВ Буинск	2	20.05	21.05	2	20.05	21.05	2														В-110 кВ Буинск																Текущее обслуживание В-110 Буинск, замена ВЧЗ Буинск ф.С, замена конденсатора связи КС Буинск ф.С	1ч.	
ВЛ 110 кВ Алатырь-Хмельмаш	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	5																		ВЛ 110 кВ Алатырь-Хмельмаш											Замена ВЧЗ Хмельмаш ф.В, замена конденсатора связи КС Хмельмаш ф.В	1ч.	
В-110 кВ Хмельмаш	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	5																				В-110 кВ Хмельмаш								ТО В-110 Хмельмаш, ТТ-110 Хмельмаш, замена ВЧЗ Хмельмаш ф.В, замена конденсатора связи КС Хмельмаш ф.В; АГ-1ч.	1ч.	
ПС 110 кВ Хмельмаш																																								
ВЛ 110 кВ Алатырь-Хмельмаш	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	5																		ВЛ 110 кВ Алатырь-Хмельмаш											Замена ВЧЗ Алатырь ф.В, замена конденсатра связи КС Алатырь ф.В;АГ-1ч.	1ч.	
2с-110 кВ	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	5																							2с-110 кВ					ТР ОД-КЗ-110 Т-2, замена ВЧЗ Алатырь ф.В, замена конденсатора связи КС Алатырь ф.В	1ч.	
Северное ПО																																								
ПС 110 кВ Красноармейская																																								
ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Заволжская участок Оросительная-Красноармейская	***1***	***07.05***	***07.05***	3	15.05	17.05									ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Заволжская участок Оросительная-Красноармейская																						БВР ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Заволжская уч. Оросительная - Красноармейская, ТР ЛР-110 Цивильск, ВЧЗ и КС-110 Цивильск	1ч.	
ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Заволжская участок Заволжская-Красноармейская	1	***08.05***	***08.05***	1	29.05	29.05										ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Заволжская участок Заволжская-Красноармейская																					БВР ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Заволжская уч. Заволжская - Красноармейская, ТР ЛР-110 Заволжская ВЧЗ и КС-110 Заволжская	1ч.	
ПС 110 кВ Луч																																								
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Катраси участок Катраси-Луч	2	***23.05***	***24.05***	2	30.05	31.05																																	БВР ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Катраси уч. Катраси - Луч, ТР ЛР-110 Катраси, ВЧЗ и КС-110 Катраси	1ч.	

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	май 2013 г.	Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец					
2 секция 110 кВ	2	***23.05***	***24.05***	2	30.05	31.05		2 секция 110 кВ	ТР 2с-110кВ, СР-110-2, СР-110-21	1ч.	
ПС 110 кВ Моргауши											
ВЛ 110 кВ Катраси-Венец участок Моргауши – Кукшум	2	***13.05***	***14.05***	2	12.05	13.05	2	ВЛ 110 кВ Катраси-Венец участок Моргауши Кукшум	ЛР-110 Кукшум, СР-110-1, СР-110-3, ШР-110 Т-1, 1с-110, ВЧЗ и КС-110 Кукшум	1ч.	
1с.-110 кВ	2	***13.05***	***14.05***	2	12.05	13.05		1с.-110 кВ	ТР 1с-110кВ, СР-110-1, СР-110-3, ШР-110 Т-1	1ч.	
СВ-110	1	***15.05***	***15.05***	1	14.05	14.05	1	СВ-110	ТР СВ-110, проф.испытания и проверка РЗА	1ч.	с вкл. рем. пер.
ВЛ 110 кВ Катраси-Венец участок Катраси-Моргауши	2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	2	ВЛ 110 кВ Катраси-Венец участок Катраси-Моргауши	ЛР-110 Катраси, СР-110-2, СР-110-4, ШР-110 Т-2, 2с-110, ВЧЗ и КС-110 Катраси	1ч.	
2 с.-110 кВ	2	16.05	17.05	2	16.05	17.05		2 с.-110 кВ	ТР 2с-110кВ, СР-110-2, СР-110-4, ШР-110 Т-2	1ч.	
ПС 110 кВ Новый город											
ОСШ-110 кВ	1	13.05	13.05	1	13.05	13.05		ОСШ-110 кВ	БВР ОСШ-110 кВ, ТР ОР-110 Т-2	1ч.	
2СШ-110 кВ	1	14.05	14.05	1	14.05	14.05		2СШ-110 кВ	БВР 2СШ-110 кВ, ТР ШР-2-110 Т-2	1ч.	
2СШ-110 кВ	1	15.05	15.05	1	15.05	15.05		2СШ-110 кВ	БВР 2СШ-110 кВ, ТР ШР-2-110 ТН-2-110	1ч.	
2СШ-110 кВ	1	15.05	15.05	1	15.05	15.05		2СШ-110 кВ	БВР 2СШ-110 кВ, ТРШР-2-110 ОВ-110	1ч.	
ОВ-110	1	15.05	15.05	1	15.05	15.05		ОВ-110	проверка РЗА	1ч.	
2СШ-110 кВ	1	16.05	16.05	1	16.05	16.05		2СШ-110 кВ	БВР 2СШ-110 кВ, ТР ШР-2-110 ШСВ-110	1ч.	
ШСВ-110	1	16.05	16.05	1	16.05	16.05		ШСВ-110	проверка РЗА	1ч.	
2СШ-110 кВ	1	17.05	17.05	1	17.05	17.05		2СШ-110 кВ	БВР 2СШ-110 кВ, ТР ШР-2-110 Чебоксары-2	1ч.	
В-110 Чебоксары-2	1	17.05	17.05	1	17.05	17.05		В-110 Чебоксары-2	БВР В-110 Чебоксары-2, ТР ШР-2-110 Чебоксары-2, проверка РЗА	1ч.	с заменой на ОВ
2СШ-110 кВ	1	20.05	20.05	1	20.05	20.05		2СШ-110 кВ	БВР 2СШ-110 кВ, ТР ШР-2-110 Городская-2	1ч.	
2СШ-110 кВ	1	20.05	20.05	1	20.05	20.05		2СШ-110 кВ	БВР 2СШ-110 кВ, ТР ШР-2-110 Т-1	1ч.	
В-110 Городская-2	1	20.05	20.05	1	20.05	20.05		В-110 Городская-2	БВР В-110 Городская-2, ТР ШР-2-110 Городская-2, проверка РЗА	1ч.	
ПС 110 кВ Оросительная											
ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Заволжская участок Цивильск-Оросительная	1	***06.05***	***06.05***	1	14.05	14.05		ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Заволжская участок Цивильск-Оросительная	БВР ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Заволжская уч. Цивильск - Оросительная; ТР ЛР-110 Цивильск, СР-110-12, ВЧЗ и КС-110 Цивильск, проф.исп.	1ч.	
ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Заволжская участок Оросительная-Красноармейская	***1***	***07.05***	***07.05***	3	15.05	17.05		ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Заволжская участок Оросительная-Красноармейская	БВР ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Заволжская уч. Оросительная - Красноармейская, ТР ЛР-110 Красноармейск, СР-110-21, ВЧЗ и КС-110 Красноарм., проф. испытания	1ч.	

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	май 2013 г.																							Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Северное ПО																																								
ВЛ 110 кВ Агрегатная-1	1	***06.05***	***06.05***	1	21.05	21.05	1							ВЛ 110 кВ Агрегатная-1																										Верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и тросов в глухих зажимах	1ч.	
ВЛ 110 кВ Агрегатная-2	1	***07.05***	***07.05***	1	22.05	22.05	1								ВЛ 110 кВ Агрегатная-2																									Верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и тросов в глухих зажимах	1ч.	
ВЛ 110 кВ Городская-2	1	20.05	20.05	1	20.05	20.05													ВЛ 110 кВ Городская-2																			БВР ВЛ 110 кВ Городская-2, СР ЛР-110 ТЭЦ-2 с заменой фарфоровых изоляторов на полимерные, покраска металлоконструкций, ТР ВЧЗ и КС-110 ТЭЦ-2 - Новый Город на ПС 110 кВ Светлая	1ч.	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Катраси участок ТЭЦ-2-Луч	1	***27.05***	***27.05***	1	13.05	13.05														ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Катраси участок ТЭЦ-2-Луч																БВР ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 -Катраси уч. ТЭЦ-2 - Луч, СР ЛР-110 ТЭЦ-2 с заменой с заменой фарфоровых изоляторов на полимерные, ТР ВЧЗ и КС-110 ТЭЦ-2, покраска металлоконструкций на ПС 110 кВ Светлая; Прочие: перенесено для совмещения ремонтов	2ч.	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Катраси участок ТЭЦ-2-Луч	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	16													ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Катраси участок ТЭЦ-2-Луч																Вырубка № 102-103, 104-105;Замена сварных и болтовых соединений на соединения типа СОАС-2 № 1,2,4,6,7,9,11,12,16,30, 32, 34,35,39, 48,49,50,56,79,88,89,99, 100, ,Устройство двойного крепления на анкерных опорах через переход ж/д №11-12, 16-17, 88-89;Устройство двойного крепления на промежуточной опоре через переход ж/д №17, Замена дефект.фарф.изол. на анк.Оп. №1,2,4,6,7,9,32,79; Установка противоптич.устройств №10,54,68, 90,95,96,97,98,101,102,106,107,82,83,84,85, 86,63,64,77,108,	1ч.	
Южное ПО																																								
ПС 110 кВ Канаш-Тяга																																								
ОВ-110	5	12.05	16.05	5	12.05	16.05	5																	ОВ-110														КР ОВ, профвосстановление РЗА	2ч.	
ОВ-110	5	20.05	24.05	5	20.05	24.05	5																			ОВ-110												ЗРР в связи с ТР В-110 Тяга-1, профвосстановление РЗА	2ч.	
ОВ-110	5	27.05	31.05	5	27.05	31.05	5																								ОВ-110							ЗРР в связи с ТР В-110 Тяга-2, профвосстановление РЗА	2ч.	
ПС 110 кВ Шемурша																																								
ШОВ-110 кВ	5	06.05	10.05	5	06.05	10.05	5											ШОВ-110 кВ																						Замена В-110 Дрожжаное	2ч.	
Т-2	1	06.05	06.05	1	06.05	06.05	1							Т-2																									ТР Т-2, слив конденсата	2ч.	

Заместитель главного диспетчера - начальник ОДС **И.И. Мишин**

Заместитель начальника СЭР **А.В. Андреев**

Начальник СРЗА **О.С. Панин**