УТВЕРЖДАЮ :

Заместитель директора по техническим
вопросам - главной инженер филиала
"ОАО МРСК Волги" - "Чувашэнерго"

_____ А.В. Клементьев

«_____»_____2013 г.

ПЛАН-ГРАФИК

ремонта основного электротехнического оборудования и объектов
(в управлении и ведении филиала ОАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго")
ОАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго" на май 2013 года.

№№ п/п	Наименование ВЛ,ПС и номенклатура работ	Единица измерения	Объем работ	Планируемое время работы			Нормативная продолжительность (кол-во	Срок службы от последнего ремонта	Примечание	Исполнители
				Начало	Окончание	Продолжительность (кол-во суток)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Алатырское производственное отделение										
1	**ВЛ-35 кВ Сура-1**			13.05.2013	15.05.2013	3			с откл	АПО
	ТО: замена грозотроса и ремонт провода пр.№43-45	прол.	1	18.05.2013	18.05.2013	1				
	Замена изоляторов оп.№38,12,15,21	шт	4							
	Выправка опор №43,48	шт	2							
	Вырубка ДКР пр.№ 43-44	га	0,1							
2	**ВЛ-35 кВ Сура-2**			16.05.2013	18.05.2013	3			с откл	АПО
	ТО: замена грозотроса и ремонт провода пр.№43-45	прол.	1							
	Замена изоляторов оп.№7,9,10,12,15,21,24,27,28	шт	10							
	Выправка опор №43,48,20,32-35	шт	7							
	Вырубка ДКР пр.№ 43-44	га	0,1							
3	**ПС 110/35/6 кВ Алатырь**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т-1									
	Текущий ремонт Т-1, В-110 Т-1, ТТ-110 Т-1	шт	5	13.05.2013	17.05.2013	5			с откл	АПО
	Т-2									
	Текущий ремонт Т-2, В-35 Т-2, ТТ-110 Т-2; Средний ремонт В-110 Т-2 с заменой фарф.покрышек	шт	5	06.05.2013	07.05.2013	2			с откл	АПО
4	**ПС 110/10 кВ Хмельмаш**									
	Т-2									
	Текущий ремонт и проф.испыт. Т-2, ЗОН-110 Т-2, ОД-КЗ-110 Т-2	шт	4	27.05.2013	31.05.2013	5			с откл	АПО
5	**ПС 110/10 кВ Алгаши**									
	Т-1									
	Средний ремонт ОД-КЗ-110 Т-1	шт	2	22.05.2013	22.05.2013	1			с откл	АПО
	Текущий ремонт Т-1, ТТ-110 Т-1, ТСН-1	шт	5	22.05.2013	22.05.2013	1			с откл	АПО
	Т-2									
	Средний ремонт ОД-КЗ-110 Т-2	шт	2	23.05.2013	24.05.2013	2			с откл	АПО
	Текущий ремонт Т-2, ТСН-2	шт	2	23.05.2013	24.05.2013	2			с откл	АПО
6	**ПС 35/10 кВ Стемассы**									
	Т-1, Т-2									
	Проверка РЗА Т-1, Т-2	шт	2	13.05.2013	17.05.2013	4			с откл	АПО
	В-10, СВ-10кВ, АВР-10 кВ									
	Проверка отх.линий №1,2,3,6,8,11,13,16,ЦС,СВ-10кВ, АВР-10 кВ	шт	11	20.05.2013	31.05.2013	10			с откл	АПО
7	**Связь**									
7.1	**ВЧ канал связи № 407 Порецкая-ПС Кожевенная**									
	Ревизия ВЧ канала	шт	1	29.05.2013	30.05.2013	2			с откл.	АПО
7.2	**ВЧ канал связи № 411 Венец-ПС Саланчик**									
	Ревизия ВЧ канала	шт	1	16.05.2013	17.05.2013	2			с откл.	АПО
7.3	**ВЧ канал связи № 416 ПС Порецкая-ПС Венец**									
	Ревизия ВЧ канала	шт	1	22.05.2013	23.05.2013	2			с откл.	АПО
7.4	**ВЧ канал связи № 161 Шумерля-ЮПО**									
	Ревизия ВЧ канала	шт	1	по согласованию с ЮПО					с откл.	АПО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.5	**ПС 110/10 кВ Кожевенная**									
	Ревизия аппаратуры ТМ "Компас"	шт	1	16.05.2013	17.05.2013	2			с откл.	АПО
7.6	**ПС 110/10 кВ Саланчикская**									
	Ревизия аппаратуры ТМ "Компас"	шт	1	17.05.2013	18.05.2013	2			с откл.	АПО
Северное производственное отделение										
1	**ВЛ-10кВ Атлашево- Шоршелы**									СПО
-	Восстановление диспетчесрких наименований и номеров опор	оп	19	08.00 01.05	17.00 30.05				без откл.	
-	Планировка и подсыпка грунта	фунд.	8						без откл.	
-	Заделка трещин, выбоин на с тойках ж/б опор	оп	1						без откл.	
-	Расчистка трассы	га	0,5						без откл.	
2	**ВЛ-35кВ Кумаши- Калинино**									СПО
-	Восстановление диспетчесрких наименований и номеров опор	оп	104	08.00 01.05	17.00 30.05				без откл.	
-	Окраска мет. опор	т	17,5						без откл.	
-	Заделка трещин, выбоин на с тойках ж/б опор	оп	2						без откл.	
-	Ремонт к/з ж/б опор	оп	2						без откл.	
-	Планирование, подсыпка грунта у фундаментов опор		4						без откл.	
3	**РП-10 Цивиль**									
3.1	**1с-10кВ, В-10-1**									
	Тек. рем. В-10-1, В-10 Л-3, Л-5, проф.	к-т	2	8.00	17.00				с откл.	СПО
	испытания и проверка РЗА			06.05	06.05	1				
3.2	**2с-10кВ, В-10-3**									
	Тек. рем. В-10-2, В-10 Л-4, Л-8 и СВ-10,	к-т	3	8.00	17.00				с откл.	СПО
	проф. испытания и проверка РЗА			07.05	07.05	1				
4	**ПС 110/10 Оросительная**									
4.1	**Т-1**									
	Тек. рем Т-1, ОД и КЗ-110 Т-1,	к-т	5	5.00	17.00					
	ЗОН-110 Т-1, В-10 Т-1			13.05	15.05	3			с откл.	СПО
	проф. испытания и проверка РЗА									
4.2	**1с-110кВ**									
	Тек. рем 1с-110кВ, СР-110-1, ТН-110-1	к-т	2	5.00	17.00					
	проф. испытания и проверка РЗА			13.05	15.05	3			с откл.	СПО
4.3	**СВ-110 и ТТ-110 СВ-110**									
	Тек.рем СВ-110 и ТТ-110 СВ-110	к-т	2	5.00	17.00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проф. испытания и проверка РЗА			13.05	15.05	3			с откл.	СПО
4.4	**2с-110кВ**									
	Тек.рем. 2с-110кВ, СР-110-2, ТН-110-2	к-т	3	5.00	17.00					
	проф. испытания и проверка РЗА			16.05	17.05	2			с откл.	СПО
4.5	**СВ-10 яч №1**									
	Текущий ремонт СВ-10, проф.испытания и проверка РЗА			по отдельной заявке					с откл.	СПО
5	**ПС 110/35/10 Красноармейская**									
5.1	**Т-1**									
	Тек.рем. Т-1, ОД и КЗ-110 Т-1,	к-т	6	5.00	17.00					
	ЗОН-110 Т-1, В-35 Т-1, В-10 Т-1			20.05	24.05	5			с откл.	СПО
	проф. испытания и проверка РЗА									
5.2	**1с-110кВ**									
	Тек.рем. 1с-110кВ, СР-110-12,	к-т	2	5.00	17.00					
	ШР-110 Т-1			22.05	22.05	1			с откл.	СПО
5.3	**1с-35кВ**									
	Тек.рем. В-35 Т-1, В-35 Туруново,	к-т	3	5.00	17.00					
	В-35 Резерв, проф.исп., проверка РЗА			23.05	24.05	2			с откл.	СПО
	блочная схема									
5.4	**ВЛ-35 Туруново**									
	Тек.рем. В-35 Туруново, проф.исп.,	к-т	1	5.00	17.00					
	проверка РЗА, блочная схема			23.05	24.05	2			с откл.	СПО
5.5	**2с-35кВ, СВ-35кВ**									
	Тек.рем. СВ-35, проф.испытания и	к-т	1	5.00	17.00					
	проверка РЗА, блочная схема			23.05	23.05	1			с откл.	СПО
5.6	**Т-2**									
	Тек.рем. Т-2, ОД и КЗ-110 Т-2	к-т	6	5.00	17.00					
	ЗОН-110 Т-2, В-35 Т-2, В-10 Т-2			27.05	30.05	4			с откл.	СПО
	проф. исп. и проверка РЗА									
5.7	**2с-110кВ**									
	Тек.рем. 2с-110кВ, ШР-110 Т-2	к-т	2	5.00	17.00					
	СР-110-21			29.05	29.05	1			с откл.	СПО
5.8	**2с-35кВ**									
	Тек.рем. В-35 Т-2, проф.испытания и	к-т	1	5.00	17.00					
	проверка РЗА, блочная схема			30.05	30.05	1			с откл.	СПО
5.9	**СВ-10**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Текущий ремонт СВ-10, проф.испытания	к-т	1	5.00	17.00					
	и проверка РЗА			31.05	31.05	1			с откл.	СПО
6	**ПС 110/35/10 Моргауши**									
6.1	**Т-1**									
	Тек.рем. Т-1, ОД и КЗ-110 Т-1,	к-т	6	5.00	17.00					
	В-35 Т-1, В-10 Т-1, ЗОН-110 Т-1			12.05	14.05	3			с откл.	СПО
	проф. испытания и проверка РЗА									
6.2	**СШ-35**									
	Тек.рем. В-35 Т-1, проф.испытания и	к-т	1	5.00	17.00					
	проверка РЗА, блочная схема			14.05	14.05	1			с откл.	СПО
6.3	**Т-2**									
	Тек.рем. Т-2, ОД и КЗ-110 Т-2,	к-т	6	5.00	17.00					
	ЗОН-110 Т-2, В-35 Т-2, В-10 Т-2			15.05	17.05	3			с откл.	СПО
	проф. испытания и проверка РЗА									
6.4	**СШ-35кВ**									
	Тек.рем. В-35 Т-2, В-35 Ударник,	к-т	3	5.00	17.00					
	В-35 Туруново, проф.испытания и			15.05	15.05	1			с откл.	СПО
	проверка РЗА, блочная схема									
6.5	**ВЛ-35 Ударник**									
	Тек.рем. В-35 Ударник, проф.испытания	к-т	1	5.00	17.00					
	и проверка РЗА, блочная схема			15.05	15.05	1			с откл.	СПО
6.6	**ВЛ-35 Туруново**									
	Тек.рем. В-35 Туруново, проф.испытания	к-т	1	5.00	17.00					
	и проверка РЗА, блочная схема			15.05	15.05	1			с откл.	СПО
6.7	В-10 яч. №21,4,22,24,6,8,10,14, СВ-10,			по отдельным						
	В-10 яч. №13 и №17 резерв			заявкам						
	текущий ремонт, проф.испытания и									
	проверка РЗА									
7	**ПС 110/10 Лапсары**									
7.1	**Т-1**									
	Тек.рем. Т-1, ОД и КЗ-110 Т-1, В-10 Т-1,	к-т	5	5.00	17.00					
	ЗОН-110 Т-1, проф.испытания и			21.05	22.05	2			с откл.	СПО
	проверка РЗА									
7.2	**1с-110кВ**									
	Тек.рем. 1с-110кВ, ЛР-110 Катраси,	к-т	3	5.00	17.00					
	СР-110-12, ШР-110 Т-1			21.05	21.05	1			с откл.	СПО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.3	**ВЛ-110 Лапсары-1 уч. Катраси-Лапсары**									
	Тек.рем. 1с-110кВ, ЛР-110 Катраси,	к-т	3	5.00	17.00					
	СР-110-12, ШР-110 Т-1			21.05	21.05	1			с откл.	СПО
7.4	**Т-2**									
	Тек.рем.Т-2, ОД и КЗ-110 Т-2, В-10 Т-2,	к-т	5	5.00	17.00					
	ЗОН-110 Т-2, проф.исп.и проверка РЗА			23.05	24.05	2			с откл.	СПО
7.5	**2с-110кВ**									
	Тек.рем. 2с-110кВ, ЛР-110 Южная,	к-т	3	5.00	17.00					
	СР-110-21, ШР-110 Т-2			23.05	23.05	1			с откл.	СПО
7.6	**ВЛ-110 Лапсары-1 уч. Лапсары-Южная**									
	Тек.рем. ЛР-110 Южная, ВЧЗ и КС-110	к-т	3	5.00	17.00					
	Южная			23.05	23.05	1			с откл.	СПО
7.7	**СВ-10**	к-т	3	8.00	17.00					
	Тек.рем. СВ-10 проф.исп. и проверка РЗА			20.05	20.05	1			с откл.	СПО
8	**ПС 110/10 Луч**									
8.1	**СВ-10**	к-т	1	8.00	17.00					
	Тек.рем. СВ-10 проф.исп. и проверка РЗА			27.05	27.05	1			с откл.	СПО
8.2	**Т-1**									
	Тек.рем. Т-1, ОД и КЗ-110 Т-1,	к-т	0,5	5.00	17.00					
	ЗОН-110 Т-1, В-10 Т-1, проф.исп. и			28.05	29.05	2			с откл.	СПО
	проверка РЗА									
8.3	**Т-2**									
	Тек.рем. Т-2, ОД и КЗ-110 Т-2,	к-т	5	5.00	17.00					
	ЗОН-110 Т-2, В-10 Т-2, проф.испытания			30.05	31.05	2			с откл.	СПО
	и проверка РЗА									
9	**РП-10 Северный**									
9.1	Тек.рем. В-10 яч. 101, 105, 205, проф.исп.			по отдельным						
	и проверка РЗА			заявкам						
10	**ПС 110/10/10 Новый город**									
10.1	**СВ-10-12 яч. №101**									
	Тек.рем. СВ-10-12, проф.испытания	к-т	1	8.00	17.00					
	проверка РЗА			6.05	6.05	1			с откл.	СПО
10.2	**СВ-10-34 яч. №301**									
	Тек.рем. СВ-10-34, проф.испытания	к-т	1	8.00	17.00					
	проверка РЗА			7.05	7.05	1			с откл.	СПО
10.3	**Т-2**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Тек.рем. Т-2, В-110 Т-2, ТТ-110 Т-2,	к-т	6	5.00	17.00					
	ЗОН-110 Т-2, ТР-110 Т-2, В-10-2 Т-2			13.05	15.05	3			с откл.	СПО
	В-10-4 Т-2, проф.исп., проверка РЗА									
10.4	**Т-1**									
	Тек.рем. Т-1, В-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1,	к-т	6	5.00	17.00					
	В-10-1 Т-1, В-10-3 Т-1,			20.05	22.05	3			с откл.	СПО
	проф.испытания, проверка РЗА									
10.5	**В-10 яч. № 111, 110, 109, 108, 107, 106,**			по отдельным						
	105, 104, 103, 102, 313, 312, 311, 307, 306,			заявкам						
	305, 304, 303, 302									
	Текущий ремонт, проф.испытания и									
	проверка РЗА									
11	**ПС 110/6 ВНИИР**									
11.1	**СВ-6-12 яч №.7**									
	Тек.рем. СВ-6-12 яч №7, проф.испытания	к-т	1	8.00	17.00					
	и проверка РЗА			27.05	27.05	1			с откл.	СПО
11.2	**СВ-6-23 яч №.18**									
	Тек.рем. СВ-6-23 яч №18, проф.испытания	к-т	1	8.00	17.00					
	и проверка РЗА			27.05	27.05	1			с откл.	СПО
11.3	**Т-1**									
	Тек.рем. Т-1, ОД и КЗ-110 Т-1, В-6 Т-1	к-т	1	8.00	17.00					
	проф. испытания и проверка РЗА			28.05	28.05	1			с откл.	СПО
11.4	**Т-2**									
	Тек.рем. Т-2, ОД и КЗ-110 Т-2, В-6 Т-2	к-т	1	8.00	17.00					
	проф. испытания и проверка РЗА			29.05	29.05	1			с откл.	СПО
12	**ПС 110/10 Светлая**									
12.1	**1с-110кВ**									
	Средний ремонт СР-110-12, ОД и	к-т	4	5.00	17.00					
	КЗ-110 Т-1, тек.рем. 1с-110 кВ, покраска			13.05	17.05	5			с откл.	СПО
	металлоконструкций									
12.2	**Т-1**									
	Средний ремонт ОД и КЗ-110 Т-1,	к-т	10	5.00	17.00					
	БПР ТСН-1, В-10 Т-1			13.05	17.05	5			с откл.	СПО
	Тек.рем.Т-1, РВС-110 Т-1, РВС-35+15 Т-1,									
	ТСН-1, ЗОН-110 Т-1, ОПН-10 Т-1,									
	покраска Т-1, металлоконструкций									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проф. испытания и проверка РЗА									
12.3	**СВ-10 яч.№201, СР-10 яч.№101**									
	Средний ремонт СВ-10 и СР-10,	к-т	2	8.00	17.00					
	проф.испытания и проверка РЗА			06.05	06.05	1			с откл.	СПО
12.4	**СШ-10-1с**									
	Тек.рем. ТН-10-1, ОПН-10 №115	к-т	2	8.00	17.00					
	проф. испытания и проверка РЗА			17.05	17.05	1			с откл.	СПО
12.5	**2с-110**									
	Средний ремонт СР-110-21, ОД и КЗ-110	к-т	3	5.00	17.00					
	Т-2, тек.рем. 2с-110, покраска металло-			20.05	24.05	5			с откл.	СПО
	конструкций									
12.6	**Т-2**									
	Средний ремонт ОД и КЗ-110 Т-2,	к-т	10	8.00	17.00					
	БПР-ТСН-2, В-10 Т-2, тек. ремонт Т-2,			20.05	24.05	5			с откл.	СПО
	РВС-110 Т-2, РВС-35+15 Т-2, ТСН-2,									
	ЗОН-110 Т-2, ОПН-10 Т-2, покраска Т-2									
	и металлоконструкций;									
	проф. испытания и проверка РЗА									
12.7	**СШ-10-2с**									
	Тек.рем. ТН-10-2, ОПН-10 №215	к-т	2	8.00	17.00					
	проф. испытания и проверка РЗА			24.05	25.05	1			с откл.	СПО
12.8	В-10 яч. №102,113,100,114,207,213,210,212			по отдельным заявкам					с откл.	СПО
	214,218,220,224,226 резерв, тек.ремонт,									
	проф. испытания и проверка РЗА									
12.9	**ДГР-1, ДГР-2, ТДГР-1, ТДГР-2**			по отдельным заявкам					с откл.	СПО
	Текущий ремонт, проф. Испытания									
12.10	**В-10 яч. № 103, 105, 109, 108, 111, 102, 203**			по отдельным заявкам					с откл.	СПО
	205, 208, 209, 216, 211 ,200, 202, 204, 206									
	Средний ремонт, проф. испытания и									
	проверка РЗА									
13	**РП-10 Ирзеи**									
13.1	**В-10 яч. №1,4,7,2,9**									
	Средний ремонт, проф. испытания и			по отдельным заявкам					с откл.	СПО
	проверка РЗА									
13.2	**В-10 яч. №6 ввод, яч. №8 ввод, ШР-10**									
	ТСН-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Средний ремонт В-10 яч №6, 8, ШР-10			по отдельным заявкам					с откл.	СПО
	ТСН-1, текущий ремонт ТСН-1, ТСН-2									
13.3	**В-10 яч. №6 ввод, яч. №8 ввод, ШР-10**									
	ТСН-1									
	Средний ремонт, проф. испытания и			по отдельным заявкам					с откл.	СПО
	проверка РЗА									
13.4	**СШ-10-1с**									
	Тек.рем. СШ-10-1с, ОПН-10 яч. №3,			по отдельным заявкам					с откл.	СПО
	В-10 яч. №10 резерв, проф. испытания									
	и проверка РЗА, замена ТН-10 на									
	ЗНАМИТ-10									
13.5	Установка площадки обслуживания			по отдельным заявкам					с откл.	СПО
	КРУН-10, покраска КРУН-10, обновление									
	дисп. наименований									
14	**РП-10 Победа**									
14.1	**В-10 яч №5 ввод, №1,3,4**			по отдельным заявкам					с откл.	СПО
	Средний ремонт, проф.исп., проверка РЗА									
14.2	**СШ-10-1**									
	Тек.рем. СШ-10-1, ТСН-10-1, ТН-10,			по отдельным заявкам					с откл.	СПО
	ОПН-10, покраска КРУН-10, ТСН-10-1									
Южное производственное отделение										
1	**ПС 110/6кВ Восточная**							6	-	ЮПО
1.1	**Т-1, ТСН-1**									
--	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1, ТТ-110кВ Т-1, РВС-110кВ Т-1, средний ремонт В-6кВ Т-1, ОД/КЗ-110кВ Т-1, слив конденсата,	шт.	6	05.00 13.05	17.00 17.05	5	5		с откл.	
1.2	**1сек. -110кВ, ТН-1-110кВ**									
--	Средний ремонт ШР-110кВ Т-1, СР-1-110кВ, ЛР-110кВ Восточная-1, ЛР-110кВ Лесная-1,	шт.	7	05.00 13.05	17.00 17.05	5	5		с откл.	
1.3	**ВЛ-110кВ Восточная-1**									
--	Средний ремонт ЛР-110кВ Восточная-1.	шт.	1	05.00 13.05	17.00 17.05	5	5			
1.4	**ВЛ-110кВ Лесная-Восточная-1**									
--	Средний ремонт ЛР-110кВ Лесная-1, текщий ремонт оборудования ВЧС.	шт.	2	09.00 13.05	17.00 17.05	5	5			
1.5	**В-110кВ, ВЛ-110кВ Янтиково-1**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
--	Средний ремонт В-110кВ Янтиково-1, ЛР-110кВ Янтиково-1, текущий ремонт ТТ-110кВ Янтиково-1, испытание, проверка РЗА.	шт.	4	05.00 13.05	17.00 17.05	5	5			
1.6	**1сек. -6кВ, ТН-1-6кВ**									
	Средний ремонт оборудования 1сек.-6кВ, СВ-6кВ, МСВ-1-6кВ, МСР-1-6кВ, текущий ремонт ТН-1-6кВ, испытание, проверка РЗА.	шт.	5	08.00 16.05	17.00 16.05	1	1			
1.7	**Т-2, ТСН-2**									
--	Текущий ремонт Т-2, ТСН-2, ТТ-110кВ Т-2, РВС-110кВ Т-2, средний ремонт В-6кВ Т-2, ОД/КЗ-110кВ Т-2, слив конденсата, испытание, проверка РЗА.	шт.	6	05.00 20.05	17.00 24.05	5	5			
1.8	**2сек. -110кВ, ТН-2-110кВ**									
--	Средний ремонт ШР-110кВ Т-2, СР-2-110кВ, ШР-110кВ Янтиково-2, ШР-110кВ ТН-2, ЛР-110кВ Восточная-2, ЛР-110кВ Лесная-2, текущий ремонт ТН-2-110кВ, средний ремонт ЛР-110кВ Резерв, испытание, проверка РЗА.	шт.	8	05.00 20.05	17.00 24.05	5	5			
1.9	**ВЛ-110кВ Восточная-2**									
	Средний ремонт ЛР-110кВ Восточная-2, текущий ремонт оборудования ВЧС.	шт.	2	05.00 20.05	17.00 24.05	5	5			
1.10	**ВЛ-110кВ Лесная-Восточная-2**									
	Средний ремонт ЛР-110кВ Лесная-2.	шт.	1	05.00 20.05	17.00 24.05	5	5			
1.11	**В-110кВ, ВЛ-110кВ Янтиково-2**									
--	Средний ремонт В-110кВ, ЛР-110кВ Янтиково-2, текущий ремонт ТТ-110кВ Янтиково-2, оборудования ВЧС, испытание, проверка РЗА.	шт.	5	05.00 20.05	17.00 24.05	5	5			
1.12	**2сек. -6кВ, ТН-2-6кВ**									
--	Средний ремонт оборудования 2сек.-6кВ, текущий ремонт ТН-2-6кВ, средний ремонт СР-6кВ, МСВ-2-6кВ, МСР-2-6кВ, испытание, проверка РЗА.	шт.	5	08.00 23.05	17.00 23.05	1	1		с откл.	
2	**ПС 110/6кВ Тормозная**							6	-	ЮПО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В-6кВ и ВЛ 6кВ отходящих линий с 08-00 до 16-00 по одной яч. в день									
--	Текущий ремонт, проверка РЗА.	шт.	4	09.00 06.05	17.00 31.05	3	3			
2.1	**Т-1, ТСН-1, ТН-6кВ Т-1**									
--	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1, ТН-6кВ Т-1, В-6кВ Т-1 1с., В-6кВ Т-1 2с., РВС-110 Т-1, средний ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-1, текущий ремонт СР-1-110кВ, слив конденсата, испытание, проверка РЗА.	шт.	9	05.00 06.05	17.00 08.05	3	3		с откл.	
2.2	**1сек. -110кВ**									
--	Текущий ремонт ШР-110кВ Т-1, ЛР-110кВ Тормозная-1, ЛР-110кВ Лесная-1.	шт.	3	05.00 06.05	17.00 08.05	3	3		с откл.	
2.3	**ВЛ-110кВ Тормозная-1**									
	Текущий ремонт ЛР-110кВ Тормозная-1, оборудования ВЧС.	шт.	2	05.00 06.05	17.00 08.05	3	3			
2.4	**ВЛ-110кВ Тормозная-Лесная-1**									
--	Текущий ремонт ЛР-110кВ Лесная-1.	шт.	1	05.00 06.05	17.00 08.05	3	3			
2.5	**1сек. 6кВ, ТН-1-6кВ, ТН-5-6кВ**									
--	Текущий ремонт оборудования 1сек.-6кВ, СВ-6кВ 1-3с., ТН-1-6кВ, ТН-5-6кВ, испытание, проверка РЗА.	шт.	4	08.00 07.05	17.00 07.05	1	1			
2.6	**2сек. 6кВ, ТН-2-6кВ**									
--	Текущий ремонт оборудования 2сек.-6кВ, СР-6кВ 2-4с., ТН-2-6кВ, испытание, проверка РЗА.	шт.	3	08.00 08.05	17.00 08.05	1	1			
2.7	**Т-2, ТСН-2,ТН-6кВ Т-2**									
--	Текущий ремонт Т-2, ТСН-2, ТН-6кВ Т-2, РВС-110кВ Т-2, средний ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-2, текущий ремонт СОД-2-110кВ, В-6кВ Т-2 3с., В-6кВ Т-2 4с., слив конденсата, испытание, проверка РЗА.	шт.	9	05.00 27.05	17.00 31.05	5	5		с откл.	
2.8	**2сек. -110кВ**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
--	Текущий ремонт ШР-110кВ Т-2, ЛР-110кВ Тормозная-2, ЛР-110кВ Лесная-2, оборудования ВЧС.	шт.	3	05.00 27.05	17.00 31.05	5	5		с откл.	
2.9	**ВЛ-110кВ Тормозная-2**									
	Текущий ремонт ЛР-110кВ Тормозная-2.	шт.	1	05.00 27.05	17.00 31.05	5	5			
2.10	**ВЛ-110кВ Тормозная-Лесная-2**									
	Текущий ремонт ЛР-110кВ Лесная-2.	шт.	1	05.00 27.05	17.00 31.05	5	5			
2.11	**3сек-6кВ, ТН-3-6кВ**									
--	Текущий ремонт оборудования 3сек.-6кВ, СР-6кВ 1-3с., ТН-3-6кВ, испытание, проверка РЗА.	шт.	3	08.00 29.05	17.00 29.05	1	1			
2.12	**4сек-6кВ, ТН-4-6кВ**									
--	Текущий ремонт оборудования 4сек.-6кВ, СВ-6кВ 2-4с., ТН-4-6кВ, испытание, проверка РЗА.	шт.	3	08.00 30.05	17.00 30.05	1	1			
3	**ПС 35/10кВ Первомайская**							6	-	ЮПО
3.1	**В-10кВ и ВЛ 10кВ отходяших линий с 08-00 до 16-00 по одной яч. в день**									
--	Текущий ремонт , проверка РЗА.	шт.	12	08.00 13.05	17.00 28.05	12	12			
3.2	**Т-1, ТСН-1**									
	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1, ОПН-35кВ Т-1, В-35кВ Т-1, В-10кВ Т-1, слив конденсата, испытания, проверка РЗА.	шт.	5	05.00 13.05	17.00 17.05	5	5			
3.3	**1сек.-35кВ, ТН-1-35кВ**									
	Текущий ремонт ШР-35кВ Т-1, СР-1-35кВ, ШР-35кВ Тимерчеево, ШР-35кВ Батырево, ШР-35кВ ТН-1, ТН-1-35кВ, слив конденсата, испытания, проверка РЗА.	шт.	6	05.00 13.05	17.00 17.05	5	5			
3.4	**ВЛ-35кВ Первомайская-Тимерчеево**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Текущий ремонт В-35кВ Тимерчеево, ЛР-35кВ Тимерчеево, ШР-35кВ Тимерчеево, ТН-35кВ, РВС-35 ТН-35кВ, ТТ-35кВ Тимерчеево, слив конденсата, испытания, проверка РЗА.	шт.	6	05.00 13.05	17.00 17.05	5	5			
3.5	**ВЛ-35кВ Батырево-Первомайская**									
	Текущий ремонт В-35кВ Батырево, ЛР-35кВ Батырево, ШР-35кВ Батырево, оборудования ВЧС, испытания, проверка РЗА.	шт.	4	05.00 13.05	17.00 17.05	5	5			
3.6	**1сек.-10кВ, ТН-1-10кВ**									
	Текущий ремонт оборудования 1сек.-10кВ, СВ-10кВ, ТН-1-10кВ, испытания, проверка РЗА.	шт.	3	08.00 16.05	17.00 16.05	1	1			
3.7	**Т-2, ТСН-2**									
	Текущий ремонт Т-2, ТСН-2, ОПН-35кВ Т-2, В-35кВ Т-2, В-10кВ Т-2, слив конденсата, испытания, проверка РЗА.	шт.	5	05.00 20.05	17.00 24.05	5	5			
3.8	**2сек.-35кВ, ТН-2-35кВ**									
	Текущий ремонт ШР-35кВ Т-2, СР-2-35кВ, ЛР-35кВ Шемурша.	шт.	3	05.00 20.05	17.00 24.05	5	5			
3.9	**ВЛ-35кВ Шемурша-Первомайская**									
	Текущий ремонт ЛР-35кВ Шемурша.	шт.	1	05.00 20.05	17.00 24.05	5	5			
3.10	**2сек-10кВ, ТН-2-10кВ**									
	Текущий ремонт оборудования 2сек.-10кВ, СР-10кВ, ТН-2-10кВ, испытания, проверка РЗА.	шт.	3	08.00 23.05	17.00 23.05	1	1			
4	**ПС 35/10 Красномайская**							5	-	ЮПО
4.1	**Т-1**							2		
	Текущий ремонт Т-1, слив конденсата.	шт.	1	05.00 30.05	17.00 30.05	1	1		с откл.	
5	**ПС 110/10 Маяк**							5	-	ЮПО
5.1	**Т-1**									
--	Текущий ремонт Т-1, ОД/КЗ-110кВ Т-1, слив конденсата.	шт.	3	05.00 29.05	17.00 29.05	1	1		с откл.	
6	**ПС 35/10 Тойси**							2	-	ЮПО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	**Т-2**									
--	Текущий ремонт Т-2, слив конденсата.	шт.	3	05.00 29.05	17.00 29.05	1	1		с откл.	
7	**ПС 110/35/10 Урмары**							5	-	ЮПО
7.1	**Т-1**									
	Текущий ремонт Т-1, ОД/КЗ-110кВ Т-1, слив конденсата.	шт.	3	05.00 27.05	17.00 27.05	1	1		с откл.	
7.2	**Т-2**									
	Текущий ремонт Т-2, ОД/КЗ-110кВ Т-2, слив конденсата.	шт.	3	05.00 28.05	17.00 28.05	1	1		с откл.	
8	**ПС 110/35/10 Шемурша**							5	-	ЮПО
8.1	**Т-1**									
--	Текущий ремонт Т-1, слив конденсата.	шт.	1	05.00 07.05	17.00 07.05	1	1		с откл.	
8.2	**Т-2**									
--	Текущий ремонт Т-2, слив конденсата.	шт.	1	05.00 06.05	17.00 06.05	1	1		с откл.	
9	**ПС 35/6 Яманчурино**							3	-	ЮПО
9.1	**Т-1**									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-1, слив конденсата.	шт.	2	08.00 28.05	17.00 28.05	1	1		с откл.	
--	**ВЛ 35-110 кВ**									
1.	**ВЛ-110кВ Тормозная-1,2**					2	2	6	с откл.	ЮПО
	Замена грозотроса, в/г на грозотросе,проводе, эл.сцепн. арматуры в поддерж. подвеске грозотроса, соединение шлейфов в 1/2 СОАС методом обжатия оп.№1-3; выправка опор поперек ВЛ оп.№4	оп.	4	05.00 14.05	17.00 15.05					
2.	**ВЛ-35кВ Комсомольск-Тимерчеево**					7	7	4	с откл.	ЮПО
	Расчистка трассы от деревьев и ДКР оп.№1-141	га	6	05.00 20.05	17.00 26.05					
3.	**ВЛ-35кВ Комсомольск-Тимерчеево**					5	5	4	без откл.	ЮПО
	Расчистка трассы от ДКР, замена постоянных знаков оп.№1-208	га	6	05.00 27.05	17.00 31.05					
1	**ВЛ-10 кВ**			ВСЕГО	в том числе					
					х/способ	**подряд**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Кап. ремонт ВЛ-10 кВ		км	1,8		1,8				
	в том числе:									
	Замена, установка изоляторов		шт.	0						
	Замена, установка железобетонных опор		шт.	27		27				
	Замена, установка деревянных опор		шт.	0						
	Замена, монтаж провода		пр*км	1,4		1,4				
2	**ВЛ-0,4 кВ**			ВСЕГО	в том числе					
					х/способ	**подряд**				
	Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ		км	9,72	4,57	5,15				
	в том числе:									
	Замена, установка изоляторов		шт.							
	Замена, установка железобетонных опор		шт.							
	Замена, установка деревянных опор		шт.	50	9	41				
	Замена, монтаж провода		пр*км	1,82	0,27	1,55				
3	**ТП 6-10/0,4 кВ**			ВСЕГО	в том числе					
					х/способ	**подряд**				
	Кап. ремонт ТП 6-10/0,4 кВ		шт.	13	13					

Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам — И.М. Шкрыль

Заместитель главного инженера по ОТУ - начальник ЦУС — А.В. Гук

Начальник Центральной диспетчерской службы ЦУС — С.В. Романов

Начальник ЦС РЗА ЦУС — П.А. Арафайлов

Начальник ОЭР ЦУС — С.А. Борданов

Начальник ЦС организации ремонтов — С.П. Клементьев

Начальник службы технической эксплуатации — В.А. Шорников