«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора по
техническим вопросам –
главный инженер
Краснослободского ПО
_____ А.Ю. Беляков
«_3_» _____06_____ 2013 г.

График ремонтов ЛЭП и оборудования ПС Краснослободского ПО на Июнь 2013 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ПС 110кВ Краснослободск														
Т-1, ТСН-1-110, МВ-110 Т-1.	5	3.06	7.06	5	3.06	7.06	5	3.06	7.06	9	6.06	14.06.	КР, в/в испытания, АГ – 4 часа	без включения на ночь
ОСШ, ОР-110 Т1, ОШР-110, ОР-110 перемычки, ОР-110 Тенишево.	5	3.06	7.06	5	3.06	7.06	5	3.06	7.06	3	3.06	5.06.	КР, в/в испытания, АГ – 4 часа	без включения на ночь
ОМВ-110кВ, ОШР-110.	2	5.06	6.06	2	5.06	6.06	2	5.06	6.06	3	3.06	5.06.	КР, АГ – 4 часа	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Краснослободск-Тенишево, ЛР-110, ОР-110.	3	5.06	7.06	3	5.06	7.06	3	5.06	7.06	3	3.06	5.06.	КР, АГ – 4 часа	без включения на ночь
1 СШ, ШР-110 Т1, ШР-110 Тенишево, ШР-110 1 СШ, ШР-ТН-110 1 СШ, ШР-110 Стародевичье.	4	10.06	13.06	4	10.06	13.06	4	10.06	13.06	5	10.06.	14.06.	КР, в/в испытания, АГ – 4 часа	без включения на ночь

-ВЛ-110кВ раснослободск-Генишево.	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	2	10.06.	11.06.	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ОМВ-110кВ, ШР-110 1 СШ.	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	2	10.06.	11.06.	КР, АГ – 4 часа	без включения на ночь
ТН-110кВ 1 СШ, ШР-ТН-110кВ 1 СШ, РВС-110 1 СШ.	2	12.06	13.06	2	12.06	13.06	2	12.06	13.06	2	13.06.	14.06.	КР, в/в испытания, АГ – 4 часа	без включения на ночь
МВ-ВЛ-110 кВ Краснослободск-Стародевичье.	2	12.06	13.06	2	12.06	13.06	2	12.06	13.06	2	13.06.	14.06.	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Краснослободск-Стародевичье с отпайкой на ПС Пурдошки, ЛР-110, ОР-110.	1	14.06	14.06	1	14.06	14.06	1	14.06	14.06	2	13.06.	14.06.	КР, АГ – 4 часа	без включения на ночь
ОСШ, ОР-110 Стародевичье.	1	14.06	14.06	1	14.06	14.06	1	14.06	14.06	2	13.06.	14.06.	КР, АГ – 4 часа	без включения на ночь
Т-2, РВС-110 Т-2, ТСН-2-10 , ТТ-110 Т-2	12	17.06	28.06	12	17.06	28.06	12	17.06	28.06	9	20.06.	28.06.	КР, АГ-Время завки	без включения на ночь
ОСШ, ОР-110 Т2.	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	2	24.06	25.06.	КР, АГ – 4 часа*	без включения на ночь
2 СШ, ШР-110 Т2, ШР-110 перемычки.	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	2	24.06.	28.06.	КР, АГ – 4 часа	без включения на ночь
МВ-ВЛ-110кВ Краснослободск-Селищи.	2	20.06	21.06	2	20.06	21.06	2	20.06	21.06	2	25.06	26.06	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
2 СШ, ШР-ТН-110 2 СШ, ШР-110 2 СШ, ШР-110 Селищи, ШР-110 Радиоцентр.	5	24.06	28.06	5	24.06	28.06	5	24.06	28.06	5	24.06.	28.06	КР, АГ – 4 часа	без включения на ночь
ТН-110кВ 2 СШ, ШР-ТН-110кВ 2 СШ, РВС-110 2 СШ.	5	24.06	28.06	5	24.06	28.06	5	24.06	28.06	5	24.06.	28.06	КР, в/в испытания, АГ – 4 часа	без включения на ночь
МВ-ВЛ-110кВ Краснослободск-Селищи.	2	25.06	26.06	2	25.06	26.06	2	25.06	26.06	2	25.06	26.06	ТО, испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь

-ВЛ-110кВ Краснослободск-Радиоцентр.	2	27.06	28.06	2	27.06	28.06	2	27.06	28.06	2	27.06.	28.06.	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 110кВ Такушево														
Т-1, ТСН-1-10, МВ-110 Т-1	5	3.06	7.06	5	3.06	7.06	5	3.06	7.06	5	3.06	7.06	ТР, в/в испытания, АГ – 4 часа	без включения на ночь
1 СШ, ШР-110 Т1, СР-1-110, ТН-110 1 СШ, ТТ-110 СВ.	5	3.06	7.06	5	3.06	7.06	5	3.06	7.06	5	3.06	7.06	ТР, в/в испытания, АГ – 4 часа	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Такушево-Теньгушево, ЛР-1-110, РП-1-110, КС-110.	2	6.06	7.06	2	6.06	7.06	2	6.06	7.06	2	6.06	7.06	ТР, монтаж V-образной подвески в/ч обработки, в/в испытания, АГ – срок заявки	без включения на ночь
2 СШ, СР-2-110.	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Бабеево-Такушево, ЛР-2-110, РП-2-110.	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	ТР, монтаж V-образной подвески в/ч обработки, в/в испытания, АГ – срок заявки	без включения на ночь
ПС 110кВ Тенишево														
Т1, ТСН-1-10, ОД-КЗ-110 Т-1.	5	01.06	05.06	5	01.06	05.06	5	01.06	05.06	5	01.06	05.06	КР, Испытание АГ – 4 часа	без включения на ночь
1 СШ, ШР-110 Т1, СР-1-110.	6	6.06	11.06	6	6.06	11.06	6	6.06	11.06	6	6.06	11.06	КР, АГ – 4 часа	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Краснослободск-Тенишево, СР-1-110.	2	6.06	7.06	2	6.06	7.06	2	6.06	7.06	2	6.06	7.06	КР, АГ – 4 часа	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Тенишево-Рыбкино, ЛР-1-110.	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	КР, АГ – 4 часа	без включения

														на ночь
ПС 35кВ Дачная														
Т-1, ТСН-1-10	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	ТО, АГ-1 час	без включения на ночь
МВ-35 Т-1	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	ТО, АГ-1 час	без включения на ночь
ШР-35 Т-1, ЛР-1-35 Дачная-Барашево	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	ТО, АГ-1 час	без включения на ночь
ПС 35кВ Стандрово														
Т-1, МВ-35 Т-1, ШР-35 Т-1	3	22.06	24.06	3	22.06	24.06	3	22.06	24.06	3	22.06	24.06	ТО, испытания, АГ-1 час	без включения на ночь
СМВ-35, СР-1-35, СР-2-35	3	24.06	26.06	3	24.06	26.06	3	24.06	26.06	3	24.06	26.06	ТО, АГ-1 час	без включения на ночь
ЛР-2-35 Стандрово-Теньгушево	1	26.06	26.06	1	26.06	26.06	1	26.06	26.06	1	26.06	26.06	ТО, испытания, АГ-1 час	-
ВЛ 110кВ														
ВЛ 110кВ Бабеево-Темников.	5	3.06	7.06	5	3.06	7.06	5	3.06	7.06	4	17.06. 20.06.	18.06. 21.06.	КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Краснослободск-Тенишево.	3	6.06	7.06	3	6.06	7.06	3	6.06	7.06	3	3.06	5.06	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Тенишево-Рыбкино.	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	2	10.06.	11.06.	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Первомайск-Жегалово.	2	14.06	15.06	2	14.06	15.06	2	14.06	15.06	2	14.06	15.06	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Краснослободск-Радиоцентр с отпайками.	12	20.06	3.07	12	20.06	3.07	12	20.06	3.07	12	20.06	3.07	КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Краснослободск-Селищи.	2	25.06	26.06	2	25.06	26.06	2	25.06	26.06	2	25.06	26.06	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь

График технического обслуживания устройств СДТУ Краснослободского ПО на Июнь.

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса противоаварийной или режимной автоматики	В чьем управлении, ведении (объект, ЦУС, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончани
ПС 110/10кВ раснослободск	ВЧ канал «Краснослободск-Бабеево» АКСТ Линия		МРСК, РДУ	1	06.2012г	ТО	06.06.2013	07.06.2013	06.06.2013	07.06.201
ПС 110/10кВ Бабеево	ВЧ канал «Бабеево-Краснослободск» АКСТ Линия		МРСК, РДУ	1	06.2012г	ТО	06.06.2013	07.06.2013	06.06.2013	07.06.201
	ВЧ канал «Бабеево-Теньгушево» АКСТ Линия		МРСК, РДУ	1	06.2012г	ТО	13.06.2013	14.06.2013	13.06.2013	14.06.201
С 110/35/10кВ Ельники	Аппаратура телемеханики «Компас ТМ 1.1»		МРСК, РДУ	0,5	12.2012г	ТО	04.06.2013	06.06.2013	04.06.2013	06.06.201
С 110/35/10кВ Теньгушево	ВЧ канал « Теньгушево-Бабеево» АКСТ Линия		МРСК, РДУ	1	06.2012г	ТО	13.06.2013	14.06.2013	13.06.2013	14.06.201

График технического обслуживания устройств РЗА Краснослободского ПО на Июнь.

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория РЗА	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 110/10кВ Краснослободск	В-110кВ	ЭПЗ 1636 ВЛ-110кВ "Краснослободск-Селищи"	IV	110	8	2008	О	20.06.13	21.06.13	25.06.13	26.05.13
	В-110кВ	Панель автоматики и управления ВЛ-110кВ "Краснослободск-Селищи"	IV	110	8	2008	О	20.06.13	21.06.13	25.06.13	26.05.13
	В-110кВ	ЭПЗ 1636 ВЛ-110кВ "Краснослободск-РЦ с отп."	IV	110	8	2008	О	27.06.13	28.06.13	27.06.13	28.06.13
	В-110кВ	Панель автоматики и управления ВЛ-110кВ "Краснослободск-РЦ с отп."	IV	110	8	2008	О	27.06.13	28.06.13	27.06.13	28.06.13
	В-110кВ	ЭПЗ 1636 ВЛ-110кВ "Краснослободск-Ст. Девичье с отп."	IV	110	8	2008	О	12.06.13	13.06.13	13.06.13	14.06.13
	В-110кВ	Панель	IV	110	8	2008	О	12.06.13	13.06.13	13.06.13	14.06.13

		автоматики и управления ВЛ-110кВ "Краснослободск-Ст. Девичье с отп."									
	В-110кВ	ЭПЗ 1636 ВЛ-110кВ "Краснослободск-Тенишево"	IV	110	8	2008	О	10.06.13	11.06.13	10.06.13	11.06.13
	В-110кВ	Панель автоматики и управления ВЛ-110кВ "Краснослободск-Тенишево"	IV	110	8	2008	О	10.06.13	11.06.13	10.06.13	11.06.13
	ОМВ-110кВ	ЭПЗ 1636 ОМВ-110 кВ	IV	110	8	2008	О	05.06.13	06.06.13	03.06.13	05.06.13
	ОМВ-110кВ	Панель защит СМВ-110кВ	IV	110	8	2008	О	05.06.13	06.06.13	03.06.13	05.06.13
	ОМВ-110кВ	Панель автоматики и управления СМВ (ОМВ)-110кВ	IV	110	8	2008	О	05.06.13	06.06.13	03.06.13	05.06.13
	СМВ-110кВ	АВР-110 кВ	IV	110	8	2008	О	05.06.13	06.06.13	03.06.13	05.06.13
ПС 110/10кВ Тенишево	Т1	Устройства РЗА Т1	IV	110	4	2008	В	10.06.13	14.06.13	10.06.13	14.06.13
	Т1	РЗТ Т1	IV	110	4	2008	В	10.06.13	14.06.13	10.06.13	14.06.13
ПС 110/35/10кВ Теньгушево	Т1	Автоматика ОД-КЗ	IV	110	4	2012	О	03.06.13	04.06.13	03.06.13	04.06.13
	Т1	РЗТ Т1	IV	110	4	2007	К	03.06.13	04.06.13	03.06.13	04.06.13
	Т2	Автоматика ОД-КЗ	IV	110	4	2012	О	17.06.13	18.06.13	17.06.13	18.06.13
	Т2	РЗТ Т2	IV	110	4	2007	К	17.06.13	18.06.13	17.06.13	18.06.13
	ТН-110 кВ №1	Вторичные цепи ТН-110 кВ 1 С.Ш.	IV	110	4	2006	К	03.06.13	04.06.13	03.06.13	04.06.13
	ТН-110 кВ №2	Вторичные цепи ТН-110 кВ 2 С.Ш.	IV	110	4	2006	К	24.06.13	26.06.13	17.06.13	18.06.13

	Т1	Автоматика РПН Т1	IV	110	4	2011	К	03.06.13	04.06.13	03.06.13	04.06.13
	Т2	Автоматика РПН Т2	IV	110	4	2011	К	17.06.13	18.06.13	17.06.13	18.06.13
ПС 35/10кВ Сивинь	СМВ-35кВ	устройства РЗА СМВ-35 кВ	IV	35	4	2007	0	07.06.13	07.06.13	07.06.13	07.06.13

Начальник службы ПС М.Н.Левин

Начальник службы ВЛ 35-110 кВ И.В. Аброськин

Начальник службы РЗА А.Н. Зайцев

Руководитель группы СДТУ А.В. Кузянов

Руководитель группы ИЗПИ Е.А. Бочкарев