Приложение № 1
к приказу от 01.12.08 № 539

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер Нижнеломовского ПО
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Пензаэнерго"
_____А.Е.Власов
"17" 05 2013 г.

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования, находящегося в управлении и ведении ДД Нижнеломовского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на июнь 2013 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
июнь														
Оборудование ВЛ-35 кВ														
ВЛ-35кВ Сорокино-К.Никольск	5	3 июн	7 июн	5	3 июн	7 июн	5	3 июн	7 июн	5	3 июн	7 июн	Капитальный ремонт Аварийная готовность 2 ч	
Беднодемьяновск - Веденяпино	10	17 июн	26 июн	10	17 июн	26 июн	10	17 июн	26 июн	10	17 июн	26 июн	Капитальный ремонт Аварийная готовность 2 ч	
ВЛ-35 Котел-К.Никольск	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	Тек рем . ЛР-1-35 на ПС Котел Аварийная готовность -1ч	
ВЛ-35 Котел-Р.Никольск	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	Тек рем . ЛР-35 Р.Никольск на ПС Котел Аварийная готовность -1ч Включить СВ-35 кВ на К.Никольск	
ВЛ-35Вадинск Котел	2	13 июн	14 июн	2	13 июн	14 июн	2	13 июн	14 июн	2	13 июн	14 июн	Тек рем . ЛР-2-35 на ПС Котел Аварийная готовность -1ч	

Оборудование ПС														
ПС 110/10кВ Табаковка														
С-1-Т	1	4 июн	4 июн	1	4 июн	4 июн	1	4 июн	4 июн	1	4 июн	4 июн	Текущий ремонт С-1-Т.Кап рем ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т, В- 10 С-1-Т, ТСН-1-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
СШ-10 кВ	1	4 июн	4 июн	1	4 июн	4 июн	1	4 июн	4 июн	1	4 июн	4 июн	Текущий ремонт С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
ПС 110/10кВ Пашково														
С-1-Т	1	6 июн	6 июн	1	6 июн	6 июн	1	6 июн	6 июн	1	6 июн	6 июн	Текущий ремонт С-1-Т. ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т. В- 10 С-1-Т, ТСН-1-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
С-2-Т	1	6 июн	6 июн	1	6 июн	6 июн	1	6 июн	6 июн	1	6 июн	6 июн	Текущий ремонт С-2-Т. ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т. В- 10 С-2-Т, ТСН-2-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
1 СШ-10 кВ	1	5 июн	5 июн	1	5 июн	5 июн	1	5 июн	5 июн	1	5 июн	5 июн	Текущий ремонт 1С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
2 СШ-10 кВ	1	5 июн	5 июн	1	5 июн	5 июн	1	5 июн	5 июн	1	5 июн	5 июн	проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
ПС 35/10кВ Котел														
1 СШ-35 кВ	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	Тек.рем. ТР-35 Т-1-Т, ЛР-1-35, СР-1-35,ШР-35 Р.Никольск Аварийная готовность -1ч.	
2 СШ-35 кВ	2	13 июн	14 июн	2	13 июн	14 июн	2	13 июн	14 июн	2	13 июн	14 июн	Тек.рем. ТР-35 Т-2-Т, ЛР-2-35, СР-2-35, Аварийная готовность -1ч.	

Т-1-Т	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	Тек. Рем. Т-1-Т, В-35 Т-1-Т, В 10 Т-1-Т, ТСН-1- 10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
Т-2-Т	2	13 июн	14 июн	2	13 июн	14 июн	2	13 июн	14 июн	2	13 июн	14 июн	Тек. Рем. Т-2-Т, В-35 Т-2-Т, В 10 Т-2-Т, ТСН- 2 -10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
СВ-35 кВ	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	Тек.рем. СВ-35,СР-1-35, проверка РЗА. Проверка изоляции , отбор масла Аварийная готовность 1ч.	
СВ-35 кВ	2	13 июн	14 июн	2	13 июн	14 июн	2	13 июн	14 июн	2	13 июн	14 июн	Тек.рем. СВ-35,СР-2-35, проверка РЗА. Проверка изоляции , отбор масла Аварийная готовность 1ч.	
1 СШ-10 кВ	1	11 июн	11 июн	1	11 июн	11 июн	1	11 июн	11 июн	1	11 июн	11 июн	Тек.рем 1С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
2 СШ-10 кВ	1	14 июн	14 июн	1	14 июн	14 июн	1	14 июн	14 июн	1	14 июн	14 июн	Тек.рем 2С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
ПС 110/10кВ Земетчино														
С-1-Т	4	25 июн	28 июн	4	25 июн	28 июн	4	25 июн	28 июн	4	25 июн	28 июн	Текущий ремонт С-1-Т, В-110 С-1-Т, В- 10 С-1-Т, ТСН-1-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
С-2-Т	4	18 июн	21 июн	4	18 июн	21 июн	4	18 июн	21 июн	4	18 июн	21 июн	Текущий ремонт С-2-Т. В-110 С-2-Т. В- 10 С-2-Т, ТСН-2-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
1 СШ-10 кВ	1	28 июн	28 июн	1	28 июн	28 июн	1	28 июн	28 июн	1	28 июн	28 июн	Текущий ремонт 1С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	

2 СШ-10 кВ	1	21 июн	21 июн	1	21 июн	21 июн	1	21 июн	21 июн	1	21 июн	21 июн	Текущий ремонт 2С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	

Начальник ОДС Нижнеломовского ПО В.В.Власов
24.05.13

Согласовано

Начальник ПС И. Г. Водянов
24.05.13

Начальник ВЛ В.И. Кузнецов
24.05.13

Начальник РЗА А.Ф. Барабанов
23.05.13

Начальник ИЗПИ В.А. Парамонов
23.05.13

Ипс Шумилина Л.Н.
тел 3-72