"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер Нижнеломовского ПО

филиала ОАО "МРСК Волги" -

"Пензаэнерго"

_____А.Е.Власов

"_24_" _____05_____ 2013 г.

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования, не являющегося объектами диспетчеризации Пензенского РДУ Нижнеломовского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на июнь 2013 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
июнь														
Оборудование ВЛ														
Нижнеломовское ПО														
ВЛ-110 Земетчино-Табаковка	1	4 июн	4 июн	1	4 июн	4 июн	1	4 июн	4 июн	1	4 июн	4 июн	Текущий ремонт ТР-110 С-1-1 на ПС Табаковка Потребителей ПС Табаковка запитать по ВЛ-10 кВ от ПС Земетчино Ав.готовность-1ч	
ВЛ-110 Земетчино-Пашково	1	5 июн	5 июн	1	5 июн	5 июн	1	5 июн	5 июн	1	5 июн	5 июн	Текущий ремонт ТР-110 С-1-Т, ТР-110 С-2-Т на ПС Пашково Ав.готовность-1 ч	
Оборудование ПС														
Нижнеломовское ПО														
Табаковка 110/10 кВ														
С-1-Т	1	4 июн	4 июн	1	4 июн	4 июн	1	4 июн	4 июн	1	4 июн	4 июн	Тек.ремонт ОД-110, КЗ-110 ввод 10 С-1-Т, ТСН-1-10, ТТ-110 С-1-Т проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч.	
1 СШ-10 кВ	1	4 июн	4 июн	1	4 июн	4 июн	1	4 июн	4 июн	1	4 июн	4 июн	Тек ремонт 1С 10, проверка РЗА , аварийная готовность 1ч	
Пашково 110/10 кВ														

С-1-Т	1	6 июн	6 июн	1	6 июн	6 июн	1	6 июн	6 июн	1	6 июн	6 июн	Тек.ремонт ОД-110, КЗ-110 ввод 10 С-1-Т, ТСН-1-10, ТТ-110 С-1-Т проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч.	
1 СШ-10 кВ	1	5 июн	5 июн	1	5 июн	5 июн	1	5 июн	5 июн	1	5 июн	5 июн	Тек ремонт 1С 10, проверка РЗА , аварийная готовность 1ч	
С-2-Т	1	6 июн	6 июн	1	6 июн	6 июн	1	6 июн	6 июн	1	6 июн	6 июн	Тек.ремонт ОД-110, КЗ-110 ввод 10 С-2-Т, ТСН-2-10, ТТ-110 С-2-Т проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч.	
2 СШ-10 кВ	1	5 июн	5 июн	1	5 июн	5 июн	1	5 июн	5 июн	1	5 июн	5 июн	Тек ремонт 2С 10, проверка РЗА , аварийная готовность 1ч	

Согласовано

Начальник ОДС В.В.Власов 24.05.13

Начальник ПС И.Г.Водянов 24.05.13

Начальник ВЛ В.И.Кузнецов 23.05.13

Начальник РЗА А.Ф.Барабанов 23.05.13

Начальник ИЗП В.А.Парамонов 23.05.13

Исп.Шумилина Л.Н.

тел.3-72