Утверждаю:
И.о.заместителя генерального
директора ОАО «МРСК Волги» -
директора филиала «Пензаэнерго»
_____ М.А. Кожевников
"31" 05 2013 г.

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго», являющихся объектами диспетчеризации Пензенского РДУ, на июнь 2013 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
ВЛ-110 кВ														
Сердобское ПО														
ВЛ 110 кВ Сердобск-Куракино	1	25 июн	25 июн	1	25 июн	25 июн	1	25 июн	25 июн	1	21 июн	21 июн	Тех обслуживание. АГ-2ч	включение СВ-110 на ПС В.Враг
ВЛ 110 кВ Куракино-Пяша	3	26 июн	28 июн	3	26 июн	28 июн	3	26 июн	28 июн	3	26 июн	28 июн	Тех обслуживание. АГ-2ч	С включением СВ-110 на ПС В.Враг.
ВЛ 110 кВ Волхон - Умет -Даниловка							3	03.июн	07.июн	2	3 июн	4 июн	Кап.ремонт АГ-2 ч	Несовместимость с ремонтом ВЛ 110 кВ Верхозим - Русский Камешкир
ВЛ 110 кВ Бековo - Вишневое							2	19 июн	20 июн	2	24 июн	25 июн	Тех обслуживание. АГ-2ч	Несовместимость с ремонтом ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики
ВЛ 110 кВ Сердобск - Сердобск-тяговая							2	20 июн	21 июн	1	21 июн	21 июн	ТР: ВЗ-110, КС-110 (с ФП) на ПС 220 кВ Сердобск (АГ 1ч), заявка МЭС	Несовместимость с ремонтом ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики

Каменское ПО														
ВЛ 110 кВ Каменка-Панкратовка	4	3 июн	6 июн	4	3 июн	6 июн	4	3 июн	6 июн	4	17 июн	20 июн	Капитальный ремонт ВЛ-110. Тек.ремонт конденсаторов ВЧ связи. ПС Каменка, АГ -1ч.	Несовместимость с ремонтом ВЛ 220 кВ Пенза-2 - Пачелма
ВЛ 110 кВ Каменка-Студенец	5	10 июн	14 июн	5	10 июн	14 июн	5	10 июн	14 июн	5	10 июн	14 июн	Капитальный ремонт ВЛ-110. Тек.ремонт конденсаторов ВЧ связи. ПС Каменка, АГ -1ч.	
ВЛ 110 кВ Каменка-Калдусы	1	5 июн	5 июн	1	5 июн	5 июн	1	5 июн	5 июн	1	3 июн	3 июн	Тек.ремонт конденсаторов ВЧ связи яч.5 ПС Каменка, АГ-1 ч.	Несовместимость с ремонтом ВЛ 220 кВ Пенза-2 - Пачелма
ВЛ 110 кВ Каменка-Титово	5	17 июн	21 июн	5	17 июн	21 июн	5	17 июн	21 июн	5	3 июн	7 июн	Капитальный ремонт ВЛ-110. Тек.ремонт конденсаторов ВЧ связи яч.7 ПС Каменка. Тек.ремонт конденсаторов ВЧ связи яч.1 ПС Титово, АГ -1ч.	Несовместимость с ремонтом ВЛ 110 кВ Каменка-Панкратовка
ВЛ 110 кВ Каменка-Мясокомбинат	1	10 июн	10 июн	1	10 июн	10 июн	1	10 июн	10 июн	1	10 июн	10 июн	Тек.ремонт конденсаторов ВЧ связи яч.9 ПС Каменка. Тек.ремонт конденсаторов ВЧ связи яч.1 ПС Мясокомбинат, АГ -1ч.	
ВЛ 110 кВ Мясокомбинат-Заводская	1	7 июн	7 июн	1	7 июн	7 июн	1	7 июн	7 июн	1	7 июн	7 июн	Тек.ремонт конденсаторов ВЧ связи яч.2 ПС Мясокомбинат, АГ -1ч.	
ВЛ 110 кВ Титово-Пачелма с/х	1	11 июн	11 июн	1	11 июн	11 июн	1	14 июн	14 июн	1	14 июн	14 июн	Тек.ремонт конденсаторов ВЧ связи яч.2 ПС Титово, АГ -1ч.	
ВЛ 110 кВ Пачелма - Башмаково	2	14 май	15 май	2	3 июн	4 июн	2	3 июн	4 июн	2	3 июн	4 июн	Кап. ремонт ЛР-1-110 на ПС 110 кВ Башмаково, АГ -2ч.	Вкл. Рем.перемычки на ПС ХПП
ВЛ 110 кВ Башмаково - Соседка	2	21 май	22 май	2	13 июн	14 июн	2	7 июн	8 июн	2	7 июн	8 июн	Кап. ремонт ЛР-2-110 на ПС 110 кВ Башмаково,АГ -2ч.	Вкл. Рем.перемычки на ПС ХПП
ВЛ 110 кВ Башмаково - Знаменка	2	23 май	24 май	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	Кап. ремонт ЛР-3-110 на ПС 110 кВ Башмаково,АГ -2ч.	на ПС Земетчино включить В-110 ХПП
Нижнеломовское ПО														
ВЛ 110 кВ Земетчино-ХПП	4	18 июн	21 июл	4	18 июн	21 июл	4	18 июн	21 июл	4	18 июн	21 июл	Тек. рем. ЛР-110 ХПП на ПС Земетчино Тех обслуж. ИМФ, АГ- 1ч.	
ВЛ 110 кВ Земетчино-Знаменка	4	25 июн	28 июн	4	25 июн	28 июн	4	25 июн	28 июн	4	25 июн	28 июн	Тек. ремонт ЛР-110 Знаменка , проверка масла ТТ., Тех обслуж. РЗА , АГ -1 час.	на ПС Земетчино включить В-110 ХПП
ВЛ 110 кВ Мокшан-Норовка							10	19 июн	28 июн	Отказ			Реконструкция ВЛ, АГ- 4 час.	Несовместимость с ремонтами на ПС 110 кВ Земетчино

Пензенское ПО														
ВЛ 110 кВ Пенза-1-Арбеково-2 I цепь	2	3 июн	4 июн	2	3 июн	4 июн	2	3 июн	4 июн	2	24 июн	25 июн	Текущий ремонт ЛР-110, ОР-110 , ВЧ заградителя на ПС Арбеково-2	
ВЛ 110 кВ Пенза-1-Восточная	2	4 июн	5 июн	2	4 июн	5 июн	2	4 июн	5 июн	2	4 июн	5 июн	Текущий ремонт ЛР-1-110, ЛР-3-110 на ПС Восточная.	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1-Леонидовка тяговая с отпайкой на ПС Восточная	1	13 июн	13 июн	1	13 июн	13 июн	1	13 июн	13 июн	1	13 июн	13 июн	Текущий ремонт ЛР-2-110, ВЧ заградителя на ПС Восточная. Испытание ВЧ конденсатора	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Селикса тяговая	1	3 июн	3 июн	1	3 июн	3 июн	1	3 июн	3 июн	1	3 июн	3 июн	Текущий ремонт ОР-110, ЛР-110 Селикса на ТЭЦ-1, заявка ТЭЦ-1	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Южная	5	18 июн	22 июн	5	18 июн	22 июн	5	18 июн	22 июн	5	18 июн	22 июн	Текущий ремонт В-110, ЛР-110 Южная на ТЭЦ-2, заявка ТГК-6	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-ЗТП с отп. на ПС ПДЗ							2	13.июн	14.июн	2	05.июн	06.июн	Вырубка ДКР, АГ-2ч	
ВЛ 110 кВ Пенза-2-ЗТП с отп. на ПС Весёловка							2	17.июн	18.июн	2	03.июн	04.июн	Вырубка ДКР, АГ-2ч	
ВЛ 110 кВ Кижеватово-Сурск с отп. на ПС Канаевка							1	03.июн	03.июн	Отказ			Разрезка шлейфовна оп.№86 для выделения участка: ПСКижеватово-оп.№86, АГ-3ч	Несовместимость с ремонтом АТ-3 500/220 кВ на ПС 500 кВ Пенза-2
ВЛ 110 кВ Кижеватово-Сурск с отп. на ПС Канаевка на участке: ПС Кижеватово-оп.№86							8	03.июн	10.июн	Отказ			Вырубка ДКР, АГ-3ч	Несовместимость с ремонтом АТ-3 500/220 кВ на ПС 500 кВ Пенза-2
ВЛ 110 кВ Кижеватово-Шнаево тяговая							8	03.июн	10.июн	Отказ			Вырубка ДКР, АГ-2ч	Несовместимость с ремонтом АТ-3 500/220 кВ на ПС 500 кВ Пенза-2
ВЛ 110 кВ Сурск-Шнаево тяговая							5	24.июн	28.июн	Отказ			Вырубка ДКР, АГ-2ч	ВЛ 220 кВ Пенза-1 - Ключики 1 цепь с отпайкой на ПС Кузнецк
ВЛ 110 кВ Кижеватово-Сурск с отп. на ПС Канаевка на участке: ПС Сурск-оп.№86							3	26.июн	28.июн	Отказ			Вырубка ДКР, АГ-2ч	ВЛ 220 кВ Пенза-1 - Ключики 1 цепь с отпайкой на ПС Кузнецк

ВЛ 110 кВ Кижеватово-Сурск с отп. на ПС Канаевка на участке: ПС Сурск-оп.№86							1	28.июн	28.июн	Отказ			Соединение шлейфов на оп.№86. АГ-3ч	ВЛ 220 кВ Пенза-1 - Ключики 1 цепь с отпайкой на ПС Кузнецк
ВЛ 110 кВ Кижеватово-Сурск с отп. на ПС Канаевка на участке: ПС Кижеватово-оп.№86							1	28.июн	28.июн	Отказ			Соединение шлейфов на оп.№86. АГ-3ч	ВЛ 220 кВ Пенза-1 - Ключики 1 цепь с отпайкой на ПС Кузнецк
ВЛ 110 кВ Бессоновка -Лунино с/х							16	01.июн	16.июн	16	01.июн	16.июн	Реконструкция линии. АГ-8ч.	
ВЛ 110 кВ Вазерки - Лунино с/х							16	01.июн	16.июн	16	01.июн	16.июн	Реконструкция линии. АГ-8ч.	
ВЛ 110 кВ Пенза-1 - Мокшан с отпайкой на ПС Рамзай							5	10.июн	14.июн	5	10.июн	14.июн	Кап. ремонт линии. АГ-1ч.	
ВЛ 110 кВ Пенза-1 - Химмаш с отпайкой на ПС Заря	5	03.июн	07.июн	5	03.июн	07.июн	5	03.июн	07.июн	5	03.июн	07.июн	Первый.проф.контроль РЗА на ПС 220 кВ Пенза-1 (АГ-1ч.) , заявка МЭС	
ВЛ 110 Пенза-1 - ТПА	2	13.июн	14.июн	2	13.июн	14.июн	2	13.июн	14.июн	2	13.июн	14.июн	Первый.проф.контроль РЗА на ПС 220 кВ Пенза-1 (АГ-1ч.), заявка МЭС	
ВЛ 110 кВ Пенза-1 - Химмаш с отпайкой на ПС Изумрудная	5	24.июн	28.июн	5	24.июн	28.июн	5	24.июн	28.июн	5	24.июн	28.июн	Первый.проф.контроль РЗА на ПС 220 кВ Пенза-1 (АГ-1ч.), заявка МЭС	
Кузнецкое ПО														
ВЛ 110 кВ Кузнецк тяговая-Евлашево	3	10 июня	12 июня	3	10 июня	12 июня	3	10 июня	12 июня	3	10 июня	12 июня	Текущий ремонт: ЛР-2-110, ВЧЗ-110 на ПС 110 кВ Евлашево	
ВЛ 110 кВ Лопатино-Даниловка	5	17 июня	21 июня	5	17 июня	21 июня	5	17 июня	21 июня	5	10 июня	14 июня	Текущий ремонт СРП-1 110 на ПС 110 кВ Лопатино	
ВЛ 110 кВ Р.Камешкир-Лопатино с отпайкой на ПС Чумаёво	5	24 июня	28 июня	5	24 июня	28 июня	5	24 июня	28 июня	5	24 июня	28 июня	Капитальный ремонт: ЛР-2-110; Текущий ремонт: ВЧЗ-2-110, КС-2-110, 2С-110 на ПС 110 кВ Лопатино	
ВЛ 110 кВ Верхозим-Р.Камешкир	3	12 июня	14 июня	3	12 июня	14 июня	3	12 июня	14 июня	3	05 июня	07 июня	Капитальный ремонт ВЛ	Несовместимость с ремонтами на ПС 110 кВ Сура

ВЛ 110 кВ Сура-Сюзюм тяга	5	24 июня	28 июня	5	24 июня	28 июня	5	24 июня	28 июня	5	24 июня	28 июня	Капитальный ремонт: ЛР-110 Сюзюм тяговая; Текущий ремонт: ВЧЗ-110 Сюзюм тяговая, КС-110 Сюзюм тяговая, ОР-110 Сюзюм тяговая на ПС 110 кВ Сура	Вкл. ШСВ-110 на ПС Сурск
Оборудование ПС														
Сердобское ПО														
ПС 110 кВ Колышлей														
В-110 Телегино	5	3 июн	7 июн	5	3 июн	7 июн	5	3 июн	7 июн	5	3 июн	7 июн	Кап ремонт В-110кВ, проф контроль РЗА, измерение параметров изоляции ТТ, АГ-24	С включением через СОВ-110кВ
ПС 110 кВ Волхон Умёт														
В-110 Даниловка	2	13 июн	14 июн	2	13 июн	14 июн	2	13 июн	14 июн	2	13 июн	14 июн	Проф контроль РЗА	Заменой СОВ-110
В-110 Даниловка							2	3 июн	7 июн	2	13 июн	14 июн	Текущий ремонт В-110	
СОВ-110	3	24 июн	26 июн	3	24 июн	26 июн	3	3 июн	7 июн	3	3 июн	7 июн	Тек ремонт В-110, проф востановление РЗА. АГ 2ч.	с вкл. рем. перемычки
В-110 Кондоль	3	26 июн	28 июн	3	26 июн	28 июн	3	26 июн	28 июн	3	26 июн	28 июн	Тек ремонт В-110, проф востановление РЗА. АГ 2ч.	Заменой СОВ-110
ТН-2-110	3	24 июн	26 июн	3	24 июн	26 июн	3	24 июн	26 июн	3	24 июн	26 июн	Тек ремонт. Проф опробование вторичных цепей АГ 2ч.	
ТН-1-110	3	26 июн	28 июн	3	26 июн	28 июн	3	26 июн	28 июн	3	26 июн	28 июн	Тек ремонт. Проф опробование вторичных цепей АГ 2ч.	
СОВ-110							2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	Замена В -110 Дружаевка для проф. востановления РЗА	
2С-110							3	3 июн	7 июн	Отказ			Текущий ремонт ШР-110 яч.№4,5 и ШР-110 ТН-2-110, АГ-2ч.	
Перемычка 110							5	3 июн	7 июн	Отказ			Текущий ремонт ОР-110 П , АГ-2ч.	
ОСШ-110							5	3 июн	7 июн	Отказ			Текущий ремонт ОР-110 яч.№1,2,3,4,5. АГ-2ч.	
ПС 110 кВ Кондоль														
СВ-110	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	Проф контроль РЗА, АГ-2.	С вкл рем перемычки
ПС 110 кВ Вишневое														
СВ-110							1	11 июн	11 июн	1	11 июн	11 июн	Текущий ремонт, АГ- 2ч.	с вкл.рем.перемычки

Каменское ПО														
ПС 110/35/6кВ Каменка														
В-110 Панкратовка	1	3 июн	3 июн	1	3 июн	3 июн	1	3 июн	3 июн	1	17 июн	17 июн	Тек. ремонт ТТ-110кВ, АГ -1ч.	Несовместимость с ремонтом ВЛ 220 кВ Пенза-2 - Пачелма
В-110 Студенец	1	10 июн	10 июн	1	10 июн	10 июн	1	10 июн	10 июн	1	10 июн	10 июн	Тек.ремонт ТТ-110, АГ -1ч.	
ОСШ-110	5	17 июн	21 июн	5	17 июн	21 июн	5	17 июн	21 июн	5	17 июн	21 июн	Кап.ремонт ОР-110 присоединений: Ростовка-1, ОВ-110, Сельмаш-1,	
ТН-1-110	1	10 июн	10 июн	1	10 июн	10 июн	1	10 июн	10 июн	1	10 июн	10 июн	Тек. ремонт ТН-1-110, измерение изоляции, АГ -1ч.	
ТН-2-110	1	11 июн	11 июн	1	11 июн	11 июн	1	11 июн	11 июн	1	11 июн	11 июн	Тек. ремонт ТН-2-110, измерение изоляции, АГ -1ч.	
ОВ-110	5	17 июн	21 июн	5	17 июн	21 июн	5	17 июн	21 июн	5	17 июн	21 июн	Кап.ремонт ОВ-110 и ОР-110 ОВ-110 Измерение изоляции, Проверка РЗА, АПВ, АГ -5ч.	
В-110 Мясокомбинат	3	24.июн	26.июн	3	24.июн	26.июн	3	24.июн	26.июн	3	24.июн	26.июн	Проверка РЗА, АПВ, АГ -2ч.	Заменой ОВ
В-110 Калдусы	3	05.июн	07.июн	3	05.июн	07.июн	3	05.июн	07.июн	3	05.июн	07.июн	Проверка РЗА, АПВ, АГ -2ч.	Заменой ОВ с 04.06
ОВ-110							2	27.июн	28.июн	2	27.июн	28.июн	Включить. Заявленный режим работы для питания ВЛ 110кВ Ростовка-1 при проверке РЗА, АПВ собственного выключателя. А/Г 2 часа.	
ОВ-110							2	13.июн	14.июн	2	13.июн	14.июн	Включить. Заявленный режим работы для питания ВЛ 110кВ Ростовка-2 при проверке РЗА, АПВ собственного выключателя. А/Г 2 часа.	
ПС 110 кВ Башмаково														
1С-110	2	14 май	15 май	2	3 июн	4 июн	2	3 июн	4 июн	2	3 июн	4 июн	Кап. ремонт ЛР-1-110, СР-110 1С, ТР-110 С-1-Т, АГ -2ч.	
СВ-110 1-3С	4	14 май	17 май	4	3 июн	6 июн	4	3 июн	6 июн	4	3 июн	6 июн	Сред. ремонт СВ-110 1-3С, кап.ремонт СР-110 1С, тек.ремонт ТТ СВ-110 1-3С. Измерение изоляции.	
2С-110	2	21 май	22 май	2	13 июн	14 июн	2	13 июн	14 июн	2	7 июн	8 июн	Кап. ремонт ЛР-2-110, СР-110 2С, ТР-110 С-2-Т, АГ -2ч.	
СВ-110 2-3С	4	21 май	24 май	6	13 июн	18 июн	6	13 июн	18 июн	6	7 июн	11 июн	Сред. ремонт СВ-110 2-3С, кап.ремонт СР-110 2С и СР-2-110 3С, тек.ремонт ТТ СВ-110 2-3С Измерение изоляции.	
3С-110	2	23 май	24 май	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	Кап. ремонт ЛР-3-110, СР-1-110 3С и СР-2-110 3С , тек.ремонт ТН-110, АГ -2ч.	

СВ-110 1-3С	1	23 май	23 май	1	10 июн	10 июн	1	10 июн	10 июн	1	10 июн	10 июн	Кап.ремонт СР-1-110 3С, АГ -2ч.	
ПС 110/35/10кВ Титово														
1С-110	1	17 июн	17 июн	1	17 июн	17 июн	1	17 июн	17 июн	1	17 июн	17 июн	Тек. Ремонт ТР-110 С-1-Т, ТН-1-110 , АГ -1ч.	
2С-110	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	2	13 июн	14 июн	2	13 июн	14 июн	Кап. ремонт ТР-110 С-2-Т, тек.ремонт ТН-2-110, АГ -2ч.	
СВ-110	5	03.июн	07.июн	5	03.июн	07.июн	5	03.июн	07.июн	5	03.июн	07.июн	Проверка РЗА, АГ -3ч.	С вкл. рем. перемычки
ПС 110/6кВ Мясокомбинат														
1С-110	2	6 июн	7 июн	2	6 июн	7 июн	2	6 июн	7 июн	2	6 июн	7 июн	Тек. ремонт ТН-1-110, измерение изоляции, АГ -1ч.	С вкл. рем. перемычки
2С-110	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	Тек. ремонт ТН-2-110,АГ -1ч.	
СВ-110	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	Тек. ремонт ТТ-110 СВ-110, АГ -1ч.	
Нижнеломовское ПО														
Земетчино 110/10 кВ														
2С-110	4	18 июн	21 июл	4	18 июн	21 июн	4	18 июн	21 июн	4	18 июн	21 июн	Тек.рем. СР-2-110 СВ-110, ТР-110 С-2-Т, ШР-110 ВЛ Табаковка, ШР-110 ВЛ	
ТН 2С-110	4	18 июн	21 июн	4	18 июн	21 июн	4	18 июн	21 июн	4	18 июн	21 июн	Тек ремонт ШР-110 ТН 2С, АГ- 1ч.	
В-110 ХПП	4	18 июн	21 июл	4	18 июн	21 июн	4	18 июн	21 июн	4	18 июн	21 июн	Тек рем., АГ- 1ч.	
ОВ-110	1	18 июн	18 июн	1	18 июн	18 июн	1	18 июн	18 июн	1	18 июн	18 июн	Тек. рем. ОВ-110 кВ, АГ- 1ч.	
ОСШ-110	1	18 июн	18 июн	1	18 июн	18 июн	1	18 июн	18 июн	1	18 июн	18 июн	Тек. рем. ОР-110 ОВ-110, ОР-110 ВЛ-110 Земетчино-ХПП, ОР-110 Табаковка, Потребителей ПС Табаковка запитать по ВЛ-10 кВ от ПС Земетчино АГ- 1ч.	
СВ-110	4	18 июн	21 июл	4	18 июн	21 июн	4	18 июн	21 июн	4	18 июн	21 июн	Тек. рем. СР-2-110 СВ-110 1-2С АГ- 1ч.	
1С-110	4	25 июн	28 июн	4	25 июн	28 июн	4	25 июн	28 июн	4	25 июн	28 июн	Тек. ремонт СР-1-110, ШР-110 ВЛ Земетчино-Знаменка,ШР-110 ВЛ Пашково, ШР-1-110 ОВ-110, ШР-2-110 ТН 1С-110, ТР-110 С-1-Т ,АГ- 1ч.	
ТН 1С-110	4	25 июн	28 июн	4	25 июн	28 июн	4	25 июн	28 июн	4	25 июн	28 июн	Тек ремонт ШР-110 ТН 1С–110, АГ- 1ч.	
В-110 Знаменка	4	25 июн	28 июн	4	25 июн	28 июн	4	25 июн	28 июн	4	25 июн	28 июн	Тек. ремонт, Проверка РЗА, АГ-1ч.	
СВ-110	4	25 июн	28 июн	4	25 июн	28 июн	4	25 июн	28 июн	4	25 июн	28 июн	Тек. рем. СР-1-110, СВ - 110,проверка РЗА, АГ -1 час	
ОВ-110	1	25 июн	25 июн	1	25 июн	25 июн	1	25 июн	25 июн	1	25 июн	25 июн	Тек. рем. ОВ-110 кВ,проверка РЗА, АГ- 1ч.	

ОСШ-110	1	25 июн	25 июн	1	25 июн	25 июн	1	25 июн	25 июн	1	25 июн	25 июн	Тек. рем. ОР-110 ОВ-110, ОР-110 ВЛ Земетчино-Знаменка , ОР-110 Пашково, АГ- 1 ч.	
ПС 110/10/6 кВ Заводская														
СВ-110							4	4 июн	7 июн	4	4 июн	7 июн	Опробывание ЭПЗ 1636 на ВЛ-110 Мясокомбинат-Заводская и ВЛ-110 Заводская - Верхний Ломов	С вкл. рем. перемычки
Пензенское ПО														
ПС 110/35/10 кВ Панкратовка														
1С-110	2	10.июн	11.июн	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	2	10 июн	11 июн	Текущий ремонт ОД и КЗ-110 С-1-Т	Вкл.СРП-1-110
2С-110	2	13.июн	14.июн	2	13 июн	14 июн	2	13 июн	14 июн	2	13 июн	14 июн	Текущий ремонт ОД и КЗ-110 С-2-Т	Вкл.СРП-1-110
СВ-110	2	13.июн	14.июн	2	13 июн	14 июн	2	17 июн	17 июн	2	17 июн	17 июн	Проверка АПВ	Вкл.СРП-1-110
ПС 110/10 кВ Арбеково-2														
В-110 Пенза-1-1	2	03.июн	04.июн	2	3 июн	4 июн	2	17 июн	18 июн	2	24 июн	25 июн	Текущий ремонт ЛР-110кВ, ТТ-110. Испытание ВЧ конденсатора	
ОВ-110	3	05.июн	07.июн	3	5 июн	7 июн	3	5 июн	7 июн	3	5 июн	7 июн	Текущий ремонт ОР-110кВ, ТТ-110.	
ОСШ-110	12	27.май	07.июн	12	27 май	7 июн	12	27 май	7 июн	12	27 май	7 июн	Текущий ремонт ОР-110 присоединений, текущий ремонт ТН-110	
ОСШ-110							2	17 май	18 июн	2	17 май	18 июн	Текущий ремонт ОР-110 В-110 Пенза-1-1 , текущий ремонт ОСШ-110	
ПС 110/6кВ Восточная														
Перемычка 110	5	10.июн	14.июн	5	10 июн	14 июн	5	10 июн	14 июн	5	10 июн	14 июн	Текущий ремонт СР-110, СОД-110	
ПС 110/10 ЗТП														
В-110 Пенза-2	1	03.июн	03.июн	1	03.июн	03.июн	1	03.июн	03.июн	1	03.июн	03.июн	Проверка АПВ	
В-110 ТЭЦ-2	3	04.июн	06.июн	3	04.июн	06.июн	3	04.июн	06.июн	2	5 июн	6 июн	Измерение изоляции вводов 110кВ. Опробование АПВ	
СОВ-110	1	07.июн	07.июн	1	07.июн	07.июн	1	07.июн	07.июн	1	7 июн	7 июн	Проверка АПВ	
ПС 110/10кВ Изумрудная														
В-1-110	1	10.июн	10.июн	1	10 июн	10 июн	1	13 июн	13 июн	1	13 июн	13 июн	Проверка АПВ	Поочередно
В-2-110	1	11.июн	11.июн	1	11 июн	11 июн	1	13 июн	13 июн	1	13 июн	13 июн	Проверка АПВ	Поочередно
СВ-110	1	12.июн	12.июн	1	12 июн	12 июн	1	13 июн	13 июн	1	13 июн	13 июн	Проверка АПВ	Поочередно
ПС 110/10кВ Бессоновка														
В-2-110	5	17.июн	21.июн	5	17 июн	21 июн	5	3 июн	5 июн	3	17 июн	19 июн	Проверка РЗА	Вкл. СРП-1-110
В-1-110	5	24.июн	28.июн	5	24 июн	28 июн	5	5 июн	7 июн	2	20 июн	21 июн	Проверка РЗА	Вкл. СРП-1-110

Кузнецкое ПО														
ПС 110/10кВ Евлашево														
2С-110	5	10 июня	12 июня	5	10 июня	12 июня	5	10 июня	12 июня	5	10 июня	12 июня	Текущий ремонт: ЛР-2-110.	
1С-110	5	3 июня	7 июня	5	3 июня	7 июня	5	3 июня	7 июня	5	17 июня	21 июня	Текущий ремонт: 1С-110, СР-1-110 Капитальный ремонт: ШР-1-110	Несовместимость с ремонтом АТ-3 500/220 кВ на ПС 500 кВ Пенза-2
Перемычка-110	5	3 июня	7 июня	5	3 июня	7 июня	5	3 июня	7 июня	5	17 июня	21 июня	Текущий ремонт: СР-1-110	Несовместимость с ремонтом АТ-3 500/220 кВ на ПС 500 кВ Пенза-2
ПС 110/35/10кВ Сосновоборск														
2С-110	5	3 июня	7 июня	5	3 июн	7 июн	5	3 июн	7 июн	5	3 июн	7 июн	Капитальный ремонт: СРП-2-110; Текущий ремонт: 2С-110, ТН-2-110.	Вкл. СВ-110 на ПС Городище
Рем. перемычка 110	5	3 июня	7 июня	5	3 июн	7 июн	5	3 июн	7 июн	5	3 июн	7 июн	Капитальный ремонт: СРП-2-110	Вкл. СВ-110 на ПС Городище
СВ-110	5	3 июня	7 июня	5	3 июн	7 июн	5	3 июн	7 июн	5	3 июн	7 июн	Контроль РЗА СВ-110 и вторичных цепей ТН-1(2)-110	Вкл. СВ-110 на ПС Городище
ПС 110/ 10 кВ Сура														
СОВ-110	18	10 июня	28 июня	18	10 июн	28 июн	18	10 июн	28 июн	19	10 июн	28 июн	Капитальный ремонт: СОВ-110; Текущий ремонт: ТТ-110 СОВ-110, ШР-1-110 СОВ-110. Проф.испытание изоляции СОВ-110, ТТ-110 СОВ-110. Востановление РЗА,вторичных цепей ТН-1(2)-110 . Контроль РАС "Нева"	
1С-110	5	17 июня	21 июня	5	17 июн	21 июн	5	17 июн	21 июн	5	17 июн	21 июн	Текущий ремонт ТН-1-110. Проф. испытания ТН-1-110.	
В-110 ДСК	5	17 июня	21 июня	5	17 июн	21 июн	5	17 июн	21 июн	5	17 июн	21 июн	Текущий ремонт: ШР-1-110 СОВ-110. Проф. испытания ТН-1-110. Восстановление ДЗШ,УРОВ	
В-110 Сюзюм тяга	5	24 июня	28 июня	5	24 июн	28 июн	5	24 июн	28 июн	5	24 июн	28 июн	Опробование АПВ	
ОСШ-110	2	24 июня	25 июня	2	24 июн	25 июн	2	24 июн	25 июн	2	24 июн	25 июн	Капитальный ремонт: ЛР-110 Сюзюм тяговая; Текущий ремонт: ВЧЗ-110 Сюзюм тяговая, КС-110 Сюзюм тяговая, ОР-110 Сюзюм тяговая. Опробование АПВ Проф. испытания вводов 110 кВ В-110 Сюзюм тяговая	

2С-110	5	24 июня	28 июня	5	24 июн	28 июн	5	24 июн	28 июн	5	24 июн	28 июн	Капитальный ремонт: ШР-110 Сюзюм тяга, ШР-110 ТН-110 2 С 110кВ, ШР-110 С-2-Т; Текущий ремонт: II СШ-110. Востановление ДЗШ,УРОВ, АГ-4ч.	
ТН-1-110							5	17 июн	21 июн	5	17 июн	21 июн	Текущий ремонт ТН-1-110. Проф. испытания ТН-1-110, АГ-2ч.	
ТН-2-110							5	24 июн	28 июн	5	24 июн	28 июн	Капитальный ремонт ШР-110 ТН-2-110, АГ-4ч.	
В-110 Ср.Елюзань	5	10 июня	14 июня	5	10 июн	14 июн	5	17 июн	21 июн	5	17 июн	21 июн	Текущий ремонт ШР-110 Ср. Елюзань Проф. испытания изоляции ТН-2-110 кВ. Проф. Испытания изоляции вводов 110 В-110 Ср.-Елюзань.Опробование АПВ, АГ-2ч.	
ПС 110/35/10кВ Лопатино														
1С-110	5	17 июня	21 июня	5	17 июн	21 июн	5	17 июн	21 июн	5	10 июн	14 июн	Текущий ремонт: ШР-110 С-1-Т	Несовместимость с ремонтами на ПС 110 кВ Сура
2С-110	5	24 июня	28 июня	5	24 июн	28 июн	5	24 июн	28 июн	5	24 июн	28 июн	Капитальный ремонт: ЛР-2-110; Текущий ремонт: 2С-110, ТН-2-110.	Несовместимость с ремонтами на ПС 110 кВ Сура
СВ-110	5	24 июня	28 июня	5	24 июн	28 июн	5	17 июн	28 июн	5	24 июн	28 июн	Текущий ремонт: ТТ-110 СВ-110 в ст. 2С-110. Опробование АПВ.	
Рем. перемычка 110	7	17 июня	21 июня	7	17 июн	21 июн	7	17 июн	21 июн	5	10 июн	14 июн	Текущий ремонт: СРП-1-110	

Зам. гл. инженера по эксплуатации и ремонтам — А.П. Полуэктов

Начальник УКС — Ю.М. Зацепин

Начальник УТЭкс — М.В. Ефимов

Начальник ЦСОР — Р.М. Демянив

Начальник ЦСРЗА — Н.И. Секачев

Начальник ЦДС — А.С. Садовников

Начальник ЦССДТУ — Г.В.Ручков

Начальник ОЭР — Е.А. Шехватова