Утверждаю
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ
_____ В.Г. Луничкин
"30" 05 13

Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ на июнь 2013 года

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
НВ ПМЭС																
1	**ВЛ 500 кВ**	**ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики**	**11**	**10.06.2013**	**20.06.2013**	**ОДУ**	**АГ-24 ч. Замена грозотроса, замена шлейфа на спец.переходе, восстановление виброзащиты спец.перехода пролет оп. 36-39, замена изоляторов, проверка проводов и грозотросов, распорок, снятие гнезд, установка гасителей вибрации, верховой осмотр, провека состояния опор.**	**12**	**10.06.2013**	**21.06.2013**	**21**	**08.06.2013**	**28.06.2013**	**12**	**10.06.2013**	**21.06.2013**
2	**ВЛ 500 кВ**	**ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Куйбышевская №1**	**2**	**29.06.2013**	**30.06.2013**	**ОДУ**	**Перезавод ВЛ 500 Кв ВЛ 500 Кв БАЭС-1 - Куйбышевская из яч. №6 в яч. №5 ОРУ 500.**	**3**	**21.06.2013**	**23.06.2013**						
3	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Кубра с отпайками на ПС Возрождение (ВЛ 220 кВ СарГЭС - Кубра)	5	10.06.2013	14.06.2013	ОДУ	Замена поврежденных изоляторов, Вырубка деревьев угрожающих падением на провод. ПК УРЗА (а.г. 6ч.)	5	01.06.2013	05.06.2013	5	01.06.2013	05.06.2013	5	01.06.2013	05.06.2013
4	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Центральная-Метзавод №1	4	01.06.2013	04.06.2013		Проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, замена изоляторо, верховой осмотр, снятие гнезд. (а.г. 4 часа)	4	01.06.2013	04.06.2013						
5	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Хопер - Ртищево**	**7**	**22.06.2013**	**28.06.2013**	**ОДУ**	**АГ-4ч.ТО ЛР-220 Хопёр на ПС Ртищево**	**8**	**02.06.2013**	**09.06.2013**						
6	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Хопер - Ртищево**	**7**	**22.06.2013**	**28.06.2013**	**ОДУ**	**АГ-4ч.Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры,проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах,установка двойных гирлянд; замена изоляторов**	**12**	**02.06.2013**	**13.06.2013**	**8**	**02.06.2013**	**09.06.2013**	**8**	**02.06.2013**	**09.06.2013**
7	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Хопер - Ртищево**	**7**	**22.06.2013**	**28.06.2013**	**ОДУ**	**АГ-4ч.Проф.контроль панели выходных реле на ПС Хопер**	**12**	**02.06.2013**	**13.06.2013**	**8**	**02.06.2013**	**09.06.2013**	**8**	**02.06.2013**	**09.06.2013**
8	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Красный Яр - Пушкино				Отказ РДУ: по причине превышения значений длительно допустимой токовой нагрузки АТ-1на ПС 220 кВ Красный Яр в условиях ремонта ВЛ 220 кВ Красный Яр-Пушкино. Токовая загрузка АТ-1 в данной ремонтной схеме превышает значения нормальной круглосуточной нагрузки, предусмотренной Стандартом ОАО "ФСК ЕЭС" СТО 56947007-29.180.01.116-2012 "Инструкция по эксплуатации трансформаторов" для температуры наружного воздуха +30 град.	Для безопасного оперирования ЛР 220 Красный Яр в связи с выводом в ремонт АТ-1(а.г. 1час)	1	03.06.2013	03.06.2013						

9	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Подлесное - Красный Яр				Отказ РДУ: по причине превышения значений длительно допустимой токовой нагрузки АТ-1 на ПС 500 кВ Курдюм в условиях ремонта ВЛ 220 кВ Подлесное-Красный Яр. Токовая загрузка АТ-1 в данной ремонтной схеме превышает значение нормальной круглосуточной нагрузки, предусмотренной Стандартом ОАО "ФСК ЕЭС" СТО 56947007-29.180.01.116-2012 "Инструкция по эксплуатации трансформаторов" для температуры наружного воздуха +30 град.	Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд; замена изоляторов, установка гасителей вибрации,установка двойных гирлянд (а.г. 4 часа).	8	03.06.2013	10.06.2013						
10	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Подлесное - Красный Яр				Отказ РДУ:из-за перггрузки ВЛ 110 кВ транзита Подлесное-Красный Яр в послеаварийных режимах.	Закрытие приёмного портала ВЛ-220 кВ Подлесное-Красный Яр сеткой-рабицей от гнездования птиц. Установка медных соединительных пластин между верхним и нижним конденсатором связи ф.А,В,С на ПС Подлесное (а.г. 4 часа).	8	03.06.2013	10.06.2013						
11	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Центральная (ВЛ 220 кВ Балаково-1)	5	05.06.2013	09.06.2013	ОДУ	АГ-4ч.Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах,установка двойных гирлянд; замена изоляторов	5	05.06.2013	09.06.2013						
12	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская - Терешка				Отказ ОДУ: по причине недопустимого снижения напряжения в Саратовском энергорайоне при аварийном отключении АТ-3 ПС 500 кВ Курдюм, в условиях ремонта АТ-2 ПС 500 кВ Курдюм. В период с 03.06-23.06 и с 1СШ-220 СарГЭС в период с 24.06-05.07. реализация ремонта невозможна по условиям обеспечения надежности потребителей Вольского энергорайона в условиях ремонта 1СШ-220 на Саратовской ГЭС	АГ-ВЗ.Перезавод на новое ОРУ-220.(Реконструкция ПС Саратовская)	5	10.06.2013	14.06.2013						
13	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Красный Яр - Пушкино				Отказ РДУ.	Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд; замена изоляторов (а.г. 4 часа)	6	11.06.2013	16.06.2013						
14	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Балашовская - Хопёр**	**7**	**03.06.2013**	**09.06.2013**	**ОДУ**	**АГ-4ч.Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд; замена изоляторов**	**7**	**14.06.2013**	**20.06.2013**	**8**	**10.06.2013**	**17.06.2013**	**8**	**10.06.2013**	**17.06.2013**
15	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Курдюм - Аткарская I цепь**	**6**	**03.06.2013**	**08.06.2013**		**АГ- 4 ч.Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры,установка двойных гирлянд.**	**6**	**17.06.2013**	**22.06.2013**						
16	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Курдюм - Аткарская I цепь**	**6**	**03.06.2013**	**08.06.2013**		**АГ-2ч.Текущий ремонт ЛР-220, ОР-220 Курдюм-Аткарская 1ц., ВЧ заградителей на ПС Курдюм**	**6**	**17.06.2013**	**22.06.2013**						
17	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Курдюм - Аткарская I цепь**	**6**	**03.06.2013**	**08.06.2013**		**АГ-4ч. Ревизия ВЧ-заградителей фА.В.С,замена опорных изолятров на ЗР-10 КС-связи фА.В.С на ПС Аткарская**	**6**	**17.06.2013**	**22.06.2013**						

18	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Центральная - Подлесное				Отказ РДУ:по причине превышения значений длительно допустимой токовой нагрузки АТ-1 на ПС 500 кВ Курдюм в условиях ремонта ВЛ 220 кВ Подлесное-Красный Яр. Токовая загрузка АТ-1 в данной ремонтной схеме превышает значение нормальной круглосуточной нагрузки, предусмотренной Стандартом ОАО "ФСК ЕЭС" СТО 56947007-29.180.01.116-2012 "Инструкция по эксплуатации трансформаторов" для температуры наружного воздуха +30 град.	Установка двойных гирлянд, замена изоляторов, установка гасителей вибрации, разрядных рогов, верхоовой осмотр, снятие гнезд, проверка проводов и грозотросов, проверка состояния опор(а.г 6 часов)	7	17.06.2013	23.06.2013						
19	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Центральная - Подлесное				Отказ РДУ: по причине недопустимой перегрузки ВЛ 110 кВ Саратовская-ТЭЦ2 при нормативных возмущениях.	Установка медных соединительных пластин между верхним и нижним конденсатором связи ф.А,В,С на ПС Подлесное(а.г 6 часов).	7	17.06.2013	23.06.2013						
20	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Горный (ВЛ 220 кВ БАЭС - Горный)				Отказ РДУ: по причине недопустимой перегрузки ВЛ 110 кВ Центр-1 в ремонтной схеме, а также ВЛ 110 кВ Центр-2 в послеаварийных режимах при температуре наружного воздуха +30 град.С	Замена грозотроса, замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд; замена изоляторов (а.г. 6 часов)	20	22.06.2013	11.07.2013						
21	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Курдюм - Саратовская				Отказ РДУ: по причине превышения значений длительно допустимой токовой нагрузки АТ-1 на ПС 500 кВ Курдюм в условиях ремонта ВЛ 220 кВ Курдюм-Саратовская. Токовая загрузка АТ-1 в данной ремонтной схеме превышает значение нормальной круглосуточной нагрузки, предусмотренной Стандартом ОАО "ФСК ЕЭС" СТО 56947007-29.180.01.116-2012 "Инструкция по эксплуатации трансформаторов" для температуры наружного воздуха +30 град.	АГ-4ч.Замена грозотроса, замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд	5	24.06.2013	28.06.2013						
22	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 Курдюм-Озерки	14	20.05.2013	02.06.2013		Капитальный ремонт В-110 Озёрки, опробование АПВ, контроль изоляции вторичных цепей, эл.привода 1ШР-110 Озёрки, эл.привода 2ШР-110 Озёрки(а.г.ВЗ)	14	20.05.2013	02.06.2013	14	20.05.2013	02.06.2013	14	20.05.2013	02.06.2013
23	ПС 500 кВ Курдюм	2СШ-500кВ	1	03.06.2013	03.06.2013	ОДУ	АГ-2ч.В связи с выводом в ремонт АТ-2	1	03.06.2013	03.06.2013						
24	ПС 500 кВ Курдюм	АТ-2	19	03.06.2013	21.06.2013	ОДУ	АГ-4ч.Текущий ремонт АТ-2, реактора 10 кВ АТ-2, ТН-10 АТ-2, ошиновка 10 кВ АТ-2, профиспытания, тестовый контроль ДЗОШ-500 АТ-2, проф.восстановление автоматики пожаротушения АТ-2.	19	03.06.2013	21.06.2013	19	13.06.2013	31.06.2013	19	03.06.2013	21.06.2013
25	ПС 500 кВ Курдюм	2В-500 СаратовскаяГЭС-Курдюм	28	03.06.2013	30.06.2013	ОДУ	АГ-4ч.Капитальный ремонт В-2-500 СарГЭС, профиспытания ТТ-2-500 СарГЭС, отбор проб масла (4 часа)	28	03.06.2013	30.06.2013	19	13.06.2013	31.06.2013	19	03.06.2013	21.06.2013
26	ПС 500 кВ Курдюм	В-220 АТ2	19	03.06.2013	21.06.2013	ОДУ	Отбор проб масла из ТТ-220 АТ-2(а.г. 2часа)	19	03.06.2013	21.06.2013						
27	ПС 500 кВ Курдюм	2СШ-500кВ	1	21.06.2013	21.06.2013	ОДУ	АГ-2ч.В связи с вводом в работу АТ-2	1	21.06.2013	21.06.2013						

28	**ПС 500 кВ Курдюм**	**В-220 Курдюм-Аткарск-1ц**	**6**	**03.06.2013**	**08.06.2013**		**Текущий ремонт ЛР-220 Курдюм-Аткарская 1ц (а.г. 2 часа)**	**6**	**17.06.2013**	**22.06.2013**							
29	ПС 500 кВ Курдюм	1СШ-500кВ				Отказ ОДУ: из-за отказа АТ-3	АГ-2ч.В связи с выводом в ремонт АТ-3	1	24.06.2013	24.06.2013							
30	ПС 500 кВ Курдюм	АТ-3				Отказ ОДУ: в связи со снижением надежности питания потребителей г. Саратова в условиях ремонта 1СШ-220 на Саратовской ГЭС.	АГ-4ч.Текущий ремонт,проф.испытание.Замена вводов 500кВ ф.А,В.Текущий ремонт ТН-10 АТ-3.	19	24.06.2013	12.07.2013							
31	ПС 500 кВ Курдюм	1СШ-500кВ				Отказ ОДУ: из-за отказа АТ-3	**АГ-2ч.В связи с вводом в работу АТ-3**	1	12.07.2013	12.07.2013							
32	**ПС 500 кВ Курдюм**	**ОСШ 220 кВ**	**6**	**03.06.2013**	**08.06.2013**		**Текущий ремонт ОР-220 Курдюм-Аткарская 1ц (а.г. 2 часа)**	**6**	**17.06.2013**	**22.06.2013**							
33	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Саратовская - Гремячка с отпайкой на ПС Вязовка	11	02.06.2013	12.06.2013		Перезавод на новое ОРУ-110 кВ(а.г.ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)	11	02.06.2013	12.06.2013							
34	ПС 220 кВ Саратовская	АТ-1	31	10.06.2013	10.07.2013	РДУ: при условии обеспечения питания 1СШ-110 кВ от АТ-2н ПС 220 кВ Саратовская.	Демонтаж и перекатка на новое место установки. (а.г. ВЗ)	31	10.06.2013	10.07.2013							
35	ВЛ 110 кВ	ВЛ-110 кВ Саратовская - ТЭЦ5 I цепь	11	13.06.2013	23.06.2013		Перезавод на новое ОРУ-110. С учётом перехода через ЖД пути (а.г ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)	11	13.06.2013	23.06.2013							
36	ВЛ 110 кВ	ВЛ-110 кВ Саратовская - ТЭЦ5 II цепь	11	24.06.2013	04.07.2013		Перезавод на новое ОРУ-110. С учётом перехода через ЖД пути (а.г ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)	11	24.06.2013	04.07.2013							
37	ВЛ 110 кВ	ВЛ-110 кВ Саратовская - ТЭЦ5 I цепь				Отказ РДУ: данные работы невозможно реализовать до полного перевода ВЛ 110 кВ Саратовская-ТЭЦ5 1, 2 цепь. после 04.07.2013	Монтаж шлейфов между ВЛ 110 на входном портале(а.г ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)	3	21.06.2013	23.06.2013							
38	ВЛ 110 кВ	ВЛ-110 кВ Саратовская - ТЭЦ5 II цепь					Монтаж шлейфов между ВЛ 110 на входном портале(а.г ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)	3	21.06.2013	23.06.2013							
39	**ПС 220 кВ Саратовская**	**ОСШ-110**	**3**	**07.06.2013**	**09.06.2013**	**РДУ: до вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Саратовская**	**Подключение рабочих шин к вновь смонтированному участку ОСШ-110 и опробование рабочим напряжением.(а.г ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)**	**3**	**16.06.2013**	**18.06.2013**							
40	ПС 220 кВ Саратовская	1СШ -110н	3	13.06.2013	15.06.2013	РДУ:с сохранением питания 1СШ-110 старого РУ от АТ-2н	Подключение рабочих шин к вновь смонтированному участку 1СШ-110 и опробование рабочим напряжением.(а.г ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)	3	13.06.2013	15.06.2013							
41	ПС 220 кВ Саратовская	2СШ -110н	3	10.06.2013	12.06.2013	РДУ:с сохранением питания 1СШ-110 старого РУ от АТ-2н	Подключение рабочих шин к вновь смонтированному участку 2СШ-110 и опробование рабочим напряжением.(а.г ВЗ) (Реконструкция ПС Саратовская)	3	10.06.2013	12.06.2013							
42	ПС 220 кВ Саратовская	1СШ-110 кВ				Отказ РДУ: недопустимая перегрузка ВЛ 110 кВ Саратовская-ТЭЦ5 2 цепь при аварийном отключении АТ-2 на ПС 220 кВ Саратовская. Работы выполнить после перезавода ВЛ 110 кВ Саратовская-ТЭЦ5 1, 2 цепь	Демонтаж шлейфов на портале №4 для демонтажа ячеек В-110 АТ-1 ,В-110 Гремячка,В-110 Резерв. (а.г 4 часа)(Реконструкция ПС Саратовская)	1	14.06.2013	14.06.2013							
43	ПС 220 кВ Саратовская	2СШ-110 кВ					Демонтаж шлейфов на портале №4 для демонтажа ячеек В-110 АТ-1 ,В-110 Гремячка,В-110 Резерв. (а.г 4 часа)(Реконструкция ПС Саратовская)	1	15.06.2013	15.06.2013							
44	ПС 220 кВ Саратовская	ОСШ-110				Отказ РДУ: выполнить после ремонта 1, 2 СШ-110 на ПС 220 кВ Саратовская	Демонтаж шлейфов на портале №4 для демонтажа ячеек В-110 АТ-1 ,В-110 Гремячка,В-110 Резерв. (а.г 4 часа)(Реконструкция ПС Саратовская)	1	16.06.2013	16.06.2013							

45	ПС 220 кВ Саратовская	ОСШ-110				Отказ РДУ: на все время реконструкции, вплоть до начала 6-го этапа должна быть обеспечена связь между шинами 110 кВ нового и 1СШ-110 старого ОРУ. Вывод ОШ-110 сопряжен с необходимостью реализации режимных мероприятий по развороту генерации. **Предусмотреть возможность реализации намеченных работ без длительного вывода ОШ-110 в ремонт**	Для безопасного производства работ по реконструкции ячеек В-110 Ленинская,В-110 Кировская,В-110 Западная,В-110 ТЭЦ-2.(а.г 2 часа)(Реконструкция ПС Саратовская)	31	16.06.2013	16.07.2013						
46	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ-110	14	25.05.2013	07.06.2013		Замена ОВ-110 на элегазовый (а.г. ВЗ)	14	25.05.2013	07.06.2013	14	25.05.2013	07.06.2013	14	25.05.2013	07.06.2013
47	ПС 220 кВ Пушкино	АТ-1				Отказ РДУ: по причине превышения значений длительно допустимой токовой нагрузки АТ-1на ПС 220 кВ Красный Яр в условиях ремонта ВЛ 220 кВ Красный Яр-Пушкино. Токовая загрузка АТ-1 в данной ремонтной схеме превышает значения нормальной круглосуточной нагрузки, предусмотренной Стандартом ОАО "ФСК ЕЭС" СТО 56947007-29.180.01.116-2012 "Инструкция по эксплуатации трансформаторов" для температуры наружного воздуха +30 град.	ТР АТ-1, ТР ОД-220 и КЗ-220 АТ-1, ТР В-110 АТ-1 (а.г. 4часа)	5	03.06.2013	07.06.2013						
48	ПС 220 кВ Пушкино	1 сш-220 кВ				Отказ РДУ: из-за отказа ЛЭП и АТ	Отбор проб масла с ТН-1-220 (а.г. 4часа)	5	03.06.2013	07.06.2013						
49	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ-110	11	10.06.2013	20.06.2013		Замена В-110 Ровное на элегазовый (а.г.ВЗ)	11	10.06.2013	20.06.2013	11	10.06.2013	20.06.2013	11	10.06.2013	20.06.2013
50	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ-110	10	21.06.2013	30.06.2013		Замена В-110 Наливная на элегазовый (а.г.ВЗ)	10	21.06.2013	30.06.2013	10	21.06.2013	30.06.2013	10	21.06.2013	30.06.2013
51	ПС 220 кВ Красный Яр	ОВ-110 кВ	2	03.06.2013	04.06.2013		ТО привода В-110 Гагарина (а.г.2 часа)	2	03.06.2013	04.06.2013						
52	ПС 220 кВ Красный Яр	ОВ-110 кВ	2	05.06.2013	06.06.2013		ТО привода В-110 Бобровка 2 ц (а.г.2 часа)	2	05.06.2013	06.06.2013						
53	ПС 220 кВ Подлесное	1Ш-110	26	03.06.2013	28.06.2013		Замена ОСИ на 1ШР-110 АТ-1, 1ШР-110 Центральная, 1ШР-110 Семёновка-2, 1ШР-110 Бородаевка; 1ШР-110 ШСВ, 1ШР-110 Бобровка-1ц., 1ШРОВ-110 , ШРТН-1Ш-110 (а.г.4 часа)	26	03.06.2013	28.06.2013	26	03.06.2013	28.06.2013	26	03.06.2013	28.06.2013
54	ПС 220 кВ Подлесное	В-110 АТ-1	3	03.06.2013	05.06.2013		Замена ОСИ на 1ШР-110 АТ-1, опробование АПВ(а.г.4 часа)С заменой ОВ-110	3	03.06.2013	05.06.2013	3	03.06.2013	05.06.2013	3	03.06.2013	05.06.2013
55	ПС 220 кВ Подлесное	В-110 Центральная	4	06.06.2013	09.06.2013		Замена ОСИ на 1ШР-110 Центральная, опробование схемы управления и АПВ (а.г.4 часа)С заменой ОВ-110	4	06.06.2013	09.06.2013	4	06.06.2013	09.06.2013	4	06.06.2013	09.06.2013
56	ПС 220 кВ Подлесное	В-110 Семеновка IIц.	4	10.06.2013	13.06.2013		Замена ОСИ на1ШР-110 Семёновка-2ц, опробование схемы управления и АПВ(а.г.4 часа)С заменой ОВ-110	4	10.06.2013	13.06.2013	4	10.06.2013	13.06.2013	4	10.06.2013	13.06.2013
57	ПС 220 кВ Подлесное	ШСВ-110	4	13.06.2013	16.06.2013		Замена ОСИ на 1ШР-110 ШСВ-110, отбор проб масла из ТТ-110 ШСВ-110, опробование схемы управления и АПВ(а.г.4 часа)	4	13.06.2013	16.06.2013	4	13.06.2013	16.06.2013	4	13.06.2013	16.06.2013
58	ПС 220 кВ Подлесное	В-110 Бородаевка	3	17.06.2013	19.06.2013		Замена ОСИ на 1ШР-110 Бородаевка(а.г.4 часа)С заменой ОВ-110	3	17.06.2013	19.06.2013	3	17.06.2013	19.06.2013	3	17.06.2013	19.06.2013
59	ПС 220 кВ Подлесное	В-110 Бобровка Iц.	4	20.06.2013	23.06.2013		Замена ОСИ на 1ШР-110 Бобровка-1ц(а.г.4 часа)С заменой ОВ-110	4	20.06.2013	23.06.2013	4	20.06.2013	23.06.2013	4	20.06.2013	23.06.2013
60	ПС 220 кВ Подлесное	ОВ-110	3	24.06.2013	26.06.2013		Замена ОСИ на 1ШР-ОВ-110 (а.г.4 часа)	3	24.06.2013	26.06.2013	3	24.06.2013	26.06.2013	3	24.06.2013	26.06.2013
61	ПС 220 кВ Подлесное	ТН-110 1 с.ш.	3	26.06.2013	28.06.2013		Замена ОСИ на ШР-ТН-1Ш-110 (а.г.4 часа)	3	26.06.2013	28.06.2013	3	26.06.2013	28.06.2013	3	26.06.2013	28.06.2013

62	ПС 220 кВ Центральная	В-220 Центр	19	03.06.2013	21.06.2013		КР В-220 Центр, отбор проб масла с ТТ-220 Центр., проверка вторичных цепей и опробование АПВ (а.г. ВЗ)С заменой ОВ-220	19	03.06.2013	21.06.2013	19	03.06.2013	21.06.2013	19	03.06.2013	21.06.2013
63	**ПС 220 кВ Центральная**	**ОВ-110 1сек.**	**1**	**03.06.2013**	**03.06.2013**		**Отбор проб масла с ТТ-110 Дормаш-2, проверка вторичных цепей и опробование АПВ (а.г. 2 часа)**	**1**	**05.06.2013**	**05.06.2013**	**1**	**26.06.2013**	**26.06.2013**	**1**	**26.06.2013**	**26.06.2013**
64	**ПС 220 кВ Центральная**	**ОВ-110 1сек.**	**1**	**04.06.2013**	**04.06.2013**		**ПИ, отбор проб масла с ТТ-110 АЭС-2, проверка вторичных цепей и опробование АПВ (а.г. 2 часа)**	**1**	**06.06.2013**	**06.06.2013**						
65	**ПС 220 кВ Центральная**	**В-110 Центр-III**	**7**	**05.06.2013**	**11.06.2013**		**Проф.контроль резервных защит и автоматики В-110 Центр-III(а.г. 4 часа)С заменой ОВ-110**	**5**	**10.06.2013**	**14.06.2013**	**5**	**10.06.2013**	**14.06.2013**	**5**	**10.06.2013**	**14.06.2013**
66	**ПС 220 кВ Центральная**	**ОВ-110 1сек.**	**1**	**13.06.2013**	**13.06.2013**		**Отбор проб масла с ТТ-110 Привет-1, проверка вторичных цепей и АПВ(а.г. 2 часа)**	**1**	**19.06.2013**	**19.06.2013**	**1**	**27.06.2013**	**27.06.2013**	**1**	**27.06.2013**	**27.06.2013**
67	ПС 220 кВ Центральная	В-220 Подлесное	1	24.06.2013	24.06.2013		Отбор проб масла с ТТ-220, проверка вторичных цепей и АПВ(а.г. 2 часа)С заменой ОВ-220	1	24.06.2013	24.06.2013	1	24.06.2013	24.06.2013	1	24.06.2013	24.06.2013
68	ПС 220 кВ Центральная	ОШ-220	2	25.06.2013	26.06.2013		Покраска рамы, нанесение фазировки, регулировка Р-220 Пл. гололёда(а.г 4 часа)	2	25.06.2013	26.06.2013						
69	ПС 220 кВ Центральная	2сек.ОШ-110 кВ	2	25.06.2013	26.06.2013		Покраска рамы, нанесение фазировки, регулировка Р-110 Пл. гололёда(а.г 4 часа)	2	25.06.2013	26.06.2013						
70	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-110 2сек.	1	27.06.2013	27.06.2013		Отбор проб масла с ТТ-110 Химволокно-1(а.г. 2 часа)	1	27.06.2013	27.06.2013						
71	ПС 220 кВ Центральная	ШСВ-220	1	28.06.2013	28.06.2013		Проверка вторичных цепей и АПВ(а.г. 2 часа)	1	28.06.2013	28.06.2013	1	28.06.2013	28.06.2013	1	28.06.2013	28.06.2013
72	ПС 220 кВ Вольская	АТ-2	19	10.06.2013	28.06.2013	РДУ: При условии реализации ремонта ВЛ 220 кВ с разрезанием шлейфов на опоре №138. На время ремонта ВЛ 220 кВ СарГЭС-Кубра выполнено разрезание шлейфов на оп.№138, ВЛ 220 кВ СарГЭС-Кубра по напряжением со стороны Саратовской ГЭС.	ТР АТ-2(а.г. 8часов)	19	10.06.2013	28.06.2013	19	10.06.2013	28.06.2013	19	10.06.2013	28.06.2013
73	ПС 220 кВ Вольская	АТ-2а	19	10.06.2013	28.06.2013		ТР АТ-2А(а.г. 8часов)	19	10.06.2013	28.06.2013	19	10.06.2013	28.06.2013	19	10.06.2013	28.06.2013
74	ПС 220 кВ Вольская	В-110 АТ-2,2А	5	10.06.2013	14.06.2013		Опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей, отбот проб масла с ТТ-110(а.г 2часа)	5	10.06.2013	14.06.2013						
75	**ПС 220 кВ Вольская**	СВ-220	1	13.06.2013	13.06.2013		Опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей(а.г 2часа)	1	13.06.2013	13.06.2013						
76	ПС 220 кВ Вольская	ОВ-220	12	17.06.2013	28.06.2013		Наладка привода ОР-220 ОВ-220(а.г. 4часа)	12	17.06.2013	28.06.2013	12	17.06.2013	28.06.2013	12	17.06.2013	28.06.2013
77	ПС 220 кВ Вольская	ОСШ-220 кВ	12	17.06.2013	28.06.2013		Наладка привода ОР-220 ОВ-220(а.г. 4часа)	12	17.06.2013	28.06.2013	12	17.06.2013	28.06.2013	12	17.06.2013	28.06.2013
78	ПС 220 кВ Горный	ТН-1-110	12	17.06.2013	28.06.2013		Проф.восстановление вторичных цепей ТН-1-110 (а.г. 1 час)	12	17.06.2013	28.06.2013	11	17.06.2013	27.06.2013	11	17.06.2013	27.06.2013
79	ПС 220 кВ Горный	1СШ-110	12	17.06.2013	28.06.2013	РДУ: при условии создания второго питания для потребителей ВЛ 110 НС-1,2 по ВЛ 110 кВ Горный-Ершов. ВЛ 110 кВ Горный-Пугачевская должна находится в транзите.	ТР ШР-1-110 Степная 1, ШР-1-110 Пугачёв. Демонтаж резервных перекидок через 1СШ.(а.г. 3 часа)	12	17.06.2013	28.06.2013	12	17.06.2013	28.06.2013	12	17.06.2013	28.06.2013
80	ПС 220 кВ Горный	В-110 Пугачев	12	17.06.2013	28.06.2013		ТР ШР-1-110 Пугачёв (а.г. 2,5 час)	12	17.06.2013	28.06.2013						
81	ПС 220 кВ Горный	ОВ-110	12	17.06.2013	28.06.2013		Демонтаж перекидки через 1СШ-110 (а.г. 2 час)	12	17.06.2013	28.06.2013						
82	**ПС 220 кВ Аткарская**	**ТН-220 2 СШ**	**1**	**11.06.2013**	**11.06.2013**		**Замена силикагеля в в/о патронах,регулировка уровня масла в ,отбор проб масла с вводов на ФХА(а.г.6 часов)**	**1**	**05.06.2013**	**05.06.2013**						
83	**ПС 220 кВ Аткарская**	**В-220 Курдюм - Пц**	**2**	**13.06.2013**	**14.06.2013**		**ПИ вводов, ТО приводов,замена силикагеля в в/о патронах,регулировка уровня масла в вводах,отбор проб масла с вводов на ФХА(а.г. 6 часов)С заменой на СОВ-220**	**2**	**06.06.2013**	**07.06.2013**	**2**	**06.06.2013**	**07.06.2013**	**2**	**06.06.2013**	**07.06.2013**
84	**ПС 220 кВ Аткарская**	**ОСШ-220**	**4**	**24.06.2013**	**27.06.2013**		**Замена силикагеля в в/о патронах,регулировка уровня масла в ,отбор проб масла с вводов на ФХА ТОН-220(а.г.6 часов)**	**4**	**17.06.2013**	**20.06.2013**						
85	**ПС 220 кВ Аткарская**	**СОВ-220**	**4**	**24.06.2013**	**27.06.2013**		**АГ-6ч.ПИ вводов,ТО приводов,замена силикагеля в в/о патронах,регулировка уровня масла в вводах,отбор проб масла с вводов и ТТ на ФХА**	**4**	**17.06.2013**	**20.06.2013**						

86	**ПС 220 кВ Аткарская**	**В-220 Курдюм - Iц**	**6**	**03.06.2013**	**08.06.2013**		**ПИ вводов .ТО приводов,замена силикагеля в в/о патронах,регулировка уровня масла в вводах,отбор проб масла из вводов на ФХА,проф.контроль УРЗА(а.г.4 часа)**	**6**	**17.06.2013**	**22.06.2013**						
87	ПС 220 кВ Аткарская	В-110 Татищево тяговая	2	18.06.2013	19.06.2013		ПИ вводов, проверка изоляции вторичных цепей, опробование АПВ ,ТО привода, регулировка давления масла в вводах,отбор проб масла с вводов (а.г.6 часов) С заменой ОВ-110	2	18.06.2013	19.06.2013						
88	ПС 220 кВ Ртищево	АТ-2	28	13.05.2013	09.06.2013		КР АТ-2, проф.восстановление РЗА АТ-2, ЛРТ-2.(а.г. ВЗ)	28	13.05.2013	09.06.2013	28	13.05.2013	09.06.2013	28	13.05.2013	09.06.2013
89	**ПС 220 кВ Ртищево**	**В-220 Хопер**	**7**	**22.06.2013**	**28.06.2013**		**ТО ЛР-220 Хопёр (а.г. 4 часа)**	**5**	**03.06.2013**	**07.06.2013**						
90	ПС 220 кВ Ртищево	ТН-220 - 1СШ	1	04.06.2013	04.06.2013		ПИ ТН-220 1СШ (а.г. 2 часа)	1	04.06.2013	04.06.2013						
91	**ПС 220 кВ Ртищево**	**В-220 ШОВ**	**2**	**10.06.2013**	**11.06.2013**		**ПИ вводов, отбор проб масла (а.г. 2 часа)**	**2**	**05.06.2013**	**06.06.2013**						
92	**ПС 220 кВ Ртищево**	**В-220 Хопер**	**12**	**17.06.2013**	**28.06.2013**		**Проф.восстановление РЗА (а.г. 2часа)С заменой ШОВ-220**	**14**	**10.06.2013**	**23.06.2013**						
93	**ПС 220 кВ Ртищево**	**ОСШ-110**	**23**	**03.06.2013**	**28.06.2013**		**КР ОР-110: ОР-110 Владыкино, ОР-110 ТП-3, ОР-110 БСК-1, ОРПГ-110 (а.г. 4 часа)**	**23**	**03.06.2013**	**25.06.2013**	**43**	**13.06.2013**	**25.07.2013**	**43**	**13.06.2013**	**25.07.2013**
94	**ПС 220 кВ Ртищево**	**БСК-1 - 110**	**5**	**24.06.2013**	**28.06.2013**		**В связи с выводом в ремонт В-110 БСК-1(а.г.2 часа)**	**5**	**17.06.2013**	**21.06.2013**						
95	ПС 220 кВ Екатериновка газовая	Т-1	31	22.05.2013	21.06.2013		ТР,ПИ,отбор проб масла с Т-1,с вводов Т-1,с РПН Т-1,замена ОСИ на ШМ-10 1сш-10,ШМ-10 2сш-10.(а.г.2часа)	31	22.05.2013	21.06.2013						
96	ПС 220 кВ Екатериновка газовая	Т-2	3	25.06.2013	27.06.2013		ТР,отбор проб масла на харг. и фха. С Т-2, с РПН Т-2, с вводов Т-2, опробование ОД и КЗ Т-2 (а.г. 2часа)	3	25.06.2013	27.06.2013						
97	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	12	03.06.2013	14.06.2013		Замена В-110 Перемычка-1 на элегазовый, проф.восстановление РЗА(а.г.ВЗ)	12	03.06.2013	14.06.2013	12	03.06.2013	14.06.2013	12	03.06.2013	14.06.2013
98	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	14	17.06.2013	30.06.2013		Замена В-110 Компрессорная-1 на элегазовый, проф.контроль РЗА(а.г.ВЗ)	14	17.06.2013	30.06.2013	14	17.06.2013	30.06.2013	14	17.06.2013	30.06.2013
99	ПС 220 кВ Ершов	АТ-2	22	07.06.2013	28.06.2013		ТР тр-ра, профвосстановление РЗА (а.г. 4часа)	22	07.06.2013	28.06.2013	21	03.06.2013	23.06.2013	21	07.06.2013	27.06.2013
100	ПС 220 кВ Ершов	В-220 АТ2	3	24.06.2013	26.06.2013		ТР ТТ-220 АТ-2(а.г. 3часа)	3	24.06.2013	26.06.2013	2	24.06.2013	25.06.2013	2	24.06.2013	25.06.2013
101	ПС 220 кВ Ершов	В-110 АТ2	2	27.06.2013	28.06.2013		ТР ТТ-110 АТ-2(а.г. 3часа)	2	27.06.2013	28.06.2013	2	26.06.2013	27.06.2013	2	20.06.2013	21.06.2013
102	ПС 220 кВ Ершов	1 ОВ-110	12	17.06.2013	28.06.2013		Проф.восстановление РЗА В-110 Спартак(а.г. 4часа)	12	17.06.2013	28.06.2013						
Балаковская АЭС																
103	Балаковская АЭС	Блок №3	60	20.05.2013	18.07.2013		КР. АГ-В/3	60	20.05.2013	18.07.2013	135	14.05.2013	25.09.2013	135	14.05.2013	25.09.2013
104	Балаковская АЭС	3Т-1,2; 3ТСН-1,2	45	21.05.2013	04.07.2013		КР, ТР. АГ-В/3	45	21.05.2013	04.07.2013	45	14.05.2013	27.06.2013	45	14.05.2013	27.06.2013
105	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики	5	10.06.2013	14.06.2013	ОДУ	ТР ЛР ВЛ, ВВИ ЛТН-2. АГ-6ч	5	10.06.2013	14.06.2013	5	22.04.2013	26.04.2013	5	09.09.2013	13.09.2013
106	Балаковская АЭС	В-22					ТО цепей в/к РЗА (АУВ и защит В). АГ-6ч	5	10.06.2013	14.06.2013	5	22.04.2013	26.04.2013	5	09.09.2013	13.09.2013
107	Балаковская АЭС	1СШ-500 кВ	11	29.06.2013	09.07.2013	ОДУ	Замена ТН, цепей в/к. ТР ШР-21, ВВИ ТН. АГ-8ч	11	29.06.2013	09.07.2013	11	22.07.2013	01.08.2013	12	22.07.2013	02.08.2013
108	Балаковская АЭС	В-11	11	29.06.2013	09.07.2013	ОДУ	ТО АУВ и защит В. АГ-6ч	11	29.06.2013	09.07.2013	11	22.07.2013	01.08.2013	12	22.07.2013	02.08.2013
109	Балаковская АЭС	В-21					ТО АУВ и защит В, ТР ШР-21. АГ-6ч	11	29.06.2013	09.07.2013	11	22.07.2013	01.08.2013	12	22.07.2013	02.08.2013
110	Балаковская АЭС	В-31					ТО АУВ и защит В. АГ-6ч	11	29.06.2013	09.07.2013	11	22.07.2013	01.08.2013	12	22.07.2013	02.08.2013
111	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Горный (ВЛ 220 кВ БАЭС - Горный)				Отказ РДУ: по причине недопустимой перегрузки ВЛ 110 кВ Центр-1 в ремонтной схеме, а также ВЛ 110 кВ Центр-2 в послеаварийных режимах при температуре наружного воздуха +30 град.С	ТР ОР ВЛ. АГ-72ч	4	03.06.2013	06.06.2013	4	23.09.2013	26.09.2013	4	03.06.2013	06.06.2013
112	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Ершов (ВЛ 220 кВ БАЭС - Ершов)					ТР ОР ВЛ. АГ-72ч	5	10.06.2013	14.06.2013	4	09.09.2013	12.09.2013	5	10.06.2013	14.06.2013
113	Балаковская АЭС	ОШ-220				Отказ РДУ: из-за отказа ЛЭП	Вывод из работы для безопасного производства работ. АГ-72ч	26	20.05.2013	14.06.2013	24	03.09.2013	26.09.2013	26	20.05.2013	14.06.2013
114	Балаковская АЭС	РШ-1СШ 500кВ	32	10.06.2013	11.07.2013		КР, ВВИ. АГ-В/3	32	10.06.2013	11.07.2013	32	10.06.2013	11.07.2013	32	10.06.2013	11.07.2013
115	Балаковская АЭС	ВРШ-1	32	10.06.2013	11.07.2013		ТО АУВ и цепей в/к. АГ-В/3	32	10.06.2013	11.07.2013	32	10.06.2013	11.07.2013	32	10.06.2013	11.07.2013
Саратовская ГЭС																
116	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Вольская с отпайкой на ПС Буровка тяговая (ВЛ 220 кВ Сенная-2)	2	20.06.2013	21.06.2013	ОДУ	АГ-2 ч. БВР при ТР: В-Сенная 2. ТО: РЛ-Сенная 2, РО-Сенная 2, покраска м/к РЛ-Сенная 2, РО-Сенная 2.	2	20.06.2013	21.06.2013	2	20.08.2013	21.08.2013	2	20.06.2013	21.06.2013
117	Саратовская ГЭС	ОШ-220	2	20.06.2013	21.06.2013		АГ-2 ч. БВР при ТО: РО-Сеная 2, покраска м/к РО-Сенная 2.	2	20.06.2013	21.06.2013	2	20.08.2013	21.08.2013	2	20.06.2013	21.06.2013
118	Саратовская ГЭС	В-220 Сенная-2	2	20.06.2013	21.06.2013		АГ-2 ч. ТР: В-Сенная 2. ТО: ТТ-В-Сенная 2, РЛ-Сенная 2, РО-Сенная 2; покраска м/к РЛ-Сенная 2, РО-Сенная 2.	2	20.06.2013	21.06.2013	2	20.08.2013	21.08.2013	2	20.06.2013	21.06.2013
119	Саратовская ГЭС	103Т	2	20.06.2013	21.06.2013		АГ-1 ч. ТР: 103Т, В-103Т.	2	20.06.2013	21.06.2013	2	20.08.2013	21.08.2013	2	20.06.2013	21.06.2013
120	Саратовская ГЭС	ОВ-220	5	10.06.2013	14.06.2013		АГ-2 ч. ТО: ОВ-220, ТТ-ОВ-220.	5	10.06.2013	14.06.2013	4	24.06.2013	27.06.2013	4	24.06.2013	27.06.2013
121	Саратовская ГЭС	ОСШ-220 лин.	5	10.06.2013	14.06.2013		АГ-2 ч. ТР: ОСШ-220 лин. ТО: ОПН-ОСШ-220-лин.	5	10.06.2013	14.06.2013	4	24.06.2013	27.06.2013	4	24.06.2013	27.06.2013
122	Саратовская ГЭС	ОСШ-220 бл.	5	10.06.2013	14.06.2013		АГ-2 ч. ТР: ОСШ-220 бл.	5	10.06.2013	14.06.2013	4	24.06.2013	27.06.2013	4	24.06.2013	27.06.2013

123	Саратовская ГЭС	2Т, В-2Т-220	167	17.06.2013	30.11.2013		АГ-срок заявки. ТП: 2Т. ТР: В-2Т. ТО: ТТ-В-2Т. БВР при реконструкции КЛ-220кВ-2К.	167	17.06.2013	30.11.2013	167	17.06.2013	30.11.2013	167	17.06.2013	30.11.2013
124	Саратовская ГЭС	1СШ-220, ТН1-220	12	24.06.2013	05.07.2013		АГ-6 ч. ТР: 1СШ-220; ТО: ТН1-220, ОПН-1СШ-220, РШ1-Саратов 2, РШ1-Балаково 1, РШ1-Кубра, РШ1-5Т, РШ1-1АТ-220; покраска м/к РШ1-Кубра, РШ1-Саратов 2.	12	24.06.2013	05.07.2013	12	01.07.2013	12.07.2013	12	24.06.2013	05.07.2013
125	Саратовская ГЭС	В-220 Кубра	2	28.06.2013	29.06.2013		АГ-3 ч. БВР при ТО РШ1-Кубра; покраска м/к РШ1-Кубра.	2	28.06.2013	29.06.2013	2	05.07.2013	06.07.2013	2	28.06.2013	29.06.2013
126	Саратовская ГЭС	В-220 Балаково-1	2	26.06.2013	27.06.2013		АГ-2 ч. БВР при ТО РШ1-Балаково 1; покраска м/к РШ1-Балаково 1.	2	26.06.2013	27.06.2013	2	03.07.2013	04.07.2013	2	26.06.2013	27.06.2013
127	Саратовская ГЭС	В-220 Саратов-2	2	24.06.2013	25.06.2013		АГ-2 ч. БВР при ТО РШ1-Саратов 2; покраска м/к РШ1-Саратов 2.	2	24.06.2013	25.06.2013	2	01.07.2013	02.07.2013	2	24.06.2013	25.06.2013
МРСК Волги -"Саратовские РС"																
128	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	30	01.06.2013	30.06.2013		реконструкция ВЛ-110 (замена опор, провода, ГЗТ), СевПО с откл АГ 48ч.	30	01.06.2013	30.06.2013	30	01.06.2013	30.06.2013	30	01.06.2013	30.06.2013
129	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	30	01.06.2013	30.06.2013		Создание схемы питания ПС 110 кВ Березовская по ВЛ 110 кВ – Пугачевская II цепь от ПС 110 кВ Пугачевская, ЗЗР, СевПО без откл. АГ-4ч.	30	01.06.2013	30.06.2013	-	-	-	-	-	-
130	ВЛ 110 кВ	Перенос точки раздела между Саратовской и Самарской энергосистемами по ВЛ-110 кВ Озинки-Урожайная-Перелюбская-Поляково-Южная	30	01.06.2013	30.06.2013		ЗРР: перенос точки раздела на В-110 Урожайная ПС 110кВ Озинскаяв,в связи с выводом в ремонт ВЛ-110 Дергачи-2 уч. Ершов-Дергачи, Дергачи-Демьяс для реконструкции ЗавПО без откл. АГ- 2час	30	01.06.2013	30.06.2013	214	01.06.2013	31.12.2013	214	01.06.2013	31.12.2013
131	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Саратовская - Гремячка с отпайкой на ПС Вязовка	4	03.06.2013	06.06.2013		Для безопасного производства работ по КР ЛР-110 Саратовская, РПГ-110 Саратовская, ТР ВЧ заградителя ВЛ 110 кВ Саратовская - Гремячка с отпайкой на ПС Вязовка, конденсатора ВЧ связи ВЛ 110 кВ Саратовская - Гремячка с отпайкой на ПС Вязовка на ПС 110 кВ Гремячка. ЦПО с откл. АГ-2ч.	4	03.06.2013	06.06.2013	4	03.06.2013	06.06.2013	4	03.06.2013	06.06.2013
132	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Ершов с отпайкой на ПС Каменная Сарма (Ершов-2)	1	06.06.2013	06.06.2013		ЗРР: вывод в ремонт уч. Ершов - Кам.Сарма для профизмерений КВЧ-110 Ершов на ПС 110кВ Кам.Сарма ЗавПО с откл. АГ- 2час	1	06.06.2013	06.06.2013	-	-	-	-	-	-
133	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр II цепь с отпайками (Энгельс-2)	2	10.06.2013	11.06.2013		КР ЛР-110 ТЭЦ-3 2ц, ТР ВЧ-заградителя, конденсатора связи, покраска портала, чистка изоляции на ПС Энгельсская, ПривПО с откл. АГ-2ч.	2	10.06.2013	11.06.2013	3	29.07.2013	31.07.2013	3	29.07.2013	31.07.2013
134	ВЛ 110 кВ	Перенос точки раздела между Саратовской и Самарской энергосистемами по ВЛ-110 кВ Озинки-Урожайная-Перелюбская-Поляково-Южная	1	10.06.2013	10.06.2013		ЗРР: перенос точки раздела на ЛР-110 Озинки ПС Урожай-ная, в связи с выводом в ремонт ВЛ-110 Озинки-Урожайная для ТР ЛР-110 Урожайная на ПС 110кВ Озинская и профиспытаний КВЧ-110 на ПС 110кВ Озерская ЗавПО без откл. АГ- 2час	1	10.06.2013	10.06.2013	-	-	-	-	-	-
135	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 I цепь с отпайками**	**5**	**10.06.2013**	**14.06.2013**		**Для безопасного производства работ по подрезке деревьев в охранной зоне ВЛ ЦПО с откл. АГ-2ч.**	**5**	**17.06.2013**	**21.06.2013**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
136	ВЛ 110 кВ	Перенос точки раздела между Саратовской и Самарской энергосистемами по ВЛ-110 кВ Озинки-Урожайная-Перелюбская-Поляково-Южная	3	17.06.2013	19.06.2013		ЗРР: перенос точки раздела на В-110 Урожайная ПС 110кВ Озинскаяв,в связи с выводом в ремонт ВЛ-110 Дергачи-1 уч. Ершов-Дергачи, Дергачи-Чалыкла-Озинки для ТР ЛР-110 на ПС Фрегат,Озинская,Чалыкла ЗавПО без откл. АГ- 2час	3	17.06.2013	19.06.2013	3	17.06.2013	19.06.2013	3	17.06.2013	19.06.2013
137	ВЛ 110 кВ	Перенос точки раздела между Саратовской и Самарской энергосистемами по ВЛ-110 кВ Озинки-Урожайная-Перелюбская-Поляково-Южная	2	20.06.2013	21.06.2013		ЗРР: перенос точки раздела на В-110 Урожайная ПС 110кВ Перелюбская,в связи с отключением ВЛ-110 Урожайная-Перелюб для профконтроля вторичных цепей ТТ-110,ТН-110 Перелюб на ПС Урожайная ЗавПО без откл. АГ- 2час	2	20.06.2013	21.06.2013	2	20.06.2013	21.06.2013	2	20.06.2013	21.06.2013
138	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 II цепь с отпайками**	**5**	**24.06.2013**	**28.06.2013**		**Для безопасного производства работ по подрезке деревьев в охранной зоне ВЛ ЦПО с откл. АГ-2ч.**	**5**	**24.06.2013**	**28.06.2013**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
139	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Ивановка	5	24.06.2013	28.06.2013		ККР ВЛ-110. Монтаж ВОЛС. СВПО с откл АГ-4ч	5	24.06.2013	28.06.2013	12	17.06.2013	28.06.2013	12	13.05.2013	24.05.2013

140	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Озинки - Семиглавый Мар	1	26.06.2013	26.06.2013		Перевод ТИ, ТС с В-110 С. Мар на СОВ-110, в связи с выводом в ремонт В-110 С.Мар для ТР ТТ-110, профиспытаний В-110 С.Мар ЗавПО Зам. СОВ АГ-2час	1	26.06.2013	26.06.2013	-	-	-	-	-	-
141	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр-2 тяговая - Балашовская с отпайкой на ПС Родничок	30	01.06.2013	30.06.2013		КР, реконструкция ВЛ уч.оп №469 - №630, ПрихПО с откл. АГ-240 ч.	30	01.06.2013	30.06.2013	30	01.06.2013	30.06.2013	30	01.06.2013	30.06.2013
142	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр-2 тяговая - Балашовская с отпайкой на ПС Родничок	30	01.06.2013	30.06.2013		ЗРР, ввод в работу уч. ПС Хопер-2 тяговая - оп.№191 - ПС Родничок для резервирования ПС 110кВ Хопер-2 тяговая. ПрихПО без откл. АГ-ВЗ	30	01.06.2013	30.06.2013	-	-	-	-	-	-
143	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Котоврас - Янтарная с отпайкой на ПС Пады тяговая	3	17.06.2013	19.06.2013		ТР, Замена изоляции, контроль фарфоровой изоляции. ПрихПО с откл. АГ-1 час.	3	17.06.2013	19.06.2013	3	17.06.2013	19.06.2013	3	17.06.2013	19.06.2013
144	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ Кировская - Университетская	3	05.06.2013	07.06.2013		Диагностика КЛ, ИПН. ЦПО с откл. АГ-2ч.	3	05.06.2013	07.06.2013	3	05.06.2013	07.06.2013	3	05.06.2013	07.06.2013
145	**КЛ 35 кВ**	**КЛ 35 кВ ГРЭС - Док**	**5**	**10.06.2013**	**14.06.2013**		**ЗРР: увеличение нагрузки в связи с выводом в ремонт КЛ 35 кВ Агрегатная - Док для безопасного производства работ по дегазации и сушке трансформаторного масла Т-2 на ПС Док, для снижения загрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Западная с отпайкой на ПС ГПЗ в период вывода в ремонт ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 I цепь с отпайками. ЦПО без откл. АГ-6ч.**	**5**	**17.06.2013**	**21.06.2013**	-	-	-	-	-	-
146	**КЛ 35 кВ**	**КЛ 35 кВ Кировская - Университетская**	**5**	**10.06.2013**	**14.06.2013**		**ЗРР: увеличение нагрузки в связи с переводом питания ПС Университетская на ПС Кировская: -в связи с выводом в ремонт КЛ 35 кВ Агрегатная - Университетская для безопасного производства работ по диагностики КЛ, ИПН; -для снижения загрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Западная с отпайкой на ПС ГПЗ в период вывода в ремонт ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 I цепь с отпайками. ЦПО без откл. АГ-6ч.**	**5**	**17.06.2013**	**21.06.2013**	-	-	-	-	-	-
147	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ ГРЭС - Док	5	24.06.2013	28.06.2013		Для безопасного производства работ по дегазации и сушке трансформаторного масла Т-1 на ПС Док. ЦПО с откл. АГ-6ч.	5	24.06.2013	28.06.2013	-	-	-	-	-	-
148	ПС 220 кВ Терешка	АТ-1	5	03.06.2013	07.06.2013			5	03.06.2013	07.06.2013						
149	ПС 110 кВ Гремячка	СВ-110	4	03.06.2013	06.06.2013		Для безопасного производства работ по КР ЛР-110 Саратовская, РПГ-110 Саратовская, ТР ВЧ заградителя ВЛ 110 кВ Саратовская - Гремячка с отпайкой на ПС Вязовка, конденсатора ВЧ связи ВЛ 110 кВ Саратовская - Гремячка с отпайкой на ПС Вязовка.. ЦПО с откл. АГ-2ч.	4	03.06.2013	06.06.2013	4	03.06.2013	06.06.2013	4	03.06.2013	06.06.2013
150	ПС 110 кВ Гремячка	СВ-110	4	18.06.2013	21.06.2013		Для безопасного производства работ по КР 1ШР-110 СВ-110, ШР-110 Т-1, ТР ТН-110 1сш, замер эл. технических характеристикстик. ЦПО с откл. АГ-2ч.	4	18.06.2013	21.06.2013	4	18.06.2013	21.06.2013	4	18.06.2013	21.06.2013
151	ПС 110 кВ Кировская	Т1				Отказ РДУ: из-за снижения надежности питания потребителей Саратовкой ГРЭС и ПС 110 кВ Кировская в условиях снижения генерации Саратовской ГРЭС до нуля.	Для безопасного производства работ по подключению ШМ-6 Т-1 к новым 1 и 3 сш 6 кВ. ЦПО с откл. АГ-6ч.	5	03.06.2013	07.06.2013	-	-	-	-	-	-
152	ПС 110 кВ Кировская	СВ-110					Подключение и опробование защит Т-1 с новым ЗРУ-6. ЦПО с откл. АГ-2ч.	5	03.06.2013	07.06.2013	-	-	-	-	-	-
153	ПС 110 кВ Кировская	В-110 Саратовская					Подключение и опробование защит Т-1 с новым ЗРУ-6. ЦПО с откл. АГ-2ч.	5	03.06.2013	07.06.2013	-	-	-	-	-	-
154	ПС 110 кВ Кировская	1 сш-110 кВ					Подключение и опробование защит Т-1 с новым ЗРУ-6. ЦПО с откл. АГ-2ч.	5	03.06.2013	07.06.2013	-	-	-	-	-	-
155	ПС 110 кВ Кировская	В-35 Т-1					Подключение и опробование защит Т-1 с новым ЗРУ-6. ЦПО с откл. АГ-6ч.	5	03.06.2013	07.06.2013	-	-	-	-	-	-

156	ПС 110 кВ Кировская	Т2				Отказ РДУ: из-за снижения надежности питания потребителей Саратовкой ГРЭС и ПС 110 кВ Кировская в условиях снижения генерации Саратовской ГРЭС до нуля.	Для безопасного производства работ по подключению ШМ-6 Т-2 к новым 2 и 4 сш 6 кВ. ЦПО с откл. АГ-6ч.	5	10.06.2013	14.06.2013	-	-	-	-	-	-
157	ПС 110 кВ Кировская	СВ-110					Подключение и опробование защит Т-2 с новым ЗРУ-6. ЦПО с откл. АГ-2ч.	5	10.06.2013	14.06.2013	-	-	-	-	-	-
158	ПС 110 кВ Кировская	В-110 ТЭЦ-5					Подключение и опробование защит Т-2 с новым ЗРУ-6. ЦПО с откл. АГ-2ч.	5	10.06.2013	14.06.2013	-	-	-	-	-	-
159	ПС 110 кВ Кировская	2 сш-110 кВ					Подключение и опробование защит Т-2 с новым ЗРУ-6. ЦПО с откл. АГ-2ч.	5	10.06.2013	14.06.2013	-	-	-	-	-	-
160	ПС 110 кВ Кировская	В-35 Т-2					Подключение и опробование защит Т-2 с новым ЗРУ-6. ЦПО с откл. АГ-6ч.	5	10.06.2013	14.06.2013	-	-	-	-	-	-
161	ПС 110 кВ Маркс	В-110 кВ Бородаевка	3	03.06.2013	05.06.2013		Измерение изоляционных характеристик ТТ-110 кВ В-110 кВ Бородаевка, ПривПО зам СОВ. АГ-1ч.	3	03.06.2013	05.06.2013	-	-	-	-	-	-
162	ПС 110 кВ Маркс	В-110 кВ Красный Яр	5	10.06.2013	14.06.2013		ТО УРЗА, ПривПО зам СОВ. АГ-2ч.	5	10.06.2013	14.06.2013	5	10.06.2013	14.06.2013	5	10.06.2013	14.06.2013
163	ПС 110 кВ Пугачевская	В-110 Пугачев-1	1	14.06.2013	14.06.2013		Поверка ТТ-110 СевПО замена на ОВ АГ-2ч	1	14.06.2013	14.06.2013	1	06.06.2013	06.06.2013	1	06.06.2013	06.06.2013
164	ПС 110 кВ Новоузенская	В-110 М.Узень					Опробование В-110 М.Узень на ПС 110 кВ Новоузенская. ЗавПО замена на ОВ АГ-30 мин.	1	25.06.2013	25.06.2013	-	-	-	-	-	-
165	ПС 110 кВ Янтарная	В-110 Ртищевская-1	5	17.06.2013	21.06.2013		ТР, ТО В-110кВ Ртищевская-1, ПрихПО замена на ОВ АГ-2ч.	5	17.06.2013	21.06.2013	-	-	-	-	-	-
Саратовский Филиал ОАО "Волжская ТГК"																
166	Саратовская ТЭЦ-1	В-35 кВ Т-1	5	17.06.2013	21.06.2013		КР, АВ-5ч	5	17.06.2013	21.06.2013	5	17.06.2013	21.06.2013	5	17.06.2013	21.06.2013
167	Саратовская ТЭЦ-2	Т5	12	03.06.2013	14.06.2013		ремонт вводов тр-ра АГ срок заявки	12	03.06.2013	14.06.2013						
168	Саратовская ТЭЦ-2	В-35 ПГ	5	03.06.2013	07.06.2013		ШР-35кВ 1шин., ШР-35кВ 2шин, ТО и наладка. АГ срок заявки	5	03.06.2013	07.06.2013	5	03.06.2013	07.06.2013	5	03.06.2013	07.06.2013
169	Энгельсская ТЭЦ-3	ОВ-110	28	06.05.2013	02.06.2013		КР В-110 "ОВ-110" АГ- срок заявки	28	06.05.2013	02.06.2013	5	20.05.2013	24.05.2013	5	20.05.2013	24.05.2013
170	Энгельсская ТЭЦ-3	ШОВ-110	5	03.06.2013	07.06.2013		ТР В-110 "Лесозаводская 2 ц" АГ- срок заявки	5	03.06.2013	07.06.2013	5	03.06.2013	07.06.2013	5	03.06.2013	07.06.2013
171	Энгельсская ТЭЦ-3	В-110 Энгельс-1ц	5	10.06.2013	14.06.2013		ТР В-110 " Энгельс 1 ц" АГ- срок заявки	5	10.06.2013	14.06.2013	5	10.06.2013	14.06.2013	5	10.06.2013	14.06.2013
172	Энгельсская ТЭЦ-3	В-110 Энгельс-2ц	5	17.06.2013	21.06.2013		ТР В-110 " Энгельс 2 ц" АГ- срок заявки	5	17.06.2013	21.06.2013	5	17.06.2013	21.06.2013	5	17.06.2013	21.06.2013
173	Энгельсская ТЭЦ-3	В-110 Красный Яр	5	24.06.2013	28.06.2013		ТР В-110 "Красный Яр" АГ- срок заявки	5	24.06.2013	28.06.2013	5	24.06.2013	28.06.2013	5	24.06.2013	28.06.2013
174	Балаковская ТЭЦ-4	Т8	50	20.05.2013	08.07.2013		КР Т-8, ТО УРЗА в объеме "К". А.Г.- срок заявки.	50	20.05.2013	08.07.2013	50	20.05.2013	08.07.2013	50	20.05.2013	08.07.2013
175	Балаковская ТЭЦ-4	Т7	12	03.06.2013	14.06.2013		ТО УРЗА в объеме "В". А.Г.-4ч.	12	03.06.2013	14.06.2013	12	03.06.2013	14.06.2013	12	03.06.2013	14.06.2013
176	Саратовская ТЭЦ-5	В-110 Саратовская-1ц	37	08.05.2013	13.06.2013		Капитальный ремонт, в/в испытания В-110кВ,УРЗА АГ-ВЗ	37	08.05.2013	13.06.2013	37	08.05.2013	13.06.2013	37	08.05.2013	13.06.2013
177	Саратовская ТЭЦ-5	Блок 2	120	01.06.2013	28.09.2013		Средний ремонт генератора, Замена РВМГ на ОПН АГ ВЗ	120	01.06.2013	28.09.2013	120	01.06.2013	28.09.2013	120	01.06.2013	28.09.2013
178	Саратовская ТЭЦ-5	В-110 Курдюм-2ц	3	03.06.2013	05.06.2013		Текущий ремонт В-110кВ, Капитальный ремонт ШР-IIш 1сек. АГ-8ч	3	03.06.2013	05.06.2013	3	03.06.2013	05.06.2013	3	03.06.2013	05.06.2013
179	Саратовская ТЭЦ-5	ШОВ-110 1сек.	3	24.06.2013	26.06.2013		Замена В-110кВ Затон-2ц АГ-8ч	3	24.06.2013	26.06.2013	3	24.06.2013	26.06.2013	3	24.06.2013	26.06.2013
Волгоградская энергосистема																
180	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	5	03.06.2013	07.06.2013		Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Паласовка от СЭ. Переток до 20 МВт	5	03.06.2013	07.06.2013						
181	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	5	10.06.2013	14.06.2013		Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Паласовка от СЭ. Переток до 20 МВт	5	10.06.2013	14.06.2013						
182	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	10	24.06.2013	03.07.2013		Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Паласовка от СЭ. Переток до 20 МВт	10	24.06.2013	03.07.2013						

Начальник ОДС Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ И.В. Кендин

Начальник СЭР Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ А.А. Синецкий