График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ на июнь 2013 г.

Утверждаю:
Первый заместитель директора - главный диспетчер

А.В. Хомутов

"29" мая 2013г.

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	июнь 2013 г.	Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30			
Алатырское ПО											
Алатырское ПО											
ВЛ 110 кВ Шумерля-2	9	03.06	11.06	9	03.06	11.06		ВЛ 110 кВ Шумерля-2	БВР ВЛ 110 кВ Шумерля-2, прокладка ВОЛС.; Прочие: Согласно письма Филиала ОАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго" от 14.05.2013 №МР6/122-11-50/2576	1ч.	
ВЛ 110 кВ Венец-Порецкая участок Алгаши-Кожевенная	5	03.06	07.06	5	03.06	07.06	7	ВЛ 110 кВ Венец-Порецкая участок Алгаши-Кожевенная	КР:Выправка опор №6,7,63,64,76, вырубка ДКР прол.оп. №66-74	2ч.	
ВЛ 110 кВ Шумерля-2	6	13.06	18.06	6	13.06	18.06		ВЛ 110 кВ Шумерля-2	БВР ВЛ 110 кВ Шумерля-2, прокладка ВОЛС.; Прочие: Согласно письма Филиала ОАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго" от 14.05.2013 №МР6/122-11-50/2576	1ч.	
ВЛ 110 кВ Алатырь-Шемурша участок Шемурша-Первомайская	5	17.06	21.06	5	17.06	21.06	12	ВЛ 110 кВ Алатырь-Шемурша участок Шемурша-Первомайская	ТО: Вырубка ДКР прол.оп. №132-134, 163-165, верховой осмотр отпайки на ПС Первомайская оп.№1-6, выправка опор №145,148,154,178, ремонт участка провода пр.№163-164, ремонт ж/б опор 174,178,163,156, замена изоляторов оп.№162,166,174	2ч.	
ВЛ 110 кВ Шумерля-2	22	20.06	11.07	22	20.06	11.07		ВЛ 110 кВ Шумерля-2	БВР ВЛ 110 кВ Шумерля-2, прокладка ВОЛС.; Прочие: Согласно письма Филиала ОАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго" от 14.05.2013 №МР6/122-11-50/2576	1ч.	
ПС 110 кВ Алатырь											
ТН-1с-110 кВ	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06		ТН-1с-110 кВ	Проверка цепей напряжения ТН-110 кВ 1с	1ч.	
ТН-2с-110 кВ	2	13.06	14.06	2	13.06	14.06		ТН-2с-110 кВ	Проверка цепей напряжения ТН-110 кВ 2с	1ч.	
ПС 110 кВ Первомайская											
СВ-110 кВ	5	03.06	07.06	5	03.06	07.06	5	СВ-110 кВ	Проверка РЗА СВ-110 кВ, ультрозвуковое обследование фарфоровых покрышек	1ч.	с вкл. рем. пер.
1с-110 кВ	2	04.06	05.06	2	04.06	05.06	2	1с-110 кВ	БВР 1с-110 кВ, ТР и испытания Т-1, ТО ТН-1с-110кВ	1ч.	с вкл. рем. пер.
Северное ПО											
ПС 110 кВ Бройлерная											
СВ-110	5	17.06	21.06	5	17.06	21.06	1	СВ-110	СР СВ-110кВ, замена вводов 110кВ, проф испытания, проверка РЗА	1ч.	с вкл. рем. пер.
ПС 110 кВ Луч											
СВ-110	1	03.06	03.06	1	03.06	03.06	1	СВ-110	ТР СВ-110, проф испытания, проверка РЗА	1ч.	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Катраси участок ТЭЦ-2-Луч	1	04.06	04.06	1	04.06	04.06	1	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Катраси участок ТЭЦ-2-Луч	БВР ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Катраси, ТР ЛР-110 ТЭЦ-2	1ч.	
ПС 110 кВ Тиньговатово											

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	июнь 2013 г.																									Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
ОСШ-110	13	17.06	29.06	13	17.06	29.06	13																	ОСШ-110														ТР ОР-110 Т-1, Т-2, ОВ-110, ОР-110 Тюрлема, ТЭЦ-3, Заволжская, Канаш, ОПР-110	2ч.	
ШОВ-110	1	24.06	24.06	1	24.06	24.06	1																				ШОВ-110											ТР ШОВ-110, ОР-110 ОВ профиспытания, проверка РЗА	1ч.	
ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Тюрлема участок Тиньговатово-Октябрьская	1	25.06	25.06	1	25.06	25.06	1								ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Тюрлема участок Тиньговатово-Октябрьская																							ТР В-110 Тюрлема, ОР-110 Тюрлема, ЛР-110 Тюрлема, ВЧЗ и КС-110 Тюрлема, профиспытания, проверка РЗА	1ч.	
В-110 Тюрлема	1	25.06	25.06	1	25.06	25.06																																	ТР В-110 Тюрлема, ОР-110 Тюрлема, ЛР-110 Тюрлема, ВЧЗ и КС-110 Тюрлема, профиспытания, проверка РЗА	1ч.	
ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Заволжская участок Тиньговатово-Цивильск	1	26.06	26.06	1	26.06	26.06	1																																	БВР ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Заволжская уч. Тиньговатово-Цивильск, ТР В-110 Заволжск., ОР-110 Заволжск., ЛР-110 Заволжск., ВЧЗ и КС-110 Заволжск. Профиспытания, проверка РЗА	1ч.	
ВЛ 110 кВ Канаш-Тиньговатово участок Тиньговатово-Динамо	1	27.06	27.06	1	27.06	27.06	1																																	БВР ВЛ 110 кВ Канаш - Тиньговатово уч. Тиньговатово - Динамо, ТР ЛР-110 Канаш, ОР-110 Канаш, ВЧЗ и КС-110 Канаш, профиспытания, проверка РЗА	1ч.	
В-110 Канаш	1	27.06	27.06	1	27.06	27.06																																	ТР В-110 Канаш, ТР ЛР-110 Канаш, ОР-110 Канаш, ВЧЗ и КС-110 Канаш, профиспытания, проверка РЗА	1ч.	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3-Тиньговатово уч. Тиньговатово-Бройлерная	1	28.06	28.06	1	28.06	28.06	1																																	БВР ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 - Тиньговатово уч. Тиньговатово - Бройлерная, ТР ЛР-110 ТЭЦ-3, ОР-110 ТЭЦ-3, ВЧЗ и КС-110 ТЭЦ-3, профиспытания, проверка РЗА	1ч.	
В-110 ТЭЦ-3	1	28.06	28.06	1	28.06	28.06																																	ТР В-110 ТЭЦ-3, ТР ЛР-110 ТЭЦ-3, ОР-110 ТЭЦ-3, ВЧЗ и КС-110 ТЭЦ-3, профиспытания, проверка РЗА	1ч.	
Северное ПО																																								
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Катраси участок ТЭЦ-2-Луч	11	01.06	11.06	11	01.06	11.06																																	Замена гасителя вибрации на проводах ВЛ на оп. №9,29. Ремонт провода (установка бандажа на тросу) №55. Замена гирлянды подвесных изоляторов на изоляторы другого типа на промежуточных опорах №3,5,10,54,68,90, 95,96,97,98,101,102,106, 107,82,83,84,85,86. Замена гирлянды на анкерных опорах №1,2,4,6,7,8,9,32,50,56,88,89. Замена дефектных фарфоровых изоляторов на анк. Оп. №1,2,4,6,7,9,32,79. Установка противоптичьих устройств № 10,54,68,90,95,96,97,98,101,102,106,107,82,83,84,85,86,63,64,77,108. Устройство двойного крепления на анкерных опорах через переход ж/д №11-12,16-17,88-89. Устройство двойного крепления на промежуточной опоре через переход ж/д №17.	1ч.	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Катраси участок ТЭЦ-2-Луч	1	10.06	10.06	1	10.06	10.06	1																																	БВР ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Катраси уч. ТЭЦ-2 - Луч, СР ЛР-110 ТЭЦ-2-Луч, замена изоляторов на ПС Светлая	2ч.	
ВЛ 110 кВ Городская-2	1	13.06	13.06	1	13.06	13.06	1																																	БВР ВЛ 110 кВ Городская-2, СР ЛР-110 ТЭЦ-2-Новый город, ВЧЗ и КС-110 ТЭЦ-2-Новый город, замена изоляторов на ПС Светлая	2ч.	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3-Тиньговатово участок ТЭЦ-3-Бройлерная	1	14.06	14.06	1	14.06	14.06	1																																	Верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и тросов в глухих зажимах	1ч.	
ВЛ 110 кВ Канаш-Тиньговатово участок Тиньговатово-Динамо				10	20.06	29.06																																	БВР ВЛ 110 кВ Канаш - Тиньговатово участок Тиньговатово - Динамо, прокладка ВОЛС.; Причина отказа: В ремонте ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Тюрлема с 15.06 по 23.06 и ремонт на ПС Тиньговатово с отключением отходящих ВЛ 110 кВ с 24,06 по 28,06; Прочие: Согласно письма Филиала ОАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго" от 14.05.2013 №МР6/122-11-50/2576	1ч.	
Южное ПО																																								
ПС 110 кВ Комсомольская																																								
ВЛ 110 кВ Комсомольская-Слава участок Комсомольская-Ялычики	5	24.06	28.06	5	24.06	28.06	5								ВЛ 110 кВ Комсомольская-Слава участок Комсомольская-Ялычики																											Проверка РЗА ВЛ-110 Комсомольская-Слава	2ч.	
ПС 110 кВ Сугуты																																								
ВЛ 110 кВ Сугуты-Слава	2	03.06	04.06	2	03.06	04.06	2																																	БВР ВЛ 110 кВ Сугуты - Слава, СР ШР-110, ЛР-110 Слава, ТР оборудования ВЧС	2ч.	

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	июнь 2013 г.																											Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
СВ-2-110	5	03.06	07.06	5	03.06	07.06									СВ-2-110																							Средний ремонт СВ-2-110, текущий ремонт ТТ-22-110, ТТ-23-110, испытания, проверка РЗА	2ч.	с вкл. рем. пер.
СВ-1-110	5	03.06	07.06	5	03.06	07.06									СВ-1-110																							Средний ремонт СВ-1-110, текущий ремонт ТТ-11-110, ТТ-13-110, испытания, проверка РЗА	2ч.	с вкл. рем. пер.
ВЛ 110 кВ Сугуты-Шемурша	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	2										ВЛ 110 кВ Сугуты-Шемурша																						БВР ВЛ 110 кВ Сугуты - Шемурша, СР ЛР-110кВ Шемурша, СР-12-110кВ, ТР оборудования ВЧС на ПС Сугуты	2ч.	
ВЛ 110 кВ Батырево-Сугуты	2	13.06	14.06	2	13.06	14.06	2													ВЛ 110 кВ Батырево-Сугуты																			БВР ВЛ 110 кВ Батырево - Сугуты, СР ЛР-110 Батырево, СР-21-110, ТР оборудования ВЧС	2ч.	
ПС 110 кВ Шемурша																																							
ШОВ-110 кВ	5	17.06	21.06	5	17.06	21.06													ШОВ-110 кВ																			ЗРР ШОВ-110 кВ, для замены В-110 Дрожжаное	2ч.	
Южное ПО																																							
ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Тюрлема участок Тюрлема-Картлуево	9	15.06	23.06	9	15.06	23.06	9			ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Тюрлема участок Тюрлема-Картлуево																																		КР,с откл.: замена в/г на проводе, г/тросе, гирлянд изоляторов, установка противоптичьих устройств оп.№38,43,отп. Козловка №10,15,16,22,23,25,26,27,28,32; установка бандажа на провод оп.№62-63; выправка опор вдоль ВЛ оп.64	1ч.	
ВЛ 110 кВ Алатырь-Шемурша участок Шемурша-Первомайская	12	17.06	28.06	12	17.06	28.06	12																	ВЛ 110 кВ Алатырь-Шемурша участок Шемурша-Первомайская													КР,с откл.: замена в/г на проводе, г/тросе, гирлянд изоляторов, эл. Сцеп. Арм. В поддерж. Подв. г/т оп.№217,229,251; соединение шлейфов в 1/2 СОАС методом обжатия оп.№188,190,265,266,270,272,273; вырубка деревьев оп.№221-259	1ч.	
ВЛ 110 кВ Комсомольская-Слава участок Комсомольская-Яльчики	5	24.06	28.06	5	24.06	28.06										ВЛ 110 кВ Комсомольская-Слава участок Комсомольская-Яльчики																								БВР ВЛ 110 кВ Комсомольская - Слава уч. Комсомольская - Яльчики, вырубка деревьев оп.№124-141	1ч.	

Заместитель главного диспетчера - начальник ОДС **И.И. Мишин**

Начальник СЭР **Р.В. Кропотов**

Начальник СРЗА **О.С. Панин**