Приложение № 1
к приказу от 01.12.08 № 539

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер Нижнеломовского ПО
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Пензаэнерго"
А.Е.Власов
"26" 06 2013 г.

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования, находящегося в управлении и ведении ДД Нижнеломовского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на июЛь 2013 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
ИюЛь														
Оборудование ВЛ-35 кВ														
ВЛ-35 кВ Веденяпино-Сорокино	8	2 июл	9 июл	8	2 июл	9 июл	8	2 июл	9 июл	8	2 июл	9 июл	Капитальный ремонт АВ.гот.2ч НА ПС К.Никольск включить СВ-35 кВ	
ВЛ-35 кВ Веденяпино-Сорокино	2	8 июл	9 июл	2	8 июл	9 июл	2	8 июл	9 июл	2	8 июл	9 июл	Тек.рем ЛР-1-35 на ПС Сорокино Аварийная готовность 1 ч На ПС К.Никольск включить СВ-35 кВ	
ВЛ-35 кВ Сорокино - К.Никольск	2	10 июл	11 июл	2	10 июл	11 июл	2	10 июл	11 июл	2	10 июл	11 июл	Тек.рем ЛР-2-35 на ПС Сорокино Аварийная готовность 1 ч На ПС К.Никольск включить СВ-35 кВ	
ВЛ-35 кВ Рахмановка-Б.Ижмора	2	29 июл	30 июл	2	29 июл	30 июл	2	29 июл	30 июл	2	29 июл	30 июл	Тек.рем ЛР-1-35 на ПС Рахмановка Аварийная готовность 1 ч	
ВЛ-35 кВ Вадинск-Рахмановка	2	31 июл	1 авг	2	31 июл	1 авг	2	31 июл	1 авг	2	31 июл	1 авг	Тек.рем ЛР-2-35 на ПС Рахмановка Аварийная готовность 1 ч	

Оборудование ПС

ПС 110/10 ХПП

С-1-Т	2	01.июл	02.июл	2	01.июл	02.июл	2	01.июл	02.июл	2	01.июл	02.июл	Текущий ремонт С-1-Т. ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т.ТСН-1-10 кап рем В- 10 С-1-Т, . проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
С-2-Т	2	03.июл	04.июл	2	03.июл	04.июл	2	03.июл	04.июл	2	03.июл	04.июл	КЗ-110 С-2-Т. В- 10 С-2-Т, ТСН-2-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
1 СШ-10 кВ	1	05.июл	05.июл	1	05.июл	05.июл	1	05.июл	05.июл	1	05.июл	05.июл	Текущий ремонт 1С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
2 СШ-10 кВ	1	05.июл	05.июл	1	05.июл	05.июл	1	05.июл	05.июл	1	05.июл	05.июл	Текущий ремонт 2С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	

ПС 35/10 Сорокино

1 СШ-35 кВ	2	8 июл	9 июл	2	8 июл	9 июл	2	8 июл	9 июл	2	8 июл	9 июл	Тек.рем. ТР-35 Т-1-Т, ЛР-1-35, СР-1-35, Аварийная готовность -1ч.	
2 СШ-35 кВ	2	10 июл	11 июл	2	10 июл	11 июл	2	10 июл	11 июл	2	10 июл	11 июл	Тек.рем. ТР-35 Т-2-Т, ЛР-2-35, СР-2-35, Аварийная готовность -1ч.	
Т-1-Т	2	8 июл	9 июл	2	8 июл	9 июл	2	8 июл	9 июл	2	8 июл	9 июл	Тек. Рем. Т-1-Т, ОД-35 Т-1-Т, КЗ-35 Т-1-Т,ТСН -1 -10 , кап рем В-10 Т-1-Т, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
Т-2-Т	2	10 июл	11 июл	2	10 июл	11 июл	2	10 июл	11 июл	2	10 июл	11 июл	Тек. Рем. Т-2-Т, В-35 Т-2-Т,кап рем В-10 Т-2-Т, ТСН-2- 10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
СВ-35 кВ	4	8 июл	11 июл	4	8 июл	11 июл	4	8 июл	11 июл	4	8 июл	11 июл	Тек.рем. СВ-35,СР-1-35,СР-2-35, проверка РЗА Аварийная готовность 1ч.	

1 СШ-10 кВ	1	12 июл	12 июл	1	12 июл	12 июл	1	12 июл	12 июл	1	12 июл	12 июл	Тек.рем 1С 10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
2 СШ-10 кВ	1	12 июл	12 июл	1	12 июл	12 июл	1	12 июл	12 июл	1	12 июл	12 июл	Тек.рем 2С 10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
ПС 110/10 Кириллово														
С-1-Т	3	17 июл	19 июл	2	17 июл	18 июл	2	17 июл	18 июл	2	17 июл	18 июл	Текущий ремонт С-1-Т. ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т. В- 10 С-1-Т, ТСН-1-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
С-2-Т	2	15 июл	16 июл	2	15 июл	16 июл	2	15 июл	16 июл	2	15 июл	16 июл	Текущий ремонт С-2-Т. ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т. В- 10 С-2-Т, ТСН-2-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
1 СШ-10 кВ	1	18 июл	18 июл	1	18 июл	18 июл	1	18 июл	18 июл	1	18 июл	18 июл	Текущий ремонт 1С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
2 СШ-10 кВ	1	16 июл	16 июл	1	16 июл	16 июл	1	16 июл	16 июл	1	16 июл	16 июл	Текущий ремонт 2С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
ПС 110/10 Красная Дубрава														
С-1-Т	1	19 июл	19 июл	1	19 июл	19 июл	1	19 июл	19 июл	1	19 июл	19 июл	Текущий ремонт С-1-Т. ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т. В- 10 С-1-Т, ТСН-1-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
1 СШ-10 кВ	1	19 июл	19 июл	1	19 июл	19 июл	1	19 июл	19 июл	1	19 июл	19 июл	Текущий ремонт С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
ПС 110/10 Большой Колояр														

С-1-Т	2	22.июл	23.июл	2	22.июл	23.июл	2	22.июл	23.июл	2	22.июл	23.июл	Текущий ремонт С-1-Т. ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т. ТСН-1-10 Кап рем В- 10 С-1-Т, проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
С-2-Т	2	24.июл	25.июл	2	24.июл	25.июл	2	24.июл	25.июл	2	24.июл	25.июл	Текущий ремонт С-2-Т. ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т,ТСН-2-10,кап рем В- 10 С-2-Т, проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
1 СШ-10 кВ	1	26.июл	26.июл	1	26.июл	26.июл	1	26.июл	26.июл	1	26.июл	26.июл	Текущий ремонт 1С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
2 СШ-10 кВ	1	26.июл	26.июл	1	26.июл	26.июл	1	26.июл	26.июл	1	26.июл	26.июл	Текущий ремонт 2С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	

ПС 35/10кВ Рахмановка

1 СШ-35 кВ	2	29 июл	30 июл	2	29 июл	30 июл	2	29 июл	30 июл	2	29 июл	30 июл	Кап.рем. ТР-35 Т-1-Т, ЛР-1-35, СР-1-35, Аварийная готовность -1ч.	
2 СШ-35 кВ	2	31 июл	1 авг	2	31 июл	1 авг	2	31 июл	1 авг	2	31 июл	1 авг	Кап.рем. ТР-35 Т-2-Т, ЛР-2-35, СР-2-35, Аварийная готовность -1ч.	
Т-1-Т	2	29 июл	30 июл	2	29 июл	30 июл	2	29 июл	30 июл	2	29 июл	30 июл	Тек. Рем. Т-1-Т, В-35 Т-1-Т, В 10 Т-1-Т, ТСН-1- 10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
Т-2-Т	2	31 июл	1 авг	2	31 июл	1 авг	2	31 июл	1 авг	2	31 июл	1 авг	Тек. Рем. Т-2-Т, В-35 Т-2-Т, В 10 Т-2-Т, ТСН- 2 -10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	

СВ-35 кВ	4	29 июл	1 авг	4	29 июл	1 авг	4	29 июл	1 авг	4	29 июл	1 авг	Тек.рем. СВ-35, Кап рем СР-1-35, СР-2-35, проверка РЗА. Проверка изоляции , отбор масла Аварийная готовность 1ч.	
1 СШ-10 кВ	1	2 авг	2 авг	1	2 авг	2 авг	1	2 авг	2 авг	1	2 авг	2 авг	Тек.рем 1С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
2 СШ-10 кВ	1	2 авг	2 авг	1	2 авг	2 авг	1	2 авг	2 авг	1	2 авг	2 авг	Тек.рем 2С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	

Начальник ОДС Нижнеломовского ПО В.В.Власов
25.06.13

Согласовано

Начальник ПС И. Г. Водянов
25.06.13

Начальник ВЛ В.И. Кузнецов
25.06.13

Начальник РЗА А.Ф. Барабанов
25.06.13

Начальник ИЗПИ В.А. Парамонов
25.06.13

Ипс Шумилина Л.Н.
тел 3-72