Утверждаю:
И.о.заместителя генерального
директора ОАО «МРСК Волги» -
директора филиала «Пензаэнерго»
М.А. Кожевников
"27" июня 2013 г.

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго», являющихся объектами диспетчеризации Пензенского РДУ, на июль 2013 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Мероприятия направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
ВЛ-110 кВ															
Сердобское ПО															
ВЛ 110кВ Пяша-Бековo	2	30 июл	31 июл	2	30 июл	31 июл	2	30 июл	31 июл	2	30 июл	31 июл	Тех обслуживание ВЛ-110кВ ,АГ-2ч.	С включением СВ-110кВ на ПС Волчий Враг,	Подготовить резервную связь 10кВ питания ПС Бековo от ПС Пяша по ВЛ-10кВ №13 Гранки, ВЛ-10кВ №2 Полив
ВЛ 110кВ Колышлей-Сердобск тяговая	1	15 июл	15 июл	1	15 июл	15 июл	1	15 июл	15 июл	ОТКАЗ, на август			Кап ремонт ОР-110, ЛР-110 на ПС Колышлей. АГ- 2ч.	ОТКАЗ. Несовместимость с ремонтом II СШ 110 кВ ПС 220 кВ Сердобск	Подготовить резервную связь 35кВ питания ПС Колышлей от ПС Телегино по ВЛ-35кВ Колышлей-Колтовское, ВЛ-35кВ Телегино-Колтовское.
ВЛ 110кВ Сердобск-Колышлей	1	16 июл	16 июл	1	16 июл	16 июл	1	16 июл	16 июл	1	16 июл	16 июл	Кап ремонт ОР-110, ЛР-110 на ПС Колышлей. АГ- 2ч.		Подготовить резервную связь 35кВ питания ПС Колышлей от ПС Сердобск тяговая по ВЛ-35кВ Сердобск тяговая-Пятилетка, Пятилетка-Балтинка, Названовка-Балтинка, Колышлей-Названовка.
ВЛ 110кВ Колышлей-Телегино	1	17 июл	17 июл	1	17 июл	17 июл	1	17 июл	17 июл	1	17 июл	17 июл	Кап ремонт ОР-110, ЛР-110 на ПС Колышлей. АГ- 4ч.		Подготовить резервную связь 35кВ питания ПС Телегино от ПС Колышлей по ВЛ-35кВ Колышлей-Колтовское, ВЛ-35кВ Телегино-Колтовское.
ВЛ 110кВ Колышлей-Скрябино тяговая	1	18 июл	18 июл	1	18 июл	18 июл	1	18 июл	18 июл	1	15 июл	15 июл	Кап ремонт ОР-110, ЛР-110 на ПС Колышлей. АГ 2ч.		Подготовить резервную связь 35кВ питания ПС Колышлей от ПС Сердобск тяговая по ВЛ-35кВ Сердобск тяговая-Пятилетка, Пятилетка-Балтинка, Названовка-Балтинка, Колышлей-Названовка.

ВЛ 110кВ Пенза -2 - Телегино							2	22.июл	23.июл	2	22 июл	23 июл	Кап ремонт ЛР-2-110 на ПС Телегино. АГ- 4ч.		Подготовить резервную связь 35кВ питания ПС Телегино от ПС Колышлей по ВЛ-35кВ Колышлей-Колтовское, ВЛ-35кВ Телегино-Колтовское.
ВЛ 110кВ Вишневое - Тамала	1	16 июл	16 июл	1	29 июл	29 июл	1	29 июл	29 июл	1	29 июл	29 июл	Тех обслуживание ВЛ-110кВ. АГ- 2ч	С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Волчий Враг.	Подготовить резервную связь 10кВ питания ПС Тамала от ПС Вишнёвое по ВЛ-10кВ №11 Вишнёвое, ВЛ-10кВ №23 Крутец.
ВЛ 110 кВ Волхон - Умет -Даниловка							2	09.июн	10.июн	2	2 июл	3 июл	Кап.ремонт АГ-2 ч		Подготовить резервную связь 10кВ питания ПС Волхон Умёт от ПС Кондоль по ВЛ-10кВ №12 Спас Александровская, ВЛ-10кВ №5 Волхонщинская
ВЛ 110кВ Колышлей-Телегино							2	24 июл	26 июл	3	24 июл	26 июл	Кап.ремонт ЛР-1-110 на ПС Телегино, АГ-4ч.	Несовместимость с ремонтом 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Кузнецк	Подготовить резервную связь 35кВ питания ПС Телегино от ПС Колышлей по ВЛ-35кВ Колышлей-Колтовское, ВЛ-35кВ Телегино-Колтовское.
Каменское ПО															
ВЛ 110кВ Башмаково-Знаменка	1	30 июл	30 июл	1	30 июл	30 июл	1	30 июл	30 июл	1	30 июл	30 июл	Тек. ремонт ВЧ заградителей яч.1 на ПС Знаменка. АГ- 2 часа.		Резервная схема по 10кв питания ПС 110 кВ Знаменка по ВЛ-10 кВ 1 Мая от ПС 110 кВ Башмаково-2 и ВЛ-10 кВ Троицкое от ПС 35 кВ Липовка
ВЛ 110кВ Знаменка-Земетчино	1	31 июл	31 июл	1	31 июл	31 июл	1	31 июл	31 июл	1	31 июл	31 июл	Тек. ремонт ВЧ заградителей яч.2 ТН-110 яч.7, ТТ-110 яч.8 на ПС Знаменка. АГ- 2 часа.		Резервная схема по 10кв питания ПС 110 кВ Знаменка по ВЛ-10 кВ 1 Мая от ПС 110 кВ Башмаково-2 и ВЛ-10 кВ Троицкое от ПС 35 кВ Липовка
ВЛ 110кВ Пачелма-Башмаково-2	1	24 июл	24 июл	1	24 июл	24 июл	1	24 июл	24 июл	1	24 июл	24 июл	Тек. ремонт ВЧ заградителей яч.1 на ПС Башмаково-2. АГ -2 часа.		ПС Башмаково-2 по ВЛ 10 кВ Ермаково от ПС Башмаково. ПС 220 кВ Пачелма: ВЛ 220 кВ Пенза 2 – Пачелма, ВЛ 110 кВ Пачелма – Невежкино, ВЛ 110 кВ Пачелма – Пачелма С/Х, ВЛ 110 кВ Пачелма – Новая Толковка.
ВЛ 110кВ Башмаково-2 - Соседка	1	25 июл	25 июл	1	25 июл	25 июл	1	25 июл	25 июл	1	25 июл	25 июл	Тек. ремонт ВЧ заградителей яч.2 на ПС Башмаково-2. АГ- 2 часа.		ПС Башмаково-2 по ВЛ 10 кВ Ермаково от ПС Башмаково. ПС 110 кВ Соседка: ВЛ 110 кВ Башмаково – Соседка, ВЛ 110 кВ Нащекинская – Соседка, ВЛ 110 кВ Рассказовская – Соседка, ВЛ 35 кВ Соседка – Липовка, ВЛ 35 кВ Соседка – Марат.
ВЛ 110кВ Белинский-Невежкино	1	3 июл	3 июл	1	3 июл	3 июл	1	3 июл	3 июл	1	3 июл	3 июл	Тек. ремонт ВЧ заградителей яч.1 на ПС Невежкино. АГ- 2 часа.	Вкл. СВ-110 на ПС В.Враг	ПС Невежкино по ВЛ 10 кВ Шелалейка от ПС Белинский и ВЛ 10 кВ Топориха ПС Поим. ПС 110 кВ Белинский: ВЛ 110 кВ Белинский – Тарханы, ВЛ 110 кВ Белинский – Волчий Враг, ВЛ 35 кВ Белинский – Бондовка, ВЛ 35 кВ Белинский – Пичевка.

ВЛ 110кВ Пачелма-Невежкино	1	4 июл	4 июл	1	4 июл	4 июл	1	4 июл	4 июл	1	4 июл	4 июл	Тек. ремонт ВЧ заградителей яч.2 на ПС Невежкино. АГ- 2 часа.	Вкл. СВ-110 на ПС В.Враг	ПС 220 кВ Пачелма: ВЛ 220 кВ Пенза 2 – Пачелма, ВЛ 110 кВ Пачелма – Невежкино, ВЛ 110 кВ Пачелма – Пачелма С/Х, ВЛ 110 кВ Пачелма – Новая Толковка. ПС Невежкино по ВЛ 10 кВ Шелалейка от ПС Белинский и ВЛ 10 кВ Топориха ПС Поим.
Нижнеломовское ПО															
ВЛ 110 кВ Красная Дубрава-ХПП	10	3 июл	12 июл	10	3 июл	12 июл	10	3 июл	12 июл	10	3 июл	12 июл	Замена гирлянды полимерных изоляторов на гирлянды стеклянных изоляторов,АГ- 3 ч		ПС 110 кВ ХПП по ВЛ 10 кВ Земетчино от ПС 110кВ Земетчино ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Раево от ПС 110кВ Табаковка ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Урицкий от ПС 35 кВ Ушинка ПС 110 кВ Большая Лука по ВЛ 10 кВ Н.Лака от ПС 110 кВ Вадинск
ВЛ 110 кВ Пачелма-Новая Толковка	5	15 июл	19 июл	5	15 июл	19 июл	5	15 июл	19 июл	5	15 июл	19 июл	Расчистка просеки от ДКР (подряд) АГ- 3 ч		ПС 110 кВ Верхний Ломов по ВЛ 10 кВ Город-11 от ПС 110 кВ Норовка ПС 110 кВ Верхний Ломов по ВЛ 10 кВ Гаи от ПС 110 кВ Новая ПС 110 кВ Заводская по ВЛ 10 кв Город 20 от ПС 110 кВ Новая ПС 110 кВ Новая Толковка по ВЛ 10 кВ Алексеевка от ПС кВ Пачелма с/х
ВЛ 110 кВ Новая Толковка-Верхний Ломов	5	22 июл	26 июл	5	22 июл	26 июл	5	22 июл	26 июл	5	22 июл	26 июл	Расчистка просеки от ДКР (подряд) АГ- 3 ч		ПС 110 кВ Верхний Ломов по ВЛ 10 кВ Город-11 от ПС110 кВ Норовка ПС 110 кВ Верхний Ломов по ВЛ 10 кВ Гаи от ПС 110 кВ Новая ПС 110 кВ Заводская по ВЛ 10 кв Город 20 от ПС 110 кВ Новая ПС 110 кВ Новая Толковка по ВЛ 10 кВ Алексеевка от ПС кВ Пачелма с/х
ВЛ 110 кВ Заводская -Верхний Ломов	3	29 июл	31 июл	3	29 июл	31 июл	3	29 июл	31 июл	3	29 июл	31 июл	Расчистка просеки от ДКР (подряд) АГ- 3 ч	Включить СВ-110 на ПС В.Ломов	ПС 110 кВ Верхний Ломов по ВЛ 10 кВ Город-11 от ПС110 кВ Норовка ПС 110 кВ Верхний Ломов по ВЛ 10 кВ Гаи от ПС 110 кВ Новая ПС 110 кВ Заводская по ВЛ 10 кв Город 20 от ПС 110 кВ Новая ПС 110 кВ Новая Толковка по ВЛ 10 кВ Алексеевка от ПС кВ Пачелма с/х
ВЛ 110 Земетчино-ХПП	2	1 июл	2 июл	2	1 июл	2 июл	2	1 июл	2 июл	2	1 июл	2 июл	Тек.рем. СРП-1-110, ТР-110 С-1-Т на ПС ХПП,АГ -2 ч.		ПС 110 кВ ХПП по ВЛ 10 кВ Земетчино от ПС 110кВ Земетчино ПС 110 кВ Земетчинопо ВЛ 10 кВ Раево от ПС 110кВ Табаковка ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ 2Урицкий от ПС 35 кВ Ушинка ПС 110 кВ Большая Лука по ВЛ 10 кВ 2 Н.Лака от ПС 110 кВ Вадинск

ВЛ 110кВ Красная Дубрава-ХПП	2	3 июл	4 июл	2	3 июл	4 июл	2	3 июл	4 июл	2	3 июл	4 июл	Тек.рем. СРП-2-110, ТР-110 С-2-Т на ПС ХПП,АГ -2 ч.	Вкл. В-110кВ ХПП на ПС Земетчино	ПС 110 кВ ХПП по ВЛ 10 кВ Земетчино от ПС 110кВ Земетчино ПС 110 кВ Земетчинопо ВЛ 10 кВ Раево от ПС 110кВ Табаковка ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ 2Урицкий от ПС 35 кВ Ушинка ПС 110 кВ Большая Лука по ВЛ 10 кВ 2 Н.Лака от ПС 110 кВ Вадинск
ВЛ 110кВ Большая Лука - Кириллово	2	15 июл	16 июл	2	15 июл	16 июл	2	15 июл	16 июл	2	15 июл	16 июл	Тек. ремонт ЛР- 2-110, СРП-2-110 на ПС Кириллово, АГ -2 час	Вкл. В-110 ХПП на ПС Земетчино	ПС 110 кВ ХПП по ВЛ 10 кВ Земетчино от ПС 110кВ Земетчино ПС 110 кВ Земетчинопо ВЛ 10 кВ Раево от ПС 110кВ Табаковка ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Урицкий от ПС 35 кВ Ушинка ПС 110 кВ Большая Лука по ВЛ 10 кВ Н.Лака от ПС 110 кВ Вадинск
ВЛ 110кВ Кириллово - Красная Дубрава	3	17 июл	19 июл	3	17 июл	19 июл	3	17 июл	19 июл	3	17 июл	19 июл	Тек. ремонт ЛР-110 ХПП, ЛР-110 Кириллово, ТР-110 С-1-Т на ПС Красная Дубрава Тек. ремонт ЛР- 1-110, СРП-1-110 на ПС Кириллово, АГ -2 час	Вкл. В-110 ХПП на ПС Земетчино	ПС 110 кВ ХПП по ВЛ 10 кВ Земетчино от ПС 110кВ Земетчино ПС 110 кВ Земетчинопо ВЛ 10 кВ Раево от ПС 110кВ Табаковка ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Урицкий от ПС 35 кВ Ушинка ПС 110 кВ Большая Лука по ВЛ 10 кВ Н.Лака от ПС 110 кВ Вадинск
ВЛ 110кВ ХПП - Красная Дубрава	1	19 июл	19 июл	1	19 июл	19 июл	1	19 июл	19 июл	1	19 июл	19 июл	Тек. Ремонт ЛР-110 ХПП, ЛР-110 Кириллово, ТР-110 С-1-Т на ПС Красная Дубрава АГ -2 час	Вкл. В-110 ХПП на ПС Земетчино	ПС 110 кВ ХПП по ВЛ 10 кВ Земетчино от ПС 110кВ Земетчино ПС 110 кВ Земетчинопо ВЛ 10 кВ Раево от ПС 110кВ Табаковка ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ 2Урицкий от ПС 35 кВ Ушинка ПС 110 кВ Большая Лука по ВЛ 10 кВ 2 Н.Лака от ПС 110 кВ Вадинск
ВЛ 110кВ Норовка – Большой Колояр с отпайкой на ПС Черная Пятина	2	22 июл	23 июл	2	22 июл	23 июл	2	22 июл	23 июл	2	22 июл	23 июл	Кап. ремонт ЛР-1-110, СРП-1-110 на ПС Большой Колояр Потребителей ПС Черная Пятина 110/10 кВ по 10 кВ запитать от ПС Б.Колояр 110/10, АГ-1ч.	Вкл. СВ-110кВ на ПС Беднодемьяновск	ПС 110 кВ Черная Пятина по ВЛ 10 кВ Ляча от ПС кВ Большой Колояр ПС 110 кВ Черная Пятина по ВЛ 10 кВ Каремша от ПС 110 кВ Новая ПС 110 кВ Большой Колояр по ВЛ 10 кВ Большая Кавендра от ПС кВ Наровчат-2
ВЛ 110кВ Большой Колояр – Наровчат-2	2	24 июл	25 июл	2	24 июл	25 июл	2	24 июл	25 июл	2	24 июл	25 июл	Кап. Ремонт ЛР-2-110, СРП-2-110 на ПС Большой Колояр АГ -1 час	Вкл. СВ-110кВ на ПС Беднодемьяновск	ПС 110 кВ Черная Пятина по ВЛ 10 кВ Ляча от ПС кВ Большой Колояр ПС 110 кВ Черная Пятина по ВЛ 10 кВ Каремша от ПС 110 кВ Новая ПС 110 кВ Большой Колояр по ВЛ 10 кВ Большая Кавендра от ПС кВ Наровчат-2

ВЛ 110 Мокшан-Новая							13	1 июл	12 июл	13	1 июл	12 июл	Реконструкция ВЛ -110 , АГ- 4ч.		ПС 110 кВ Черная Пятина по ВЛ 10 кВ Каремша от ПС Новая ПС 110 кВ Большой Колояр по ВЛ 10 кВ Большая Кавендра от ПС кВ Наровчат-2 ПС Норовка по ВЛ-10 кВ к-з Ленина от ПС 110 Верхний Ломов ПС Новая по ВЛ 10 кВ АБЗ от ПС Заводская ПС Новая по ВЛ-10 кВ ГДП от ПС Заводская
Кузнецкое ПО															
ВЛ 110кВ Верхозим-Р.Камешкир	3	15 июля	17 июля	3	15 июл	17 июл	3	15 июл	17 июл	3	4 июл	6 июл	Капитальный ремонт: ЛР-1-110 Текущий ремонт: ВЧЗ-110, КС-110 ВЛ Верхозим, СРП-1 110кВ, АГ-2ч.	Разнесение с ремонтом I СШ 110 кВ ПС 220 кВ Кузнецк	ПС 110 кВ"Даниловка" запитывается по ВЛ-35кВ от ПС 35кВ"Чунаки"; ПС 110кВ "Лопатино" запитывается по ВЛ 35кВ от ПС35 кВ "Порзово"; ПС 110кВ"Р. Камешкир" запитывается по ВЛ-35кВ от ПС 110кВ "Верхозим"; ПС 110 кВ "Верхозим запитывается по ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Р.Камешкир"; ПС 110 кВ "Анненково" запитывается по ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Поселки"
ВЛ 110кВ Сура-ДСК	3	8 июля	10 июля	3	8 июл	10 июл	3	10 июл	12 июл	3	1 июл	3 июл	Капитальный ремонт: ЛР-2-110 Текущий ремонт: 2 С-110, ВЧЗ-110 , КС-110 на ПС ДСК, АГ-2ч.	Разнесение с ремонтом I СШ 110 кВ ПС 220 кВ Кузнецк	ПС Сура запитывается по ВЛ-10кВ от ПС Ср.Елюзань; ПС ДСК запитывается по ВЛ-10кВ от ПС Городище
ВЛ 110 Ср.Елюзань-Махалино	2	29 июля	30 июля	2	29 июл	30 июл	2	29 июл	30 июл	2	29 июл	30 июл	Капитальный ремонт: ЛР-2-110 на ПС Ср.Елюзань, АГ-2ч.		ПС Ср.Елюзань запитывается от ПС Сура по ВЛ-10кВ.
ВЛ 110кВ Сурск-Городище	5	29 июля	2 авг	5	29 июл	2 авг	5	29 июл	2 авг	5	29 июл	2 авг	Капитальный ремонт: ЛР-2-110 Текущий ремонт: 2 С-110, ВЧЗ-110 , КС-110 на ПС Городище, АГ-2ч.		ПС Городище запитывается от ПС Р.Ишим по ВЛ-35кВ;ПС Сосновоборск запитывается по ВЛ-35кВ от ПС Маркино;ПС Посёлки запитывается по ВЛ-10кВ от ПС АнненковоА/Г 2Ч
ВЛ 110кВ Р.Камешкир-Лопатино с отпайкой на ПС Чумаёво	2	22 июля	23 июля	2	22 июл	23 июл	2	22 июл	23 июл	ОТКАЗ, на август			Текущий ремонт: 2 С-110 на ПС Р.Камешкир, АГ-2ч.	Несовместимость с ремонтом I СШ 110 кВ ПС 220 кВ Кузнецк	
ВЛ 110кВ Кузнецк-Посёлки	2	1 июля	2 июля	2	1 июл	2 июл	2	1 июл	2 июл	2	15 июл	16 июл	Текущий ремонт: СРП-1 110 на ПС Посёлки, АГ-2ч.	Включить СВ-110 на ПС 110 Городище	ПС Городище запитывается от ПС Р.Ишим по ВЛ-35кВ;ПС Сосновоборск запитывается по ВЛ-35кВ от ПС Маркино;ПС Посёлки запитывается по ВЛ-10кВ от ПС Анненково
ВЛ 110кВ Поселки - Сосновоборск	2	8 июля	9 июля	2	8 июл	9 июл	2	8 июл	9 июл	ОТКАЗ			Текущий ремонт: 2 С-110 на ПС Посёлки, АГ-2ч.	Несовместимость с ремонтом I СШ 110 кВ ПС 220 кВ Кузнецк	
ВЛ 110 Аннеково-Махалино	4	9 июля	12июля	4	2 июл	5 июл	4	2 июл	5 июл	4	2 июл	5 июл	Кап.ремонт, АГ-2ч.		ПС Ср.Елюзань запитывается от ПС Сура по ВЛ-10кВ.

ВЛ 110кВ Лесхоз-Посёлки тяг.							2	11 июля	12 июля	ОТКАЗ, на август			Вырубка отдельно стоящих деревьев,АГ-2ч.	Несовместимость с ремонтом I СШ 110 кВ ПС 220 кВ Кузнецк	
ВЛ 110кВ Ключики-Евлашево							2	18 июля	19 июля	2	1 июл	2 июл	Вырубка отдельно стоящих деревьев, АГ-2ч.	Совмещение с работами на ПС 500 кВ Ключики	
ВЛ 110кВ Лопатино-Даниловка							1	8 июл	8 июл	1	31 июл	31 июл	Замена дефектных изоляторов на опоре №166, АГ-2ч.	Несовместимость с ремонтом I СШ 110 кВ ПС 220 кВ Кузнецк	ПС 110 кВ"Даниловка" запитывается по ВЛ-35кВ от ПС 35кВ"Чунаки"; ПС 110кВ "Лопатино" запитывается по ВЛ 35кВ от ПС35 кВ "Порзово"; ПС 110кВ"Р. Камешкир" запитывается по ВЛ-35кВ от ПС 110кВ "Верхозим"; ПС 110 кВ "Верхозим запитывается по ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Р.Камешкир"; ПС 110 кВ "Анненково" запитывается по ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Поселки"
Пензенское ПО															
ВЛ110кВ Кижеватово-Сурск с отпайкой на ПС Канаевка тяговая	1	23.июл	23.июл	1	23 июл	23 июл	1	23 июл	23 июл	1	23 июл	23 июл	Текущий ремонт ЛР-110, ОР-110 на ПС Кижеватово. Испытание ВЧ конденсатора		Уведомление ПДЭ КБЖД о снижении надёжности ПС Канаевка тяг.
ВЛ 110кВ Кижеватово-Шнаево тяговая	1	24.июл	24.июл	1	24 июл	24 июл	1	22 июл	22 июл	1	22 июл	22 июл	Текущий ремонт ЛР-110, ОР-110 на ПС Кижеватово. Испытание ВЧ конденсатора		
ВЛ 110кВ Кижеватово-Леонидовка тяговая	1	30.июл	30.июл	1	30 июл	30 июл	1	30 июл	30 июл	1	30 июл	30 июл	Текущий ремонт ЛР-110, ОР-110 на ПС Кижеватово		
ВЛ 110кВ Кижеватово-Селикса тяговая	1	31.июл	31.июл	1	31 июл	31 июл	1	31 июл	31 июл	1	31 июл	31 июл	Текущий.ремонт ЛР-110, ОР-110 на ПС Кижеватово. Испытание ВЧ конденсатора		
ВЛ 110 кВ Кижеватово-Сурск с отп. на ПС Канаевка							1	1 июл	1 июл	1	1 июл	1 июл	Разрезка шлейфов на оп.№86 для выделения участка: ПС Кижеватово-оп.№86, АГ-3ч		
ВЛ 110 кВ Кижеватово-Сурск с отп. на ПС Канаевка (на участке: ПС Кижеватово-оп.№86)							8	2 июл	9 июл	7	1 июл	7 июл	Вырубка ДКР, АГ-3ч	Несовместимость с ремонтом 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Кузнецк	
ВЛ 110 кВ Кижеватово-Шнаево тяговая							8	2 июл	9 июл	7	1 июл	7 июл	Вырубка ДКР, АГ-2ч		
ВЛ 110 кВ Сурск-Шнаево тяговая							5	24 июл	28 июл	ОТКАЗ, на август			Вырубка ДКР, АГ-2ч		

ВЛ 110 кВ Кижеватово-Сурск с отп. на ПС Канаевка (на участке: ПС Сурск-оп.№86)							3	26 июл	28 июл	ОТКАЗ, на август			Вырубка ДКР, АГ-2ч	ОТКАЗ.Несовместимость с ремонтом 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Кузнецк	Уведомление ПДЭ КБЖД о снижении надёжности ПС Канаевка тяг.
ВЛ 110 кВ Кижеватово-Сурск с отп. на ПС Канаевка (на участке: ПС Сурск-оп.№86)							1	28 июл	28 июл	ОТКАЗ, на август			Соединение шлейфов на оп.№86. АГ-3ч		
ВЛ 110 кВ Кижеватово-Сурск с отп. на ПС Канаевка (на участке: ПС Кижеватово-оп.№86)							1	28 июл	28 июл	1	7 июл	7 июл	Соединение шлейфов на оп.№86. АГ-3ч	Несовместимость с ремонтом 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Кузнецк	
ВЛ 110 кВ Бессоновка -Лунино с/х							31	1 июл	31 июл	31	1 июл	31 июл	Реконструкция линии. АГ-8ч.		создание схемы питания нагрузки 1 и 2сш 10 по фидеру связи (ф.7) с ПС Ухтинка и по фидеру связи (7) с ПС Шелдоис
ВЛ 110 кВ Вазерки - Лунино с/х							31	1 июл	31 июл	31	1 июл	31 июл	Реконструкция линии. АГ-8ч.		создание схемы питания нагрузки 1 и 2с-10 по фидеру связи (ф.0, 25,23) с ПС Бессоновка
ВЛ 110кВ Компрессорная-Скрябино							15	01.июл	15.июл	10	6 июл	15 июл	Вырубка ДКР, АГ-2ч	Несовместимость с плановым ремонтом 1с.110 на ПС 110 Колышлей	Уведомление ПДЭ КБЖД о снижении надёжности ПС Скрябино тяг.
ВЛ 110кВ Скрябино-Колышлей							4	16.июл	19.июл	5	1 июл	5 июл	Вырубка ДКР, АГ-2ч	Совмещение с ремонтом 1с. 110 на ПС 110 кВ Колышлей	Уведомление ПДЭ КБЖД о снижении надёжности ПС Скрябино тяг.
Оборудование ПС															
Сердобское ПО															
ПС 110 кВ Колышлей															
1С-110	5	1 июля	5 июля	5	1 июл	5 июл	5	1 июл	5 июл	4	2 июл	5 июл	Кап ремонт ШР-110 всех присоединений, АГ-4ч.	Несовместимость с ремонтом ВЛ 220 кВ Хопер-Ртищево	Подготовить резервную связь 35кВ питания ПС Колышлей от ПС Телегино по ВЛ-35кВ Колышлей-Колтовское, ВЛ-35кВ Телегино-Колтовское.
В-110 Сердобск	5	1 июля	5 июля	5	1 июл	5 июл	5	1 июл	5 июл	4	2 июл	5 июл	Кап ремонт ШР-110, измерение параметров изоляции ТТ-110, АГ-4ч		
В-110 Скрябино тяговая	5	1 июля	5 июля	5	1 июл	5 июл	5	1 июл	5 июл	4	2 июл	5 июл	Кап ремонт ШР-110, измерение параметров изоляции ТТ-110, АГ-4ч		
СОВ-110	5	1 июля	5 июля	5	1 июл	5 июл	5	1 июл	5 июл	4	2 июл	5 июл	Кап ремонт ШР-1-110, АГ-4ч.		
ТН-1-110кВ	5	1 июля	5 июля	5	1 июл	5 июл	5	1 июл	5 июл	4	2 июл	5 июл	Кап ремонт ШР-110, измерение параметров изоляции, АГ-4ч		
2С-110	5	8 июл	12 июл	5	8 июл	12 июл	5	8 июл	12 июл				Кап ремонт ШР-110 всех присоединений, АГ-4ч.		

Перемычка - 110	5	8 июл	12 июл	5	8 июл	12 июл	5	8 июл	12 июл	ОТКАЗ, на август			Кап ремонт ШР-110 всех присоединений, АГ-4ч.	ОТКАЗ.Несовместимость с плановым ремонтом II СШ 110 ПС 220 кВ Сердобск	
В-110 Телегино	5	8 июл	12 июл	5	8 июл	12 июл	5	8 июл	12 июл				Кап ремонт ШР-110, измерение параметров изоляции ТТ-110, АГ-4ч		
СОВ-110	5	8 июл	12 июл	5	8 июл	12 июл	5	8 июл	12 июл				Кап ремонт ШР-2-110, АГ-4ч.		
ТН-2-110кВ	5	8 июл	12 июл	5	8 июл	12 июл	5	8 июл	12 июл				Кап ремонт ШР-110, измерение параметров изоляции, проф востановление РЗАв АГ-4ч		
В-110 Сердобск тяговая	5	8 июл	12 июл	5	8 июл	12 июл	5	8 июл	12 июл				Кап ремонт ШР-110, измерение параметров изоляции ТТ-110, проф востановление РЗА АГ-4ч		
ОСШ-110	5	15 июл	20 июл	5	15 июл	20 июл	5	15 июл	20 июл	4	8 июл	11 июл	Кап ремонт ОР-110 всех присоединений, АГ-4ч.		
В-110 Сердобск тяговая	1	15 июл	15 июл	1	15 июл	15 июл	1	15 июл	15 июл	ОТКАЗ, на август			Кап ремонт ОР-110, ЛР-110, АГ-4ч.	ОТКАЗ.Несовместимость с ремонтом II СШ 110 ПС 220 кВ Сердобск	
В-110 Сердобск	1	16 июл	16 июл	1	16 июл	16 июл	1	16 июл	16 июл	1	8 июл	8 июл	Кап ремонт ОР-110, ЛР-110, АГ-4ч.		
В-110 Телегино	1	17 июл	17 июл	1	17 июл	17 июл	1	17 июл	17 июл	ОТКАЗ, на август			Кап ремонт ОР-110, ЛР-110, АГ-4ч.	ОТКАЗ.Несовместимость с ремонтом II СШ 110 ПС 220 кВ Сердобск	
В-110 Скрябино тяговая	1	18 июл	18 июл	1	18 июл	18 июл	1	18 июл	18 июл	1	9 июл	9 июл	Кап ремонт ОР-110, ЛР-110, АГ-4ч.		
Перемычка - 110	1	19 июл	19 июл	1	19 июл	19 июл	1	19 июл	19 июл	1	10 июл	10 июл	Кап ремонт ОР-110. АГ-4ч		
СОВ-110	1	20 июл	20 июл	1	20 июл	20 июл	1	20 июл	20 июл	1	11 июл	11 июл	Кап ремонт ОР-110. АГ-4ч		
ПС 110 кВ Тамала															
СВ-110	2	8 июл	9 июл	2	8 июл	9 июл	2	8 июл	9 июл	2	8 июл	9 июл	Проф опробование РЗА, измерение параметров изоляции ТТ, с включением рем перемычки, АГ-2.	С включением рем. перемычки	
ТН-2-110	1	8 июл	8 июл	1	8 июл	8 июл	1	8 июл	8 июл	1	8 июл	8 июл	Проф.опробование вторичных цепей		
ТН-1-110	1	9 июл	9 июл	1	9 июл	9 июл	1	9 июл	9 июл	1	9 июл	9 июл	Проф.опробование вторичных цепей		
ПС 110 кВ Волчий Враг															
СВ-110	2	18 июл	19 июл	2	18 июл	19 июл	2	18 июл	19 июл	2	18 июл	19 июл	Проф контроль РЗА, измерение параметров изоляции ТТ, АГ-2.	с включением рем перемычки, с переносом раздела на ПС 110кВ Тамала	
ТН-1-110	1	15 июл	15 июл	1	15 июл	15 июл	1	15 июл	15 июл	1	15 июл	15 июл	Проф.опробование вторичных цепей		
ТН-2-110	1	16 июл	16 июл	1	16 июл	16 июл	1	16 июл	16 июл	1	16 июл	16 июл	Проф.опробование вторичных цепей		
ПС 110 кВ Телегино															
2С -110							2	22 июл	23 июл	2	22 июл	23 июл	Кап ремонт ЛР-2-110, СР-2-110, ТР-110,С-2-Т, АГ-4ч.		Подготовить резервную связь 35кВ питания ПС Телегино от ПС Колышлей по ВЛ-35кВ Колышлей-Колтовское, ВЛ-35кВ Телегино-Колтовское.
Перемычка -110							2	22 июл	23 июл	2	22 июл	23 июл	Кап ремонт С-2-110, АГ-4ч.		

1С -110							3	24 июл	26 июл	3	24 июл	26 июл	Кап ремонт ЛР-1-110, СР-1-110, ТР-110,С-1-Т, АГ-4ч.		Подготовить резервную связь 35кВ питания ПС Телегино от ПС Колышлей по ВЛ-35кВ Колышлей-Колтовское, ВЛ-35кВ Телегино-Колтовское.
Перемычка -110							3	24 июл	26 июл	3	24 июл	26 июл	Кап ремонт СР-1-110, АГ-4ч.		
Каменское ПО															
ПС 110/10кВ Башмаково-2															
1С-110	2	23 июл	24 июл	2	23 июл	24 июл	2	23 июл	24 июл	2	23 июл	24 июл	Тек. ремонт ТН-1-110кВ, АГ-2ч.		
2С-110	2	25 июл	26 июл	2	25 июл	26 июл	2	25 июл	26 июл	2	25 июл	26 июл	Тек. ремонт ТН-2-110кВ, АГ-2ч.		
Рем. перемычка -110							1	25 июл	25 июл	1	25 июл	25 июл	Заявленный режим работы при выведенной в ремонт ВЛ 110 кВ Соседка - Башмаково-2. АГ- 30 мин.		
СВ-110	4	23	26	4	23 июл	26 июл	4	23 июл	26 июл	4	23 июл	26 июл	Проверка РЗА, АГ-2ч.		
ПС 110/10кВ Невежкино															
Рем. перемычка -110							1	4 июл	4 июл	1	4 июл	4 июл	Заявленный режим работы при выведенной в ремонт ВЛ 110 кВ		
1С-110	3	2 июл	4 июл	3	2 июл	4 июл	3	2 июл	4 июл	3	2 июл	4 июл	Тек. ремонт С-1-Т, ОДЗ-110 С-1-Т и КЗ-110 С-1-Т, 1С-110. Проверка РЗА С-1-Т. АГ-2ч.		
ПС 110/35/6кВ Соседка															
В-110 Башмаково 2	4	09.июл	12.июл	4	9 июл	12 июл	4	9 июл	12 июл	4	9 июл	12 июл	Проверка РЗА, АПВ, АГ-2ч.		
В-110 Башмаково	4	16.июл	19.июл	4	16 июл	19 июл	4	16 июл	19 июл	4	16 июл	19 июл	Проверка РЗА, АПВ, АГ-2ч.		
ПС 110/35/10кВ Знаменка															
Рем. перемычка -110							1	31 июл	31 июл	1	31 июл	31 июл	Заявленный режим работы при выведенной в ремонт ВЛ 110 кВ Земетчино - Знаменка. АГ- 30 мин.		
Нижнеломовское ПО															
ПС ХПП 110/10 кВ															
Рем. перемычка-110	2	1 июл	2 июл	2	1 июл	2 июл	2	1 июл	2 июл	2	1 июл	2 июл	Тек.рем. СРП-1-110, ТР-110 С-1-Т на ПС ХПП,АГ -2 ч.	Вкл. В-110кВ ХПП на ПС Земетчино	
Рем. перемычка-110	2	3 июл	4 июл	2	3 июл	4 июл	2	3 июл	4 июл	2	3 июл	4 июл	Тек.рем. СРП-2-110, ТР-110 С-2-Т на ПС ХПП,АГ -2 ч.	Вкл. В-110кВ ХПП на ПС Земетчино	
ПС Кириллово 110/10 кВ															
2С-110	2	15 июл	16 июл	2	15 июл	16 июл	2	15 июл	16 июл	2	15 июл	16 июл	Тек. ремонт ТР-110 С-2-Т, СР-2-110, ЛР- 2-110, АГ -1 час	Вкл. В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино	
СВ-110	4	15 июл	19 июл	5	15 июл	19 июл	5	15 июл	19 июл	5	15 июл	19 июл	Тек. рем СВ-110, проверка РЗА , проверка изоляции и отбор масла, АГ - 1 час		
Рем. перемычка-110	4	15 июл	19 июл	5	15 июл	19 июл	5	15 июл	19 июл	5	15 июл	19 июл	Тек. ремонт СРП-1-110, СРП-2-110 АГ -1 час		
1С-110	2	17 июл	19 июл	3	17 июл	19 июл	3	17 июл	19 июл	3	17 июл	19 июл	Тек. ремонт ТР-110 С-1-Т, СР-1-110, ЛР-1-110 АГ-1 час		

ПС Красная Дубрава 110/10														
С-110	1	19 июл	19 июл	1	19 июл	19 июл	1	19 июл	19 июл	1	19 июл	19 июл	Тек. Ремонт ЛР-110 ХПП, ЛР-110 Кириллово, ТР-110 С-1-Т на ПС Красная Дубрава, АГ -2 час	Вкл. В-110 ХПП на ПС Земетчино	
ПС Б.Колояр 110/10 кВ														
1С-110	2	22 июл	23 июл	2	22 июл	23 июл	2	22 июл	23 июл	2	22 июл	23 июл	Кап. ремонт ТР-110 С-1-Т, СР-1-110, ЛР-1- 110, АГ -1 час		
Рем. перемычка 110	4	22 июл	25 июл	4	22 июл	25 июл	4	22 июл	25 июл	4	22 июл	25 июл	Кап. ремонт СРП-1-110, СРП-2-110		
Секционная перемычка 110	4	22 июл	25 июл	4	22 июл	25 июл	4	22 июл	25 июл	4	22 июл	25 июл	Кап. ремонт СР-1-110, СР-2-110, АГ -1 час		
2С-110	2	24 июл	25 июл	2	24 июл	25 июл	2	24 июл	25 июл	2	24 июл	25 июл	Кап. ремонт ТР-110 С-2-Т, СР-2-110, ЛР-2-110, АГ -1 час		
Пензенское ПО														
ПС 110/35/6 кВ Кижеватово														
1СШ-110	10	01.июл	10.июл	10	1 июл	10 июл	10	1 июл	10 июл	10	1 июл	10 июл	Текущий ремонт разъединителей всех присоединений		
ТН-1-110	5	01.июл	05.июл	5	1 июл	5 июл	5	1 июл	5 июл	5	1 июл	5 июл	Текущий ремонт ТН-1-110, ШР-110 ТН-1-110, ОПН-110		
ОВ-110	1	01.июл	01.июл	1	1 июл	1 июл	1	1 июл	1 июл	1	1 июл	1 июл	Текущий ремонт ШР-1-110		
В-110 Сурск	1	02.июл	02.июл	1	2 июл	2 июл	1	2 июл	2 июл	1	2 июл	2 июл	Текущий ремонт ШР-1-110	С заменой ОВ	
ШСВ-110	2	02.июл	03.июл	2	2 июл	3 июл	2	2 июл	3 июл	2	2 июл	3 июл	Текущий ремонт ШР-1-110. Проверка АПВ		
В-110 Шнаево тяговая	1	03.июл	03.июл	1	3 июл	3 июл	1	3 июл	3 июл	1	3 июл	3 июл	Текущий ремонт ШР-1-110. Проверка АПВ	С заменой ОВ	
В-110 ГПП-3-1	1	04.июл	04.июл	1	4 июл	4 июл	1	4 июл	4 июл	1	4 июл	4 июл	Текущий ремонт ШР-1-110	С заменой ОВ	
В-110 ГПП-3-2	1	05.июл	05.июл	1	5 июл	5 июл	1	5 июл	5 июл	1	5 июл	5 июл	Текущий ремонт ШР-1-110	С заменой ОВ	
В-110 Леонидовка тяговая	1	09.июл	09.июл	1	9 июл	9 июл	1	9 июл	9 июл	1	9 июл	9 июл	Текущий ремонт ШР-1-110. Проверка АПВ	С заменой ОВ	
В-110 Селикса тяговая	1	10.июл	10.июл	1	10 июл	10 июл	1	10 июл	10 июл	1	10 июл	10 июл	Текущий ремонт ШР-1-110. Проверка АПВ	С заменой ОВ	
2СШ-110	9	11.июл	19.июл	9	11 июл	19 июл	9	11 июл	19 июл	9	11 июл	19 июл	Текущий ремонт разъединителей всех присоединений		
ТН-2-110	3	11.июл	13.июл	3	11 июл	13 июл	3	11 июл	13 июл	3	11 июл	13 июл	Тек.ремонт ТН-2-110, ШР-110 ТН-2-110		
ОВ-110	1	11.июл	11.июл	1	11 июл	11 июл	1	11 июл	11 июл	1	11 июл	11 июл	Текущий ремонт ШР-2-110. Проверка АПВ		
В-110 Сурск	1	12.июл	12.июл	1	12 июл	12 июл	1	12 июл	12 июл	1	12 июл	12 июл	Текущий ремонт ШР-2-110. Проверка АПВ	С заменой ОВ	
ШСВ-110	4	12.июл	15.июл	4	12 июл	15 июл	4	12 июл	15 июл	4	12 июл	15 июл	Текущий ремонт ШР-2-110		

В-110 Шнаево тяговая	1	15.июл	15.июл	1	15 июл	15 июл	1	15 июл	15 июл	1	15 июл	15 июл	Текущий ремонт ШР-2-110	С заменой ОВ	
В-110 ГПП-3-1	1	16.июл	16.июл	1	16 июл	16 июл	1	16 июл	16 июл	1	16 июл	16 июл	Текущий ремонт ШР-2-110. Проверка АПВ	С заменой ОВ	
В-110 ГПП-3-2	1	17.июл	17.июл	1	17 июл	17 июл	1	17 июл	17 июл	1	17 июл	17 июл	Текущий ремонт ШР-2-110. Проверка АПВ	С заменой ОВ	
В-110 Леонидовка тяговая	1	18.июл	18.июл	1	18 июл	18 июл	1	18 июл	18 июл	1	18 июл	18 июл	Текущий ремонт ШР-2-110	С заменой ОВ	
В-110 Селикса тяговая	1	19.июл	19.июл	1	19 июл	19 июл	1	19 июл	19 июл	1	19 июл	19 июл	Текущий ремонт ШР-2-110	С заменой ОВ	
ОСШ-110	24	22.июл	14.авг	24	22 июл	14 авг	24	22 июл	14 авг	24	22 июл	14 авг	Текущий ремонт ОР-110 всех присоединений		
ОВ-110	3	22.июл	24.июл	3	22 июл	24 июл	3	22 июл	24 июл	3	22 июл	24 июл	Текущий ремонт В-110, ОР-110		
В-110 Сурск	1	23.июл	23.июл	1	23 июл	23 июл	1	23 июл	23 июл	1	23 июл	23 июл	Текущий.ремонт ЛР-110кВ		Уведомление ПДЭ КБЖД о снижении надёжности ПС Канаевка тяг.
В-110 Шнаево тяговая	1	24.июл	24.июл	1	24 июл	24 июл	1	22 июл	22 июл	1	22 июл	22 июл	Текущий ремонт ЛР-110кВ		Уведомление ПДЭ КБЖД о снижении надёжности ПС Шнаево тяг.
В-110 Леонидовка тяговая	1	30.июл	30.июл	1	30 июл	30 июл	1	30 июл	30 июл	1	30 июл	30 июл	Текущий ремонт ЛР-110кВ		Уведомление ПДЭ КБЖД о снижении надёжности ПС Леонидовка тяг.
В-110 Селикса тяговая	1	31.июл	31.июл	1	31 июл	31 июл	1	31 июл	31 июл	1	31 июл	31 июл	Текущий ремонт ЛР-110кВ		Уведомление ПДЭ КБЖД о снижении надёжности ПС Селикса тяг.
ПС 110/10 кВ Новозападная															
1С-110	5	15.июл	19.июл	5	15 июл	19 июл	5	15 июл	19 июл	5	15 июл	19 июл	Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений		
ТН- 1-110	5	15.июл	19.июл	5	15 июл	19 июл	5	15 июл	19 июл	5	15 июл	19 июл	Капитальный ремонт ШР-110, текущий ремонт ТН-1-110		
В-110 Изумрудная	5	15.июл	19.июл	5	15 июл	19 июл	5	15 июл	19 июл	5	15 июл	19 июл	Капитальный ремонт В-110, ШР-110. Измерение изоляции вводов 110. Проверка АПВ		Уведомление ЗАО ПГЭС о снижении надёжности электроснабжения потребителей ПС Изумрудная
СОВ-110	5	15.июл	19.июл	5	15 июл	19 июл	5	15 июл	19 июл	5	15 июл	19 июл	Капитальный ремонт В-110, ШР-1-110. Измерение изоляции вводов 110. Проверка РЗА		
2С-110	5	22.июл	26.июл	5	22 июл	26 июл	5	22 июл	26 июл	5	22 июл	26 июл	Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений		
ТН- 2-110	5	22.июл	26.июл	5	22 июл	26 июл	5	22 июл	26 июл	5	22 июл	26 июл	Капитальный ремонт ШР-110, текущий ремонт ТН-2-110		
В-110 Пенза-2	5	22.июл	26.июл	5	22 июл	26 июл	5	22 июл	26 июл	5	22 июл	26 июл	Капитальный ремонт В-110кВ, ШР-2-110кВ. Измерение изоляции вводов 110. Проверка РЗА		
В-110 ТЭЦ-2	5	22.июл	26.июл	5	22 июл	26 июл	5	22 июл	26 июл	5	22 июл	26 июл	Капитальный ремонт В-110кВ, ШР-110кВ 2С-110кВ. Измерение изоляции вводов 110кВ Проверка РЗА		
Перемычка 110	5	22.июл	26.июл	5	22 июл	26 июл	5	22 июл	26 июл	5	22 июл	26 июл	Капитальный ремонт ШР-110, текущий ремонт ТТ-110. Отбор масла на ФХА ТТ-110.		

СОВ-110	5	22.июл	26.июл	5	22 июл	26 июл	5	22 июл	26 июл	5	22 июл	26 июл	Капитальный ремонт ШР-2-110		
В-110 Западная	3	29 июл	31 июл	3	29 июл	31 июл	3	29 июл	31 июл	3	29 июл	31 июл	Капитальный ремонт В-110кВ, ШР-110кВ. Проверка РЗА	с зам. СОВ-110	
ПС 110/10/6кВ Маяк															
В-110 ТЭЦ--1-1	2	01.июл	02.июл	2	1 июл	2 июл	2	1 июл	2 июл	2	1 июл	2 июл	Проверка РЗА	с зам. ОВ-110	
В-110 ТЭЦ-1-2	2	04.июл	05.июл	2	4 июл	5 июл	2	4 июл	5 июл	2	4 июл	5 июл	Проверка РЗА	с зам. ОВ-110	
В-110 Южная	2	18.июл	19.июл	2	18 июл	19 июл	2	18 июл	19 июл	2	18 июл	19 июл	Проверка РЗА	с зам. ОВ-110	
В-110 ТЭЦ-2	2	22.июл	23.июл	2	22 июл	23 июл	2	22 июл	23 июл	2	22 июл	23 июл	Проверка РЗА	с зам. ОВ-110	
ОВ-110	1	24.июл	24.июл	1	24 июл	24 июл	1	24 июл	24 июл	1	24 июл	24 июл	Проверка РЗА		
ШСВ-110	2	25.июл	26.июл	2	25 июл	26 июл	2	25 июл	26 июл	2	25 июл	26 июл	Проверка РЗА	Вкл. ШР-2-110 ОВ	
В-110 ГПП-2	2	29.июл	30.июл	2	29 июл	30 июл	2	29 июл	30 июл	2	29 июл	30 июл	Проверка РЗА	с зам. ОВ-110	
Кузнецкое ПО															
ПС 110/10кВ ДСК															
1С-110	2	4 июля	5 июля	2	8 июл	9 июл	2	18 июл	19 июл	2	4 июл	5 июл	Текущий ремонт: СР-1-110, АГ-2ч.		
Рем. перемычка	3	8 июля	10 июля	3	8 июл	10 июл	3	10 июл	12 июл	3	1 июл	3 июл	Текущий ремонт 2 С-110, АГ-2ч.		
СВ-110	7	4 июля	10 июля	5	8 июл	12 июл	5	10 июл	12 июл	3	1 июл	3 июл	Текущий ремонт СР-2-110, 2 С-110. Востановление РЗА СВ-110 и вторичных цепей ТН-1(2)-110 СВ-110, АГ-2ч.		
2С-110	3	8 июля	10 июля	3	10 июл	12 июл	3	10 июл	12 июл	3	1 июл	3 июл	Капитальный ремонт: ЛР-2-110 Текущий ремонт:2 С-110, ТН-2-110, АГ-2ч.		
СВ-110	7	4 июля	10 июля	5	8 июл	12 июл	5	18 июл	19 июл	2	4 июл	5 июл	Текущий ремонтвторичных цепей ТН-1(2)-110 СВ-110, АГ-2ч., 1С-110		
Рем. перемычка	3	8 июля	10 июля	3	8 июл	10 июл	2	18 июл	19 июл	2	4 июл	5 июл	Текущий ремонт 1С-110, АГ-2ч.		
ПС 110/35/10кВ Городище															
2С-110	5	29 июля	2 авг	5	29 июл	2 авг	5	29 июл	2 авг	7	31 июл	6 авг	Капитальный ремонт: ЛР-2-110 Текущий ремонт: 2 С-110, ТН-2-110 , СР-2 -110.Прф. Испытания изоляции ТН-2-110, АГ-2ч.	Несовместимость с ремонтом I СШ 110 ПС Кузнецк.	
СВ-110	5	29 июля	2 авг	5	29 июл	2 авг	5	29 июл	2 авг	7	31 июл	6 авг	Текущий ремонт СР-2 -110, Опробование РЗА СВ-110 и вторичных цепей ТН-110, опробование ИМФ, АГ-2ч.		
ПС 110/10кВ Поселки															
1С-110	5	1 июля	5 июля	5	1 июл	5 июл	5	1 июл	5 июл	5	15 июл	19 июл	Ввод в работу тр-ра С-1-Т. Проф. испытания изоляции ТН-110, АГ-2ч.	С включением рем. перемычки 17.07 - 19.07	
Рем.перемычка 110кВ	2	1 июля	2 июля	2	1 июл	2 июл	2	1 июл	2 июл	2	15 июл	16 июл	Текущий ремонт: СРП-1- 110, АГ-2ч.	По режиму, связанному с ремонтом на ПС 110 кВ ДСК.	
2С-110	5	8 июля	12 июля	5	8 июл	12 июл	5	8 июл	12 июл	5	8 июл	12 июл	Капитальный ремонт: СР-2- 110; Текущий ремонт: 2 С-110, ТН-2-110 ; Ввод в работу тр-ра С-2-Т. Проф.испытания изоляции ТН-2-110, АГ-2ч.	С включением рем. перемычки	

СВ-110	12	1 июля	12 июля	12	1 июл	12 июл	12	1 июл	12 июл	12	8 июл	19 июл	Капитальный ремонт: СР-2- 110; Текущий ремонт СВ-110. Востановление РЗА СВ-110 и вторичных цепей ТН-1(2)-110, АГ-2ч.	С включением рем. перемычки	
ПС 110/ 10кВ Ср. Елюзань															
СВ-110	3	31 июля	2 авг	3	31 июл	2 авг	3	31 июл	2 авг	3	31 июл	2 авг	Текущий ремонт СР-1-110. Опробование АПВ.Востановление вторичных цепей ТН-1(2)-110, АГ-2ч.	С включением рем. перемычки	
1С-110	3	31 июля	2 авг	3	31 июл	2 авг	3	31 июл	2 авг	3	31 июл	2 авг	Текущий ремонт: СР-1- 110; Ввод в работу С-1-Т, АГ-2ч.	С включением рем. перемычки	
2С-110	2	29 июля	30 июля	2	29 июл	30 июл	2	29 июл	30 июл	2	29 июл	30 июл	Капитальный ремонт: ЛР-2-110 Текущий ремонт: ТН-2-110, АГ-2ч.		
ПС 110/10/6 кВ Ферриты															
1С-110	4	2 июля	5 июля	4	2 июл	5 июл	4	2 июл	5 июл	4	2 июл	5 июл	Текущий ремонт: ТН-1-110 Ввод в работу С-1-Т. Прф. Испытания изоляции ТН-1-110, АГ-2ч.		
2С-110	3	10 июля	12 июля	3	10 июл	12 июл	3	10 июл	12 июл	3	10 июл	12 июл	Текущий ремонт: 2 С-110, ЛР-2-110 Ввод в работу С-2-Т, АГ-2ч.		
Перемычка 110	3	10 июля	12 июля	3	10 июл	12 июл	3	10 июл	12 июл	3	10 июл	12 июл	Текущий ремонт: СР-2-110, АГ-2ч.		
ПС 110/10кВ Р.Камешкир															
1С-110	5	15 июля	19 июля	5	15 июл	19 июл	5	15 июл	19 июл	7	4 июл	10 июл	Капитальный ремонт: ЛР-1-110 Текущий ремонт: ВЧЗ-110, КС-110 водв работу тр-ра С-1-Т. Проф.испытания изоляции ТН-1-110,АГ-2ч.	С вкл. рем перемычки 08.07 - 10.07	
Рем. перемычка 110кВ	3	15 июля	17 июля	3	15 июл	17 июл	3	15 июл	17 июл	3	4 июл	6 июл	Текущий ремонт: СРП-1 -110. АГ-2ч.		
2С-110	5	22 июля	26 июля	5	22 июл	26 июл	5	22 июл	26 июл	6	11 июл	16 июл	Текущий ремонт: ТН-2-110 , 2 С-110; Ввод в работу тр-ра С-2-Т. АГ-2ч.	С вкл. рем перемычки	
СВ-110	2	22 июля	23 июля	2	22 июл	23 июл	2	22 июл	23 июл	2	11 июл	12 июл	Текущий ремонт: 2 С-110. ОпробованиеАПВ. Проф.испытания вводов 110 кВ, АГ-2ч.	С вкл. рем перемычки	

Зам. гл. инженера по оперативно-технологическому управлению (начальник ЦУС) — А.Е. Моисеев

Зам. гл. инженера по эксплуатации и ремонтам — А.П. Полуэктов

Начальник УКС — Ю.М.Зацепин

Зам. начальника СТЭкс — В.А. Родин

Начальник ЦСОР — Р.М. Демянив

Начальник ЦСРЗА — Н.И. Секачев