Утверждаю
Заместитель директора-
главный инженер
Нижне-Волжского ПМЭС
_____ З.Н.Судьин
"____" _____ 2013г.

Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО "МРСК Волги"
_____ Г.О. Астафьев
"30" 05 2013г.

# График ремонта ЛЭП и оборудования, являющихся объектами межсетевой координации филиала ОАО "МРСК Волги" - "Саратовские РС" и Нижне-Волжского ПМЭС на июль 2013 года

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование) | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д. | Инициатор | Субъект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объект | Оборудование | Условия | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | | Управление | Ведение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Центральное ПО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС Саратовская | ВЛ 110 кВ Саратовская-Ленинская | С откл. | - | - | - | - | - | - | 13 | 20.07.13 | 01.08.13 | - | - | - | Перезавод ВЛ 110 кВ на новое ОРУ-110, опробование и постановка под нагрузку(а.г. ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская) | **ЦПО:** отказано основания в сопроводительном письме. | НВ ПМЭС | ЦПО | ПС Саратовская |
| Правобережное ПО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ-110 | ВЛ-110 Аткарск – Калининск | С откл. | 12 | 15.07.13 | 26.07.13 | 12 | 15.07.13 | 26.07.13 | 12 | 15.07.13 | 26.07.13 | 12 | 15.07.13 | 26.07.13 | ККР, АГ- 2ч. | | ПрбПО | ПрбПО | ЦУС СарРС ПС Аткарск |
| ВЛ-110 | ВЛ-110 Курдюм – П.Умёт 2ц | С откл. | 12 | 15.07.13 | 26.07.13 | 12 | 15.07.13 | 26.07.13 | 12 | 15.07.13 | 26.07.13 | 12 | 15.07.13 | 26.07.13 | ККР, АГ- 2ч. | | ПрбПО | ПрбПО | ЦУС СарРС ПС Курдюм |
| ПС Курдюм | В-110 Курдюм-Песчаный Умет 1ц | Зам ОВ | 12 | 15.07.13 | 26.07.13 | 12 | 15.07.13 | 26.07.13 | 5 | 08.07.13 | 12.07.13 | 5 | 08.07.13 | 12.07.13 | Проф.контроль РЗА(а.г.3 часа) | | НВ ПМЭС | ПС Курдюм | ПрбПО |
| ПС Аткарская | Т-4 | С откл. | 15 | 01.07.13 | 15.07.13 | 15 | 01.07.13 | 15.07.13 | 15 | 01.07.13 | 15.07.13 | 15 | 01.07.13 | 15.07.13 | ТР, ПИ, отбор проб масла на ХАРГ и ФХА с бака, РПН и вводов 110, замена ОСИ ТР-110 и ОР-110, проф.восстановление РЗА(а.г. 5 часов) | | НВ ПМЭС | ПС Аткарская | ПрбПО |
| ПС Аткарская | В-110 Т-4 | С откл. | 15 | 01.07.13 | 15.07.13 | 15 | 01.07.13 | 15.07.13 | 15 | 01.07.13 | 15.07.13 | 15 | 01.07.13 | 15.07.13 | ТО привода, замена силикегеля в в/о патронах, регулировка уровня масла в вводах, ПИ вводов, отбор проб масла с вводов, замена ОСИ ТР-110(а.г. 5 часов) | | НВ ПМЭС | ПС Аткарская | ПрбПО |
| ПС Аткарская | В-35 Т-4 | С откл. | 15 | 01.07.13 | 15.07.13 | 15 | 01.07.13 | 15.07.13 | 15 | 01.07.13 | 15.07.13 | 15 | 01.07.13 | 15.07.13 | ТО привода, регулировка уровня масла в вводах(а.г. 5 часов) | | НВ ПМЭС | ПС Аткарская | ПрбПО |
| ПС Аткарская | В-10 Т-4 | С откл. | 15 | 01.07.13 | 15.07.13 | 15 | 01.07.13 | 15.07.13 | 15 | 01.07.13 | 15.07.13 | 15 | 01.07.13 | 15.07.13 | КР, ПИ(а.г. 5 часов) | | НВ ПМЭС | ПС Аткарская | ПрбПО |
| ПС Аткарская | В-10 ф-14 | С откл. | 3 | 02.07.13 | 04.07.13 | 3 | 02.07.13 | 04.07.13 | 3 | 02.07.13 | 04.07.13 | 3 | 02.07.13 | 04.07.13 | КР, ПИ(а.г. 5 часов) | | НВ ПМЭС | ПС Аткарская | ПрбПО |
| ПС Аткарская | В-10 ф-4 | С откл. | 3 | 03.07.13 | 05.07.13 | 3 | 03.07.13 | 05.07.13 | 3 | 03.07.13 | 05.07.13 | 3 | 03.07.13 | 05.07.13 | КР, ПИ(а.г. 5 часов) | | НВ ПМЭС | ПС Аткарская | ПрбПО |
| ПС Аткарская | В-10 ф-16 | С откл. | 3 | 04.07.13 | 06.07.13 | 3 | 04.07.13 | 06.07.13 | 3 | 04.07.13 | 06.07.13 | 3 | 04.07.13 | 06.07.13 | КР, ПИ(а.г. 5 часов) | | НВ ПМЭС | ПС Аткарская | ПрбПО |
| ПС Аткарская | В-110 Лопуховка | С откл. | 2 | 13.07.13 | 14.07.13 | 2 | 13.07.13 | 14.07.13 | 5 | 12.07.13 | 16.07.13 | 5 | 12.07.13 | 16.07.13 | ТО привода, замена силикегеля в в/о патронах вводов, регулировка уровня масла в вводах, замена ОСИ ЛР-110(а.г. 5 часов) | | НВ ПМЭС | ПС Аткарская | ПрбПО |
| ПС Аткарская | ВЛ 110 кВ Аткарская-Лопуховка | С откл. | 2 | 13.07.13 | 14.07.13 | 2 | 13.07.13 | 14.07.13 | 5 | 12.07.13 | 16.07.13 | 5 | 12.07.13 | 16.07.13 | Замена ОСИ на ЛР-110 и ОР-110 Лопуховка(а.г. 5 часов) | | НВ ПМЭС | ПрбПО | ЦУС СарРС ПС Аткарская ПрихПО |
| ПС Аткарская | В-110 Тяговая 2ц | С откл. | 2 | 18.07.13 | 19.07.13 | 2 | 18.07.13 | 19.07.13 | 5 | 15.07.13 | 19.07.13 | 5 | 15.07.13 | 19.07.13 | ТО привода, замена силикегеля в в/о патронах вводов, регулировка уровня масла в вводах, замена ОСИ ЛР-110(а.г. 5 часов) | | НВ ПМЭС | ПС Аткарская | ПрбПО |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование) | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д. | Инициатор | Субъект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объект | Оборудование | Условия | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | | Управление | Ведение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ПС Аткарская | ВЛ 110 кВ Аткарская-Тяговая 2ц | С откл. | 2 | 18.07.13 | 19.07.13 | 2 | 18.07.13 | 19.07.13 | 5 | 15.07.13 | 19.07.13 | 5 | 15.07.13 | 19.07.13 | Замена ОСИ на ЛР-110, ОР-110(а.г. 5 часов) | | НВ ПМЭС | ПрбПО | ПС Аткарская |
| ПС Аткарская | В-110 Калининск | С откл. | 3 | 18.07.13 | 20.07.13 | 3 | 18.07.13 | 20.07.13 | 5 | 16.07.13 | 19.07.13 | 5 | 16.07.13 | 19.07.13 | ТО привода, замена силикегеля в в/о патронах вводов, регулировка уровня масла в вводах, замена ОСИ ЛР-110, ПИ вводов, отбор проб масла с вводов(а.г. 5 часов) | | НВ ПМЭС | ПС Аткарская | ПрбПО |
| ПС Аткарская | ВЛ 110 кВ Аткарская - Калиниск | С откл. | 3 | 18.07.13 | 20.07.13 | 3 | 18.07.13 | 20.07.13 | 5 | 16.07.13 | 19.07.13 | 5 | 16.07.13 | 19.07.13 | Замена ОСИ на ЛР-110 и ОР-110(а.г. 5 часов) | | НВ ПМЭС | ПрбПО | ЦУС СарРС ПС Аткарская ПрихПО |
| Приволжское ПО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ-110 | ВЛ-110 Пушкино-Наливная | С откл. | 2 | 08.07.13 | 09.07.13 | 2 | 08.07.13 | 09.07.13 | 2 | 01.07.13 | 02.07.13 | 2 | 01.07.13 | 02.07.13 | Уч. ВЛ-110 Пушкино-Безымянная. КР ЛР-110 Пушкино на ПС Коминтерн, АГ-2ч. | | ПривПО | ПривПО | ЦУС СарРС ПС Пушкино |
| ВЛ-110 | ВЛ-110 Пушкино-Наливная | С откл. | 12 | 01.07.13 | 12.07.13 | 12 | 01.07.13 | 12.07.13 | 12 | 01.07.13 | 12.07.13 | 12 | 01.07.13 | 12.07.13 | Уч. отпайка на ПС Коминтерн 1 ц. КР, АГ-3ч. | | ПривПО | ПривПО | ЦУС СарРС ПС Пушкино |
| ВЛ-110 | ВЛ-110 Пушкино-Южная 1ц. | С откл. | 2 | 10.07.13 | 11.07.13 | 2 | 10.07.13 | 11.07.13 | 2 | 01.07.13 | 02.07.13 | 2 | 01.07.13 | 02.07.13 | КР ЛР-110 Южная 1 ц на ПС Южная, АГ-1ч. | | ПривПО | ПривПО | ПС Пушкино |
| ВЛ-110 | ВЛ-110 Пушкино-Южная 2 ц. | С откл. | - | - | - | - | - | - | 2 | 10.07.13 | 11.07.13 | 2 | 10.07.13 | 11.07.13 | КР ЛР-110 Южная 2 ц, АГ-1ч. | | ПривПО | ПривПО | ПС Пушкино |
| ВЛ-110 | ВЛ-110 Ершов-Питерка | С откл. | 2 | 16.07.13 | 17.07.13 | 2 | 16.07.13 | 17.07.13 | 2 | 16.07.13 | 17.07.13 | 2 | 16.07.13 | 17.07.13 | ТР ВЧ-заградителя, КР ЛР-110 Т-1 на ПС ВИУА, АГ-2ч. | | ПривПО | ПривПО | ПС Ершовская, ЗавПО |
| ВЛ-110 | ВЛ-110 Красный Яр-Саратовка | С откл. | - | - | - | - | - | - | 2 | 23.07.13 | 24.07.13 | 2 | 23.07.13 | 24.07.13 | КР ЛР-110 Т-1 на ПС Саратовка-5, АГ-1ч. | | ПривПО | ПривПО | ПС Красный Яр |
| ПС Красный Яр | Т-2 | С откл. | 11 | 13.08.13 | 23.08.13 | 11 | 13.08.13 | 23.08.13 | 5 | 01.07.13 | 05.07.13 | 5 | 01.07.13 | 05.07.13 | Текущий ремонт Т-2(а.г. 2 часа) | | НВ ПМЭС | ПС Красный Яр | ПривПО |
| ПС Подлесное | В-10 Л №7 | С откл. | 1 | 18.07.13 | 18.07.13 | 1 | 18.07.13 | 18.07.13 | 1 | 17.07.13 | 17.07.13 | 1 | 17.07.13 | 17.07.13 | Измерение изоляции, опробование схемы АПВ(а.г. 2 часа) | | НВ ПМЭС | ПС Подлесное | ПривПО |
| ПС Подлесное | В-10 Л №8 | С откл. | 1 | 25.07.13 | 25.07.13 | 1 | 25.07.13 | 25.07.13 | 1 | 18.07.13 | 18.07.13 | 1 | 18.07.13 | 18.07.13 | Измерение изоляции, опробование схемы АПВ(а.г. 2 часа) | | НВ ПМЭС | ПС Подлесное | ПривПО |
| Северо-Восточное ПО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС Горный | ВЛ-10 № 7 | С откл. | - | - | - | - | - | - | 12 | 01.07.13 | 12.07.13 | 12 | 01.07.13 | 12.07.13 | Монтаж ВОЛС. АГ-4ч. | | СВПО | СВПО | ПС Горный |
| ВЛ-110 | ВЛ-110 Аммиак 1 | С откл. | 3 | 02.07.13 | 04.07.13 | 3 | 02.07.13 | 04.07.13 | 5 | 08.07.13 | 12.07.13 | 5 | 08.07.13 | 12.07.13 | СР ЛР-110 Аммиак-1 на ПС Терешка, измерения. АГ-2ч. | | СВПО | СВПО | ЦУС СарРС, ЦПО, ПС Вольская |
| ВЛ-110 | ВЛ-110 Быков Отрог | С откл. | 10 | 22.07.13 | 31.07.13 | 10 | 22.07.13 | 31.07.13 | 10 | 22.07.13 | 31.07.13 | 10 | 22.07.13 | 31.07.13 | ККР. Монтаж ВОЛС. АГ-4ч. | | СВПО | СВПО | ПС Центральная |
| ВЛ-35 | ВЛ-35 Шиханы-1 | С откл. | 24 | 08.07.13 | 31.07.13 | 24 | 08.07.13 | 31.07.13 | 24 | 08.07.13 | 31.07.13 | 19 | 13.07.13 | 31.07.13 | Расчистка трассы. АГ-2ч. | | СВПО | СВПО | ПС Вольская |
| ВЛ-110 | ВЛ-110 Голованово-1 | С откл. | 3 | 09.07.13 | 11.07.13 | 3 | 09.07.13 | 11.07.13 | 3 | 09.07.13 | 11.07.13 | 3 | 09.07.13 | 11.07.13 | СР ЛР-110, РПГ-110 Голованово-1 на ПС Голованово, измерения. АГ-2ч. | | СВПО | СВПО | ПС Центральная |
| ВЛ-110 | ВЛ-110 Голованово-2 | С откл. | 3 | 23.07.13 | 25.07.13 | 3 | 23.07.13 | 25.07.13 | 3 | 23.07.13 | 25.07.13 | 3 | 23.07.13 | 25.07.13 | СР ЛР-110, РПГ-110 Голованово-2 на ПС Голованово, измерения. АГ-2ч. | | СВПО | СВПО | ПС Центральная |
| ПС Балаковская | Т-4 | С откл. | 19 | 01.07.13 | 19.07.13 | 19 | 01.07.13 | 19.07.13 | 28 | 03.07.13 | 30.07.13 | 28 | 03.07.13 | 30.07.13 | ТР,ПИ,замена ОСИ на ШМ-6кВ Т-4, проф.восстановление РЗА (а.г. 4 часа). | **СВПО:** согласовано с АГ-2ч. | НВ ПМЭС | ПС Балаковская | СВПО |
| ПС Балаковская | В-110 Т-4 | С откл. | 19 | 01.07.13 | 19.07.13 | 19 | 01.07.13 | 19.07.13 | 28 | 03.07.13 | 30.07.13 | 28 | 03.07.13 | 30.07.13 | КР,ПИ(а.г. 4 часа) | **СВПО:** согласовано с АГ-2ч. | НВ ПМЭС | ПС Балаковская | СВПО |
| ПС Возрождение | Т-1 | С откл. | 12 | 15.07.13 | 26.07.13 | 12 | 15.07.13 | 26.07.13 | 12 | 15.07.13 | 26.07.13 | 12 | 15.07.13 | 26.07.13 | ТР, проф.контроль РЗА (а.г. 2 часа). | | НВ ПМЭС | ПС Возрождение | СВПО |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование) | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д. | Инициатор | Субъект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объект | Оборудование | Условия | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | | Управление | Ведение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ПС Центральная | В-110 Голованово-2 | Зам ОВ | - | - | - | - | - | - | 2 | 01.07.13 | 02.07.13 | 2 | 01.07.13 | 02.07.13 | Замена ОСИ ШР-1-110 Г олованово-2, ПИ, отбор проб масла с ТТ-110 Голованово-2 (а.г. 4 часа) | | НВ ПМЭС | ПС Центральная | СВПО |
| ПС Центральная | В-110 РТИ-1 | Зам ОВ | - | - | - | - | - | - | 1 | 03.07.13 | 03.07.13 | 1 | 03.07.13 | 03.07.13 | Замена ОСИ ШР-1-110 РТИ-1, проверка вторичных цепей и опробование АПВ(а.г. 4 часа) | | НВ ПМЭС | ПС Центральная | СВПО |
| ПС Центральная | В-110 ЗФУ-1 | Зам ОВ | - | - | - | - | - | - | 1 | 05.07.13 | 05.07.13 | 1 | 05.07.13 | 05.07.13 | Замена ОСИ ШР-1-110 ЗФУ-1, проверка вторичных цепей и опробование АПВ(а.г. 4 часа) | | НВ ПМЭС | ПС Центральная | СВПО |
| ПС Центральная | В-110 ЗФУ-2 | Зам ОВ | - | - | - | - | - | - | 1 | 29.07.13 | 29.07.13 | 1 | 29.07.13 | 29.07.13 | ПИ, отбор проб масла с ТТ-110 ЗФУ-2, проверка вторичных цепей и опробование АПВ(а.г. 2 часа) | | НВ ПМЭС | ПС Центральная | СВПО |
| ПС Вольская | Т-3 | С откл. | 12 | 01.07.13 | 12.07.13 | 12 | 01.07.13 | 12.07.13 | 12 | 01.07.13 | 12.07.13 | 12 | 01.07.13 | 12.07.13 | ТР Т-3(а.г.8 часов) | **СВПО:** согласовано с АГ-2ч. | НВ ПМЭС | ПС Вольская | СВПО |
| ПС Вольская | В-35 Т-3 | С откл. | 12 | 01.07.13 | 12.07.13 | 12 | 01.07.13 | 12.07.13 | 12 | 01.07.13 | 12.07.13 | 12 | 01.07.13 | 12.07.13 | Опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей(а.г 2 часа) | | НВ ПМЭС | ПС Вольская | СВПО |
| ПС Вольская | В-6 Т-3 | С откл. | 12 | 01.07.13 | 12.07.13 | 12 | 01.07.13 | 12.07.13 | 12 | 01.07.13 | 12.07.13 | 12 | 01.07.13 | 12.07.13 | Опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей(а.г 2 часа) | | НВ ПМЭС | ПС Вольская | СВПО |
| ПС Вольская | В-35 Коммунар-1 | С откл. | - | - | - | - | - | - | 5 | 01.07.13 | 05.07.13 | 5 | 01.07.13 | 05.07.13 | Проф.восстановление РЗА(а.г. 4 часа) | **СВПО:** согласовано с АГ-2ч. | НВ ПМЭС | ПС Вольская | СВПО |
| ПС Вольская | В-110 Аммиак-2 | Зам ОВ | 2 | 02.07.13 | 03.07.13 | 2 | 02.07.13 | 03.07.13 | 2 | 02.07.13 | 03.07.13 | 2 | 02.07.13 | 03.07.13 | ПИ ТТ-110, ТО привода и опробование В-110(а.г. 2 часа) | | НВ ПМЭС | ПС Вольская | СВПО |
| ПС Вольская | В-110 Черкасск-1 | Зам ОВ | 2 | 04.07.13 | 05.07.13 | 2 | 04.07.13 | 05.07.13 | 2 | 04.07.13 | 05.07.13 | 2 | 04.07.13 | 05.07.13 | ПИ ТТ-110, ТО привода и опробование В-110(а.г. 2 часа) | | НВ ПМЭС | ПС Вольская | СВПО |
| ПС Вольская | В-35 Шиханы-1 | С откл. | 1 | 29.07.13 | 29.07.13 | 1 | 29.07.13 | 29.07.13 | 1 | 09.07.13 | 09.07.13 | 1 | 13.07.13 | 13.07.13 | Отбор проб масла с ТТ-110, опробование АПВ,проверка изоляции вторичных цепей(а.г 2 часа) | **СВПО:** совместить с работами СВПО. | НВ ПМЭС | ПС Вольская | СВПО |
| ПС Вольская | В-35 Рубин | С откл. | 1 | 30.07.13 | 30.07.13 | 1 | 30.07.13 | 30.07.13 | 1 | 10.07.13 | 10.07.13 | 1 | 10.07.13 | 10.07.13 | Отбор проб масла с ТТ-35, опробование АПВ,проверка изоляции вторичных цепей(а.г 2 часа) | | НВ ПМЭС | ПС Вольская | СВПО |
| ПС Вольская | В-35 Коммунар-2 | С откл. | 1 | 31.07.13 | 31.07.13 | 1 | 31.07.13 | 31.07.13 | 1 | 11.07.13 | 11.07.13 | 1 | 11.07.13 | 11.07.13 | Отбор проб масла с ТТ-35, опробование АПВ,проверка изоляции вторичных цепей(а.г 2 часа) | | НВ ПМЭС | ПС Вольская | СВПО |
| ПС Вольская | Т-4 | С откл. | - | - | - | - | - | - | 12 | 15.07.13 | 26.07.13 | 12 | 15.07.13 | 26.07.13 | ТР Т-4(а.г.8 часов) | **СВПО:** согласовано с АГ-2ч. | НВ ПМЭС | ПС Вольская | СВПО |
| ПС Вольская | В-35 Т-4 | С откл. | - | - | - | - | - | - | 12 | 15.07.13 | 26.07.13 | 12 | 15.07.13 | 26.07.13 | Опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей(а.г 2 часа) | | НВ ПМЭС | ПС Вольская | СВПО |
| ПС Вольская | В-6 Т-4 | С откл. | - | - | - | - | - | - | 12 | 15.07.13 | 26.07.13 | 12 | 15.07.13 | 26.07.13 | Опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей(а.г 2 часа) | | НВ ПМЭС | ПС Вольская | СВПО |
| ПС Горный | Т-3 | С откл. | 19 | 15.07.13 | 02.08.13 | 19 | 15.07.13 | 02.08.13 | 19 | 15.07.13 | 02.08.13 | 19 | 15.07.13 | 02.08.13 | ТР Т-3, ОР-110 Т-3, проф.восстановление РЗА Т-3 (а.г. 3 час) | | НВ ПМЭС | ПС Горный | СВПО |
| ПС Горный | В-110 Т-3 | С откл. | 19 | 15.07.13 | 02.08.13 | 19 | 15.07.13 | 02.08.13 | 19 | 15.07.13 | 02.08.13 | 19 | 15.07.13 | 02.08.13 | ТР В-110 Т-3, проф.восстановление РЗА Т-3 (а.г. 3 час) | | НВ ПМЭС | ПС Горный | СВПО |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование) | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д. | Инициатор | Субъект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объект | Оборудование | Условия | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | | Управление | Ведение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Заволжское ПО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ-110 | ВЛ-110 Дергачи-2 | С откл. | 214 | 01.06.13 | 31.12.13 | 214 | 01.06.13 | 31.12.13 | 31 | 01.07.13 | 31.07.13 | 31 | 01.07.13 | 31.07.13 | Реконструкция на уч.Ершов - Дергачи, КР ЛР-110 на ПС Декабрист АГ-5ч. | | ЗавПО | ЗавПО | ЦУС СарРС ПС Ершовская |
| ВЛ-110 | ВЛ-110 Марьевка | С откл. | 1 | 18.07.13 | 18.07.13 | 1 | 18.07.13 | 18.07.13 | 1 | 18.07.13 | 18.07.13 | 1 | 18.07.13 | 18.07.13 | ТР ЛР-110 на ПС Красный Боец АГ-2ч. | | ЗавПО | ЗавПО | ПС Ершовская |
| ПС Ершовская | ВЛ-110 кВ Ершовская-Новоузенск-1 | С откл. | 1 | 04.07.13 | 04.07.13 | 1 | 04.07.13 | 04.07.13 | 1 | 02.07.13 | 02.07.13 | 1 | 15.07.13 | 15.07.13 | ТР КС ВЛ 110 Новоузенск-1(а.г.3 часа) | **ЦУС СарРС:** срок изменен в связи с выводом в ремонт с 1 по 12 ВЛ 110 кВ Пушкино-Наливная | НВ ПМЭС | ЗавПО | ЦУС СарРС ПС Ершовская |
| ПС Ершовская | ВЛ-110 кВ Ершовская-Орлов Гай | С откл. | 1 | 03.07.13 | 03.07.13 | 1 | 03.07.13 | 03.07.13 | 1 | 03.07.13 | 03.07.13 | 1 | 16.07.13 | 16.07.13 | ТР КС ВЛ 110 Орлов Гай(а.г.3 часа) | | НВ ПМЭС | ЗавПО | ЦУС СарРС ПС Ершовская |
| ПС Ершовская | ВЛ-110 кВ Ершовская-Дергачи-2 | С откл. | 1 | 02.07.13 | 02.07.13 | 1 | 02.07.13 | 02.07.13 | 1 | 04.07.13 | 04.07.13 | 1 | 04.07.13 | 04.07.13 | ТР КС ВЛ 110 Дергачи-2(а.г.3 часа) | | НВ ПМЭС | ЗавПО | ЦУС СарРС ПС Ершовская |
| ПС Ершовская | В-110 Дергачи-2 | С откл. | - | - | - | - | - | - | 1 | 04.07.13 | 04.07.13 | 1 | 04.07.13 | 04.07.13 | Отбор проб масла с ТТ-110(а.г.2часа) | | НВ ПМЭС | ПС Ершовская | ЗавПО |
| ПС Ершовская | В-110 Город-2 | Зам ОВ | - | - | - | - | - | - | 1 | 08.07.13 | 08.07.13 | 1 | 08.07.13 | 08.07.13 | Отбор проб масла с ТТ-110 Город-2(а.г.2часа) | | НВ ПМЭС | ПС Ершовская | ЗавПО |
| Северное ПО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предложений нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прихоперское ПО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ-110 | ВЛ-110кВ Романовка | С откл. | 21 | 01.07.13 | 21.07.13 | 21 | 01.07.13 | 21.07.13 | 21 | 01.07.13 | 21.07.13 | 21 | 01.07.13 | 21.07.13 | КР, АГ-1ч., Вырубка ДКР (подрядным способом). | | ПрихПО | ПрихПО | ПС Хопер-220 |
| ПС Ртищево | ВЛ-110 Город-2 | С откл. | 4 | 10.07.13 | 13.07.13 | 4 | 10.07.13 | 13.07.13 | 9 | 15.07.13 | 23.07.13 | 9 | 15.07.13 | 23.07.13 | КР ЛР-110 и ОР-110 Город-2 (а.г.4 часа) | | НВ ПМЭС | ПрихПО | ПС Ртищево |
| ПС Ртищево | В-110 Город-2 | С откл. | 4 | 10.07.13 | 13.07.13 | 4 | 10.07.13 | 13.07.13 | 9 | 15.07.13 | 23.07.13 | 9 | 15.07.13 | 23.07.13 | КР ЛР-110 Город-2, ТО привода, ПИ вводов, опробование управление и АПВ(а.г.4 часа) | | НВ ПМЭС | ПС Ртищево | ПрихПО |
| ПС Ртищево | ВЛ-110 Город-1 | С откл. | 6 | 14.07.13 | 19.07.13 | 6 | 14.07.13 | 19.07.13 | 5 | 08.07.13 | 12.07.13 | 5 | 08.07.13 | 12.07.13 | КР ЛР-110 и ОР-110 Город-1(а.г.4 часа) | | НВ ПМЭС | ПрихПО | ПС Ртищево |
| ПС Ртищево | В-110 Город-1 | С откл. | 6 | 14.07.13 | 19.07.13 | 6 | 14.07.13 | 19.07.13 | 5 | 08.07.13 | 12.07.13 | 5 | 08.07.13 | 12.07.13 | КР ЛР-110 Город-1, ТО привода, опробование управление и АПВ (а.г.4 часа) | | НВ ПМЭС | ПС Ртищево | ПрихПО |
| ПС Хопер | 1сек.ш.10 | С откл. | 2 | 01.07.13 | 02.07.13 | 2 | 01.07.13 | 02.07.13 | 12 | 01.07.13 | 02.07.13 | 12 | 01.07.13 | 02.07.13 | КР 1сш 10, ПИ(а.г. ВЗ) | | НВ ПМЭС | ПС Хопер | ПрихПО |
| ПС Хопер | В-10 АТ-1 | С откл. | 2 | 03.07.13 | 04.07.13 | 2 | 03.07.13 | 04.07.13 | 5 | 03.07.13 | 04.07.13 | 5 | 03.07.13 | 04.07.13 | КР В-10 АТ-1, ПИ(а.г. ВЗ) | | НВ ПМЭС | ПС Хопер | ПрихПО |
| ПС Хопер | В-10 ф-1006 | С откл. | 4 | 05.07.13 | 08.07.13 | 4 | 05.07.13 | 08.07.13 | 2 | 05.07.13 | 08.07.13 | 2 | 05.07.13 | 08.07.13 | КР В-10 ф-1006, ПИ(а.г. ВЗ) | | НВ ПМЭС | ПС Хопер | ПрихПО |
| ПС Хопер | В-10 ТСН-1 | С откл. | 2 | 09.07.13 | 10.07.13 | 2 | 09.07.13 | 10.07.13 | 2 | 09.07.13 | 10.07.13 | 2 | 09.07.13 | 10.07.13 | КР В-10 ТСН-1, ПИ(а.г. ВЗ) | | НВ ПМЭС | ПС Хопер | ПрихПО |
| ПС Хопер | ЛРТ-1 | С откл. | 2 | 11.07.13 | 12.07.13 | 2 | 11.07.13 | 12.07.13 | 12 | 11.07.13 | 12.07.13 | 12 | 11.07.13 | 12.07.13 | ТР ЛРТ-1(а.г.4 часа) | | НВ ПМЭС | ПС Хопер | ПрихПО |

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления
- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"
- "Саратовские распределительные сети" А.В. Третьяков

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства И.И. Хуртов

Начальник Управления капитального строительства В.Н. Дубов

Заместитель главного инженера-
начальник ЦУС-СОТУ НВ ПМЭС В.В. Александров