Утверждаю
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ
_____ В.Г. Луничкин
"25" июня 2013

Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ на июль 2013 года

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
НВ ПМЭС																
1	**ВЛ 500 кВ**	**ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Красноармейская №2**	**7**	**12.07.2013**	**18.07.2013**	**ОДУ**	**АГ-4ч.Замена изоляторов, проверка проводов и грозотросов, распорок, снятие гиёзд, установка гасителей вибрации, верховой осмотр, проверка грозотросов и проводов в зажимах, проверка состояния опор.**	**10**	**12.07.2013**	**21.07.2013**	**11**	**15.07.2013**	**25.07.2013**	**10**	**12.07.2013**	**21.07.2013**
2	**ВЛ 500 кВ**	**ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики**	**4**	**08.07.2013**	**11.07.2013**	**ОДУ**	**АГ-24ч.Замена грозотроса, замена шлейфа на спецпереходе, восстановление виброзащиты спец.перехода пролёт опор №36-39, замена изоляторов, проверка проводов и грозотросов, распорок, снятие гиёзд, установка гасителей вибрации, верховой осмотр, проверка грозотросов и проводов в зажимах, проверка состояния опор.**	**5**	**22.07.2013**	**26.07.2013**	**4**	**14.05.2013**	**17.05.2013**	**5**	**22.07.2013**	**26.07.2013**
3	**ВЛ 500 кВ**	**ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики**	**4**	**08.07.2013**	**11.07.2013**	**ОДУ**	**АГ-24ч.Замена грозотроса, замена шлейфа на спецпереходе, восстановление виброзащиты спец.перехода пролёт опор №36-39, замена изоляторов, проверка проводов и грозотросов, распорок, снятие гиёзд, установка гасителей вибрации, верховой осмотр, проверка грозотросов и проводов в зажимах, проверка состояния опор.**	**5**	**29.07.2013**	**02.08.2013**	**5**	**29.07.2013**	**02.08.2013**	**5**	**29.07.2013**	**02.08.2013**
4	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Горный (ВЛ 220 кВ БАЭС - Горный)				Отказа РДУ: по причине недопустимой перегрузки ВЛ 110 кВ Центр-1 в ремонтной схеме, а также ВЛ 110 кВ Центр-2 в послеаварийных режимах при температуре наружного воздуха +30 град.С	Замена грозотроса, замена изоляторов, ремонт провода,снятие гиёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд(а.г. 6 часов)	20	22.06.2013	11.07.2013						
5	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Курдюм - Саратовская				Отказ РДУ: по причине превышения значений длительно допустимой токовой нагрузки АТ-1 на ПС 500 кВ Курдюм в условиях ремонта ВЛ 220 кВ Курдюм-Саратовская. Токовая загрузка АТ-1 в данной ремонтной схеме превышает значение нормальной круглосуточной нагрузки, предусмотренной Стандартом ОАО "ФСК ЕЭС" СТО 56947007-29.180.01.116-2012 "Инструкция по эксплуатации трансформаторов" для температуры наружного воздуха +30 град. Совместить с работами по перезаводу ВЛ на новое ОРУ-220 в рамках реконструкции ПС 220 кВ Саратовская.	АГ-4ч. Замена изоляторов, грозотроса, ремонт провода,снятие гиёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд.Верховой осмотр ВОЛС.	13	02.07.2013	14.07.2013						
6	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Центральная - Подлесное				Отказ РДУ: по причине недопустимой перегрузки ВЛ 110 кВ Саратовская-ТЭЦ2 при нормативных возмущениях в условиях повышения температуры наружного воздуха свыше +25 град.	**Замена изоляторов**, ремонт провода,снятие гиёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд(а.г. 6 часов)	8	03.07.2013	10.07.2013						
7	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Центральная - Подлесное					Проф.контроль ВЧ-заградителя ф"В" ВЛ 220 кВ Центральная - Подлесное на ПС Подлесное(а.г. 2 часа)	2	04.07.2013	05.07.2013						

8	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Саратовская**	**5**	**15.07.2013**	**19.07.2013**	**РДУ: после перезавода ВЛ 220 кВ Саратовская-Терешка на новое ОРУ-220, согласно последовательности мероприятий, предусмотренных УСГ реконструкции ПС 220 кВ Саратовская. В случае готовности выполнения работ, в данный срок возможна реализация перезавода ВЛ 220 кВ Саратовская-Терешка.**	**Перезавод на новое ОРУ-220 на ПС Саратовская(а.г. ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)**	**5**	**09.07.2013**	**13.07.2013**							
9	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Ершов (ВЛ 220 кВ БАЭС - Ершов)				Отказ РДУ: по причине недопустимой перегрузки ВЛ 110 кВ Центр-1 в ремонтной схеме, а также ВЛ 110 кВ Центр-2 в послеаварийных режимах при температуре наружного воздуха +30 град.С	Замена изоляторов, ремонт провода,снятие гнёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд(а.г. 4 часа)	5	10.07.2013	14.07.2013	1	05.07.2013	05.07.2013	1	10.06.2013	10.06.2013
10	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Ершов (ВЛ 220 кВ БАЭС - Ершов)				Отказ РДУ: по причине недопустимой перегрузки ВЛ 110 кВ Центр-1 в ремонтной схеме, а также ВЛ 110 кВ Центр-2 в послеаварийных режимах при температуре наружного воздуха +30 град.С	ТР КС, ВЧЗ ВЛ 220 БАЭС на ПС Ершовская (а.г.3 часа)	5	10.07.2013	14.07.2013	5	15.07.2013	19.07.2013	5	10.06.2013	14.06.2013
11	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Ртищево - Екатериновка тяговая	10	12.07.2013	21.07.2013	ОДУ	1. АГ-4ч.Замена изоляторов, ремонт провода,снятие гнёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд 2. АГ-4ч.КР РПГ-35 кВ троса «Ртищево-Екатериновка-тяговая», 3. Проф.восстановление ВЧ-заградителя ф"С" на ПС Екатериновка-газовая.	10	12.07.2013	21.07.2013	12	30.09.2013	11.10.2013	10	12.07.2013	21.07.2013
12	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Курдюм - Аткарская I цепь**	**7**	**22.07.2013**	**28.07.2013**	**ОДУ**	**АГ-6ч. Замена изоляторов, ремонт провода,снятие гнёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд.Верховой осмотр ВОЛС.**	**7**	**15.07.2013**	**21.07.2013**						
13	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Подлесное - Красный Яр				Отказ РДУ: по причине недопустимой перегрузки ВЛ 110 кВ транзита Подлесное-Красный Яр в послеаварийных режимах при температуре наружного воздуха свыше +25 град.С.	Замена изоляторов, ремонт провода,снятие гнёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд, установка гасителей вибрации(а.г. 6 часов)	7	22.07.2013	28.07.2013						
14	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Центральная (ВЛ 220 кВ Балаково-1)**	**6**	**26.07.2013**	**31.07.2013**	**ОДУ**	**АГ-6ч. Замена изоляторов, ремонт провода,снятие гнёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд.**	**7**	**25.07.2013**	**31.07.2013**	**6**	**15.04.2013**	**20.04.2013**	**7**	**25.07.2013**	**31.07.2013**
15	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Аткарская – Ртищево с отпайкой на ПС Екатериновка- газовая	20	29.07.2013	17.08.2013	ОДУ	1. АГ-4ч.Замена изоляторов, ремонт провода,снятие гнёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд 2. АГ-4ч.Проф.восстановление ВЧ-заградителя ф "С", КР РПГ-35 троса Аткарская-Ртищево на ПС Екатериновка-газовая .	20	29.07.2013	17.08.2013	21	29.07.2013	18.08.2013	20	29.07.2013	17.08.2013
16	ПС 500 кВ Курдюм	В-220 Курдюм- Аткарск-2ц	22	01.07.2013	22.07.2013		Капитальный ремонт В-220 (а.г.ВЗ) С заменой ОВ-220.	22	01.07.2013	22.07.2013	22	01.07.2013	22.07.2013	22	01.07.2013	22.07.2013
17	ПС 500 кВ Курдюм	Схема плавки гололёда	19	01.07.2013	19.07.2013		Текущий ремонт ВУКН-1 УПГ-1, ВУКН-2 УПГ-1, ВУКН-3 УПГ-1, ВУКН-1 УПГ-2, ВУКН-2 УПГ-2, ВУКН-3 УПГ-2 (а.г. 4 часа)	19	01.07.2013	19.07.2013	12	01.07.2013	12.07.2013	12	01.07.2013	12.07.2013
18	ПС 500 кВ Курдюм	ОВ-110	5	01.07.2013	05.07.2013		Проф.контроль РЗА В-110 Курдюм-Татищево тяговая(а.г.3 часа)	5	01.07.2013	05.07.2013	13	01.07.2013	13.07.2013	13	01.07.2013	13.07.2013
19	ПС 500 кВ Курдюм	ОВ-110	5	08.07.2013	12.07.2013		Проф.контроль РЗА В-110 Курдюм П.Умёт(а.г.3 часа)	5	08.07.2013	12.07.2013	12	15.07.2013	26.07.2013	12	15.07.2013	26.07.2013
20	ПС 220 кВ Саратовская	АТ-1	30	15.06.2013	14.07.2013	РДУ: при условии обеспечения питания 1СШ-110 кВ старого РУ-110 от АТ-2и ПС 220 кВ Саратовская.	Демонтаж, ошиновка, модернизация, перемещение и монтаж на новом проектном месте и перекатка на новое место установки(а.г. ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)	30	15.06.2013	14.07.2013						
21	**ПС 220 кВ Саратовская**	**1СШ-110 кВ**	**1**	**20.07.2013**	**20.07.2013**		**Подключение рабочих шин к вновь смонтированному участку СШ-110 и опробование рабочим напряжением(а.г. ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)**	**1**	**17.07.2013**	**17.07.2013**						
22	**ПС 220 кВ Саратовская**	**2СШ-110 кВ**	**1**	**21.07.2013**	**21.07.2013**		**Подключение рабочих шин к вновь смонтированному участку СШ-110 и опробование рабочим напряжением(а.г. ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)**	**1**	**18.07.2013**	**18.07.2013**						

23	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ Саратовская - Кировская с отпайками**	**15**	**22.07.2013**	**05.08.2013**		**Перезавод ВЛ 110 кВ на новое ОРУ-110, опробование и постановка под нагрузку(а.г. ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)**	**15**	**20.07.2013**	**03.08.2013**							
24	**ПС 220 кВ Пушкино**	**ШСВ-110**	**18**	**22.07.2013**	**08.08.2013**		**Замена выключателя на элегазовый, замена панели автоматики на микропроцессорную(а.г.ВЗ)**	**13**	**08.07.2013**	**20.07.2013**							
25	**ПС 220 кВ Пушкино**	**В-110 ТЭЦ3 2ц.**	**13**	**08.07.2013**	**20.07.2013**		**Замена выключателя на элегазовый, замена панели автоматики на микропроцессорную(а.г.ВЗ) С заменой ОВ-110**	**12**	**22.07.2013**	**02.08.2013**							
26	ПС 220 кВ Красный Яр	ШСВ-110 кВ	12	08.07.2013	19.07.2013		Проф. востановление ЭПЗ-1640, управление, АПВ(а.г. 2 часа)	12	08.07.2013	19.07.2013	12	08.07.2013	19.07.2013	12	08.07.2013	19.07.2013	
27	ПС 220 кВ Красный Яр	В-220 кВ Пушкино	4	08.07.2013	11.07.2013	РДУ: при условии создания транзита 220 кВ Подлесное-Кр.Яр-Пушкино через ОШ-220 кВ ПС Кр.Яр	Отбор проб масла с вводов и ТТ-220 Пушкино, ТО привода, замена силикагеля в в/о патронах ТТ-220 Пушкино(а.г. 2 часа)	4	08.07.2013	11.07.2013							
28	ПС 220 кВ Красный Яр	2 с.ш.-220 кВ	2	09.07.2013	10.07.2013		Отбор проб масла , замена индикаторного силикагеля в в/о патронах ТН-220 2сш-220(а.г. 2часа)	2	09.07.2013	10.07.2013							
29	ПС 220 кВ Красный Яр	В-110 кВ Энгельс-2ц.	12	29.07.2013	09.08.2013		Замена В-110 Энгельс 2ц на элегазовый(а.г. ВЗ) С заменой ОВ-110	12	29.07.2013	09.08.2013							
30	ПС 220 кВ Подлесное	ОВ-110	14	01.07.2013	14.07.2013		Проф.восстановление УРЗА, отбор проб масла из ТТ-110 (а.г. 4 часа)	14	01.07.2013	14.07.2013	15	02.07.2013	16.07.2013	14	01.07.2013	14.07.2013	
31	ПС 220 кВ Подлесное	ОШ-110	2	11.07.2013	12.07.2013		Проф.испытание ТНОШ ф.В(а.г.2 часа)	2	11.07.2013	12.07.2013							
32	ПС 220 кВ Подлесное	ТН-110 1 с.ш.	1	16.07.2013	16.07.2013		Отбор проб масла(а.г 1 час)	1	16.07.2013	16.07.2013							
33	ПС 220 кВ Балаковская	В-110 кВ Центр-1	5	22.07.2013	26.07.2013		Проф. контроль резервных защит ЭПЗ-1636. Зам. на ОВ (а.г.2 часа)	5	22.07.2013	26.07.2013	5	22.07.2013	26.07.2013	5	22.07.2013	26.07.2013	
34	ПС 220 кВ Центральная	2с.1СШ-110 кВ	12	01.07.2013	12.07.2013		Замена ОСИ ШР-1-110 РТИ-1,ШР-1-110 Голованово-2, ШР-1-110 Пл. гололёда, ШР-1-110 ЗФУ-1, ШР-1-110 Пугачёв-2, ШР-1-110 Ивановка, ШР-1-110 Подлесное, ШРТН-110 2сек. 1СШ.(а.г. 4 часа)	12	01.07.2013	12.07.2013							
35	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-110 2сек.	2	01.07.2013	02.07.2013		Замена ОСИ ШР-1-110 Г олованово-2, ПИ, отбор проб масла с ТТ-110 **Голованово-2 (а.г. 4 часа)**	2	01.07.2013	02.07.2013							
36	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-110 2сек.	1	03.07.2013	03.07.2013		Замена ОСИ ШР-1-110 РТИ-1, проверка вторичных цепей и опробование АПВ(а.г. 4 часа)	1	03.07.2013	03.07.2013							
37	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-110 2сек.	1	05.07.2013	05.07.2013		Замена ОСИ ШР-1-110 ЗФУ-1, проверка вторичных цепей и опробование АПВ(а.г. 4 часа)	1	05.07.2013	05.07.2013							
38	ПС 220 кВ Центральная	В-110 Ивановка	1	08.07.2013	08.07.2013		Замена ОСИ ШР-1-110 Ивановка, ПИ ТТ-110 Ивановка, проверка вторичных цепей и опробование АПВ(а.г. 4 часа) С заменой ОВ-2-110	1	08.07.2013	08.07.2013							
39	ПС 220 кВ Центральная	В-110 Подлесное	1	09.07.2013	09.07.2013		Замена ОСИ ШР-1-110 Подлесное, проверка вторичных цепей и опробование АПВ. (а.г. 4 часа) С заменой ОВ-2-110	1	09.07.2013	09.07.2013							
40	ПС 220 кВ Центральная	ТН-110 2сек. I ш.	1	10.07.2013	10.07.2013		Замена ОСИ ШРТН-110 2сек. 1СШ.(а.г. 4 часа)	1	10.07.2013	10.07.2013							
41	ПС 220 кВ Центральная	В-110 Пугачев-II ц	2	11.07.2013	12.07.2013		Замена ОСИ ШР-1-110 Пугачёв-2, отбор проб масла с ТТ-110 Пугачёв-2, проверка вторичных цепей и опробование АПВ. (а.г. 4 часа) С **заменой ОВ-2-110**	2	11.07.2013	12.07.2013							
42	ПС 220 кВ Центральная	В-110 Блок-5	13	15.07.2013	27.07.2013		КР В-110 Блок-5,о тбор проб масла с ТТ-110 Блок-5, проф.восстановление резервных защит и автоматики(а.г. ВЗ)С заменой ОВ-1-110	13	15.07.2013	27.07.2013	14	01.07.2013	14.07.2013	14	01.07.2013	14.07.2013	
43	ПС 220 кВ Центральная	ШСВ-110 1 сек.	1	16.07.2013	16.07.2013		ПИ, отбор проб масла с ТТ-110 ШСВ-1(а.г. 2 часа)	1	16.07.2013	16.07.2013							
44	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-110 2сек.	1	16.07.2013	16.07.2013		Проверка вторичных цепей и опробование АПВ. (а.г. 2 часа)	1	16.07.2013	16.07.2013	1	16.07.2013	16.07.2013	1	16.07.2013	16.07.2013	
45	ПС 220 кВ Центральная	В-110 Блок-7	1	19.07.2013	19.07.2013		Проверка вторичных цепей и опробование АПВ. (а.г. 2 часа)С заменой ОВ-2-110	1	19.07.2013	19.07.2013	1	19.07.2013	19.07.2013	1	19.07.2013	19.07.2013	
46	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-110 1сек.	1	29.07.2013	29.07.2013		ПИ, отбор проб масла с ТТ-110 ЗФУ-2, проверка вторичных цепей и опробование АПВ(а.г. 2 часа)	1	29.07.2013	29.07.2013							
47	ПС 220 кВ Центральная	В-110 Пугачев-I ц	4	30.07.2013	02.08.2013		Проф.контроль РЗА. (а.г. 4 часа) С заменой ОВ-1-110	4	30.07.2013	02.08.2013	5	22.07.2013	26.07.2013	5	22.07.2013	26.07.2013	
48	ПС 220 кВ Вольская	ОВ-110	2	02.07.2013	03.07.2013		ПИ ТТ-110, ТО привода и опробование В-110Аммиак-2(а.г. 2 часа)	2	02.07.2013	03.07.2013	2	02.07.2013	03.07.2013	2	02.07.2013	03.07.2013	
49	ПС 220 кВ Вольская	ОВ-110	2	04.07.2013	05.07.2013		ПИ ТТ-110, ТО привода и опробование В-110 Черкасск-1(а.г. 2 часа)	2	04.07.2013	05.07.2013	2	04.07.2013	05.07.2013	2	04.07.2013	05.07.2013	
50	ПС 220 кВ Вольская	ШСВ-110	2	08.07.2013	09.07.2013		Отбор проб масла с ТТ-110, опробование АПВ,проверка изоляции вторичных цепей(а.г 2 часа)	2	08.07.2013	09.07.2013	1	09.07.2013	09.07.2013	1	09.07.2013	09.07.2013	

51	ПС 220 кВ Горный	ТН-2-110	12	01.07.2013	12.07.2013		Проф.восстановление вторичных цепей ТН-2-110, отбор проб масла (а.г. 1 час)	12	01.07.2013	12.07.2013	18	01.07.2013	18.07.2013	18	01.07.2013	18.07.2013
52	ПС 220 кВ Горный	2СШ-110	12	01.07.2013	12.07.2013		ТР ШР-2-110 Степная1, ШР-2-110 Пугачёв, демонтаж резервных перекидок через 2СШ-110(а.г. 3 часа)	12	01.07.2013	12.07.2013	18	01.07.2013	18.07.2013	18	01.07.2013	18.07.2013
53	ПС 220 кВ Горный	В-110 Пугачев	12	01.07.2013	12.07.2013		ТР ШР-2-110 Пугачёв, отбор проб масла с ТТ, проф.восстановление РЗА. Зам. на ОВ (а.г. 2,5 часа)	12	01.07.2013	12.07.2013						
54	ПС 220 кВ Горный	ОВ-110	12	01.07.2013	12.07.2013		Демонтаж перекидки через 2СШ-110 (а.г. 2 часа)	12	01.07.2013	12.07.2013						
55	ПС 220 кВ Горный	В-110 АТ2	2	09.07.2013	10.07.2013		Демонтаж резервных шлейфов (а.г. 2 часа)	2	09.07.2013	10.07.2013						
56	ПС 220 кВ Горный	ОШ-110	3	22.07.2013	24.07.2013		ТР ОР-110 Т-3 (а.г. 3 часа)	3	22.07.2013	24.07.2013						
57	ПС 220 кВ Аткарская	ОСШ-110	13	08.07.2013	20.07.2013		Замена ОСИ на ОР-110 ОВ-110, ОР-110 Калининск, ОР-110 АТ-2, ОР-110 Т-4, ОР-110 Газовая 2ц, ОР-110 Лопуховка, РПГ-110(а.г. 5 часов)	13	08.07.2013	20.07.2013	13	08.07.2013	20.07.2013	13	08.07.2013	20.07.2013
58	ПС 220 кВ Аткарская	ОВ-110	13	08.07.2013	20.07.2013		ТО привода, замена силикегеля в в/о **патронах вводов, регулировка уровня** масла в вводах, отбор проб масла с вводов, замена ОСИ ОР-110(а.г. 5 часов)	13	08.07.2013	20.07.2013	13	08.07.2013	20.07.2013	13	08.07.2013	20.07.2013
59	ПС 220 кВ Аткарская	В-110 Газовая Iц	2	09.07.2013	10.07.2013		ТО привода, замена силикегеля в в/о патронах вводов, регулировка уровня масла в вводах, замена ОСИ ЛР-110, ПИ вводов(а.г. 5 часов)	2	09.07.2013	10.07.2013	2	09.07.2013	10.07.2013	2	09.07.2013	10.07.2013
60	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Аткарск - Газовая I цепь с отпайкой на ПС Ново-Захаркино	2	09.07.2013	10.07.2013		Замена ОСИ на ЛР-110(а.г. 5 часов)	2	09.07.2013	10.07.2013	2	09.07.2013	10.07.2013	2	09.07.2013	10.07.2013
61	ПС 220 кВ Аткарская	В-110 Газовая IIц	2	11.07.2013	12.07.2013		ТО привода, замена силикегеля в в/о патронах вводов, проверка изоляции вторичных цепей, регулировка уровня масла в вводах, замена ОСИ ЛР-110, отбор проб масла с вводов на ФХА(а.г. 5 часов)	2	11.07.2013	12.07.2013	2	11.07.2013	12.07.2013	2	11.07.2013	12.07.2013
62	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Аткарск - Газовая II цепь с отпайкой на ПС Ново-Захаркино	2	11.07.2013	12.07.2013		Замена ОСИ на ЛР-110 и ОР-110 Газовая 2ц(а.г. 5 часов)	2	11.07.2013	12.07.2013	2	11.07.2013	12.07.2013	2	11.07.2013	12.07.2013
63	ПС 220 кВ Аткарская	В-110 АТ-2	2	15.07.2013	16.07.2013		ТО привода, замена силикегеля в в/о патронах вводов, регулировка уровня масла в вводах, замена ОСИ ТР-**110(а.г. 5 часов)**	2	15.07.2013	16.07.2013	2	15.07.2013	16.07.2013	2	15.07.2013	16.07.2013
64	ПС 220 кВ Аткарская	АТ-2	2	15.07.2013	16.07.2013		Замена ОСИ на ТР-110, ОР-110 АТ-2(а.г. 5 часов)	2	15.07.2013	16.07.2013	2	15.07.2013	16.07.2013	2	15.07.2013	16.07.2013
65	ПС 220 кВ Аткарская	В-110 Курдюм	2	17.07.2013	18.07.2013		ТО привода, замена силикегеля в в/о патронах вводов, регулировка уровня масла в вводах, замена ОСИ ЛР-110, ПИ вводов(а.г. 5 часов)	2	17.07.2013	18.07.2013	2	17.07.2013	18.07.2013	2	17.07.2013	18.07.2013
66	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Курдюм - Аткарская с отпайками	2	17.07.2013	18.07.2013		Замена ОСИ на ЛР-110(а.г. 5 часов)	2	17.07.2013	18.07.2013	2	17.07.2013	18.07.2013	2	17.07.2013	18.07.2013
67	**ПС 220 кВ Аткарская**	**В-220 Ртищево**	**3**	**29.07.2013**	**31.07.2013**		**ТО привода, замена силикегеля в в/о патронах вводов, проверка изоляции вторичных цепей, опробование АПВ, отбор проб маслас вводов(а.г. 5 часов)**	**3**	**22.07.2013**	**24.07.2013**	**3**	**22.07.2013**	**24.07.2013**	**3**	**22.07.2013**	**24.07.2013**
68	ПС 220 кВ Ртищево	ОСШ-110	25	01.07.2013	25.07.2013		КР ОР ОВ-110, ОР-110 БСК-2, ОР-110 Город-1, ОР-110 Город-2 (а.г.4 часа)	25	01.07.2013	25.07.2013	43	13.06.2013	25.07.2013	43	13.06.2013	25.07.2013
69	ПС 220 кВ Ртищево	БСК-2 - 110	5	01.07.2013	05.07.2013		КР ЛР-110 и ОР-110 БСК-2 (а.г.4 часа)	5	01.07.2013	05.07.2013	4	04.07.2013	07.07.2013	4	04.07.2013	07.07.2013
70	ПС 220 кВ Ртищево	ОВ-110	2	24.07.2013	25.07.2013		КР ОР ОВ-110, опробование управления и АПВ ОВ-110 (а.г. 4 часа)	2	24.07.2013	25.07.2013	2	24.07.2013	25.07.2013	2	24.07.2013	25.07.2013
71	ПС 220 кВ Ртищево	ШСВ-110	1	26.07.2013	26.07.2013		ТО привода, отбор проб масла из **вводов (а.г. 2часа)**	1	26.07.2013	26.07.2013						
72	ПС 220 кВ Ртищево	ТН-110 - 2СШ	1	29.07.2013	29.07.2013		Отбор проб масла , профвосстановление вторичных цепей (а.г. 2часа)	1	29.07.2013	29.07.2013						
73	ПС 220 кВ Ртищево	В-220 Екатериновка тяговая	10	12.07.2013	21.07.2013		ТО привода, ПИ вводов, отбор проб масла из вводов, опробование управление и АПВ (а.г. 2часа)	10	12.07.2013	21.07.2013						
74	ПС 220 кВ Ртищево	В-220 Аткарская	20	29.07.2013	17.08.2013		ТО привода и вводов, ПИ В-220, проф.контроль РЗА(а.г. 2часа)	20	29.07.2013	17.08.2013						
75	ПС 220 кВ Хопер	АТ-1	31	01.07.2013	31.07.2013		ТР АТ-1, ЛРТ-1, проф.восстановление **РЗА АТ-1, В-110 АТ-1, В-10 АТ-1, ЛРТ-1, ОД-КЗ-220 АТ-1**(а.г. 8 часов)	31	01.07.2013	31.07.2013	31	01.07.2013	31.07.2013	31	01.07.2013	31.07.2013
76	**ПС 220 кВ Хопер**	**В-110 Пады**	**14**	**03.07.2013**	**16.07.2013**		**Замена В-110 Пады на элегазовый(а.г.ВЗ) С заменой ОВ-110**	**13**	**08.07.2013**	**20.07.2013**						
77	**ПС 220 кВ Хопер**	**В-110 АТ-1**	**15**	**17.07.2013**	**31.07.2013**		**Замена В-110 АТ-1 на элегазовый(а.г.ВЗ)**	**13**	**22.07.2013**	**03.08.2013**						
78	**ПС 220 кВ Ершов**	**СОВ-220**	**18**	**22.07.2013**	**08.08.2013**		**КР В-220, ПИ тр-ров тока(а.г.ВЗ)**	**18**	**01.07.2013**	**18.07.2013**	**2**	**15.07.2013**	**16.07.2013**	**2**	**15.07.2013**	**16.07.2013**
79	ПС 220 кВ Ершов	II СВ-110	5	01.07.2013	05.07.2013		Проф.восстановление РЗА(а.г.3 часа)	5	01.07.2013	05.07.2013	5	01.07.2013	05.07.2013	5	01.07.2013	05.07.2013
80	ПС 220 кВ Ершов	II ШСВ-110	5	08.07.2013	12.07.2013		Проф.восстановление(а.г.3 часа)	5	08.07.2013	12.07.2013						
81	ПС 220 кВ Ершов	ТН-220 1с-220	1	15.07.2013	15.07.2013		Проф.контроль вторичных цепей(а.г.1 час)	1	15.07.2013	15.07.2013	2	15.07.2013	16.07.2013	2	15.07.2013	16.07.2013
82	ПС 220 кВ Ершов	ТН-220 2с-220	1	16.07.2013	16.07.2013		Проф.контроль вторичных цепей(а.г.1 час)	1	16.07.2013	16.07.2013	2	17.07.2013	18.07.2013	2	17.07.2013	18.07.2013

83	**ПС 220 кВ Ершов**	**В-220 БАЭС**	**5**	**08.07.2013**	**12.07.2013**		**ТР В-220, опробование АПВ, проверка изоляции, ПИ тр-ров тока(а.г.3 часа)**	**5**	**22.07.2013**	**26.07.2013**	**7**	**08.07.2013**	**14.07.2013**	**7**	**22.07.2013**	**28.07.2013**
84	ПС 220 кВ Ершов	В-110 Ершов-II	3	29.07.2013	31.07.2013		ТР В-110 , ТТ-110, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей(а.г.3 часа)	3	29.07.2013	31.07.2013	11	15.07.2013	25.07.2013	11	15.07.2013	25.07.2013
85	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Ершов с отпайкой на ПС Каменная Сарма (Ершов-2)	1	29.07.2013	29.07.2013		ТР КС ВЛ 110 Ершов-2(а.г.3 часа)	1	29.07.2013	29.07.2013	3	23.07.2013	25.07.2013	3	29.07.2013	31.07.2013
Балаковская АЭС																
86	Балаковская АЭС	Блок №2	6	21.07.2013	26.07.2013		ТР. АГ-В/3	6	21.07.2013	26.07.2013	6	21.07.2013	26.07.2013	6	21.07.2013	26.07.2013
87	Балаковская АЭС	Блок №3	60	20.05.2013	18.07.2013		КР. АГ-В/3	60	20.05.2013	18.07.2013	135	14.05.2013	25.09.2013	135	14.05.2013	25.09.2013
88	ВЛ 500 кВ	3Т-1,2; 3ТСН-1,2	45	21.05.2013	04.07.2013		КР, ТР. АГ-В/3	45	21.05.2013	04.07.2013	45	14.05.2013	27.06.2013	45	14.05.2013	27.06.2013
89	Балаковская АЭС	1СШ-500 кВ				Отказ ОДУ: из-за потери АРЗКЗ 500.	Замена ТН, цепей в/к. ТР ШР-21, ВВИ ТН. АГ-8ч	11	29.06.2013	09.07.2013	11	22.07.2013	01.08.2013	12	22.07.2013	02.08.2013
90	Балаковская АЭС	В-11				Отказ ОДУ: из-за отказа 1 СШ 500.	ТО АУВ и защит В. АГ-6ч	11	29.06.2013	09.07.2013	11	22.07.2013	01.08.2013	12	22.07.2013	02.08.2013
91	Балаковская АЭС	В-21				Отказ ОДУ: из-за отказа 1 СШ 500.	ТО АУВ и защит В, ТР ШР-21. АГ-6ч	11	29.06.2013	09.07.2013	11	22.07.2013	01.08.2013	12	22.07.2013	02.08.2013
92	Балаковская АЭС	В-31				Отказ ОДУ: из-за отказа 1 СШ 500.	ТО АУВ и защит В. АГ-6ч	11	29.06.2013	09.07.2013	11	22.07.2013	01.08.2013	12	22.07.2013	02.08.2013
93	**Балаковская АЭС**	**РШ-1СШ 500кВ**	**30**	**10.06.2013**	**09.07.2013**	**ОДУ**	**КР, ВВИ. АГ-В/3**	**32**	**10.06.2013**	**11.07.2013**	**32**	**10.06.2013**	**11.07.2013**	**32**	**10.06.2013**	**11.07.2013**
94	**ВЛ 220 кВ**	**ВРШ-1**	**30**	**10.06.2013**	**09.07.2013**	**ОДУ**	**ТО АУВ и цепей в/к. АГ-В/3**	**32**	**10.06.2013**	**11.07.2013**	**32**	**10.06.2013**	**11.07.2013**	**32**	**10.06.2013**	**11.07.2013**
95	**ВЛ 500 кВ**	**ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики**	**4**	**08.07.2013**	**11.07.2013**	**ОДУ**	**ТР ЛР ВЛ, ВВИ ЛТН2. АГ-6ч**	**5**	**22.07.2013**	**26.07.2013**	**5**	**22.04.2013**	**26.04.2013**	**5**	**09.09.2013**	**13.09.2013**
96	**ВЛ 500 кВ**	**ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Саратовская ГЭС**	**4**	**22.07.2013**	**25.07.2013**	**ОДУ**	**Замена цепей в/к РЗА ТН ВЛ. АГ-6ч**	**4**	**08.07.2013**	**11.07.2013**	**15**	**04.04.2013**	**18.04.2013**	**15**	**04.04.2013**	**18.04.2013**
Саратовская ГЭС																
97	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Центральная (ВЛ 220 кВ Балаково-1)	2	30.07.2013	31.07.2013	ОДУ	АГ-3 ч. БВР при ТО: В-Балаково 1, КС-Балаково 1, ВЗ-Балаково 1; покраска м/к КС-Балаково 1.	2	30.07.2013	31.07.2013	10	15.07.2013	24.07.2013	10	08.07.2013	17.07.2013
98	Саратовская ГЭС	В-220 Балаково 1	2	30.07.2013	31.07.2013		АГ-2 ч. ТО: В-Балаково 1, ТТ-В-Балаково 1, КС-Балаково 1, ВЗ-Балаково 1; покраска м/к КС-Балаково 1.	2	30.07.2013	31.07.2013	10	15.07.2013	24.07.2013	10	08.07.2013	17.07.2013
99	Саратовская ГЭС	2АТ, В-2АТ-220	10	08.07.2013	17.07.2013	ОДУ	АГ-8 ч. ТР: 2АТ, 2СШ-500; ТО: В-2АТ-220, ТТ-В-2АТ-220, РЛ-2АТ-220, РО-2АТ-220, ТН-2АТ-35, ОПН-2АТ-35, ОПН-2АТ-220, ОПН-2АТ-500; покраска м/к РЛ-2АТ-220, РО-2АТ-220.	10	08.07.2013	17.07.2013	12	01.07.2013	12.07.2013	12	24.06.2013	05.07.2013
100	Саратовская ГЭС	В2-БАЭС	10	08.07.2013	17.07.2013	ОДУ	АГ-2 ч. ТР: 2СШ-500. ТО: В2-БАЭС, ТТ-В2-БАЭС; покраска м/к В2-ВАЭС, ТТ-В2-БАЭС.	10	08.07.2013	17.07.2013	2	10.07.2013	11.07.2013	2	03.07.2013	04.07.2013
101	Саратовская ГЭС	В2-Курдюм	10	08.07.2013	17.07.2013	ОДУ	АГ-2 ч. ТР: 2СШ-500. ТО: В2-Курдюм, ТТ-В2-Курдюм; покраска м/к В2-Курдюм, ТТ-В2-Курдюм.	10	08.07.2013	17.07.2013	7	15.07.2013	21.07.2013	7	08.07.2013	14.07.2013
102	Саратовская ГЭС	2 СШ-500, ТН2-500	10	08.07.2013	17.07.2013	ОДУ	АГ-6 ч. ТР: 2СШ-500. ТО: ТН2-500, ОПН-2АТ-500.	10	08.07.2013	17.07.2013	1	08.07.2013	08.07.2013	1	01.07.2013	01.07.2013
103	Саратовская ГЭС	1 СШ-220, ТН1-220	12	24.06.2013	05.07.2013	ОДУ	АГ-6 ч. ТР: 1СШ-220; ТО: ТН1-220, ОПН-1СШ-220, РШ1-5Т, РШ1-1АТ-220.	12	24.06.2013	05.07.2013	1	09.07.2013	09.07.2013	1	02.07.2013	02.07.2013
104	Саратовская ГЭС	В-220 1АТ	2	03.07.2013	04.07.2013		АГ-2 ч. БВР при ТО: РШ1-1АТ-220; покраска м/к РШ1-1АТ-220.	2	03.07.2013	04.07.2013	2	08.07.2013	09.07.2013	2	01.07.2013	02.07.2013
105	Саратовская ГЭС	ОШ-220	7	08.07.2013	14.07.2013		**АГ-2 ч. БВР при ТО: РО-2АТ-220**; покраска м/к РО-2АТ-220.	7	08.07.2013	14.07.2013	167	17.06.2013	30.11.2013	167	17.06.2013	30.11.2013
106	Саратовская ГЭС	Бл. Т-5 220/10,5 кВ	1	01.07.2013	01.07.2013		АГ-3 ч. ВПр при ТО РШ1-5Т; покраска м/к. Останов с 0-01 до 6-01 для перевода 5Т с В-5Т на ОВ-220.	1	01.07.2013	01.07.2013	3	01.07.2013	03.07.2013	3	24.06.2013	26.06.2013
107	Саратовская ГЭС	Бл. Т-5 220/10,5 кВ	1	02.07.2013	02.07.2013		АГ-3 ч. ВПр при ТО РШ1-5Т; покраска м/к. Останов с 20-01 до 24-00 для перевода 5Т с ОВ-220 на В-5Т.	1	02.07.2013	02.07.2013	7	15.07.2013	21.07.2013	7	08.07.2013	14.07.2013
108	Саратовская ГЭС	В-220 5Т	2	01.07.2013	02.07.2013		АГ-2 ч. БВР при ТО: РШ1-5Т; покраска м/к РШ1-5Т.	2	01.07.2013	02.07.2013	2	17.07.2013	18.07.2013	2	17.07.2013	18.07.2013
109	Саратовская ГЭС	Бл. Т-2 220/10,5 кВ, В-220 2Т	167	17.06.2013	30.11.2013		ТП: 2Т; ТО: В-2Т, БВР при реконструкции КЛ-220кВ-2К. АГ - срок заявки.	167	17.06.2013	30.11.2013	30	01.06.2013	30.06.2013	30	01.06.2013	30.06.2013
110	Саратовская ГЭС	Бл. Т-8	7	25.07.2013	31.07.2013		АГ-4 ч. ТР: 8Т.	7	25.07.2013	31.07.2013	-	-	-	-	-	-
111	Саратовская ГЭС	2сек-35, ТН2-35, В-8Т-35, В-2АТ-35, В-102Т	7	18.07.2013	24.07.2013		АГ-8 ч. ТР: 2СШ-35; ТО: В-2АТ-35, ТН2-35, В-8Т, В-102Т, ТТ-В-8Т, ТТ-В-2АТ-35, ТТ-В-102Т.	7	18.07.2013	24.07.2013	214	01.06.2013	31.12.2013	214	01.06.2013	31.12.2013
112	Саратовская ГЭС	102Т	2	18.07.2013	19.07.2013		АГ-4 ч. ТР: 102Т. ТО: В-102Т, ТТ-В-102Т.	2	18.07.2013	19.07.2013	4	03.06.2013	06.06.2013	4	03.06.2013	06.06.2013
МРСК Волги -"Саратовские РС"																
113	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Курдюм - Озерки с отпайкой на ПС Вязовка	1	01.07.2013	01.07.2013		ТР ЛР-110 Курдюм - Озёрки на ПС Вязовка Пр6ПО с откл. АГ-1 ч.	1	01.07.2013	01.07.2013	1	01.07.2013	01.07.2013	1	01.07.2013	01.07.2013
114	ВЛ 110 кВ	Перенос точки раздела между Саратовской и Самарской энергосистемами по ВЛ-110 кВ Озинки-Урожайная-Перелюбская-Поляково-Южная	31	01.07.2013	31.07.2013		ЗРР: перенос точки раздела на В-110 Урожайная ПС 110кВ Озинская, в связи с выводом в ремонт ВЛ-110 Дергачи-2 уч. Ершов-Дергачи, для реконструкции и ТР ЛР-110 на ПС Декабрист ЗавПО без откл. АГ-3 ч.	31	01.07.2013	31.07.2013	214	01.06.2013	31.12.2013	214	01.06.2013	31.12.2013
115	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр-2 тяговая - Балашовская с отпайкой на ПС Родничок	31	01.07.2013	31.07.2013		КР, реконструкция ВЛ уч.оп №469 - №630 ПрихПО с откл. АГ-240 ч.	31	01.07.2013	31.07.2013	31	01.07.2013	31.07.2013	31	01.07.2013	31.07.2013
116	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр-2 тяговая - Балашовская с отпайкой на ПС Родничок	31	01.07.2013	31.07.2013		ЗРР, ввод в работу уч. ПС Хопер-2 тяговая - оп.№191 - ПС Родничок для резервирования ПС 110кВ Хопер-2 тяговая. ПрихПО без откл. АГ-В3	31	01.07.2013	31.07.2013	-	-	-	-	-	-

117	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	31	01.07.2013	31.07.2013		реконструкция ВЛ-110 (замена опор, провода, ГЗТ) СевПО с откл. АГ-720 ч.	31	01.07.2013	31.07.2013	31	01.07.2013	31.07.2013	31	01.07.2013	31.07.2013
118	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	31	01.07.2013	31.07.2013		Создание схемы питания ПС 110 кВ Березовская по ВЛ 110 кВ – Пугачевская II цепь от ПС 110 кВ Пугачевская, ЗЗР СевПО без откл. АГ-4 ч.	31	01.07.2013	31.07.2013	-	-	-	-	-	-
119	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Ивановка				Отказ РДУ: из-за недопустимой перегрузки ВЛ 110 кВ Саратовская-ТЭЦ2 при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Центральная-Подлесное в условиях повышения температуры наружного воздуха свыше +30 град. с учетом решения собственника ОАО "МРСК Волги" о некорректности применения принципа линейной интерполяции значений допустимой токовой нагрузки на провода ЛЭП (письмо ОАО "МРСК Волги" от 27.11.2012 №МР6/5/4206	Монтаж ВОЛС. СВПО с откл. АГ-4 ч.	62	01.07.2013	31.08.2013	-	-	-	-	-	-
120	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Петровск - Гремячка	4	02.07.2013	05.07.2013		Для безопасного производства работ по КР ЛР-110 Петровск, РПГ-110 Петровск, ТР ВЧ заградителя ВЛ 110 кВ Петровск - Гремячка, конденсатора ВЧ связи ВЛ 110 кВ Петровск - Гремячка на ПС Гремячка. ЦПО с откл. АГ-2ч.	4	02.07.2013	05.07.2013	4	02.07.2013	05.07.2013	4	02.07.2013	05.07.2013
121	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Саратовская - Гремячка с отпайкой на ПС Вязовка	1	08.07.2013	08.07.2013		ТР ЛР-110 Саратовская - Гремячка на ПС Вязовка ПрбПО с откл. АГ-1 ч.	1	08.07.2013	08.07.2013	1	08.07.2013	08.07.2013	1	08.07.2013	08.07.2013
122	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	13	10.07.2013	22.07.2013		Монтаж ВОЛС. СВПО с откл. АГ-4 ч.	13	10.07.2013	22.07.2013	-	-	-	-	-	-
123	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Красный Яр - Подлесное с отпайками (Бобровка-1)				Отказ РДУ: из-за недопустимой перегрузки ВЛ 110 кВ Красный Яр-Маркс и ошиновки на ПС 110 кВ Маркс при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Подлесное-Красный Яр в условиях повышения температуры наружного воздуха свыше +25 град. с учетом решения собственника ОАО "МРСК Волги" о некорректности применения принципа линейной интерполяции значений допустимой токовой нагрузки на провода ЛЭП (письмо ОАО "МРСК Волги" от 27.11.2012 №МР6/5/4206	КР ЛР-110 Бобровка 1 ц на ПС Караман, ПривПО с откл. АГ-2 ч.	3	15.07.2013	17.07.2013	3	16.07.2013	18.07.2013	3	16.07.2013	18.07.2013
124	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лепехинка - Новоузенск	4	15.07.2013	18.07.2013		ЗРР: Вывод в ремонт ВЛ-110 Лепехинка-Новоузенск участок Новоузенск-Малый Узень для переустройства двойного крепления провода на переходе через ж/д полотно ЗавПО с откл. АГ-3 ч.	4	15.07.2013	18.07.2013	4	15.07.2013	18.07.2013	4	15.07.2013	18.07.2013
125	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр I цепь с отпайками (Энгельс-1)	2	16.07.2013	17.07.2013		Замена провода от опоры № 29 до портала ПС Энгельсская, ревизия контактных соединений ВЧ заградителя на оп. № 29, ПривПО с откл. АГ-ВЗ	2	16.07.2013	17.07.2013	-	-	-	-	-	-
126	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Подлесное - Бородаевка с отпайкой на ПС Подлесное-110				Отказ РДУ: из-за недопустимой перегрузки ВЛ 110 кВ Бобровка-1 при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Подлесное-Красный Яр в условиях повышения температуры наружного воздуха свыше +25 град. с учетом решения МРСК Волги о некорректности применения принципа линейной интерполяции значений допустимой токовой нагрузки на провода ЛЭП (письмо ОАО "МРСК Волги" от 27.11.2012 №МР6/5/4206	Измерение изоляционных характеристик КС-110 кВ ф. В ВЛ 110 кВ Подлесное-Бородаевка с отпайкой на ПС Подлесное-110, ПривПО с откл. АГ-1 ч.	1	18.07.2013	18.07.2013	-	-	-	-	-	-
127	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр II цепь с отпайками (Энгельс-2)	2	18.07.2013	19.07.2013		Замена провода от опоры № 29 до портала ПС Энгельсская, ревизия контактных соединений ВЧ заградителя на оп. № 29, ПривПО с откл. АГ-ВЗ	2	18.07.2013	19.07.2013	-	-	-	-	-	-
128	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная I цепь				Отказ РДУ: из-за перегрузки ВЛ 110 кВ Саратовская - ТЭЦ2 с отпайкой на Трофимовский-2 тяговая при нормативных возмущениях, в условиях одновременного вывода в ремонт ВЛ 110 Курдюм-Распределительная I, II цепь.	Реконструкция подстанции и монтаж схемы плавки гололеда, подключение грозотроса в ячейке ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная I цепь, ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная IIцепь ПрбПО с откл. АГ-ВЗ	1	24.07.2013	24.07.2013	-	-	-	-	-	-
129	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная II цепь				Отказ РДУ: из-за перегрузки ВЛ 110 кВ Саратовская - ТЭЦ2 с отпайкой на Трофимовский-2 тяговая при нормативных возмущениях, в условиях одновременного вывода в ремонт ВЛ 110 Курдюм-Распределительная I, II цепь.	Реконструкция подстанции и монтаж схемы плавки гололеда, подключение грозотроса в ячейке ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная I цепь, ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная Iiцепь ПрбПО с откл. АГ-ВЗ	1	24.07.2013	24.07.2013	-	-	-	-	-	-

130	ПС 110 кВ Распределительная	2 сш-110	1	16.07.2013	16.07.2013	РДУ: с зам. В-110 ТЭЦ2 2ц.на ОВ-110.	ТР ШР-110 НПЗ-2ц, замена РВС-110 2сш, Реконструкция подстанции и монтаж схемы плавки гололеда (подключение ШР-110 Т-2 к 2сш-110) ПрбПО с откл. АГ-3 ч.	1	16.07.2013	16.07.2013	-	-	-	-	-	-
131	ПС 110 кВ Распределительная	ТН-110 №2	1	16.07.2013	16.07.2013		КР замена РВС-110 2сш ПрбПО с откл. АГ-3 ч.	1	16.07.2013	16.07.2013	-	-	-	-	-	-
132	ПС 110 кВ Распределительная	1 сш-110	1	18.07.2013	18.07.2013	РДУ: с зам. В-110 ТЭЦ2 1ц.на ОВ-110.	ТР ШР-110 НПЗ-1ц, замена РВС-110 1сш Реконструкция подстанции и монтаж схемы плавки гололеда (подключение ШР-110 Т-1 к 1сш110) ПрбПО с откл. АГ- 3 ч.	1	18.07.2013	18.07.2013	-	-	-	-	-	-
133	ПС 110 кВ Распределительная	ТН-110 №1	1	18.07.2013	18.07.2013		КР замена РВС-110 1сш ПрбПО с откл. АГ-3 ч.	1	18.07.2013	18.07.2013	-	-	-	-	-	-
134	ПС 110 кВ Распределительная	1 ОСШ-110	5	22.07.2013	26.07.2013		Реконструкция подстанции и монтаж схемы плавки гололеда, подключение грозотроса в ячейке ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная I цепь, ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная IIцепь , ВЛ-110 Сельмаш 1,2ц, ВЛ-110 Красноармейск 1,2ц, ВЛ-110 Багаевка ВЛ-110 П.Умет-2 ПрбПО с откл. АГ-ВЗ	5	22.07.2013	26.07.2013	-	-	-	-	-	-
135	ПС 110 кВ Распределительная	2 ОСШ-110	5	22.07.2013	26.07.2013		Реконструкция подстанции и монтаж схемы плавки гололеда, подключение грозотроса в ячейке ВЛ-110 Сельмаш 1,2ц, ВЛ-110 Красноармейск 1,2ц, ВЛ-110 Багаевка ВЛ-110 П.Умет-2 ПрбПО с откл. АГ-ВЗ	5	22.07.2013	26.07.2013	-	-	-	-	-	-
136	ПС 110 кВ Распределительная	В-110 Курдюм-1ц				Отказ РДУ: из-за отказа ЛЭП	Реконструкция подстанции и монтаж схемы плавки гололеда, подключение грозотроса в ячейке ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная I цепь, ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная Iiцепь ПрбПО с откл. АГ-ВЗ	1	24.07.2013	24.07.2013	-	-	-	-	-	-
137	ПС 110 кВ Распределительная	В-110 Курдюм-2ц				Отказ РДУ: из-за отказа ЛЭП	Реконструкция подстанции и монтаж схемы плавки гололеда, подключение грозотроса в ячейке ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная I цепь, ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная Iiцепь ПрбПО с откл. АГ-ВЗ	1	24.07.2013	24.07.2013	-	-	-	-	-	-
138	ПС 110 кВ Кировская	Т1	5	01.07.2013	05.07.2013		Для безопасного производства работ по подключению ШМ-6 Т-1 к новым секциям шин 6 кВ 1 и 3 сш. ЦПО с откл. АГ-6ч.	5	01.07.2013	05.07.2013	-	-	-	-	-	-
139	ПС 110 кВ Кировская	СВ-110	5	01.07.2013	05.07.2013		Подключение и опробование защит Т-1 с новым ЗРУ-6. ЦПО с откл. АГ-2 ч.	5	01.07.2013	05.07.2013	-	-	-	-	-	-
140	ПС 110 кВ Кировская	В-110 Саратовская	5	01.07.2013	05.07.2013		Подключение и опробование защит Т-1 с новым ЗРУ-6. ЦПО с откл. АГ-2 ч.	5	01.07.2013	05.07.2013	-	-	-	-	-	-
141	ПС 110 кВ Кировская	1 сш-110 кВ	5	01.07.2013	05.07.2013		Подключение и опробование защит Т-1 с новым ЗРУ-6. ЦПО с откл. АГ-2 ч.	5	01.07.2013	05.07.2013	-	-	-	-	-	-
142	ПС 110 кВ Кировская	В-35 Т-1	5	01.07.2013	05.07.2013		Подключение и опробование защит Т-1 с новым ЗРУ-6. ЦПО с откл. АГ-6 ч.	5	01.07.2013	05.07.2013	-	-	-	-	-	-
143	ПС 110 кВ Кировская	Т2	5	08.07.2013	12.07.2013		Для безопасного производства работ по подключению ШМ-6 Т-2 к новым секциям шин 6 кВ 2 и 4 сш. ЦПО с откл. АГ-6 ч.	5	08.07.2013	12.07.2013	-	-	-	-	-	-
144	ПС 110 кВ Кировская	СВ-110	5	08.07.2013	12.07.2013		Подключение и опробование защит Т-2 с новым ЗРУ-6. ЦПО с откл. АГ-2 ч.	5	08.07.2013	12.07.2013	-	-	-	-	-	-
145	ПС 110 кВ Кировская	В-110 ТЭЦ-5	5	08.07.2013	12.07.2013		Подключение и опробование защит Т-2 с новым ЗРУ-6. ЦПО с откл. АГ-2 ч.	5	08.07.2013	12.07.2013	-	-	-	-	-	-
146	ПС 110 кВ Кировская	2 сш-110 кВ	5	08.07.2013	12.07.2013		Подключение и опробование защит Т-2 с новым ЗРУ-6. ЦПО с откл. АГ-2 ч.	5	08.07.2013	12.07.2013	-	-	-	-	-	-
147	ПС 110 кВ Кировская	В-35 Т-2	5	08.07.2013	12.07.2013		Подключение и опробование защит Т-2 с новым ЗРУ-6. ЦПО с откл. АГ-6 ч.	5	08.07.2013	12.07.2013	-	-	-	-	-	-
148	ПС 110 кВ Бородаевка	В-110 кВ Маркс				Отказ РДУ: из-за недопустимой перегрузки ВЛ 110 кВ Бобровка-1 при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Подлесное-Красный Яр в условиях повышения температуры наружного воздуха свыше +25 град. с учетом решения МРСК Волги о некорректности применения принципа линейной интерполяции значений допустимой токовой нагрузки на провода ЛЭП (письмо ОАО "МРСК Волги" от 27.11.2012 №МР6/5/4206	Отбор проб масла с В-110 кВ Маркс, ПривПО с откл. АГ-2 ч.	1	03.07.2013	03.07.2013	-	-	-	-	-	-

149	ПС 110 кВ Маркс	В-110 кВ Бородаевка	1	11.07.2013	11.07.2013		Отбор проб масла с ТТ-110 кВ В-110 кВ Бородаевка, ПривПО зам СОВ АГ-1 ч.	1	11.07.2013	11.07.2013	-	-	-	-	-	-
150	ПС 110 кВ Маркс	СОВ-110 кВ	5	15.07.2013	19.07.2013	РДУ: с сохранением транзита 110 кВ Бородаевка-Маркс-Красный Яр	ТО УРЗА, ПривПО с откл. АГ-2ч.	5	15.07.2013	19.07.2013	5	15.07.2013	19.07.2013	5	15.07.2013	19.07.2013
151	ПС 110 кВ Гремячка	СВ-110	4	02.07.2013	05.07.2013		Для безопасного производства работ по КР ЛР-110 Петровск, РПГ-110 Петровск, ТР ВЧ заградителя ВЛ 110 кВ Петровск - Гремячка, конденсатора ВЧ связи ВЛ 110 кВ Петровск - Гремячка. ТО УРЗА. ЦПО с откл. АГ-2 ч.	4	02.07.2013	05.07.2013	4	02.07.2013	05.07.2013	4	02.07.2013	05.07.2013
152	ПС 110 кВ Гремячка	СВ-110	11	16.07.2013	26.07.2013		КР СВ-110, ТР ТТ-110 СВ-110. Для безопасного производства работ по КР 2ШР-110, ШР-110 Т-2, ТР ТН-110 2 сш. ТО УРЗА. ЦПО с откл. АГ-6 ч.	11	16.07.2013	26.07.2013	4	16.07.2013	19.07.2013	4	16.07.2013	19.07.2013
153	**ПС 220 кВ Екатериновка тяговая**	**2 с.ш-220**	**3**	**08.07.2013**	**10.07.2013**		**ТР 2СР-220, ТР-220. АГ-2ч.**	**1**	**01.07.2013**	**01.07.2013**						
154	**ПС 220 кВ Екатериновка тяговая**	**СВ-220**	**28**	**22.07.2013**	**18.08.2013**		**Замена СВ-220. АГ-ВЗ**	**31**	**01.07.2013**	**31.07.2013**						
155	**ПС 220 кВ Буровка тяговая**	**Т-1**	**2**	**08.07.2013**	**09.07.2013**		**ТР и испытания Т-1, профконтроль РЗА. АГ-4ч.**	**2**	**01.07.2013**	**02.07.2013**						
156	**ПС 220 кВ Буровка тяговая**	**Т-2**	**2**	**10.07.2013**	**11.07.2013**		**ТР и испытания Т-2, профконтроль РЗА. АГ-4ч.**	**2**	**03.07.2013**	**04.07.2013**						
Саратовский Филиал ОАО "Волжская ТГК"																
157	Саратовская ГРЭС	2СШ-35	3	09.07.2013	11.07.2013	РДУ: с переводом присоединений на 1СШ-35	ТР, чистка изоляции и в/в испытания, АГ-24часа	3	09.07.2013	11.07.2013	3	09.07.2013	11.07.2013	3	09.07.2013	11.07.2013
158	Саратовская ТЭЦ-1	СВ-110 кВ	26	01.07.2013	26.07.2013		КР, АВ-5ч	26	01.07.2013	26.07.2013	26	01.07.2013	26.07.2013	26	01.07.2013	26.07.2013
159	Саратовская ТЭЦ-2	ТГ4	26	01.07.2013	26.07.2013		проверка РЗА АГ - срок заявки	26	01.07.2013	26.07.2013						
160	Саратовская ТЭЦ-2	ШСВ-35 кВ	4	16.07.2013	19.07.2013		В-35кВ, ШР-1ш., ШР-2ш. 35кВ, ТО. АГ - срок заявки	4	16.07.2013	19.07.2013	19	15.07.2013	02.08.2013	19	15.07.2013	02.08.2013
161	Саратовская ТЭЦ-2	В-35 ПГ	2	17.07.2013	18.07.2013		ШР-1ш. , ШР-2ш. 35кВ ТО. АГ - срок заявки	2	17.07.2013	18.07.2013						
162	Саратовская ТЭЦ-2	1СШ-35	1	17.07.2013	17.07.2013		ШР-1ш. 35кВ ТО. АГ - срок заявки	1	17.07.2013	17.07.2013						
163	Саратовская ТЭЦ-2	2СШ-35	1	18.07.2013	18.07.2013		ШР-2ш. 35кВ ТО. АГ - срок заявки	1	18.07.2013	18.07.2013						
164	Энгельсская ТЭЦ-3	Т5	30	01.07.2013	30.07.2013		КР т-ра связи № 5 (125 МВА) АГ-срок заявки	30	01.07.2013	30.07.2013	30	01.08.2013	30.08.2013	30	01.07.2013	30.07.2013
165	Энгельсская ТЭЦ-3	В-110 Т-5	25	01.07.2013	25.07.2013		КР В-110 "Блок ТГ-5" АГ-срок заявки	25	01.07.2013	25.07.2013	26	02.09.2013	27.09.2013	25	01.07.2013	25.07.2013
166	Энгельсская ТЭЦ-3	В-110 ТЭЦ2-2ц	5	01.07.2013	05.07.2013		ТР В-110 "ТЭЦ-2 2 ц АГ-срок заявки	5	01.07.2013	05.07.2013	5	01.07.2013	05.07.2013	5	01.07.2013	05.07.2013
167	Энгельсская ТЭЦ-3	В-110 ТЭЦ2-1ц	5	08.07.2013	12.07.2013		ТР В-110 "ТЭЦ-2 1 ц АГ-срок заявки	5	08.07.2013	12.07.2013	5	08.07.2013	12.07.2013	5	08.07.2013	12.07.2013
168	Энгельсская ТЭЦ-3	ШОВ-110	30	15.07.2013	13.08.2013		КР В-110 "ШОВ-110" АГ- срок заявки	30	15.07.2013	13.08.2013	30	15.07.2013	13.08.2013	30	15.07.2013	13.08.2013
169	Балаковская ТЭЦ-4	ТГ6	9	10.07.2013	18.07.2013		ТО УРЗА в объеме "К". ТР генератора, ТН-6кВ генератора. В/вольтные испытания оборудования АГ - срок заявки	9	10.07.2013	18.07.2013						
170	Балаковская ТЭЦ-4	Т1, Т-3	1	16.05.2013	16.05.2013		Поверка ТН-110кВ ВЛ-110кВ ТЭЦ4-Балаковская I цепь. АГ - срок заявки	1	16.05.2013	16.05.2013						
171	Балаковская ТЭЦ-4	Т7	1	17.05.2013	17.05.2013		Поверка ТН-110кВ ВЛ-110кВ Блок-7. АГ - срок заявки	1	17.05.2013	17.05.2013						
172	Балаковская ТЭЦ-4	Т8	1	17.05.2013	17.05.2013		Поверка ТН-110кВ ВЛ-110кВ Блок-8. АГ - срок заявки	1	17.05.2013	17.05.2013						
173	Балаковская ТЭЦ-4	Т5	1	18.05.2013	18.05.2013		Поверка ТН-110кВ ВЛ-110кВ Блок-5. АГ - срок заявки	1	18.05.2013	18.05.2013						
174	Балаковская ТЭЦ-4	Т6	1	19.05.2013	19.05.2013		Поверка ТН-110кВ ВЛ-110кВ Блок-6. АГ - срок заявки	1	19.05.2013	19.05.2013						
175	Саратовская ТЭЦ-5	Блок 2	120	01.06.2013	28.09.2013		Средний ремонт генератора, Замена РВМГ на ОПН Аварийная готовность ВЗ	120	01.06.2013	28.09.2013	120	01.06.2013	28.09.2013	120	01.06.2013	28.09.2013
176	Саратовская ТЭЦ-5	ШОВ-110 1сек.	3	01.07.2013	03.07.2013		Замена В-110кВ Затон-1ц АГ-8ч	3	01.07.2013	03.07.2013	3	01.07.2013	03.07.2013	3	01.07.2013	03.07.2013
177	Саратовская ТЭЦ-5	В-110 Кировская	12	01.07.2013	12.07.2013		Текущий ремонт, в/в испытания В-110кВ, УРЗА АГ-8ч	12	01.07.2013	12.07.2013	12	01.07.2013	12.07.2013	12	01.07.2013	12.07.2013
178	Саратовская ТЭЦ-5	ШОВ-110 1сек.	3	08.07.2013	10.07.2013		Замена В-110кВ Пищевая-2ц АГ-8ч	3	08.07.2013	10.07.2013	3	08.07.2013	10.07.2013	3	08.07.2013	10.07.2013
179	Саратовская ТЭЦ-5	СВ II-110	31	01.07.2013	31.07.2013		КР СВ-II шин 110 кВ АГ-ВЗ	31	01.07.2013	31.07.2013						
Волгоградская энергосистема																
180	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	10	24.06.2013	03.07.2013		Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от СЭ. Переток до 20 МВт	10	24.06.2013	03.07.2013						
181	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	3	23.07.2013	25.07.2013		Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от СЭ. Переток до 20 МВт	3	23.07.2013	25.07.2013						

Начальник СЭР Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ А.А. Синецкий