График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ на июль 2013 г.

Утверждаю:

Заместитель главного диспетчера - начальник ОДС

И.И. Мишин

"28" июня 2013г.

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	июль 2013 г.	Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31			
Алатырское ПО											
Алатырское ПО											
ВЛ 110 кВ Шумерля-2	22	20.06	11.07	22	20.06	11.07		ВЛ 110 кВ Шумерля-2	БВР ВЛ 110 кВ Шумерля-2, прокладка ВОЛС.; Прочие: Согласно письма Филиала ОАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго" от 14.05.2013 №МР6/122-11-50/2576	1ч.	
ВЛ 110 кВ Шумерля-2	5	01.07	05.07	5	01.07	05.07	5	ВЛ 110 кВ Шумерля-2	ТО: выправка опор отп. На ПС Ходары №64,63,57-59,52-53,44,47,173,223; замена изоляторов оп.№280, 275,279,125-126, 144-145,152-153, вырубка ДКР прол.оп.№253-255	2ч.	
ВЛ 110 кВ Шумерля-1	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	5	ВЛ 110 кВ Шумерля-1	ТО: выправка опор отп. На ПС Ходары №64,63,57-59,52-53,44,47,173,223; вырубка ДКР 286-287, 211-244	2ч.	
ВЛ 110 кВ Алатырь-Буинск участок Алатырь-Киря	7	22.07	28.07	7	22.07	28.07	7	ВЛ 110 кВ Алатырь-Буинск участок Алатырь-Киря	КР: вырубка ДКР прол.оп.№25-51,101-107; верховой осмотр отп.на ПС Алтышево и Киря; выправка опор №23-27, ремонт участка провода пр.оп.№163-164, ремонт ж/б опор №121-125,замена изоляторов оп.№82-84	2ч.	
ПС 110 кВ Красные Четаи											
СВ-110 кВ	5	08.07	12.07	5	08.07	12.07	5	СВ-110 кВ	Проверка РЗА СВ-110 кВ	1ч.	с вкл. рем. пер.
ПС 110 кВ Кувакино											
ВЛ 110 кВ Алатырь-Порецкая участок Кувакино-Семеновская	5	08.07	12.07	5	08.07	12.07	5	ВЛ 110 кВ Алатырь-Порецкая участок Кувакино-Семеновская	БВР ВЛ 110 кВ Алатырь - Порецкая уч. Кувакино-Семеновская, СР ЛР-110, ТР КС-110 ф.А,С, ВЧЗ Семеновская ф.А,С, покраска приемного портала	1ч.	
ВЛ 110 кВ Алатырь-Порецкая участок Алатырь-Кувакино	5	***15.07***	***19.07***	5	01.07	05.07	5	ВЛ 110 кВ Алатырь-Порецкая участок Алатырь-Кувакино	БВР ВЛ 110 кВ Алатырь-Порецкая уч. Алатырь-Кувакино, СР ЛР-110 Алатырь, ТР КС-110 Алатырь ф.А,В, ВЧЗ Алатырь ф.А,В, покраска приемного портала; Прочие: Перенос связан с необходимостью несовмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Батырево-1	1ч.	
ПС 110 кВ Ходары											
ВЛ 110 кВ Шумерля-2	5	01.07	05.07	5	01.07	05.07	5	ВЛ 110 кВ Шумерля-2	БВР ВЛ 110 кВ Шумерля-2, СР ЛР-110, ТР ВЧЗ Шумеря-2 ф.В, покраска приемного портала.	1ч.	
ВЛ 110 кВ Шумерля-1	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	5	ВЛ 110 кВ Шумерля-1	БВР ВЛ 110 кВ Шумерля-1, СР ЛР-110,замена ВЧЗ,КС Шумерля-1 ф.А, покраска приемного портала	1ч.	
Северное ПО											
ПС 110 кВ Вурнары											
ВЛ 110 кВ Шумерля-2	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	1	ВЛ 110 кВ Шумерля-2	БВР ВЛ 110 кВ Шумерля-2, СР Р-110 Шумерля-2, замена изоляторов на ЛР-110 Шумерля-2. ТР ВЧЗ и КС-110 Шумерля-2, покраска мет.конструкций	2ч.	
ВЛ 110 кВ Шумерля-1	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	1	ВЛ 110 кВ Шумерля-1	БВР ВЛ 110 кВ Шумерля-1, СР Р-110 Шумерля-1, замена изоляторов на ЛР-110 Шумерля-1. ТР ВЧЗ и КС-110 Шумерля-1, покраска мет.конструкций	2ч.	
ПС 110 кВ Катраси											
ОВ-110	5	01.07	05.07	5	01.07	05.07	5	ОВ-110	ТР ОВ-110, СР ОР-110 Т-1	2ч.	

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	июль 2013 г.	Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31			
ОСШ-110	4	01.07	04.07	4	01.07	04.07	4	ОСШ-110	ТР ОСШ-110	4ч.	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3-Катраси участок Катраси-Новая	1	02.07	02.07	1	02.07	02.07	1	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3-Катраси участок Катраси-Новая	ТР В-110, ОР-110, ЛР-110, ВЧЗ и КС-110 ТЭЦ-3, проф испытания, проверка РЗА	2ч.	
В-110 ТЭЦ-3	1	02.07	02.07	1	02.07	02.07		В-110 ТЭЦ-3	ТР В-110 ТЭЦ-3, проверка РЗА, проф испытания	2ч.	
ВЛ 110 кВ Катраси-Заволжская	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	1	ВЛ 110 кВ Катраси-Заволжская	БВР ВЛ 110 кВ Катраси-Заволжская, ТР ОР-110, ЛР-110 Заволжская, ВЧЗ и КС-110 Заволжская	2ч.	
В-110 Чапаевская-1	5	08.07	12.07	5	08.07	12.07	1	В-110 Чапаевская-1	СР В-110 Чапаевская-1, проф испытания, проверка РЗА	12ч.	с заменой на ОВ
ОВ-110	1	15.07	15.07	1	15.07	15.07		ОВ-110	Замена В-110 Сундырь-1 на ОВ-110 для текущего ремонта В-110 Сундырь-1	2ч.	
ОВ-110	1	16.07	16.07	1	16.07	16.07		ОВ-110	Замена В-110 Заовражная на ОВ-110 для текущего ремонта В-110 Заовражная	2ч.	
1 СШ-110	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07		1 СШ-110	БВР 1СШ-110, СР ШР-110-1 Т-1, замена фарфоровых изоляторов на полимерные	2ч.	
ПС 110 кВ Луч											
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Катраси участок Катраси-Луч	1	15.07	15.07	1	15.07	15.07	1	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Катраси участок Катраси-Луч	Тек.рем. ЛР-110 Катраси, СР-110-2, ВЧЗ и КС-110 Катраси	1ч.	
2 секция 110 кВ	3	15.07	17.07	3	15.07	17.07	3	2 секция 110 кВ	Тек.рем. ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, СР-110-12, 2с-110	1ч.	
ПС 110 кВ Тиньговатово											
ОСШ-110	2	17.07	18.07	2	17.07	18.07		ОСШ-110	БВР ОСШ-110, ТР ОР-110 Т-1, ОР-110 Т-2, ТР-110 Т-1, ТР-110 Т-2	2ч.	
ПС 110 кВ Яндоба											
ВЛ 110 кВ Заволжская-Венец участок Заволжская-Яндоба	1	22.07	22.07	1	22.07	22.07	1	ВЛ 110 кВ Заволжская-Венец участок Заволжская-Яндоба	БВР ВЛ 110 кВ Заволжская-Венец уч. Заволжская-Яндоба, ТР ЛР-110 Заволжская, СР-110-21, ВЧЗ и КС-110 Заволжская	2ч.	
ВЛ 110 кВ Заволжская-Венец участок Яндоба-Аликово	1	23.07	23.07	1	23.07	23.07	1	ВЛ 110 кВ Заволжская-Венец участок Яндоба-Аликово	БВР ВЛ 110 кВ Заволжская-Венец уч. Яндоба-Аликово, ТР ЛР-110 Аликово, СР-110-12, ВЧЗ и КС-110 Аликово	2ч.	
Северное ПО											
ВЛ 110 кВ Чапаевская-1	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07		ВЛ 110 кВ Чапаевская-1	Замена дефектной траверсы мет. опоры № 68	1ч.	
ВЛ 110 кВ Южная-1	***2***	***13.07***	***14.07***	4	09.07	12.07		ВЛ 110 кВ Южная-1	БВР ВЛ 110 кВ Южная-1, вырубка деревьев, угрожающих падением на провода №14-16,20-21,26-27, 32-33,33-35,38-41А, 41а/3-41а/4,41А/5-41А/7,41А-47,47/2-47/6 ,62/18-62/21,63-65,68/-69, 75-76,76-78,81-82	1ч.	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Катраси участок Катраси-Луч	5	15.07	19.07	5	15.07	19.07	5	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Катраси участок Катраси-Луч	Вырубка деревьев №1-2,16-17, 68-70,99-101,93-94, 84-85,110-111, 126-129, Замена сварных и болтовых соединений на соединения типа СОАС-2 №1,5,16,17,24,45,77, 85,114,115,123,125,126,129,130;Замена деф.изол-ра на промеж.Оп.№27	1ч.	
ВЛ 110 кВ Южная-2	***2***	***20.07***	***21.07***	3	16.07	18.07		ВЛ 110 кВ Южная-2	БВР ВЛ 110 кВ Южная-2, вырубка деревьев № 14-16,20-21,26-27,32-33,33-35,38-41А, 41А/3-41А/4,41А/5-41А/7, 41А-47,47/2-47/6,62/18-62/21, 63-65,68-69,75-76,76-81, 81-82	1ч.	
Южное ПО											
ПС 110 кВ Канаш-Тяга											

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	июль 2013 г.																									Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
В-110 Шумерля-2	5	01.07	05.07	5	01.07	05.07	5						**В-110 Шумерля-2**																									ТР В-110 Шумерля-2, профвосстановление РЗА	2ч.	с заменой на ОВ
В-110 Шумерля-1	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	5																	**В-110 Шумерля-1**														ТР В-110 Шумерля-1, профвосстановление РЗА	2ч.	с заменой на ОВ
ПС 110 кВ Картлуево																																								
ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Тюрлема участок Тюрлема-Картлуево				2	01.07	02.07																																БВР ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Тюрлема уч. Тюрлема-Картлуево, ТР ЛР-110кВ и оборудования ВЧС Тюрлема; Причина отказа: В связи с обеспечением повышенной готовности в период проведения Универсиады-2013 в г. Казань	2ч.	
ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Тюрлема участок Октябрьская-Картлуево				2	08.07	09.07																																БВР ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Тюрлема уч. Октябрьское-Картлуево, ТР ЛР-110 кВ Октябрьская; Причина отказа: В связи с обеспечением повышенной готовности в период проведения Универсиады-2013 в г. Казань	2ч.	
Южное ПО																																								
ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Тюрлема участок Тюрлема-Картлуево				2	01.07	02.07																																КР: замена в/г на проводе, г/тросе, гирлянд изоляторов, установка противоптичьих устройств оп.№38,43,отп. Козловка №10,15,16,22,23,25,26,27,28,32; установка бандажа на провод оп.№62-63; выправка опор вдоль ВЛ оп.64; Причина отказа: В связи с обеспечением повышенной готовности в период проведения Универсиады-2013 в г. Казань	1ч.	
ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Тюрлема участок Октябрьская-Картлуево				2	08.07	09.07																																КР: замена в/г на проводе, г/тросе оп.№14,16,18,20,25,74,77,78,82;замена гирлянд изоляторов оп.№8,14,16,18,20,25,33,36,52,56,57,62,66,68,74,77,78,82,91; установка противоптичьих устройств оп.№8,14,18,20,25,33,36,57,62,66,68,74,77,78,82,91; Причина отказа: В связи с обеспечением повышенной готовности в период проведения Универсиады-2013 в г. Казань	1ч.	
ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Тюрлема участок Октябрьская-Картлуево				2	08.07	09.07																																КР: соединение шлейфов в 1/2 СОАС методом обжатия оп.№1,10,15,16,25,26,32,37,52,56,63,73,94,116; регулировка стрелы провеса г/троса, провода оп.№37-63; вырубка деревьев оп.№1-2,29-30,41-43; Причина отказа: В связи с обеспечением повышенной готовности в период проведения Универсиады-2013 в г. Казань	1ч.	
ВЛ 110 кВ Шумерля-1	3	12.07	14.07	3	12.07	14.07															**ВЛ 110 кВ Шумерля-1**																БВР ВЛ 110 кВ Шумерля-1, строительство ВОЛС	1ч.	
ВЛ 110 кВ Канаш-Тяга-2	3	***17.07***	***19.07***	3	15.07	17.07									**ВЛ 110 кВ Канаш-Тяга-2**																								БВР ВЛ 110 кВ Канаш-Тяга-2, строительство ВОЛС	1ч.	
ВЛ 110 кВ Канаш-Тиньговатово участок Канаш-Динамо	14	18.07	31.07	14	18.07	31.07																																**ВЛ 110 кВ Канаш-Тиньговатово участок Канаш-Динамо**		БВР ВЛ 110 кВ Канаш - Тиньговатово уч. Канаш - Динамо, строительство ВОЛС	1ч.	

Начальник СЭР **Р.В. Кропотов**

Начальник СРЗА **О.С. Панин**