Утверждаю
Первый заместитель директора-
главный инженер
Нижне-Волжского ПМЭС
_____В.Н.Судьин
"____"_____ 2013г.

Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО "МРСК Волги"
_____С.О. Астафьев
"____"_____ 2013г.

График ремонта ЛЭП и оборудования, являющихся объектами межсетевой координации филиала ОАО "МРСК Волги" - "Саратовские РС" и Нижне-Волжского ПМЭС на август 2013 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор	Субъект	
Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Управление	Ведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Заволжское ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Дергачи-2	С откл.	214	01.06.2013	31.12.2013	214	01.06.2013	31.12.2013	31	01.08.2013	31.08.2013	31	01.08.2013	31.08.2013	Реконструкция на уч.Ершов - Дергачи. АГ-5час		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Полуденная	С откл.	5	12.08.2013	16.08.2013	5	12.08.2013	16.08.2013	12	05.08.2013	16.08.2013	12	05.08.2013	16.08.2013	КР. АГ-2 ч.	ЗавПО: с включением на ночь.	ЗавПО	ЗавПО	ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Спартак	С откл.	-	-	-	-	-	-	5	19.08.2013	23.08.2013	5	19.08.2013	23.08.2013	Усиление изоляции. АГ-2ч		ЗавПО	ПС Ершовская	ЗавПО
ВЛ-110	ВЛ-110 Южная-1	С откл.	2	12.08.2013	13.08.2013	2	12.08.2013	13.08.2013	1	12.08.2013	12.08.2013	1	12.08.2013	12.08.2013	КР ЛР-110 Южная на ПС Южная. АГ-2ч		ЗавПО	ЗавПО	ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Город-2	С откл.	2	14.08.2013	15.08.2013	2	14.08.2013	15.08.2013	1	13.08.2013	13.08.2013	1	13.08.2013	13.08.2013	КР ЛР-110 Город-2 на ПС Южная. АГ-2ч		ЗавПО	ЗавПО	ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Дергачи-2	С откл.	5	19.08.2013	23.08.2013	5	19.08.2013	23.08.2013	5	19.08.2013	23.08.2013	5	19.08.2013	23.08.2013	КР ЛР-110, профизмерение КВЧ-110 на ПС Демьяс. АГ-2ч		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Дергачи-1	С откл.	5	12.08.2013	16.08.2013	5	12.08.2013	16.08.2013	2	12.08.2013	13.08.2013	2	12.08.2013	13.08.2013	КР ЛР-110, профизмерение КВЧ-110 на ПС Демьяс. АГ-2ч		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС ПС Ершовская
ПС Ершовская	В-10 ф-1023	С откл.	3	12.08.13	14.08.13	3	12.08.13	14.08.13	2	15.08.13	16.08.13	2	15.08.13	16.08.13	Проф.контроль РЗА (а.г.2часа)		НВ ПМЭС	ПС Ершовская	ЗавПО
ПС Ершовская	ТН-10 1с-10	С откл.	1	15.08.13	15.08.13	1	15.08.13	15.08.13	1	22.08.13	22.08.13	1	22.08.13	22.08.13	Проф.контроль вторичных цепей (а.г.2часа)		НВ ПМЭС	ПС Ершовская	ЗавПО
ПС Ершовская	ТН-10 2с-10	С откл.	1	16.08.13	16.08.13	1	16.08.13	16.08.13	1	23.08.13	23.08.13	1	23.08.13	23.08.13	Проф.контроль вторичных цепей (а.г.2часа)		НВ ПМЭС	ПС Ершовская	ЗавПО
ПС Ершовская	В-10 ФПГ-10	С откл.	2	22.08.13	23.08.13	2	22.08.13	23.08.13	3	26.08.13	28.08.13	3	26.08.13	28.08.13	Проф.контроль РЗА (а.г.2часа)		НВ ПМЭС	ПС Ершовская	ЗавПО
Правобережное ПО																			
ВЛ-35	ВЛ-35 Аткарск - Берёзовка	С откл.	1	06.08.2013	06.08.2013	1	06.08.2013	06.08.2013	1	06.08.2013	06.08.2013	1	06.08.2013	06.08.2013	КР ЛР-35 на ПС Даниловка,АГ-2часа		ПрбПО	ПрбПО	ПС Аткарск
ПС Аткарская	В-110 Лопуховка	Зам ОВ	17	01.08.13	17.08.13	17	01.08.13	17.08.13	17	01.08.13	17.08.13	17	01.08.13	17.08.13	Кап. ремонт, ПИ вводов, проф.восстановление РЗА(а.г.ВЗ)		НВ ПМЭС	ПС Аткарская	ПрбПО
ПС Аткарская	В-10 ОСШ №6	С откл.	4	02.08.13	05.08.13	4	02.08.13	05.08.13	4	02.08.13	05.08.13	4	02.08.13	05.08.13	Кап. ремонт, ПИ(а.г 5часов)		НВ ПМЭС	ПС Аткарская	ПрбПО
ПС Аткарская	В-10 ТСН-1	С откл.	-	-	-	-	-	-	4	02.08.13	05.08.13	4	02.08.13	05.08.13	Кап. ремонт, ПИ, проф.восстановление РЗА(а.г 5часов)		НВ ПМЭС	ПС Аткарская	ПрбПО
ПС Аткарская	В-10 Ф-19	С откл.	4	03.08.13	06.08.13	4	03.08.13	06.08.13	4	03.08.13	06.08.13	4	03.08.13	06.08.13	Кап. ремонт, ПИ(а.г 5часов)		НВ ПМЭС	ПС Аткарская	ПрбПО
ПС Аткарская	В-10 Ф-10	С откл.	3	07.08.13	09.08.13	3	07.08.13	09.08.13	4	07.08.13	09.08.13	4	07.08.13	09.08.13	Кап. ремонт, ПИ(а.г 5часов)		НВ ПМЭС	ПС Аткарская	ПрбПО
ПС Аткарская	В-35 Берёзовка	С откл.	-	-	-	-	-	-	5	12.08.13	16.08.13	5	12.08.13	16.08.13	ТО привода, проф.восстановление РЗА(а.г 3часа)		НВ ПМЭС	ПС Аткарская	ПрбПО
ПС Аткарская	В-110 Лопуховка	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	22.08.13	23.08.13	2	22.08.13	23.08.13	Замена ОСИ 2ШР-110(а.г 5часов)		НВ ПМЭС	ПС Аткарская	ПрбПО
ПС Аткарская	ВЛ-110 Аткарск-Лопуховка	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	22.08.13	23.08.13	2	22.08.13	23.08.13	ТО ВЧ-заградителя и КС ВЛ 110 кВ Аткарская-Лопуховка(а.г 5часов)		НВ ПМЭС	ПрбПО	ЦУС СарРС ПС Аткарская
ВЛ-110	ВЛ-110 Курдюм-П.Умет 2ц	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	14.08.2013	14.08.2013	1	14.08.2013	14.08.2013	Пробная плавка гололеда на проводах, АГ-2часа		ПрбПО	ПрбПО	ПС Курдюм, ООО "ГазпромПХГ" П.-Уметская УПХГ, ООО
ВЛ-35	ВЛ-35 Аткарск - Вяжля - Галахово	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	30.08.2013	30.08.2013	1	30.08.2013	30.08.2013	Пробная плавка гололеда на проводах, АГ-2часа		ПрбПО	ПрбПО	ПС Аткарск
Приволжское ПО																			
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Красный Яр - Бобровка 2 цепь	С откл.	5	05.08.2013	09.08.2013	5	05.08.2013	09.08.2013	5	05.08.2013	09.08.2013	5	05.08.2013	09.08.2013	Уч. ВЛ-110 отпайка на ПС Раскатово, отпайка на ПС Бобровка-4. КР, АГ-2 ч.		ПривПО	ПривПО	ПС Красный Яр
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Красный Яр - Бобровка 2 цепь	С откл.	-	-	-	-	-	-	3	12.08.2013	14.08.2013	3	12.08.2013	14.08.2013	СР ЛР-110 Бобровка 2ц на ПС Караман, АГ-2ч		ПривПО	ПривПО	ПС Красный Яр
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Красный Яр - Саратовка	С откл.	4	05.08.2013	08.08.2013	4	05.08.2013	08.08.2013	3	12.08.2013	14.08.2013	3	12.08.2013	14.08.2013	СР ЛР-110 Т-1 на ПС Саратовка-5, АГ-2ч.		ПривПО	ПривПО	ПС Красный Яр

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор	Субъект	
Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Управление	Ведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Пушкино-Наливная	С откл.	4	09.09.2013	12.09.2013	4	09.09.2013	12.09.2013	3	19.08.2013	21.08.2013	3	19.08.2013	21.08.2013	Уч. ВЛ-110 Наливная-Широкополье, для СР ЛР-110 Пушкино на ПС Наливная, АГ-2ч		ПривПО	ПривПО	ЦУС СарРС ПС Пушкино
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Пушкино-Наливная	С откл.	4	26.08.2013	29.08.2013	4	26.08.2013	29.08.2013	3	21.08.2013	23.08.2013	3	21.08.2013	23.08.2013	Уч. ВЛ-110 Наливная-Широкополье, для СР ОР-110 Пушкино на ПС Наливная, АГ-2ч		ПривПО	ПривПО	ЦУС СарРС ПС Пушкино
ПС Пушкино	В 110 Ровное	Зам ОВ	-	-	-	-	-	-	10	12.08.13	21.08.13	10	12.08.13	21.08.13	Замена масляного В-110 Ровное на элегазовый(а.г. ВЗ)		НВ ПМЭС	ПС Пушкино	ПривПО
ПС Пушкино	В-110 Наливная	Зам ОВ	-	-	-	-	-	-	10	22.08.13	31.08.13	10	22.08.13	31.08.13	Замена масляного В-110 Наливная на элегазовый(а.г. ВЗ)		НВ ПМЭС	ПС Пушкино	ПривПО
ПС Красный Яр	ВЛ-110 кВ Бобровка 2 ц	С откл.	2	19.08.13	20.08.13	2	19.08.13	20.08.13	2	19.08.13	20.08.13	2	19.08.13	20.08.13	Замена ОСИ на ЛР-110 кВ Бобровка 2 ц (а.г. 3часа)		НВ ПМЭС	ПС Красный Яр	ПривПО
ПС Красный Яр	В-110 кВ Бобровка 2 ц	С откл.	2	19.08.13	20.08.13	2	19.08.13	20.08.13	2	19.08.13	20.08.13	2	19.08.13	20.08.13	Замена ОСИ на ЛР-110 кВ Бобровка 2 ц (а.г. 3часа)		НВ ПМЭС	ПС Красный Яр	ПривПО
ПС Красный Яр	Т-1	С откл.							5	19.08.13	23.08.13	5	19.08.13	23.08.13	Проф.контроль РЗА (а.г. 2часа)		НВ ПМЭС	ПС Красный Яр	ПривПО
ПС Красный Яр	Т-2	С откл.	11	13.08.13	23.08.13	11	13.08.13	23.08.13	5	26.08.13	30.08.13	5	26.08.13	30.08.13	Проф.контроль РЗА (а.г. 2часа)		НВ ПМЭС	ПС Красный Яр	ПривПО
ПС Подлесное	В-10 ТСН-1	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	22.08.13	23.08.13	2	22.08.13	23.08.13	КР В-10 ТСН-1(а.г.4часа)		НВ ПМЭС	ПС Подлесное	ПривПО
ПС Подлесное	В-10 Л-8	С откл.	-	-	-	-	-	-	3	19.08.13	21.08.13	3	19.08.13	21.08.13	КР В-10 Л-8(а.г.4часа)		НВ ПМЭС	ПС Подлесное	ПривПО
Прихоперское ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110кВ Романовка	С откл.	21	05.08.2013	25.08.2013	21	05.08.2013	25.08.2013	26	05.08.2013	30.08.2013	26	05.08.2013	30.08.2013	КР, АГ-1ч., Вырубка ДКР (подрядным способом).		ПрихПО	ПрихПО	ПС Хопер
ВЛ-110	ВЛ-110кВ Ртищево-Город-1	С откл.	2	06.08.2013	07.08.2013	2	06.08.2013	07.08.2013	1	16.08.2013	16.08.2013	1	16.08.2013	16.08.2013	ТР, АГ-2ч., Текущий ремонт ЛР-110 Город-1 на ПС Ртищево-город.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Ртищево
ВЛ-110	ВЛ-110кВ Ртищево-Город-2	С откл.	2	08.08.2013	09.08.2013	2	08.08.2013	09.08.2013	1	19.08.2013	19.08.2013	1	19.08.2013	19.08.2013	ТР, АГ-2ч., Текущий ремонт ЛР-110 Город-2 на ПС Ртищево-город.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Ртищево
ВЛ-110	ВЛ-110кВ Ртищево-Владыкино	С откл.	3	14.08.2013	16.08.2013	3	07.08.2013	09.08.2013	4	26.08.2013	29.08.2013	4	26.08.2013	29.08.2013	ТР, АГ-2ч., Текущий ремонт ЛР-110 Ртищево на ПС Урусово, замена изоляции.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Ртищево
ПС Ртищево	В-110 Владыкино	Зам ОВ	-	-	-	-	-	-	2	05.08.13	06.08.13	2	05.08.13	06.08.13	Отбор проб масла из ТТ-110 Владыкино (а.г. 2 часа)		НВ ПМЭС	ПС Ртищево	ПрихПО
ПС Ртищево	ЛРТ АТ-2	С откл.	-	-	-	-	-	-	17	21.08.13	06.09.13	17	21.08.13	06.09.13	ТР ЛРТ-10 АТ-2, ЛР-10 АТ-2, Реактор-10 ЛРТ-2 (а.г. 4 часа)		НВ ПМЭС	ПС Ртищево	ПрихПО
ПС Ртищево	1сш-10	С откл.	-	-	-	-	-	-	17	21.08.13	06.09.13	17	21.08.13	06.09.13	ТР 1сш-10, проф.контроль РЗА(а.г.4 часа)		НВ ПМЭС	ПС Ртищево	ПрихПО
ПС Хопер	В-110 Город-1	Зам ОВ	2	07.08.13	08.08.13	2	07.08.13	08.08.13	3	12.08.13	14.08.13	3	12.08.13	14.08.13	КР 2ШР-110 Город-1(а.г. 4часа)		НВ ПМЭС	ПС Хопер	ПрихПО
ПС Хопер	В-110 Город-2	Зам ОВ							3	15.08.13	17.08.13	3	15.08.13	17.08.13	КР 2ШР-110 Город-2(а.г. 4часа)		НВ ПМЭС	ПС Хопер	ПрихПО
ПС Хопер	В-110 Перемычка-2	Зам ОВ	4	09.08.13	12.08.13	4	09.08.13	12.08.13	3	19.08.13	21.08.13	3	19.08.13	21.08.13	КР 2ШР-110 Перемычка-2 (а.г. 4часа)		НВ ПМЭС	ПС Хопер	ПрихПО
ПС Хопер	В-110 Самойловка	Зам ОВ	2	15.08.13	16.08.13	2	15.08.13	16.08.13	3	26.08.13	28.08.13	3	26.08.13	28.08.13	КР 2ШР-110 Самойловка (а.г. 4часа)		НВ ПМЭС	ПС Хопер	ПрихПО
ПС Хопер	В-110 Романовка	Зам ОВ	2	19.08.13	20.08.13	2	19.08.13	20.08.13	3	29.08.13	31.08.13	3	29.08.13	31.08.13	КР 2ШР-110 Романовка (а.г. 4часа)		НВ ПМЭС	ПС Хопер	ПрихПО
Северо-Восточное ПО																			
ВЛ-35	ВЛ-35 Коммунар-1	С откл.	12	05.08.2013	16.08.2013	12	05.08.2013	16.08.2013	12	05.08.2013	16.08.2013	15	**01.08.2013**	**14.08.2013**	ККР АГ-2ч	**ЦУС СарРС: срок изменен в целях синхронизации работ с НВ ПМЭС по Т-2 ПС Возрождение**	СВПО	СВПО	ПС Вольская
ВЛ-110	ВЛ-110 Быков Отрог	С откл.	3	06.08.2013	08.08.2013	3	06.08.2013	08.08.2013	5	19.08.2013	23.08.2013	5	19.08.2013	23.08.2013	Монтаж ВОЛС. АГ 4ч.		СВПО	СВПО	ПС Центральная
ПС Горный	ВЛ-10 № 7	С откл.	-	-	-	-	-	-	5	19.08.2013	23.08.2013	5	19.08.2013	23.08.2013	Монтаж ВОЛС. АГ 4ч.		СВПО	СВПО	ПС Горный
ВЛ-110	ВЛ-110 Черкасск 1	С откл.	3	06.08.2013	08.08.2013	3	06.08.2013	08.08.2013	3	06.08.2013	08.08.2013	3	06.08.2013	08.08.2013	СР ЛР-110, РПГ-110 на ПС Черкасская, измерения. АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ПС Вольская ЦПО
ВЛ-35	ВЛ-35 Коммунар-2	С откл.	12	19.08.2013	30.08.2013	12	19.08.2013	30.08.2013	12	19.08.2013	30.08.2013	10	**22.08.2013**	**31.08.2013**	ККР АГ-3ч	**ЦУС СарРС: срок изменен в целях синхронизации работ с НВ ПМЭС по Т-2 ПС Возрождение**	СВПО	СВПО	ПС Вольская
ВЛ-110	ВЛ-110 Черкасск 2	С откл.	3	13.08.2013	15.08.2013	3	13.08.2013	15.08.2013	3	13.08.2013	15.08.2013	3	13.08.2013	15.08.2013	СР ЛР-110, РПГ-110 на ПС Черкасская, измерения.АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ПС Вольская
ПС Балаковская	В-6 ф №15	С откл.	2	01.08.13	02.08.13	2	01.08.13	02.08.13	2	01.08.13	02.08.13	2	01.08.13	02.08.13	Проф. восстановление РЗА (а.г.2 часа)		НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
ПС Балаковская	В-110 Химволокно-2	Зам ОВ	19	05.08.13	23.08.13	19	05.08.13	23.08.13	19	05.08.13	23.08.13	19	05.08.13	23.08.13	КР,ПИ, профилактическое восстановление РЗА (а.г.В/З)		НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
ПС Возрождение	ТН-2-35	С откл.	2	05.08.13	06.08.13	2	05.08.13	06.08.13	2	05.08.13	06.08.13	2	05.08.13	06.08.13	ПИ, отбор проб масла (а.г.4 часа)		НВ ПМЭС	ПС Возрождение	СВПО

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор	Субъект	
Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Управление	Ведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ПС Возрождение	Т-2	С откл.							7	15.08.13	21.08.13	7	15.08.13	21.08.13	ТР Т-2, ПИ, замена ОСИ на ШМ-10 Т-2, опробование ОД-220,КЗ-220 Т-2, проф.контроль(а.г. 2часа)	**СВПО: Отказ по режиму. Работы не совместимы с ВЛ-35 Коммунар-1,2 и ВЛ-110 Черкасск-2 НВ ПМЭС: работы заявлены под вывод в ремонт ВЛ 220 кВ СарГЭС-Кубра согласно утв. годовому графику СарРДУ.**	НВ ПМЭС	ПС Возрождение	СВПО
ПС Возрождение	В-10 ВЛ-1004	С откл.							3	26.08.13	28.08.13	3	26.08.13	28.08.13	КР (а.г.4 часа)		НВ ПМЭС	ПС Возрождение	СВПО
ПС Возрождение	В-10 ВЛ-1010	С откл.							3	28.08.13	30.08.13	3	28.08.13	30.08.13	КР, проф.контроль РЗА(а.г.4аса)		НВ ПМЭС	ПС Возрождение	СВПО
ПС Центральная	В-110 Сазанлей-1	Зам ОВ	2	12.08.13	13.08.13	2	12.08.13	13.08.13	2	05.08.13	06.08.13	2	05.08.13	06.08.13	КР ШР-2-110 Сазанлей-1, Проверка вторичных цепей и опробование АПВ. (а.г. 4 часа)		НВ ПМЭС	ПС Центральная	СВПО
ПС Центральная	В-110 Сазанлей-2	Зам ОВ	1	14.08.13	14.08.13	1	14.08.13	14.08.13	1	07.08.13	07.08.13	1	07.08.13	07.08.13	КР ШР-2-110 Сазанлей-2, Проверка вторичных цепей и опробование АПВ. (а.г. 4 часа)		НВ ПМЭС	ПС Центральная	СВПО
ПС Центральная	В-110 АЭС-1	Зам ОВ	1	19.08.13	19.08.13	1	19.08.13	19.08.13	1	14.08.13	14.08.13	1	14.08.13	14.08.13	Проверка вторичных цепей и опробование АПВ. (а.г. 2 часа)		НВ ПМЭС	ПС Центральная	СВПО
ПС Вольская	В-110 Большевик-2	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	01.08.13	01.08.13	1	01.08.13	01.08.13	Регулировка ЛР-110 Большевик -2, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей(а.г.2часа)		НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Вольская	ВЛ-110 Большевик-2	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	01.08.13	01.08.13	1	01.08.13	01.08.13	Регулировка ЛР-110 Большевик -2, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей(а.г.2часа)		НВ ПМЭС	СВПО	ПС Вольская
ПС Вольская	ТН-6 2сш-6	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	02.08.13	02.08.13	1	02.08.13	02.08.13	Проф.контроль вторичных цепей(а.г. 2 часа)		НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Вольская	В-110 Черкасск-1	Зам ОВ	-	-	-	-	-	-	1	05.08.13	05.08.13	1	05.08.13	05.08.13	Опрессовка БКС и регулировка привода ШР-1-110 Черкасск-1, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей(а.г. 4часа)		НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Вольская	ВЛ-110 Черкасск-2	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	06.08.13	06.08.13	1	13.08.13	13.08.13	Опрессовка БКС ЛР-110 Черкасск-2(а.г.4часа)	**СВПО: Совмещено с работами СВПО. АГ 2ч.**	НВ ПМЭС	СВПО	СВПО
ПС Вольская	В-110 Черкасск-2	С откл.	-	-	-	-	-	-	1	06.08.13	06.08.13	1	13.08.13	13.08.13	Опрессовка БКС ШР-1-110 Черкасск-2, отбор проб масла с ТТ-110(а.г.4 часа)		НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Вольская	В-35 Комсомолец-1	С откл.	-	-	-	-	-	-	3	06.08.13	08.08.13	3	06.08.13	08.08.13	Проф.контроль РЗА(а.г. 2часа)	**СВПО: Скорректировать сроки с объемом работ, т.к. ВЛ-35 Комсомолец-1 остается без напряжения.**	НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Вольская	В-110 Большевик-1	Зам ОВ	-	-	-	-	-	-	1	08.08.13	08.08.13	1	08.08.13	08.08.13	Регулировка привода ШР-1-110 Большевик-1(а.г.4 часа)		НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Вольская	В-110 Аммиак-1	Зам ОВ	-	-	-	-	-	-	2	12.08.13	13.08.13	2	12.08.13	13.08.13	Опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей(а.г.2часа)		НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Вольская	В-35 Коммунар-1	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	12.08.13	13.08.13	2	12.08.13	13.08.13	ТР В-35, ПИ В-35 и ТТ-35(а.г. 8 часов)	**СВПО: АГ 2ч.**	НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Вольская	ТН-35 1сш-35	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	14.08.13	15.08.13	2	14.08.13	15.08.13	Проф.восстановление вторичных цепей(а.г. 2часа)		НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Вольская	В-6 Северный-2	С откл.	3	26.08.13	28.08.13	3	26.08.13	28.08.13	1	14.08.13	14.08.13	1	14.08.13	14.08.13	ТР, ПИ(а.г. 3 часа)		НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Вольская	В-6 ЖБИ-2	С откл.	3	28.08.13	30.08.13	3	28.08.13	30.08.13	1	15.08.13	15.08.13	1	15.08.13	15.08.13	ТР, ПИ(а.г. 3 часа)		НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Вольская	В-6 В.училище	С откл.							1	16.08.13	16.08.13	1	16.08.13	16.08.13	ТР, ПИ(а.г. 3 часа)		НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Вольская	В-6 Насосная-1	С откл.	3	07.08.13	09.08.13	3	07.08.13	09.08.13	1	17.08.13	17.08.13	1	17.08.13	17.08.13	ТР, ПИ(а.г. 3 часа)		НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Вольская	В-6 Насосная-2	С откл.	3	01.08.13	03.08.13	3	01.08.13	03.08.13	1	18.08.13	18.08.13	1	18.08.13	18.08.13	ТР, ПИ(а.г. 3 часа)		НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Вольская	ШСВ-35	С откл.	-	-	-	-	-	-	12	19.08.13	30.08.13	12	19.08.13	30.08.13	Проф.восстановление РЗА(а.г. 2 часа)		НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор	Субъект	
Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Управление	Ведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ПС Вольская	В-110 Поляна-2	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	27.08.13	28.08.13	2	27.08.13	28.08.13	Регулировка ЛР-110 Поляна-2, ПИ ТТ-110, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей(а.г.2часа)		НВ ПМЭС	ПС Вольская	СВПО
ПС Вольская	ВЛ-110 Поляна-2	С откл.	2	13.08.13	14.08.13	2	20.08.13	21.08.13	2	27.08.13	28.08.13	2	27.08.13	28.08.13	Регулировка ЛР-110 Поляна-2(а.г.2часа)		НВ ПМЭС	СВПО	ПС Вольская
ПС Горный	Т-3	С откл.	-	-	-	-	-	-	19	15.07.13	02.08.13	19	15.07.13	02.08.13	ТР Т-3, ОР-110 Т-3, проф.восстановление РЗА Т-3 (а.г. 3 час)		НВ ПМЭС	ПС Горный	СВПО
ПС Горный	В-110 Т-3	С откл.	-	-	-	-	-	-	19	15.07.13	02.08.13	19	15.07.13	02.08.13	ТР В-110 Т-3, проф.восстановление РЗА Т-3 (а.г. 3 час)		НВ ПМЭС	ПС Горный	СВПО
ПС Горный	1сш-10	С откл.	4	05.08.13	08.08.13	4	05.08.13	08.08.13	2	05.08.13	06.08.13	2	05.08.13	06.08.13	Проф.контроль сумарной защиты 1сш-10. ТО 1сш-10 (а.г.2часа).		НВ ПМЭС	ПС Горный	СВПО
ПС Горный	4сш-10	С откл.	5	12.08.13	16.08.13	5	26.08.13	30.08.13	5	19.08.13	23.08.13	5	19.08.13	23.08.13	Проф.контроль суммарной защиты 4сш-10, ТО 4сш-10 (а.г 2 часа).		НВ ПМЭС	ПС Горный	СВПО
Северное ПО																			
Предложений нет																			
Центральное ПО																			
ПС Курдюм	ВЛ 110 кВ Курдюм-Питомник	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	01.08.13	02.08.13	2	01.08.13	02.08.13	Текущий ремонт ОР-110, ЛР-110 Курдюм-Питомник (а.г. 2 часа)		НВ ПМЭС	ЦПО	ЦУС СарРС ПС Курдюм
ПС Курдюм	В-110 Курдюм-Питомник	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	01.08.13	02.08.13	2	01.08.13	02.08.13	Текущий ремонт ЛР-110 Курдюм-Питомник, тестовый контроль ШДЭ-2801, замена кабеля цепей управления(а. г. 2 часа)		НВ ПМЭС	ПС Курдюм	ЦПО
ПС Курдюм	ВЛ 110 кВ Курдюм-Тарханы	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	05.08.13	06.08.13	2	05.08.13	06.08.13	Текущий ремонт ОР-110, ЛР-110 Курдюм-Тарханы, ВЧ заградителей (а.г. 2 часа)		НВ ПМЭС	ЦПО	ЦУС СарРС ПС Курдюм
ПС Курдюм	В-110 Курдюм-Тарханы	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	05.08.13	06.08.13	2	05.08.13	06.08.13	Текущий ремонт ЛР-110 Курдюм-Тарханы, отбор проб масла из ТТ-110, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей (а. г. 2 часа)		НВ ПМЭС	ПС Курдюм	ЦПО
ПС Курдюм	В-110 Курдюм-Сторожовка 1ц.	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	07.08.13	08.08.13	2	07.08.13	08.08.13	Текущий ремонт ЛР-110 Курдюм-Сторожовка 1ц., ТТ-110, отбор проб масла из ТТ-110, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей (а.г. 2 часа)		НВ ПМЭС	ПС Курдюм	ЦПО
ПС Курдюм	ВЛ 110 кВ Курдюм-Сторожовка I цепь	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	07.08.13	08.08.13	2	07.08.13	08.08.13	Текущий ремонт ОР-110, ЛР-110 Курдюм-Сторожовка 1ц. (а.г. 2 часа)		НВ ПМЭС	ЦПО	ПС Курдюм
ПС Саратовская	ВЛ 110 кВ Саратовская-Ленинская	С откл.	-	-	-	-	-	-	13	20.07.13	01.08.13	-	-	-	Перезавод ВЛ 110 кВ Ленинская на новое ОРУ-110, опробование и постановка под нагрузку(а.г. ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)	**ЦПО: Отказ ввиду не предоставления в ЦПО поэтапных схем перезавода ВЛ 110 кВ и скоректированные УСГ.**	НВ ПМЭС	ЦПО	ПС Саратовская

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор	Субъект	
Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Управление	Ведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ПС Саратовская	ВЛ 110 кВ Саратовская-Елшанка 1ц	С откл.	-	-	-	-	-	-	2	01.08.13	02.08.13	2	01.08.13	02.08.13	Демонтаж проводов и ГЗТ в пролёте опор №1-2-3, демонтаж проводов ОВК в пролётах №1-3 на ВЛ 220 кВ Курдюм-Саратовская (а.г. 4 часа)(Реконструкция ПС Саратовская)	**ЦПО:** Для БВР по демонтажу проводов и ГЗТ в пролёте опор №1-2-3, демонтажу проводов ОВК в пролётах №1-3 на ВЛ 220 кВ Курдюм-Саратовская (а.г. 4 часа) (Реконструкция ПС Саратовская)	НВ ПМЭС	ЦПО	ПС Саратовская
ПС Саратовская	ВЛ 110 кВ Саратовская-Елшанка 1ц	С откл.	-	-	-	-	-	-	3	08.08.13	10.08.13	3	08.08.13	10.08.13	Монтаж проводов и ГЗТ в пролётах опор №2пр.-3пр.Монтаж проводов ОВК в пролётах №2пр-3пр.(Реконструкция ПС Саратовская)	**ЦПО:** Для БВР по монтажу проводов и ГЗТ в пролётах опор №2пр.-3пр и монтаж проводов ОВК в пролётах №2пр-3пр ВЛ 220 кВ Курдюм-Саратовская. (Реконструкция ПС Саратовская)	НВ ПМЭС	ЦПО	ПС Саратовская
ПС Саратовская	ВЛ 110 кВ Саратовская-Елшанка 2ц	С откл.	-	-	-	-	-	-	3	12.08.13	14.08.13	-	-	-	Опробование и постановка под нагрузку ВЛ 110 кВ Саратовская-Елшанка 2ц(а.г. ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)	**ЦПО: Отказ ввиду не предоставления в ЦПО поэтапных схем перезавода ВЛ 110 кВ и скорректированные УСГ.**	НВ ПМЭС	ЦПО	ПС Саратовская

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления
- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"
- "Саратовские распределительные сети" А.В. Третьяков

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства И.И. Хуртов

Начальник Управления капитального строительства В.Н. Дубов

Заместитель главного инженера-
начальник ЦУС-СОТУ НВ ПМЭС В.В. Александров