Утверждаю
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ
_____ В.Г. Луничкин
"31" 07 13

Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ на август 2013 года

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
НВ ПМЭС																
1	**ВЛ 500 кВ**	**ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Куйбышевская №1**	**7**	**18.08.2013**	**24.08.2013**	**ЦДУ: с разгрузкой Балаковской АЭС ориентировочно до 3500 МВт**	**Замена изоляторов, распорок, ремонт провода, выправка опор (а.г. 4 ч)**	**9**	**19.08.2013**	**27.08.2013**	**8**	**24.06.2013**	**01.07.2013**	**10**	**22.08.2013**	**31.08.2013**
2	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Курдюм-Саратовская**				**Отказ ОДУ: из-за недопустимой перегрузки АТ-1 ПС 500 кВ Курдюм при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС-Саратовская, в условиях ремонта ВЛ 220 кВ Саратовская-Терешка. Данный ремонт несовместим с ремонтами ВЛ 220 кВ Саратовская-Терешка, ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС-Саратовская и 2СШ-220 Саратовской ГЭС, предусмотренными в годовом графике ремонтов на 2013 год.**	**Демонтаж проводов и ГЗТ в пролёте опор №1-2-3, демонтаж проводов ОВК в проллётах №1-3. Демонтаж опоры №2.Монтаж опоры №2пр. Монтаж проводов и ГЗТ в пролётах опор №1пр.-3пр.Монтаж проводов ОВК в пролётах №1пр-3пр.(Реконструкция ПС Саратовская). АГ-120ч.**	**10**	**01.08.2013**	**10.08.2013**						
3	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Курдюм-Саратовская**					**Замена изоляторов, грозотроса, ремонт провода,снятие гнёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд. Верховой осмотр ВОЛС. АГ-5ч.**	**15**	**03.08.2013**	**17.08.2013**						
4	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС-Кубра с отп. на ПС Возрождение	7	15.08.2013	21.08.2013	ОДУ	АГ-4ч.Замена изоляторов, ремонт провода,снятие гнёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд, выправка опор.	7	15.08.2013	21.08.2013	11	12.08.2013	22.08.2013	11	12.08.2013	22.08.2013
5	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС-Степная	7	10.08.2013	16.08.2013	ОДУ	АГ-4ч.Замена изоляторов, ремонт провода,снятие гнёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка гасителей вибрации.	7	10.08.2013	16.08.2013	8	10.08.2013	17.08.2013	8	10.08.2013	17.08.2013
6	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Горный (БАЭС - Горный)	20	20.08.2013	08.09.2013		1. Замена изоляторов, ремонт провода,снятие гнёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд, замена грозотроса (а.г.4 часа)2. ТР ЛР-220 БАЭС на ПС Горный (а.г.3 часа)	20	20.08.2013	08.09.2013	26	20.08.2013	14.09.2013	26	20.08.2013	14.09.2013
7	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Красный Яр - Пушкино**				**Отказ РДУ: по причине превышения значений длительно допустимой токовой нагрузки АТ-1на ПС 220 кВ Красный Яр в условиях ремонта ВЛ 220 кВ Красный Яр-Пушкино. Токовая загрузка АТ-1 в данной ремонтной схеме превышает значения нормальной круглосуточной нагруз**	**Замена изоляторов, ремонт провода,снятие гнёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд, установка гасителей вибрации(а.г. 4 часа)**	**7**	**25.08.2013**	**31.08.2013**						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Подлесное - Красный Яр**				**Отказ РДУ: по причине недопустимой перегрузки ВЛ 110 кВ транзита Подлесное-Красный Яр в послеаварийных режимах при температуре наружного воздуха свыше +25 град.С.**	**Замена изоляторов, ремонт провода,снятие гнёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд, установка гасителей вибрации(а.г. 4 часа)**	**9**	**16.08.2013**	**24.08.2013**						
9	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Аткарская - Ртищево с отпайкой на ПС Екатериновка-газовая**	**13**	**29.07.2013**	**10.08.2013**	**ОДУ**	**1.Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры, установка гасителей вибрации (а.г. 4 часа)2.Проф.контроль ВЧ-заградитель фаза "С" на ПС Ртищево(а.г. 4 часа)3.Проф.контроль ВЧ-заградитель фаза "С", КР РПГ-35 кВ троса Аткарская-Ртищево**	**20**	**29.07.2013**	**17.08.2013**	**22**	**29.07.2013**	**19.08.2013**	**21**	**29.07.2013**	**18.08.2013**
10	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Аткарская - Екатериновкая тяговая с отпайкой на ПС Екатериновка-газовая	13	19.08.2013	31.08.2013	ОДУ	1.Замена ОСИ на ОР-220 Екатериновка тяговая на ПС Аткарская(а.г. 5часов) 2.Замена изоляторов, ремонт провода,снятие гнёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд, выправка опор, расширение просеки	13	19.08.2013	31.08.2013	4	29.08.2013	01.09.2013	4	29.08.2013	01.09.2013
11	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Терешка с отпайкой на ПС 220 кВ Вольская	14	01.08.2013	14.08.2013	ОДУ	АГ-4ч.Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры, замена анкерных плит, установка двойных гирлянд.	10	05.08.2013	14.08.2013	2	01.04.2013	02.04.2013	5	05.08.2013	09.08.2013
12	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Саратовская	7	15.08.2013	21.08.2013	ОДУ	АГ-4ч.Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры, замена анкерных плит, расширение просеки.	7	15.08.2013	21.08.2013	8	19.08.2013	26.08.2013	8	15.08.2013	22.08.2013
13	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Саратовская**				**Отказ ОДУ: по причине отказа в проведении работ на ВЛ 220 кВ Курдюм-Саратовская в августе 2013 года.**	**АГ-2ч.Монтаж оп.№2пр.ВЛ 220 кВ Курдюм-Саратовская. Для безопасного выполнения работ на время подъёма опоры.(Реконструкция ПС Саратовская)**	**1**	**04.08.2013**	**04.08.2013**						
14	ПС 220 кВ Екатериновка-газовая	Т-2	5	19.08.2013	23.08.2013		ПИ Т-2, замена ОСИ на 3сш-10, 4сш-10(а.г. 2 часа)	5	19.08.2013	23.08.2013	6	19.08.2013	24.08.2013	6	19.08.2013	24.08.2013
15	ПС 220 кВ Аткарская	АТ-1	2	22.08.2013	23.08.2013		Замена ОСИ на ТР-110(а.г. 5часов)	2	22.08.2013	23.08.2013	3	22.08.2013	24.08.2013	3	22.08.2013	24.08.2013
16	ПС 220 кВ Аткарская	В-110 АТ1	2	22.08.2013	23.08.2013		ТО привода, замена силикагеля в в/о патронах вводов, регулировка уровня масла в вводах, замена ОСИ ТР-110кВ(а.г. 5часов)	2	22.08.2013	23.08.2013	3	22.08.2013	24.08.2013	3	22.08.2013	24.08.2013
17	ПС 220 кВ Аткарская	ОСШ-220 кВ	3	28.08.2013	30.08.2013		Замена ОСИ ОР-220 Екатериновка тяговая (а.г. 5часов)	3	28.08.2013	30.08.2013	4	29.08.2013	01.09.2013	4	29.08.2013	01.09.2013
18	ПС 220 кВ Аткарская	2СШ-110	6	22.08.2013	27.08.2013		Замена ОСИ на 2ШР-110 Лопуховка и 2ШР-110 Калининск(а.г. 5часов)	6	22.08.2013	27.08.2013	5	24.08.2013	28.08.2013	5	24.08.2013	28.08.2013
19	ПС 220 кВ Аткарская	1СШ-110	3	19.08.2013	21.08.2013		Замена ОСИ 1ШР-110 Газовая 1ц(а.г. 5часов)	3	19.08.2013	21.08.2013	3	20.08.2013	22.08.2013	3	20.08.2013	22.08.2013
20	ПС 220 кВ Аткарская	В-220 Екатериновка тяговая	3	28.08.2013	30.08.2013		1. Замена ОСИ ОР-22042. ТО приводов, замена силикагеля в в/о патронах вводов, регулировка уровня масла в вводах(а.г. 5часов)	3	28.08.2013	30.08.2013	4	29.08.2013	01.09.2013	4	29.08.2013	01.09.2013

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ПС 220 кВ Аткарская	ШСВ-110	9	19.08.2013	27.08.2013		ТО привода, замена силикагеля в в/о патронах вводов, регулировка уровня масла в вводах, ПИ вводов, отбор проб масла с вводов, профвосстановление РЗА(а.г. 5часов)	9	19.08.2013	27.08.2013	5	24.08.2013	28.08.2013	5	24.08.2013	28.08.2013
22	ПС 220 кВ Аткарская	ОВ-110	17	01.08.2013	17.08.2013		Кап. ремонт, ПИ вводов, проф.восстановление РЗА В-110 Лопуховка(а.г.ВЗ)	17	01.08.2013	17.08.2013	19	01.08.2013	19.08.2013	19	01.08.2013	19.08.2013
23	ПС 220 кВ Аткарская	ОВ-110	6	22.08.2013	27.08.2013		Замена ОСИ на 2ШР-110 ОВ-110(а.г 5часов)	6	22.08.2013	27.08.2013						
24	ПС 220 кВ Балаковская	В-110 кВ Центр-3	5	26.08.2013	30.08.2013		ТО привода, замена силикагеля, отбор проб масла, ПИ вводов, проф.контроль резервных защит ЭПЗ-1636, ШОН (а.г 4 часа) С заменой ОВ-1-110	5	26.08.2013	30.08.2013	37	26.08.2013	01.10.2013	37	26.08.2013	01.10.2013
25	ПС 220 кВ Балаковская	1ОВ-110 кВ	19	05.08.2013	23.08.2013		КР, профилактическое восстановление РЗА В-110 Химволокно-2 (а.г. В.З.)	19	05.08.2013	23.08.2013	20	05.08.2013	24.08.2013	20	05.08.2013	24.08.2013
26	**ПС 220 кВ Вольская**	**АТ-2**	**14**	**22.08.2013**	**04.09.2013**		**Профконтроль РЗА АТ-2, АТ-2А(а.г.14 часов)**	**12**	**19.08.2013**	**30.08.2013**	**13**	**19.08.2013**	**31.08.2013**	**13**	**19.08.2013**	**31.08.2013**
27	ПС 220 кВ Вольская	В-110 АТ2,2А	1	06.08.2013	06.08.2013		ТР ШР-1-110 АТ- 2,2А ,опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей (а.г. 8часов)	1	06.08.2013	06.08.2013	2	06.08.2013	07.08.2013	2	06.08.2013	07.08.2013
28	**ПС 220 кВ Вольская**	**В-110 АТ2,2А**	**14**	**22.08.2013**	**04.09.2013**		**Профконтроль РЗА АТ-2, АТ-2А(а.г.14 часов)**	**12**	**19.08.2013**	**30.08.2013**	**13**	**19.08.2013**	**31.08.2013**	**13**	**19.08.2013**	**31.08.2013**
29	ПС 220 кВ Вольская	СВ-220	2	23.08.2013	24.08.2013		КР ШР-2-220 СВ-220(а.г. 8 часов)	2	23.08.2013	24.08.2013						
30	**ПС 220 кВ Вольская**	**СВ-220**	**14**	**22.08.2013**	**04.09.2013**		**Профконтроль РЗА АТ-2, АТ- 2А, КР ШР-2-220 СВ-220(а.г.14 часов)**	**12**	**19.08.2013**	**30.08.2013**	**13**	**19.08.2013**	**31.08.2013**	**13**	**19.08.2013**	**31.08.2013**
31	ПС 220 кВ Вольская	ОВ-110	1	05.08.2013	05.08.2013		Опрессовка БКС и регулировка привода ШР-1-110 Черкасск-1, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей(а.г. 4часа)	1	05.08.2013	05.08.2013						
32	ПС 220 кВ Вольская	ОВ-110	1	07.08.2013	07.08.2013		Регулировка привода ШР-1-110 ОВ-110, ТР ОР-110 ОВ-110(а.г. 4 часа)	1	07.08.2013	07.08.2013						
33	ПС 220 кВ Вольская	ОВ-110	1	08.08.2013	08.08.2013		Регулировка привода ШР-1-110 Большевик-1(а.г.4 часа)	1	08.08.2013	08.08.2013						
34	ПС 220 кВ Вольская	ОВ-110	1	12.08.2013	12.08.2013		Опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей В-110 Аммиак-1(а.г.2часа)	1	12.08.2013	12.08.2013						
35	ПС 220 кВ Вольская	ОВ-110	1	07.08.2013	07.08.2013		ТР ШР-1- 110 Большевик-2, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей (а.г. 8часов)	1	07.08.2013	07.08.2013	2	07.08.2013	08.08.2013	2	07.08.2013	08.08.2013
36	ПС 220 кВ Вольская	ОВ-110	1	09.08.2013	09.08.2013		ТР ШР-1-110 Поляна-2,опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей (а.г. 8часов)	1	09.08.2013	09.08.2013	2	09.08.2013	10.08.2013	2	09.08.2013	10.08.2013
37	**ПС 220 кВ Вольская**	**2сек-220**	**7**	**22.08.2013**	**28.08.2013**		**КР ШРТН-220 2сш-220, ШР-2-220 ОВ-220, ШР-2-220СВ-220(а.г. 8 часов)**	**6**	**19.08.2013**	**24.08.2013**	**13**	**19.08.2013**	**31.08.2013**	**13**	**19.08.2013**	**31.08.2013**
38	**ПС 220 кВ Вольская**	**ТН-220 2 сек**	**14**	**22.08.2013**	**04.09.2013**		**КР ШРТН-2-220 (а.г. 8 часов)**	**12**	**19.08.2013**	**30.08.2013**	**13**	**19.08.2013**	**31.08.2013**	**13**	**19.08.2013**	**31.08.2013**
39	ПС 220 кВ Вольская	ОШ-110	2	06.08.2013	07.08.2013		Для безопасного выпонения работ по опрессовке БКС ЛР-110 Черкасск-2, ТР ОВ-110 ОВ-110	2	06.08.2013	07.08.2013						
40	ПС 220 кВ Вольская	ОШ-110	5	12.08.2013	16.08.2013		ТР ОР- 10 Большевик-2, ОР-110 Резерв(Б.Карабулак), ЛР-110 Поляна-2, ОР-110 Поляна-2, РПГ-110 фВ,С на ОШ-110 (а.г. 8часов)	5	12.08.2013	16.08.2013	6	12.08.2013	17.08.2013	6	12.08.2013	17.08.2013

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ПС 220 кВ Вольская	1СШ-110	5	05.08.2013	09.08.2013		Опрессовка БКС и регулировка привода ШР-1-110 Черкасск-1,опрессовка БКС ШР-1-110 Черкасск-2, регулировка привода ШР-1-110 ОВ-110, регулировка привода ШР-1-110 Большевик-1, КР ШРТН 1СШ-110(а.г.8часов)	5	05.08.2013	09.08.2013	7	05.08.2013	11.08.2013	7	05.08.2013	11.08.2013
42	ПС 220 кВ Вольская	ТН-110 1СШ	5	05.08.2013	09.08.2013		КР ШРТН-1-110, проф.контроль вторичных цепей (а.г. 8часов)	5	05.08.2013	09.08.2013	2	10.08.2013	11.08.2013	2	10.08.2013	11.08.2013
43	**ПС 220 кВ Вольская**	**ОВ-220**	**2**	**22.08.2013**	**23.08.2013**		**КР ШР-2-220 ОВ-220(а.г. 8 часов)**	**2**	**21.08.2013**	**22.08.2013**	**4**	**21.08.2013**	**24.08.2013**	**4**	**21.08.2013**	**24.08.2013**
44	ПС 220 кВ Горный	ВЛ 110 кВ Горный - Пугачев	2	05.08.2013	06.08.2013		ТР ЛР-110 Пугачёв (а.г 2 часа).	2	05.08.2013	06.08.2013						
45	ПС 220 кВ Горный	2сек-220	5	19.08.2013	23.08.2013		ТР СР-2-220. Проверка изоляции вторичных цепей ТН-2-220. (а.г 2 часа)	5	19.08.2013	23.08.2013	6	12.08.2013	17.08.2013	6	12.08.2013	17.08.2013
46	ПС 220 кВ Горный	АТ-2	5	19.08.2013	23.08.2013		ТР АТ-2, ПИ(а.г 3 часа)	5	19.08.2013	23.08.2013	6	12.08.2013	17.08.2013	6	12.08.2013	17.08.2013
47	ПС 220 кВ Горный	СВ-220	5	19.08.2013	23.08.2013		ТР СР-2-220 (а.г 2 часа)	5	19.08.2013	23.08.2013						
48	ПС 220 кВ Горный	ШМ-220	20	20.08.2013	08.09.2013		ТР ЛР-220 БАЭС, ТР-220 ТНЛ. (а.г 2 часа)	20	20.08.2013	08.09.2013						
49	ПС 220 кВ Горный	ТНЛ-220	20	20.08.2013	08.09.2013		ТР-220 ТНЛ. (а.г 2 часа).	20	20.08.2013	08.09.2013						
50	ПС 220 кВ Горный	В-110 Пугачев	12	05.08.2013	16.08.2013		ТО привода, проф.восстановление РЗА (а.г 2 часа)	12	05.08.2013	16.08.2013	13	19.08.2013	31.08.2013	13	19.08.2013	31.08.2013
51	ПС 220 кВ Горный	В-220 АТ2	5	19.08.2013	23.08.2013		ТО привода В-110 АТ-2, проверка изоляции вторичных цепей, опробование АПВ (а.г 1 час)	5	19.08.2013	23.08.2013	6	12.08.2013	17.08.2013	6	12.08.2013	17.08.2013
52	ПС 220 кВ Горный	В-110 АТ2	5	19.08.2013	23.08.2013		ТО привода В-110 АТ-2, проверка изоляции вторичных цепей, опробование АПВ (а.г 1 час)	5	19.08.2013	23.08.2013	6	12.08.2013	17.08.2013	6	12.08.2013	17.08.2013
53	ПС 220 кВ Ершов	1СВ-110	5	12.08.2013	16.08.2013		ТР 1СВ-110, ТТ-110 (а.г.3 часа)	5	12.08.2013	16.08.2013	6	12.08.2013	17.08.2013	6	12.08.2013	17.08.2013
54	ПС 220 кВ Ершов	2сек.1СШ-110	5	19.08.2013	23.08.2013			5	19.08.2013	23.08.2013						
55	ПС 220 кВ Ершов	ТН-110 2сек.2СШ	1	01.08.2013	01.08.2013		Отбор проб масла (а.г.2 часа)	1	01.08.2013	01.08.2013						
56	ПС 220 кВ Ершов	ШСВ-110кВ 2 сек.	5	05.08.2013	09.08.2013		ТР выключателя, ТР ТТ-110 проф.контроль РЗА (а.г. 3 часа)	5	05.08.2013	09.08.2013	6	05.08.2013	10.08.2013	6	05.08.2013	10.08.2013
57	ПС 220 кВ Ершов	2СВ-110кВ	10	19.08.2013	28.08.2013		КР 1СР-110 2СВ-110, ТР ТТ-110,проф.восстановление автоматики(а.г. 4 часа)	10	19.08.2013	28.08.2013	6	19.08.2013	24.08.2013	6	19.08.2013	24.08.2013
58	ПС 220 кВ Красный Яр	В-110 Энгельс-1ц	12	12.08.2013	23.08.2013		Замена В-110 Энгельс 1ц на элегазовый, проф.восстановление РЗА(а.г. В.З) С заменой ОВ-110	12	12.08.2013	23.08.2013						
59	ПС 220 кВ Красный Яр	В-110 Энгельс-2ц	12	29.07.2013	09.08.2013		Замена В-110 Энгельс 2ц на элегазовый(а.г. В3) С заменой ОВ-110	12	29.07.2013	09.08.2013						
60	ПС 220 кВ Подлесное	СВ-220	2	15.08.2013	16.08.2013	РДУ: с сохранением в работе транзита 220 кВ Центральная-Подлесное-Красный Яр	Проф.испытание ТТ-220 СВ-220(а.г.4 часа)	2	15.08.2013	16.08.2013						
61	ПС 220 кВ Подлесное	В-110 Бобровка-1ц	4	08.08.2013	11.08.2013		Замена ОСИ на 2ШР-110 Бобровка-1ц.(а.г.4 часа) С заменой ОВ-110	4	08.08.2013	11.08.2013	5	08.08.2013	12.08.2013	5	08.08.2013	12.08.2013
62	ПС 220 кВ Подлесное	ШСВ-110	3	05.08.2013	07.08.2013		Замена ОСИ на 2ШР-110 ШСВ-110, ТО привода и опробование выключателя, замена силикагеля в в/о патронах ТТ-110 кВ ШСВ-110(а.г. 4 часа)	3	05.08.2013	07.08.2013	4	05.08.2013	08.08.2013	4	05.08.2013	08.08.2013
63	ПС 220 кВ Подлесное	ОВ-110	3	12.08.2013	14.08.2013		Замена ОСИ на 2ШР-ОВ-110 (а.г.4 часа)	3	12.08.2013	14.08.2013	4	12.08.2013	15.08.2013	4	12.08.2013	15.08.2013
64	ПС 220 кВ Подлесное	В-110 Бородаевка	13	19.08.2013	31.08.2013		Проф.восстановление защит ЭПЗ-1636 (а.г.4 часа)	13	19.08.2013	31.08.2013	16	15.08.2013	30.08.2013	16	15.08.2013	30.08.2013
65	ПС 220 кВ Подлесное	2СШ-110	2	15.08.2013	16.08.2013		Отбор проб масла из ТН-220 2сш. (а.г.2часа)	2	15.08.2013	16.08.2013						
66	ПС 220 кВ Подлесное	2СШ-110	10	05.08.2013	14.08.2013		Замена ОСИ на 2ШР-110 ШСВ-110 , 2ШР-110 Бобровка-1ц., 2ШР ОВ-110 , ШРТН-2Ш-110 (а.г.4 часа)	10	05.08.2013	14.08.2013	13	05.08.2013	17.08.2013	13	05.08.2013	17.08.2013
67	ПС 220 кВ Подлесное	ТН-110 2СШ	3	12.08.2013	14.08.2013		Замена ОСИ на ШР-ТН-2Ш-110(а.г.4 часа)	3	12.08.2013	14.08.2013	4	14.08.2013	17.08.2013	4	14.08.2013	17.08.2013
68	**ПС 220 кВ Пушкино**	**ОШ-110**	**5**	**26.08.2013**	**30.08.2013**		**КР ОР-110 ТЭЦ-3 1ц(а.г. 4 часа)**	**5**	**05.08.2013**	**09.08.2013**						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ПС 220 кВ Пушкино	ШСВ-110	18	22.07.2013	08.08.2013		Замена выключателя на элегазовый, замена панели автоматики на микропроцессорную(а.г.ВЗ)	18	22.07.2013	08.08.2013	4	10.07.2013	13.07.2013	4	10.07.2013	13.07.2013
70	**ПС 220 кВ Пушкино**	**ОВ-110**	**10**	**31.08.2013**	**09.09.2013**		**Замена маслянного В-110 Наливная на элегазовый(а.г. ВЗ)**	**10**	**22.08.2013**	**31.08.2013**	**3**	**13.08.2013**	**15.08.2013**	**3**	**13.08.2013**	**15.08.2013**
71	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ-110	10	12.08.2013	21.08.2013		Замена маслянного В-110 Ровное на элегазовый(а.г. ВЗ)	10	12.08.2013	21.08.2013	3	15.08.2013	17.08.2013	3	15.08.2013	17.08.2013
72	**ПС 220 кВ Пушкино**	**В-110 ТЭЦ3-1ц**	**5**	**26.08.2013**	**30.08.2013**		**КР ЛР-110 ТЭЦ-3 1ц, КР ОР-110 ТЭЦ-3 1ц(а.г. 4 часа)**	**5**	**05.08.2013**	**09.08.2013**	**6**	**05.08.2013**	**10.08.2013**	**6**	**05.08.2013**	**10.08.2013**
73	**ПС 220 кВ Пушкино**	**ВЛ 110 кВ ТЭЦ3-Пушкино 1ц**	**5**	**26.08.2013**	**30.08.2013**		**КР ЛР-110 ТЭЦ-3 1ц, КР ОР-110 ТЭЦ-3 1ц(а.г. 4 часа)**	**5**	**05.08.2013**	**09.08.2013**	**6**	**05.08.2013**	**10.08.2013**	**6**	**05.08.2013**	**10.08.2013**
74	ПС 220 кВ Ртищево	АТ-1 - АТ 220 кВ	20	01.08.2013	20.08.2013		ТР АТ-1, КР Р-110 АТ-1, АТР-110 АТ-1, ОР-110 АТ-1 (а.г. 4 часа)	20	01.08.2013	20.08.2013	21	01.08.2013	21.08.2013	21	01.08.2013	21.08.2013
75	ПС 220 кВ Ртищево	В-110 АТ1	20	01.08.2013	20.08.2013		КР АТР-110 АТ-1, ТО привода и вводов, проф.восстановление автоматики В-110 АТ-1 (а.г.4 часа)	20	01.08.2013	20.08.2013	3	13.08.2013	15.08.2013	3	13.08.2013	15.08.2013
76	ПС 220 кВ Ртищево	В-220 АТ1	20	01.08.2013	20.08.2013		ПИ вводов, ТО привода и вводов, проф.восстановление автоматики В-220 АТ-1 (а.г. 4 часа)	20	01.08.2013	20.08.2013						
77	ПС 220 кВ Ртищево	АТ-2 - АТ 220 кВ	17	21.08.2013	06.09.2013		ТР ЛРТ-10 АТ-2, ЛР-10 АТ-2, Реактор-10 ЛРТ-2, КРУН-10 АТ-2, КР Р-110 кВ АТ-2, АТР-110 В АТ-2, ОР-110 АТ-2 (а.г. 4 часа)	17	21.08.2013	06.09.2013	18	21.08.2013	07.09.2013	18	21.08.2013	07.09.2013
78	ПС 220 кВ Ртищево	В-110 АТ2	17	21.08.2013	06.09.2013		КР АТР-110 АТ-2(а.г. 4 часа)	17	21.08.2013	06.09.2013	3	27.08.2013	29.08.2013	3	27.08.2013	29.08.2013
79	ПС 220 кВ Ртищево	ОШ-220	1	07.08.2013	07.08.2013		Отбор проб масла из ТН-220 ОСШ (а.г. 2 часа)	1	07.08.2013	07.08.2013						
80	ПС 220 кВ Ртищево	ОШ-110	4	19.08.2013	22.08.2013		КР ОР-110 АТ-1, ОР-110 АТ-2 (а.г. 4 часа)	4	19.08.2013	22.08.2013	5	19.08.2013	23.08.2013	5	19.08.2013	23.08.2013
81	ПС 220 кВ Ртищево	ОВ-110	2	05.08.2013	06.08.2013		Отбор проб масла из ТТ-110 Владыкино (а.г. 2 часа)	2	05.08.2013	06.08.2013						
82	**ПС 220 кВ Ртищево**	**В-220 Аткарская**	**13**	**29.07.2013**	**10.08.2013**		**ТО привода и вводов, ПИ В-220, проф.контроль РЗА(а.г. 2часа)**	**20**	**29.07.2013**	**17.08.2013**	**9**	**01.07.2013**	**09.07.2013**	**9**	**01.07.2013**	**09.07.2013**
83	ПС 220 кВ Саратовская	1СШ-110	1	04.08.2013	04.08.2013	РДУ: при условии сохранения последовательности проведения мерпориятий, предосмотренных этапами реконструкции ПС 220 кВ Саратовская, согласно УСГ.	Демонтаж старых порталов.Монтаж новых порталов 1СШ-110. Подключение рабочих шин к вновь смонтированному участку 1СШ-110 и опробование рабочим напряжением(а.г. 4 часа)(Реконструкция ПС Саратовская)	1	04.08.2013	04.08.2013						
84	ПС 220 кВ Саратовская	1СШ-110	1	28.08.2013	28.08.2013		Демонтаж старых	1	28.08.2013	28.08.2013						
85	ПС 220 кВ Саратовская	2СШ-110	1	29.08.2013	29.08.2013		Демонтаж старых	1	29.08.2013	29.08.2013						
86	ПС 220 кВ Саратовская	2СШ-110	1	05.08.2013	05.08.2013		Демонтаж старых	1	05.08.2013	05.08.2013						
87	ПС 220 кВ Саратовская	ОШ-110	1	06.08.2013	06.08.2013		Демонтаж старых порталов.Монтаж новых порталов	1	06.08.2013	06.08.2013						
88	ПС 220 кВ Саратовская	ВЛ 110 кВ Саратовская - Кировская с отпайками	15	22.07.2013	05.08.2013		Перезавод ВЛ 110 кВ на новое	15	22.07.2013	05.08.2013						
89	ПС 220 кВ Саратовская	ВЛ 110 кВ Саратовская - Западная				Отказ РДУ: из-за перегрузки сечения "Дефицит ПБ-ЛБ" в ремонтной схеме	Перезавод на новое ОРУ-110 кВ, опробование и постановка под нагрузку(а.г.ВЗ)(Реконструкция ПС	12	30.08.2013	10.09.2013						
90	ПС 220 кВ Хопер	АТ-2				Отказ РДУ: из-за снижения надежности питания Прихоперского энергорайона в условиях ремонта АТ-1 (2) ПС 220 кВ Ртищево.	Проф.восстановление РЗА АТ-2(а.г.8часов).	31	01.08.2013	31.08.2013						
91	ПС 220 кВ Хопер	2СШ-110	27	05.08.2013	31.08.2013		КР 2ШР-110 Хопёрская-2, 2ШР-	27	05.08.2013	31.08.2013	23	01.08.2013	23.08.2013	23	01.08.2013	23.08.2013
92	ПС 220 кВ Хопер	ТН-110 2СШ	3	05.08.2013	07.08.2013		КР 2ШР-110 ТН-110 2СШ. (а.г.)	3	05.08.2013	07.08.2013	3	21.08.2013	23.08.2013	3	21.08.2013	23.08.2013
93	ПС 220 кВ Хопер	В-110 Пады	3	22.08.2013	24.08.2013		КР 2ШР-110 кВ Пады, ТО выключателя, опробование управление и АПВ.(а.г. 8часов)	3	22.08.2013	24.08.2013	3	13.08.2013	15.08.2013	3	13.08.2013	15.08.2013
94	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	3	26.08.2013	28.08.2013		КР 2ШР-110 Самойловка, ТО выключателя, опробование управление и АПВ(а.г. 8часов)	3	26.08.2013	28.08.2013	3	15.08.2013	17.08.2013	3	15.08.2013	17.08.2013
95	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	3	29.08.2013	31.08.2013		КР 2ШР-110 Романовка, ТО выключателя. (А.Г.-время заявки)	3	29.08.2013	31.08.2013	3	19.08.2013	21.08.2013	3	19.08.2013	21.08.2013
96	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	3	12.08.2013	14.08.2013		КР 2ШР-110 Город-1(а.г. 4часа)	3	12.08.2013	14.08.2013	3	07.08.2013	09.08.2013	3	07.08.2013	09.08.2013

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
97	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	3	19.08.2013	21.08.2013		КР 2ШР-110 Перемычка-2, ТО выключателя. (а.г. 8часов)	3	19.08.2013	21.08.2013	5	09.08.2013	13.08.2013	5	09.08.2013	13.08.2013
98	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	3	15.08.2013	17.08.2013		КР 2ШР-110 Город-2, ТО выключателя, отбор проб масла(а.г. 8часов)	3	15.08.2013	17.08.2013	3	01.08.2013	03.08.2013	3	01.08.2013	03.08.2013
99	ПС 220 кВ Хопер	ШСВ-110	15	05.08.2013	19.08.2013		Замена на элегазовый выключатель.(а.г.ВЗ)	15	05.08.2013	19.08.2013	3	05.08.2013	07.08.2013	3	05.08.2013	07.08.2013
100	ПС 220 кВ Хопер	В-110 Хопёрская-2	3	08.08.2013	10.08.2013		КР 2ШР-110 Хопёрская-2, ТО выключателя(а.г. 8часов)	3	08.08.2013	10.08.2013	3	05.08.2013	07.08.2013	3	05.08.2013	07.08.2013
101	ПС 220 кВ Центральная	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	1	12.08.2013	12.08.2013		КР ОР-110 Пугачёв-2. (а.г. 4 часа)	1	12.08.2013	12.08.2013						
102	ПС 220 кВ Центральная	1сек.2СШ-110	6	05.08.2013	10.08.2013		КР ШР-2-110 : Сазанлей-1, Сазанлей-2, Центр-1; Замена ОСИ ШРТН-110 1сек. 2СШ (а.г. 4 часа)	6	05.08.2013	10.08.2013						
103	ПС 220 кВ Центральная	ШСВ-110 2сек	1	29.08.2013	29.08.2013		Отбор проб масла с ТТ-110 СВ-2,проверка вторичных цепей ТТ-110(а.г.2 часа)	1	29.08.2013	29.08.2013	2	29.08.2013	30.08.2013	2	29.08.2013	30.08.2013
104	ПС 220 кВ Центральная	В-110 Пугачев-1ц	4	30.07.2013	02.08.2013		Проф.контроль РЗА , отбор проб масла ТТ-110(а.г. 4 часа)	4	30.07.2013	02.08.2013	6	22.07.2013	27.07.2013	6	22.07.2013	27.07.2013
105	**ПС 220 кВ Центральная**	**В-110 Центр-1**	**1**	**08.08.2013**	**08.08.2013**		**КР ШР-2-110 Центр-1, Проверка вторичных цепей и опробование АПВ. (а.г. 4 часа) С заменой ОВ**	**2**	**15.08.2013**	**16.08.2013**	**3**	**15.08.2013**	**17.08.2013**	**3**	**15.08.2013**	**17.08.2013**
106	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-I-110	1	14.08.2013	14.08.2013		Проверка вторичных цепей и опробование АПВ В-110 АЭС-1 (а.г. 2 часа)	1	14.08.2013	14.08.2013	2	19.08.2013	20.08.2013	2	19.08.2013	20.08.2013
107	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-I-110	1	07.08.2013	07.08.2013		КР ШР-2-110 Сазанлей-2, Проверка вторичных цепей и опробование АПВ. (а.г. 4 часа)	1	07.08.2013	07.08.2013	2	26.08.2013	27.08.2013	2	26.08.2013	27.08.2013
108	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-I-110	2	05.08.2013	06.08.2013		КР ШР-2-110 Сазанлей-1, Проверка вторичных цепей и опробование АПВ(а.г. 4 часа)	2	05.08.2013	06.08.2013	3	12.08.2013	14.08.2013	3	12.08.2013	14.08.2013
109	ПС 220 кВ Центральная	2СВ-110	1	15.08.2013	15.08.2013		Проверка вторичных цепей и опробование АПВ. (а.г. 2 часа)	1	15.08.2013	15.08.2013						
110	ПС 220 кВ Центральная	2сек.ОШ-110	1	20.08.2013	20.08.2013		КР ОР-110 Пугачев-2(а.г. 4 часа)	1	20.08.2013	20.08.2013	2	20.08.2013	21.08.2013	2	20.08.2013	21.08.2013
111	ПС 220 кВ Центральная	ТН-110 2сек.I ш.	2	09.08.2013	10.08.2013		Замена ОСИ ШРТН-110 1сек. 2СШ.(а.г. 4 часа)	2	09.08.2013	10.08.2013						
112	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-220	13	19.08.2013	31.08.2013		Первый проф.контроль РЗА (а.г. 4 часа)	13	19.08.2013	31.08.2013						
113	ПС 220 кВ Центральная	В-110 Центр-2	1	13.08.2013	13.08.2013		Отбор проб масла с ТТ-110 Центр-2, Проверка вторичных цепей и опробование АПВ. (а.г. 2 часа) С заменой ОВ-1-110	1	13.08.2013	13.08.2013						
114	**ПС 500 кВ Курдюм**	**В-1-500 СарГЭС - В 500 кВ**	**7**	**15.08.2013**	**21.08.2013**	**ОДУ**	**Проф.контроль АУВ(а.г. 3 часа)**	**5**	**19.08.2013**	**23.08.2013**						
115	**ПС 500 кВ Курдюм**	**ТН-1-500**	**2**	**19.08.2013**	**20.08.2013**	**ОДУ**	**Проф.контроль вторичных цепей(а.г. 1 час)**	**2**	**21.08.2013**	**22.08.2013**						
116	ПС 500 кВ Курдюм	ТН-110 1 СШ	2	26.08.2013	27.08.2013		Проф.контроль вторичных цепей(а.г. 1 час)	2	26.08.2013	27.08.2013						
117	ПС 500 кВ Курдюм	ОШ-110	9	23.08.2013	31.08.2013		Текущий ремонт ОР-110 Курдюм-Тяговая, ОР-110 Курдюм-Аткарск, ОР-110 ТЭЦ5-Курдюм I цепь, ОР-110 ОВ-110(а.г. 2часа)	9	23.08.2013	31.08.2013						
118	ПС 500 кВ Курдюм	ОШ-110	8	01.08.2013	08.08.2013		Текущий ремонт ОР-110 Курдюм-Сторожовка 1ц., ОР-110 Курдюм-Тарханы, ОР-110 Курдюм-Питомник(а.г. 2 часа)	8	01.08.2013	08.08.2013						
119	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 Курдюм- Распред. 2ц	5	19.08.2013	23.08.2013		Текущий ремонт В-110, ТТ-110, отбор проб масла с ТТ-110,опробование АПВ, контроль изоляции вторичных цепей, (а.г. 2 часа)	5	19.08.2013	23.08.2013	6	19.08.2013	24.08.2013	6	19.08.2013	24.08.2013
120	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 курдюм- Распред. 1ц	5	12.08.2013	16.08.2013		Текущий ремонт, проф.контроль эл. привода 2ШР - 110 (а.г. 2 часа)	5	12.08.2013	16.08.2013	6	12.08.2013	17.08.2013	6	12.08.2013	17.08.2013
121	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 Курдюм -Тяговая	2	23.08.2013	24.08.2013		Текущий ремонт ЛР-110 Курдюм-Тяговая, ПК эл.приводов ОР, ЛР-110 (а. г. 2 часа)	2	23.08.2013	24.08.2013						
122	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 Курдюм-Озерки	2	28.08.2013	29.08.2013		Текущий ремонт ЛР-110 Курдюм-Озёрки (а. г. 2 часа)	2	28.08.2013	29.08.2013						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
123	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 ТЭЦ5-Курдюм 1ц	2	30.08.2013	31.08.2013		Текущий ремонт ЛР-110 ТЭЦ5-Курдюм 1ц., опробование АПВ, проверка изоляции токовых цепей(а.г. 2часа)	2	30.08.2013	31.08.2013						
124	ПС 500 кВ Курдюм	ОВ-110	9	23.08.2013	31.08.2013		Текущий ремонт ОР-110 ОВ-110, ТТ-110 ОВ-110 (а. г. 2 часа)	9	23.08.2013	31.08.2013						
125	ПС 500 кВ Курдюм	ШСВ-110	1	20.08.2013	20.08.2013		Опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей (а.г. 2 часа).	1	20.08.2013	20.08.2013						
126	ПС 500 кВ Курдюм	ВЛ 110 кВ ТЭЦ5 - Курдюм I цепь	2	30.08.2013	31.08.2013		Текущий ремонт ОР-110, ЛР-110 ТЭЦ5-Курдюм, ВЧ заградителей (а.г. 2 часа)	2	30.08.2013	31.08.2013						
127	**ПС 500 кВ Курдюм**	**ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная II цепь**				**Отказ РДУ: из-за перегрузки сечения "Дефицит ПБ-ЛБ"в ремонтной схеме.**	**Текущий ремонт ВЧ заградителей, ПВ ВЧ заградителя ф "А"(а.г. 2 часа)**	**1**	**23.08.2013**	**23.08.2013**						
128	ПС 500 кВ Курдюм	ВЛ 110 кВ Курдюм - Татищево тяговая с отпайкой на ПС Татищево	2	23.08.2013	24.08.2013		Текущий ремонт, ОР-110, ЛР-110 Курдюм-Тяговая, ВЧ заградителей (а.г. 2 часа)	2	23.08.2013	24.08.2013						
129	ПС 500 кВ Курдюм	ВЛ 110 кВ Курдюм - Аткарская с отпайками	2	26.08.2013	27.08.2013		Текущий ремонт ОР-110, ЛР-110 Курдюм-Аткарск, ВЧ заградителей (а.г. 2 часа)	2	26.08.2013	27.08.2013						
130	ПС 500 кВ Курдюм	ВЛ 110 кВ Курдюм - Озерки с отпайкой на ПС Вязовка	2	28.08.2013	29.08.2013		Текущий ремонт ЛР-110 Курдюм-Озёрки, ВЧ заградителей (а.г. 2 часа)	2	28.08.2013	29.08.2013						
Балаковская АЭС																
131	Балаковская АЭС	РШ-1СШ	45	10.08.2013	23.09.2013	ОДУ	КР, ВВИ	45	10.08.2013	23.09.2013						
132	Балаковская АЭС	ВРШ-1	45	10.08.2013	23.09.2013	ОДУ	ТО АУВ и цепей в/к	45	10.08.2013	23.09.2013						
Саратовская ГЭС																
133	Саратовская ГЭС	Бл. Т-2 220/10,5 кВ	167	17.06.2013	30.11.2013		ТП: 2Т. ТР: В-2Т. ТО: ТТ-В-2Т. БВР при реконструкции КЛ-220кВ-2К.	167	17.06.2013	30.11.2013	168	17.06.2013	01.12.2013	168	17.06.2013	01.12.2013
134	Саратовская ГЭС	Бл. 1Т 220/10,5 кВ	8	30.08.2013	06.09.2013		АГ-6 ч. ТР: 1Т; ТО: В-1Т, ТТ-В-1Т; БВР: РЛ-1Т при замене поддерживающих опорных изоляторов.	8	30.08.2013	06.09.2013	9	30.08.2013	07.09.2013	9	30.08.2013	07.09.2013
135	Саратовская ГЭС	ШСВ-220	13	19.08.2013	31.08.2013		АГ-3 ч. ТО: ШСВ-220, ТТ-ШСВ-220.	13	19.08.2013	31.08.2013	14	05.08.2013	18.08.2013	14	19.08.2013	01.09.2013
136	Саратовская ГЭС	2СШ-220	13	19.08.2013	31.08.2013	ОДУ	АГ-3 ч. ТР: 2СШ-220; ТО: В-Балаково 2, РШ2-2АТ-220, РШ2-2Т, ШСВ, ТТ-ШСВ-220, РШ2-Балаково 1, РШ2-Балаково 2, ТТ-В-Балаково 2, РШ2-Саратов 2, ТН2-220, ОПН-2СШ-220, РШ2-Саратов 2; покраска м/к РШ2-2АТ-220, РШ2-Балаково 1, РШ2-Балаково 2, РШ2-Саратов 2.	13	19.08.2013	31.08.2013	14	05.08.2013	18.08.2013	14	19.08.2013	01.09.2013
137	Саратовская ГЭС	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС-Балаковская (Балаково-2)	3	24.08.2013	26.08.2013	ОДУ	АГ-3 ч. БВР при ТО: В-Балаково 2, ТТ-В-Балаково 2, РЛ-Балаково 2, РО-Балаково 2, РШ2-Балаково 2; покраска м/к РЛ-Балаково 2, РО-Балаково 2, РШ2-Балаково 2.	3	24.08.2013	26.08.2013	4	10.08.2013	13.08.2013	4	24.08.2013	27.08.2013
138	Саратовская ГЭС	В-Саратовская	2	20.08.2013	21.08.2013		АГ-2 ч. БВР при ТО РШ2-Саратов 2, покраска м/к РШ2-Саратов 2.	2	20.08.2013	21.08.2013	3	05.08.2013	07.08.2013	3	05.08.2013	07.08.2013
139	Саратовская ГЭС	В-220 Саратов-1	2	01.08.2013	02.08.2013		АГ-3 ч. ТР: В-Саратов 1. ТО: ТТ-В-Саратов 1, КС-Саратов 1, ВЗ-Саратов 1; покраска м/к КС-Саратов 1.	2	01.08.2013	02.08.2013	3	01.08.2013	03.08.2013	3	01.08.2013	03.08.2013
140	Саратовская ГЭС	В-220 Балаково-2	3	24.08.2013	26.08.2013		АГ-3 ч. ТО: В-Балаково 2, ТТ-В-Балаково 2, РЛ-Балаково 2, РО-Балаково 2, РШ2-Балаково 2; покраска м/к РЛ-Балаково 2, РО-Балаково 2, РШ2-Балаково 2.	3	24.08.2013	26.08.2013						
141	Саратовская ГЭС	В-220 Балаково-1	3	21.08.2013	23.08.2013		АГ-2 ч. БВР при ТО: РШ2-Балаково 1, покраска м/к РШ2-Балаково 1. Зам. на ОВ-220	3	21.08.2013	23.08.2013	4	07.08.2013	10.08.2013	4	07.08.2013	10.08.2013
142	Саратовская ГЭС	Бл. Т-6	3	17.08.2013	19.08.2013		АГ-4 ч. ТР: 6Т	3	17.08.2013	19.08.2013	3	17.08.2013	19.08.2013	3	17.08.2013	19.08.2013
143	**Саратовская ГЭС**	**В-220 2АТ**	**2**	**27.08.2013**	**28.08.2013**		**АГ-3 ч. БВР при ТО РШ2-2АТ-220, покраска м/к РШ2-2АТ-220.**	**2**	**13.08.2013**	**14.08.2013**	**3**	**13.08.2013**	**15.08.2013**	**3**	**13.08.2013**	**15.08.2013**

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
144	Саратовская ГЭС	В-220 1Т	8	30.08.2013	06.09.2013		АГ-6 ч. ТР: 1Т; ТО: В-1Т, ТТ-В-1Т; ББР: РЛ-1Т при замене поддерживающих опорных изоляторов.	8	30.08.2013	06.09.2013	9	30.08.2013	07.09.2013	9	30.08.2013	07.09.2013
145	Саратовская ГЭС	В-220 2Т	167	17.06.2013	30.11.2013		АГ-срок заявки. ТП: 2Т. ТР: В-2Т. ТО: ТТ-В-2Т. ББР при реконструкции КЛ-220кВ-2К.	167	17.06.2013	30.11.2013	168	17.06.2013	01.12.2013	168	17.06.2013	01.12.2013
146	Саратовская ГЭС	103Т	2	20.08.2013	21.08.2013		АГ-1 ч. ТР: 103Т, В-103Т.	2	20.08.2013	21.08.2013	3	20.08.2013	22.08.2013	3	20.08.2013	22.08.2013
147	Саратовская ГЭС	ОШ-220	3	24.08.2013	26.08.2013		АГ-2 ч. ББР при ТО РО-Балаково 2, покраска м/к РО-Балаково 2.	3	24.08.2013	26.08.2013	4	10.08.2013	13.08.2013	4	10.08.2013	13.08.2013
148	Саратовская ГЭС	ОШ-220	2	20.08.2013	21.08.2013		АГ-2 ч. ББР при ТО: РО-Саратов; покраска м/к РО-Саратов.	2	20.08.2013	21.08.2013	3	20.08.2013	22.08.2013	3	20.08.2013	22.08.2013
149	Саратовская ГЭС	ТН-220 2СШ	13	19.08.2013	31.08.2013		АГ-3 ч. ТР: 2СШ-220; ТО: В-Балаково 2, РШ2-2АТ-220, РШ2-2Т, ШСВ, ТТ-ШСВ-220, РШ2-Балаково 1, РШ2-Балаково 2, ТТ-В-Балаково 2, РШ2-Саратов 2, ТН2-220, ОПН-2СШ-220, РШ2-Саратов 2; покраска м/к РШ2-2АТ-220, РШ2-Балаково 1, РШ2-Балаково 2, РШ2-Саратов 2.	13	19.08.2013	31.08.2013	15	05.08.2013	19.08.2013	15	05.08.2013	19.08.2013
150	Саратовская ГЭС	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Терешка с отпайкой на ПС 220 кВ Вольская	2	01.08.2013	02.08.2013	ОДУ	АГ-3 ч. ББР при ТР: В-Саратов 1. ТО: КС-Саратов 1, ВЗ-Саратов 1; покраска м/к КС-Саратов 1.	2	01.08.2013	02.08.2013	3	01.08.2013	03.08.2013	3	01.08.2013	03.08.2013
151	Саратовская ГЭС	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Саратовская	2	20.08.2013	21.08.2013	ОДУ	АГ-2 ч. ББР при ТО: В-Саратов 2, РЛ-Саратов 2, РО-Саратов 2; покраска м/к РЛ-Саратов 2, РО-Саратов 2.	2	20.08.2013	21.08.2013	3	20.06.2013	22.06.2013	3	20.08.2013	22.08.2013
МРСК Волги -"Саратовские РС"																
152	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ3 II цепь с отпайкой на ПС Анисовка	2	28.08.2013	29.08.2013		"ТР ЛР-110 ТЭЦ-2-ТЭЦ-3 2 ц, покраска портала, чистка изоляции, ПривПОс откл.АГ-4ч."	2	28.08.2013	29.08.2013						
153	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ3 I цепь с отпайкой на ПС Анисовка	2	26.08.2013	27.08.2013		"ТР ЛР-110 ТЭЦ-2-ТЭЦ-3 1 ц,ВЧ-заградителя, конденатора связи, покраска портала, чистка изоляции, ПривПОс откл.АГ-4ч."	2	26.08.2013	27.08.2013						
154	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр II цепь с отпайками (Энгельс-2)**	**2**	**08.08.2013**	**09.08.2013**		**"СР ЛР-110 ТЭЦ-3 2ц,ТР ВЧ-заградителя, конденатора связи, покраска портала, чистка изоляции, ПривПОс откл.АГ-4ч"**	**2**	**21.08.2013**	**22.08.2013**						
155	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр I цепь с отпайками (Энгельс-1)**	**2**	**06.08.2013**	**07.08.2013**		**"СР ЛР-110 ТЭЦ-3 1ц, ТР ВЧ-заградителя, конденатора связи, покраска портала, чистка изоляции, ПривПОс откл.АГ-4ч."**	**2**	**19.08.2013**	**20.08.2013**						
156	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Подлесное - Ивановка с отпайками (Семеновка-2)	5	04.08.2013	08.08.2013		СР ЛР-110 на ПС Ивановка, АГ-2ч.	5	04.08.2013	08.08.2013	6	04.08.2013	09.08.2013	6	04.08.2013	09.08.2013
157	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Центральная - Ивановка**				**Отказ РДУ: из-за перегрузки сечения "Дефицит ПБ-ЛБ"в ремонтной схеме.**	**"Монтаж ВОЛС.СВПОС откл.АГ. 4ч"**	**31**	**01.08.2013**	**31.08.2013**						
158	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Центральная - Ершов с отпайкой на ПС Каменная Сарма (Ершов-2)**	**5**	**12.08.2013**	**16.08.2013**		**Участок Центральная-Каменная Сарма, ККР ВЛ 110 кВ АГ-4ч.**	**5**	**05.08.2013**	**09.08.2013**	**13**	**05.08.2013**	**17.08.2013**	**13**	**05.08.2013**	**17.08.2013**
159	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	31	01.08.2013	31.08.2013		"Реконструкция ВЛ-110 (замена опор, провода, ГЗТ).СевПОС откл.АГ- 720ч."	31	01.08.2013	31.08.2013						
160	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	31	01.08.2013	31.08.2013		"Создание схемы питания ПС 110 кВ Березовская по ВЛ 110 кВ – Пугачевская II цепь от ПС 110 кВ Пугачевская, ЗЗР.СевПОБез откл.АГ-4ч."	31	01.08.2013	31.08.2013						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
161	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 I цепь с отпайками**				**Отказ РДУ: по причине перегрузки КЛ 35 кВ ГРЭС-ТЭЦ 1, 2 ц. при нормативных возмущениях**	**"Для безопасного производства работ работ по покраске линейного портала ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 I цепь с отпайками на ПС 110 кВ Промышленная, очистка трассы ВЛ от древеснокустарной растительности.ЦПОС откл.АГ-1ч."**	**5**	**19.08.2013**	**23.08.2013**						
162	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Западная с отпайкой на ПС ГПЗ	5	26.08.2013	30.08.2013		"Для безопасного производства работ по подключению к КРУЭ-110 1сш.ЦПОС откл.АГ-48ч."	5	26.08.2013	30.08.2013						
163	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 II цепь с отпайками**				**Отказ РДУ: по причине перегрузки КЛ 35 кВ ГРЭС-ТЭЦ 1, 2 ц. при нормативных возмущениях**	**"Для безопасного производства работ работ по покраске линейного портала ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Промышленная, очистка трассы ВЛ от древеснокустарной растительности.ЦПОС откл.АГ-1ч."**	**5**	**26.08.2013**	**30.08.2013**						
164	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Распределительная I цепь	1	16.08.2013	16.08.2013		ТР ОР-110 ТЭЦ2-1ц, ЛР-110 ТЭЦ2-1ц, АГ-1,5ч.	1	16.08.2013	16.08.2013	2	14.08.2013	15.08.2013	2	14.08.2013	15.08.2013
165	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Распределительная II цепь	1	15.08.2013	15.08.2013		ТР ОР-110 ТЭЦ2-2ц, ЛР-110 ТЭЦ2-2ц, ОРОВ-110, АГ-1,5ч.	1	15.08.2013	15.08.2013	2	15.08.2013	16.08.2013	2	15.08.2013	16.08.2013
166	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Озинки - Семиглавый Мар	31	01.08.2013	31.08.2013		"ЗРР: перенос точки раздела на В-110 С.Мар ПС 110кВ Озинская, в целях предотвращения нарушения энергоснабжения потребителей в послеаварийных режимах на время производства работ по завершению реконструкции на ВЛ-110 Дергачи-1 уч.Ершов-Дергачи, ВЛ-110 Де	31	01.08.2013	31.08.2013						
167	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Озинки - Семиглавый Мар	1	26.08.2013	26.08.2013		"Перевод ТИ, ТС с В-110 С. Мар на СОВ-110, в связи с опробованием В-110 С. Мар на ПС 110 кВ Озинская. ЗавПОЗам. СОВАГ-30 мин."	1	26.08.2013	26.08.2013						
168	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Ртищево - Янтарная I цепь с отпайками (Ртищевская-1)	1	21.08.2013	21.08.2013		ТР, ТО ОР-110, ЛР-110 Ртищевская-1 на ПС 110 кВ Янтарная, АГ-3ч.	1	21.08.2013	21.08.2013	2	21.08.2013	22.08.2013	2	21.08.2013	22.08.2013
169	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Ртищево - Янтарная I цепь с отпайками (Ртищевская-1)**				**Отказ РДУ: из-за ремонта АТ-2 ПС 220 кВ Ртищево, предусмотренного годовым графиком ремонтов на 2013 год. Подать на сентябрь 2013 года. Снижение надежности питания потребителей, питающихся от ПС 220 кВ Ртищево, в условиях одновременного вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Ртищевская-1, 2 цепь.**	**Участок ПС 110 кВ Аркадак-тяговая - ПС 220 кВ Ртищево-220, КР, замена опор, АГ-ВЗ**	**5**	**26.08.2013**	**30.08.2013**	**4**	**13.08.2013**	**16.08.2013**	**4**	**13.08.2013**	**16.08.2013**
170	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Хопёр - Янтарная (Янтарная)	4	05.08.2013	08.08.2013		ТР, замена изоляции, контроль фарфоровой изоляции, АГ-1ч.	4	05.08.2013	08.08.2013	5	05.08.2013	09.08.2013	5	05.08.2013	09.08.2013
171	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Котоврас - Янтарная с отпайкой на ПС Пады тяговая**	**1**	**09.08.2013**	**09.08.2013**		**ТР, ТО ОР-110, ЛР-110 Пады на ПС 110 кВ Янтарная, АГ-3ч.**	**1**	**19.08.2013**	**19.08.2013**	**2**	**19.08.2013**	**20.08.2013**	**2**	**19.08.2013**	**20.08.2013**
172	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Хопёр-2 тяговая – Балашовская с отпайкой на ПС Родничок	31	01.08.2013	31.08.2013		КР, реконструкция ВЛ, АГ-240ч.	31	01.08.2013	31.08.2013	32	01.08.2013	01.09.2013	32	01.08.2013	01.09.2013
173	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Ртищево - Янтарная II цепь (Ртищевская-2)**	**2**	**19.08.2013**	**20.08.2013**		**ТО ОР-110, ЛР-110кВ Ртищевская-2 на ПС Янтарная.**	**5**	**26.08.2013**	**30.08.2013**	**2**	**22.08.2013**	**23.08.2013**	**2**	**22.08.2013**	**23.08.2013**
174	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Наливная-Ершов	5	26.08.2013	30.08.2013		ТР ЛР-110 Мокроус на ПС 110 кВ Наливная, АГ-2ч.	5	26.08.2013	30.08.2013	5	19.08.2013	23.08.2013	5	19.08.2013	23.08.2013
175	ЦУС Саратовских РС	ВЛ-110 Лепехинка-Новоузенск	3	13.08.2013	15.08.2013		Участок ВЛ 110 кВ Лепехинка-Орошаемая, установка грозозащитного троса, АГ-2ч.	3	13.08.2013	15.08.2013	4	13.08.2013	16.08.2013	4	13.08.2013	16.08.2013

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
176	ЦУС Саратовских РС	КЛ 35 кВ ГРЭС - Док	3	05.08.2013	07.08.2013		"ЗРР: уменьшение нагрузки в связи с выводом в ремонт Т-1 для безопасного производства работ по профилактическому опробованию защит Т-1 на ПС 35 кВ Док.ЦПОБез откл.АГ-2ч."	3	05.08.2013	07.08.2013						
177	ЦУС Саратовских РС	КЛ 35 кВ ГРЭС - Док	5	26.08.2013	30.08.2013		"ЗРР: увеличение нагрузки в связи с выводом в ремонт Т-2 для дегазации и сушке трансформаторного масла Т-2 на ПС 35 кВ Док.ЦПОБез откл.АГ-6ч."	5	26.08.2013	30.08.2013						
178	ЦУС Саратовских РС	КЛ 35 кВ Кировская - Университетская	5	26.08.2013	30.08.2013		"Для безопасного производства работ по ТР ЛР-35 Кировская, В-35 Т-2, ТР-35 Т-2, 2ШР-35 СВ-35 на ПС 35 кВ Университетская.ЦПОС откл.АГ-2ч."	5	26.08.2013	30.08.2013						
179	ЦУС Саратовских РС	КЛ 35 кВ Кировская - Университетская	12	05.08.2013	16.08.2013		Изменение режима КЛ 35 кВ Кировская-Университетская при выводе в ремонт КЛ 35 кВ Агрегатная-Университетская для безопасного производства работ по ТР Т-1, КР ЛР-35 Агрегатная-Университетская на ПС Университетская, АГ-2ч.	12	05.08.2013	16.08.2013	6	05.08.2013	10.08.2013	6	05.08.2013	10.08.2013
180	ЦУС Саратовских РС	КЛ 35 кВ Кировская - Университетская	5	19.08.2013	23.08.2013		Изменение режима КЛ 35 кВ Кировская-Университетская при выводе в ремонт Т-2 для производства работ по ТР на ПС Университетская, АГ-2ч.	5	19.08.2013	23.08.2013	6	19.08.2013	24.08.2013	6	19.08.2013	24.08.2013
181	**ПС 110 кВ Бородаевка**	**В-110 кВ Маркс**				**Отказ РДУ: из-за недопустимой перегрузки ВЛ 110 кВ Бобровка-1 при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Подлесное-Красный Яр в условиях повышения температуры наружного воздуха свыше +25 град. с учетом решения МРСК Волги о некорректности применения принципа линейной интерполяции значений допустимой токовой нагрузки на провода ЛЭП (письмо ОАО "МРСК Волги" от 27.11.2012 №МР6/5/4206).**	**"Проф контроль защит ВЛ 110 кВ Маркс-Бородаевка.ПривПОс откл. АГ-2ч"**	**5**	**05.08.2013**	**09.08.2013**						
182	**ПС 110 кВ Бородаевка**	**В-110 кВ Маркс**					**"КР В-110 кВ Маркс.ПривПОс откл.АГ-48ч. "**	**11**	**19.08.2013**	**29.08.2013**						
183	ПС 110 кВ Газовая	В-110 Петровск	5	05.08.2013	09.08.2013		ТО УРЗА	5	05.08.2013	09.08.2013	6	05.08.2013	10.08.2013	6	05.08.2013	10.08.2013
184	ПС 110 кВ Газовая	В-110 Аткарск-1ц	5	19.08.2013	23.08.2013		ТО УРЗА	5	19.08.2013	23.08.2013	6	19.08.2013	24.08.2013	6	19.08.2013	24.08.2013
185	ПС 110 кВ Газовая	В-110 Аткарск-2ц	4	12.08.2013	15.08.2013		ТО УРЗА	4	12.08.2013	15.08.2013	5	12.08.2013	16.08.2013	5	12.08.2013	16.08.2013
186	**ПС 110 кВ Гремячка**	**СВ-110**	**1**	**22.08.2013**	**22.08.2013**		**"В связи с выводом в ремонт 2сш-110 кВ для БВР по проф.востановлению цепей напряжения ТН-110 2сш.ЦПОС откл.АГ-2ч."**	**1**	**23.08.2013**	**23.08.2013**						
187	**ПС 110 кВ Гремячка**	**СВ-110**	**1**	**21.08.2013**	**21.08.2013**		**"В связи с выводом в ремонт 1сш-110 кВ для БВР по проф.востановлению цепей напряжения ТН-110 1сш.ЦПОС откл.АГ-2ч."**	**1**	**22.08.2013**	**22.08.2013**						
188	ПС 110 кВ Западная	1сек-110	5	26.08.2013	30.08.2013		"Для безопасного производства работ по переводу питания на вновь смонтированный Т-1 и КРУЭ-110 1сш.ЦПОС откл.АГ-48ч."	5	26.08.2013	30.08.2013						
189	ПС 110 кВ Западная	В-110 ТЭЦ-2	5	26.08.2013	30.08.2013		"Для безопасного производства работ по переводу питания на вновь смонтированный Т-1 и КРУЭ-110 1сш.ЦПОС откл.АГ-48ч."	5	26.08.2013	30.08.2013						
190	ПС 110 кВ Западная	СВ-110	5	26.08.2013	30.08.2013		"Для безопасного производства работ по переводу питания на вновь смонтированный Т-1 и КРУЭ-110 1сш.ЦПОС откл.АГ-48ч."	5	26.08.2013	30.08.2013						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
191	ПС 110 кВ Западная	Т-1	5	26.08.2013	30.08.2013		"Для безопасного производства работ по переводу питания на вновь смонтированный Т-1 и КРУЭ-110 1сш.ЦПОС откл.АГ-48ч."	5	26.08.2013	30.08.2013						
192	ПС 110 кВ Кировская	Т1	5	05.08.2013	09.08.2013	Отказ РДУ: по причине перегрузки КЛ 35 кВ ГРЭС-ТЭЦ 1, 2 ц. при нормативных возмущениях	"Для безопасного производства работ по подключению ШМ-6 Т-1 к новым 1 и 3 сш 6 кВ. ЦПОС откл.АГ-6ч."	5	05.08.2013	09.08.2013						
193	ПС 110 кВ Кировская	Т2	5	12.08.2013	16.08.2013		"Для безопасного производства работ по подключению ШМ-6 Т-2 к новым 2 и 4 сш 6 кВ.ЦПОС откл.АГ-6ч."	5	12.08.2013	16.08.2013						
194	**ПС 110 кВ Маркс**	**В-110 Бородаевка**				**Отказ РДУ: из-за недопустимой перегрузки ВЛ 110 кВ Бобровка-1 при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Подлесное-Красный Яр в условиях повышения температуры наружного воздуха свыше +25 град. с учетом решения МРСК Волги о некорректности применения принципа линейной интерполяции значений допустимой токовой нагрузки на провода ЛЭП (письмо ОАО "МРСК Волги" от 27.11.2012 №МР6/5/4206)**	**"Проф контроль защит ВЛ 110 кВ Маркс-Бородаевка, ПривПОс откл. АГ-2ч"**	**5**	**05.08.2013**	**09.08.2013**	**5**	**12.08.2013**	**16.08.2013**	**5**	**12.08.2013**	**16.08.2013**
195	ПС 110 кВ Пугачевская	ОВ-110	1	20.08.2013	20.08.2013		"Поверка ТТ-110 В-110 Ивантеевка.СевПОБез откл.АГ-2ч"	1	20.08.2013	20.08.2013						
196	ПС 110 кВ Распределительная	1 ОСШ-110	1	16.08.2013	16.08.2013		ТР ОР-110 ТЭЦ2-1ц, ЛР-110 ТЭЦ2-1ц, АГ-1,5ч.	1	16.08.2013	16.08.2013	2	14.08.2013	15.08.2013	2	14.08.2013	15.08.2013
197	ПС 110 кВ Распределительная	1 ОСШ-110	1	15.08.2013	15.08.2013		ТР ОР-110 ТЭЦ2-2ц, ЛР-110 ТЭЦ2-2ц, ОРОВ-110, АГ-1,5ч.	1	15.08.2013	15.08.2013	2	15.08.2013	16.08.2013	2	15.08.2013	16.08.2013
198	ПС 110 кВ Распределительная	В-110 ТЭЦ2-1ц	1	16.08.2013	16.08.2013		ТР ОР-110 ТЭЦ2-1ц, ЛР-110 ТЭЦ2-1ц, АГ-1,5ч.	1	16.08.2013	16.08.2013	2	14.08.2013	15.08.2013	2	14.08.2013	15.08.2013
199	ПС 110 кВ Распределительная	В-110 ТЭЦ2-2ц	1	15.08.2013	15.08.2013		ТР ОР-110 ТЭЦ2-2ц, ЛР-110 ТЭЦ2-2ц, ОРОВ-110т, АГ-1,5ч.	1	15.08.2013	15.08.2013	2	15.08.2013	16.08.2013	2	15.08.2013	16.08.2013
200	ПС 110 кВ Распределительная	2 ОСШ-110	1	13.08.2013	13.08.2013		"ТР ОР-110 Багаевка.ПрбПОС откл.АГ-1,5ч."	1	13.08.2013	13.08.2013						
201	**ПС 110 кВ Янтарная**	**ОШ-110**	**3**	**07.08.2013**	**09.08.2013**		**"ТР, техническое обслуживание ОР-110 кВ Янтарная.ПрихПО С откл. АГ-3ч."**	**2**	**06.08.2013**	**07.08.2013**						
202	ПС 110 кВ Янтарная	ОШ-110	12	19.08.2013	30.08.2013		ТР, ТО ОР-110, ЛР-110 всех присоединений, АГ-3ч.	12	19.08.2013	30.08.2013	11	19.08.2013	29.08.2013	11	19.08.2013	29.08.2013
203	**ПС 110 кВ Янтарная**	**СВ-110**	**1**	**06.08.2013**	**06.08.2013**		**ТР, ТО выключателя, АГ-1ч.**	**1**	**09.08.2013**	**09.08.2013**	**2**	**09.08.2013**	**10.08.2013**	**2**	**09.08.2013**	**10.08.2013**
204	**ПС 110 кВ Янтарная**	**В-110 Янтарная**	**2**	**07.08.2013**	**08.08.2013**		**ТР, ТО ОР-110, ЛР-110 Янтарная, АГ-3ч.**	**2**	**06.08.2013**	**07.08.2013**	**2**	**20.08.2013**	**21.08.2013**	**2**	**20.08.2013**	**21.08.2013**
205	ПС 110 кВ Янтарная	В-110 Ртищевская-1	1	21.08.2013	21.08.2013		ТР, ТО ОР-110, ЛР-110 Ртищевская-1, АГ-3ч.	1	21.08.2013	21.08.2013	2	20.08.2013	21.08.2013	2	20.08.2013	21.08.2013
206	**ПС 110 кВ Янтарная**	**В-110 Ртищевская-2**	**2**	**19.08.2013**	**20.08.2013**		**ТР, ТО ОР-110, ЛР-110 Ртищевская-2, АГ-3ч.**	**2**	**26.08.2013**	**27.08.2013**	**2**	**22.08.2013**	**23.08.2013**	**2**	**22.08.2013**	**23.08.2013**
207	ПС 110 кВ Янтарная	ОВ-110	12	19.08.2013	30.08.2013		ТР, ТО ОР-110 ОВ-110, А-3ч.	12	19.08.2013	30.08.2013	11	19.08.2013	29.08.2013	11	19.08.2013	29.08.2013
208	**ПС 110 кВ Янтарная**	**В-110 Пады**	**1**	**09.08.2013**	**09.08.2013**		**ТР, ТО ОР-110, ЛР-110 Пады, АГ-3ч.**	**1**	**19.08.2013**	**19.08.2013**	**2**	**19.08.2013**	**20.08.2013**	**2**	**19.08.2013**	**20.08.2013**
Саратовский Филиал ОАО "Волжская ТГК"																
209	Саратовская ГРЭС	КЛ 35 кВ ГРЭС - Док	5	19.08.2013	23.08.2013		КР В-35, АГ-24 часа	5	19.08.2013	23.08.2013	6	19.08.2013	24.08.2013	6	19.08.2013	24.08.2013
210	Саратовская ТЭЦ2	В-110 ТЭЦ3-1ц	12	05.08.2013	16.08.2013		Проверка РЗА АГ - срок заявки	12	05.08.2013	16.08.2013						
211	Энгельсская ТЭЦ3	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр с отпайкой на ПС Шумейка	1	13.08.2013	13.08.2013		ТР ОШР,ЛР,ШР ВЛ "Красный Яр" АГ-4ч.	1	13.08.2013	13.08.2013	2	13.08.2013	14.08.2013	2	13.08.2013	14.08.2013
212	Энгельсская ТЭЦ3	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр II цепь с отпайками (Энгельс-2)	1	09.08.2013	09.08.2013		ТР ОШР,ЛР,ШР ВЛ "Энгельс 2 ц" АГ-4ч.	1	09.08.2013	09.08.2013	2	09.08.2013	10.08.2013	2	09.08.2013	10.08.2013
213	Энгельсская ТЭЦ3	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр I цепь с отпайками (Энгельс-1)	1	07.08.2013	07.08.2013		ТР ОШР,ЛР,ШР ВЛ "Энгельс I ц" АГ-4ч.	1	07.08.2013	07.08.2013	2	07.08.2013	08.08.2013	2	07.08.2013	08.08.2013
214	Энгельсская ТЭЦ3	2сек.1СШ-110	9	05.08.2013	13.08.2013		ТР ШР 2с1ш всех присоединений АГ-срок заявки	9	05.08.2013	13.08.2013	10	05.08.2013	14.08.2013	10	05.08.2013	14.08.2013
215	Энгельсская ТЭЦ3	2сек.2СШ-110	9	19.08.2013	27.08.2013		ТР ШР 2с2ш всех присоединений АГ-срок заявки	9	19.08.2013	27.08.2013	10	19.08.2013	28.08.2013	10	19.08.2013	28.08.2013
216	Энгельсская ТЭЦ3	ШОВ-110 2 сек.	1	12.08.2013	12.08.2013		ТР ОШР,ШР(ОВ),ШР(ШСВ) "ШОВ-110" АГ-4ч.	1	12.08.2013	12.08.2013	2	12.08.2013	13.08.2013	2	12.08.2013	13.08.2013
217	Энгельсская ТЭЦ3	ШОВ-110 2 сек.	30	15.07.2013	13.08.2013		КР В-110 "ШОВ-110" АГ- срок заявки	30	15.07.2013	13.08.2013	31	15.07.2013	14.08.2013	31	15.07.2013	14.08.2013
218	Энгельсская ТЭЦ3	ШОВ-110 2 сек.	1	22.08.2013	22.08.2013		ТР ШР 2с2ш"ШОВ-110" АГ-4ч.	1	22.08.2013	22.08.2013	2	22.08.2013	23.08.2013	2	22.08.2013	23.08.2013

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
219	Энгельсская ТЭЦ3	1СВ-110	9	05.08.2013	13.08.2013		ТР В-110 "1СВ-110", ШР 2с1ш АГ-срок заявки	9	05.08.2013	13.08.2013	10	05.08.2013	14.08.2013	10	05.08.2013	14.08.2013
220	Энгельсская ТЭЦ3	2СВ-110	9	19.08.2013	27.08.2013		ТР В-110 "2 СВ-110" ШР 2с2ш АГ-срок заявки	9	19.08.2013	27.08.2013	10	19.08.2013	28.08.2013	10	19.08.2013	28.08.2013
221	Энгельсская ТЭЦ3	2сек.ОШ-110	8	06.08.2013	13.08.2013		ТР ОР всех присоедининий АГ-срок заявки	8	06.08.2013	13.08.2013	9	06.08.2013	14.08.2013	9	06.08.2013	14.08.2013
222	Энгельсская ТЭЦ3	В-110 Энгельс-2ц	1	23.08.2013	23.08.2013		ТР ШР 2с2ш ВЛ "Энгельс 2 ц" АГ-4ч.	1	23.08.2013	23.08.2013						
223	Энгельсская ТЭЦ3	В-110 Энгельс-1ц	1	21.08.2013	21.08.2013		ТР ШР 2с2ш ВЛ "Энгельс I ц" АГ-4ч.	1	21.08.2013	21.08.2013						
224	Энгельсская ТЭЦ3	В-110 Красный Яр	1	26.08.2013	26.08.2013		ТР ШР 2с2ш ВЛ "Красный Яр" АГ-4ч.	1	26.08.2013	26.08.2013						
225	Саратовская ТЭЦ5	ТН-110 2сек.2СШ - ТН 110 кВ	1	07.08.2013	07.08.2013		Текущий ремонт ТН, АГ-4ч	1	07.08.2013	07.08.2013	2	07.08.2013	08.08.2013	2	07.08.2013	08.08.2013
226	Саратовская ТЭЦ5	ТН-110 1сек.1СШ - ТН 110 кВ	1	05.08.2013	05.08.2013		Текущий ремонт АГ- 4часа	1	05.08.2013	05.08.2013	2	05.08.2013	06.08.2013	2	05.08.2013	06.08.2013
227	Саратовская ТЭЦ5	ТН-110 2сек.1СШ - ТН 110 кВ	1	01.08.2013	01.08.2013		Текущий ремонт ТН АГ-4ч	1	01.08.2013	01.08.2013	2	01.08.2013	02.08.2013	2	01.08.2013	02.08.2013
228	Саратовская ТЭЦ5	ТН-110 2сек.1СШ - ТН 110 кВ	1	09.08.2013	09.08.2013		Текущий ремонт ТН АГ-4ч	1	09.08.2013	09.08.2013						
Приволжская ЖД																
229	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Аткарская - Екатериновкая тяговая с отпайкой на ПС Екатериновка-газовая	1	19.08.2013	19.08.2013	ОДУ	ТР 2СР, ЛР-220 Аткарск на ПС 220 кВ Екатериновка тяговая (а.г. 2 ч.)	1	19.08.2013	19.08.2013	1	19.08.2013	19.08.2013	1	19.08.2013	19.08.2013
Волгоградская энергосистема																
230	**Волгоградское РДУ**	**ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Трубная**				**Отказ ЦДУ: не совмещается с плановыми ремонтами ВЛ 500 кВ отходящих от Балаковской АЭС (в работе 4 блока) в ОЭС Средней Волги**	**Текущий ремонт :1) ТТ500-Балаковская АЭС-Трубная,ТН1-500-Балаковская АЭС-Трубная,ТН2-500-Балаковская АЭС-Трубная,ВЧЗ 500-Балаковская АЭС-Трубная,КС 500-Балаковская АЭС-Трубная,ЛР500-ВВ11,шинные опоры ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС–Трубная,АГ=4:00**	**7**	**17.08.2013**	**23.08.2013**						
231	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	4	01.08.2013	04.08.2013	Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от СЭ, Переток до 20 МВт.	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ №291	4	01.08.2013	04.08.2013						
232	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	16	05.08.2013	20.08.2013	Отсутствие резерва со стороны Волгоградской энергосистемы на время ремонта	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ № 286	16	05.08.2013	20.08.2013						
233	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	4	27.08.2013	30.08.2013	Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от СЭ, Переток до 20 МВт. СарРДУ: в условиях ликвидации технологического нарушения в энергосистме Саратовской области обеспечить оперативный перевод нагрузки ВЛ 110 кВ Лепехинка-	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ № 290	4	27.08.2013	30.08.2013						
234	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	2	21.08.2013	22.08.2013		Вывод в ремонт ОСШ 110 кВ на ПС Палласовка	2	21.08.2013	22.08.2013						
235	ВЛ 110 кВ	ВЛ-110 кВ Балашовская-Байчурово тяговая с отпайкой на ПС Родничок	3	26.08.2013	28.08.2013		АГ=В31. Средний ремонт ЛР, ОР 2. ТО РЗиА	3	26.08.2013	28.08.2013						
236	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр-2 тяговая – Балашовская с отпайкой на ПС Родничок	3	28.08.2013	30.08.2013		АГ=В31. Средний ремонт ОР Хопёр 2, Байчурово	3	28.08.2013	30.08.2013						
237	ПС 500 кВ Балашовская	В 110 Байчурово	3	26.08.2013	28.08.2013		АГ=12:00ч1. Средний ремонт ШР 1сш 110 2 секции всех присоединений 2. Текущий ремонт ТН 1 110, ОПН 1 110 3. П.И. ТН 1 110, ОПН 1 110	3	26.08.2013	28.08.2013						
238	ПС 500 кВ Балашовская	В 110 Хопер-2	3	28.08.2013	30.08.2013		АГ=12:00ч1. Средний ремонт ШР 2. Текущий ремонт ТН 1 110, ОПН 1 110	3	28.08.2013	30.08.2013						
239	ПС 500 кВ Балашовская	2 С ОСШ 110	5	26.08.2013	30.08.2013		АГ=06:00ч1. Текущий ремонт АТ, ОПН-500, ОПН-110, КРУН-10, РКОС-10, ШАОТ, ТТ-500 2. П.И. АТ, ОПН-500, ОПН-110, ОПН-10, ТН-10 3. ТО РЗиА	5	26.08.2013	30.08.2013						
240	ПС 500 кВ Балашовская	2 С I СШ 110	9	26.08.2013	03.09.2013		АГ=В31. Средний ремонт ШР 1сш 110, ЛР, ОР 2. Текущий ремонт ВВ, ТТ 3. ТО РЗиА	9	26.08.2013	03.09.2013						
241	ПС 500 кВ Балашовская	ТН 2 С I СШ 110	9	26.08.2013	03.09.2013		АГ=В31. Средний ремонт ШР 1сш 110, ЛР, ОР 2. Текущий ремонт ВВ, ТТ 3. ТО РЗиА	9	26.08.2013	03.09.2013						
242	ПС 500 кВ Балашовская	АТ-6 500/110 кВ	19	15.07.2013	02.08.2013		АГ=В31. Средний ремонт ЛР, ОР 2. ТО РЗиА	19	15.07.2013	02.08.2013						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Пензенская энергосистема																
243	Пензенское РДУ	ВЛ 220 кВ Ртищево-Сердобск	5	06.08.2013	10.08.2013	ОДУ	Вырубка деревьев, верховой осмотр. АГ-1ч.	5	06.08.2013	10.08.2013						
Самарская энергосистема																
244	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС-Кубра с отп. на ПС Возрождение	31	01.08.2013	31.08.2013	РДУ: с разрезанием шлейфов на опоре № 138. ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС-Кубра с отп. на ПС Возрождение в работе на участке от Саратовской ГЭС до опоры 138	Монтаж ВОЛС оп №35-138. АГ-6ч.	31	01.08.2013	31.08.2013						

Начальник ОДС Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ П.В. Кендин

Зам. начальника СЭР Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ Д.А. Софинский