УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер Жигулевского ПО
Филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС"
Емельянов А.Н.
"23" 07 2013 г.

График ремонтов ЛЭП и оборудования объектов межсетевой координации Жигулевского ПО с субъектами электроэнергетики на август 2013 г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Жигулевский РЭС										
1	ВЛ-110кВ	ВЛ-110кВ Жигулевск-Зольное, отпайка на ПС Рождествено	с вводом на ночь	10	12.08.13	23.08.13	10	12.08.13	23.08.13	Замена изоляторов, сцепной арматуры, выправка опор. АВГ-2ч.
Тольяттинский РЭС										
1	ПС 110/35/6 кВ "Комсомольская"	ВЛ-110-Комсомольская-3, ВМ-ВЛ-110-Комсомольская-3	с отключением	1	19.08.13	19.08.13	1	19.08.13	19.08.13	Замена изоляторов ЛР-ВЛ-110-Комсомольская-3. АВГ-3 час
2	ПС 110/6 кВ "Северная"	ВЛ-110-Западная-1, 2сш-110 кВ	с отключением	1	02.08.13	02.08.13	1	02.08.13	02.08.13	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-110-Западная-1. АВГ-1ч
3	ПС 110/10 кВ "Мусорка"	ВЛ-110-Азот-Мусорка, ВМ-ВЛ-110-Азот-Мусорка, 1сш-110 кВ	с отключением	1	08.08.13	08.08.13	1	08.08.13	08.08.13	Средний ремонт ЛР-ВЛ-110-Азот-Мусорка, ШР-ВЛ-110-Азот-Мусорка. Текущий ремонт ТТ-ВЛ-110-Азот-Мусорка, КС,ВЗ-ВЛ-110-Азот-Мусорка. АВГ-1ч
4	ПС 110/10 кВ "Мусорка"	ВЛ-110-ТЭЦ ВАЗ-Мусорка, ВМ-ВЛ-110-ТЭЦ ВАЗ-Мусорка, 2сш-110 кВ	с отключением	1	13.08.13	13.08.13	1	13.08.13	13.08.13	Средний ремонт ЛР-ВЛ-110-ТЭЦ ВАЗ-Мусорка, ШР-ВЛ-110-ТЭЦ ВАЗ-Мусорка. Текущий ремонт ТТ-ВЛ-110-ТЭЦ ВАЗ-Мусорка. АВГ-1ч
Сызранский РЭС										
1	ВЛ-35 кВ	Тишерек 2	с вводом на ночь	5	12.08.13	16.08.13	5	12.08.13	16.08.13	Замена гасителей вибрации. АВГ-2 ч.

Начальник ОДС Е.А.Алфеева