Утверждаю:
Заместитель директора по техническим вопросам -
Главный инженер
Филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго»
_____ М.А. Кожевников
"____" _____ 2013 г.

Утверждаю:
Главный инженер Филиала ОАО ФСК ЕЭС-
Средне-Волжское ПМЭС
_____ А.С. Уметбаев
"____" _____ 2013 г

График ремонтов и технического обслуживания ВЛ и оборудования по объектам межсетевой координации
Филиала ОАО "ФСК ЕЭС"-Средне-Волжское ПМЭС и филиала ОАО "МРСК Волги"-"Пензаэнерго" на август 2013 г.

Наименование объекта (ЛЭП, оборудование)	Заявленный в годовой график срок			Выделенный в годовом			Заявленный в месячный			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ПС Пенза-2														
ВВ-110 ГПЗ-24-1 (замена на ОВ)	5	12.08.13	16.08.13	5	12.08.13	16.08.13	5	12.08.13	16.08.13				ТР: ВВ, ТР :ТТ. Происпытания, отбор проб масла (АГ 12ч).	
ВВ-110 ГПЗ-24-2 (замена на ОВ)	10	22.08.13	31.08.13	10	22.08.13	31.08.13	10	22.08.13	31.08.13				КР: ВВ. ТР: ТТ Происпытания, отбор проб масла (АГ 24ч).	
ПС Пенза-1														
В-35 Продуктопровод-1	1	05.08.13	05.08.13	1	05.08.13	05.08.13	1	05.08.13	05.08.13				ТО В-35,испытание ТТ и кабеля 35 кВ (АГ 1ч.)	
ВЛ-35 Продуктопровод-1	1	05.08.13	05.08.13	1	05.08.13	05.08.13	1	05.08.13	05.08.13				испытание кабеля 35 кВ,испытание ОПН-35 (АГ 1ч.)	
В-35 Шелдоисс	1	06.08.13	06.08.13	1	06.08.13	06.08.13	1	06.08.13	06.08.13				ТО В-35,испытание ТТ и кабеля 35 кВ (АГ 1ч.)	
ВЛ-35 Шелдоисс	1	06.08.13	06.08.13	1	06.08.13	06.08.13	1	06.08.13	06.08.13				испытание кабеля 35 кВ испытание ОПН-35 (АГ 1ч.)	
В-35 Мясокомбинат	1	08.08.13	08.08.13	1	08.08.13	08.08.13	1	08.08.13	08.08.13				ТО В-35,испытание ТТ и кабеля 35 кВ (АГ 1ч.)	
ВЛ-35 Мясокомбинат	1	08.08.13	08.08.13	1	08.08.13	08.08.13	1	08.08.13	08.08.13				испытание кабеля 35 кВ,испытание ОПН-35 (АГ 1ч.)	
ПС Сердобск														
В-110 СМЗ-2 (замена на ОВ)	6	05.08.13	10.08.13	6	05.08.13	10.08.13	1	05.08.13	05.08.13				ТР: ТТ-110 Происпытания, (АГ 4ч)	
В-110 СМЗ-1 (замена на ОВ)	5	13.08.13	17.08.13	5	13.08.13	17.08.13	1	06.08.13	06.08.13				КР: В-110, ТТ-110 Происпытания, (АГ 4ч)	
ВЛ 110 кВ Сердобск-2 №1	2	20.08.13	21.08.13	2	20.08.13	21.08.13	2	20.08.13	21.08.13				ТР: ЛР-110, ОР-110. ТО РЗА (АГ 1ч)	
ВЛ 110 кВ Сердобск-2 №2	2	22.08.13	23.08.13	2	22.08.13	23.08.13	2	22.08.13	23.08.13				ТР: ЛР-110, ОР-110. ТО РЗА (АГ 1ч)	
ПС 220 кВ Кузнецк														
ВЛ 6 кВ Ф.-69 "Поселки"							5	16 сент.	20 сент.				Реконструкция ВЛ-6кВ. А/Г 2ч	С включением на ночь
ВЛ 6 кВ Ф.-69 "Поселки"							5	23 сент.	27 сент.				Реконструкция ВЛ-6кВ. А/Г 2ч	С включением на ночь

Зам.главного инженера-
начальник ЦУС СВ ПМЭС — В.М. Сизганов

Зам. гл. инженера по оперативно-
технологическому управлению
(начальник ЦУС) — А.Е. Моисеев