"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора
по техническим вопросам -
главный инженер
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Пензаэнерго"

М.А. Кожевников

31.07.13г.

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго», являющихся объектами диспетчеризации Пензенского РДУ, на август 2013 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Мероприятия направленные на предотвращение либо миними времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			
Оборудование МЭС Волги															
Оборудование ПС															
ПС 220 кВ РУЗАЕВКА															
В-110кВ Медведовка							5	19 авг	23 авг	5	5 авг	9 авг	ТО: УРЗА профиспытания (АГ 2ч)для ремонтов на ПС 220 Рузаевка, заявка МЭС	Совмещение с работами на входном портале ПС 220 кв Рузаевка	
Состояние раздела транзита 110 кВ между Тамбовской и Пензенской энергосистемами															
Транзит 110 кВ Пачелма - Соседка - Рассказовская							5	26 авг	30 авг	5	26 авг	30 авг	Перенос точки раздела транзита между ПЭС и ТЭС с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма в связи с ремонтом ВЛ 500 кВ Вешкайма - Пенза-2, ВЛ 500 кВ Тамбовская - Пенза-2	Согласовано с Тамбовским РДУ	
Оборудование филиала ОАО "МРСК Волги " - "Пензаэнерго"															
ВЛ 110 кВ															
Сердобское ПО															
ВЛ 110 кВ Компрессорная - Кондоль	4	20 авг	23 авг	4	20 авг	23 авг	4	1 авг	4 авг	4	1 авг	4 авг	Тех обслуживание. (АГ-2ч)		Подготовить резервную связь 10кВ питания ПС Кондоль от ПС Умёт по ВЛ-10кВ №12 Спас Александровская, ВЛ-10кВ №5 Волхон
ВЛ 110 кВ Кондоль - Волхон Умет	2	15 авг	16 авг	2	8 авг	9 авг	2	8 авг	9 авг	2	8 авг	9 авг	Тех обслуживание. (АГ-2ч)		Подготовить резервную связь 10кВ питания ПС Волхон Умёт Кондоль по ВЛ-10кВ №12 Спас Александровская, ВЛ-10кВ Волхонщинская
ВЛ 110 кВ Волхон Умёт - Даниловка	3	27 авг	29 авг	3	27 авг	29 авг	3	26 авг	30 авг	5	26 авг	30 авг	Тех обслуживание. (АГ-2ч)		Подготовить резервную связь 10кВ питания ПС Волхон Умёт Кондоль по ВЛ-10кВ №12 Спас Александровская, ВЛ-10кВ Волхонщинская
ВЛ 110 кВ Колышлей - Сердобск тяговая							1	26 авг	26 авг	ОТКАЗ на сентябрь			Кап.ремонт ЛР-110, ОР-110 Сердобск тяговая на ПС 110 кВ Колышлей (АГ-3,5ч)	Несовместимсть с плановым ремонтом ВЛ 500 кВ Вешкайма - Пенза-2	
ВЛ 110 кВ Сердобск - Колышлей							1	27 авг	27 авг	ОТКАЗ на сентябрь			Кап.ремонт ЛР-110, ОР-110 Сердобск на ПС 110 кВ Колышлей (АГ-3,5ч)	Несовместимсть с плановым ремонтом ВЛ 500 кВ Вешкайма - Пенза-2	
ВЛ 110 кВ Колышлей - Телегино							1	28 авг	28 авг	ОТКАЗ на сентябрь			Кап.ремонт ЛР-110, ОР-110 Телегино на ПС 110 кВ Колышлей (АГ-3,5ч)	Несовместимсть с плановым ремонтом ВЛ 500 кВ Вешкайма - Пенза-2	
ВЛ 110 кВ Колышлей - Скрябино тяговая							1	29 авг	29 авг	ОТКАЗ на сентябрь			Кап.ремонт ЛР-110, ОР-110 Скрябино тяговая на ПС 110 кВ Колышлей (АГ-3,5ч)	Несовместимсть с плановым ремонтом ВЛ 500 кВ Вешкайма - Пенза-2	
Каменское ПО															
ВЛ 110 кВ Пачелма - Невежкино	2	5 авг	6 авг	2	5 авг	6 авг	2	5 авг	6 авг	2	5 авг	6 авг	ТР: ЛР,ОР-110 Невежкино (АГ 2ч) для ремонтов на ПС 220Пачелма, заявка МЭС		

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Мероприятия направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			
ВЛ 110 кВ Расказовская - Соседка с отпайками	1	6 авг	7 авг	1	7 авг	7 авг	1	7 авг	7 авг	1	7 авг	7 авг	Тек. ремонт ЛР и ОР -110кВ яч.6 на ПС 110 кВ Соседка (АГ 2ч)		Резервная схема по ВЛ 35 кВ Соседка - Липовка от ПС 110 кВ Знаменка, по ВЛ 6 кВ Резерв и ВЛ 6 кВ Соломинка от ПС 35 кВ Подгорное.
ВЛ 110 кВ Башмаково - Соседка	1	6 авг	8 авг	1	6 авг	6 авг	1	7 авг	7 авг	1	7 авг	7 авг	Тек. ремонт ЛР и ОР -110кВ на ПС 110 кВ Соседка (АГ 2ч)		Резервная схема по ВЛ 35 кВ Соседка - Липовка от ПС 110 кВ Знаменка, по ВЛ 10 кВ Митрофаново-1 от ПС 35 кВ Митрофаново.
ВЛ 110 кВ Нащекинская - Соседка с отпайкой на ПС Грацдановская	1	14 авг	14 авг	1	14 авг	14 авг	1	14 авг	14 авг	1	14 авг	14 авг	Тек. ремонт ЛР и ОР-110кВ яч.5 на ПС 110 кВ Соседка (АГ 2ч)		Резервная схема по ВЛ 35 кВ Соседка - Липовка от ПС 110 кВ Знаменка, по ВЛ 6 кВ Резерв и ВЛ 6 кВ Соломинка от ПС 35 кВ Подгорное.
ВЛ 110 кВ Соседка - Башмаково-2	1	12 авг	12 авг	1	12 авг	12 авг	1	15 авг	15 авг	1	15 авг	15 авг	Тек. ремонт ЛР и ОР -110кВ на ПС 110 кВ Соседка (АГ 2ч)		Резервная схема по ВЛ 35 кВ Соседка - Липовка от ПС 110 кВ Знаменка, по ВЛ 10 кВ Ермаково от ПС 110 кВ Башмаково.
ВЛ 110 кВ Белинский - Невежкино	1	7 авг	7 авг	1	7 авг	7 авг	1	7 авг	7 авг	1	7 авг	7 авг	Тек. ремонт конденсаторов ВЧ-связи яч.2 на ПС 110 кВ Белинский (АГ 2ч)		Резервная схема по ВЛ 35 кВ Белинский - Пичевка от ПС 110 кВ Соседка, по ВЛ 10 кВ Топориха от ПС 35 кВ Поим.
ВЛ 110 кВ Белинский - Тарханы	1	9 авг	9 авг	1	9 авг	9 авг	1	9 авг	9 авг	1	9 авг	9 авг	Тек. ремонт конденсаторов ВЧ-связи яч.4 на ПС 110 кВ Белинский (АГ 2ч)		Резервная схема по ВЛ 35 кВ Белинский - Пичевка от ПС 110 кВ Соседка, по ВЛ 10 кВ Комбикормовый завод от ПС 110 кВ Белинский.
ВЛ 110 кВ Каменка - Титово							4	20 авг	23 авг	4	20 авг	23 авг	Выполнение V-образного подвеса (Распоряжение МРСК Волги №2-р от 10.01.2013) (АГ 2ч)		Резервная схема по ВЛ 35 кВ Каменка - Кобылкино от ПС 110 кВ Каменка.
ВЛ 110 кВ Титово - Пачелма С/Х							4	27 авг	30 авг	4	27 авг	30 авг	Выполнение V-образного подвеса (Распоряжение МРСК Волги №2-р от 10.01.2013) (АГ 2ч)		Резервная схема по ВЛ 35 кВ Каменка - Кобылкино от ПС 110 кВ Каменка, по ВЛ 10 кВ Старый Валовай от ПС 220 кВ Пачелма.
Нижнеломовское ПО															
ВЛ 110 кВ Пачелма - Новая Толковка	2	9 авг	10 авг	2	7 авг	8 авг	3	7 авг	9 авг	3	19 авг	21 авг	ТР: ЛР,ОР-110 Новая Толковка (АГ 2ч), для ремонтов на ПС 220 Пачелма, заявка МЭС	Несовместимость с работами по вводу ПС 110 кВ Новая	
ВЛ 110 кВ Мокшан - Норовка							5	5 авг	9 авг	5	5 авг	9 авг	Включение ПС 110 кВ Новая после реконструкции согласно программы (АГ ВЗ)		ПС 110 кВ Черная Пятина по ВЛ 10 кВ Ляча от ПС кВ Большой Колояр ПС 110 кВ Большой Колояр по ВЛ 10 кВ Большая Кавендра от ПС кВ Наровчат-2
ВЛ 110 кВ Заводская - Верхний Ломов							5	5 авг	9 авг	5	5 авг	9 авг	Включение ПС 110 кВ Новая после реконструкции согласно программы (АГ ВЗ)		ПС 110 кВ Верхний Ломов по ВЛ 10 кВ Город-11 от ПС кВ Норовка ПС 110 кВ Верхний Ломов по ВЛ 10 кВ Гаи от ПС кВ Новая ПС 110 кВ Новая по ВЛ 10 кВ Гаи от ПС кВ Норовка ПС 110кВ Новая по ВЛ 10 кВ Ремзавод от ПС Заводская ПС 110 кВ Новая по ВЛ 10 кв Город11 С кВ Норовка
ВЛ 110 кВ Беднодемьяновск - Наровчат-2	14	1 авг	14 авг	14	1 авг	14 авг	12	12 авг	23 авг	12	12 авг	23 авг	Капитальный ремонт (АГ-3ч)		ПС 110 кВ Беднодемьяновск по ВЛ 10 кВ Свищево от ПС 35 кВ Устье ПС 110 кВ Беднодемьяновск по ВЛ 35 кВ Торбеево -Беднодемьяновск от ПС 35 кВ Устье ПС 110 кВ Беднодемьяновск по ВЛ 35 кВ Беднодемьяновск -Веденяпино от ПС 110 кВ Вадинск
ВЛ 110 кВ Новая - Заводская	2	26 авг	27 авг	2	26 авг	27 авг	2	26 авг	27 авг	2	26 авг	27 авг	Кап. ремонт ЛР- 1-110, СРП-1-110 на ПС 110 кВ Заводская (АГ-2ч)		ПС 110 кВ Заводская по ВЛ 10 кВ Город-18 от ПС 110кВ Новая ПС 110 кВ Заводская по ВЛ 10 кВ Фанерный завод от ПС 110кВ Новая
ВЛ 110 кВ Мясокомбинат – Заводская	2	28 авг	29 авг	2	28 авг	29 авг	2	28 авг	29 авг	2	28 авг	29 авг	Кап. ремонт ЛР--2-110 , СРП-2-110 на ПС 110 кВ Заводская (АГ-2ч)		ПС 110 кВ Заводская по ВЛ 10 кВ Город-18 от ПС 110 кВ Новая ПС 110 кВ Заводская по ВЛ 10 кВ Фанерный завод от ПС 110 кВ Новая ПС 110 Мясокомбинатпо ВЛ 6 кВ с/х химия от ПС Каменка
ВЛ 110 кВ Новая Толковка - Верхний Ломов	2	13 авг	14 авг	2	13 авг	14 авг	2	13 авг	14 авг	2	13 авг	14 авг	Тек. ремонт ЛР-1-110, СРП-1-110 на ПС 110 кВ Верхний Ломов (АГ-2ч)		ПС 110 кВ Верхний Ломов по ВЛ 10 кВ Город-11 от ПС кВ Норовка ПС 110 кВ Верхний Ломов по ВЛ 10 кВ Гаи от ПС кВ Новая ПС 110 кВ Новая по ВЛ 10 кВ Гаи от ПС кВ Норовка ПС 110 кВ Новая Толковкапо ВЛ 10 кВ Алексеевка от ПС кВ Пачелма с/х ПС 110кВ Новая по ВЛ 10 кВ Ремзавод от ПС Заводская ПС 110 кВ Новая по ВЛ 10 кв Город11 С кВ Норовка ПС 110 кВ Новая по ВЛ 10 кв Город11 С кВ Норовка

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Мероприятия направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			
ВЛ 110 кВ Новаая - Верхний Ломов	2	15 авг	16 авг	2	15 авг	16 авг	2	15 авг	16 авг	2	15 авг	16 авг	Тек.ремонт ЛР-2-110, СРП-2-110 на ПС 110 кВ Верхний Ломов (АГ-2ч)		ПС 110 кВ Верхний Ломов по ВЛ 10 кВ Город-11 от ПС кВ Норовка ПС 110 кВ Верхний Ломов по ВЛ 10 кВ Гаи от ПС кВ Новая ПС 110 кВ Новая по ВЛ 10 кВ Гаи от ПС кВ Норовка ПС 110кВ Новая по ВЛ 10 кВ Ремзавод от ПС Заводская ПС 110 кВ Новая по ВЛ 10 кв Город11 С кВ Норовка
Кузнецкое ПО															
ВЛ 110 кВ Кузнецк-КТМ	2	19 авг	20 авг	2	19 авг	20 авг	3	19 авг	21 авг	3	19 авг	21 авг	КР: ОР-110, ЛР-110 КТМ; ТР: ВЧ заградителя, КС (АГ ВЗ); Замена ОСИ ОР-110, ЛР-110 КТМ для ремонтов на ПС 220 Кузнецк, заявка МЭС		
ВЛ 110 кВ Волхон Умёт - Даниловка	3	27 авг	29 авг	3	27 авг	29 авг	3	27 авг	29 авг	3	27 авг	29 авг	Текущий ремонт: СРП-1- 110 на ПС 110 кВ Даниловка (АГ 2ч)		ПС 110 кВ"Даниловка" запитывается по ВЛ-35кВ от ПС 35кВ"Чунаки"; ПС 110кВ "Лопатино" запитывается по ВЛ 35кВ от ПС35 кВ "Порзово"; ПС 110кВ"Р. Камешкир" запитывается по ВЛ-35кВ от ПС 110кВ "Верхозим"; ПС 110 кВ "Верхозим запитывается по ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Р.Камешкир"; ПС 110 кВ "Анненково" запитывается по ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Поселки"
ВЛ 110 кВ Лопатино - Даниловка	3	5 авг	7 авг	3	5 авг	7 авг	3	5 авг	7 авг	3	5 авг	7 авг	Капитальный ремонт: ЛР-2-110 Текущий ремонт: ВЧЗ-110, КС-110 на ПС 110 кВ Даниловка (АГ 3ч)		ПС 110 кВ"Даниловка" запитывается по ВЛ-35кВ от ПС 35кВ"Чунаки"; ПС 110кВ "Лопатино" запитывается по ВЛ 35кВ от ПС35 кВ "Порзово"; ПС 110кВ"Р. Камешкир" запитывается по ВЛ-35кВ от ПС 110кВ "Верхозим"; ПС 110 кВ "Верхозим запитывается по ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Р.Камешкир"; ПС 110 кВ "Анненково" запитывается по ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Поселки"
ВЛ 110 кВ Сура - Сюзюм тяговая	11	12 авг	22 авг	11	12 авг	22 авг	11	12 авг	22 авг	11	12 авг	22 авг	Расширение просеки (АГ 2ч)		ПС 110кВ "Сура" запитывается по ВЛ 110кВ от ПС 110кВ "Махалино"; ПС 110 кВ "ДСК" запитывается по ВЛ-10кВ от ПС 110кВ "Городище"
ВЛ 110 кВ Русский Камешкир - Лопатино с отпайкой на ПС Чумаёво	3	12 авг	14 авг	3	12 авг	14 авг	3	12 авг	14 авг	3	12 авг	14 авг	Капитальный ремонт: ЛР-1-110 Текущий ремонт: ВЧЗ-110, КС-110 ВЛ на ПС 110 кВ Чумаёво (АГ 3ч)		ПС 110 кВ"Даниловка" запитывается по ВЛ-35кВ от ПС 35кВ"Чунаки"; ПС 110кВ "Лопатино" запитывается по ВЛ 35кВ от ПС35 кВ "Порзово"; ПС 110кВ"Р. Камешкир" запитывается по ВЛ-35кВ от ПС 110кВ "Верхозим"; ПС 110 кВ "Верхозим запитывается по ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Р.Камешкир"; ПС 110 кВ "Анненково" запитывается по ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Поселки"
ВЛ 110 кВ Сурск - Городище	5	29 июл	2 авг	5	29 июл	2 авг	5	31 июл	6 авг	7	31 июл	6 авг	Капитальный ремонт: ЛР-2-110 Текущий ремонт: 2 С-110, ВЧЗ-110 , КС-110 на ПС 110 кВ Городище (АГ 3ч)		ПС 110кВ "Городище" запитывается по ВЛ 35кВ от ПС 35кВ "Р. Ишим"; ПС 110кВ "Поселки" запитывается по ВЛ 10кВ от ПС 110кВ "Анненково"; ПС 110 кВ "Сосновоборск" запитывается по ВЛ 35кВ от ПС 35кВ "Сюзюмская"
Пензенское ПО															
ВЛ-110 кВ Рузаевка - Исса							2	6 авг	7 авг	2	6 авг	7 авг	ТР: Монтаж грозотроса, трассостойки на входном портале ВЛ-110 кВ Рузаевка - Исса. (АГ 2ч) для ремонтов на ПС 220 Рузаевка, заявка МЭС		
ВЛ-110 кВ Рузаевка - Медведовка							2	6 авг	7 авг	2	6 авг	7 авг	БВР: Монтаж грозотроса, трассостойки на входном портале ВЛ-110 кВ Рузаевка - Исса. (АГ 2ч) для ремонтов на ПС 220 Рузаевка, заявка МЭС		
ВЛ-110 кВ Рузаевка - Исса							1	16 авг	16 авг	1	14 авг	14 авг	ЗРР: Односторонее отключение в связи с ТО: 1 сек.ш. 110-кВ, окраска ТН-1-110, устранение замечаний по итога проверки Ростехнадзора (АГ 2ч)для ремонтов на ПС 220 Рузаевка, заявка МЭС		
ВЛ 110 кВ Пенза-1-Арбеково-2 I цепь							3	5 авг	7 авг	3	5 авг	7 авг	ТО РЗА (АГ 1ч) для ремонтов на ПС 220 Пенза-1, заявка МЭС		
ВЛ 110 кВ Пенза-1 – Бессоновка							3	12 авг	14 авг	3	12 авг	14 авг	ТО РЗА (АГ 1ч)для ремонтов на ПС 220 Пенза-1, заявка МЭС		
ВЛ 110 кВ Пенза-1 – Грабово тяговая							3	26 авг	28 авг	3	26 авг	28 авг	ТО РЗА (АГ 1ч)для ремонтов на ПС 220 Пенза-1, заявка МЭС		
ВЛ 110 кВ Пенза-1 – ТПА							5	19 авг	23 авг	5	19 авг	23 авг	ЗРР: односторонее отключение в связи с ТО: 3 сек.шин-110 (АГ 2ч)для ремонтов на ПС 220 Пенза-1, заявка МЭС		
ВЛ 110 кВ Пенза-1 – Химмаш с отпайкой на ПС Заря							5	19 авг	23 авг	5	19 авг	23 авг	ЗРР: односторонее отключение в связи с ТО: 3 сек.шин-110 (АГ 2ч)для ремонтов на ПС 220 Пенза-1, заявка МЭС		
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1-Маяк II цепь	1	5 авг	5 авг	1	12 авг	12 авг	1	5 авг	5 авг	1	12 авг	12 авг	Текущий ремонт ЛР-110 Маяк-2 для ремонтов на ТЭЦ-1, заявка ТГК		
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Маяк с отпайкой на ПС Южная	5	5 авг	9 авг	5	5 авг	9 авг	5	5 авг	9 авг	5	5 авг	9 авг	Текущий ремонт В-110, ЛР-110 Маяк для ремонтов на ТЭЦ-1, заявка ТГК		
ВЛ 110 кВ Пенза-2 - Телегино	16	1 авг	16 авг	16	1 авг	16 авг	16	1 авг	16 авг	16	1 авг	16 авг	Кап. ремонт ВЛ (АГ 3,5ч)		
ВЛ 110 кВ Пенза-1 - Мокшан с отпайкой на ПС Рамзай	12	19 авг	30 авг	12	19 авг	30 авг	12	19 авг	30 авг	12	19 авг	30 авг	Кап. ремонт ВЛ (АГ 2ч)		

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Мероприятия направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			
ВЛ 110 кВ Пенза-2 - Новозападная	2	6 авг	7 авг	2	26 авг	27 авг	2	26 авг	27 авг	2	26 авг	27 авг	Капитальный ремонт ЛР, ОР-110, текущий ремонт ВЧ конденсатора, ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Новозападная (АГ 1ч)		
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Новозападная с отпайками	2	13 авг	14 авг	2	13 авг	14 авг	2	13 авг	14 авг	2	13 авг	14 авг	Капитальный ремонт ЛР, ОР-110, текущий ремонт ВЧ конденсатора, ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Новозападная (АГ 1ч)		
ВЛ 110 кВ Новозападная - Изумрудная	2	15 авг	16 авг	2	15 авг	16 авг	2	15 авг	16 авг	2	15 авг	16 авг	Капитальный ремонт ЛР, ОР-110, текущий ремонт ВЧ конденсатора, ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Новозападная (АГ 1ч)		
ВЛ 110 кВ Вазерки - Лунино С/Х							11	20 авг	30 авг	11	15 авг	25 авг	Монтаж провода и грозотроса на участке опор (АГ ВЗ)	Несовместимость с ремонтами на ПС 220 кВ Пенза-1, ПС 220 кВ Рузаевка	
ВЛ 110 кВ Бессоновка - Лунино С/Х							4	27 авг	30 авг	4	22 авг	25 авг	Монтаж заходов ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Вазерки (АГ ВЗ)		
ВЛ 110 кВ Лунино С/Х - Лунино тяговая I цепь							5	19 авг	23 авг	3	29 авг	31 авг	Установка АМ опоры (АГ 5ч)		
ВЛ 110 кВ Лунино С/Х - Лунино тяговая II цепь							5	19 авг	23 авг	3	29 авг	31 авг	Установка АМ опоры (АГ 5ч)		
ВЛ 110 кВ Грабово тяговая - Вазерки							11	9 авг	19 авг	ОТКАЗ на сентябрь			Монтаж провода и грозотроса на участке опор (АГ ВЗ),		
ВЛ 110 кВ Грабово тяговая - Вазерки							4	27 авг	30 авг	3	22 авг	25 авг	Монтаж заходов ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Вазерки (АГ ВЗ)		
Оборудование ПС															
Каменское ПО															
ПС 110 кВ БЕЛИНСКИЙ															
ТН-1-110	2	6 авг	7 авг	2	6 авг	7 авг	2	6 авг	7 авг	2	6 авг	7 авг	Тек. ремонт ТН-1-110 (АГ 2ч)		
ТН-2-110	2	8 авг	9 авг	2	8 авг	9 авг	2	8 авг	9 авг	2	8 авг	9 авг	Тек. ремонт ТН-2-110 (АГ 2ч)		
ШОВ-110	1	8 авг	8 авг	1	8 авг	8 авг	1	8 авг	8 авг	1	8 авг	8 авг	Тек. ремонт ТТ ШОВ-110 (АГ 2ч)		
ПС 110 кВ СОСЕДКА															
1С-110	5	5 авг	9 авг	5	5 авг	9 авг	5	5 авг	9 авг	5	5 авг	9 авг	Тек. ремонт ШР-110кВ присоединений: С-1-Т, СОВ, Рассказовская, Башмаково, ТН-1-110 (АГ 2ч)		
ОСШ-110	5	5 авг	9 авг	5	5 авг	9 авг	5	5 авг	9 авг	5	5 авг	9 авг	Тек. ремонт ОР-110кВ : С-1-Т, СОВ, Рассказовская, Башмаково (АГ 2ч)		
ТН-1-110	1	5 авг	5 авг	1	5 авг	5 авг	1	5 авг	5 авг	1	5 авг	5 авг	Тек.ремонт ТН-1-110, ШР ТН-1-110 (АГ 2ч)		
СОВ-110	5	5 авг	9 авг	5	5 авг	9 авг	5	5 авг	9 авг	5	5 авг	9 авг	Тек. ремонт ОР-110 СОВ-110 и ШР-1-110 СОВ-110, измерение изоляции, проверка РЗА, АПВ СОВ-110 (АГ 3ч)		
В-110 Рассказовская	2	6 авг	7 авг	2	6 авг	7 авг	2	6 авг	7 авг	2	6 авг	7 авг	Тек. ремонт ШР и ЛР-110 Рассказовская (АГ 2ч)		
В-110 Башмаково	2	7 авг	8 авг	2	7 авг	8 авг	2	7 авг	8 авг	2	7 авг	8 авг	Тек. ремонт ШР-110 и ЛР-110 Башмаково (АГ 2ч)		
2С-110	5	12 авг	16 авг	5	12 авг	16 авг	5	12 авг	16 авг	5	12 авг	16 авг	Тек. ремонт ШР-110 присоединений: Перемычки, СОВ, С-2-Т, Нащекинская, Башмаково-2, ТН-2-110 (АГ 2ч)		
ОСШ-110	5	12 авг	16 авг	5	12 авг	16 авг	5	12 авг	16 авг	5	12 авг	16 авг	Тек. ремонт ОР-110кВ: Перемычки, СОВ, С-2-Т, Нащекинская, Пачелма.(АГ 2ч)		
ТН-2-110	1	12 авг	12 авг	1	12 авг	12 авг	1	12 авг	12 авг	1	12 авг	12 авг	Тек.ремонт ШР-110кВ яч.10 тек. ремонт ТН-2-110кВ (АГ 2ч)		
СОВ-110	1	12 авг	12 авг	1	12 авг	12 авг	1	12 авг	12 авг	1	12 авг	12 авг	Тек. ремонт ШР-2 -110 СОВ-110 (АГ 2ч)		
Перемычка-110	1	13 авг	13 авг	1	13 авг	13 авг	1	13 авг	13 авг	1	13 авг	13 авг	Тек. ремонт ШР и ОР-110 Перемычки (АГ 2ч)		
В-110 Нащекинская	3	14 авг	16 авг	3	14 авг	16 авг	3	14 авг	16 авг	3	14 авг	16 авг	Тек. ремонт ШР и ЛР-110 Нащекинская, Проверка РЗА, АПВ (АГ 3ч)		
В-110 Башмаково-2	2	15 авг	16 авг	2	15 авг	16 авг	2	15 авг	16 авг	2	15 авг	16 авг	Тек. ремонт ШР -110, ЛР-110 Башмаково-2 (АГ 2ч)		
В-110 Рассказовская	3	21 авг	23 авг	3	21 авг	23 авг	3	21 авг	23 авг	3	21 авг	23 авг	Проверка РЗА, АПВ (АГ 2ч)		
Нижнеломовское ПО															
ПС 110 кВ ВЕРХНИЙ ЛОМОВ															
1С-110	2	13 авг	14 авг	2	13 авг	14 авг	2	13 авг	14 авг	2	13 авг	14 авг	Тек. ремонт ТР-110 С-1-Т, СР-1-110, ЛР-1-110 ТН 1С-110 (АГ-2ч)		
Рем. перемычка-110	4	13 авг	16 авг	4	13 авг	16 авг	4	13 авг	16 авг	4	13 авг	16 авг	Тек. ремонт СРП-1-110, СРП-2-110 (АГ-2ч)		
СВ-110	4	13 авг	16 авг	4	13 авг	16 авг	4	13 авг	16 авг	4	13 авг	16 авг	Тек.рем СВ-110, СР-1-110, СР-2-110, проверка РЗА. Проверка масла, отбор масла (АГ-2ч)		

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Мероприятия направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			
2С-110	2	15 авг	16 авг	2	15 авг	16 авг	2	15 авг	16 авг	2	15 авг	16 авг	Тек.рем. ТР-110 С-2-Т, СР-2-110, ЛР-2-110, ТН 2С-110 (АГ-2ч)		
ПС 110 кВ ЗАВОДСКАЯ															
1С-110	2	26 авг	27 авг	2	26 авг	27 авг	2	26 авг	27 авг	2	26 авг	27 авг	Кап. ремонт ЛР- 1-110, СР-1-110, ТР-110 С-1-Т, ТН 1С-110. (АГ-2ч)		
Рем. перемычка-110	4	26 авг	29 авг	4	26 авг	29 авг	4	26 авг	29 авг	4	26 авг	29 авг	Кап. ремонт СРП-1-110,СРП-2 -110 (АГ-2ч)		
СВ-110	4	26 авг	29 авг	4	26 авг	29 авг	4	26 авг	29 авг	4	26 авг	29 авг	Кап. ремонт СВ-110кВ, испытание изоляции и отбор масла (АГ-2ч)		
2С-110	2	28 авг	29 авг	2	28 авг	29 авг	2	28 авг	29 авг	2	28 авг	29 авг	Кап. ремонт ЛР-1-110 , СРП-2-110, СР-2-110, ТР-110 С-2-Т (АГ-2ч)		
Пензенское ПО															
ПС 110 кВ КИЖЕВАТОВО															
ОСШ-110	24	22 июл	14 авг	24	22 июл	14 авг	24	22 июл	14 авг	22	22 июл	12 авг	Текущий ремонт ОР-110 всех присоединений (АГ 1ч)		
В-110 Сурск	3	6 авг	8 авг	2	6 авг	7 авг	2	6 авг	7 авг	2	6 авг	7 авг	Текущий ремонт В-110 (АГ 1ч)		
ШСВ-110	2	5 авг	6 авг	2	5 авг	6 авг	2	5 авг	6 авг	2	5 авг	6 авг	Текущий ремонт В-110 (АГ 1ч)		
В-110 Шнаево тяговая	2	8 авг	9 авг	2	8 авг	9 авг	2	8 авг	9 авг	2	8 авг	9 авг	Текущий ремонт В-110 (АГ 1ч)		
В-110 Леонидовка тяговая	2	13 авг	14 авг	2	13 авг	14 авг	2	13 авг	14 авг	2	13 авг	14 авг	Текущий ремонт В-110 (АГ 1ч)	С заменой ОВ	
В-110 Селикса тяговая	2	15 авг	16 авг	2	15 авг	16 авг	2	15 авг	16 авг	2	15 авг	16 авг	Текущий ремонт В-110 (АГ 1ч)	С заменой ОВ	
В-110 УХО	3	19 авг	21 авг	3	19 авг	21 авг	3	19 авг	21 авг	3	19 авг	21 авг	Проверка РЗА (АГ 1ч)	С заменой ОВ	
ПС 110 кВ ЗАРЯ															
1С-110	3	5 авг	7 авг	3	5 авг	7 авг	3	5 авг	7 авг	3	5 авг	7 авг	Текущий ремонт ОД и КЗ-110 С-1-Т, замена силикагеля в ВОФ ТН-1-110 (АГ 1ч)		
2С-110	3	7 авг	9 авг	3	7 авг	9 авг	3	7 авг	9 авг	2	8 авг	9 авг	Текущий ремонт ОД и КЗ-110 С-2-Т, замена силикагеля в ВОФ ТН-2-110 (АГ 1ч)		
СВ-110	1	9 авг	9 авг	1	9 авг	9 авг	1	9 авг	9 авг	1	9 авг	9 авг	Проверка АПВ (АГ 0,5ч)		
ПС 110 кВ НОВОЗАПАДНАЯ															
ОСШ-110	12	5 авг	16 авг	15	13 авг	27 авг	15	13 авг	27 авг	15	13 авг	27 авг	Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений, текущий ремонт ТН-110 ОСШ-110 (АГ 1ч)		
В-110 СОВ	5	5 авг	9 авг	5	19 авг	23 авг	5	19 авг	23 авг	5	19 авг	23 авг	Капитальный ремонт В-110, ОР-110. Измерение изоляции вводов 110кВ (АГ 1ч)		
Перемычка-110	2	5 авг	6 авг	2	19 авг	20 авг	2	19 авг	20 авг	2	19 авг	20 авг	Капитальный ремонт ОР-110, текущий ремонт ТТ-110. (АГ 1ч)		
В-110 Пенза-2	2	6 авг	7 авг	2	26 авг	27 авг	2	26 авг	27 авг	2	26 авг	27 авг	Капитальный ремонт ЛР-110. Измерение изоляции вводов 110кВ (АГ 1ч)		
В-110 ТЭЦ-2	2	13 авг	14 авг	2	13 авг	14 авг	2	13 авг	14 авг	2	13 авг	14 авг	Капитальный ремонт ЛР-110. Измерение изоляции вводов 110кВ (АГ 1ч)		
В-110 Изумрудная	2	15 авг	16 авг	2	15 авг	16 авг	2	15 авг	16 авг	2	15 авг	16 авг	Капитальный ремонт ЛР-110. Измерение изоляции вводов 110кВ (АГ 1ч)		
ПС 110 кВ МАЯК															
В-110 ТЭЦ-1-1	2	20 авг	21 авг	2	20 авг	21 авг	2	20 авг	21 авг	2	20 авг	21 авг	Отбор масла на ФХА ТТ-110.(АГ 1ч)	С заменой ОВ	
В-110 ТЭЦ-1-2	2	21 авг	22 авг	2	21 авг	22 авг	2	21 авг	22 авг	2	22 авг	23 авг	Отбор масла на ФХА ТТ-110.(АГ 1ч)	С заменой ОВ	
ПС 110 кВ ПРОГРЕСС															
СВ-110	2	7 авг	8 авг	2	7 авг	8 авг	2	7 авг	8 авг	2	7 авг	8 авг	Проверка АПВ (АГ 0,5ч)	Вкл. СРП-1-110	
ПС 110 кВ ВАЗЕРКИ															
СВ-110	2	5 авг	6 авг	2	5 авг	6 авг	2	5 авг	6 авг	2	5 авг	6 авг	Проверка АПВ (АГ 0,5ч)	Вкл. СРП-1-110	
ПС 110 кВ СУРСК															
В-110 Городище	3	19 авг	21 авг	3	19 авг	21 авг	3	19 авг	21 авг	3	19 авг	21 авг	Измерение изоляции вводов 110кВ. Проверка АПВ (АГ 1ч)	С заменой ОВ	
ТН-1-110	3	21 авг	23 авг	3	21 авг	23 авг	3	21 авг	23 авг	3	21 авг	23 авг	Измерение изоляции ТН-110 (АГ 1ч)	Вкл. ШСВ-110	
ОВ-110	2	6 авг	7 авг	2	6 авг	7 авг	2	6 авг	7 авг	2	6 авг	7 авг	Отбор масла на ФХА ТТ-110. Проверка АПВ (АГ 1ч)		
В-110 ДСК	2	8 авг	9 авг	2	8 авг	9 авг	2	8 авг	9 авг	2	8 авг	9 авг	Отбор масла на ФХА ТТ-110. Проверка АПВ (АГ 1ч)	С заменой ОВ	
В-110 Чаадаевка тяговая	2	12 авг	13 авг	2	12 авг	13 авг	2	12 авг	13 авг	2	12 авг	13 авг	Отбор масла на ФХА ТТ-110. Проверка АПВ (АГ 1ч)	С заменой ОВ	
ШСВ-110	2	1 авг	2 авг	2	1 авг	2 авг	2	1 авг	2 авг	2	1 авг	2 авг	Отбор масла на ФХА ТТ-110. Проверка АПВ (АГ 1ч)		

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Мероприятия направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			
В-110 Кижеватово	2	13 авг	14 авг	2	13 авг	14 авг	2	13 авг	14 авг	2	13 авг	14 авг	Отбор масла на ФХА ТТ-110. Проверка АПВ (АГ 1ч)	С заменой ОВ	
В-110 Шнаево тяговая	2	14 авг	15 авг	2	14 авг	15 авг	2	14 авг	15 авг	2	15 авг	16 авг	Отбор масла на ФХА ТТ-110. Проверка АПВ (АГ 1ч)	С заменой ОВ	
Кузнецкое ПО															
ПС 110 кВ ДАНИЛОВКА															
1С-110	1	16 авг	16 авг	1	16 авг	16 авг	1	16 авг	16 авг	1	16 авг	16 авг	Ввод в работу тр-ра С-1-Т (АГ 1ч)	С включение рем. перемычки	
СВ-110	19	5 авг	23 авг	19	5 авг	23 авг	19	5 авг	23 авг	19	5 авг	23 авг	Капитальный ремонт: СВ-110кВ; Текущий ремонт: II СШ-110. Проф. испытания изоляции СВ-110. Востановление РЗА СВ-110 и вторичных цепей ТН-1(2)-110 (АГ 3ч)	С включением рем. перемычки с 08.08.	
2С-110	5	5 авг	9 авг	5	5 авг	9 авг	5	5 авг	9 авг	5	5 авг	9 авг	Капитальный ремонт: ЛР-110 ВЛ-110 Лопатино; Текущий ремонт: II СШ-110, ТН-110 2 С 110кВ, ВЧЗ-110, КС-110 ВЛ Лопатино. Ввод в работу тр-ра С-2-Т.(АГ 3ч)	С включением рем. перемычки с 08.08.	
Рем. перемычка -110	3	27 авг	29 авг	3	27 авг	29 авг	3	27 авг	29 авг	3	27 авг	29 авг	Текущий ремонт: СРП-1 110кВ (АГ 2ч)		
ПС 110 кВ ЧУМАЕВО															
1С-110	5	12 авг	16 авг	5	12 авг	16 авг	5	12 авг	16 авг	5	12 авг	16 авг	Капитальный ремонт: ЛР-1-110. Текущий ремонт: ВЧЗ-110, КС-110 (АГ 3ч)		
ПС 110 кВ ГОРОДИЩЕ															
2С-110	5	29 июл	2 авг	5	29 июл	2 авг	5	31 июл	6 авг	7	31 июл	6 авг	Капитальный ремонт: ЛР-2-110 Текущий ремонт: 2 С-110, ТН-2-110 , СР-2 -110. Проф. испытания изоляции ТН-2-110 (АГ 3ч)		
СВ-110	5	29 июл	2 авг	5	29 июл	2 авг	5	31 июл	6 авг	7	31 июл	6 авг	Текущий ремонт СР-2 -110, Опробование РЗА СВ-110 и вторичных цепей ТН-110, опробование ИМФ (АГ 2ч)		
ПС 110 кВ СРЕДНЯЯ ЕЛЮЗАНЬ															
СВ-110	3	31 июл	2 авг	3	31 июл	2 авг	3	31 июл	2 авг	3	31 июл	2 авг	Текущий ремонт СР-1-110. Опробование АПВ.Востановление вторичных цепей ТН-1(2)-110 (АГ 2ч)		
I С-110	3	31 июл	2 авг	3	31 июл	2 авг	3	31 июл	2 авг	3	31 июл	2 авг	Текущий ремонт: СР-1- 110; Ввод в работу С-1-Т (АГ 2ч)		
Сердобское ПО															
ПС 110 кВ КОЛЫШЛЕЙ															
2С-110							1	19 авг	23 авг	ОТКАЗ на сентябрь			Кап. ремонт ШР-110 присоединений (АГ 3,5ч)	Несовместимость с плановым ремонтом ВЛ 500 кВ Вешкайма - Пенза-2	
ТН-2-110							1	19 авг	19 авг	ОТКАЗ на сентябрь			Кап. ремонт ШР-110 ТН-2-110, тек. ремонт ТН (АГ 3,5ч)		
В-110 Телегино							1	20 авг	20 авг	ОТКАЗ на сентябрь			Кап. ремонт ШР-110 Телегино (АГ 3,5ч)		
СОВ-110							1	21 авг	21 авг	ОТКАЗ на сентябрь			Кап. ремонт ШР-2-110 СОВ-110 (АГ 3,5ч)		
В-110 Сердобск тяговая							1	22 авг	22 авг	ОТКАЗ на сентябрь			Кап. ремонт ШР-110 Сердобск тяговая (АГ 3,5ч)		
Перемычка-110							1	23 авг	23 авг	ОТКАЗ на сентябрь			Кап. ремонт ШР-110П (АГ 3,5ч)		
ОСШ-110							1	26 авг	29 авг	ОТКАЗ на сентябрь			Кап. ремонт ОР-110 Сердобск, Сердобск тяговая, Телегино, Скрябино тяговая (АГ 3,5ч)		
В-110 Сердобск тяговая							1	26 авг	26 авг	ОТКАЗ на сентябрь			Кап. ремонт ЛР-110 Сердобск тяговая (АГ 3,5ч)		
В-110 Сердобск							1	27 авг	27 авг	ОТКАЗ на сентябрь			Кап. ремонт ЛР-110 Сердобск (АГ 3,5ч)		

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	график срок ремонта			графике срок ремонта			график срок ремонта						Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Мероприятия направленные на предотвращение либо миними времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			
В-110 Телегино							1	28 авг	28 авг	ОТКАЗ на сентябрь			Кап. ремонт ЛР-110 Телегино (АГ 3,5ч)		
В-110 Скрябино тяговая							1	29 авг	29 авг	ОТКАЗ на сентябрь			Кап. ремонт ЛР-110 Скрябино тяговая (АГ 3,5ч)		

Зам. гл. инженера по оперативно-технологическому управлению (начальник ЦУС) — А.Е. Моисеев

Начальник УКС — Ю.М. Зацепин

Начальник УТЭкс — М.В. Ефимов

Зам. начальника ЦСОР — А.П. Грачев

Зам. начальника ЦСРЗА — И.Н. Заболотников

Начальник ЦССДТУ — Г.В.Ручков

Зам. начальника ЦДС — Д.А. Тюренков

Начальник ОЭР — Е.А. Шехватова