График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ на август 2013 г.

Утверждаю:
Первый заместитель директора - главный диспетчер



А.В. Хомутов

"30" июля 2013г.

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	август 2013 г.																							Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Алатырское ПО																																									
Алатырское ПО																																									
ВЛ 110 кВ Катраси-Венец участок Кукшум-Красные Четаи	5	12.08	16.08	5	12.08	16.08	5																	ВЛ 110 кВ Катраси-Венец участок Кукшум-Красные Четаи															ТО: замена изоляторов оп.№55,63,72,118, выправка опор №33-37, 52-56, расчистка ДКР прол.оп.№6-7,29-30, 53-60, перенос виброгасителей оп.№5-52	2ч.	
ВЛ 110 кВ Алатырь-Шемурша участок Алатырь-Первомайская	5	19.08	23.08	5	19.08	23.08	5				ВЛ 110 кВ Алатырь-Шемурша участок Алатырь-Первомайская																													ТО: вырубка ДКР №51-58, замена изоляторов1-6,12,20,54,62,77,101, ремонт оттяжек №53,54, перенос виброгасителей 101-108, выправка опор №67-73,51-56	2ч.	
ВЛ 110 кВ Алатырь-Порецкая участок Кувакино-Семеновская	14	26.08	08.09	14	26.08	08.09	14																																ТО: расчистка от ДКР прол.оп.№69-70, 126-127, 166-167, выправка опор №85,88,141, ремонт жб опор №106,110,151, замена изоляторов оп.№98-115,122-132,166-173	2ч.	
ВЛ 110 кВ Алатырь-Порецкая участок Кувакино-Семеновская	14	26.08	08.09	14	26.08	08.09																																	КР ВЛ 110 кВ Алатырь - Порецкая, замена опор №7,8,10,16,34,35,36, выправка опор №26, 27,32, замена изоляторов оп.№1,3,27,33,34, замена виброгасителей на оп.№31-40, замена плашечного зажима на СОАС оп.№1,3,30,41, ремонт фундамента оп.№1,3,30,41; Прочие: Заявка включена в годовой график ремонтов.	2ч.	
ВЛ 110 кВ Алатырь-Порецкая участок Порецкая-Семеновская	14	26.08	08.09	14	26.08	08.09																																	КР ВЛ 110 кВ Алатырь - Порецкая, замена опор №7,8,10,16,34,35,36, выправка опор №26, 27,32, замена изоляторов оп.№1,3,27,33,34, замена виброгасителей на оп.№31-40, замена плашечного зажима на СОАС оп.№1,3,30,41, ремонт фундамента оп.№1,3,30,41; Прочие: Заявка включена в годовой график ремонтов.	2ч.	
ПС 110 кВ Красные Четаи																																									
СВ-110 кВ	2	14.08	15.08	2	14.08	15.08	2															СВ-110 кВ																ТР СВ-110 кВ, испытания	1ч.	с вкл. рем. пер.
ПС 110 кВ Семеновская																																									
СВ-110 кВ	5	26.08	30.08	5	26.08	30.08	5																						СВ-110 кВ									ТР и испытания ТТ-110 СВ-110, ТН-1с-110 кВ, ТН-2с-110 кВ	1ч.	
Северное ПО																																									
ПС 110 кВ Заволжская																																									
ШОВ-110	1	07.08	07.08	1	07.08	07.08	1							ШОВ-110																										ТР ШОВ-110, проф.исп., проверка РЗА; Прочие: раздельная работа СШ-110 кВ	2ч.	
В-110 Венец	1	08.08	08.08	1	08.08	08.08	1								В-110 Венец																									ТР В-110 Венец, проф.исп., проверка РЗА	2ч.	с заменой на ОВ
ШОВ-110	1	09.08	09.08	1	09.08	09.08										ШОВ-110																								ЗРР ШОВ-110, для замены В-110 Катраси, ТР В-110 Катраси, ТТ-110 Катраси проф.исп., проверка РЗА; Прочие: объединенная работа СШ-110 кВ	2ч.	
ШОВ-110	2	15.08	16.08	2	15.08	16.08														ШОВ-110																		ЗРР ШОВ-110, для замены В-110 Тиньговатово, ТР В-110 Тиньговатово, проф.исп., проверка РЗА; Прочие: объединенная работа СШ-110 кВ	2ч.	
ПС 110 кВ Катраси																																									
ШСВ-110	1	01.08	01.08	1	01.08	01.08	1	ШСВ-110																																ТР ШСВ-110, ШР-2-110 ШСВ проф.исп., проверка РЗА	1ч.	

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	август 2013 г.	Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31			
2 СШ-110	***23***	01.08	***23.08***	30	01.08	30.08	30	2 СШ-110	БВР 2СШ-110, ТР ШР-2-110 (17 компл), замена ОСИ 110 на полимерную	1ч.	
ВЛ 110 кВ Катраси-Венец участок Катраси-Моргауши	1	***05.08***	***05.08***	1	06.08	06.08	1	ВЛ 110 кВ Катраси-Венец участок Катраси-Моргауши	БВР ВЛ 110 кВ Катраси - Венец участок Катраси - Моргауши, СР ЛР-110 Венец,ТР В-110, ОР-110, ШР-2-110 Венец, ВЧЗ и КС-110 Венец, проф.исп., проверка РЗА	1ч.	
ОСШ-110	1	***05.08***	***05.08***	1	06.08	06.08	2	ОСШ-110	БВР ОСШ-110, ТР ОР-110 Венец	1ч.	
В-110 Венец	1	***05.08***	***05.08***	1	06.08	06.08	1	В-110 Венец	ТР В-110 Венец	1ч.	
ОСШ-110	1	07.08	07.08	1	07.08	07.08		ОСШ-110	БВР ОСШ-110, ТР ОР-110 Лапсары-2	1ч.	
ТН-110-2	1	08.08	08.08	1	08.08	08.08	1	ТН-110-2	Замена ТН-110-2, ТР ШР-2-110 ТН-110-2	1ч.	
ОВ-110	1	09.08	09.08	1	09.08	09.08		ОВ-110	Для замены В-110 Заволжская, ТР ШР-2-110 Заволжская, проф. исп., проверка РЗА	1ч.	
В-110 Чапаевская-1	1	***12.08***	***12.08***	1	23.08	23.08		В-110 Чапаевская-1	БВР В-110 Чапаевская-1, ТР ШР-2-110 Чапаевская-1, проф.исп., проверка РЗА	1ч.	с заменой на ОВ
В-110 ТЭЦ-3	1	***13.08***	***13.08***	1	14.08	14.08		В-110 ТЭЦ-3	БВР В-110 ТЭЦ-3, ТР ШР-2-110 ТЭЦ-3, проф. исп., проверка РЗА	1ч.	с заменой на ОВ
В-110 ТЭЦ-2	1	***14.08***	***14.08***	1	28.08	28.08	1	В-110 ТЭЦ-2	ТР В-110 ТЭЦ-2, ШР-2-110 ТЭЦ-2, замена ОСИ 110кВ, проф. исп., проверка РЗА	1ч.	с заменой на ОВ
ОВ-110	1	15.08	15.08	1	15.08	15.08		ОВ-110	Для замены В-110 Сундырь-2, ТР ШР-2-110 Сундырь-2, замена ОСИ 110 кВ	1ч.	
ОВ-110	1	***16.08***	***16.08***	1	27.08	27.08		ОВ-110	Для замены В-110 Заовражная, ТР ШР-2-110 Заовражная, проф.исп., проверка РЗА	1ч.	
ОВ-110	1	22.08	22.08	1	22.08	22.08		ОВ-110	БВР ОВ-110, ТР ШР-2-110 ОВ-110, проф.исп., проверка РЗА	1ч.	
ОВ-110	1	***23.08***	***23.08***	1	28.08	28.08		ОВ-110	Для замены В-110 Сундырь-1, ТР ШР-2-110 Сундырь-1	1ч.	
ПС 110 кВ Кукшум											
СВ-110	1	14.08	14.08	1	14.08	14.08	1	СВ-110	ТР СВ-110, проф. исп., проверка РЗА	1ч.	с вкл. рем. пер.
ПС 110 кВ Новый город											
В-110 Городская-2	5	05.08	09.08	5	05.08	09.08		В-110 Городская-2	БВР ВЛ 110 кВ Городская-2, заводка ВЛ-110 на проектную яч. 10	2ч.	
ВЛ 110 кВ Городская-2	5	05.08	09.08	5	05.08	09.08		ВЛ 110 кВ Городская-2	БВР ВЛ 110 кВ Городская-2, заводка ВЛ-110 на проектную яч. 10	2ч.	
2СШ-110 кВ	1	06.08	06.08	1	06.08	06.08		2СШ-110 кВ	БВР 2СШ-110 кВ, подключение яч. 7-10	2ч.	
ОСШ-110 кВ	2	08.08	09.08	2	08.08	09.08		ОСШ-110 кВ	БВР ОСШ-110 кВ, подключение яч. 7-10	2ч.	
В-110 Городская-2				10	10.08	19.08			БВР В-110 Городская-2, подключение ВЛ 110 кВ Чебоксары-1; Причина отказа: заявка не нужна	2ч.	с заменой на ОВ

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	август 2013 г.	Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец					
1СШ-110 кВ	1	13.08	13.08	1	13.08	13.08		1СШ-110 кВ	БВР 1СШ-110 кВ, подключение яч. 7-10	2ч.	
В-110 Чебоксары-2	4	20.08	23.08	4	20.08	23.08		В-110 Чебоксары-2	БВР В-110 Чебоксары-2, изменение уставок	2ч.	с заменой на ОВ
ПС 110 кВ Тиньговатово											
В-110 Канаш	5	26.08	30.08	5	26.08	30.08		В-110 Канаш	СР В-110 Канаш, проф.исп., проверка РЗА	8ч.	с заменой на ОВ
Северное ПО											
ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Заволжская участок Тиньговатово-Цивильск	***4***	***06.08***	09.08	5	05.08	09.08		ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Заволжская участок Тиньговатово-Цивильск	БВР ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Заволжская участок Тиньговатово - Цивильск, валка деревьев, верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и тросов	1ч.	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Катраси участок ТЭЦ-2-Луч	***2***	***10.08***	***11.08***	3	19.08	21.08	3	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Катраси участок ТЭЦ-2-Луч	Замена стойки двухцепных опор № 63/177,64/176,77/163,106/134,108/132	1ч.	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Катраси участок ТЭЦ-2-Луч	1	***10.08***	***10.08***	1	19.08	19.08	1	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Катраси участок ТЭЦ-2-Луч	Ремонт провода (установка бандажа на тросу) №55	1ч.	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3-Катраси участок Катраси-Новая	***2***	***10.08***	***11.08***	3	19.08	21.08	3	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3-Катраси участок Катраси-Новая	Замена стойки двухцепных опор № 63/177,64/176,77/163,106/134,108/132	1ч.	
ВЛ 110 кВ Чебоксары-1	***5***	12.08	***16.08***	8	12.08	19.08		ВЛ 110 кВ Чебоксары-1	БВР ВЛ 110 кВ Чебоксары-1, разрезание ВЛ 110 кВ Чебоксары-1	2ч.	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Катраси участок Катраси-Луч	2	***24.08***	***25.08***	2	28.08	29.08	2	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Катраси участок Катраси-Луч	Замена стойки двухцепных опор № 62,63,113	1ч.	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3-Катраси участок Катраси-Новая	2	***24.08***	***25.08***	2	28.08	29.08	2	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3-Катраси участок Катраси-Новая	Замена стойки двухцепных опор № 62,63,113	1ч.	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3-Кабельная участок Порт-Кабельная	***4***	***29.08***	***01.09***	5	12.08	16.08		ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3-Кабельная участок Порт-Кабельная	БВР ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 - Кабельная участок Порт - Кабельная, вырубка деревьев	1ч.	
Южное ПО											
ПС 110 кВ Батырево											
Т-2	2	01.08	02.08	2	01.08	02.08	2	Т-2	ТР Т-2, доливка масла, слив конденсата	2ч.	
ПС 110 кВ Канаш-Тяга											
ТН1-110 кВ	5	05.08	09.08	5	05.08	09.08	5	ТН1-110 кВ	Межремонтные испытания	2ч.	
СВ-110	5	05.08	09.08	5	05.08	09.08	5	СВ-110	ТР СВ-110, профвосстановление РЗА	2ч.	
ПС 110 кВ Сугуты											
СВ-2-110	5	19.08	23.08	5	19.08	23.08		СВ-2-110	БВР СВ-2-110, СР СР-22-110кВ, ШР-110кВ Т-2, ТР ТН-2-110кВ	2ч.	с вкл. рем. пер.
ВЛ 110 кВ Сугуты-Слава	2	20.08	21.08	2	20.08	21.08		ВЛ 110 кВ Сугуты-Слава	БВР ВЛ 110 кВ Сугуты - Слава, замена масла ТН-3-110кВ	2ч.	
СВ-2-110	2	20.08	21.08	2	20.08	21.08		СВ-2-110	БВР СВ-2-110, замена масла ТН-3-110кВ	2ч.	с вкл. рем. пер.
СВ-1-110	2	20.08	21.08	2	20.08	21.08		СВ-1-110	БВР СВ-1-110, замена масла ТН-3-110кВ	2ч.	с вкл. рем. пер.

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	август 2013 г.																											Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ПС 110 кВ Чагаси																																								
1с 110 кВ	1	30.08	30.08	1	30.08	30.08	1																										**1с 110 кВ**				ТР ОД/КЗ-110кВ Т-1, проверка обогревов	2ч.	с вкл. рем. пер.
Южное ПО																																								
ВЛ 110 кВ Алатырь-Шемурша участок Шемурша-Первомайская	15	04.08	18.08	15	04.08	18.08	15				**ВЛ 110 кВ Алатырь-Шемурша участок Шемурша-Первомайская**																												КР, расчистка трассы, вырубка деревьев оп.221-259	1ч.	
ВЛ 110 кВ Канаш-Тиньговатово участок Канаш-Динамо	***18***	***14.08***	***31.08***	25	01.08	25.08															**ВЛ 110 кВ Канаш-Тиньговатово участок Канаш-Динамо**																БВР ВЛ 110 кВ Канаш - Тиньговатово уч. Канаш - Динамо, прокладка ВОЛС	2ч.	

Заместитель начальника ОДС **Е.Ю. Кириллов**

Заместитель начальника СЭР **А.В. Андреев**

Начальник СРЗА **О.С. Панин**