И.о. заместителя директора по техническим вопросам - главного инженера
филиала ОАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго»

_____ И.М. Шкрыль

«_____»_____2013 г.

ПЛАН-ГРАФИК

ремонта основного электротехнического оборудования и объектов (в управлении и ведении филиала ОАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго")

ОАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго" на август 2013 года.

№№п.п.	Наименование ВЛ, ПС и номенклатура	Ед.изм.	Объем работ	Планируемое время			Норм. прод. суток	Срок службы	Примечание	Исполнитель
				Начало	Окончан.	Продолж.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Алатырское производственное отделение										
1	**ПС 110/10 кВ Семеновская**									
	Т-1									
	Тек.рем. и исп.Т-1, ТСН-1, В-10 Т-1, средний ремонт ОД-КЗ-110 Т-1, проверка РЗА Т-1	шт	5	26.08.2013	27.08.2013	2			с откл	ЭТС, уч.РЗАИ
	Т-2									
	Тек.рем. и исп.Т-2, ТСН-2, В-10 Т-2, средний ремонт ОД-КЗ-110 Т-2, проверка РЗА Т-2	шт	5	28.08.2013	30.08.2013	2			с откл	ЭТС, уч.РЗАИ
2	**ПС 110/35/10 кВ Красные Четаи**									
	Т-2									
	Тек.рем. и исп.Т-2, ТСН-2, В-10 Т-2, ОД-КЗ-110 Т-2	шт	5	12.08.2013	13.08.2013	2			с откл	ЭТС
	Т-1									
	Тек.рем. и исп.Т-1, ТСН-1, В-10 Т-1, ОД-КЗ-110 Т-1	шт	5	14.08.2013	16.08.2013	3			с откл	ЭТС
3	**ПС 110/10 кВ Саланчики**									
	Т-1									
	Тек.рем. и исп.Т-1, ТСН-1, В-10 Т-1, ОД-КЗ-110 Т-1	шт	5	06.08.2013	07.08.2013	2			с откл	ЭТС
4	**С в я з ь**									

№№п.п.	Наименование ВЛ, ПС и номенклатура	Ед.изм.	Объем работ	Планируемое время			Норм. прод. суток	Срок службы	Примечание	Исполнитель
				Начало	Окончан.	Продолж.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	**ВЧ канал связи № 405 Алатырь-Порецкое**									
	Ревизия ВЧ канала	шт	1	14.08.2013	15.08.2013	2			с откл.	С СДТУ
4.2	**ВЧ канал связи № 414 ПС Венец-ПС**									
	Ревизия ВЧ канала	шт	1	27.08.2013	28.08.2013	2			с откл.	С СДТУ
4.3	**ВЧ канал связи № 417 АПО-ПС Сура**									
	Ревизия ВЧ канала	шт	1	05.08.2013	06.08.2013	2			с откл.	С СДТУ
4.4	**ПС 35/6 кВ Сура**									
	Ревизия аппаратуры ТМ "Компас"	шт	1	05.08.2013	06.08.2013	2			с откл.	С СДТУ
	Северное производственное отделение									
1	**ВЛ-10кВ Атлашево - Шоршелы**			с 06.00-20.08	до 17.00-23.0	4				подряд
-	Замена гирлянд подвесных изоляторов на изоляторы другого типа на анкерных опорах	гирл.	12						с откл.	
-	Замена гирлянд подвесных изоляторов на изоляторы другого типа на промежуточных	гирл.	51						с откл.	
-	Установка пугл №2-18	устр.	51						с откл.	
-	Вырубка деревьев	шт	55						с откл.	
2	**ВЛ-110кВ Сундырь - 1**									
-	Верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и тросов	оп	4	с 06.00-05.08	до 17.00-05.08	1				хоз. способ
-	Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода	шт	743	с 06.00-05.08	до 17.00-09.08	5			с откл.	подряд
3	**ВЛ-110кВ Сундырь-2**									
-	Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода	шт	743	с 06.00-12.08	до 17.00-16.08	5			с откл.	подряд
-	Верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и тросов	оп	4	с 06.00-12.08	до 17.00-12.08	1				хоз.способ
4	**ВЛ-110кВ Сундырь-1-2**									подряд
-	Расчистка трассы, уборка утилизация порубочныхостатков	га	2,9	с 06.00-01.08	до 17.00- 29.0	29			без откл.	

№№п.п.	Наименование ВЛ, ПС и номенклатура	Ед.изм.	Объем работ	Планируемое время			Норм. прод. суток	Срок служ бы	Примечание	Исполнитель
				Начало	Окончан.	Продолж.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	**ПС 110/35/10 Катраси**									
5.1	**ВЛ-110 Студенческая**	к-т	3	05:00	17:00				с откл.	
	Тек. рем. В-110 Студ., ШР-2-110,			2.08	2.08	1				
	ЛР-110 Студ., замена ОСИ 110кВ									
	проф.исп., проверка РЗА									
5.2	**ВЛ-110 Сундырь-2**	к-т	2	05:00	17:00				с откл.	
	Тек. рем. В-110, ШР-2-110 Сунд.-2,			5.08	5.08	1				
	замена ОСИ 110кВ,									
	проф.исп., проверка РЗА									
5.3	**В-110 Сундырь-1**	к-т	1	05:00	17:00				с заменой	
	Тек.рем. ШР-2-110 Сундырь-1			26.08	26.08	1			на ОВ	
5.4	**Т-1**	к-т	1	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. ШР-2-110 Т-1			12.08	12.08	1				
	проф.исп., проверка РЗА									
5.5	**В-110 Чап-2**	к-т	2	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. В-110 Чап-2, ШР-2-110 Чап-2,			13.08	13.08	1				
	проф.исп., проверка РЗА									
5.6	**Т-2**	к-т	6	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. Т-2, В-110 Т-2, ТР-110 Т-2,			19.08	21.08	3				
	ШР-2-110 Т-2, В-35 Т-2, В-10 Т-2,									
	проф.исп., проверка РЗА									
5.7	**В-110 Сундырь-2**	к-т	1	05:00	17:00				с заменой	
	Тек.рем. ШР-2-110 Сундырь-2,			15.08	15.08	1			на ОВ	
	замена ОСИ 110кВ									

№№п.п.	Наименование ВЛ, ПС и номенклатура	Ед.изм.	Объем работ	Планируемое время			Норм. прод. суток	Срок службы	Примечание	Исполнитель
				Начало	Окончан.	Продолж.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.8	**ВЛ-110 Лапсары-1**	к-т	1	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. ШР-2-110 Лапсары-1,			16.08	16.08	1				
5.9	**В-110 Лапсары-2**	к-т	2	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем В-110 Лап.-2, ШР-2-110 Лап-2,			7.08	08.08	2				
	ЛР-110 Лап.-2, ВЧЗ и КС-110 Лап.-2									
	проф.исп., проверка РЗА									
5.10	**В-110 Заволжская**	к-т	1	05:00	17:00				с заменой	
	Тек.рем ШР-2-110 Звлж,			09.08	09.08	1			на ОВ	
	проф.исп., проверка РЗА									
5.11	**В-110 Заовражная**	к-т	1	05:00	17:00				с заменой	
	Тек.рем ШР-2-110 Заовр.,			27.08	27.08	1			на ОВ	
	проф.исп., проверка РЗА									
5.12	**2с-35кВ, СВ-35**	к-т	2	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. СВ-35, В-35 Ж.Дорога			30.08	30.08	1				
	проф.исп., проверка РЗА									
6	**ПС 110/35/10 Кукшум**									
6.1	**СШ-35кВ**	к-т	4	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. ШР-35 ТН-35, ШР-ТР-35 Т-1,			1.08	2.08	2				
	Т-2, В-35 Чебаково, ШР-35 Чебаково,									
	Замена фарфоровой ОСИ-35кВ									
	проф.исп., проверка РЗА									
6.2	**ВЛ-35 Чебаково**	к-т	2	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. ЛР-35 Чебаково, Замена			3.08	3.08	1				
	фарфоровой ОСИ-35кВ									
6.3	**Т-1**	к-т	4	05:00	17:00				с откл.	

№№п.п.	Наименование ВЛ, ПС и номенклатура	Ед.изм.	Объем работ	Планируемое время			Норм. прод. суток	Срок службы	Примечание	Исполнитель
				Начало	Окончан.	Продолж.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Тек.рем. Т-1, ОД и КЗ-110 Т-1, В-35 Т-1,			5.08	7.08	3				
	В-10 Т-1, проф.исп., проверка РЗА									
6.4	**Т-2**	к-т	4	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. Т-2, ОД и КЗ-110 Т-2, В-35 Т-2,			12.08	14.08	3				
	В-10 Т-2, проф.исп., проверка РЗА									
6.5	**СВ-10**	к-т	2	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. СВ-10 проф. исп.,			14.08	14.08	1				
	проверка РЗА									
7	**ПС 35/10 Калинино**									
7.1	**Т-1**	к-т	3	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. Т-1, В-35 Т-1, В-10 Т-1			19.08	20.08	2				
	проф.исп., проверка РЗА									
7.2	**Т-2**	к-т	3	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. Т-2, В-35 Т-2, В-10 Т-2			21.08	22.08	2				
	проф.исп., проверка РЗА									
7.3	**СВ-35, СВ-10**	к-т	2	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. СВ-35, СВ-10, проф.исп.,			23.08	23.08	1				
	проверка РЗА									
7.4	**В-10 яч.№8,12,18,20,3,7,13 и 6,4 резерв**	к-т	9	по отдельн.						
	Тек.рем. В-10кВ			заявке						
	проф.исп., проверка РЗА									
8	**ПС 110/10 Заволжская**									
8.1	**Т-1**	к-т	5	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. Т-1, В-110 Т-1, В-10 Т-1,			5.08	7.08	3				
	проф.исп., проверка РЗА									

№№п.п.	Наименование ВЛ, ПС и номенклатура	Ед.изм.	Объем работ	Планируемое время			Норм. прод. суток	Срок службы	Примечание	Исполнитель
				Начало	Окончан.	Продолж.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.2	**В-110 Катраси**	к-т	2	05:00	17:00				с заменой	
	Тек.рем. В-110 Катраси, ТТ-110 Катраси			9.08	9.08	9			на ОВ	
	проф.исп., проверка РЗА									
8.3	**Т-2**	к-т	4	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. Т-2, В-110 Т-2, ТТ-110 Т-2,			12.08	14.08	3				
	В-10 Т-2, проф.исп., проверка РЗА									
8.4	**В-110 Тиньговатово**	к-т	1	05:00	17:00				с заменой	
	Тек.рем. В-110 Тиньговатово,			15.08	16.08	2			на ОВ	
	проф.исп., проверка РЗА									
8.5	**СВ-10**	к-т	1	по отдельн.						
	Тек.рем. СВ-10кВ			заявке						
	проф.исп., проверка РЗА									
8.6	**РП-10 Правда**									
8.7	**1с-10кВ**			по отдельным заявкам						
	Тек.рем. ТН-10-1, СВ-10 яч. 1 ТСН-1,									
	В-10 яч.5, проф.исп., проверка РЗА									
8.8	**2с-10кВ**			по отдельным заявкам						
	Тек.рем. ТН-10-2, ТСН-2,									
	В-10 яч.6, проф.исп., проверка РЗА									
9	**ПС 110/6 Студенческая**									
9.1	**Т-1**	к-т	13	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. Т-1, В-110 Т-1, В-6-1 Т-1,			5.08	8.08	4				
	В-6-3 Т-1, ТСН-1, ТР-110 Т-1, ДГР-1,3,									
	ОПН-110 Т-1, ОПНН-110 Т-1, ЗОН-110									

№№п.п.	Наименование ВЛ, ПС и номенклатура	Ед.изм.	Объем работ	Планируемое время			Норм. прод. суток	Срок службы	Примечание	Исполнитель
				Начало	Окончан.	Продолж.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т-1, ТДГР-1,3, ШР-110 Т-1,									
	проф.исп., проверка РЗА									
9.2	**ВЛ-110 Катраси**	к-т	3	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. ЛР-110 Катраси, ВЧЗ и КС-110			2.08	2.08	1				
	Катраси, СР-110-2									
9.3	**1СШ-6кВ, 3СШ-6кВ**	к-т	8	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. ТН-6 Т-1, ТН-6-3, ТН-6-1-1,			8.08	8.08	1				
	ТН-6-3-1, ОПН-6-1 Т-1, ОПН-6-3 Т-1,									
	ОПН-6 яч.№103,324,									
	проф.исп., проверка РЗА									
9.4	**Т-2, Т-3**	к-т	20	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. Т-2, Т-3, В-110 Т-23, ТСН-2,			12.08	15.08	4				
	В-6-2 Т-2, В-6-4 Т-3, ТР-110 Т-2, Т-3,									
	ТР-110 Т-23, ДГР-2,4, ТДГР-2,4, ОПН-									
	110 Т-2, Т-3, ОПНН-110 Т-3, ЗОН-110									
	Т-2, Т-3, РВС-35+15 Т-2, ШР-110 Т-23,									
	проф.исп., проверка РЗА									
9.5	**2СШ-6кВ, 4СШ-6кВ**	к-т	7	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. ТН-6 Т-2, ТН-6-4, ТН-6-2-1,			15.08	15.08	1				
	ТН-6-3-2, ОПН-6 Т-2, ОПН-6 яч.№203,									
	404, проф.исп., проверка РЗА									
9.6	**СВ-110**	к-т	2	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. СВ-110			9.08	9.08	1				
	проф.исп., проверка РЗА									
9.7	**1с-110**	к-т	2	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. 1с-110, СР-110-12,			5.08	8.08	4				
	проф.исп., проверка РЗА									

№№п.п.	Наименование ВЛ, ПС и номенклатура	Ед.изм.	Объем работ	Планируемое время			Норм. прод. суток	Срок службы	Примечание	Исполнитель
				Начало	Окончан.	Продолж.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.8	**2с-110**	к-т	2	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. 2с-110, СР-110-21,			12.08	15.08	4				
	проф.исп., проверка РЗА									
9.9	**СВ-6-4-3, СВ-6-2-1, В-6кВ**	к-т	40	по отдельным заявкам						
	Тек.рем. СВ-6кВ, В-6кВ, СР-6 яч.№101,									
	302, проф.исп., проверка РЗА									
10	**ПС 35/6 Сосновка**									
10.1	**Т-1**	к-т	3	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. Т-1, В-35 Т-1, В-6 Т-1			19.08	21.08	3				
	проф.исп., проверка РЗА									
10.2	**Т-2**	к-т	3	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. Т-2, В-35 Т-2, В-6 Т-2			22.08	23.08	2				
	проф.исп., проверка РЗА									
10.3	**СВ-6**	к-т	1	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. СВ-6, проф.исп., проверка РЗА			16.08	16.08	1				
10.4	**ЛР-35 Уржумка-1**	к-т	1	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. ЛР-35, замена ОСИ-35кВ			21.08	21.08	1				
10.5	**ЛР-35 Уржумка-2**	к-т	1	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. ЛР-35, замена ОСИ-35кВ			23.08	23.08	1				
Южное производственное отделение										
1	**ПС 110/35/10 Батырево**							6	-	Южное ПО
1.1	**Т-1**									

№№п.п.	Наименование ВЛ, ПС и номенклатура	Ед.изм.	Объем работ	Планируемое время			Норм. прод. суток	Срок службы	Примечание	Исполнитель
				Начало	Окончан.	Продолж.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
--	Текущий ремонт Т-1, РВС-35 Т-1, средний ремонт В-10кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ, ШР-35кВ Т-1, испытание, проверка РЗА.	шт.	6	05.00 12.08	17.00 16.08	5	5		с откл.	
1.2	**1сек.-35кВ, ТН-1-35кВ**									
--	Средний ремонт оборудования 1сек-35кВ, ШР-35кВ Т-1, ШР-35кВ Первомайская, текущий ремонт ТН-1-35кВ, РВС-35 ТН-1, испытание, проверка РЗА.	шт.	5	05.00 12.08	17.00 16.08	5	5		с откл.	
1.3	**В-35кВ и ВЛ-35кВ Батырево-Первомайская (уч. Тюрлема-Картлуево)**									
--	Средний ремонт В-35кВ, ЛР-35кВ, ШР-35кВ Первомайская, текущий ремонт оборудования ВЧС, испытание, проверка РЗА.	шт.	4	05.00 12.08	17.00 16.08	5	5		с откл.	
1.4	**В-35кВ и ВЛ-35кВ Батырево-Тойси**									
--	Средний ремонт В-35кВ, ЛР-35кВ, ШР-35кВ Тойси, текущий ремонт оборудования ВЧС, испытание, проверка РЗА.	шт.	4	05.00 12.08	17.00 16.08	5	5		с откл.	
1.5	**1сек.-10кВ, ТСН-1, ТН-1-10кВ**									
--	Средний ремонт оборудования 1сек.-10кВ, СВ-10кВ, текущий ремонт ТСН-1, ТН-1-10кВ, испытание, проверка РЗА.	шт.	4	08.00 15.08	17.00 15.08	1	1		с откл.	
1.6	**Т-2**									
--	Текущий ремонт Т-2, В-35кВ Т-2, средний ремонт В-10кВ, ЛР-35кВ, ШР-35кВ Т-2, испытание, проверка РЗА.	шт.	5	05.00 01.08	17.00 09.08	5	5		с откл.	
1.7	**2сек.-35кВ, ТН-2-35кВ**									
--	Средний ремонт оборудования 2сек-35кВ, ШР-35кВ Т-2, ШР-35кВ Шимкуссы, текущий ремонт ТН-2-35кВ, РВС-35 ТН-2, испытание, проверка РЗА.	шт.	5	05.00 01.08	17.00 09.08	5	5		с откл.	

№№п.п.	Наименование ВЛ, ПС и номенклатура	Ед.изм.	Объем работ	Планируемое время			Норм. прод. суток	Срок службы	Примечание	Исполнитель
				Начало	Окончан.	Продолж.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8	**1сек.-35кВ**									
--	Средний ремонт СВ-35кВ, СР-1-35кВ, СР-2-35кВ, испытание, проверка РЗА.	шт.	3	05.00 01.08	17.00 09.08	5	5		с откл.	
1.9	**ВЛ-35кВ и ВЛ-35кВ Батырево-Шимкуссы**									
--	Средний ремонт В-35кВ, ЛР-35кВ, ШР-35кВ Шимкуссы, текущий ремонт оборудования ВЧС, испытание, проверка РЗА.	шт.	4	05.00 01.08	17.00 09.08	5	5		с откл.	
1.10	**2сек.-10кВ, ТН-2-10кВ**									
--	Средний ремонт оборудования 2сек.-10кВ, СР-10кВ, ОВ-10кВ, текущий ремонт ТСН-2, ТН-2-10кВ, испытание, проверка РЗА.	шт.	5	08.00 08.08	17.00 08.08	1	1		с откл.	
2	**ПС 35/10 Шигали**							6	-	Южное ПО
2.1	**В-10кВ и ВЛ 10кВ отходящих линий с 09-00 до 17-00 по одной яч. в день**									
--	Текущий ремонт, проверка РЗА.	шт.	8	08.00 19.08	17.00 30.08	10	10		с откл.	
2.2	**Т-1, ТСН-1**									
--	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1, В-10кВ Т-1, РВС-35 Т-1, средний ремонт В-35кВ, ШР-35кВ Т-1, испытание, проверка РЗА.	шт.	6	05.00 19.08	17.00 23.08	5	5		с откл.	
2.3	**1сек.-35кВ**									
--	Средний ремонт оборудования 1сек-35кВ, СР-1-35кВ, ШР-35кВ Т-1, ШР-35кВ Янтиково.	шт.	4	05.00 19.08	17.00 23.08	5	5		с откл.	
2.4	**ВЛ-35кВ Янтиково-Шигали**									
--	Средний ремонт В-35кВ, ЛР-35кВ, ШР-35кВ Янтиково, испытание, проверка РЗА.	шт.	2	05.00 19.08	17.00 23.08	2	2		с откл.	
2.5	**1сек.-10кВ, ТН-1-10кВ**									

№№п.п.	Наименование ВЛ, ПС и номенклатура	Ед.изм.	Объем работ	Планируемое время			Норм. прод. суток	Срок службы	Примечание	Исполнитель
				Начало	Окончан.	Продолж.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
--	Средний ремонт оборудования 1сек.-10кВ, текущий ремонт СВ-10кВ, ТН-1-10кВ, испытание, проверка РЗА.	шт.	3	08.00 22.08	17.00 22.08	1	1		с откл.	
2.6	**Т-2, ТСН-2**									
--	Текущий ремонт Т-2, ТСН-2, В-10кВ Т-2, РВС-35 Т-2, средний ремонт В-35кВ, ШР-35кВ Т-2, испытание, проверка РЗА.	шт.	6	05.00 26.08	17.00 30.08	5	5		с откл.	
2.7	**2сек.-35кВ**									
--	Средний ремонт оборудования 2сек.-35кВ, СР-2-35кВ, ШР-35 Т-2, ЛР-35кВ Известковая.	шт.	4	05.00 26.08	17.00 30.08	5	5		с откл.	
2.8	**ВЛ-35кВ Урмары-Шигали** (уч. Известковая-Шигали)									
--	Средний ремонт ЛР-35кВ Известковая (уч. Известковая-Шигали), текущий ремонт оборудования ВЧС.	шт.	2	05.00 26.08	17.00 30.08	2	2		с откл.	
2.9	**2сек.-10кВ, ТН-2-10кВ**									
--	Средний ремонт оборудования 2сек.-10кВ, СР-10кВ, текущий ремонт ТН-2-10кВ, испытание, проверка РЗА.	шт.	3	08.00 29.08	17.00 29.08	1	1		с откл.	
3	**ПС 110/35/10 Янтиково**							3	-	Южное ПО
3.1	**В-10кВ и ВЛ-10кВ отходящих линий с 08-00 до 16-00 по одной ячейке в день**									
--	Текущий ремонт , проверка РЗА.	шт.	14	08.00 05.08	17.00 16.08	10	10		с откл.	
3.2	**Т-1, ТСН-1**									
--	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1, ТТ-110кВ Т-1, РВС-110кВ Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, слив конденсата, испытание, проверка РЗА.	шт.	6	05.00 05.08	17.00 09.08	5	5		с откл.	
3.3	**1сек-110кВ, ТН-1-110кВ**									

№№п.п.	Наименование ВЛ, ПС и номенклатура	Ед.изм.	Объем работ	Планируемое время			Норм. прод. суток	Срок службы	Примечание	Исполнитель
				Начало	Окончан.	Продолж.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
--	Текущий ремонт ШР-110кВ Т-1, СР-1-110кВ, ЛР-110кВ Янтиково-1, ТН-1-110кВ, слив конденсата, испытание, проверка РЗА.	шт.	4	05.00 05.08	17.00 09.08	5	5		с откл.	
3.2	**ВЛ-110кВ Янтиково-1**									
--	Текущий ремонт ЛР-110кВ Янтиково-1.	шт.	4	05.00 05.08	17.00 09.08	2	2		с откл.	
3.2	**1сек-10кВ, ТН-1-10кВ**									
--	Текущий ремонт оборудования 1сек-10кВ, СР-10кВ, текущий ремонт ТН-1-10кВ, испытание, проверка РЗА.	шт.	3	08.00 08.08	17.00 08.08	1	1		с откл.	
3.3	**Т-2, ТСН-2**									
--	Текущий ремонт Т-2, ТСН-2, ТТ-110кВ Т-2, РВС-110кВ Т-2, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, слив конденсата, испытание, проверка РЗА.	шт.	6	05.00 12.08	17.00 16.08	5	5		с откл.	
3.4	**2сек-110кВ, ТН-2-110кВ**									
--	Текущий ремонт ШР-110кВ Т-2, СР-2-110кВ, ЛР-110кВ Янтиково-2, ТН-2-110кВ, слив конденсата, испытание, проверка РЗА.	шт.	4	05.00 12.08	17.00 16.08	5	5		с откл.	
3.5	**ВЛ-110кВ Янтиково-2**									
--	Текущий ремонт ЛР-110кВ Янтиково-2, оборудования ВЧС.	шт.	2	05.00 12.08	17.00 16.08	5	5		с откл.	
3.6	**2сек-10кВ, ТН-2-10кВ**									
--	Текущий ремонт оборудования 2сек-10кВ, СВ-10кВ, текущий ремонт ТН-2-10кВ, испытание, проверка РЗА.	шт.	3	05.00 15.08	17.00 15.08	1	1		с откл.	
3.7	**Т-1**									
--	Текущий ремонт В-35кВ, ЛР-35кВ, ШР-35кВ Т-1, слив конденсата, испытание, проверка РЗА.	шт.	3	05.00 05.08	17.00 09.08	5	5		с откл.	
3.8	**1сек-35кВ, ТН-1-35кВ**									

№№п.п.	Наименование ВЛ, ПС и номенклатура	Ед.изм.	Объем работ	Планируемое время			Норм. прод. суток	Срок службы	Примечание	Исполнитель
				Начало	Окончан.	Продолж.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
--	Текущий ремонт оборудования 1сек-35кВ, СВ-35кВ, СР-1-35кВ, ШР-35кВ Т-1, ШР-35кВ Лесная, ШР-35кВ ТН-1-35кВ, ТН-1-35кВ, РВС-35кВ ТН-1-35кВ, слив конденсата, испытание, проверка РЗА.	шт.	8	05.00 05.08	17.00 09.08	5	5		с откл.	
3.9	**2сек-35кВ**									
--	Текущий ремонт СР-2-35кВ.	шт.	1	05.00 05.08	17.00 09.08	5	5		с откл.	
3.10	**ВЛ-35кВ Лесная-Янтиково**									
--	Текущий ремонт В-35кВ, ЛР-35кВ, ШР-35кВ Лесная, слив конденсата, испытание, проверка РЗА.	шт.	3	05.00 05.08	17.00 09.08	5	5		с откл.	
3.11	**Т-2**									
--	Текущий ремонт В-35кВ, ЛР-35кВ, ШР-35кВ Т-2, слив конденсата, испытание, проверка РЗА.	шт.	3	05.00 12.08	17.00 16.08	5	5		с откл.	
3.12	**2сек-35кВ, ТН-2-35кВ**									
--	Текущий ремонт оборудования 2сек-35кВ, ШР-35кВ Т-2, ШР-35кВ Шигали, ШР-35кВ ТН-2-35кВ, ТН-2-35кВ, РВС-35кВ ТН-2-35кВ, слив конденсата, испытание, проверка РЗА.	шт.	6	05.00 12.08	17.00 16.08	5	5		с откл.	
3.13	**ВЛ-35кВ Янтиково-Шигали**									
--	Текущий ремонт В-35кВ, ЛР-35кВ, ШР-35кВ Шигали, слив конденсата, испытание, проверка РЗА.	шт.	3	05.00 12.08	17.00 16.08	5	5		с откл.	
4	**ПС 110/10 Слава**							2	-	Южное ПО
4.1	**Т-1**									
--	Текущий ремонт Т-1, слив конденсата.	шт.	1	05.00 01.08	17.00 01.08	1	1		с откл.	

№№п.п.	Наименование ВЛ, ПС и номенклатура	Ед.изм.	Объем работ	Планируемое время			Норм. прод. суток	Срок службы	Примечание	Исполнитель
				Начало	Окончан.	Продолж.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	**ПС 35/10 Шимкуссы**							1	-	Южное ПО
5.1	**Т-1**									
--	Текущий ремонт Т-1, слив конденсата.	шт.	1	05.00 02.08	17.00 02.08	1	1		с откл.	
6	**ПС 110/10 Сугуты**							1	-	Южное ПО
6.1	**3 сек.-110кВ**							6		
--	Замена масла на ТН-3-110кВ	шт.	1	05.00 20.08	17.00 21.08	2	2		с откл.	Южное ПО
6.2	**2сек.-110кВ**									
--	Средний ремонт СР-22-110кВ, ШР-110кВ Т-2, текущий ремонт ТН-2-110кВ.	шт.	1	05.00 19.08	17.00 23.08	5	5		с откл.	Южное ПО

Зам. главного инженера по эксплуатации и ремонтам — И.М. Шкрыль

Зам. главного инженера по ОТУ - начальник ЦУС — А.В. Гук

Начальник Центральной диспетчерской службы ЦУС — С.В. Романов

Начальник ЦС РЗА ЦУС — П.А. Арафайлов

Начальник ОЭР ЦУС — С.А. Борданов

Начальник ЦС организации ремонтов — С.П. Клементьев

Начальник службы технической эксплуатации — В.А. Шорников