Приложение
к письму Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Оренбургское РДУ от _____
№_____

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Оренбургское РДУ
_____Ю.Е. Колчанов
29 08 2013 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на сентябрь 2013 года

Наименование объекта диспетчеризации(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)	Примечания:вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 110кВ Ириклинская ГЭС - ГПП-2 Гая	14	16.09.2013	29.09.2013	*в ПАР при а.о. ВЛ 110 кВ Орская ТЭЦ-1 - ГПП-2 Гая для исключения превышения Iдд ВЛ 220 кВ Ириклинская ГРЭС - ГПП-2 Гая требуется ограничение потребления ПС 110 кВ ГПП-2 Гая в объеме до 10 МВт*	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Замена стоек опор; АГ 08:00	14	16.09.2013	29.09.2013	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110кВ Орская - КС-15-II цепь с отп. на ПС кВ Левобережная	1	10.09.2013	10.09.2013	Согласно графику пробных плавок. Карта плавки ТК-ВЭС-110-26-12	Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: Пробная плавка гололеда; АГ 01:00	1	18.09.2013	18.09.2013	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110кВ Медногорская районная - Рысаево-II цепь	1	16.09.2013	16.09.2013	Согласно графику пробных плавок ВЛ 110кВ Медногорская районная-Рысаево-Кувандыкская-Дубенская. Карта плавки ТК-ВЭС-110-18-12	Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: Пробная плавка гололеда; АГ 01:00	1	13.09.2013	13.09.2013	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110кВ Рысаево - Кувандыкская-I цепь с отп. на ПС ЮУКЗ	1	16.09.2013	16.09.2013	Согласно графику пробных плавок ВЛ 110кВ Медногорская районная-Рысаево-Кувандыкская-Дубенская. Карта плавки ТК-ВЭС-110-18-12	Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: Пробная плавка гололеда; АГ 01:00	1	13.09.2013	13.09.2013	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110кВ Кувандыкская - Дубенская	1	16.09.2013	16.09.2013	Согласно графику пробных плавок ВЛ 110кВ Медногорская районная-Рысаево-Кувандыкская-Дубенская. Карта плавки ТК-ВЭС-110-18-12	Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: Пробная плавка гололеда; АГ 01:00	1	13.09.2013	13.09.2013	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110кВ ОТЭЦ-1 - Орская №3	29	02.09.2013	30.09.2013	С включением на ночь	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Верховой осмотр, ремонт, обваловка фундаментов, замена дефектных изоляторов, расчистка трассы; АГ 03:00	29	02.09.2013	30.09.2013	29	02.09.2013	30.09.2013	29	02.09.2013	30.09.2013
ПС КС-15 ТН 1сек 110кВ	1	13.09.2013	13.09.2013		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО ТН 110кВ; АГ 01:00	1	13.09.2013	13.09.2013	1	13.09.2013	13.09.2013	1	13.09.2013	13.09.2013
ПС КС-16 В ВЛ 110кВ Бреды	1	02.09.2013	02.09.2013	С переводом на ОВ;	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО; АГ 02:00	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013
ПС КС-16 В ВЛ 110кВ Шильдинская	1	03.09.2013	03.09.2013	С переводом на ОВ;	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО; АГ 02:00	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013
ПС КС-16 ТН 1СШ 110кВ	1	04.09.2013	04.09.2013	поочерёдно;	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: ИСП; АГ 01:00	1	04.09.2013	04.09.2013	1	04.09.2013	04.09.2013	1	04.09.2013	04.09.2013

ПС КС-16 ТН 2СШ 110кВ	1	04.09.2013	04.09.2013	поочерёдно;	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: ИСП; АГ 01:00	1	04.09.2013	04.09.2013	1	04.09.2013	04.09.2013	1	04.09.2013	04.09.2013
ПС Кувандыкская В ВЛ 110кВ Рысаево 2ц	15	16.09.2013	30.09.2013	С переводом на ОВ;	Вид ремонта: КР; Содержание работ: КР В 110кВ; АГ 03:00	15	16.09.2013	30.09.2013	15	16.09.2013	30.09.2013	15	16.09.2013	30.09.2013
ПС Новоорская ТН ВЛ 110кВ ИрГРЭС	1	05.09.2013	05.09.2013		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: ИСП; АГ 01:00	1	05.09.2013	05.09.2013	1	05.09.2013	05.09.2013	1	05.09.2013	05.09.2013
ПС Новоорская ТН ВЛ 110кВ Новоорск-тяга	1	12.09.2013	12.09.2013		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: ИСП; АГ 02:00	1	06.09.2013	06.09.2013	1	06.09.2013	06.09.2013	1	06.09.2013	06.09.2013

Начальник ОДС В.Н. Алабердин

Начальник СЭР В.В. Терехов

Приложение
к письму Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Оренбургское РДУ от _____
№_____

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Оренбургское РДУ
_____Ю.Е. Колчанов
29 08 2013 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на сентябрь 2013 года

Наименование объекта диспетчеризации(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)	Примечания:вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 110кВ Комсомолец - Бузулукская I цепь с отпайками	3	01.09.2013	03.09.2013	ремонт реализуем только при условии разгрузки Бузулукского энергорайона на 45 МВт (перенос нагрузки ПС 110 кВ Погроминская, ПС 110 кВ Тоцкая, ПС 110 кВ Новомедведкинская, ПС 110 кВ Ростошинская, Промысловая на питание от ПС 220 кВ Сорочинская)	Вид ремонта: КР; Содержание работ: КР, замена фарфоровой изоляции, расчистка трассы от поросли; АГ 02:00	3	01.09.2013	03.09.2013	14	02.09.2013	15.09.2013	3	01.09.2013	03.09.2013
ВЛ 110кВ Сорочинская – Алексеевская	4	16.09.2013	19.09.2013		Вид ремонта: КР; Содержание работ: Участок Алексеевская - Киндельская, КР В ВЛ 110кВ Сорочинск, ТР РПГ ВЛ 110кВ Сорочинск, Р1 110кВ на ПС Алексеевская; АГ 01:00	4	16.09.2013	19.09.2013	9	12.09.2013	20.09.2013	4	16.09.2013	19.09.2013
ПС Алексеевская В ВЛ 110кВ Сорочинская	4	16.09.2013	19.09.2013		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание В ВЛ 110 кВ Сорочинск, ввода В ВЛ 110 кВ Сорочинск; АГ 01:00	4	16.09.2013	19.09.2013	9	12.09.2013	20.09.2013	4	16.09.2013	19.09.2013
ПС Ново-Белогорская Перемычка 110кВ	1	09.09.2013	09.09.2013		Вид ремонта: КР; Содержание работ: КР Р1 110кВ; АГ 02:00	1	09.09.2013	09.09.2013	1	09.09.2013	09.09.2013	1	09.09.2013	09.09.2013
ПС Ново-Белогорская Перемычка 110кВ	1	10.09.2013	10.09.2013		Вид ремонта: КР; Содержание работ: КР Р2 110кВ; АГ 02:00	1	10.09.2013	10.09.2013	1	10.09.2013	10.09.2013	1	10.09.2013	10.09.2013

Начальник ОДС В.Н. Алабердин

Начальник СЭР В.В. Терехов

Приложение
к письму Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Оренбургское РДУ от _____
№_____

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Оренбургское РДУ
_____Ю.Е. Колчанов
29 08 2013 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на сентябрь 2013 года

Наименование объекта диспетчеризации(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)	Примечания:вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 110кВ Пугачевская - Акбулакская с отпайками	2	12.09.2013	13.09.2013		Вид ремонта: КР; Содержание работ: КР ЛР 110кВ на ПС Пугачевская; АГ 04:00	2	12.09.2013	13.09.2013	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110кВ Пугачевская - Оренбургская I цепь с отпайками	2	31.08.2013	01.09.2013		Вид ремонта: КР; Содержание работ: КР ЛР 110кВ На ПС Пугачевская; АГ 04:00	2	31.08.2013	01.09.2013	2	12.08.2013	13.08.2013	2	31.08.2013	01.09.2013
ВЛ 110кВ Пугачевская - Соль-Илецкая с отпайками	2	09.09.2013	10.09.2013		Вид ремонта: КР; Содержание работ: КР ЛР 110кВ на ПС Пугачевская; АГ 04:00	2	09.09.2013	10.09.2013	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110кВ Степная - Чебеньки с отпайками	2	10.09.2013	11.09.2013		Вид ремонта: КР; Содержание работ: КР - Замена изоляторов; АГ 03:00	2	10.09.2013	11.09.2013	2	10.09.2013	11.09.2013	2	10.09.2013	11.09.2013
ПС Пугачевская В ВЛ 110кВ Акбулакская	2	12.09.2013	13.09.2013	11.07.13г. - День охраны труда, ремонтные работы запрещены;	Вид ремонта: КР; Содержание работ: КР ЛР 110кВ с заменой изоляторов; АГ 03:00	2	12.09.2013	13.09.2013	2	11.09.2013	12.09.2013	2	11.09.2013	12.09.2013
ПС Пугачевская В ВЛ 110кВ Оренбургская I ц	2	31.08.2013	01.09.2013		Вид ремонта: КР; Содержание работ: КР ЛР 110кВ; АГ 04:00	2	31.08.2013	01.09.2013	2	12.08.2013	13.08.2013	2	31.08.2013	01.09.2013
ПС Пугачевская В ВЛ 110кВ Соль-Илецкая	2	09.09.2013	10.09.2013		Вид ремонта: КР; Содержание работ: КР ЛР 110кВ с заменой изоляторов; АГ 04:00	2	09.09.2013	10.09.2013	2	09.09.2013	10.09.2013	2	09.09.2013	10.09.2013
ПС Юго-Восточная В ВЛ 110кВ Оренбургская	1	02.09.2013	02.09.2013	Испытание согласно письма МРСК Волги(вводы ГКВ);	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание В 110кВ; АГ 01:00	1	02.09.2013	02.09.2013	-	-	-	-	-	-

Начальник ОДС В.Н. Алабердин

Начальник СЭР В.В. Терехов

Приложение
к письму Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Оренбургское РДУ от _____
№_____

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Оренбургское РДУ
_____Ю.Е. Колчанов
29 08 2013 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования ПО СЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на сентябрь 2013 года

Наименование объекта диспетчеризации(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)	Примечания:вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга Iц.	3	16.09.2013	18.09.2013	Уч. Бугуруслан-тяга - Асекеево-тяга;	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов; АГ 06:00	3	04.09.2013	06.09.2013	12	02.09.2013	13.09.2013	3	04.09.2013	06.09.2013

Начальник ОДС В.Н. Алабердин

Начальник СЭР В.В. Терехов