УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по техническим вопросам-
главный инженер филиала ОАО "МРСК Волги"-
"Оренбургэнерго"
_____М.В. Кузьмин
«28» 08 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПО "СЭС"
филиала ОАО "МРСК Волги"-
"Оренбургэнерго"
_____А.Н. Евграфов
«26» 08 2013 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования напряжением 110-35-10(6)кВ ПО "СЭС", находящихся на эксплуатационном обслуживании "Оренбургэнерго", на Сентябрь 2013г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта 1).2)			Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания:вид ремонта, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2013г.														
сентябрь														
Оборудование, подведомственное Оренбургэнерго														
ВЛ 110 кВ														
ВЛ 110 кВ Пономаревка-Каликинская							1	11.09.2013	11.09.2013	1	11.09.2013	11.09.2013	Опробование плавки гололеда АГ 1	Согласно утвержденного графика пробных плавок гололеда
ВЛ 110 кВ Михайловская-Тюрино Iц.							1	16.09.2013	16.09.2013	1	16.09.2013	16.09.2013	Опробование плавки гололеда АГ 1	Согласно утвержденного графика пробных плавок гололеда
ВЛ- 35кВ														
№ 13-08461 ВЛ 35кВ Асекеево-тяга - Троицкая	1	11.09.2013	11.09.2013	1	11.09.2013	11.09.2013	1	11.09.2013	11.09.2013	1	11.09.2013	11.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов; АГ 02:00	С погашением ПС Троицкая;
№ 13-08517 ВЛ 35кВ Жилинская - Красная горка	1	12.09.2013	12.09.2013	1	04.09.2013	04.09.2013	1	04.09.2013	04.09.2013	1	04.09.2013	04.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов; АГ 02:00	
№ 13-10984 ВЛ 35кВ НПС-Чкаловская	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	20.09.2013	21.09.2013	2	20.09.2013	21.09.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Для безопасного выполнения работ на ЛР ВЛ 35кВ НПС на ПС 35/10кВ Чкаловская.; АГ 02:00	Не совмещается с ремонтом ВЛ 35 кВ Чкаловская-Фрунзе;
№ 13-08830 ВЛ 35кВ Пилогино-Ивановка	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: испытание КС 35кВ на ВЛ 35кВ Пилогино-Ивановка; АГ 01:00	
№ 13-08463 ВЛ 35кВ Троицкая-Красная Горка	1	11.09.2013	11.09.2013	1	11.09.2013	11.09.2013	1	11.09.2013	11.09.2013	1	11.09.2013	11.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов; АГ 02:00	С погашением ПС Троицкая;
№ 13-10982 ВЛ 35кВ Чкаловская-Тарханы	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	20.09.2013	21.09.2013	2	20.09.2013	21.09.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Для безопасного выполнения работ на ЛР ВЛ 35кВ Тарханы на ПС 35/10кВ Чкаловская.; АГ 02:00	Не совмещается с ремонтом ВЛ 35 кВ Чкаловская-Фрунзе;
№ 13-10985 ВЛ 35кВ Чкаловская-Фрунзе	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Для безопасного выполнения работ на ЛР ВЛ 35кВ Фрунзе на ПС 35/10кВ Чкаловская.; АГ 02:00	
ВЛ 35 кВ Покровка-Степановка							1	06.09.2013	06.09.2013	1	06.09.2013	06.09.2013	Опробование плавки гололеда АГ 1	Согласно утвержденного графика пробных плавок гололеда

ВЛ 35 кВ Коровино-Покровка							1	06.09.2013	06.09.2013	1	06.09.2013	06.09.2013	Опробование плавки гололеда АГ 1	Согласно утвержденного графика пробных плавок гололеда
ПС 35кВ														
ПС Александровка 35/6кВ														
№ 13-10280 1сек 35кВ	5	16.09.2013	20.09.2013	5	16.09.2013	20.09.2013	5	16.09.2013	20.09.2013	5	16.09.2013	20.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт; АГ 01:00	
№ 13-11311 1сек 6кВ	5	16.09.2013	20.09.2013	5	16.09.2013	20.09.2013	5	16.09.2013	20.09.2013	5	16.09.2013	20.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт; АГ 01:00	
№ 13-11310 2сек 35кВ	5	23.09.2013	27.09.2013	5	23.09.2013	27.09.2013	5	23.09.2013	27.09.2013	5	23.09.2013	27.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт; АГ 01:00	
№ 13-11312 2сек 6кВ	5	23.09.2013	27.09.2013	5	23.09.2013	27.09.2013	5	23.09.2013	27.09.2013	5	23.09.2013	27.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт; АГ 01:00	
№ 13-10306 Т1	5	16.09.2013	20.09.2013	5	16.09.2013	20.09.2013	5	16.09.2013	20.09.2013	5	16.09.2013	20.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт ШР 35кВ Т-1; АГ 01:00	
№ 13-11313 Т2	5	23.09.2013	27.09.2013	5	23.09.2013	27.09.2013	5	23.09.2013	27.09.2013	5	23.09.2013	27.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт; АГ 01:00	
№ 13-11314 ТН 6 кВ 1 сек	5	16.09.2013	20.09.2013	5	16.09.2013	20.09.2013	5	16.09.2013	20.09.2013	5	16.09.2013	20.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт; АГ 01:00	
№ 13-11315 ТН 6 кВ 2сек	5	23.09.2013	27.09.2013	5	23.09.2013	27.09.2013	5	23.09.2013	27.09.2013	5	23.09.2013	27.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт; АГ 01:00	
№ 13-11316 ТСН1	5	16.09.2013	20.09.2013	5	16.09.2013	20.09.2013	5	16.09.2013	20.09.2013	5	16.09.2013	20.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт; АГ 01:00	
№ 13-11317 ТСН2	5	23.09.2013	27.09.2013	5	23.09.2013	27.09.2013	5	23.09.2013	27.09.2013	5	23.09.2013	27.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт; АГ 01:00	
ПС Городская 35/6кВ														
№ 13-10265 1сек 35кВ	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт КС и ВЧ 35кВ; АГ 01:00	
№ 13-10063 1сек 35кВ	2	09.09.2013	10.09.2013	2	09.09.2013	10.09.2013	2	09.09.2013	10.09.2013	2	09.09.2013	10.09.2013	Вид ремонта: СР; Содержание работ: ОРК; АГ 01:00	
№ 13-11304 1сек 6кВ	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт; АГ 01:00	
№ 13-10065 2сек 35кВ	3	02.09.2013	04.09.2013	3	02.09.2013	04.09.2013	3	02.09.2013	04.09.2013	3	02.09.2013	04.09.2013	Вид ремонта: СР; Содержание работ: ОРК; АГ 01:00	
№ 13-11305 2сек 6кВ	5	02.09.2013	06.09.2013	5	02.09.2013	06.09.2013	5	02.09.2013	06.09.2013	5	02.09.2013	06.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт; АГ 01:00	
№ 13-10059 В 35кВ Т1	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	Вид ремонта: СР; Содержание работ: ТО-1; АГ 01:00	
№ 13-10061 В 35кВ Т2	5	02.09.2013	06.09.2013	5	02.09.2013	06.09.2013	5	02.09.2013	06.09.2013	5	02.09.2013	06.09.2013	Вид ремонта: СР; Содержание работ: ТО-1; АГ 01:00	
№ 13-10217 В 6кВ Т1	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт В-6кВ Т-1; АГ 01:00	
№ 13-10058 СВ 35кВ	3	02.09.2013	04.09.2013	3	02.09.2013	04.09.2013	3	02.09.2013	04.09.2013	3	02.09.2013	04.09.2013	Вид ремонта: СР; Содержание работ: ТО-1; АГ 01:00	

№ 13-10254 СВ 6кВ	5	02.09.2013	06.09.2013	5	02.09.2013	06.09.2013	5	04.09.2013	08.09.2013	5	04.09.2013	08.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт СР-6кВ; АГ 01:00	
№ 13-10271 Т1	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт Т-1; АГ 01:00	
№ 13-11307 Т2	5	02.09.2013	06.09.2013	5	02.09.2013	06.09.2013	5	02.09.2013	06.09.2013	5	02.09.2013	06.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт; АГ 01:00	
№ 13-10245 ТН 1 сек 6кВ	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт ТН-6кВ; АГ 01:00	
№ 13-10272 ТСН1	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт ТСН-1; АГ 01:00	
№ 13-11306 ТСН2	5	02.09.2013	06.09.2013	5	02.09.2013	06.09.2013	5	02.09.2013	06.09.2013	5	02.09.2013	06.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт; АГ 01:00	
ПС Елатомка 35/6кВ														
№ 13-00619 В Л 35 кВ Тюрино	1	10.09.2013	10.09.2013	1	10.09.2013	10.09.2013	1	10.09.2013	10.09.2013	1	10.09.2013	10.09.2013	Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: Т.О. план. проверка РЗА в объёме восстановления.; АГ 00:30	
№ 13-00620 В Л 35кВ КНС	1	12.09.2013	12.09.2013	1	12.09.2013	12.09.2013	1	12.09.2013	12.09.2013	1	12.09.2013	12.09.2013	Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: Т.О. план. проверка РЗА в объёме восстановления.; АГ 00:30	
№ 13-00621 В Л 6кВ Е-1	1	10.09.2013	10.09.2013	1	10.09.2013	10.09.2013	1	10.09.2013	10.09.2013	1	10.09.2013	10.09.2013	Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: Т.О. план. проверка РЗА в объёме восстановления.; АГ 00:30	
№ 13-00622 В Л 6кВ Е-2	1	12.09.2013	12.09.2013	1	12.09.2013	12.09.2013	1	12.09.2013	12.09.2013	1	12.09.2013	12.09.2013	Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: Т.О. план. проверка РЗА в объёме восстановления.; АГ 00:30	
№ 13-00623 В Л 6кВ Е-3	1	16.09.2013	16.09.2013	1	16.09.2013	16.09.2013	1	16.09.2013	16.09.2013	1	16.09.2013	16.09.2013	Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: Т.О. план. проверка РЗА в объёме восстановления.; АГ 00:30	
№ 13-00624 В Л 6кВ Е-4	1	17.09.2013	17.09.2013	1	17.09.2013	17.09.2013	1	17.09.2013	17.09.2013	1	17.09.2013	17.09.2013	Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: Т.О. план. проверка РЗА в объёме восстановления.; АГ 00:30	
№ 13-00625 В Л 6кВ Е-5	1	18.09.2013	18.09.2013	1	18.09.2013	18.09.2013	1	18.09.2013	18.09.2013	1	18.09.2013	18.09.2013	Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: Т.О. план. проверка РЗА в объёме восстановления.; АГ 00:30	
№ 13-00626 В Л 6кВ Е-6	1	19.09.2013	19.09.2013	1	19.09.2013	19.09.2013	1	19.09.2013	19.09.2013	1	19.09.2013	19.09.2013	Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: Т.О. план. проверка РЗА в объёме восстановления.; АГ 00:30	
№ 13-00618 Т1	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: Т.О. план. проверка РЗА в объёме восстановления.; АГ 01:00	
№ 13-00627 ТН сек 6кВ	1	19.09.2013	19.09.2013	1	19.09.2013	19.09.2013	1	19.09.2013	19.09.2013	1	19.09.2013	19.09.2013	Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: Т.О. план. проверка РЗА ТН-6кВ в объёме восстановления.; АГ 00:30	
ПС Ивановка 35/10кВ														
№ 13-08823 В 35кВ Т	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: испытание В 35кВ Т-1; АГ 01:00	
№ 13-08829 сек 10кВ	1	04.09.2013	04.09.2013	1	04.09.2013	04.09.2013	1	04.09.2013	04.09.2013	1	04.09.2013	04.09.2013	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: испытание КРУН 10кВ; АГ 01:00	с расшиновкой отходящих ВЛ 10кВ И-1,И-2,И-3,И-4,ЯПГ;

№ 13-08821 Т	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: испытание Т-1; АГ 01:00	
№ 13-08827 ТН 10кВ	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: испытание ТН 10кВ; АГ 01:00	
№ 13-08825 ТСН	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: испытание ТСН-1; АГ 01:00	
ПС Коптяжево 35/10кВ														
№ 13-11048 В 10кВ Т	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ДМ-Доливка масла в выключатель; АГ 01:00	
№ 13-11049 В 35кВ Т	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ДМ-Доливка масла в выключатель; АГ 01:00	
№ 13-11044 В Л 10кВ КП-1	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ДМ-Доливка масла в выключатель; АГ 01:00	
№ 13-11045 В Л 10кВ КП-2	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ДМ-Доливка масла в выключатель; АГ 01:00	
№ 13-11046 В Л 10кВ КП-3	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ДМ-Доливка масла в выключатель; АГ 01:00	
№ 13-11047 В Л 10кВ КП-4	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ДМ-Доливка масла в выключатель; АГ 01:00	
№ 13-11050 ВПГ 10кВ	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ДМ-Доливка масла в выключатель; АГ 01:00	
ПС Полибино 35/10кВ														
№ 13-08837 В 35кВ Т1	1	23.09.2013	23.09.2013	1	23.09.2013	23.09.2013	1	23.09.2013	23.09.2013	1	23.09.2013	23.09.2013	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: испытание В 35кВ Т-1; АГ 01:00	
№ 13-08838 СВ 35кВ	1	24.09.2013	24.09.2013	1	24.09.2013	24.09.2013	1	24.09.2013	24.09.2013	1	24.09.2013	24.09.2013	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: испытание СВ 35кВ; АГ 01:00	
№ 13-08840 сек 10кВ	1	26.09.2013	26.09.2013	1	26.09.2013	26.09.2013	1	26.09.2013	26.09.2013	1	26.09.2013	26.09.2013	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: испытание КРУН 10кВ; АГ 01:00	с расшиновкой отходящих ВЛ 10кВ ПБ-1,ПБ-2,ЯПГ, ПБ-3,ПБ-4,ПБ-5;
ПС Родина 35/10кВ														
№ 13-11056 В 10кВ Т1	1	10.09.2013	10.09.2013	1	10.09.2013	10.09.2013	1	10.09.2013	10.09.2013	1	10.09.2013	10.09.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ДМ-Доливка масла в выключатель, ОР-ошиновка РУ,смазка трущ.,узлов,эл-тов, ТО2 яч-ки 6(10)кВ с МВ и приводом ПЭ-11, ЧИО-чистка,обмыв водой загрязн.изол.выкл, Роб-ревизия обогрева яч.с выключателем, ОРК-опробование работы выключателя; АГ В3	
№ 13-11057 В 10кВ Т2	1	11.09.2013	11.09.2013	1	11.09.2013	11.09.2013	1	11.09.2013	11.09.2013	1	11.09.2013	11.09.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ДМ-Доливка масла в выключатель, ОР-ошиновка РУ,смазка трущ.,узлов,эл-тов, ТО2 яч-ки 6(10)кВ с МВ и приводом ПЭ-11, ЧИО-чистка,обмыв водой загрязн.изол.выкл, Роб-ревизия обогрева яч.с выключателем, ОРК-опробование работы выключателя; АГ В3	

№ 13-11051 В Л 10кВ Р-1	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ДМ-Доливка масла в выключатель, ОР-ошиновка РУ,смазка трущ.,узлов,эл-тов, ТО2 яч-ки 6(10)кВ с МВ и приводом ПЭ-11, ЧИО-чистка,обмыв водой загрязн.изол.выкл, Роб-ревизия обогрева яч.с выключателем, ОРК-опробование работы выключателя; АГ 01:00	
№ 13-11052 В Л 10кВ Р-2	1	04.09.2013	04.09.2013	1	04.09.2013	04.09.2013	1	04.09.2013	04.09.2013	1	04.09.2013	04.09.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ДМ-Доливка масла в выключатель, ОР-ошиновка РУ,смазка трущ.,узлов,эл-тов, ТО2 яч-ки 6(10)кВ с МВ и приводом ПЭ-11, ЧИО-чистка,обмыв водой загрязн.изол.выкл, Роб-ревизия обогрева яч.с выключателем, ОРК-опробование работы выключателя; АГ В3	
№ 13-11053 В Л 10кВ Р-3	1	05.09.2013	05.09.2013	1	05.09.2013	05.09.2013	1	05.09.2013	05.09.2013	1	05.09.2013	05.09.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ДМ-Доливка масла в выключатель, ОР-ошиновка РУ,смазка трущ.,узлов,эл-тов, ТО2 яч-ки 6(10)кВ с МВ и приводом ПЭ-11, ЧИО-чистка,обмыв водой загрязн.изол.выкл, Роб-ревизия обогрева яч.с выключателем, ОРК-опробование работы выключателя; АГ 01:00	
№ 13-11054 В Л 10кВ Р-4	1	06.09.2013	06.09.2013	1	06.09.2013	06.09.2013	1	06.09.2013	06.09.2013	1	06.09.2013	06.09.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ДМ-Доливка масла в выключатель, ОР-ошиновка РУ,смазка трущ.,узлов,эл-тов, ТО2 яч-ки 6(10)кВ с МВ и приводом ПЭ-11, ЧИО-чистка,обмыв водой загрязн.изол.выкл, Роб-ревизия обогрева яч.с выключателем, ОРК-опробование работы выключателя; АГ В3	
№ 13-11055 В Л 10кВ Р-5	1	09.09.2013	09.09.2013	1	09.09.2013	09.09.2013	1	09.09.2013	09.09.2013	1	09.09.2013	09.09.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ДМ-Доливка масла в выключатель, ОР-ошиновка РУ,смазка трущ.,узлов,эл-тов, ТО2 яч-ки 6(10)кВ с МВ и приводом ПЭ-11, ЧИО-чистка,обмыв водой загрязн.изол.выкл, Роб-ревизия обогрева яч.с выключателем, ОРК-опробование работы выключателя; АГ В3	
№ 13-11058 ВПГ 10кВ	1	12.09.2013	12.09.2013	1	12.09.2013	12.09.2013	1	12.09.2013	12.09.2013	1	12.09.2013	12.09.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ДМ-Доливка масла в выключатель, ОР-ошиновка РУ,смазка трущ.,узлов,эл-тов, ТО2 яч-ки 6(10)кВ с МВ и приводом ПЭ-11, ЧИО-чистка,обмыв водой загрязн.изол.выкл, Роб-ревизия обогрева яч.с выключателем, ОРК-опробование работы выключателя; АГ В3	
№ 13-11059 СВ 10кВ	1	13.09.2013	13.09.2013	1	13.09.2013	13.09.2013	1	13.09.2013	13.09.2013	1	13.09.2013	13.09.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ДМ-Доливка масла в выключатель, ОР-ошиновка РУ,смазка трущ.,узлов,эл-тов, ТО2 яч-ки 6(10)кВ с МВ и приводом ПЭ-11, ЧИО-чистка,обмыв водой загрязн.изол.выкл, Роб-ревизия обогрева яч.с выключателем, ОРК-опробование работы выключателя; АГ 01:00	
№ 13-11060 СШПГ 10кВ	1	13.09.2013	13.09.2013	1	13.09.2013	13.09.2013	1	13.09.2013	13.09.2013	1	13.09.2013	13.09.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ОРК Опробование работы коммутационных; АГ В3	

№ 13-11061 ТН 1сек 10кВ	1	16.09.2013	16.09.2013	1	16.09.2013	16.09.2013	1	16.09.2013	16.09.2013	1	16.09.2013	16.09.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ДМ-Доливка масла в ТН, ОРК Опробование работы коммутационных, РОБ Ревизия обогрева оборуд., зданий, ЧИО-чистка и обмыв водой загряз.изоляции, ТО2 ячейки 6(10)кВ с ТН; АГ ВЗ	
№ 13-11062 ТН 2сек10кВ	1	17.09.2013	17.09.2013	1	17.09.2013	17.09.2013	1	17.09.2013	17.09.2013	1	17.09.2013	17.09.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ДМ-Доливка масла в ТН, ОРК Опробование работы коммутационных, РОБ Ревизия обогрева оборуд., зданий, ЧИО-чистка и обмыв водой загряз.изоляции, ТО2 ячейки 6(10)кВ с ТН; АГ 01:00	
№ 13-11063 ТСН 1	1	18.09.2013	18.09.2013	1	18.09.2013	18.09.2013	1	18.09.2013	18.09.2013	1	18.09.2013	18.09.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ДМ-Доливка масла в ТСН, ОРК Опробование работы коммутационных, РОБ Ревизия обогрева оборуд., зданий, ЧИО-чистка и обмыв водой загряз.изоляции, ТО2 ячейки 6(10)кВ с ТСН; АГ ВЗ	
№ 13-11064 ТСН 2	1	19.09.2013	19.09.2013	1	19.09.2013	19.09.2013	1	19.09.2013	19.09.2013	1	19.09.2013	19.09.2013	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ДМ-Доливка масла в ТСН, ОРК Опробование работы коммутационных, РОБ Ревизия обогрева оборуд., зданий, ЧИО-чистка и обмыв водой загряз.изоляции, ТО2 ячейки 6(10)кВ с ТСН; АГ ВЗ	
ПС Староборискино 35/10кВ														
№ 13-00613 В Л 10кВ СБ-1	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013	Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: Т.О. план. проверка РЗА в объёме восстановления.; АГ 00:30	
№ 13-00615 В Л 10кВ СБ-2	1	04.09.2013	04.09.2013	1	04.09.2013	04.09.2013	1	04.09.2013	04.09.2013	1	04.09.2013	04.09.2013	Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: Т.О. план. проверка РЗА в объёме восстановления.; АГ 00:30	
№ 13-00617 В Л 10кВ СБ-3	1	05.09.2013	05.09.2013	1	05.09.2013	05.09.2013	1	05.09.2013	05.09.2013	1	05.09.2013	05.09.2013	Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: Т.О. план. проверка РЗА в объёме восстановления.; АГ 00:30	
№ 13-00616 ВПГ 10кВ	1	04.09.2013	04.09.2013	1	04.09.2013	04.09.2013	1	04.09.2013	04.09.2013	1	04.09.2013	04.09.2013	Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: Т.О. план. проверка РЗА в объёме восстановления.; АГ 00:30	
№ 13-00612 Т1	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: Т.О. план. проверка РЗА в объёме восстановления.; АГ 00:30	
№ 13-08834 Т1	1	18.09.2013	18.09.2013	1	18.09.2013	18.09.2013	1	18.09.2013	18.09.2013	1	18.09.2013	18.09.2013	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: испытание Т-1; АГ 01:00	
№ 13-00614 ТН сек.шин 10кВ	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013	Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: Т.О. план. проверка РЗА ТН-10кВ в объёме восстановления.; АГ 00:30	
№ 13-08835 ТСН 10кВ	1	18.09.2013	18.09.2013	1	18.09.2013	18.09.2013	1	18.09.2013	18.09.2013	1	18.09.2013	18.09.2013	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: испытание ТСН-1; АГ 01:00	
ПС Ульянова 35/10кВ														
№ 13-10313 ТСН1	3	17.09.2013	19.09.2013	3	17.09.2013	19.09.2013	3	17.09.2013	19.09.2013	3	17.09.2013	19.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт ТСН-1; АГ 01:00	
ПС Чкаловская 35/10кВ														
№ 13-11016 1сек 10кВ	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	20.09.2013	21.09.2013	2	20.09.2013	21.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Опробование работы коммутационных аппаратов и приводов ЛР-ШР Л 10кВ Чк-1, Чк-2, Чк-3, ВПГ.; АГ 02:00	

№ 13-10998 1сек 35кВ	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	20.09.2013	21.09.2013	2	20.09.2013	21.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Опробование работы коммутационных аппаратов и приводов ШР В 35кВ Т1, ШР 1 СВ 35кВ, ШР ВЛ 35кВ Тарханы, ШР ВЛ 35кВ НПС.; АГ 02:00	Не совмещается со 2 сек 35 кВ ПС Чкаловская;
№ 13-11019 2сек 10кВ	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Опробование работы коммутационных аппаратов и приводов ЛР-ШР Л 10кВ Чк-4, Чк-5, Резерв1, Резерв2.; АГ 02:00	
№ 13-10999 2сек 35кВ	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Опробование работы коммутационных аппаратов и приводов ШР В 35кВ Т2, ШР 2 СВ 35кВ, ШР ВЛ 35кВ Фрунзе.; АГ 02:00	
№ 13-11007 В 10кВ "Резерв" яч.№13	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО2 В Л 10кВ Резерв2.; АГ 02:00	
№ 13-11009 В 10кВ "Резерв" яч.№9	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО2 В Л 10кВ Резерв1.; АГ 02:00	
№ 13-11011 В 10кВ Т1	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	20.09.2013	21.09.2013	2	20.09.2013	21.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО2 В 10кВ Т1.; АГ 02:00	Совместно с 1 сек 35 кВ;
№ 13-11012 В 10кВ Т2	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО2 В 10кВ Т2.; АГ 02:00	
№ 13-10994 В 35кВ Т1	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	20.09.2013	21.09.2013	2	20.09.2013	21.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО1 В 35кВ Т1.; АГ 02:00	Совместно с 1 сек 35 кВ;
№ 13-10995 В 35кВ Т2	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО1 В 35кВ Т2.; АГ 02:00	
№ 13-10989 В ВЛ 35кВ НПС	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	20.09.2013	21.09.2013	2	20.09.2013	21.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО1 В ВЛ 35кВ НПС.; АГ 02:00	Не совмещается с В ВЛ 35 кВ Фрунзе на ПС Чкаловская;
№ 13-10988 В ВЛ 35кВ Тарханы	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	20.09.2013	21.09.2013	2	20.09.2013	21.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО1 В ВЛ 35кВ Тарханы.; АГ 02:00	Не совмещается с ремонтом В ВЛ 35 кВ Фрунзе, НПС на ПС Чкаловская;
№ 13-10990 В ВЛ 35кВ Фрунзе	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО1 В ВЛ 35кВ Фрунзе.; АГ 02:00	
№ 13-11000 В Л 10кВ Чк-1	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	20.09.2013	21.09.2013	2	20.09.2013	21.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО2 В Л 10кВ Чк-1.; АГ 02:00	
№ 13-11001 В Л 10кВ Чк-2	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	20.09.2013	21.09.2013	2	20.09.2013	21.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО2 В Л 10кВ Чк-2.; АГ 02:00	
№ 13-11003 В Л 10кВ Чк-3	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	20.09.2013	21.09.2013	2	20.09.2013	21.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО2 В Л 10кВ Чк-3.; АГ 02:00	
№ 13-11004 В Л 10кВ Чк-4	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО2 В Л 10кВ Чк-4.; АГ 02:00	
№ 13-11006 В Л 10кВ Чк-5	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО2 В Л 10кВ Чк-5.; АГ 02:00	
№ 13-11010 ВПГ 10кВ	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО2 ВПГ 10кВ.; АГ 02:00	
№ 13-11014 СВ 10кВ	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО2 СВ 10кВ.; АГ 02:00	

№ 13-10993 СВ 35кВ	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	21.09.2013	22.09.2013	2	21.09.2013	22.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО1 СВ 35кВ.; АГ 02:00	
№ 13-11026 ТН 1сек 10кВ	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО2 ТН 10кВ 1сек.; АГ 02:00	
№ 13-11028 ТН 2сек 10кВ	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО2 ТН 10кВ 2сек.; АГ 02:00	
№ 13-11021 ТСН1	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО2 ТСН1.; АГ 02:00	
№ 13-11022 ТСН2	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	2	18.09.2013	19.09.2013	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО2 ТСН2.; АГ 02:00	
Оборудование, подведомственное ОРДУ														
ВЛ-110кВ														
№ 13-08187 ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга Iц.	12	02.09.2013	13.09.2013	3	04.09.2013	06.09.2013	3	04.09.2013	06.09.2013	3	04.09.2013	06.09.2013	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов; АГ 03:30	Уч. Бугуруслан-тяга - Асекеево-тяга;

Заместитель главного инженера
по ОТУ - начальник ЦУС филиала
ОАО "МРСК Волги"-
"Оренбургэнерго"
_____С.Б. Константинов
«__» _____2013 г.

Заместитель главного инженера по
эксплуатации и ремонтам
филиала ОАО "МРСК Волги"-
"Оренбургэнерго"
_____В.П. Сальцев
«__» _____2013 г.

И.о. заместителя главного инженера
по ТОиР ПО "СЭС"
филиала ОАО "МРСК Волги"-
"Оренбургэнерго"
_____А.В. Бамбуров
«26» 08 2013 г.

И.о. зам. главного инженера по ОТУ
ПО"СЭС" филиала ОАО "МРСК Волги"-
"Оренбургэнерго"
_____И.А. Родионов
«26» 08 2013 г.