"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора
по техническим вопросам - главный инженер
филиала ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"

_____ **М.А. Кожевников**

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго", являющихся объектами диспетчеризации Пензенского РДУ, на сентябрь 2013 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Мероприятия направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
Состояние раздела транзита 110 кВ между Тамбовской и Пензенской энергосистемами															
Транзит 110 кВ Пачелма - Соседка - Рассказовская							2	17 сен	18 сен	2	23 сен	24 сен	Перенос точки раздела транзита между ПЭС и ТЭС с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Пенза-2 - Пачелма	Согласовано с Тамбовским, Липецким РДУ	
ВЛ 110 кВ															
Сердобское ПО															
ВЛ-110 кВ Ртищево-Сердобск	2	16 сен	17 сен	2	12 сен	13 сен	2	12 сен	13 сен	2	5 сен	6 сен	ТР: ВЗ-110, КС-110 (с ФП) на ПС 220 кВ Сердобск (АГ 1ч) Заявка МЭС	Решение ОДУ Средней Волги	
ВЛ 110 кВ Сердобск-Куракино	2	18 сен	19 сен	2	17 сен	18 сен	2	17 сен	18 сен	2	3 сен	4 сен	ТР: ВЗ-110, КС-110, профиспытания (с ФП) на ПС 220 кВ Сердобск (АГ 1ч) Заявка МЭС	Разнесение с ремонтом АТ-2 на ПС 220 кВ Сердобск (09.09-20.09)	
ВЛ 110 кВ Сердобск - Колышлей	4	10 сен	13 сен	4	3 сен	6 сен	4	3 сен	6 сен	3	2 сен	4 сен	Тех обслуживание ВЛ-110кВ (АГ 2ч)	Несовместимость с полным разделом по сечению Саратовская ЭС-Пензенская ЭС (05.09-06.09)	Подготовить резервную связь 35кВ питания ПС Колышлей от ПС Телегино по ВЛ-35кВ Колышлей-Колтовское, ВЛ-35кВ Телегино-Колтовское.
ВЛ 110 кВ Колышлей - Сердобск тяговая	1	17 сен	17 сен	1	23 сен	23 сен	1	23 сен	23 сен	1	23 сен	23 сен	Тех обслуживание ВЛ-110кВ, кап.ремонт ЛР-110, ОР-110 Сердобск тяговая на ПС 110кВ Колышлей (АГ 3ч)		Подготовить резервную связь 6кВ питания потребителей г.Сердобска от ПС 110кв Сердобск-2 и ПС 110кВ СМЗ. Подготовить резервную связь питания ПС 35кВ Секретарка от ПС 220кВ Сердобск по ВЛ-10кВ ф-1Комбикормовый завод, ф-10 Сельхозхимия.
ВЛ 110 кВ Сердобск - Сердобск тяговая	1	18 сен	18 сен	1	24 сен	24 сен	1	27 сен	27 сен	1	27 сен	27 сен	Тех обслуживание ВЛ-110кВ (АГ 2ч)		Подготовить резервную связь 6кВ питания потребителей г.Сердобска от ПС 110кв Сердобск-2 и ПС 110кВ СМЗ. Подготовить резервную связь питания ПС 35кВ Секретарка от ПС 220кВ Сердобск по ВЛ-10кВ ф-1Комбикормовый завод, ф-10 Сельхозхимия.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Мероприятия направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
ВЛ 110 кВ Компрессорная - Кондоль	2	24 сен	25 сен	2	24 сен	25 сен	2	24 сен	25 сен	2	24 сен	25 сен	Замена изоляторов под В/Ч заградителем на ПС 110кВ Кондоль (АГ 2ч)		Подготовить резервную связь 10кВ питания ПС Волхон Умёт от ПС Кондоль по ВЛ-10кВ №12 Спас Александровская, ВЛ-10кВ №5 Волхонщинская
ВЛ 110 кВ Кондоль - Волхон Умёт	2	26 сен	27 сен	2	26 сен	27 сен	2	26 сен	27 сен	2	26 сен	27 сен	Замена изоляторов под В/Ч заградителем на ПС 110кВ Кондоль (АГ 2ч)		Подготовить резервную связь 35кВ питания ПС Телегино от ПС Колышлей по ВЛ-35кВ Колышлей-Колтовское, ВЛ-35кВ Телегино-Колтовское.
ВЛ 110 кВ Колышлей - Телегино							1	24 сен	24 сен	1	24 сен	24 сен	Кап.ремонт ЛР-110, ОР-110 Телегино на ПС 110 кВ Колышлей (АГ 3ч)		Подготовить резервную связь 35кВ питания ПС Телегино от ПС Колышлей по ВЛ-35кВ Колышлей-Колтовское, ВЛ-35кВ Телегино-Колтовское.
ВЛ 110 кВ Сердобск - Колышлей							1	25 сен	25 сен	1	25 сен	25 сен	Кап.ремонт ЛР-110, ОР-110 Сердобск на ПС 110 кВ Колышлей (АГ 3ч)		Подготовить резервную связь 35кВ питания ПС Колышлей от ПС Телегино по ВЛ-35кВ Колышлей-Колтовское, ВЛ-35кВ Телегино-Колтовское.
ВЛ 110 кВ Колышлей - Скрябино тяговая							1	26 сен	26 сен	1	26 сен	26 сен	Кап.ремонт ЛР-110, ОР-110 Скрябино тяговая на ПС 110 кВ Колышлей (АГ 3ч)		Подготовить резервную связь 35кВ питания ПС Колышлей от ПС Телегино по ВЛ-35кВ Колышлей-Колтовское, ВЛ-35кВ Телегино-Колтовское.
Нижнеломовское ПО															
ВЛ 110 кВ Большая Лука - Кириллово	5	2 сен	6 сен5		2 сен	6 сен	5	2 сен	6 сен	5	2 сен	6 сен	Расчистка просеки (АГ 3ч)	Вкл. В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино	Подготовить резервную схему питания: ПС 110 кВ ХПП по ВЛ 10 кВ Земетчино от ПС 110кВ Земетчино ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Раево от ПС 110кВ Табаковка ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Урицкий от ПС 35 кВ Ушинка ПС 110 кВ Большая Лука по ВЛ 10 кВ Н.Лака от ПС 110 кВ Вадинск
ВЛ 110 кВ Вадинск - Большая Лука	3	9 сен	11 сен	3	9 сен	11 сен	3	9 сен	11 сен	3	9 сен	11 сен	Расчистка просеки (АГ 3ч)	Вкл. В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино	Подготовить резервную схему питания: ПС 110 кВ ХПП по ВЛ 10 кВ Земетчино от ПС 110кВ Земетчино ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Раево от ПС 110кВ Табаковка ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Урицкий от ПС 35 кВ Ушинка ПС 110 кВ Большая Лука по ВЛ 10 кВ Н.Лака от ПС 110 кВ Вадинск
ВЛ 110 кВ Вадинск – Большая Лука	3	9 сен	11 сен	3	9 сен	11 сен	3	9 сен	11 сен	3	9 сен	11 сен	Тек. ремонт ЛР-110 Б.Лука на ПС 110 кВ Вадинск (АГ 2ч)	Вкл. В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино	Подготовить резервную схему питания: ПС 110 кВ ХПП по ВЛ 10 кВ Земетчино от ПС 110кВ Земетчино ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Раево от ПС 110кВ Табаковка ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Урицкий от ПС 35 кВ Ушинка ПС 110 кВ Большая Лука по ВЛ 10 кВ Н.Лака от ПС 110 кВ Вадинск

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Мероприятия направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
ВЛ 110кВ Вадинск – Беднодемьяновск	3	9 сен	11 сен	3	9 сен	11 сен	3	9 сен	11 сен	3	9 сен	11 сен	Тек. ремонт ЛР-110кВ Беднодемьяновск на ПС 110 кВ Вадинск (АГ 2ч)	Вкл. В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино	Подготовить резервную схему питания: ПС 110кВ Вадинск по ВЛ 35 кВ Вадинск -Котел , Вадинск-К.Никольск ; ПС Беднодемьяновск по ВЛ-35 кВ Торбеево -Устье от ПС Торбеево
ВЛ 110кВ Пачелма-Вадинск	2	12 сен	13 сен	2	12 сен	13 сен	2	12 сен	13 сен	2	12 сен	13 сен	Тек. ремонт ЛР-110 Пачелма на ПС 110 кВ Вадинск (АГ-2ч)	Вкл. В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино	Подготовить резервную схему питания: ПС Вадинск по ВЛ 35 кВ Вадинск -Котел , Вадинск-К.Никольск, Вадинск -Большая Ижмора от ПС Знаменка
ВЛ 110 кВ Беднодемьяновск - Наровчат 2	2	23 сен	24 сен	2	23 сен	24 сен	2	23 сен	24 сен	2	23 сен	24 сен	Тек. ремонт ЛР-1-110, СРП-1-110 на ПС 110 кВ Беднодемьяновск (АГ-2ч)		Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Беднодемьяновск по ВЛ 10 кВ Свищево от ПС 35 кВ Устье ПС 110 кВ Беднодемьяновск по ВЛ 35 кВ Торбеево -Беднодемьяновск от ПС 35 кВ Устье ПС 110 кВ Беднодемьяновск по ВЛ 35 кВ Беднодемьяновск -Веденяпино от ПС 110 кВ Вадинск
ВЛ 110 кВ Вадинск - Беднодемьяновск	2	25 сен	26 сен	2	25 сен	26 сен	2	25 сен	26 сен	2	25 сен	26 сен	Тек. ремонт ЛР-2-110кВ , СРП-2-110 на ПС 110 кВ Беднодемьяновск (АГ-1ч)		Подготовить резервную схему питания: ПС 110кВ Вадинск по ВЛ 35 кВ Вадинск -Котел , Вадинск-К.Никольск ПС Беднодемьяновск по ВЛ-35 кВ Торбеево - Устье от ПС Торбеево
Кузнецкое ПО															
ВЛ 110 кВ Кузнецк - Курмаевка тяговая							2	9 сен	10 сен	2	9 сен	10 сен	Проф. испытания КС Курмаевка тяговая, установка козырьков из сплошного металла над приводами разъединителей ЛР и ОР Курмаевка-тяговая на ПС 220 кВ Кузнецк (АГ 4ч) Заявка МЭС		
ВЛ 110 кВ Кузнецк – Анненково с отпайкой на ПС Дружба	2	15 авг	16 авг	2	15 авг	16 авг	3	11 сен	13 сен	3	11 сен	13 сен	ТР: ВЧ заградителя, КС , Проф. Испытания КС (АГ 4ч), установка козырьков из сплошного металла над приводами разъединителей ЛР и ОР Анненково на ПС 220 кВ Кузнецк (АГ 4ч) Заявка МЭС		

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Мероприятия направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
ВЛ 110 кВ КТМ - Кузнецк тяговая	5	2 сен	6 сен5		2 сен	6 сен	5	2 сен	6 сен	5	2 сен	6 сен	Капитальный ремонт: ЛР-1-110 текущий ремонт: ВЧЗ-110, КС-110 ; подвеска ВЧЗ Проф.испытания изоляции КС-1-110 на ПС 110 кВ КТМ (АГ 2ч)		
ВЛ 110 кВ Кузнецк - КТМ	2	5 сен	6 сен2		5 сен	6 сен	2	5 сен	6 сен	2	5 сен	6 сен	Подвеска ВЧЗ-110Проф.испытания изоляции КС-2-110 на ПС 110 кВ КТМ (АГ 2ч)	Потребителей ПС 110 кВ КТМ запитать по 6кВ от ПС 35 кВ Ясная Поляна	Потребителей ПС КТМ запитать по 6кВ от ПС Ясная Поляна
ВЛ 110 кВ Чаадаевка тяговая - Лесхоз	2	5 сен	6 сен2		5 сен	6 сен	2	5 сен	6 сен	2	5 сен	6 сен	Текущий ремонт: ЛР-1-110 на ПС 110 кВ Лесхоз	Вкл. ШСВ-110 на ПС 110 кВ Сурск	
ВЛ 110 кВ Лесхоз - Посёлки тяговая	3	11 сен	13 сен	3	11 сен	13 сен	3	11 сен	13 сен	3	11 сен	13 сен	Капитальный ремонт: ЛР-2-110 Текущий ремонт: ВЧЗ-110, КС-110 на ПС 110 кВ Лесхоз (АГ 2ч)	Вкл. ШСВ-110 на ПС 110 кВ Сурск	
ВЛ 110 кВ Анненково - Верхозим	5	16 сен	20 сен	5	16 сен	20 сен	5	16 сен	20 сен	5	16 сен	20 сен	Капитальный ремонт: ЛР-2-110 Текущий ремонт ВЧЗ-110, КС-110 на ПС 110 кВ Анненково (АГ 2ч)	Вкл. СВ-110 на ПС 110 кВ Махалино	ПС 110 кВ"Даниловка" запитывается по ВЛ-35кВ от ПС 35кВ"Чунаки"; ПС 110кВ "Лопатино" запитывается по ВЛ 35кВ от ПС35 кВ "Порзово"; ПС 110кВ"Р. Камешкир" запитывается по ВЛ-35кВ от ПС 110кВ "Верхозим"; ПС 110 кВ "Верхозим запитывается по ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Р.Камешкир"; ПС 110 кВ "Анненково" запитывается по ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Поселки"
ВЛ 110 кВ Сурск - Городище	5	2 сен	6 сен5		2 сен	6 сен	5	2 сен	4 сен	3	2 сен	4 сен	Кап.ремонт (АГ 2ч)		ПС Городище запитывается от ПС Р.Ишим по ВЛ-35кВ;ПС Сосновоборск запитывается по ВЛ-35кВ от ПС Маркино;ПС Посёлки запитывается по ВЛ-10кВ от ПС Анненково

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Мероприятия направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			
ВЛ 110 кВ Чаадаевка тяговая - Лесхоз	9	2 сен	10 сен	9	2 сен	10 сен	3	16 сен	18 сен	3	16 сен	18 сен	Расширение просеки (АГ 2ч)	Вкл. ШСВ-110 на ПС 110 кВ Сурск	
ВЛ 110 кВ Ключики - Никулино с отпайкой на ПС Никулино тяговая	2	16 сен	17 сен	2	16 сен	17 сен	2	16 сен	17 сен	2	12 сен	13 сен	Расширение просеки (АГ 2ч)	Совмещение с работами на ПС 500 кВ Ключики	
ВЛ 110 кВ Ключики - Евлашево	2	18 сен	19 сен	2	18 сен	19 сен	2	18 сен	19 сен	2	18 сен	19 сен	Расширение просеки (АГ 2ч)		
ВЛ 110 кВ Кузнецк – Анненково с отпайкой на ПС Дружба	5	9 сен	13 сен	5	9 сен	13 сен	5	9 сен	13 сен	5	9 сен	13 сен	Замена фарфоровых изоляторов на стекло (АГ 2ч)		
ВЛ 110 кВ Анненково - Верхозим	4	24 сен	27 сен	5	16 сен	20 сен	5	16 сен	20 сен	5	16 сен	20 сен	Замена фарфоровых изоляторов на стекло (АГ 2ч)		ПС 110 кВ"Даниловка" запитывается по ВЛ-35кВ от ПС 35кВ"Чунаки"; ПС 110кВ "Лопатино" запитывается по ВЛ 35кВ от ПС35 кВ "Порзово"; ПС 110кВ"Р. Камешкир" запитывается по ВЛ-35кВ от ПС 110кВ "Верхозим"; ПС 110 кВ "Верхозим запитывается по ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Р.Камешкир"; ПС 110 кВ "Анненково" запитывается по ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Поселки"
ВЛ 110 кВ Городище - Сосновоборск							4	24 сен	27 сен	4	24 сен	27 сен	Вырубка отдельно стоящих деревьев (АГ 2ч)		ПС Городище запитывается от ПС Р.Ишим по ВЛ-35кВ;ПС Сосновоборск запитывается по ВЛ-35кВ от ПС Маркино;ПС Посёлки запитывается по ВЛ-10кВ от ПС Анненково
Пензенское ПО															
ВЛ 110 кВ Рузаевка-Медведовка тяговая							1	4 сен	4 сен	1	20 сен	20 сен	ЗРР: односторонее отключение в связи с выводом 2 сек.ш-110 для ТР: Окраска ТН-2-110 (выполнение предписания Ростехнадзора) на ПС 220кВ Рузаевка (АГ 1ч) Заявка МЭС		
ВЛ 110 кВ Рузаевка - Исса							1	13 сен	13 сен	1	13 сен	13 сен	ЗРР: односторонее отключение в связи с выводом 1 сек.ш-110 для ТР: Окраска ТН-1-110 на ПС 220 кВ Рузаевка (выполнение предписания Ростехнадзора) (АГ 1ч) Заявка МЭС		

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Мероприятия направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - ЗТП с отпайкой на ПС ПДЗ	5	2 сен	6 сен	5	11 сен	15 сен	5	9 сен	13 сен	5	16 сен	20 сен	Текущий ремонт В-110, ЛР-110 ЗТП на ТЭЦ-2, заявка ТГК-6	Разнесение с ремонтом ВЛ 110 кВ Пенза-2 - Новозападная (09.09.-10.09.)	
ВЛ 110 кВ Пенза-1 - Мокшан с отпайкой на ПС Рамзай	1	17 сен	17 сен	1	17 сен	17 сен	1	17 сен	17 сен	1	17 сен	17 сен	Текущий ремонт ЛР-110, ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Рамзай (АГ 2ч)	Потребителей ПС 110 кВ Рамзай 1-2 С-10 кВ запитать по резервным ВЛ	
ВЛ 110 кВ Пенза-2 - Кривозеровка тяговая	2	9 сен	10 сен	2	23 сен	24 сен	2	23 сен	25 сен	2	23 сен	24 сен	ТР: ЛР, ОР Кривозеровка тяговая на ПС 500 кВ Пенза-2 (АГ 4ч)., заявка МЭС		
ВЛ 110 кВ Пенза-2 - Новозападная	2	23 сен	24 сен	2	9 сен	10 сен	3	9 сен	11 сен	2	9 сен	10 сен	ТР: ЛР, ОР на ПС 500 кВ Пенза-2 (АГ 4ч)., заявка МЭС		
ВЛ 110 кВ Исса - Разъезд 71км.							2	3 сен	4 сен	2	3 сен	4 сен	Капитальный ремонт ЛР-1-110, текущий ремонт ВЧ заградителя, ВЧ конденсатора на ПС 110 кВ Исса (АГ 3,5ч)		
ВЛ 110 кВ Рузаевка - Исса							2	10 сен	11 сен	2	10 сен	11 сен	Капитальный ремонт ЛР-2-110 на ПС 110 кВ Исса (АГ 2ч)		
ВЛ 110 кВ Грабово тяговая - Вазерки							10	2 сен	11 сен	10	2 сен	11 сен	Монтаж провода и грозотроса на участке опор (АГ ВЗ),		Подготовить схему резервной запитки шин 10 кВ ПС Вазерки от ВЛ 10 кВ Екатериновская - Проказнинская с ПС 35 кВ 9 Января
ВЛ-110 Пенза-2 -ЗТП с отпайкой на ПС Веселовка							5	2 сен	6 сен	5	2 сен	6 сен	Для производства работ по врезке ПС 110 кВ Цветочная (АГ ВЗ).		Подготовить резервную схему питания ПС 110кВ Весеновка от ПС 110кВ ЗТП по КЛ-10кВ "Дворец силовых единоборств"
ВЛ-110 ТЭЦ-2-Новозападная с отпайками							5	2 сен	6 сен	5	2 сен	6 сен	Для производства работ по врезке ПС 110 кВ Цветочная (АГ ВЗ).		Подготовить резервную схему питания ПС 110кВ Весеновка от ПС 110кВ ЗТП по КЛ-10кВ "Дворец силовых единоборств"
ВЛ 110кВ Вазерки - Лунино С/Х							11	12 сен	22 сен	5	12 сен	16 сен	Для безопасного производства работ по реконструкции ВЛ (АГ ВЗ).	Несовместимость с работами на ПС 220 кВ Рузаевка, решение ОДУ Средней Волги	Создание резервной схемы : подача напряжения на ПС Лунино с/х по ВЛ-35кВ Лунино-Михайловка с переводом силовых трансформаторов С-1-Т и С-2Т в режим работы 35/10
ВЛ 110кВ Бессоновка - Лунино С/Х							14	17 сен	30 сен	8	23 сен	30 сен	Для безопасного производства работ по реконструкции ВЛ (АГ ВЗ).	Несовместимость с работами на ПС 220 кВ Рузаевка, решение ОДУ Средней Волги	Создание резервной схемы : подача напряжения на ПС Лунино с/х по ВЛ-35кВ Лунино-Михайловка с переводом силовых трансформаторов С-1-Т и С-2Т в режим работы 35/10

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Мероприятия направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
Каменское ПО															
ВЛ 110 кВ Пачелма - Башмаково	2	7 авг	8 авг	2	9 авг	10 авг	2	19 сен	20 сен	2	23 сен	24 сен	ТР: ЛР,ОР-110 Башмаково (АГ 2ч) на ПС 220 кВ Пачелма. Заявка МЭС		Перенос точки раздела транзита между ПЭС и ТЭС с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Пенза-2 - Пачелма
Оборудование ПС															
Каменское ПО															
ПС 110 кВ ЗНАМЕНКА															
СВ-110	2	3 сент	4 сент	2	3 сент	4 сент	2	3 сент	4 сент	2	3 сент	4 сент	Проверка РЗА, АПВ (АГ 2ч)	С включением рем. перемычки	
ПС 110 кВ БЕЛИНСКИЙ															
В-110 Тарханы	4	3 сент	6 сент	4	3 сент	6 сент	4	3 сент	6 сент	4	3 сент	6 сент	Проверка РЗА, АПВ (АГ 2ч)	С заменой ОВ	
В-110 Невежкино	4	10 сент	13 сент	4	10 сент	13 сент	4	10 сент	13 сент	4	10 сент	13 сент	Проверка РЗА, АПВ (АГ 2ч)	С заменой ОВ	
В-110 Волчий Враг	4	17 сент	20 сент	4	17 сент	20 сент	4	17 сент	20 сент	4	17 сент	20 сент	Проверка РЗА, АПВ (АГ 2ч)	С заменой ОВ	
ШОВ-110	6	23 сент	28 сент	6	23 сент	28 сент	5	23 сент	27 сент	5	23 сент	27 сент	Проверка РЗА, АПВ (АГ 2ч)		
Нижнеломовское ПО															
ПС 110 кВ ВАДИНСК															
2С-110	3	9 сен	11 сен	3	9 сен	11 сен	3	9 сен	11 сен	3	9 сен	11 сен	Тек. ремонт ШР-2 110кВ Земетчино, ШР-2 110кВ Наровчат, ШР-2 110кВ С-2-Т, СР-2, ШР-110 ТН 2С-110 тек.рем, проверка изоляции, отбор масла ТН 2С-110кВ (АГ 2ч)	Вкл. В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино	
ТН-2-110	3	9 сен	11 сен	3	9 сен	11 сен	3	9 сен	11 сен	3	9 сен	11 сен	Тек ремонт ТН 2С-110 кВ ШР-110 ТН 2С-110, испытание изоляции и отбор масла (АГ 2ч)		
В-110 Большая Лука	3	9 сен	11 сен	3	9 сен	11 сен	3	9 сен	11 сен	3	9 сен	11 сен	Тек. ремонт ШР-2 110кВ Земетчино, ЛР-110кВ, проверка РЗА (АГ 2ч)	Вкл. В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино	
В-110 Беднодемьяновск	3	9 сен	11 сен	3	9 сен	11 сен	3	9 сен	11 сен	3	9 сен	11 сен	Тек. ремонт ШР-2 110кВ ЛР-110кВ Беднодемьяновск, проверка РЗА (АГ 2ч)		
СВ-110	5	9 сен	13 сен	5	9 сен	13 сен	5	9 сен	13 сен	5	9 сен	13 сен	Тек. ремонт СР-2- 110 (АГ 2ч)		
В-110 Пачелма	2	12 сен	13 сен	2	12 сен	13 сен	2	12 сен	13 сен	2	12 сен	13 сен	Тек. ремонт ЛР-110 Пачелма, ШР-1-110, проверка РЗА, (АГ 2ч)	Вкл. В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино	
1С-110	2	12 сен	13 сен	2	12 сен	13 сен	2	12 сен	13 сен	2	12 сен	13 сен	Тек. ремонт ШР-1-110 Пачелма, ШР-110кВ С-1-Т, СР-1 СВ-110кВ, ШР -110 ТН 1С-110кВ (АГ 2ч)	Вкл. В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино	
ТН-1-110	2	12 сен	13 сен	2	12 сен	13 сен	2	12 сен	13 сен	2	12 сен	13 сен	Тек ремонт ТН 1С-110 кВ ШР ТН 1С-110. Проверка изоляции и отбор масла (АГ-1ч)		

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Мероприятия направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			
ПС 110 кВ БЕДНОДЕМЬЯНОВСК															
1С-110	2	23 сен	24 сен	2	23 сен	24 сен	2	23 сен	24 сен	2	23 сен	24 сен	Тек. ремонт ЛР- 1-110, СР-1-110, ТР-110 С-1-Т (АГ 2ч)		
Рем. перемычка-110	4	23 сен	26 сен	4	23 сен	26 сен	4	23 сен	26 сен	4	23 сен	26 сен	Тек. ремонт СРП-1-110,СРП-2 -110 (АГ 2ч)		
СВ-110	4	23 сен	26 сен	4	23 сен	26 сен	4	23 сен	26 сен	4	23 сен	26 сен	Кап. ремонт СВ-110кВ проверка РЗА, испытание изоляции и отбор масла (АГ ВЗ)		
2С-110	2	25 сен	26 сен	2	25 сен	26 сен	2	25 сен	26 сен	2	25 сен	26 сен	Тек. ремонт ЛР-2-110 , СРП-2-110, СР-2-110, ТР-110 С-2-Т (АГ 2ч)		
Пензенское ПО															
ПС 110 кВ ЮБИЛЕЙНАЯ															
В-2-110	5	2 сен	6 сен5		2 сен	6 сен	5	2 сен	6 сен	5	2 сен	6 сен	Проверка РЗА	Вкл. СРП-1-110	
В-1-110	5	9 сен	13 сен	5	9 сен	13 сен	5	9 сен	13 сен	5	9 сен	13 сен	Проверка РЗА	Вкл. СРП-1-110	
СВ-110	5	16 сен	20 сен	5	16 сен	20 сен	5	16 сен	20 сен	5	16 сен	20 сен	Проверка РЗА	Вкл. СРП-1-110	
ПС 110 кВ ХИММАШ															
СВ-110	3	16 сен	18 сен	3	16 сен	18 сен	3	16 сен	18 сен	3	16 сен	18 сен	Измерение изоляции вводов 110кВ		
ПС 110 кВ ИССА															
1С-110							5	2 сен	6 сен	5	2 сен	6 сен	Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений (АГ 3ч)		
В-1-110							5	2 сен	6 сен	5	2 сен	6 сен	Капитальный ремонт ЛР-1-110, ШР-1-110 , текущий ремонт ТТ-110. Проверка РЗА (АГ 3ч)		
ТН-1-110							5	2 сен	6 сен	5	2 сен	6 сен	Капитальный.ремонт ШР-110 ТН-1-110, текущий ремонт ТН-1-110, РВС-110 (АГ 3ч)		
СВ-110							5	2 сен	6 сен	5	2 сен	6 сен	Капитальный ремонт СР-1-110, текущий ремон В-110, ТТ-110. Проверка РЗА (АГ 3ч)		
2С-110							5	9 сен	13 сен	5	9 сен	13 сен	Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений (АГ 3ч)		
В-2-110							5	9 сен	13 сен	5	9 сен	13 сен	Капитальный ремонт ЛР-2-110, ШР-2-110 , текущий ремонт ТТ-110. Прговерка РЗА (АГ 3ч)		
ТН-2-110							5	9 сен	13 сен	5	9 сен	13 сен	Капитальный.ремонт ШР ТН-2-110, текущий ремонт ТН-2-110, РВС-110 (АГ 3ч)		
СВ-110							5	9 сен	13 сен	5	9 сен	13 сен	Капитальный ремонт СР-2-110 (АГ 3ч)		
Кузнецкое ПО															
ПС 110 кВ КТМ															
1С-110	3	2 сен	4 сен	3	2 сен	4 сен	3	2 сен	4 сен	3	2 сен	4 сен	Капитальный ремонт: ЛР-1-110 текущий ремонт: ВЧЗ-110 ВЛ, КС-110; подвеска ВЧЗ (АГ 2ч)		
ТН-1-110	3	2 сен	4 сен	3	2 сен	4 сен	3	2 сен	4 сен	3	2 сен	4 сен	Проф. испытания изоляции ТН-1-110 (АГ 2ч)		
СВ-110	5	2 сен	6 сен	5	2 сен	6 сен	5	2 сен	6 сен	5	2 сен	6 сен	Текущий ремонт СВ-110, СР-2- 110.Востановлени РЗА СВ-110 и вторичных цепей ТН-1(2)-110 (АГ 2ч)		Потребителей ПС КТМ запитать по 6кВ от ПС Ясная Поляна

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Мероприятия направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			
2С-110	2	5 сен	6 сен	2	5 сен	6 сен	2	5 сен	6 сен	2	5 сен	6 сен	Текущий ремонт СР-2 -110 (АГ 2ч)		Потребителей ПС КТМ запитать по 6кВ от ПС Ясная Поляна
ТН-2-110	2	5 сен	6 сен	2	5 сен	6 сен	2	5 сен	6 сен	2	5 сен	6 сен	Проф. испытания изоляции ТН-2-110 (АГ 2ч)		
ПС 110 кВ ЛЕСХОЗ															
1С-110	5	2 сен	6 сен	5	2 сен	6 сен	5	2 сен	6 сен	2	5 сен	6 сен	Текущий ремонт: ІС-110,ТН-1-110; Ввод в работу С-1-Т (АГ 2ч)	С включением рем. перемычки 02.09 - 04.09	
СВ-110	6	5 сен	10 сен	6	5 сен	10 сен	6	9 сен	13 сен	3	11 сен	13 сен	Капитальный ремонт: СР-2 -110; Текущий ремонт: 2 С-110. Опробование АПВ СВ-110. Контроль ИМФ (АГ 2ч)	С включением рем. перемычки 09.09 - 10.09	
2С-110	5	9 сен	13 сен	5	9 сен	13 сен	5	9 сен	13 сен	3	11 сен	13 сен	Капитальный ремонт: СР-2 -110, ЛР-2-110 (АГ 2ч)	С включением рем. перемычки 09.09 - 10.09	
ПС 110 кВ АННЕНКОВО															
1С-110	5	9 сен	13 сен	5	9 сен	13 сен	5	9 сен	13 сен	5	9 сен	13 сен	Капитальный ремонт: ТР-110 С-1-Т; Текущий ремонт: ШР-110 (АГ 2ч)		
2С-110	5	16 сен	20 сен	5	16 сен	20 сен	5	16 сен	20 сен	5	16 сен	20 сен	Капитальный ремонт: ЛР-2-110 Текущий ремонт: 2 С-110, СР-2 -110 (АГ 2ч)		
СВ-110	5	16 сен	20 сен	5	16 сен	20 сен	5	16 сен	20 сен	5	16 сен	20 сен	Текущий ремонт: СР-2- 110. Опробование АПВ (АГ 2ч)		ПС 110 кВ"Даниловка" запитывается по ВЛ-35кВ от ПС 35кВ"Чунаки"; ПС 110кВ "Лопатино" запитывается по ВЛ 35кВ от ПС35 кВ "Порзово"; ПС 110кВ"Р. Камешкир" запитывается по ВЛ-35кВ от ПС 110кВ "Верхозим"; ПС 110 кВ "Верхозим запитывается по ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Р.Камешкир"; ПС 110 кВ "Анненково" запитывается по ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Поселки"
Рем.перемычка-110	5	16 сен	20 сен	5	16 сен	20 сен	5	16 сен	20 сен	5	16 сен	20 сен	Текущий ремонт: СРП-2-110		ПС 110 кВ"Даниловка" запитывается по ВЛ-35кВ от ПС 35кВ"Чунаки"; ПС 110кВ "Лопатино" запитывается по ВЛ 35кВ от ПС35 кВ "Порзово"; ПС 110кВ"Р. Камешкир" запитывается по ВЛ-35кВ от ПС 110кВ "Верхозим"; ПС 110 кВ "Верхозим запитывается по ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Р.Камешкир"; ПС 110 кВ "Анненково" запитывается по ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Поселки"
В-110 Махалино	19	2 сен	20 сен	19	2 сен	20 сен	19	2 сен	20 сен	19	2 сен	20 сен	Капитальный ремонт: В-110. Текущий ремонт: ШР-110. Проф. испытания изоляции В-110 Махалино. Востановление РЗА АГ В3)		Потребителей ПС Ср.Елюзань запитать по 10кВ от ПС Сура
Сердобское ПО															
ПС 110 кВ КОЛЫШЛЕЙ															
2С-110							5	9 сен	13 сен	5	9 сен	13 сен	Кап. ремонт ШР-110 присоединений (АГ 3ч)	С заменой СОВ В-110 Сердобск тяговая, кроме 11.09	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Мероприятия направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
ТН-2-110							1	9 сен	9 сен	1	9 сен	9 сен	Кап. ремонт ШР-110 ТН-2-110, тек. ремонт ТН (АГ 3ч)		
В-110 Телегино							1	10 сен	10 сен	1	10 сен	10 сен	Кап. ремонт ШР-110 Телегино (АГ 3ч)		
СОВ-110							1	11 сен	11 сен	1	11 сен	11 сен	Кап. ремонт ШР-2-110 СОВ-110 (АГ 3ч)		
В-110 Сердобск тяговая							1	12 сен	12 сен	1	12 сен	12 сен	Кап. ремонт ШР-110 Сердобск тяговая (АГ 3ч)	С заменой СОВ	
Перемычка-110							1	13 сен	13 сен	1	13 сен	13 сен	Кап. ремонт ШР-110П (АГ 3ч)		
ОСШ-110							4	23 сен	26 сен	4	23 сен	26 сен	Кап. ремонт ОР-110 Сердобск, Сердобск тяговая, Телегино, Скрябино тяговая (АГ 3ч)		
В-110 Сердобск тяговая							1	23 сен	23 сен	1	23 сен	23 сен	Кап. ремонт ЛР-110 Сердобск тяговая (АГ 3ч)		
В-110 Телегино							1	24 сен	24 сен	1	24 сен	24 сен	Кап. ремонт ЛР-110 Телегино (АГ 3ч)		
В-110 Сердобск							1	25 сен	25 сен	1	25 сен	25 сен	Кап. ремонт ЛР-110 Сердобск (АГ 3ч)		
В-110 Скрябино тяговая							1	26 сен	26 сен	1	26 сен	26 сен	Кап. ремонт ЛР-110 Скрябино тяговая (АГ 3ч)		

Зам. гл. инженера по оперативно-технологическому управлению (начальник ЦУС) — А.Е. Моисеев

Зам. гл. инженера по эксплуатации и ремонтам — А.П. Полуэктов

Начальник УКС — Ю.М.Зацепин

Начальник УТЭкс — в отпуске — М. В. Ефимов

Начальник ЦСОР — Р.М. Демянив

Начальник ЦСРЗА — Н.И. Секачев

Начальник ЦДС — А.С. Садовников

Начальник ЦССДТУ — Г.В.Ручков

Начальник ОЭР — Е.А. Шехватова