Утверждаю
Заместитель главного диспетчера -
начальник ОДС
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ
_____ П.В. Кендин
"29" 08 2013

Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ на сентябрь 2013 года

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
НВ ПМЭС																
1	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Трубная	12	16.09.2013	27.09.2013	ЦДУ: с разгрузкой БАЭС ориентировочно до 3500 МВт. С предоставлением ППР.	1.ТР РЛ-500 Трубная, ТН-500 Трубная, ТТ-500 Трубная на Балаковской АЭС, ТР реактора ВЛ Трубная, тестовый контроль основных и резервных защит ВЛ на Балаковской АЭС.(а.г. 4 часа)2.АГ-4ч.Замена изоляторов, проверка проводов и грозотросов, распорок, снятие гн	12	16.09.2013	27.09.2013	22	03.06.2013	24.06.2013	13	16.09.2013	28.09.2013
2	**ВЛ 500 кВ**	**ВЛ 500 кВ Саратовская ГЭС - Курдюм**	**7**	**09.09.2013**	**15.09.2013**	**ОДУ**	**1.Замена изоляторов, распорок, ремонт провода, верховые осмотры, проверки состояния проводов.установка разрядных рогов2.Текущий ремонт ВЧ-заградителей на ПС Курдюм 3.Первый проф.контроль основных и резервных МП защит на ПС Курдюм(а.г. 4 часа)**	**7**	**16.09.2013**	**22.09.2013**	**8**	**16.09.2013**	**23.09.2013**	**8**	**16.09.2013**	**23.09.2013**
3	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Курдюм-Саратовская**	**8**	**01.09.2013**	**08.09.2013**	**ОДУ**	**АГ-4ч.Замена изоляторов, грозотроса, ремонт провода,снятие гнёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд. Верховой осмотр ВОЛС.**	**15**	**01.09.2013**	**15.09.2013**						
4	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС-Центральная (Балаково-1)**				**отказ РДУ: работы выполнены в августе 2013 по заявке №5748**	**АГ-4ч. Для безопасного выполнения работ по демонтажу полюсов В-220 Балаково-1, проф.восстановление ФП ф. В, замена дефектного изолятора ЗРКС-220 ф. В на ПС Центральная**	**2**	**02.09.2013**	**03.09.2013**						
5	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС-Центральная (Балаково-1)**				**отказ РДУ: работы выполнены в августе 2013 по заявке №6076**	**АГ-4ч. Для безопасного выполнения работ по монтажу полюсов В-220 Балаково-1 на ПС Центральная .**	**2**	**16.09.2013**	**17.09.2013**						
6	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Хопер - Ртищево**				**Отказ ОДУ: в ремонте 2СШ-220 кВ ПС 500 кВ Пенза-2**	**1.АГ-4ч.Выправка опор, ремонт провода,диагностика системы мониторинга гололёдообразования.**	**8**	**27.09.2013**	**04.10.2013**	**11**	**19.08.2013**	**29.08.2013**	**11**	**27.09.2013**	**07.10.2013**
7	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балашовская - Хопёр	6	02.09.2013	07.09.2013	ОДУ	АГ-4ч.Выправка опор, ремонт провода, диагностика системы мониторинга гололёдообразования.	6	02.09.2013	07.09.2013						
8	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Горный	20	20.08.2013	08.09.2013		1. Замена изоляторов, ремонт провода,снятие гнёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд, замена грозотроса (а.г.4 часа)2. ТР ЛР-220 БАЭС на ПС Горный (а.г.3 часа)	20	20.08.2013	08.09.2013	26	20.08.2013	14.09.2013	26	20.08.2013	14.09.2013

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Ершов**	**6**	**23.09.2013**	**28.09.2013**		**Замена изоляторов, ремонт провода,снятие гнёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд, выправка опор(а.г. 4 часа)**	**6**	**03.09.2013**	**08.09.2013**						
10	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Центральная - Подлесное**				**Отказ РДУ: из-за перегрузки ВЛ 110 кВ Саратовская-ТЭЦ2 с отпайкой на ПС Трофимовский тяговая при нормативных возмущениях, в условиях сниженной генерации на Саратовской ТЭЦ-2 и Энгельсской ТЭЦ-3.Подать на октябрь 2013 в срок годового графика**	**1.Проф.восстановление ВЧ заградителя ф "В" на ПС Подлесное (а.г. 4 часа)2.Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры, замена опор, установка двойных гирлянд. (а.г. 4 часа)**	**7**	**23.09.2013**	**29.09.2013**	**10**	**16.09.2013**	**25.09.2013**	**10**	**16.09.2013**	**25.09.2013**
11	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Красный Яр - Пушкино**	**5**	**23.09.2013**	**27.09.2013**	**РДУ: на Саратовской ТЭЦ-5 в работе не менее 1 Блока.**	**1.Замена изоляторов, ремонт провода,снятие гнёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд, установка гасителей вибрации(а.г. 4 часа)2.Проф.восстановление УРЗА на ПС Красный Яр(а.г.3 часа)**	**6**	**10.09.2013**	**15.09.2013**						
12	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Подлесное - Красный Яр**				**Отказ РДУ: из-за перегрузки ВЛ 110 кВ Бобровка-1 при нормативных возмущениях, в условиях сниженной генерации на Саратовской ТЭЦ-2 и Энгельсской ТЭЦ-3.Подать на октябрь 2013 в срок годового графика, после завершения ремонта ТГ-5 Энгельсской ТЭЦ-3**	**1.Замена изоляторов, ремонт провода,снятие гнёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд, установка гасителей вибрации.(а.г. 4 часа)2.Проф.восстановление УРЗА на ПС Красный Яр (а.г.3 часа)3.Пр**	**8**	**02.09.2013**	**09.09.2013**						
13	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Аткарская - Ртищево с отпайкой на ПС Екатериновка-газовая				**Отказ: в ремонте ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Трубная.**	АГ-4ч.Расширение просек, выправка опор	5	23.09.2013	27.09.2013						
14	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Курдюм - Аткарская II цепь				**Отказ: в ремонте ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Трубная.**	1.Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры, рсширение просек, установка двойных гирлянд. (а.г. 4 часа)2.АГ-2ч. Текущий ремонт ОР-220, ЛР-220 Курдюм-Аткарская II цепь, ВЧ заградителей на ПС Курдюм3.АГ-4ч. Ревизия ВЧ-заградителей	7	16.09.2013	22.09.2013	10	16.09.2013	25.09.2013	8	16.09.2013	23.09.2013
15	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Аткарская - Екатериновкая тяговая с отпайкой на ПС Екатериновка-газовая**	**5**	**11.09.2013**	**15.09.2013**	**РДУ: при условии нахождения в работе ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Трубная 16.08.**	**1.АГ-4ч.Расширение просек2.АГ-4ч. Ревизия ВЧ- заградителей и КС, замена опорных изоляторов на КС на ПС Аткарская**	**6**	**11.09.2013**	**16.09.2013**						
16	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Ртищево - Екатериновка тяговая	3	08.09.2013	10.09.2013		АГ-4ч.Расширение просек	3	08.09.2013	10.09.2013						
17	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская - Терешка	7	23.09.2013	29.09.2013		АГ-4ч.Замена изоляторов, ремонт провода,снятие гнёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд, выправка опор, установка гасителей вибрации, расширение просек.	7	23.09.2013	29.09.2013						
18	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Саратовская	7	30.09.2013	06.10.2013		Замена изоляторов, замена анкерных плит	7	30.09.2013	06.10.2013	9	14.10.2013	22.10.2013	8	30.09.2013	07.10.2013
19	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ Аткарская - Газовая I цепь с отпайкой на ПС Ново-Захаркино**	**2**	**02.09.2013**	**03.09.2013**		**Замена ОСИ на ЛР-110 (а.г.4часа)**	**2**	**03.09.2013**	**04.09.2013**						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	**ПС 220 кВ Аткарская**	**1с.ш.-220 кВ**				**Отказ РДУ: недопустимое снижение напряжение на ПС 220 кВ Хопер при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Аткарск-Екатериновка тяговая, в условиях размыкнутого транзита 220-110 кВ Балашовская- Хопер на время планового ремонта ВЛ 220 кВ Балашовская-Хопер.**	**Демонтаж спусков в яч. В-220 Курдюм 1ц, замена изоляторов в натяжных гирляндах, ревизия контактных соединений шлейфов.(а.г. 4часа)**	**2**	**04.09.2013**	**05.09.2013**						
21	**ПС 220 кВ Аткарская**	**ОСШ-110**	**1**	**14.09.2013**	**14.09.2013**		**"ППГ на проводах ВЛ-110 Аткарск – Калининск с ПС Курдюм по ВЛ-110 Курдюм-Аткарск до ПС Калининск U=39кВ, Iпл=335А, до ПС Л.Горы U=39кВ, Iпл=380А.ПрбПОс откл.АГ-3 ч."**	**1**	**12.09.2013**	**12.09.2013**						
22	**ПС 220 кВ Аткарская**	**В-220 Екатериновка тяговая**	**5**	**11.09.2013**	**15.09.2013**		**ТО приводов, замена силикагеля в в/о патронах, регулировка уровня масла в вводах, отбор проб масла из вводов, проверка изоляции вторичных цепей и опробование АПВ(а.г. 4часа)**	**6**	**11.09.2013**	**16.09.2013**						
23	**ПС 220 кВ Аткарская**	**В-220 Курдюм - II ц**	**2**	**30.09.2013**	**01.10.2013**		**ТО приводов, замена силикагеля в в/о патронах, регулировка уровня масла в вводах, отбор проб масла из вводов, проверка изоляции вторичных цепей и опробование АПВ, ПИ вводов(а.г. 4часа). Зам. на СОВ-220**	**2**	**17.09.2013**	**18.09.2013**						
24	**ПС 220 кВ Аткарская**	**В-110 Газовая-1ц**	**2**	**02.09.2013**	**03.09.2013**		**ПИ, ТО привода, заменасиликагеля в в/о патронах, замена ОСИ на ЛР-110 (а.г. 4часа)**	**2**	**03.09.2013**	**04.09.2013**						
25	ПС 220 кВ Аткарская	ОВ-110	11	16.09.2013	26.09.2013		ТО привода,замена силикагеля в в/о патронах,регулировка уровня масла в вводах,отбор проб масла из вводов, проф.восстановление УРЗА (а.г.3 часа)	11	16.09.2013	26.09.2013	7	09.09.2013	15.09.2013	7	09.09.2013	15.09.2013
26	ПС 220 кВ Балаковская	ТН-110 кВ 2сш	2	03.09.2013	04.09.2013		Отбор проб масла,ПИ, проф.восстановление вторичных цепей (а.г. 2 часа)	2	03.09.2013	04.09.2013						
27	ПС 220 кВ Балаковская	В-110 ТЭЦ4-1цепь	5	02.09.2013	06.09.2013		Проф.контроль резервных защит ЭПЗ-1636, ШОН (а.г.2 часа)	5	02.09.2013	06.09.2013	6	02.09.2013	07.09.2013	6	02.09.2013	07.09.2013
28	ПС 220 кВ Балаковская	В-110 кВ Центр-2	2	17.09.2013	18.09.2013		Опробование АПВ, измерение изоляции вторичных цепей (а.г.1 часа)	2	17.09.2013	18.09.2013	3	17.09.2013	19.09.2013	3	17.09.2013	19.09.2013
29	ПС 220 кВ Балаковская	В-110 ТЭЦ4-2цепь	2	12.09.2013	13.09.2013		Опробование АПВ, измерение изоляции вторичных цепей (а.г.1 часа)	2	12.09.2013	13.09.2013	3	12.09.2013	14.09.2013	3	12.09.2013	14.09.2013
30	**ПС 220 кВ Вольская**	**АТ-2**				**Отказ РДУ: согласно заявкам собственника работы выполнены в августе 2013 года.**	**Профконтроль РЗА АТ-2, АТ-2А(а.г.14 часов)**	**14**	**22.08.2013**	**04.09.2013**	**13**	**19.08.2013**	**31.08.2013**	**13**	**19.08.2013**	**31.08.2013**
31	**ПС 220 кВ Вольская**	**В-110 АТ2,2А**				**Отказ РДУ: согласно заявкам собственника работы выполнены в августе 2013 года.**	**Профконтроль РЗА АТ-2, АТ-2А(а.г.14 часов)**	**14**	**22.08.2013**	**04.09.2013**	**13**	**19.08.2013**	**31.08.2013**	**13**	**19.08.2013**	**31.08.2013**
32	**ПС 220 кВ Вольская**	**В-110 АТ2,2А**	**2**	**12.09.2013**	**13.09.2013**		**Регулировка ШР-2-110 АТ-2,2А(а.г. 4 часа)**	**2**	**05.09.2013**	**06.09.2013**						
33	**ПС 220 кВ Вольская**	**СВ-220**				**Отказ РДУ: согласно заявкам собственника работы выполнены в августе 2013 года.**	**Профконтроль РЗА АТ-2, АТ- 2А, КР ШР-2-220 СВ-220(а.г.14 часов)**	**14**	**22.08.2013**	**04.09.2013**	**13**	**19.08.2013**	**31.08.2013**	**13**	**19.08.2013**	**31.08.2013**
34	**ПС 220 кВ Вольская**	**ОВ-110**	**1**	**05.09.2013**	**05.09.2013**		**Опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей В-110 Поляна-1(а.г. 2 часа)**	**1**	**12.09.2013**	**12.09.2013**	**2**	**05.09.2013**	**06.09.2013**	**2**	**05.09.2013**	**06.09.2013**
35	ПС 220 кВ Вольская	ОВ-110	2	19.09.2013	20.09.2013		Опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей В-110 Аммиак-2, ТО ШДЭ-2801(а.г.2часа)	2	19.09.2013	20.09.2013	2	09.09.2013	10.09.2013	2	09.09.2013	10.09.2013

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	**ПС 220 кВ Вольская**	**ОВ-110**	**3**	**09.09.2013**	**11.09.2013**		**Опрессовка болтовых соединений ШР-2-110 Поляна-2, отбор проб масла с ТТ-110(а.г. 2 часа)**	**3**	**02.09.2013**	**04.09.2013**						
37	**ПС 220 кВ Вольская**	**ТН-220 2 сек**				**Отказ РДУ: согласно заявкам собственника работы выполнены в августе 2013 года.**	**КР ШРТН-2-220 (а.г. 8 часов)**	**14**	**22.08.2013**	**04.09.2013**	**13**	**19.08.2013**	**31.08.2013**	**13**	**19.08.2013**	**31.08.2013**
38	**ПС 220 кВ Вольская**	**2СШ-110**	**5**	**09.09.2013**	**13.09.2013**		**Опрессовка болтовых соединений 2СШ-110, ШР-2-110 Поляна-2, регулировка ШР-2-110 АТ-2,2А, КР ШР ТН-2-110 (а.г.4 часов)**	**5**	**02.09.2013**	**06.09.2013**	**5**	**09.09.2013**	**13.09.2013**	**5**	**09.09.2013**	**13.09.2013**
39	**ПС 220 кВ Вольская**	**ТН-110 2СШ**	**5**	**09.09.2013**	**13.09.2013**		**КР ШРТН-2-110 , ПИ ТН-2-110 , профконтроль вторичных цепей(а.г. 4 часов)**	**6**	**02.09.2013**	**07.09.2013**	**5**	**09.09.2013**	**13.09.2013**	**5**	**09.09.2013**	**13.09.2013**
40	ПС 220 кВ Горный	ВЛ 110 кВ Горный - Ершов с отпайками	1	12.09.2013	12.09.2013		Установка двойной траверсы ВЧЗ-110 Ершов. Замена изолятора в натяжной гирлянде линейного партала. (а.г.1,5 часа).	1	12.09.2013	12.09.2013						
41	ПС 220 кВ Горный	1сек-220	5	02.09.2013	06.09.2013		Проверка изоляции вторичных цепей ТН-1-220. (а.г 2 часа)	5	02.09.2013	06.09.2013						
42	ПС 220 кВ Горный	ОШ-110	5	09.09.2013	13.09.2013		ТР ОР-110 Степная 1, установка двойной траверсы ВЧЗ-110 Ершов, замена изолятора в натяжной гирлянде линейного партала. (а.г.1час).	5	09.09.2013	13.09.2013	6	09.09.2013	14.09.2013	6	09.09.2013	14.09.2013
43	ПС 220 кВ Горный	АТ-1	5	02.09.2013	06.09.2013		ТО охлаждения АТ-1, ТО сигнализации при потери охлаждения. (а.г. 2 часа)	5	02.09.2013	06.09.2013						
44	ПС 220 кВ Горный	В-110 Ершов	1	12.09.2013	12.09.2013		Установка двойной траверсы ВЧЗ-110 Ершов. Замена изолятора в натяжной гирлянде линейного партала. (а.г.1,5 часа).	1	12.09.2013	12.09.2013						
45	ПС 220 кВ Горный	В-110 Ершов	12	16.09.2013	27.09.2013		Проф.востановление РЗА и вт. цепей. ТО привода (ав.г.3ч).	12	16.09.2013	27.09.2013	13	16.09.2013	28.09.2013	13	16.09.2013	28.09.2013
46	ПС 220 кВ Горный	В-110 АТ1	5	02.09.2013	06.09.2013		Покраска В-110 АТ-1 (а.г 1 час)	5	02.09.2013	06.09.2013						
47	ПС 220 кВ Ершов	В-110 АТ2	1	30.09.2013	30.09.2013		Отбор проб масла из ТТ-110 АТ-2(а.г.2часа)С переводом на ОВ	1	30.09.2013	30.09.2013						
48	ПС 220 кВ Ершов	I ОВ-110	2	23.09.2013	24.09.2013		ТР ТТ-110 Марьевка, опробование АПВ и проверка изоляции(а.г.3часа)	2	23.09.2013	24.09.2013						
49	ПС 220 кВ Ершов	I ОВ-110	2	25.09.2013	26.09.2013		ТР ТТ-110 Спартак(а.г.3часа)	2	25.09.2013	26.09.2013						
50	ПС 220 кВ Ершов	В-110 ПГ	5	02.09.2013	06.09.2013		ТР ВПГ, проф.контроль РЗА (а.г. 3 часа)	5	02.09.2013	06.09.2013	6	02.09.2013	07.09.2013	6	02.09.2013	07.09.2013
51	ПС 220 кВ Ершов	II ОВ-110	5	09.09.2013	13.09.2013		ТР В-110 Дергачи-1, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей (а.г.3 часа)	5	09.09.2013	13.09.2013	6	09.09.2013	14.09.2013	6	09.09.2013	14.09.2013
52	ПС 220 кВ Ершов	II ОВ-110	5	16.09.2013	20.09.2013		ТР В-110 Дергачи-2 , опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей(а.г. 3 часа)	5	16.09.2013	20.09.2013	6	16.09.2013	21.09.2013	6	16.09.2013	21.09.2013
53	**ПС 220 кВ Ершов**	**II ОВ-110**	**5**	**23.09.2013**	**27.09.2013**		**Отбор проб масла из ТТ-110 Южная-1, профилактический контроль УРЗА(а.г.2часа)**	**5**	**16.09.2013**	**20.09.2013**	**6**	**23.09.2013**	**28.09.2013**	**6**	**23.09.2013**	**28.09.2013**
54	**ПС 220 кВ Красный Яр**	**ОШ-110**	**1**	**21.09.2013**	**21.09.2013**		**"Пробная плавка гололеда на провох ВЛ-110 Красный Яр-Саратовка.ПривПОс откл.АГ-2 ч."**	**1**	**18.09.2013**	**18.09.2013**						
55	ПС 220 кВ Красный Яр	В-110 Бобровка-1ц	12	23.09.2013	04.10.2013		Замена В-110 Бобровка 1ц на элегазовый(а.г. ВЗ)С переводом на ОВ.	12	23.09.2013	04.10.2013						
56	ПС 220 кВ Красный Яр	ОВ-110	12	09.09.2013	20.09.2013		Проф.восстановление ЭПЗ-1636, управление,АПВ ОВ-110 (а.г. 2 часа)	12	09.09.2013	20.09.2013	13	16.09.2013	28.09.2013	13	16.09.2013	28.09.2013
57	**ПС 220 кВ Красный Яр**	**ОВ-110**	**1**	**21.09.2013**	**21.09.2013**		**"Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ-110 Красный Яр-Саратовка.ПривПОс откл.АГ-2 ч."**	**1**	**18.09.2013**	**18.09.2013**						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	**ПС 220 кВ Подлесное**	**АТ-1**	**13**	**09.09.2013**	**21.09.2013**		**ТР АТ-1,ТР и ПИ ТТ-220 АТ-1, ТР РВМГ-220 АТ-, отбор проб масла с АТ-1 и ТТ-220 АТ-1, ТР ОД-КЗ-220 АТ-1. Опробование: сх. при потере охлаждения, сх. управления и АПВ В-110 кВ АТ1, В-10кВ АТ1, цепи автоматики РПН АТ1. газовая защита АТ1, газовая защи**	**15**	**16.09.2013**	**30.09.2013**	**16**	**16.09.2013**	**01.10.2013**	**16**	**16.09.2013**	**01.10.2013**
59	ПС 220 кВ Подлесное	В-110 Бобровка-1ц	13	02.09.2013	14.09.2013		Замена В-110 на элегазовый. АГ-ВЗ.	13	02.09.2013	14.09.2013						
60	**ПС 220 кВ Подлесное**	**ВЛ 110 кВ Подлесное - Ивановка с отпайками (Семеновка-2)**	**1**	**25.09.2013**	**25.09.2013**		**Замена дефектного опорного изолятора заземляющего ножа КС ВЛ-110 кВ Семёновка-2ц. ф.В.**	**1**	**27.09.2013**	**27.09.2013**						
61	**ПС 220 кВ Подлесное**	**ОШ-220**				**Отказ РДУ: из-за отказа ЛЭП.**	**Замена ОСИ на ОР-220 Красный Яр (а.г. 4 часа)**	**5**	**02.09.2013**	**06.09.2013**						
62	**ПС 220 кВ Пушкино**	**ВЛ-110 кВ ТЭЦ3 - Пушкино II цепь с отпайкой на ПС Анисовка тяговая**				**Отказана ПривЖД: из-за ремонта Т-1 на ПС 110 кВ Трфимовский 2 тяговая. Ненадежная схема питания Саратовского узла. Подать на октябрь 2013 года.**	**КР ЛР-110 ТЭЦ-3 2ц, КР ОР-110 ТЭЦ-3 2ц(а.г.4часа)**	**5**	**02.09.2013**	**06.09.2013**						
63	**ПС 220 кВ Пушкино**	**ОШ-110**				**Отказ РДУ: из-за отказа ЛЭП.**	**КР ОР-110 ТЭЦ-3 2ц(а.г.4часа)**	**5**	**02.09.2013**	**06.09.2013**	**3**	**05.09.2013**	**07.09.2013**	**3**	**05.09.2013**	**07.09.2013**
64	**ПС 220 кВ Пушкино**	**В-110 ТЭЦ3-2ц**				**Отказ РДУ: из-за отказа ЛЭП.**	**КР ЛР-110 ТЭЦ-3 2ц, КР ОР-110 ТЭЦ-3 2ц(а.г. 4 часа)**	**5**	**02.09.2013**	**06.09.2013**	**5**	**02.09.2013**	**06.09.2013**	**5**	**02.09.2013**	**06.09.2013**
65	ПС 220 кВ Пушкино	ШСВ-110	3	18.09.2013	20.09.2013		Замена ОСИ на 2 ШР-110 ШСВ(а.г.4часа)	3	18.09.2013	20.09.2013						
66	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ-110	2	23.09.2013	24.09.2013		Замена ОСИ на 2ШР-110 Терновка 2ц, Проф.контроль защит В-110 Терновка 2ц.(а.г.4часа)	2	23.09.2013	24.09.2013						
67	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ-110	2	25.09.2013	26.09.2013		Замена ОСИ на 2ШР-110 ОВ-110(а.г.4часа)	2	25.09.2013	26.09.2013						
68	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ-110	2	27.09.2013	28.09.2013		Замена ОСИ на 2ШР-110 Орошение(а.г.4часа)	2	27.09.2013	28.09.2013						
69	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ-110	3	11.09.2013	13.09.2013		Замена ОСИ на 2ШР-110 Ровное(а.г.4часа)	3	11.09.2013	13.09.2013						
70	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ-110	3	16.09.2013	18.09.2013		Замена ОСИ на 2ШР-110 Технологическая 2ц.(а.г.4часа)	3	16.09.2013	18.09.2013						
71	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ-110	3	30.09.2013	02.10.2013		Замена ОСИ на 1ШР-110 Южная 1ц (а.г.4часа)	3	30.09.2013	02.10.2013						
72	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ-110	3	02.10.2013	04.10.2013		Замена ОСИ на 1ШР-110 Южная 2ц (а.г.4часа)	3	02.10.2013	04.10.2013						
73	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ-110	3	09.09.2013	11.09.2013		Замена ОСИ на 2ШР-110 Южная 2ц(а.г.4часа)	3	09.09.2013	11.09.2013	3	05.09.2013	07.09.2013	3	05.09.2013	07.09.2013
74	ПС 220 кВ Пушкино	1СШ-110	5	30.09.2013	04.10.2013		Замена ОСИ на 1ШР-110 Южная 1ц ,1ШР-110 Южная 2ц(а.г.4часа)	5	30.09.2013	04.10.2013						
75	**ПС 220 кВ Пушкино**	**2СШ-110**	**20**	**09.09.2013**	**28.09.2013**		**Замена ОСИ на РТН-2-110,2ШР-110 Южная 2ц, 2ШР-110 Ровное, 2ШР-110 Технологическая 2ц.,2 ШР-110 ШСВ, 2ШР-110 Терновка 2ц., 2ШР-110 ОВ, 2ШР-110 Орошение. (а.г.4часа)**	**1**	**01.09.2013**	**01.09.2013**						
76	ПС 220 кВ Пушкино	ТН-110 2СШ	3	09.09.2013	11.09.2013		Замена ОСИ на РТН-2-110(а.г.4часа)	3	09.09.2013	11.09.2013						
77	ПС 220 кВ Ртищево	АТ-2	17	21.08.2013	06.09.2013		ТР ЛРТ-10 АТ-2, ЛР-10 АТ-2, Реактор-10 ЛРТ-2, КРУН-10 АТ-2, КР Р-110 кВ АТ-2, АТР-110 В АТ-2, ОР-110 АТ-2 (а.г. 4 часа)	17	21.08.2013	06.09.2013	18	21.08.2013	07.09.2013	18	21.08.2013	07.09.2013
78	ПС 220 кВ Ртищево	В-110 АТ2	17	21.08.2013	06.09.2013		КР АТР-110 АТ-2(а.г. 4 часа)	17	21.08.2013	06.09.2013	3	27.08.2013	29.08.2013	3	27.08.2013	29.08.2013
79	**ПС 220 кВ Ртищево**	**ОШ-110**	**1**	**14.09.2013**	**14.09.2013**		**"ППГ ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная 1 цепь с отпайками (ВЛ-110кВ Ртищевская-1) на участке ПС 110кВ Аркадак тяговая - ПС 220кВ Ртищево напряжением 27.5кВ с ПС 110кВ Аркадак тяговая, I-626 А.ПрихПОс откл.АГ-1 ч."**	**1**	**16.09.2013**	**16.09.2013**						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80	**ПС 220 кВ Ртищево**	**ОШ-110**	**1**	**15.09.2013**	**15.09.2013**		**"ППГ ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная 1 цепь с отпайками (ВЛ-110кВ Ртищевская-1) на участке ПС 110кВ Аркадак тяговая - ПС 110кВ Янтарная и ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная 2 цепь (ВЛ-110кВ Ртищевская-2) напряжением 27.5кВ с ПС 110кВ Аркадак тяговая, I-626 А.ПрихПОс отк**	**1**	**17.09.2013**	**17.09.2013**						
81	ПС 220 кВ Ртищево	БСК-2	12	09.09.2013	20.09.2013		ТР БСК-2, ТН-110 БСК-2, ТТ-35 БСК-2(а.г.4 часа)	12	09.09.2013	20.09.2013	13	09.09.2013	21.09.2013	13	09.09.2013	21.09.2013
82	ПС 220 кВ Ртищево	БСК-2	15	16.09.2013	30.09.2013		Тек.ремонт (а.г. 4 часа)	15	16.09.2013	30.09.2013						
83	ПС 220 кВ Ртищево	БСК-1	14	02.09.2013	15.09.2013		Тек.ремонт (а.г. 4 часа)	14	02.09.2013	15.09.2013						
84	**ПС 220 кВ Саратовская**	**АТ-1**				**Отказ РДУ: не соответсвует УСГ реконструкции ПС 220 кВ Саратовская. Согласно УСГ вывод в АТ-1 запланирован на 5 этапе, после перезавода ВЛ 110 кВ Ленинская. Включить в предложения на соответствующий месяц, с учетом фактического хода реконструкции на ПС 220 кВ Саратовская.**	**Модернизация, перекатка на новый фундамент(а.г.ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)**	**54**	**07.09.2013**	**30.10.2013**						
85	**ПС 220 кВ Саратовская**	**1СШ-110**	**1**	**08.09.2013**	**08.09.2013**		**Демонтаж шлейфов на портале №4(а.г. 4 часа) (Реконструкция ПС Саратовская)**	**1**	**09.09.2013**	**09.09.2013**						
86	**ПС 220 кВ Саратовская**	**2СШ-110**	**1**	**07.09.2013**	**07.09.2013**		**Демонтаж шлейфов на портале №4(а.г. 4 часа) (Реконструкция ПС Саратовская)**	**1**	**08.09.2013**	**08.09.2013**						
87	**ПС 220 кВ Саратовская**	**ОШ-110**	**1**	**06.09.2013**	**06.09.2013**		**Демонтаж шлейфов на портале №4(а.г. 4 часа) (Реконструкция ПС Саратовская)**	**1**	**07.09.2013**	**07.09.2013**						
88	ПС 220 кВ Саратовская	ОШ-110	1	19.09.2013	19.09.2013		"ППГ троса ВЛ 110 кВ Саратовская - Гремячка с отпайкой на ПС Вязовка (до оп.№64) с ПС 220 кВ СаратовскаяUпл = 35кВIпл = 115А.ЦПОс откл.АГ-2 ч."	1	19.09.2013	19.09.2013						
89	**ПС 220 кВ Саратовская**	**ВЛ-110 кВ Саратовская - ТЭЦ5 I цепь**				**Отказ РДУ: работы выполнить после перезавода ВЛ 110 кВ Саратовская-Гремячка, согласно последовательности УСГ реконструкции ПС 220 кВ Саратовская.**	**Перезавод ВЛ на новое ОРУ 110 кВ(а.г.ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)**	**10**	**06.09.2013**	**15.09.2013**						
90	**ПС 220 кВ Саратовская**	**ВЛ-110 кВ Саратовская - ТЭЦ5 II цепь**				**Отказ РДУ: из-за отказа ВЛ 110 кВ Саратовская-ТЭЦ5 1ц. Совмещение работ не предусмотрено УСГ реконструкции ПС 220 кВ Саратовская. Учесть при направлении на согласование УСГ с указанием причины совмещения.**	**Для безопасного выполнения работ на ВЛ 110 кВ Саратовская-ТЭЦ 5 I цепь(а.г. 4 часа)(Реконструкция ПС Саратовская)**	**4**	**06.09.2013**	**09.09.2013**						
91	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	15	26.08.2013	09.09.2013		Проф.восстановление РЗА В-110 Перемычка-2(а.г.2 часа)	15	26.08.2013	09.09.2013	16	26.08.2013	10.09.2013	16	26.08.2013	10.09.2013
92	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	12	09.09.2013	20.09.2013		Замена В-110 Город-2 на элегазовый, проф.восстановление защит ВЛ-110кВ Город-2 ЭПЗ 1636(а.г.ВЗ)	12	09.09.2013	20.09.2013	13	09.09.2013	21.09.2013	13	09.09.2013	21.09.2013
93	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	12	23.09.2013	04.10.2013		Замена В-110 Соцземледелие на элегазовый(а.г.ВЗ)	12	23.09.2013	04.10.2013						
94	ПС 220 кВ Центральная	ВЛ 110 кВ Центральная - Ивановка	2	30.09.2013	01.10.2013		Устранение нагрева контактных соединений ЛР-110 Ивановка ф.А(а.г. 4часа)	2	30.09.2013	01.10.2013						
95	ПС 220 кВ Центральная	ШСВ 220	1	26.09.2013	26.09.2013		Демонтаж подвесных гирлянд изоляторов на линейном портале ШСВ-220 ф.А-В-С	1	26.09.2013	26.09.2013						
96	ПС 220 кВ Центральная	В 220 СарГЭС	19	02.09.2013	20.09.2013		КР В-220, отбор проб масла с ТТ-220, проф.восстановление РЗА(а.г. ВЗ)	19	02.09.2013	20.09.2013	20	02.09.2013	21.09.2013	20	02.09.2013	21.09.2013
97	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-II-110	1	19.09.2013	19.09.2013		Замена масла в ТТ-110 Голованово-2 ф.С(а.г. 2часа)	1	19.09.2013	19.09.2013						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
98	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-I-110	1	20.09.2013	20.09.2013		Замена масла в ТТ-110 Привет-1 ф.В(а.г. 2часа)	1	20.09.2013	20.09.2013						
99	**ПС 220 кВ Центральная**	**ОВ-I-110**	**2**	**16.09.2013**	**17.09.2013**		**Отбор проб масла с ТТ-110 ЗФУ-2, проверка вторичных цепей и АПВ(а.г 2 часа)**	**2**	**09.09.2013**	**10.09.2013**	**2**	**23.09.2013**	**24.09.2013**	**2**	**23.09.2013**	**24.09.2013**
100	**ПС 220 кВ Центральная**	**ОВ-I-110**	**1**	**09.09.2013**	**09.09.2013**		**Проверка изоляции вторичных цепейВ-110 Дормаш-1. (а.г. 2 часа)**	**1**	**18.09.2013**	**18.09.2013**	**3**	**03.09.2013**	**05.09.2013**	**3**	**03.09.2013**	**05.09.2013**
101	ПС 220 кВ Центральная	2сек.2СШ-110	4	30.09.2013	03.10.2013		Демонтаж шинных мостов в резервных ячеек 110кВ № 30, № 41 проходящих над 2с. 2СШ, устранение нагрева контактных соединений ШР-2-110 Ивановка ф. В(а.г. 4 часа)	4	30.09.2013	03.10.2013						
102	**ПС 220 кВ Центральная**	**1сек.1СШ-110**	**4**	**16.09.2013**	**19.09.2013**	**после завершения ремонта 1сек.2СШ-110 согласно открытой заявке №6282.**	**Замена ОСИ на 1ШР-110 ЗФУ-2, 1ШР-110 Блок-6(а.г. 4 часа)**	**4**	**09.09.2013**	**12.09.2013**	**5**	**03.09.2013**	**07.09.2013**	**5**	**03.09.2013**	**07.09.2013**
103	**ПС 220 кВ Центральная**	**В-110 Блок-6**	**2**	**18.09.2013**	**19.09.2013**		**Замена ОСИ на 1ШР-110 Блок-6(а.г. 4 часа)**	**2**	**05.09.2013**	**06.09.2013**	**3**	**05.09.2013**	**07.09.2013**	**3**	**05.09.2013**	**07.09.2013**
104	ПС 220 кВ Центральная	В-110 Ивановка	2	30.09.2013	01.10.2013		Устранение нагрева контактных соединений ШР-2-110 Ивановка ф. В, ЛР-110 Ивановка ф.А , для безопасного выполнения работ по демонтажу шинного моста в резервной ячейки 110кВ № 30(а.г. 4 часа)	2	30.09.2013	01.10.2013						
105	ПС 220 кВ Центральная	В 220 Метзавод №1	12	23.09.2013	04.10.2013		Первый проф. контроль АУВ (ШЭ 2607 019). (а.г. 4 часа)С переводом на ОВ	12	23.09.2013	04.10.2013						
106	**ПС 500 кВ Курдюм**	**В-2-500 СарГЭС**	**7**	**09.09.2013**	**15.09.2013**		**Проф.контроль автоматики управления (а.г. 3часа)**	**19**	**23.09.2013**	**11.10.2013**						
107	**ПС 500 кВ Курдюм**	**В-1-500 СарГЭС**	**7**	**09.09.2013**	**15.09.2013**		**Проф.контроль автоматики управления (а.г. 3часа)**	**19**	**23.09.2013**	**11.10.2013**						
108	**ПС 500 кВ Курдюм**	**АТ-3**				**Отказ: снижение надежности электроснабжения Саратовского энергорайона в условиях поочередного вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Саратовская-Терешка и ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС-Саратовская, предусмотренный годовым графиком ремонтов на 2013 год. В годовом графике рем**	**Текущий ремонт АТ-3, ТН-10 АТ-3, замена вводов 500 кВ ф. А, В, профиспытания, проф.контроль РЗА ДЗОШ-500 АТ - 3,УРОВ - 500 (а.г. 24 часа)**	**19**	**23.09.2013**	**11.10.2013**						
109	**ПС 500 кВ Курдюм**	**1СШ-500кВ - СШ 500 кВ**				**РДУ: из-за отказа АТ-3.**	**АГ-2ч.В связи с выводом в ремонт АТ-3**	**1**	**23.09.2013**	**23.09.2013**						
110	**ПС 500 кВ Курдюм**	**1СШ-500кВ - СШ 500 кВ**				**РДУ: из-за отказа АТ-3.**	**АГ-2ч.В связи с вводом в работу АТ-3**	**1**	**11.10.2013**	**11.10.2013**						
111	**ПС 500 кВ Курдюм**	**ТН-1-500**	**7**	**09.09.2013**	**15.09.2013**		**Отбор проб масла, проф.испытания (а.г. 4 часа)**	**7**	**16.09.2013**	**22.09.2013**	**20**	**03.06.2013**	**22.06.2013**	**8**	**16.09.2013**	**23.09.2013**
112	**ПС 500 кВ Курдюм**	**ОСШ-220**				**Отказ РДУ: из-за отказа ЛЭП.**	**Текущий ремонт ОР-220 Курдюм-Аткарск 2ц (а.г. 2 часа)**	**7**	**16.09.2013**	**22.09.2013**						
113	ПС 500 кВ Курдюм	ТН-110 2 СШ	2	10.09.2013	11.09.2013		Проф.контроль вторичных цепей	2	10.09.2013	11.09.2013	24	02.09.2013	25.09.2013	24	02.09.2013	25.09.2013
114	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Курдюм - Аткарская с отпайками	2	11.09.2013	12.09.2013		Текущий ремонт ОР-110, ЛР-110 Курдюм-Аткарск, ВЧ заградителей (а.г. 2 часа)	2	11.09.2013	12.09.2013						
115	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Курдюм - Татащево тяговая	2	09.09.2013	10.09.2013		Текущий ремонт ОР-110, ЛР-110 Курдюм-Тяговая, ВЧ заградителей (а.г. 2 часа)	2	09.09.2013	10.09.2013						
116	ПС 500 кВ Курдюм	ОШ-110	6	09.09.2013	14.09.2013		Текущий ремонт: ОР-110 Курдюм-Питомник, ОР-110 Курдюм-Тарханы, ОР-110 Курдюм-Сторожовка 1ц., ОР-110 Курдюм-Сторожовка 2ц., ОР-110 ОВ-110, Курдюм-Аткарск, Курдюм-Тяговая (а.г. 2 часа)	6	09.09.2013	14.09.2013	17	09.09.2013	25.09.2013	17	09.09.2013	25.09.2013
117	**ПС 500 кВ Курдюм**	**ОШ-110**	**1**	**07.09.2013**	**07.09.2013**		**"ППГ ВЛ 110 кВ Курдюм - Озерки с отпайкой на ПС Вязовка с ПС 500 кВ КурдюмUпл = 38кВIпл = 670А.ЦПОс откл.АГ-2 ч."**	**1**	**02.09.2013**	**02.09.2013**						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
118	**ПС 500 кВ Курдюм**	**ОШ-110**	**1**	**08.09.2013**	**08.09.2013**		**"ППГ на проводах ВЛ-110 Аткарск – Калининск с ПС Курдюм по ВЛ-110 Курдюм-Аткарск до ПС Калининск U=39кВ, Iпл=335А, до ПС Л.Горы U=39кВ, Iпл=380А.ПрбПОс откл.АГ-3 ч."**	**1**	**12.09.2013**	**12.09.2013**						
117	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 ТЭЦ5-Курдюм 2ц	2	02.09.2013	03.09.2013		Текущий ремонт 2ШР-110 ТЭЦ-5-Курдюм 2ц. (а.г. 2 часа)	2	02.09.2013	03.09.2013	3	06.09.2013	08.09.2013	3	06.09.2013	08.09.2013
118	**ПС 500 кВ Курдюм**	**В-220 Курдюм- Аткарская-2ц**				**Отказ РДУ: из-за отказа ЛЭП.**	**Текущий ремонт ЛР-220 Курдюм-Аткарск 2ц. (а. г. 2 часа)**	**7**	**16.09.2013**	**22.09.2013**						
119	ПС 500 кВ Курдюм	ОВ-110	5	02.09.2013	06.09.2013		Текущий ремонт ТТ-110 П.Умёт 2ц (а.г. 2 часа)	5	02.09.2013	06.09.2013	3	25.09.2013	27.09.2013	3	25.09.2013	27.09.2013
120	ПС 500 кВ Курдюм	ВЛ-110 кВ ТЭЦ5 - Курдюм II цепь	2	02.09.2013	03.09.2013		Текущий ремонт ОР-110, ЛР-110 ТЭЦ-5-Курдюм 2ц., ВЧ заградителей (а.г. 2 часа)	2	02.09.2013	03.09.2013						
121	**ПС 500 кВ Курдюм**	**В-35 ПГ**	**1**	**08.09.2013**	**08.09.2013**		**"ППГ на проводах ВЛ-110 Аткарск – Калининск с ПС Курдюм по ВЛ-110 Курдюм-Аткарск до ПС Калининск U=39кВ, Iпл=335А, до ПС Л.Горы U=39кВ, Iпл=380А.ПрбПОс откл.АГ-3 ч."**	**1**	**12.09.2013**	**12.09.2013**						
Балаковская АЭС																
122	Балаковская АЭС	РШ-1СШ	45	10.08.2013	23.09.2013		КР, ВВИ. АГ-ВЗ.	45	10.08.2013	23.09.2013						
123	Балаковская АЭС	ВРШ-1	45	10.08.2013	23.09.2013		ТО АУВ и цепей в/к. КР, ВВИ. АГ-ВЗ.	45	10.08.2013	23.09.2013						
Саратовская ГЭС																
124	Саратовская ГЭС	Бл. Т-2 220/10,5 кВ	167	17.06.2013	30.11.2013		ТП: 2Т. ТР: В-2Т. ТО: ТТ-В-2Т. БВР при реконструкции КЛ-220кВ-2К.	167	17.06.2013	30.11.2013	168	17.06.2013	01.12.2013	168	17.06.2013	01.12.2013
125	Саратовская ГЭС	Бл. 1Т 220/10,5 кВ	8	30.08.2013	06.09.2013		АГ-6 ч. ТР: 1Т; ТО: В-1Т, ТТ-В-1Т; БВР: РЛ-1Т при замене поддерживающих опорных изоляторов.	8	30.08.2013	06.09.2013	9	30.08.2013	07.09.2013	9	30.08.2013	07.09.2013
126	Саратовская ГЭС	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС-Кубра с отп. на ПС Возрождение	2	05.09.2013	06.09.2013		АГ-3 ч. ТО: В-Кубра. БВР при ТО: ВЗ-Кубра, КС-Кубра; покраска м/к КС-Кубра.	2	05.09.2013	06.09.2013	3	10.09.2013	12.09.2013	3	07.09.2013	09.09.2013
127	Саратовская ГЭС	В-220 Кубра	2	05.09.2013	06.09.2013		АГ-3 ч. ТО: В-Кубра, ТТ-В-Кубра, ВЗ-Кубра, КС-Кубра; покраска м/к КС-Кубра.	2	05.09.2013	06.09.2013	3	10.09.2013	12.09.2013	3	10.09.2013	12.09.2013
128	Саратовская ГЭС	В-220 1Т	8	30.08.2013	06.09.2013		АГ-6 ч. ТР: 1Т; ТО: В-1Т, ТТ-В-1Т; БВР: РЛ-1Т при замене поддерживающих опорных изоляторов.	8	30.08.2013	06.09.2013	9	30.08.2013	07.09.2013	9	30.08.2013	07.09.2013
129	Саратовская ГЭС	В-220 2Т	167	17.06.2013	30.11.2013		АГ-срок заявки. ТП: 2Т. ТР: В-2Т. ТО: ТТ-В-2Т. БВР при реконструкции КЛ-220кВ-2К.	167	17.06.2013	30.11.2013	168	17.06.2013	01.12.2013	168	17.06.2013	01.12.2013
филиал ОАО "МРСК Волги" - Саратовские РС																
130	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ ТЭЦ3-Красный Яр II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Энгельс-2)**	**2**	**05.09.2013**	**06.09.2013**		**"КР ЛР-110 ТЭЦ-3 2 ц, покраска портала, чистка изоляции на ПС Энгельсская. ПривПОс откл.АГ-4 ч."**	**2**	**30.09.2013**	**01.10.2013**						
131	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Центральная - Подлесное с отпайками	2	26.09.2013	27.09.2013		"Установка дополнительной опоры в пролете № 277-278.ПривПОс откл.АГ-ВЗ"	2	26.09.2013	27.09.2013						
132	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Красный Яр - Подлесное с отпайками (Бобровка-1)	3	16.09.2013	18.09.2013		"КР ЛР-110 Бобровка 1ц. на ПС Караман, ПривПОс откл.АГ-2ч."	3	16.09.2013	18.09.2013	13	02.09.2013	14.09.2013	13	02.09.2013	14.09.2013
	ЦУС Саратовских РС	**ВЛ 110 кВ Центральная - Ивановка**	**2**	**30.09.2013**	**01.10.2013**		**"Монтаж ВОЛС.СВПОС откл.АГ-4 ч."**	**30**	**01.09.2013**	**30.09.2013**						
133	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная I цепь**				**Отказ РДУ: из-за перегрузки ВЛ 110 кВ Саратовская-ТЭЦ2 при нормативных возмущениях, в условиях недостаточного вращающегося резерва мощности на Саратовской ТЭЦ-2 и Энгельсской ТЭЦ-3.**	**"Реконструкция подстанции и монтаж схемы плавки гололеда, подключение грозотроса в ячейке ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная I цепь, ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная II цепьПрбПОс откл.АГ-ВЗ"**	**1**	**18.09.2013**	**18.09.2013**						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
134	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная II цепь**				**Отказ РДУ: из-за перегрузки ВЛ 110 кВ Саратовская-ТЭЦ2 при нормативных возмущениях, в условиях недостаточного вращающегося резерва мощности на Саратовской ТЭЦ-2 и Энгельсской ТЭЦ-3.**	**"Реконструкция подстанции и монтаж схемы плавки гололеда, подключение грозотроса в ячейке ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная I цепь, ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная II цепьПрбПОс откл.АГ-ВЗ"**	**1**	**18.09.2013**	**18.09.2013**						
135	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Курдюм - Аткарская с отпайками**	**1**	**08.09.2013**	**08.09.2013**		**1."ППГ на проводах ВЛ 110 кВ Аткарск – Калининск с ПС 500 кВ Курдюм по ВЛ 110 кВ Курдюм-Аткарская, U=39кВ до ПС 110 кВ Л.Горы Iпл=380А.ПрбПОс откл.АГ-2 ч."2."ППГ на проводах ВЛ 110 кВ Аткарск – Калининск с ПС 500 кВ Курдюм по ВЛ 110 кВ Курдюм-Аткарская,**	**1**	**12.09.2013**	**12.09.2013**						
136	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Курдюм - Озерки с отпайкой на ПС Вязовка**	**1**	**07.09.2013**	**07.09.2013**		**"ППГ с ПС 500 кВ КурдюмUпл = 38кВIпл = 670АЦПОс откл.АГ-2 ч."**	**1**	**02.09.2013**	**02.09.2013**						
137	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Центральная - Ершов с отпайкой на ПС Каменная Сарма (Ершов-2)	1	30.09.2013	30.09.2013		"Разземление ГЗТ на участке Ершов-Кам.Сарма.ЗавПОС откл.АГ - 2 ч."	1	30.09.2013	30.09.2013	13	09.09.2013	21.09.2013	13	09.09.2013	21.09.2013
138	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	30	01.09.2013	30.09.2013		"Реконструкция ВЛ-110 (замена опор, провода, ГЗТ).СевПОс откл.АГ- 720 ч."	30	01.09.2013	30.09.2013						
139	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	30	01.09.2013	30.09.2013		"ЗРР: Создание схемы питания ПС 110 кВ Березовская по ВЛ 110 кВ – Пугачевская II цепь от ПС 110 кВ Пугачевская.СевПОбез откл.АГ- 3 ч."	30	01.09.2013	30.09.2013						
140	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Западная с отпайкой на ПС ГПЗ	5	23.09.2013	27.09.2013		"Для безопасного производства работ по подключению к КРУЭ-110 1сш на ПС 110 кВ Западная.ЦПОс откл.АГ-48ч."	5	23.09.2013	27.09.2013						
141	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ ТЭЦ5 - Кировская с отпайками**	**2**	**23.09.2013**	**24.09.2013**		**"Для безопасного производства работ по отбору проб масла с линейных проходных вводов ВЛ 110 кВ ТЭЦ5 - Кировская с отпайками в ЗРУ-110 на ПС 110 кВ Раховская.ЦПОс откл.АГ-1 ч."**	**2**	**12.09.2013**	**13.09.2013**						
142	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Саратовская - Кировская с отпайками	2	09.09.2013	10.09.2013		"Для безопасного производства работ по отбору проб масла с проходных вводов 110 кВ в камеру Т-1, линейных проходных вводов ВЛ 110 кВ Саратовская - Кировская с отпайками в ЗРУ-110 на ПС 110 кВ Раховская.ЦПОс откл.АГ-1 ч."	2	09.09.2013	10.09.2013						
143	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Саратовская - Гремячка с отпайкой на ПС Вязовка	2	05.09.2013	06.09.2013		КР, АГ-2ч.	2	05.09.2013	06.09.2013	6	02.09.2013	07.09.2013	6	02.09.2013	07.09.2013
144	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Саратовская - Гремячка с отпайкой на ПС Вязовка	5	23.09.2013	27.09.2013		КР, АГ-2ч.	5	23.09.2013	27.09.2013	6	09.09.2013	14.09.2013	6	09.09.2013	14.09.2013
145	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Саратовская - Гремячка с отпайкой на ПС Вязовка	5	23.09.2013	27.09.2013		КР, АГ-2ч.	5	23.09.2013	27.09.2013	6	16.09.2013	21.09.2013	6	16.09.2013	21.09.2013
146	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Петровск - Газовая	1	04.09.2013	04.09.2013		"ППГ ВЛ 110 кВ Газовая - Хомяковка с ПС 110 кВ ПетровскUпл = 6,3кВIпл = 310А.ЦПОс откл.АГ-2 ч."	1	04.09.2013	04.09.2013						
147	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Ртищево - Янтарная II цепь (Ртищевская-2)**	**1**	**15.09.2013**	**15.09.2013**		**"ППГ ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная 1 цепь с отпайками (ВЛ-110кВ Ртищевская-1) на участке ПС 110кВ Аркадак тяговая - ПС 110кВ Янтарная и ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная 2 цепь (ВЛ-110кВ Ртищевская-2) напряжением 27.5кВ с ПС 110кВ Аркадак тяговая, I-626 А.ПрихПОС отк**	**1**	**17.09.2013**	**17.09.2013**						
148	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Ртищево - Янтарная II цепь (Ртищевская-2)**	**9**	**05.09.2013**	**13.09.2013**		**КР ВЛ, АГ-4ч.**	**7**	**18.09.2013**	**24.09.2013**	**6**	**16.09.2013**	**21.09.2013**	**6**	**16.09.2013**	**21.09.2013**

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
149	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Ртищево - Янтарная I цепь с отпайками (Ртищевская-1)**	**6**	**30.09.2013**	**05.09.2013**		**"КР, уч. ПС Аркадак-тяговая - ПС Ртищево-220, капитальный ремонт ВЛ.ПрихПОС откл.АГ-4 ч."**	**6**	**25.09.2013**	**30.09.2013**	**6**	**23.09.2013**	**28.09.2013**	**6**	**23.09.2013**	**28.09.2013**
150	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Ртищево - Янтарная I цепь с отпайками (Ртищевская-1)**	**1**	**14.09.2013**	**14.09.2013**		**"ППГ ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная 1 цепь с отпайками (ВЛ-110кВ Ртищевская-1) на участке ПС 110кВ Аркадак тяговая - ПС 220кВ Ртищево напряжением 27.5кВ с ПС 110кВ Аркадак тяговая, I-626 А.ПрихПОс откл.АГ-1 ч."**	**1**	**16.09.2013**	**16.09.2013**						
151	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Ртищево - Янтарная I цепь с отпайками (Ртищевская-1)**	**1**	**15.09.2013**	**15.09.2013**		**1."ППГ ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная 1 цепь с отпайками (ВЛ-110кВ Ртищевская-1) на участке ПС 110кВ Аркадак тяговая - ПС 110кВ Янтарная и ВЛ-110кВ Хопер-Янтарная (ВЛ-110кВ Янтарная) напряжением 27.5кВ с ПС 110кВ Аркадак тяговая, I-574 А.ПрихПОс откл.АГ-1 ч."2**	**1**	**17.09.2013**	**17.09.2013**						
	ЦУС Саратовских РС	**ВЛ 110 кВ Хопёр - Янтарная (Янтарная)**	**1**	**15.09.2013**	**15.09.2013**		**"ППГ ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная 1 цепь с отпайками (ВЛ-110кВ Ртищевская-1) на участке ПС 110кВ Аркадак тяговая - ПС 110кВ Янтарная и ВЛ-110кВ Хопер-Янтарная (ВЛ-110кВ Янтарная) напряжением 27.5кВ с ПС 110кВ Аркадак тяговая, I-574 А.ПрихПОС откл.АГ-1 ч."**	**1**	**17.09.2013**	**17.09.2013**						
152	ЦУС Саратовских РС	КЛ 35 кВ Кировская - Университетская	5	16.09.2013	20.09.2013		"ЗРР: увеличение нагрузки в связи с выводом в ремонт КЛ 35 кВ Агрегатная - Университетская для безопасного производства работ по ТР Т-1, КР ЛР-35 Агрегатная, демонтажу ТСН-1 на ПС 35 кВ Университетская.ЦПОБез откл.АГ-4 ч."	5	16.09.2013	20.09.2013						
153	ЦУС Саратовских РС	КЛ 35 кВ Кировская - Университетская	5	09.09.2013	13.09.2013		"ЗРР: уменьшение нагрузки в связи с выводом в ремонт Т-2 на ПС 35 кВ Университетская для ТР, для безопасного производства работ по демонтажу ТСН-2.ЦПОБез откл.АГ-4 ч."	5	09.09.2013	13.09.2013						
154	ЦУС Саратовских РС	Транзит ВЛ-110 Озинки-Урожайная-Перелюбская-Поляково-Южная	8	23.09.2013	30.09.2013		"ЗРР: Перенос точки раздела сети 110кВ Самара-Саратов на ЛР-110 Урожайная ПС Н.Покровская в связи с выводом в ремонт ВЛ-110 Перелюб -Урожайная уч-к ПС Н.Покровская- ПС Урожайная для кап. ремонта ВЛ (Замена деф. изоляторов,покраска металлоконструкций опо	8	23.09.2013	30.09.2013						
155	ЦУС Саратовских РС	Транзит ВЛ-110 Озинки-Урожайная-Перелюбская-Поляково-Южная	7	16.09.2013	22.09.2013		"ЗРР: Перенос точки раздела сети 110кВ Самара-Саратов на В-110 Урожайная ПС Перелюбская в связи с выводом в ремонт ВЛ-110 Перелюб -Урожайная уч-к ПС Перелюбская - ПС Н.Покровская для кап. ремонта ВЛ (Замена деф. изоляторов, покраска металлоконструкций	7	16.09.2013	22.09.2013						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
156	ЦУС Саратовских РС	Транзит ВЛ-110 Озинки-Урожайная-Перелюбская-Поляково-Южная	15	01.09.2013	15.09.2013		"ЗРР: перенос точки раздела сети на СОВ-110 ПС 110кВ Озинская, раздельное питание секций шин 110 кВ ПС 110 кВ Озинская от Саратовской и Самарской энергосистем для повышения надежности электроснабжения потребителей в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Де	15	01.09.2013	15.09.2013						
157	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Хопёр-2 тяговая – Балашовская с отпайкой на ПС Родничок	30	01.09.2013	30.09.2013		"ЗРР: ввод в работу уч. ПС Хопер-2 тяговая - оп.№191 - ПС Родничок для резервирования ПС 110кВ Хопер-2 тяговая.ПрихПОбез откл.АГ-В3"	30	01.09.2013	30.09.2013						
158	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Хопёр-2 тяговая – Балашовская с отпайкой на ПС Родничок	30	01.09.2013	30.09.2013		КР, реконструкция ВЛ, АГ-240ч.	30	01.09.2013	30.09.2013	31	01.09.2013	01.10.2013	31	01.09.2013	01.10.2013
159	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Наливная-Ершов**	**1**	**12.09.2013**	**12.09.2013**		**"Уч. Мокроус-Ершов. ТР ЛР-110 Ершов, ВЧ-заградителя, конденсатора связи ф.""В"" на ПС Мокроус.ПривПОс откл.АГ-4 ч."**	**1**	**24.09.2013**	**24.09.2013**	**5**	**16.09.2013**	**20.09.2013**	**5**	**16.09.2013**	**20.09.2013**
160	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Наливная-Ершов**	**5**	**13.09.2013**	**17.09.2013**		**"Уч. Еруслан-Мокроус. Демонтаж ВЧ-заградителя, конденсатора связи ф. ""АС"",ТР ЛР-110 Наливная, ШР-110 Т-1, ШР-110 Т-2 на ПС Мокроус.ПривПОс откл.АГ-4 ч."**	**3**	**25.09.2013**	**27.09.2013**						
161	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Наливная-Ершов**	**3**	**09.09.2013**	**11.09.2013**		**"КР ОР-110 Мокроус,ТР ВЧ-заградителя, конденсатора связи на ВЛ-110 Наливная-Ершов на ПС Наливная.ПривПОс откл.АГ-2 ч."**	**4**	**16.09.2013**	**19.09.2013**						
162	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 I цепь с отпайками**	**10**	**30.09.2013**	**09.10.2013**		**В-110кВ, ЛР-110кВ, ТО и наладка. АГ - 6 час.**	**10**	**23.09.2013**	**02.10.2013**						
163	ПС 110 кВ Бородаевка	I СШ-110 кВ	2	19.09.2013	20.09.2013		"ТР 1СР-110, ШРТН-110 1 сш, ШР-110 Подлесное, с разрывом транзита ВЛ 110 кВ Подлесное - БородаевкаПривПОс откл. АГ-2 ч."	2	19.09.2013	20.09.2013						
164	**ПС 110 кВ Газовая**	**ОСШ-110 кВ**	**1**	**07.09.2013**	**07.09.2013**		**"ППГ ВЛ 110 кВ Аткарская - Газовая I цепь с отпайкой на ПС Ново-Захаркино и ВЛ 110 кВ Аткарская - Газовая II цепь с отпайкой на ПС Ново-Захаркино с ПС 220 кВ АткарскаяUпл = 105кВIпл = 1100АЦПОс откл.АГ-2 ч."**	**1**	**03.09.2013**	**03.09.2013**						
165	**ПС 110 кВ Газовая**	**ОСШ-110 кВ**	**1**	**08.09.2013**	**08.09.2013**		**"ППГ ВЛ 110 кВ Газовая - Хомяковка с ПС 110 кВ ПетровскUпл = 6,3кВIпл = 310А.ЦПОс откл.АГ-2 ч."**	**1**	**04.09.2013**	**04.09.2013**						
166	ПС 110 кВ Западная	1сш 110 кВ	5	23.09.2013	27.09.2013		"Для безопасного производства работ по переводу питания на вновь смонтированный Т-1 и КРУЭ-110 1сш.ЦПОС откл.АГ-48ч."	5	23.09.2013	27.09.2013						
167	ПС 110 кВ Западная	В-110 ТЭЦ2	5	23.09.2013	27.09.2013		"Для безопасного производства работ по переводу питания на вновь смонтированный Т-1 и КРУЭ-110 1сш.ЦПОС откл.АГ-48ч."	5	23.09.2013	27.09.2013						
168	ПС 110 кВ Западная	СВ-110	5	23.09.2013	27.09.2013		"Для безопасного производства работ по переводу питания на вновь смонтированный Т-1 и КРУЭ-110 1сш.ЦПОС откл.АГ-48ч."	5	23.09.2013	27.09.2013						
169	ПС 110 кВ Западная	Т-1	5	23.09.2013	27.09.2013		"Для безопасного производства работ по переводу питания на вновь смонтированный Т-1 и КРУЭ-110 1сш.ЦПОС откл.АГ-48 ч."	5	23.09.2013	27.09.2013						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
170	ПС 110 кВ Западная	Т-2	5	16.09.2013	20.09.2013		"Для безопасного производства работ по подключению КЛ-6 ТСН-2.ЦПОС откл.АГ-2 ч."	5	16.09.2013	20.09.2013						
171	**ПС 110 кВ Кировская**	**Т-1**	**5**	**09.09.2013**	**13.09.2013**		**"Для безопасного производства работ по подключению ШМ-6 Т-1 к новым 1 и 3 сш 6 кВ. ЦПОС откл.АГ-12ч."**	**5**	**02.09.2013**	**06.09.2013**						
172	**ПС 110 кВ Кировская**	**Т-2**	**5**	**23.09.2013**	**27.09.2013**		**"Для безопасного производства работ по подключению ШМ-6 Т-2 к новым 2 и 4 сш 6 кВ.ЦПОС откл.АГ-6ч."**	**5**	**09.09.2013**	**13.09.2013**						
173	ПС 110 кВ Петровск	ОВ-110 А	2	02.09.2013	03.09.2013		"ЗРР: замена В-110 Штурм на ОВ-110А, в связи с ТО УРЗА В-110 Штурм,ЦПОбез откл.АГ-2 ч."	2	02.09.2013	03.09.2013						
174	ПС 110 кВ Петровск	ОВ-110 А	2	05.09.2013	06.09.2013		"ЗРР: замена В-110 Штурм на ОВ-110А, в связи с ТО УРЗА В-110 Штурм,ЦПОбез откл.АГ-2 ч."	2	05.09.2013	06.09.2013						
175	ПС 110 кВ Петровск	ОШ-110 кВ А	1	04.09.2013	04.09.2013		"ППГ ВЛ 110 кВ Газовая - Хомяковка с ПС 110 кВ ПетровскUпл = 6,3кВIпл = 310А.ЦПОс откл.АГ-2 ч."	1	04.09.2013	04.09.2013						
176	ПС 110 кВ Петровск	ОШ-110 кВ А	1	11.09.2013	11.09.2013		"ППГ ВЛ 110 кВ Петровск - Б.Карабулак с ПС 110 кВ ПетровскUпл = 35кВIпл = 500А.ЦПОс откл.АГ-2 ч."	1	11.09.2013	11.09.2013						
177	ПС 110 кВ Петровск	ОШ-110 кВ Б	1	04.09.2013	04.09.2013		"ППГ ВЛ 110 кВ Газовая - Хомяковка с ПС 110 кВ ПетровскUпл = 6,3кВIпл = 310А.ЦПОс откл.АГ-2 ч."	1	04.09.2013	04.09.2013						
178	**ПС 110 кВ Распределительная**	**1 ОСШ-110**				**Отказ РДУ: из-за отказа ЛЭП.**	**"Реконструкция подстанции и монтаж схемы плавки гололеда, подключение грозотроса в ячейке ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная I цепь, ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная IIцепь , ВЛ-110 Сельмаш 1,2ц, ВЛ-110 Красноармейск 1,2ц, ВЛ-110 Багаевка ВЛ-110 П.Умет-**	**5**	**16.09.2013**	**20.09.2013**						
179	**ПС 110 кВ Распределительная**	**В-110 Курдюм-1ц**				**Отказ РДУ: из-за отказа ЛЭП.**	**"Реконструкция подстанции и монтаж схемы плавки гололеда, подключение грозотроса в ячейке ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная I цепь, ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная II цепь.ПрбПОс откл.АГ-ВЗ"**	**1**	**18.09.2013**	**18.09.2013**						
180	**ПС 110 кВ Распределительная**	**В-110 Курдюм-2ц**				**Отказ РДУ: из-за отказа ЛЭП.**	**"Реконструкция подстанции и монтаж схемы плавки гололеда, подключение грозотроса в ячейке ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная I цепь, ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная II цепь.ПрбПОс откл.АГ-ВЗ"**	**1**	**18.09.2013**	**18.09.2013**						
181	**ПС 110 кВ Распределительная**	**2 ОСШ-110**				**Отказ РДУ: из-за отказа ЛЭП.**	**"Реконструкция подстанции и монтаж схемы плавки гололеда, подключение грозотроса в ячейке ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная I цепь, ВЛ 110 кВ Курдюм-Распределительная IIцепь , ВЛ-110 Сельмаш 1,2ц, ВЛ-110 Красноармейск 1,2ц, ВЛ-110 Багаевка ВЛ-110 П.Умет-**	**5**	**16.09.2013**	**20.09.2013**						
182	ПС 110 кВ Янтарная	2сш-110	5	09.09.2013	13.09.2013	РДУ: с созданием транзита через ОШ-110 ПС 110 кВ Янтарная.	КР, 2ШР-110 всех присоединений, АГ-3ч.	5	09.09.2013	13.09.2013	6	09.09.2013	14.09.2013	6	09.09.2013	14.09.2013
183	ПС 110 кВ Янтарная	ТН-110 2сш-110	5	09.09.2013	13.09.2013		КР 2ШР ТН-110 2сш, АГ-3ч.	5	09.09.2013	13.09.2013	6	09.09.2013	14.09.2013	6	09.09.2013	14.09.2013

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
184	**ПС 110 кВ Янтарная**	**ОШ-110**	**1**	**15.09.2013**	**15.09.2013**		**"ППГ ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная 1 цепь с отпайками (ВЛ-110кВ Ртищевская-1) на участке ПС 110кВ Аркадак тяговая - ПС 110кВ Янтарная и ВЛ-110кВ Хопер-Янтарная (ВЛ-110кВ Янтарная) напряжением 27.5кВ с ПС 110кВ Аркадак тяговая, I-574 А.ПрихПОс откл.АГ-1 ч**	**1**	**17.09.2013**	**17.09.2013**						
185	**ПС 110 кВ Янтарная**	**ОШ-110**	**1**	**15.09.2013**	**15.09.2013**		**"ППГ ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная 1 цепь с отпайками (ВЛ-110кВ Ртищевская-1) на участке ПС 110кВ Аркадак-тяговая - ПС 110кВ Янтарная и ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная 2 цепь (ВЛ-110кВ Ртищевская-2) напряжением 27.5кВ с ПС 110кВ Аркадак тяговая, I-626 А.ПрихПОс о**	**1**	**17.09.2013**	**17.09.2013**						
186	ПС 110 кВ Янтарная	1сш-110	5	02.09.2013	06.09.2013	РДУ: с созданием транзита через ОШ-110 ПС 110 кВ Янтарная.	КР, 1ШР-110 всех присоединений, АГ-3ч.	5	02.09.2013	06.09.2013	6	02.09.2013	07.09.2013	6	02.09.2013	07.09.2013
187	ПС 110 кВ Янтарная	ТН-110 1сш-110	5	02.09.2013	06.09.2013		КР 1ШР ТН-110 1сш, АГ-3ч.	5	02.09.2013	06.09.2013	6	02.09.2013	07.09.2013	6	02.09.2013	07.09.2013
188	ПС 110 кВ Янтарная	СВ-110	5	09.09.2013	13.09.2013		КР 2СР СВ-110, АГ-3ч.	5	09.09.2013	13.09.2013	6	09.09.2013	14.09.2013	6	09.09.2013	14.09.2013
189	ПС 110 кВ Янтарная	СВ-110	5	02.09.2013	06.09.2013		КР 1СР СВ-110, АГ-3ч.	5	02.09.2013	06.09.2013	6	02.09.2013	07.09.2013	6	02.09.2013	07.09.2013
190	ПС 110 кВ Янтарная	В-110 Янтарная	5	02.09.2013	06.09.2013		КР 1ШР-110 Янтарная, АГ-3ч.	5	02.09.2013	06.09.2013	6	02.09.2013	07.09.2013	6	02.09.2013	07.09.2013
191	ПС 110 кВ Янтарная	В-110 Ртищевская-1	5	02.09.2013	06.09.2013		КР 1ШР-110 Ртищевская-1, АГ-3ч.	5	02.09.2013	06.09.2013	6	02.09.2013	07.09.2013	6	02.09.2013	07.09.2013
192	ПС 110 кВ Янтарная	В-110 Ртищевская-2	5	09.09.2013	13.09.2013		КР 2ШР-110 Ртищевская-2, АГ-3ч.	5	09.09.2013	13.09.2013	6	09.09.2013	14.09.2013	6	09.09.2013	14.09.2013
193	ПС 110 кВ Янтарная	ОВ-110	5	09.09.2013	13.09.2013		КР 2ШР ОВ-110, АГ-3ч.	5	09.09.2013	13.09.2013	6	09.09.2013	14.09.2013	6	09.09.2013	14.09.2013
194	ПС 110 кВ Янтарная	ОВ-110	5	02.09.2013	06.09.2013		КР 1ШР ОВ-110, АГ-3ч.	5	02.09.2013	06.09.2013	6	02.09.2013	07.09.2013	6	02.09.2013	07.09.2013
195	ПС 110 кВ Янтарная	В-110 Пады	5	09.09.2013	13.09.2013		КР 2ШР-110 Пады, АГ-3ч.	5	09.09.2013	13.09.2013	6	09.09.2013	14.09.2013	6	09.09.2013	14.09.2013
Саратовский Филиал ОАО "Волжская ТГК"																
196	Саратовская ГРЭС	КЛ 35 кВ ГРЭС - Кировская №1	5	02.09.2013	06.09.2013		"Реконструкция РЗА, ТР В-35, АГ-ВЗ"	5	02.09.2013	06.09.2013	6	02.09.2013	07.09.2013	6	02.09.2013	07.09.2013
197	Саратовская ГРЭС	КЛ 35 кВ ГРЭС - Кировская №2	5	16.09.2013	20.09.2013		"Реконструкция РЗА, ТР В-35, АГ-ВЗ"	5	16.09.2013	20.09.2013	6	16.09.2013	21.09.2013	6	16.09.2013	21.09.2013
198	Саратовская ГРЭС	КЛ 35 кВ ГРЭС - Кировская №3	5	30.09.2013	04.10.2013		"Реконструкция РЗА, ТР В-35, АГ-ВЗ"	5	30.09.2013	04.10.2013	6	30.09.2013	05.10.2013	6	30.09.2013	05.10.2013
202	**Саратовская ТЭЦ2**	**В-110 ТЭЦ1-1ц**	**10**	**30.09.2013**	**09.10.2013**		**В-110кВ, ЛР-110кВ, ТО и наладка. АГ - 6 час.**	**10**	**23.09.2013**	**02.10.2013**						
199	Энгельсская ТЭЦ3	ШОВ-110 2 сек.	1	12.09.2013	12.09.2013		ТР ОШР,ШР(ОВ),ШР(ШСВ) "ШОВ-110" АГ-4ч.	1	12.09.2013	12.09.2013						
200	Энгельсская ТЭЦ3	В-110 Пушкино-2ц	5	09.09.2013	13.09.2013		ТР В-110 "Пушкино 2 ц" АГ- срок заявкиПеренос на сентябрь из-за внепланового капитального ремонта В-110 "ОВ-110" в мае 2013г.	5	09.09.2013	13.09.2013						
201	Энгельсская ТЭЦ3	В-110 Пушкино-1ц	5	02.09.2013	06.09.2013		ТР В-110 "Пушкино I ц" АГ- срок заявкиПеренос на сентябрь из-за внепланового капитального ремонта В-110 "ОВ-110" в мае 2013г.	5	02.09.2013	06.09.2013						
124	Балаковская ТЭЦ4	Т5	12	16.09.2013	27.09.2013		ТР трансформатора, ревизия электрооборудования. В/вольтные испытания оборудования АГ - срок заявки	12	16.09.2013	27.09.2013	13	27.06.2013	09.07.2013	13	16.09.2013	28.09.2013
203	Саратовская ТЭЦ5	ШОВ-110 1сек.	1	20.09.2013	20.09.2013		Опробование взаимодействия с УРЗА блока 2	1	20.09.2013	20.09.2013						
204	Саратовская ТЭЦ5	ОВ-110 2сек.	2	02.09.2013	03.09.2013		Замена В-110кВ ПТФ АГ-8ч	2	02.09.2013	03.09.2013	3	02.09.2013	04.09.2013	3	02.09.2013	04.09.2013
205	Саратовская ТЭЦ5	1СВ-110	2	23.09.2013	24.09.2013	РДУ: при условии ввода в работу 2СВ-110.	Текущий ремонт В-110кВ АГ-8ч	2	23.09.2013	24.09.2013	3	23.09.2013	25.09.2013	3	23.09.2013	25.09.2013
206	Саратовская ТЭЦ5	В-110 Саратовская-2ц	12	09.09.2013	20.09.2013		Текущий ремонт В-110кВ, и профконттроль УРЗА АГ-8ч	12	09.09.2013	20.09.2013						
ЗАО "Северсталь - Сортовой завод Балаково"																
207	ГПП Метзавод	ВЭ 220-5-ШСВ	5	16.09.2013	20.09.2013		Первый проф.контроль РЗА. АГ-2ч.	5	16.09.2013	20.09.2013						
Приволжская ЖД																
229	ПС 220 кВ Екатериновка тяговая	СВ-220	21	02.08.2013	22.08.2013		Капитальный ремонт с заменой выключателя СВ-220.АГ-ВЗ	21	02.08.2013	22.08.2013						
229	ПС 220 кВ Екатериновка тяговая	Т-2	1	24.08.2013	24.08.2013		Текущий ремонт Т-2. АГ-2ч.	1	24.08.2013	24.08.2013						
Волгоградская энергосистема																

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
230	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Трубная	12	16.09.2013	27.09.2013		КР: Замена изоляторов; Замена гасителей вибрации, распорок; Замена обводных труб шлейфа провода.	12	16.09.2013	27.09.2013						
231	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Трубная	12	16.09.2013	27.09.2013		АГ=04:00ч.текущий ремонт :1) ТТ500Т Б-Т, ТН1-500 Б-Т, ТН2-500 Б-Т,ВЧ3500-Б-Т, КС500-Б-Т, ЛР500 ВВ11,ЛР500 ВВ12, ЛР500 ВВ Р1,ШО500-Б-Т 2) Тех. обслуживание РЗиА	12	16.09.2013	27.09.2013						
232	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	19	12.09.2013	30.09.2013	Вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Головная – Палласовка(ВЛ 220 кВ Палласовка)	Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до 20 МВт	19	12.09.2013	30.09.2013						
233	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	1	06.09.2013	06.09.2013	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ № 278	Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до 20 МВт	1	06.09.2013	06.09.2013						
234	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	3	09.09.2013	11.09.2013	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ № 286	Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до 20 МВт	3	09.09.2013	11.09.2013						
235	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	4	02.09.2013	05.09.2013	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ № 287	Отсутствие резерва от СЭ	4	02.09.2013	05.09.2013						
236	ВЛ 110 кВ	2 С ОСШ 110	3	23.09.2013	25.09.2013		АГ=ВЗ1. Средний ремонт ОР 601, 605, 606, 602, Балашовская-НС-7	3	23.09.2013	25.09.2013						
237	ПС 500 кВ Балашовская	2 С ОСШ 110	5	02.09.2013	06.09.2013		АГ=ВЗ1. Средний ремонт ОР Поворино-1,2	5	02.09.2013	06.09.2013						
238	ПС 500 кВ Балашовская	2 С ОСШ 110	4	09.09.2013	12.09.2013		АГ=ВЗ1. Средний ремонт ОР Поворино-3, Половцево	4	09.09.2013	12.09.2013						
239	ПС 500 кВ Балашовская	2 С ОСШ 110	5	16.09.2013	20.09.2013		АГ=ВЗ1. Средний ремонт ОР 601, Балашовская-НС-7	5	16.09.2013	20.09.2013						
240	ПС 500 кВ Балашовская	2 С I СШ 110	9	26.08.2013	03.09.2013		АГ=12:00ч1. Средний ремонт ШР 1сш 110 2 секции всех присоединений 2. Текущий ремонт ТН 1 110, ОПН 1 110 3. П.И. ТН 1 110, ОПН 1 110	9	26.08.2013	03.09.2013						
241	ПС 500 кВ Балашовская	ОВ-110 2сек	10	16.09.2013	25.09.2013		АГ=04:001. Средний ремонт ЛР, ШР 1сш 110 2. Текущий ремонт В, ТТ 3. ТО РЗиА	10	16.09.2013	25.09.2013						
242	ПС 500 кВ Балашовская	ШСВ-110 2сек	4	30.09.2013	03.10.2013		АГ=ВЗ1. Средний ремонт ШР 1сш 110, ЛР 2. Текущий ремонт ВВ, ТТ 3. ТО РЗиА	4	30.09.2013	03.10.2013						
243	ПС 500 кВ Балашовская	ТН 2 С I СШ 110	39	26.08.2013	03.10.2013		АГ=12:00ч1. Средний ремонт ШР 2. Текущий ремонт ТН 1 110, ОПН 1 110 3. П.И. ТН 1 110, ОПН 1 110	39	26.08.2013	03.10.2013						
Пензенская энергосистема																
243	Пензенское РДУ	ВЛ 110 кВ Ртищево-Сердобск	2	05.09.2013	06.09.2013		ТР ВЗ-110,КС-110	2	05.09.2013	06.09.2013						

Начальник СЭР Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ А.А. Синецкий