График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ на сентябрь 2013 г.

Утверждаю:

Заместитель главного диспетчера - начальник ОДС

И.И. Мишин

"28" августа 2013г.

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	сентябрь 2013 г.	Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30			
Алатырское ПО											
Алатырское ПО											
ВЛ 110 кВ Алатырь-Порецкая участок Кувакино-Семеновская	14	26.08	08.09	14	26.08	08.09		ВЛ 110 кВ Алатырь-Порецкая участок Кувакино-Семеновская	КР ВЛ 110 кВ Алатырь - Порецкая, замена опор №7,8,10,16,34,35,36, выправка опор №26, 27,32, замена изоляторов оп.№1,3,27,33,34, замена виброгасителей на оп.№31-40, замена плашечного зажима на СОАС оп.№1,3,30,41, ремонт фундамента оп.№1,3,30,41; Прочие: Заявка включена в годовой график ремонтов.	2ч.	
ВЛ 110 кВ Алатырь-Порецкая участок Кувакино-Семеновская	14	26.08	08.09	14	26.08	08.09	14	ВЛ 110 кВ Алатырь-Порецкая участок Кувакино-Семеновская	ТО: расчистка от ДКР прол.оп. №69-70, 126-127, 166-167, выправка опор №85,88,141, ремонт ж/б опор №106,110,151, замена изоляторов оп. №98-115, 122-132, 166-173	2ч.	
ВЛ 110 кВ Алатырь-Порецкая участок Порецкая-Семеновская	14	26.08	08.09	14	26.08	08.09		ВЛ 110 кВ Алатырь-Порецкая участок Порецкая-Семеновская	КР ВЛ 110 кВ Алатырь - Порецкая, замена опор №7,8,10,16,34,35,36, выправка опор №26, 27,32, замена изоляторов оп.№1,3,27,33,34, замена виброгасителей на оп.№31-40, замена плашечного зажима на СОАС оп.№1,3,30,41, ремонт фундамента оп.№1,3,30,41; Прочие: Заявка включена в годовой график ремонтов.	2ч.	
ВЛ 110 кВ Алатырь-Порецкая участок Порецкая-Семеновская	5	09.09	13.09	5	09.09	13.09	5	ВЛ 110 кВ Алатырь-Порецкая участок Порецкая-Семеновская	КР ВЛ 110 кВ Алатырь - Порецкая уч. Порецкая - Семеновская, замена опор №195,196, выправка опор №177-179, замена изол.оп.№175-193, замена плаш. зажима на СОАС оп. №194,197, ремонт фундамента оп. №194,197	1ч.	
ВЛ 110 кВ Катраси-Венец участок Красные Четаи-Саланчики	5	16.09	20.09	5	16.09	20.09	5	ВЛ 110 кВ Катраси-Венец участок Красные Четаи-Саланчики	ТО: замена изоляторов оп. №89, 134-114, выправка опор №108,109, расчистка от ДКР прол.оп. №104-106, 112-114	2ч.	
ВЛ 110 кВ Алатырь-Буинск участок Алатырь-Киря с отпайкой на ПС Алтышево (ВЛ 110 кВ Алатырь-Буинск участок Алатырь-Киря)	5	23.09	27.09	5	23.09	27.09	7	ВЛ 110 кВ Алатырь-Буинск участок Алатырь-Киря с отпайкой на ПС Алтышево (ВЛ 110 кВ Алатырь-Буинск участок Алатырь-Киря)	КР ВЛ 110 кВ Алатырь - Буинск уч. Алатырь - Киря, расчистка от ДКР прол.оп. №96-130, выправка опор №97,111,37, замена изоляторов оп. №92,103,139,3,5,6, перенос виброгасителей оп. №12	2ч.	
Северное ПО											
ПС 110 кВ Кабельная											
1 СШ-110 кВ	1	02.09	02.09	1	02.09	02.09	1	1 СШ-110 кВ	ТР 1СШ-110 кВ, ШР-110-1 Кокшайск, ШР-110-1 ТН-110-1, ШР-110-1 Т-1; Прочие: замена В-110 Кокшайск на ШОВ-110, транзит ТЭЦ-3 - Кабельная - Кокшайск замкнут	2ч.	
В-110 Кокшайск	1	02.09	02.09	1	02.09	02.09		В-110 Кокшайск	БВР В-110 Кокшайск; ТР 1 СШ-110кВ, ШР-110-1 Кокшайск	2ч.	с заменой на ОВ
2 СШ-110 кВ	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	1	2 СШ-110 кВ	ТР 2 СШ-110кВ; ШР-110-2 ТЭЦ-3, ШР-110-2 ТН-110-2; Прочие: замена В-110 ТЭЦ-3 на ШОВ, транзит ТЭЦ-3 - Кабельная - Кокшайск замкнут	2ч.	
В-110 ТЭЦ-3	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09		В-110 ТЭЦ-3	БВР В-110 ТЭЦ-3; ТР ШР-110-2 ТЭЦ-3	2ч.	с заменой на ОВ
ШОВ-110	1	***07.09***	***07.09***	1	03.09	03.09		ШОВ-110	ТР ШОВ-110, ШР-110-1 ШОВ-110; Прочие: транзит ТЭЦ-3 - Кабельная - Кокшайск разомкнут	2ч.	
1 СШ-110 кВ	1	***07.09***	***07.09***	1	03.09	03.09	1	1 СШ-110 кВ	ТР 1 СШ-110 кВ, ШОВ, ШР-110-1 Атлашево, ШР-110-1 ШОВ-110, ТТ-110 ШОВ-110, профиспытания, проверка РЗА; Прочие: транзит ТЭЦ-3 - Кабельная - Кокшайск разомкнут	2ч.	
2 СШ-110 кВ	1	***08.09***	***08.09***	1	05.09	05.09	1	2 СШ-110 кВ	ТР 2 СШ-110кВ, ШР-110-2 Т-2, ШР-110-2 ШОВ-110, ШР-110-2 ПР; Прочие: транзит ТЭЦ-3 - Кабельная - Кокшайск разомкнут	2ч.	

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	сентябрь 2013 г.																									Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
ШОВ-110	1	***08.09***	***08.09***	1	05.09	05.09										**ШОВ-110**																					БВР ШОВ-110; ТР ШР-110-2 ШОВ-110; Прочие: транзит ТЭЦ-3 - Кабельная - Кокшайск разомкнут	2ч.	
ВЛ 110 кВ Кабельная-Кокшайск участок Кабельная-Уржумка	1	09.09	09.09	1	09.09	09.09	1										**ВЛ 110 кВ Кабельная-Кокшайск участок Кабельная-Уржумка**																				БВР ВЛ 110 кВ Кабельная - Кокшайск уч. Кабельная - Уржумка; ТР В-110 Кокшайск, ЛР-110 Кокшайск, ТТ-110 Кокшайск, ВЧЗ и КС-110 Кокшайск, профиспытания, проверка РЗА	2ч.	
ШОВ-110	***5***	***09.09***	***13.09***	1	10.09	10.09	5											**ШОВ-110**																				БВР ШОВ-110, проверка РЗА	2ч.	
ОСШ-110 кВ	5	09.09	13.09	5	09.09	13.09	5											**ОСШ-110 кВ**																				ТР ОСШ-110	2ч.	
В-110 Кокшайск	1	09.09	09.09	1	09.09	09.09	1										**В-110 Кокшайск**																				ТР В-110 Кокшайск, ЛР-110 Кокшайск, ТТ-110 Кокшайск, ВЧЗ и КС-110 Кокшайск, профиспытания, проверка РЗА	2ч.	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3-Кабельная участок Порт-Кабельная	1	10.09	10.09	1	10.09	10.09	1											**ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3-Кабельная участок Порт-Кабельная**																			БВР ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 - Кабельная уч. Порт - Кабельная; ТР В-110 ТЭЦ-3, ЛР-110 ТЭЦ-3, ОР-110 ТЭЦ-3, ТТ-110 ТЭЦ-3, ВЧЗ и КС-110 ТЭЦ-3, профиспытания, проверка РЗА	2ч.	
ОСШ-110 кВ	1	10.09	10.09	1	10.09	10.09												**ОСШ-110 кВ**																				БВР ОСШ-110 кВ; ТР ОР-110 ТЭЦ-3	2ч.	
В-110 ТЭЦ-3	1	10.09	10.09	1	10.09	10.09	1											**В-110 ТЭЦ-3**																				ТР В-110 ТЭЦ-3, ЛР-110 ТЭЦ-3, ОР-110 ТЭЦ-3, ТТ-110 ТЭЦ-3, ВЧЗ и КС-110 ТЭЦ-3, профиспытания, проверка РЗА	2ч.	
ОСШ-110 кВ	1	11.09	11.09	1	11.09	11.09													**ОСШ-110 кВ**																			БВР ОСШ-110 кВ; ТР ОР-110 Атлашево	2ч.	
ШОВ-110	1	12.09	12.09	1	12.09	12.09														**ШОВ-110**																	БВР ШОВ-110; ТР ОР-110 ШОВ-110	2ч.	
ОСШ-110 кВ	1	12.09	12.09	1	12.09	12.09														**ОСШ-110 кВ**																	БВР ОСШ-110 кВ; ТР ОР-110 Т-1, ОР-110 ШОВ-110	2ч.	
ОСШ-110 кВ	1	13.09	13.09	1	13.09	13.09															**ОСШ-110 кВ**																БВР ОСШ-110 кВ; ТР ОР-110 Т-2, ОР-110 ПР	2ч.	
ПС 110 кВ Новая																																							
СВ-110	1	13.09	13.09	1	13.09	13.09															**СВ-110**																ТР СВ-110, профиспытания, проверка РЗА	2ч.	с вкл. рем. пер.
ПС 110 кВ Спутник																																							
ВЛ 110 кВ Чебоксары-2 участок ТЭЦ-3-Спутник	4	***22.09***	***25.09***	4	16.09	19.09																			**ВЛ 110 кВ Чебоксары-2 участок ТЭЦ-3-Спутник**																БВР ВЛ 110 кВ Чебоксары-2 уч. ТЭЦ-3 - Спутник; ТР ШР-110 Т-1, ШР-ТН-110-1, СР-110-1, ВЧЗ и КС-110 ТЭЦ-3, 1с-110 кВ	2ч.	
ВЛ 110 кВ Чебоксары-2 участок Новый город-Спутник	4	***26.09***	***29.09***	4	23.09	26.09																																БВР ВЛ 110 кВ Чебоксары-2 уч. Новый город - Спутник; ТР ШР-110 Т-2, ШР-ТН-110-2, СР-110-2, ВЧЗ и КС-110 Новый город, 2с-110 кВ	2ч.	
СВ-110	1	30.09	30.09	1	30.09	30.09	1																												**СВ-110**			ТР СВ-110, профиспытания, проверка РЗА	2ч.	с вкл. рем. пер.
ПС 110 кВ Тиньговатово																																							
В-110 ТЭЦ-3	5	23.09	27.09	5	23.09	27.09																				**В-110 ТЭЦ-3**											СР В-110 ТЭЦ-3, профиспытания, проверка РЗА	5ч.	с заменой на ОВ
ПС 110 кВ Уржумка																																							
СВ-110	1	***09.09***	***09.09***	1	06.09	06.09	1										**СВ-110**																				ТР СВ-110, профиспытания, проверка РЗА	2ч.	
Северное ПО																																							
ВЛ 110 кВ Канаш-Тиньговатово участок Тиньговатово-Динамо	9	02.09	10.09	9	02.09	10.09	9																															БВР ВЛ 110 кВ Канаш - Тиньговатово уч. Тиньговатово - Динамо, вырубка деревьев, угрожающих падением на провода №8-9, 43-44, 44-53	1ч.	

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	сентябрь 2013 г.	Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец					
ВЛ 110 кВ Канаш-Тиньговатово участок Тиньговатово-Динамо	9	02.09	10.09	9	02.09	10.09		ВЛ 110 кВ Канаш-Тиньговатово участок Тиньговатово-Динамо	БВР ВЛ 110 кВ Канаш - Тиньговатово уч. Тиньговатово - Динамо; верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и тросов	1ч.	
ВЛ 110 кВ Заволжская-Венец участок Венец-Аликово	11	***05.09***	***15.09***	11	16.09	26.09		ВЛ 110 кВ Заволжская-Венец участок Венец-Аликово	Вырубка деревьев № оп. 30-35, 37-39, 39-40, 40-47, 47-80, 89-90, 149-150, 165-166, 180-182	1ч.	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3-Кабельная участок Порт-Кабельная	***6***	***10.09***	***15.09***	10	16.09	25.09	10	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3-Кабельная участок Порт-Кабельная	Вырубка деревьев №26-49, 58-59, 27-30, 26-27, 30-40, 40-44, 44-49, 58-59	1ч.	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3-Катраси участок Катраси-Новая				6	23.09	28.09			Замена гирлянды подвесных изоляторов на пром. опорах; Причина отказа: При одновременном выводе в ремонт ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС-Венец (23.09-04.10) и ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3-Катраси (с учетом нормативного возмущения - отключение одной из оставшихся в работе ВЛ, отходящих от шин 110 кВ ПС Катраси) происходит недопустимое снижение напряжения на шинах 110 кВ ПС Катраси .; Прочие: Заявка на ремонт ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3-Катраси участок Катраси-Новая может быть разрешена после 04.10.	1ч.	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3-Катраси участок Катраси-Новая				6	23.09	28.09			Замена гирлянды анкерных опор №85,151,152,184	1ч.	
Южное ПО											
ПС 110 кВ Канаш-Тяга											
ТН2-110 кВ	5	02.09	06.09	5	02.09	06.09	5	ТН2-110 кВ	БВР ТН2-110, испытания РЗА	2ч.	
ПС 110 кВ Кибечи											
СВ-110 кВ	1	09.09	09.09	1	09.09	09.09	1	СВ-110 кВ	ТР ОД/КЗ-110 Т-1, слив конденсата, проверка обогревов	2ч.	с вкл. рем. пер.
1с 110 кВ	1	09.09	09.09	1	09.09	09.09	1	1с 110 кВ	ТР ОД/КЗ-110 Т-1, слив конденсата, проверка обогревов	2ч.	с вкл. рем. пер.
СВ-110 кВ	1	10.09	10.09	1	10.09	10.09	1	СВ-110 кВ	ТР ОД/КЗ-110 Т-2, слив конденсата, проверка обогревов	2ч.	с вкл. рем. пер.
2с 110 кВ	1	10.09	10.09	1	10.09	10.09	1	2с 110 кВ	ТР ОД/КЗ-110 Т-2, слив конденсата, проверка обогревов	2ч.	с вкл. рем. пер.
ПС 110 кВ Шоркистры											
СВ-110 кВ	1	11.09	11.09	1	11.09	11.09	1	СВ-110 кВ	ТР ОД/КЗ-110 Т-1, слив конденсата, проверка обогревов	2ч.	с вкл. рем. пер.
1с 110 кВ	1	11.09	11.09	1	11.09	11.09	1	1с 110 кВ	ТР ОД/КЗ-110 Т-1, слив конденсата, проверка обогревов	2ч.	с вкл. рем. пер.
СВ-110 кВ	1	12.09	12.09	1	12.09	12.09	1	СВ-110 кВ	ТР ОД/КЗ-110 Т-2, слив конденсата, проверка обогревов	2ч.	с вкл. рем. пер.
2с 110 кВ	1	12.09	12.09	1	12.09	12.09	1	2с 110 кВ	ТР ОД/КЗ-110 Т-2, слив конденсата, проверка обогревов	2ч.	с вкл. рем. пер.
Южное ПО											
ВЛ 110 кВ Канаш-Тяга-1	2	***09.09***	***10.09***	2	12.09	13.09		ВЛ 110 кВ Канаш-Тяга-1	ТР ВЛ 110 кВ Канаш-Тяга-1, замена подвесных изоляторов ВЧЗ	1ч.	
ВЛ 110 кВ Канаш-Буинск участок Канаш-Чагаси	2	16.09	17.09	2	16.09	17.09	2	ВЛ 110 кВ Канаш-Буинск участок Канаш-Чагаси	ТО: верховой осмотр, проверка состояния г/троса, провода в поддерж. и натяжном зажимах оп.№40,41,39,37. ,замена гирлянды изоляторов на оп.№19,36,37	1ч.	
ВЛ 110 кВ Канаш-Буинск участок Чагаси-Рассвет	3	18.09	20.09	3	18.09	20.09	3	ВЛ 110 кВ Канаш-Буинск участок Чагаси-Рассвет	ТО: верховой осмотр, проверка состояния г/троса, провода в поддерж. И натяжном зажимах оп.№28,29,30,31,32. замена гирлянды изоляторов на оп.№55	1ч.	

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	сентябрь 2013 г.																										Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Тюрлема участок Октябрьская-Картлуево	14	23.09	06.10	14	23.09	06.10	14						**ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Тюрлема участок Октябрьская-Картлуево**																								КР ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Тюрлема уч. Октябрьская - Картлуево, замена в/г на проводе, г/тросе оп.№14,16,18,20,25, 74,77,78,82; замена гирл.изол.оп.№8,14,18,20,25, 33,36,57,62,66,68,74,77,78,82,91; уст. п/у оп.№8,14,18,20,25,33,36,57,62, 66,68,74, 77,78,82,91	1ч.	
ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Тюрлема участок Октябрьская-Картлуево	14	23.09	06.10	14	23.09	06.10	14						**ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Тюрлема участок Октябрьская-Картлуево**																								КР ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Тюрлема уч. Октябрьская - Картлуево, соединение шлейфов в 1/2 СОАС методом обжатия оп.№1,10,15,16,25,26,32,37,52,56,63,73,94,116; рег. стрелы провеса г/троса, провода оп.№37-63; вырубка деревьев оп.№1-2,29-30,41-43	1ч.	

Заместитель начальника СЭР **А.В. Андреев**

Начальник СРЗА **О.С. Панин**