УТВЕРЖДАЮ :

Заместитель директора по техническим вопросам - главной инженер филиала "ОАО МРСК Волги" - "Чувашэнерго"



_____ А.В. Клементьев

«_____»_____2013 г.

ПЛАН-ГРАФИК

ремонта основного электротехнического оборудования и объектов
(в управлении и ведении филиала ОАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго")
ОАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго" на сентябрь 2013 года.

№№ п/п	Наименование ВЛ, ПС и номенклатура работ	Единица измерения	Объем работ	Планируемое время работы			Нормативная продолжительность (кол-во суток)	Срок службы от последнего ремонта	Примечание	Исполнители
				Начало	Окончание	Продолжительность (кол-во суток)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Алатырское производственное отделение										
1	**ПС 110/10 кВ Киря**									АПО
	Т-1									
	Тек.рем. и исп.Т-1, ТТ-110 Т-1, сред.рем. ОД-	шт	5	02.09.2013	04.09.2013	3			с откл	
	Т-2									
	Тек.рем. и исп.Т-2, ТСН-2, сред.рем. ОД-КЗ-110 Т-2	шт	4	05.09.2013	06.09.2013	2			с откл	
2	**ПС 110/10 кВ Саланчики**									АПО
	Т-1, 1с-110 кВ									
	Тек.рем. и исп.Т-1, ТТ-110 Т-1, ТСН-1, В-10 Т-1, сред.рем. ОД-КЗ-110 Т-1	шт	6	09.09.2013	10.09.2013	2			с откл	
	Т-2, 2с-110 кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Тек.рем. и исп.Т-2, ТСН-2, В-10 Т-2, сред.рем. ОД-КЗ-110 Т-2	шт	5	11.09.2013	12.09.2013	2			с откл	
3	**ПС 110/10 кВ Алтышево**									АПО
	Т-1									
	Проверка РЗА Т-1	шт	1	02.09.2013	06.09.2013	5			с откл	
	Т-2									
	Проверка РЗА Т-2	шт	1	09.09.2013	13.09.2013	5			с откл	
4	**ПС 110/35/10 кВ Красные Четаи**									АПО
	Т-1									
	Проверка РЗА Т-1	шт	1	16.09.2013	18.09.2013	3			с откл	
	Т-2									
	Проверка РЗА Т-2	шт	1	23.09.2013	25.09.2013	3			с откл	
	В-10									
	Проверка РЗА отх.линий яч.№ 17,15,13,7,5,3,4,6,8,14,16,18,ВЛ-35кВ Ст.Атаи,ЦС	шт	14	16.09.2013	27.09.2013	10			с откл	
5	**АЧР ВЛ, КЛ-6-35 кВ**			02.09.2013	27.09.2013	21			с откл	
6	**С в я з ь**									
6.1	**ВЧ канал связи № 401 Алатырь-Алтышево**									
	Ревизия ВЧ канала	шт	1	05.09.2013	06.09.2013	2			с откл.	
6.2	**ВЧ канал связи № 402 Алатырь-Киря**									
	Ревизия ВЧ канала	шт	1	18.09.2013	19.09.2013	2			с откл.	
6.3	**ПС 110/10 кВ Алтышево**									
	Ревизия аппаратуры ТМ "Компас"	шт	1	05.09.2013	06.09.2013	2			с откл.	
6.4	**ПС 110/10 кВ Киря**									
	Ревизия аппаратуры ТМ "Компас"	шт	1	18.09.2013	19.09.2013	2			с откл.	
6.5	**ДП ПРЭС**									
	Ревизия устройства питания АБП	шт	1	20.09.2013	20.09.2013	1			с откл.	
Северное производственное отделение										
1	**ВЛ-35кВ Кукшум - Чебаково**									СПО
-	Выправка ж/б опор №15 вдоль ЛЭП	оп	1	с 08.00 09.09	до 17.00 13.09	5			с откл.	
	Замена дефектных изоляторов № 101 на г/з тросу	шт	1	с 08.00 09.09	до 17.00 13.09	5			с откл.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Вырубка деревьев №44-45,45-46,47-48,49-50,50-53,76-77,83-84,87-88,32-33,34-35	шт	396	с 08.00 09.09	до 17.00 13.09	5			с откл.	
	Сжигание порубочных остатков №2-3,39,44-45,49-50,66,68,24,32-33,27-28,69-70	га	1	с 08.00 09.09	до 17.00 13.09	30			без откл.	
	Расчистка трассы	га	1	с 08.00 09.09	до 17.00 13.09	30			без откл.	
	Замена сварных и болтовых соединений на СОАС -2 (методом обжатия в петлях анкерных опор)№1,2,3,39,72,101,102	соед.	42	с 08.00 09.09	до 17.00 13.09	5			с откл.	
2	**ВЛ-35кВ Кумаши- Калинино**									СПО
	Замена дефектных изоляторов № 101 на г/з тросу	шт	2	с 08.00 16.09	до 17.00 27.09	12			с откл.	
	Установка противоптичьих устройств	устр.	69	с 08.00 16.09	до 17.00 27.09	12			с откл.	
	Замена гирлянды подв. изол. на пром. опорах	гирл.	65	с 08.00 16.09	до 17.00 27.09	12			с откл.	
	Замена гирлянды подв. изол. на анк. опорах	гирл.	6	с 08.00 16.09	до 17.00 27.09	12			с откл.	
	Замена стоек ж/б пром. одноц. опоры №49	оп	1	с 08.00 16.09	до 17.00 27.09	12			с откл.	
	Транспортировка грузов от склада до ВЛ	оп	3	с 08.00 02.09	до 17.00 30.09	29			без откл	
	Выправка ж/б оопоры №30,57,60,66,94,95,96	шт	7	с 08.00 16.09	до 17.00 27.09	12			с откл.	
	Валка деревьев в пролете опор №74-75,83-87	шт	645	с 08.00 16.09	до 17.00 27.09	12			с откл.	
	Расчистка трассы	га	3,5	с 08.00 01.09	до 17.00 30.09	30			без откл	
	Сжигание порубочных остатков	га	3,5	с 08.00 01.09	до 17.00 30.09	30			без откл	
	Замена сварных болтовых соединений	соед.	54	с 08.00 16.09	до 17.00 27.09	12			с откл.	
3	**ВЛ-35кВ Кумаши - Калинино, Вурнары - кумаши**									СПО
	Замена стоек ж/б пром. двухцепной опоры №19/85,20/84	оп	2	с 06.00 18.09	до 17.00 19.09	2			с откл.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**ВЛ-110кВ Студенческая**									СПО
	Вырубка деревьев	шт	920	с 06.00 02.09	до 17.00 06.09				с откл.	
	Расчистка трассы	га	2,35	с 08.00 01.09	до 17.00 30.09				без откл.	
	Сжигание порубочных остатков	га	2,35	с 08.00 01.09	до 17.00 30.09				без откл.	
5	**ВЛ-35кВ Моргауши - Ударник**									СПО
	Верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и тросов	оп	4	с 06.00 09.09	до 17.00 09.09	1			с откл.	
	Замена дефектных изоляторов № 101 на г/з тросу	шт	2	с 06.00 09.09	до 17.00 09.09	1			с откл.	
6	**ВЛ-35кВ Цивильск - Телевышка**									СПО
	Заделка трещин, выбоин	оп	4	с 06.00 20.09	до 17.00 20.09	1			без откл.	
	Верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и тросов	оп	4	с 06.00 20.09	до 17.00 20.09	1			с откл.	
7	**ВЛ-110кВ Заовражная, Студенческая**									СПО
	Замена стоек ж/б опор двухцепных одност.	ст	6	с 06.00 02.09	до 17.00 06.09	6			с откл.	
8	**ПС 110/10 Кабельная**									СПО
8.1	**В-110 Атлашево**	к-т	3	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. В-110 Атлашево, ТТ-110 Атлашево			11.09	11.09	1				
	ВЧЗ и КС-110 Атлашево									
8.2	**СВ-10-12, СВ-10-34**	к-т	2	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. СВ-10-12 яч.№2, СВ-10-34			06.09	06.09	1				
	яч.№28, профиспытание, проверка РЗА									
8.3	**Т-1**	к-т	7	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. Т-1, В-110 Т-1, ТТ-110 Т-1,ТР-110			11.09	13.09	3				
	Т-1, В-10-1 яч.№15, В-10-3 яч.№33, ЗОН-									
	110 Т-1, профиспытание, проверка РЗА									
8.4	**Т-2**	к-т	7	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. Т-2, В-110 Т-2, ТТ-110 Т-2,ТР-110			16.09	18.09	3				
	Т-2, В-10-2 яч.№14, В-10-4 яч.№42, ЗОН-									
	110 Т-2, профиспытание, проверка РЗА									
10	**ПС 35/10 Чебаково**									СПО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	**Т-2**	к-т	3	08:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. Т-2, В-35 Т-2, В-10 Т-2 яч.№16			02.09	03.09	2				
	профиспытание, проверка РЗА									
10.2	**2с-35кВ**	к-т	1	08:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. В-35 Т-2 блочная компановка,			02.09	03.09	2				
	профиспытание, проверка РЗА									
10.3	**В-10 яч.№4,6,8,10,18,20**	к-т	6	по отдельн.						
	Тек.рем. В-10кВ			заявке						
	профиспытание, проверка РЗА									
11	**РП-10 Чурашево**									
11.1	**В-10 яч.№3,6,2,5,8 и 4,9 резерв**	к-т	7	по отдельн.						
	Тек.рем. В-10кВ			заявке						
	профиспытание, проверка РЗА									
12	**ПС 110/35/10 Аликово**									СПО
12.1	**Т-1**	к-т	5	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем.Т-1,ОД и КЗ-110 Т-1, В-35 Т-1,В-10			10.09	12.09	3				
	Т-1 яч.№111,профиспытание,проверка РЗА									
12.2	**СВ-35, 1с-35кВ**	к-т	1	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. СВ-35кВ блочная компановка,			12.09	12.09	1				
	профиспытание, проверка РЗА									
12.3	**1с-35кВ, ВЛ-35 Советское**	к-т	1	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. В-35 Советское блочная			12.09	12.09	1				
	компановка,профиспытание,проверка РЗА									
12.4	**СВ-10-12 яч.№101**	к-т	1	08:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем.СВ-10кВ,профиспыт.,проверка РЗА			09.09	09.09	1				
12.5	**Т-2**	к-т	5	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. Т-2,ОД и КЗ-110 Т-2,В-35 Т-2,В-10			16.09	18.09	3				
	Т-2 яч.№203, профиспыт., проверка РЗА									
12.6	**2с-35кВ, ВЛ-35 Таутово, ВЛ-35**	к-т	2	05:00	17:00				с откл.	
	Калинино			18.09	18.09	1				
	Тек.рем. В-35 Таутово, Калинино									
	блочная компановка, профиспытание,									
	проверка РЗА									
13	**ПС 110/10 Россия**									
13.1	**ВЛ-110 Сундырь-1**	к-т	2	05:00	17:00				с откл.	СПО
	Тек.рем. ЛР-110 Сундырь-1, замена			03.09	03.09	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	изоляторов на полимерные									
13.2	**1с-110кВ**	к-т	2	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. СР-110-1, ШР-110 Т-1, замена			03.09	04.09	2				
	изоляторов на полимерные									
13.3	**Т-1**	к-т	5	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. Т-1,ОД и КЗ-110 Т-1,В-10 Т-1 яч.			03.09	06.09	4				
	№15, замена фарфор.изолят.на полимерные									
	ОД-110 Т-1,профиспытание, проверка РЗА									
13.4	**ВЛ-110 Сундырь-2**	к-т	2	05:00	17:00				с откл.	СПО
	Тек.рем. ЛР-110 Сундырь-2, замена			09.09	09.09	1				
	фарфор.изолят.на полимерные									
13.5	**2с-110кВ**	к-т	3	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. СР-110-2, ШР-110 Т-2, замена			09.09	10.09	2				
	фарфор.изолят.на полимерные									
13.6	**Т-2**	к-т	5	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. Т-2,ОД и КЗ-110 Т-2,В-10 Т-2 яч.			09.09	12.09	4				
	№14, замена фарфор.изолят.на полимерные									
	ОД-110 Т-2,профиспытание, проверка РЗА									
13.7	**СВ-10**	к-т	1	08:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем.СВ-10кВ,профиспыт.,проверка РЗА			02.09	02.09	1				
14	**ПС 35/10 Хыркасы**									СПО
14.1	**СВ-10 яч.№1**	к-т	1	08:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем.СВ-10кВ,профиспыт.,проверка РЗА			13.09	13.09	1				
14.2	**Т-1**	к-т	3	08:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. Т-1, В-35 Т-1, В-10 Т-1 яч.№11			15.09	16.09	2				
	профиспытание, проверка РЗА									
14.3	**Т-2**	к-т	3	08:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. Т-2, В-35 Т-2, В-10 Т-2 яч.№12			17.09	18.09	2				
	профиспытание, проверка РЗА									
14.4	**СВ-10-23, В-10 яч.№18,20,22**	к-т	4	по отдельн.						
	Тек.рем. СВ-10-23 яч.№14, В-10 яч.№			заявке						
	18,20,22, профиспытание, проверка РЗА									
15	**ПС 110/35/6 Уржумка**									СПО
15.1	**СВ-110**	к-т	1	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем.СВ-10кВ,профиспыт.,проверка РЗА			06.09	06.09	1				
15.2	**Т-1**	к-т	5	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. Т-1,ОД и КЗ-110 Т-1,В-35 Т-1 В-6			02.09	05.09	4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т-1 яч.№7,профиспытание, проверка РЗА									
15.3	**1с-35кВ**	к-т	3	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. В-35 Т-1,В-35 Сосновка-1,СВ-35,			04.09	05.09	2				
	блочная компановка,									
	профиспытание, проверка РЗА									
15.4	**ВЛ-35 Сосновка-1**	к-т	2	05:00	17:00				с откл.	СПО
	Тек.рем. ЛР-35 Сосновка-1, замена			04.09	05.09	2				
	ИОС-35 на ОСК-8-35									
15.5	**СВ-6**	к-т	1	08:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем.СВ-6кВ,профиспыт.,проверка РЗА			06.09	06.09	1				
15.6	**Т-2**	к-т	5	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. Т-2, ОД и КЗ-110 Т-2, В-35 Т-2 В-6			09.09	12.09	4				
	Т-2 яч.№14, профиспытание, проверка РЗА									
15.7	**2с-35кВ**	к-т	1	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. В-35 Т-2, блочная компановка,			11.09	12.09	2				
	профиспытание, проверка РЗА									
15.8	**ВЛ-35 Сосновка-2**	к-т	3	05:00	17:00				с откл.	СПО
	Тек.рем.В-35 Сосновка-2,ЛР-35 Сосновка-2			11.09	12.09	2				
	замена ИОС-35 на ОСК-8-35 на ЛР-35									
	Сосновка-2, блочная компановка									
	профиспытание, проверка РЗА									
15.9	**В-6 яч.№18,2 резерв**	к-т	2	по отдельн.						
	Тек.рем.В-6кВ,профиспыт.,проверка РЗА			заявке						
16	**ПС 110/35/10 Спутник**									СПО
16.1	**СВ-10 яч.№1**	к-т	1	08:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем.СВ-10кВ,профиспыт.,проверка РЗА			27.09	27.09	1				
16.2	**СВ-35 яч.№6**	к-т	1	08:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем.СВ-35кВ,профиспыт.,проверка РЗА			27.09	27.09	1				
16.3	**Т-1**	к-т	7	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. Т-1, В-110 Т-1, В-35 Т-1, ЗОН-110			16.09	19.09	4				
	Т-1, В-10 Т-1 яч.№17, ТТ-110 Т-1,ревизия									
	обдува Т-1, профиспытание, проверка РЗА									
16.4	**СР-110-12**	к-т	1	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. СР-110-12			16.09	19.09	4				
16.5	**1с-35кВ**	к-т	4	05:00	17:00				с откл.	
	Замена изолят.ИОС-35 на ОСК-8-35			18.09	19.09	2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	на ШР-35 яч.№2,3,4,5									
16.6	**Т-2**	к-т	7	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. Т-2, В-110 Т-2, В-35 Т-2, ЗОН-110			23.09	26.09	4				
	Т-2, В-10 Т-2 яч.№20, ТТ-110 Т-2,ревизия									
	обдува Т-2, профиспытание, проверка РЗА									
16.7	**СР-110-21**	к-т	1	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. СР-110-21			23.09	26.09	4				
16.8	**2с-35кВ**	к-т	5	05:00	17:00				с откл.	
	Замена изолят.ИОС-35 на ОСК-8-35			25.09	26.09	2				
	на ШР-35 яч.№7,8,10,11,12									
16.9	**В-35 Водозабор-1**	к-т	1	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. В-35 Водозабор-1,			18.09	19.09	2				
	профиспытание, проверка РЗА									
16.9	**В-35 Порт-1**	к-т	1	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. В-35 Порт-1,			18.09	19.09	2				
	профиспытание, проверка РЗА									
16.10	**В-35 Водозабор-2**	к-т	1	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. В-35 Водозабор-2,			25.09	26.09	2				
	профиспытание, проверка РЗА									
16.11	**В-35 Порт-2**	к-т	1	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. В-35 Порт-2,			25.09	26.09	2				
	профиспытание, проверка РЗА									
17	**ПС 110/35/10 Новая**									СПО
17.1	**СВ-35**	к-т	1	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем.СВ-35кВ,профиспыт.,проверка РЗА			13.09	13.09	1				
17.2	**СВ-10**	к-т	1	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. СВ-10кВ яч.№221			13.09	13.09	1				
	профиспытание, проверка РЗА									
17.3	**Т-1**	к-т	7	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. Т-1, ОД и КЗ-110 Т-1, В-35 Т-1			16.09	17.09	1				
	В-10 Т-1, замена изолят.ошин.35кВ Т-1									
	на ОСК-10-35, замена изолят.ошин.10кВ									
	Т-1 на ИОС-20-2000									
17.4	**Т-2**	к-т	7	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. Т-2, ОД и КЗ-110 Т-2, В-35 Т-2			18.09	19.09	1				
	В-10 Т-2, замена изолят.ошин.35кВ Т-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	на ОСК-10-35, замена изолят.ошин.10кВ									
	Т-2 на ИОС-20-2000									
17.5	**В-35 Водозабор**	к-т	1	05:00	17:00				с откл.	
	Тек.рем. В-35 Водозабор			20.09	20.09	1				
	профиспытание, проверка РЗА									
Южное производственное отделение										
1	**ПС 110/6 Восточная**								-	ЮПО
1.1	**Т-1**									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-1, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	05.00 02.09	17.00 02.09	1	1		с откл.	
1.2	**Т-2**									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-2, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	05.00 03.09	17.00 03.09	1	1		с откл.	
2	**ПС 110/10 Дружба**							3		ЮПО
2.1	**Т-1**									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-1, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	05.00 04.09	17.00 04.09	1	1		с откл.	
2.2	**Т-2**									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-2, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	05.00 05.09	17.00 05.09	1	1		с откл.	
3	**ПС 110/10 Картлуево**									ЮПО
3.1	**Т-1**									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-1, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	09.00 23.09	17.00 23.09	1	1		с откл.	
3.2	**Т-2**									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-2, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	09.00 24.09	17.00 24.09	1	1		с откл.	
4	**ПС 110/10 Атнашево**									ЮПО
4.1	**Т-1**									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-1, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	09.00 25.09	17.00 25.09	1	1		с откл.	
4.2	**Т-2**									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-2, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	09.00 26.09	17.00 26.09	1	1		с откл.	
6	**ПС 35/10 Известковая**							3	-	ЮПО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	**В-10кВ и ВЛ 10кВ отходящих линий с 08-00 до 16-00 по одной яч. в день**									
--	Текущий ремонт, проверка РЗА, слив конденсата.	шт.	19	09.00 02.09	17.00 13.09	10	10		с откл.	
6.2	**Т-1, ТСН-1**									
--	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1, средний ремонт В-10кВ Т-1, В-35кВ Т-1, ШР-35кВ Т-1, испытание, проверка РЗА, слив конденсата.	шт.	5	05.00 02.09	17.00 06.09	5	5		с откл.	
6.3	**1сек.-35кВ**									
--	Средний ремонт ШР-35кВ Т-1, СР-1-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35кВ Урмары, испытание, проверка РЗА, слив конденсата.	шт.	3	05.00 02.09	17.00 06.09	5	5		с откл.	
6.4	**ВЛ-35кВ Урмары-Шигали, (уч.Урмары - Известковая)**									
--	Текущий ремонт ЛР-35кВ Урмары, оборудования ВЧС.	шт.	3	05.00 02.09	17.00 06.09	5	5		с откл.	
6.5	**1сек.-10кВ, СВ-10кВ, ТН-1-10кВ**									
--	Текущий ремонт оборудования 1сек.-10кВ, СВ-10кВ, ТН-1-10кВ, испытание, проверка РЗА.	шт.	3	05.00 05.09	17.00 05.09	1	1		с откл.	
6.6	**Т-2, ТСН-2**									
--	Текущий ремонт Т-2, ТСН-2, В-10кВ Т-2, В-35кВ Т-2, ШР-35кВ Т-2, испытание, проверка РЗА, слив конденсата.	шт.	5	05.00 09.09	17.00 13.09	5	5		с откл.	
6.7	**2сек.-35кВ**									
--	Текущий ремонт ШР-35кВ Т-2, СР-2-35кВ, ЛР-35кВ Шигали, исытание, проверка РЗА.	шт.	3	05.00 09.09	17.00 13.09	5	5		с откл.	
6.8	**ВЛ-35кВ Урмары-Шигали, (уч.Известковая-Шигали)**									
--	Текущий ремонт ЛР-35кВ Шигали	шт.	1	05.00 09.09	17.00 13.09	5	5		с откл.	
6.9	**2сек.-10кВ, СР-10кВ, ТН-2-10кВ**									
--	Текущий ремонт оборудования 2сек.-10кВ, СР-10кВ, ТН-2-10кВ, испытание, проверка РЗА.	шт.	3	09.00 12.09	17.00 12.09	1	1		с откл.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	**ПС 110/6 Тормозная**							3	-	ЮПО
7.1	**Т-1**									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-1, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	05.00 13.09	17.00 13.09	1	1		с откл.	
7.2	**Т-2**									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-2, СОД-2-110кВ, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	3	05.00 16.09	17.00 16.09	1	1		с откл.	
8	**ПС 110/10 Ачаксы**							2		ЮПО
8.1	**Т-1**									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-1, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	05.00 17.09	17.00 17.09	1	1		с откл.	
8.2	**Т-2**									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-2, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	05.00 18.09	17.00 18.09	1	1		с откл.	
9	**ПС 110/10 Буинск**							4		ЮПО
9.1	**Т-2**									
	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-2, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	05.00 19.09	17.00 19.09	1	1		с откл.	
10	**ПС 110/10 Ибреси**							4	-	ЮПО
10.1	**Т-1**									
--	Текущий ремонт Т-1, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	1	05.00 20.09	17.00 20.09	1	1		с откл.	
	Текущий ремонт Т-2, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	1	05.00 06.09	17.00 06.09	1	1		с откл.	
11	**ПС 110/10 Кибечи**							2		ЮПО
11.1	**Т-1**									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-1, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	05.00 09.09	17.00 09.09	1	1		с откл.	
11.2	**Т-2**									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-2, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	05.00 10.09	17.00 10.09	1	1		с откл.	
12	**ПС 110/10 Шоркистры**							5		ЮПО
12.1	**Т-1**									
	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-1, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	09.00 11.09	17.00 11.09	1	1		с откл.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.2	**Т-2**									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-2, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	09.00 12.09	17.00 12.09	1	1		с откл.	
13	**ПС 110/10 Козловка**							2		ЮПО
13.1	**Т-1**									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-1, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	05.00 16.09	17.00 16.09	1	1		с откл.	
13.2	**Т-2**									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-2, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	05.00 17.09	17.00 17.09	1	1		с откл.	
14	**ПС 110/35/10 Лесная**							5		ЮПО
14.1	**Т-1**									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-1, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	05.00 18.09	17.00 18.09	1	1		с откл.	
14.2	**Т-2**									
	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-2, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	05.00 19.09	17.00 19.09	1	1		с откл.	
15	**ПС 110/35/10 Комсомольская**							1		ЮПО
15.1	**Т-1**									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-1, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	05.00 20.09	17.00 20.09	1	1		с откл.	
15.2	**Т-2**									
	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-2, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	05.00 23.09	17.00 23.09	1	1		с откл.	
16	**ПС 110/10 Маяк**							2		ЮПО
16.1	**Т-1**									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-1, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	05.00 24.09	17.00 24.09	1	1		с откл.	
17	**ПС 110/10 Рассвет**							2		ЮПО
17.1	**Т-1**									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-1, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	05.00 25.09	17.00 25.09	1	1		с откл.	
18	**ПС 110/35/10 Урмары**							5		ЮПО
18.1	**Т-1**									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-1, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	05.00 27.09	17.00 27.09	1	1		с откл.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	**Т-2**									
	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-2, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	05.00 30.09	17.00 30.09	1	1		с откл.	
19	**ПС 110/35/10 Яльчики**							5		ЮПО
19.1	**Т-1**									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-1, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	05.00 16.09	17.00 16.09	1	1		с откл.	
19.2	**Т-2**									
	Текущий ремонт ОД/КЗ-110кВ Т-2, слив конденсата, проверка обогревов.	шт.	2	05.00 17.09	17.00 17.09	1	1		с откл.	
20	**ПС 35/6 Яманчурино**							1		ЮПО
20.1	**Т-1**									
--	Текущий ремонт ОД/КЗ-35кВ Т-1, слив конденсата,проверка обогревов.	шт.	2	09.00 18.09	17.00 18.09	1	1		с откл.	

Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам — И.М. Шкрыль

Заместитель главного инженера по ОТУ - начальник ЦУС — А.В. Гук

Начальник Центральной диспетчерской службы ЦУС — С.В. Романов

Начальник ЦС РЗА ЦУС — П.А. Арафайлов

Начальник ОЭР ЦУС — С.А. Борданов

Начальник ЦС организации ремонтов — С.П. Клементьев

Начальник службы технической эксплуатации — В.А. Шорников