Утверждаю
Первый заместитель директора-
главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ
_____ В.Г. Луничкин
"30" 09.13

Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ на октябрь 2013 года

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
НВ ПМЭС																
1	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Курдюм-Саратовская**				**Отказ ОДУ: в связи с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Курдюм (07-25) и ВЛ 220 кВ Саратовская-Терешка (27-31).**	**АГ-4ч.Замена изоляторов, грозотроса, ремонт провода, снятие гиёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд. Верховой осмотр ВОЛС.**	**20**	**07.10.2013**	**26.10.2013**	**21**	**02.09.2013**	**22.09.2013**	**21**	**07.10.2013**	**27.10.2013**
2	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балашовская - Хопёр	6	05.10.2013	10.10.2013	ОДУ	АГ-4ч.Выправка опор,ремонт провода, диагностика системы мониторинга гололёдообразования, расширение просек.	6	05.10.2013	10.10.2013						
3	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Центральная - Подлесное**	**8**	**21.10.2013**	**28.10.2013**		**1.Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гиёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд, установка гасителей вибрации(а.г. 4 часа)2.Замена ОСИ на ОР-220 Центральная на ПС Подлесное(а.г. 4 ч.)**	**8**	**16.10.2013**	**23.10.2013**						
4	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Красный Яр - Пушкино**	**10**	**10.10.2013**	**19.10.2013**		**"1.Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гиёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд, установка гасителей вибрации2.Проф.восстановление ЭПЗ-1636 ВЛ 220 кВ Красный Яр-Пушкино на ПС Красный Яр.**	**11**	**01.10.2013**	**11.10.2013**						
5	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Подлесное - Красный Яр**	**4**	**21.10.2013**	**24.10.2013**		**"1.Замена изоляторов, выправка опор, установка двойных гирлянд, установка гасителей вибрации2. Замена ОСИ на ОР-220 Красный Яр на ПС Подлесное(а.г. 4 часа)"**	**4**	**12.10.2013**	**15.10.2013**						
6	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Подлесное - Красный Яр**	**15**	**21.10.2013**	**04.11.2013**		**"1.Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гиёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд, установка гасителей вибрации2. Проф.восстановление ЭПЗ-1636 ВЛ 220 кВ Подлесное-Красный Яр на ПС Кра**	**15**	**27.10.2013**	**10.11.2013**						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Аткарская - Ртищево с отпайкой на ПС Екатериновка-газовая**	**5**	**21.10.2013**	**25.10.2013**	**ОДУ**	**1.АГ-4ч. Расширение просек, выправка опор 2.АГ-4ч.КР РПГ-35 троса ВЛ 220 кВ Аткарская – Ртищево с отпайкой на ПС Екатериновка- газовая**	**5**	**22.10.2013**	**26.10.2013**						
8	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Аткарская - Екатериновкая тяговая с отпайкой на ПС Екатериновка-газовая	4	14.10.2013	17.10.2013	ОДУ	АГ-4ч.КР РПГ-35 троса ВЛ 220 кВ Аткарская - Екатериновка тяговая с отпайкой на ПС Екатериновка-газовая	4	14.10.2013	17.10.2013						
9	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Ртищево - Екатериновка тяговая	8	27.10.2013	03.11.2013	ОДУ	АГ-4ч. Расширение просек, установка гасителей вибрации	8	27.10.2013	03.11.2013						
10	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Саратовская - Терешка**	**5**	**27.10.2013**	**31.10.2013**	**ОДУ**	**АГ-4ч. Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд, установка гасителей вибрации, расширение просек**	**5**	**22.10.2013**	**26.10.2013**	**22**	**22.10.2013**	**12.11.2013**	**21**	**27.10.2013**	**16.11.2013**
11	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Терешка с отпайкой на ПС Вольская**	**5**	**21.10.2013**	**25.10.2013**	**ОДУ**	**1.Расширение просек(а.г. 4 часа)2.Проф.контроль электропривода ЛР - 220, ОР - 220 на ПС Вольская(а.г. 4 часа)**	**15**	**27.10.2013**	**10.11.2013**						
12	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Озинки - Семиглавый Мар	5	19.10.2013	23.10.2013		Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры.	5	19.10.2013	23.10.2013	6	19.10.2013	24.10.2013	6	19.10.2013	24.10.2013
13	**ПС 220 кВ Аткарская**	**АТ-2**	**7**	**10.10.2013**	**16.10.2013**		**Покраска АТ-2 (а.г. 4 часа)**	**7**	**01.10.2013**	**07.10.2013**						
14	ПС 220 кВ Аткарская	ТН-220 2 СШ	3	08.10.2013	10.10.2013		Замена силикагеля в в/о патронах,замена РВМГ-220 2сш на ОПН (а.г. 6 часов)	3	08.10.2013	10.10.2013						
15	ПС 220 кВ Аткарская	ТН-220 1 СШ	1	11.10.2013	11.10.2013		Замена силикагеля в в/о патронах (а.г. 1 час)	1	11.10.2013	11.10.2013						
16	ПС 220 кВ Аткарская	В-220 Курдюм - II ц	2	30.09.2013	01.10.2013	В срок ЛЭП, согласно неплановой заявке.	ТО приводов, замена силикагеля в в/о патронах, регулировка уровня масла в вводах, отбор проб масла из вводов, проверка изоляции вторичных цепей и опробование АПВ, ПИ вводов (а.г. 4часа)	2	30.09.2013	01.10.2013						
17	ПС 220 кВ Аткарская	ОВ-110	6	07.10.2013	12.10.2013		ТО привода В-110 Тяговая 2ц, замена силикагеля в в/о патронах ТТ, регулировка уровня масла в ТТ, отбор проб масла из ТТ, проф.восстановление УРЗА (а.г.-3 часа)	6	07.10.2013	12.10.2013						
18	**ПС 220 кВ Балаковская**	**1 СШ-110 кВ**	**11**	**09.10.2013**	**19.10.2013**	**РДУ: до вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Центральная-Подлесное.**	**ТР ШР-110 АТ-1,ШР-110 Т-3, ШР-110 1ОВ,СР-1-110, ШР-110 Химволокно-2, ШР-110 Дзержинская 1ц, ШР-110 Центр-1, ШР-110 Центр-3, ШР-110 ТЭЦ-4-1ц, ШРТН-110-1сш, демонтаж проводов над 1 сек.ш.-110 от трансформаторного портала Т-3 до линейного портала Центр-3(а.г. 4ч.)**	**11**	**14.10.2013**	**24.10.2013**	**12**	**01.10.2013**	**12.10.2013**	**12**	**01.10.2013**	**12.10.2013**
19	**ПС 220 кВ Балаковская**	**ТН-110 1СШ**	**11**	**09.10.2013**	**19.10.2013**	**в срок 1сш-110.**	**ТР ШРТН-110-1сш (а.г. 2 часа).**	**11**	**01.10.2013**	**11.10.2013**	**12**	**01.10.2013**	**12.10.2013**	**12**	**01.10.2013**	**12.10.2013**
20	**ПС 220 кВ Балаковская**	**2 СШ-110 кВ**	**4**	**29.10.2013**	**01.11.2013**	**РДУ: после ввода в работу ВЛ 220 кВ Центральная-Подлесное.**	**Демонтаж проводов над 2 сш-110 от трансформаторного портала Т-4 до линейного портала Центр-2, ТР ШР-110 Дзержинская 2ц, ШР-110 2ОВ-110, ШР-110 Центр-2, ШР-110 АТ-2, СР-2-110, ШР-110 ТН-110 2сек.ш., ШР-110 Т-4. ШР-110 ТЭЦ-4 2ц(а.г. 4 часа)**	**4**	**28.10.2013**	**31.10.2013**						
21	**ПС 220 кВ Балаковская**	**ТН-110 2СШ**	**4**	**29.10.2013**	**01.11.2013**		**ТР ШРТН-110-2сш (а.г. 2 часа).**	**4**	**28.10.2013**	**31.10.2013**						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	**ПС 220 кВ Балаковская**	**АТ-1**	**8**	**09.10.2013**	**16.10.2013**	**РДУ: в срок вывода в ремонт 1сш-110.**	**Замена резервного охладителя, покраска, замена ШАОТ(а.г.4 часа)**	**8**	**04.10.2013**	**11.10.2013**						
23	**ПС 220 кВ Балаковская**	**В 220 АТ-1**	**8**	**09.10.2013**	**16.10.2013**	**В срок АТ-1.**	**Ремонт вводов (а.г. 2 часа)**	**8**	**04.10.2013**	**11.10.2013**						
24	**ПС 220 кВ Балаковская**	**В-110 АТ-1**	**11**	**09.10.2013**	**19.10.2013**		**ТР ШР-110 АТ-1 (а.г. 2 часа).**	**11**	**14.10.2013**	**24.10.2013**	**12**	**01.10.2013**	**12.10.2013**	**12**	**01.10.2013**	**12.10.2013**
25	ПС 220 кВ Балаковская	АТ-2	3	01.10.2013	03.10.2013		Регулировка давления в вводах, П.И. вводов. (а.г. 2 часа)	3	01.10.2013	03.10.2013						
26	**ПС 220 кВ Балаковская**	**В-110 ТЭЦ4-1ц**	**11**	**09.10.2013**	**19.10.2013**		**ТР ШР-110 ТЭЦ-4-1ц, замена силикагеля, доливка масла во ввода, поверка ТТ-110 (а.г. 2 часа).**	**11**	**14.10.2013**	**24.10.2013**	**12**	**01.10.2013**	**12.10.2013**	**12**	**01.10.2013**	**12.10.2013**
27	**ПС 220 кВ Балаковская**	**В-110 Центр-1**	**11**	**09.10.2013**	**19.10.2013**		**ТР ШР-110 Центр-1 (а.г. 2 часа).**	**11**	**14.10.2013**	**24.10.2013**	**12**	**01.10.2013**	**12.10.2013**	**12**	**01.10.2013**	**12.10.2013**
28	**ПС 220 кВ Балаковская**	**В-110 Центр-2**	**4**	**29.10.2013**	**01.11.2013**		**ТР ШР-110 Центр-2, замена силикагеля, доливка масла в ввода, поверка ТТ-110(а.г. 2 часа)**	**4**	**28.10.2013**	**31.10.2013**						
29	**ПС 220 кВ Балаковская**	**В-110 Центр-3**	**11**	**09.10.2013**	**19.10.2013**		**ТР ШР-110 Центр-3 (а.г. 2 часа).**	**11**	**14.10.2013**	**24.10.2013**	**12**	**01.10.2013**	**12.10.2013**	**12**	**01.10.2013**	**12.10.2013**
30	**ПС 220 кВ Балаковская**	**В-110 ТЭЦ4-2ц**	**4**	**29.10.2013**	**01.11.2013**		**ТР ШР-110 ТЭЦ-4-2ц, замена силикагеля, доливка масла в ввода, поверка ТТ-110 (а.г. 2 часа)**	**4**	**28.10.2013**	**31.10.2013**						
31	**ПС 220 кВ Балаковская**	**1ОВ-110**	**11**	**09.10.2013**	**19.10.2013**		**ТР ШР-110 1ОВ, проф.контроль РЗА, замена силикагеля, доливка масла в ввода, поверка ТТ-110(а.г. 2 часа).**	**11**	**14.10.2013**	**24.10.2013**	**12**	**01.10.2013**	**12.10.2013**	**12**	**01.10.2013**	**12.10.2013**
32	**ПС 220 кВ Балаковская**	**2ОВ-110**	**4**	**29.10.2013**	**01.11.2013**		**ТР ШР-110 2ОВ, замена силикагеля, доливка масла в ввода, поверка ТТ-110 (а.г. 2 часа)**	**4**	**28.10.2013**	**31.10.2013**						
33	**ПС 220 кВ Балаковская**	**СВ-110**	**11**	**09.10.2013**	**19.10.2013**		**ТР СР-1-110, замена силикагеля, доливка масла в ввода, поверка ТТ-110(а.г. 2 часа)**	**11**	**14.10.2013**	**24.10.2013**	**12**	**01.10.2013**	**12.10.2013**	**12**	**01.10.2013**	**12.10.2013**
34	**ПС 220 кВ Балаковская**	**СВ-110**	**4**	**29.10.2013**	**01.11.2013**		**ТР СР-2-110, замена силикагеля, доливка масла в ввода, поверка ТТ-110 (а.г. 2 часа)**	**4**	**28.10.2013**	**31.10.2013**						
35	ПС 220 кВ Балаковская	В 220 АТ-2	3	01.10.2013	03.10.2013		Ремонт вводов (а.г. 2 часа)	3	01.10.2013	03.10.2013						
36	ПС 220 кВ Вольская	АТ-1	2	02.10.2013	03.10.2013		Установка козырька на выхлопную трубу(а.г. 4 часа)	2	02.10.2013	03.10.2013						
37	**ПС 220 кВ Вольская**	**ОВ-110**	**1**	**28.10.2013**	**28.10.2013**		**Опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей В-110 Большевик-1(а.г. 2 часа)**	**1**	**21.10.2013**	**21.10.2013**	**2**	**04.10.2013**	**05.10.2013**	**2**	**04.10.2013**	**05.10.2013**
38	**ПС 220 кВ Вольская**	**ОСШ-220**	**5**	**21.10.2013**	**25.10.2013**		**Проф.контроль электропривода ОР-220(а.г.4 часа)**	**5**	**27.10.2013**	**31.10.2013**						
39	ПС 220 кВ Вольская	ОВ 220	5	14.10.2013	18.10.2013		ТО ШДЭ-2802 , опробование управления и АПВ(а.г. 8 часов)	5	14.10.2013	18.10.2013						
40	**ПС 220 кВ Вольская**	**В 220 СарГЭС-Терешка**	**5**	**21.10.2013**	**25.10.2013**	**в срок ЛЭП.**	**Опробование управления и АПВ, проф.контроль электропривода ЛР - 220 Терешка(а.г. 4 часа)**	**5**	**27.10.2013**	**31.10.2013**						
41	ПС 220 кВ Горный	ОВ-110	2	30.09.2013	01.10.2013		Тестовый контроль ШДЭ-2802 , ТО привода В-110 Степная 2ц (а.г 1 час)	2	30.09.2013	01.10.2013	3	30.09.2013	02.10.2013	3	30.09.2013	02.10.2013
42	ПС 220 кВ Горный	ОВ-110	12	02.10.2013	13.10.2013		Проф.востановление РЗА и вторичных цепей, отбор проб масла с вводов, замена ОСИ на ЛР-110 НС-1,2, ТО привода (а.г 3 часа)	12	02.10.2013	13.10.2013	18	02.10.2013	19.10.2013	18	02.10.2013	19.10.2013
43	ПС 220 кВ Горный	ОВ-110	2	17.10.2013	18.10.2013		Замена силикагеля в ТТ-110 Степная-2, ТО привода, подключение контура заземления к ТТ-110 Степная-2 (а.г.1час).	2	17.10.2013	18.10.2013						
44	ПС 220 кВ Ершовская	I ШСВ-110	2	03.10.2013	04.10.2013		Опробование АПВ и проверка изоляции вторичных цепей(а.г. 2 часа)	2	03.10.2013	04.10.2013	3	03.10.2013	05.10.2013	3	03.10.2013	05.10.2013
45	ПС 220 кВ Ершовская	I ОВ-110	2	01.10.2013	02.10.2013		Опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей(а.г. 2 часа)	2	01.10.2013	02.10.2013	3	01.10.2013	03.10.2013	3	01.10.2013	03.10.2013

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ПС 220 кВ Ершовская	II ОВ-110	5	30.09.2013	04.10.2013		ТР В-110 Город-2 , опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей(а.г. 3 часа)	5	30.09.2013	04.10.2013	6	30.09.2013	05.10.2013	6	30.09.2013	05.10.2013
47	ПС 220 кВ Ершовская	II ОВ-110	5	07.10.2013	11.10.2013		ТР В-110 4-я Насосная, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей(а.г.3 часа)	5	07.10.2013	11.10.2013	6	07.10.2013	12.10.2013	6	07.10.2013	12.10.2013
48	ПС 220 кВ Ершовская	II ОВ-110	5	28.10.2013	01.11.2013		Проф.контроль ЭПЗ-1636 ВЛ-110 Полуденная(а.г. 3 часа)	5	28.10.2013	01.11.2013	6	28.10.2013	02.11.2013	6	28.10.2013	02.11.2013
49	ПС 220 кВ Красный Яр	В-110 кВ Бобровка-1ц	12	23.09.2013	04.10.2013		Замена В-110 Бобровка 1ц на элегазовый(а.г. ВЗ)С переводом на ОВ.	12	23.09.2013	04.10.2013						
50	ПС 220 кВ Красный Яр	ШСВ-110 кВ	12	07.10.2013	18.10.2013		Замена на элегазовый(а.г. ВЗ)	12	07.10.2013	18.10.2013						
51	ПС 220 кВ Красный Яр	ОВ-110 кВ	12	21.10.2013	01.11.2013		Замена ОВ-110 на элегазовый,проф.восстановление РЗА(а.г. ВЗ)	12	21.10.2013	01.11.2013	12	21.10.2013	01.11.2013	12	21.10.2013	01.11.2013
52	ПС 220 кВ Подлесное	В-110 Бобровка-1ц	12	07.10.2013	18.10.2013		КР В-110 Бобровка-1ц, проф.восстановление защит ЭПЗ-1636 (а.г. ВЗ)	12	07.10.2013	18.10.2013	16	01.10.2013	16.10.2013	16	01.10.2013	16.10.2013
53	ПС 220 кВ Подлесное	ОВ-110	2	21.10.2013	22.10.2013		Регулировка давления в полюсах выключателя, ТО привода,опробование выключателя (а.г. 2часа).	2	21.10.2013	22.10.2013						
54	**ПС 220 кВ Подлесное**	**ОШ-220**	**4**	**21.10.2013**	**24.10.2013**		**Замена ОСИ на ОР-220 Красный Яр (а.г. 4 часа)**	**4**	**12.10.2013**	**15.10.2013**						
55	**ПС 220 кВ Подлесное**	**ОШ-220**	**4**	**25.10.2013**	**28.10.2013**		**Замена ОСИ на ОР-220 Центральная(а.г. 4 часа)**	**4**	**16.10.2013**	**19.10.2013**						
56	**ПС 220 кВ Пушкино**	**1сш-220 кВ**	**10**	**10.10.2013**	**19.10.2013**	**В срок ЛЭП.**	**Отбор проб масла с ТН-220 АТ-1(а.г. 2 часа)**	**14**	**01.10.2013**	**14.10.2013**						
57	**ПС 220 кВ Пушкино**	**АТ-1**	**10**	**10.10.2013**	**19.10.2013**	**В срок ЛЭП.**	**Текущий ремонт АТ-1, текущий ремонт ОД и КЗ 220 АТ-1(а.г. 4 часа)**	**14**	**01.10.2013**	**14.10.2013**						
58	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ 110	3	30.09.2013	02.10.2013		Замена ОСИ на 1ШР-110 Южная 1ц (а.г.4часа)	3	30.09.2013	02.10.2013						
59	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ 110	3	02.10.2013	04.10.2013		Замена ОСИ на 1ШР-110 Южная 2ц (а.г.4часа)	3	02.10.2013	04.10.2013						
60	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ 110	15	07.10.2013	21.10.2013		Замена В 110 на элегазовый выключатель, проф.контроль РЗА В-110 Терновка 1ц (а.г. ВЗ)	15	07.10.2013	21.10.2013	4	14.10.2013	17.10.2013	4	14.10.2013	17.10.2013
61	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ 110	10	22.10.2013	31.10.2013		Замена В-110 Терновка-2 на элегазовый выключатель(а.г. ВЗ)	10	22.10.2013	31.10.2013	6	17.10.2013	22.10.2013	6	17.10.2013	22.10.2013
62	ПС 220 кВ Пушкино	СШ-1-110	5	30.09.2013	04.10.2013		Замена ОСИ на 1ШР-110 Южная 1ц ,1ШР-110 Южная 2ц(а.г.4часа)	5	30.09.2013	04.10.2013						
63	**ПС 220 кВ Пушкино**	**В 110 АТ-1**	**10**	**10.10.2013**	**19.10.2013**	**В срок АТ-1.**	**Проверка изоляции вторичных цепей(а.г. 2 часа)**	**14**	**01.10.2013**	**14.10.2013**						
64	**ПС 220 кВ Ртищево**	**В-220 Сердобск**	**5**	**07.10.2013**	**11.10.2013**		**ТР, ПИ В-220 Сердобск, опробование управление и АПВ (а.г. 2 часа)С переводом на ШОВ**	**5**	**21.10.2013**	**25.10.2013**	**4**	**23.10.2013**	**26.10.2013**	**4**	**23.10.2013**	**26.10.2013**
65	**ПС 220 кВ Ртищево**	**В-220 Аткарская**	**5**	**21.10.2013**	**25.10.2013**	**В срок ЛЭП.**	**ТР В-220 Аткарская (а.г.2 часа)**	**4**	**01.10.2013**	**04.10.2013**	**4**	**01.10.2013**	**04.10.2013**	**4**	**01.10.2013**	**04.10.2013**
66	ПС 220 кВ Ртищево	ШСВ-110	5	14.10.2013	18.10.2013		ТР ШСВ-110, опробование управление и АПВ (а.г.2 часа)	5	14.10.2013	18.10.2013	3	26.10.2013	28.10.2013	3	26.10.2013	28.10.2013
67	ПС 220 кВ Ртищево	БСК-1	5	07.10.2013	11.10.2013		В связи с выводом в ремонт В-110 БСК-1(а.г.2 часа)	5	07.10.2013	11.10.2013						
68	ПС 220 кВ Саратовская	В-220 Саратовская ГЭС	5	07.10.2013	11.10.2013		Проф.контроль ШДЭ-2801(а.г. 4часа) С переводом на ОВ-220	5	07.10.2013	11.10.2013						
69	**ПС 220 кВ Саратовская**	**ВЛ-110 кВ Саратовская - ТЭЦ5 II цепь**	**10**	**10.10.2013**	**19.10.2013**		**Монтаж опор , перезавод на новое ОРУ-110 кВ с переходом через ЖД, постановка под напряжением, опробование защит(а.г. ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)**	**10**	**01.10.2013**	**10.10.2013**						
70	**ПС 220 кВ Саратовская**	**2СШ-110н**	**4**	**28.10.2013**	**31.10.2013**		**Подключение рабочих шин к вновь смонтированному участку СШ 110 и опробование рабочим напряжением(а.г. ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)**	**4**	**21.10.2013**	**24.10.2013**						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	**ПС 220 кВ Саратовская**	**1СШ-110н**	**5**	**21.10.2013**	**25.10.2013**		**Подключение рабочих шин к вновь смонтированному участку СШ 110 и опробование рабочим напряжением(а.г. ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)**	**5**	**16.10.2013**	**20.10.2013**						
72	**ПС 220 кВ Хопер**	**АТ-1**	**1**	**01.10.2013**	**01.10.2013**		**Опробование ОД-220, КЗ-220, опробование сигнализации при потере охлаждения(а.г. 1 час)**	**2**	**01.10.2013**	**02.10.2013**	**3**	**14.10.2013**	**16.10.2013**	**3**	**14.10.2013**	**16.10.2013**
73	ПС 220 кВ Хопер	1СШ-110 кВ	6	07.10.2013	12.10.2013		КР 1ШР-110 Компрессорная-1, 1ШР-110 Компрессорная-2, 1ШР-110 Соцземледелие(а.г. 8 часов)	6	07.10.2013	12.10.2013	7	07.10.2013	13.10.2013	7	07.10.2013	13.10.2013
74	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	2	07.10.2013	08.10.2013		КР 1ШР-110 Компрессорная-1, ТО выключателя(а.г. 8 часов)	2	07.10.2013	08.10.2013	3	07.10.2013	09.10.2013	3	07.10.2013	09.10.2013
75	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	2	09.10.2013	10.10.2013		КР 1ШР-110 кВ Компрессорная-2, ТО выключателя(а.г. 8 часов)	2	09.10.2013	10.10.2013	3	09.10.2013	11.10.2013	3	09.10.2013	11.10.2013
76	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	2	11.10.2013	12.10.2013		КР 1ШР-110 Соцземледелие, ТО выключателя(а.г. 8 часов)	2	11.10.2013	12.10.2013	3	11.10.2013	13.10.2013	3	11.10.2013	13.10.2013
77	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	12	23.09.2013	04.10.2013		Замена В-110 Соцземледелие на элегазовый(а.г.ВЗ)	12	23.09.2013	04.10.2013						
78	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	13	14.10.2013	26.10.2013		Проф.восстановление защит ЭПЗ 1636 В-110 Перемычка-2(а.г. 8 часов).	13	14.10.2013	26.10.2013						
79	ПС 220 кВ Центральная	ВЛ 110 кВ Центральная - Ивановка	2	30.09.2013	01.10.2013		Устранение нагрева контактных соединений ЛР-110 Ивановка ф.А(а.г. 4часа)	2	30.09.2013	01.10.2013						
80	ПС 220 кВ Центральная	ВЛ 110 кВ Блок-7	2	02.10.2013	03.10.2013		Для безопасного выполнения работ по демонтажу шинных мостов резервной ячейки 110кВ № 41 (а.г. 4 часа)	2	02.10.2013	03.10.2013						
81	**ПС 220 кВ Центральная**	**1сек.ОШ-110**	**5**	**14.10.2013**	**18.10.2013**	**РДУ: в срок ремонта 1сш-110 ПС 220 кВ Балаковская.**	**ТР ОР-110 Центр-1(а.г 2 часа)**	**2**	**10.10.2013**	**11.10.2013**	**3**	**10.10.2013**	**12.10.2013**	**3**	**10.10.2013**	**12.10.2013**
82	**ПС 220 кВ Центральная**	**1сек.ОШ-110**	**2**	**21.10.2013**	**22.10.2013**		**ТР ОР-110 Дормаш-1(а.г. 2 часа)**	**2**	**14.10.2013**	**15.10.2013**	**3**	**14.10.2013**	**16.10.2013**	**3**	**14.10.2013**	**16.10.2013**
83	**ПС 220 кВ Центральная**	**В-110 Центр-1**	**5**	**14.10.2013**	**18.10.2013**		**ТР В-110 Центр-1 (а.г. 6 часов)С переводом ОВ-1-110**	**5**	**21.10.2013**	**25.10.2013**	**12**	**01.10.2013**	**12.10.2013**	**12**	**01.10.2013**	**12.10.2013**
84	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-II-110	1	04.10.2013	04.10.2013		Замена ОСИ на шинных опорах В-110 РТИ-1 (а.г. 4 часа)	1	04.10.2013	04.10.2013	6	07.10.2013	12.10.2013	6	07.10.2013	12.10.2013
85	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-II-110	1	08.10.2013	08.10.2013		Замена ОСИ на шинных опорах В-110 Б. Отрог (а.г. 4 часа)	1	08.10.2013	08.10.2013	2	01.10.2013	02.10.2013	2	01.10.2013	02.10.2013
86	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-II-110	2	09.10.2013	10.10.2013		Замена ОСИ на шинных опорах В-110 Голованово-2; Замена масла в ТТ-110 Голованово-2 ф. С. (а.г. 4 часа)	2	09.10.2013	10.10.2013	2	18.10.2013	19.10.2013	2	18.10.2013	19.10.2013
87	**ПС 220 кВ Центральная**	**ШСВ-110 1сек**				**Отказ РДУ: из-за перегрузки ВЛ 110 кВ Центр-2 при аварийном отключении 1с1СШ-110 ПС 220 кВ Центральная в условиях ремонта ВЛ 220 кВ Центральная-Подлесное. Совместить с выводом в ремонт 1секции 1(2)СШ-110 ПС 220 кВ Центральная.**	**Проф.восстановление РЗА, ТР, ПИ, отбор проб масла с ТТ-110(а.г. 6 часов)**	**36**	**21.10.2013**	**25.11.2013**	**11**	**23.10.2013**	**02.11.2013**	**11**	**23.10.2013**	**02.11.2013**
88	ПС 220 кВ Центральная	2сек.2СШ-110	11	30.09.2013	10.10.2013		Демонтаж шинных мостов в резервных ячеек 110кВ № 30, № 41 проходящих над 2с. 2СШ, устранение нагрева контактных соединений ШР-2-110 Ивановка ф. В(а.г. 4 часа)	11	30.09.2013	10.10.2013						
89	ПС 220 кВ Центральная	2сек.ОШ-110	1	11.10.2013	11.10.2013		Замена ОСИ на ШРТН-110 2с. ОСШ (а.г. 4 часа)	1	11.10.2013	11.10.2013	2	21.10.2013	22.10.2013	2	21.10.2013	22.10.2013
90	ПС 220 кВ Центральная	ТН-2сек.ОСШ	1	11.10.2013	11.10.2013		ТР ТН-110 ОСШ 2сек, ШРТН-110 ОСШ 2сек.(а.г. 2 часа)	1	11.10.2013	11.10.2013	2	21.10.2013	22.10.2013	2	21.10.2013	22.10.2013
91	ПС 220 кВ Центральная	В-110 Блок-7	2	02.10.2013	03.10.2013		Для безопасного выполнения работ по демонтажу шинных мостовв резервной ячейки 110кВ № 41, тбор проб масла с ТТ-110 Блок-7, замена ОСИ на шинных опорах В-110 Блок-7 (а.г. 4 часа)	2	02.10.2013	03.10.2013						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
92	ПС 220 кВ Центральная	В-110 Ивановка	2	30.09.2013	01.10.2013		Устранение нагрева контактных соединений ШР-2-110 Ивановка ф. В, ЛР-110 Ивановка ф.А , для безопасного выполнения работ по демонтажу шинного моста в резервной ячейки 110кВ № 30 (а.г. 4 часа)	2	30.09.2013	01.10.2013						
93	ПС 220 кВ Центральная	В 220 Метзавод №1	12	23.09.2013	04.10.2013		Первый проф. контроль АУВ (ШЭ 2607 019). (а.г. 4 часа) С переводом на ОВ	12	23.09.2013	04.10.2013						
94	ПС 220 кВ Центральная	В 220 Метзавод №2	12	07.10.2013	18.10.2013		Первый проф.контроль ШЭ2607 019 В-220 Метзавод-2(а.г. 4 часа) С переводом ОВ-220	12	07.10.2013	18.10.2013						
95	ПС 500 кВ Курдюм	В-2-500 СарГЭС	6	01.10.2013	06.10.2013		АГ-3ч.Проф.контроль автоматики управления	6	01.10.2013	06.10.2013						
96	**ПС 500 кВ Курдюм**	**В-1-500 СарГЭС**	**14**	**07.10.2013**	**20.10.2013**		**ТР ТТ-500 1В-500 СарГЭС-Курдюм, отбор проб масла(а.г. 4 часа)**	**19**	**07.10.2013**	**25.10.2013**	**20**	**03.06.2013**	**22.06.2013**	**20**	**07.10.2013**	**26.10.2013**
97	**ПС 500 кВ Курдюм**	**АТ-3**	**14**	**07.10.2013**	**20.10.2013**		**Текущий ремонт АТ-3, ТН-10 АТ-3, замена вводов 500 кВ, профиспытания, проф.контроль РЗА ДЗОШ-500 АТ - 3,УРОВ - 500 (а.г. 4 часа)**	**19**	**07.10.2013**	**25.10.2013**	**20**	**03.06.2013**	**22.06.2013**	**20**	**07.10.2013**	**26.10.2013**
98	ПС 500 кВ Курдюм	1СШ-500кВ	1	11.10.2013	11.10.2013		АГ-2ч.В связи с вводом в работу АТ-3	1	11.10.2013	11.10.2013						
99	ПС 500 кВ Курдюм	1СШ-500кВ	1	07.10.2013	07.10.2013		АГ-2ч.В связи с выводом в ремонт АТ-3	1	07.10.2013	07.10.2013						
100	**ПС 500 кВ Курдюм**	**1СШ-500кВ**	**1**	**20.10.2013**	**20.10.2013**		**АГ-2ч.В связи с вводом в работу АТ-3**	**1**	**25.10.2013**	**25.10.2013**						
101	ПС 500 кВ Курдюм	В-35 ПГ	5	07.10.2013	11.10.2013		Опробование защит схемы ПГ (а.г. 2 часа)	5	07.10.2013	11.10.2013						
Саратовская ГЭС																
102	Саратовская ГЭС	Бл. Т-2 220/10,5 кВ	167	17.06.2013	30.11.2013		ТП: 2Т. ТР: В-2Т. ТО: ТТ-В-2Т. БВР при реконструкции КЛ-220кВ-2К.	167	17.06.2013	30.11.2013	168	17.06.2013	01.12.2013	168	17.06.2013	01.12.2013
103	**Саратовская ГЭС**	**2СШ-220**	**1**	**26.10.2013**	**26.10.2013**		**АГ-2 ч. БВР. Покраска перемычки связи ОСШ-ЛИН и ОСШ-БЛ с 0-01 до 14-01. Замена задвижек Ду=300мм ТВС ГГ-1-ГГ-21, устранение дефектов на задвижках ТВС Ду=100мм ГГ-1-ГГ-21.**	**1**	**05.10.2013**	**05.10.2013**						
104	**Саратовская ГЭС**	**1СШ-220**	**1**	**26.10.2013**	**26.10.2013**		**АГ-2 ч. БВР. Покраска перемычки связи ОСШ-ЛИН и ОСШ-БЛ с 0-01 до 14-01. Замена задвижек Ду=300мм ТВС ГГ-1-ГГ-21, устранение дефектов на задвижках ТВС Ду=100мм ГГ-1-ГГ-21.**	**1**	**05.10.2013**	**05.10.2013**						
105	Саратовская ГЭС	В-220 2Т	167	17.06.2013	30.11.2013	В срок реконструкции 2Т	АГ-срок заявки. ТП: 2Т. ТР: В-2Т. ТО: ТТ-В-2Т. БВР при реконструкции КЛ-220кВ-2К.	167	17.06.2013	30.11.2013	168	17.06.2013	01.12.2013	168	17.06.2013	01.12.2013
106	**Саратовская ГЭС**	**ОВ-220**	**1**	**24.10.2013**	**24.10.2013**		**АГ-2 ч. БВР при отшиновке перемычке связи ОСШ-ЛИН и ОСШ-БЛ с 5-01 до 17-01**	**1**	**03.10.2013**	**03.10.2013**						
107	**Саратовская ГЭС**	**ОВ-220**	**1**	**29.10.2013**	**29.10.2013**		**АГ-2 ч. БВР при ошиновке перемычке связи ОСШ-ЛИН и ОСШ-БЛ с 5-01 до 17-01**	**1**	**08.10.2013**	**08.10.2013**						
108	**Саратовская ГЭС**	**ОШ-220**	**1**	**24.10.2013**	**24.10.2013**		**АГ-2 ч. БВР при отшиновке перемычке связи ОСШ-ЛИН и ОСШ-БЛ с 5-01 до 17-01**	**1**	**03.10.2013**	**03.10.2013**						
109	**Саратовская ГЭС**	**ОШ-220**	**1**	**29.10.2013**	**29.10.2013**		**АГ-2 ч. БВР при ошиновке перемычке связи ОСШ-ЛИН и ОСШ-БЛ с 5-01 до 17-01**	**1**	**08.10.2013**	**08.10.2013**						
110	**Саратовская ГЭС**	**ОШ-220**	**6**	**24.10.2013**	**29.10.2013**		**АГ-4 ч. БВР при покраске м/к порталов обходной перемычке**	**6**	**03.10.2013**	**08.10.2013**						
111	**Саратовская ГЭС**	**2сек-35**	**2**	**21.10.2013**	**22.10.2013**		**АГ-4 ч. ББр: Наладка РЗА Г-22 после ТП**	**2**	**20.10.2013**	**21.10.2013**						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
филиал ОАО "МРСК Волги" - Саратовские РС																
112	ЦУС Саратовских РС	Транзит ВЛ-110 Озинки-Урожайная-Перелюбская-Поляково-Южная	31	01.10.2013	31.10.2013		"ЗРР: перенос точки раздела сети на СОВ-110 ПС 110кВ Озинская, раздельное питание секций шин 110 кВ ПС 110 кВ Озинская от Саратовской и Самарской энергосистем для целях повышения надежности электроснабжения потребителей и снижения объема отключенных потр	31	01.10.2013	31.10.2013						
113	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 220 кВ Буровка тяговая - Терешка (Буровка - Терешка)**	**2**	**03.10.2013**	**04.10.2013**		**"Чистка изоляции, протяжка контактных соединений конденсатора связи ф. А,В.СВПО. АГ-2 ч."**	**2**	**07.10.2013**	**08.10.2013**						
114	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 220 кВ Саратовская - Терешка**	**5**	**27.10.2013**	**31.10.2013**		**"Чистка изоляции, протяжка контактных соединений конденсатора связи ф. А,В.СВПО. АГ-2 ч."**	**2**	**02.10.2013**	**03.10.2013**						
115	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр II цепь с отпайками (Энгельс-2)	1	28.10.2013	28.10.2013		Соединение шлейфов на опоре № 3 отпайки на ПС Новая. Замена дефектной изоляции на опорах № 181-184,ПривПО. АГ-3 ч.	1	28.10.2013	28.10.2013						
116	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ Красный Яр - Подлесное с отпайками (Бобровка-1)**	**3**	**07.10.2013**	**09.10.2013**		**Участок ВЛ 110 кВ Красный Яр-Бобровка6-1ц КР, АГ-2ч.**	**3**	**14.10.2013**	**16.10.2013**	**4**	**01.10.2013**	**04.10.2013**	**4**	**01.10.2013**	**04.10.2013**
117	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ Центральная - Ивановка**	**19**	**01.10.2013**	**19.10.2013**		**"Монтаж ВОЛС.СВПО с откл. АГ-4 ч."**	**31**	**01.10.2013**	**31.10.2013**						
118	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная I цепь**	**1**	**20.10.2013**	**20.10.2013**		**Разземление грозотроса, АГ-1ч.**	**1**	**26.10.2013**	**26.10.2013**	**2**	**04.10.2013**	**05.10.2013**	**2**	**04.10.2013**	**05.10.2013**
119	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная II цепь**	**1**	**20.10.2013**	**20.10.2013**		**Разземление грозотроса, АГ-1ч.**	**1**	**26.10.2013**	**26.10.2013**	**2**	**04.10.2013**	**05.10.2013**	**2**	**04.10.2013**	**05.10.2013**
120	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	31	01.10.2013	31.10.2013		"Реконструкция ВЛ-110 (замена опор, провода, ГЗТ) СевПОс откл.АГ- 240 ч."	31	01.10.2013	31.10.2013						
121	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	31	01.10.2013	31.10.2013		"ЗРР: Создание схемы питания ПС 110 кВ Березовская по ВЛ 110 кВ – Пугачевская II цепь от ПС 110 кВ Пугачевская.СевПО без откл. АГ-3 ч."	31	01.10.2013	31.10.2013						
122	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Горный - Ершов с отпайками	12	07.10.2013	18.10.2013		Участок Ершов-Емельяновка, ККР ВЛ 110 кВ опт на ПС 110 кВ Милорадовка, АГ-4ч.	12	07.10.2013	18.10.2013	13	07.10.2013	19.10.2013	13	07.10.2013	19.10.2013
123	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 I цепь с отпайками	10	30.09.2013	09.10.2013		В-110кВ, ЛР-110кВ, ТО и наладка. АГ - 6 час.	10	30.09.2013	09.10.2013						
124	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Западная с отпайкой на ПС ГПЗ**	**5**	**21.10.2013**	**25.10.2013**		**"Для безопасного производства работ по подключению к КРУЭ-110 1сш на ПС 110 кВ ЗападнаяЦПОс откл.АГ-48ч."**	**5**	**24.10.2013**	**28.10.2013**						
125	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ ТЭЦ5 - Кировская с отпайками**	**2**	**14.10.2013**	**15.10.2013**		**Для безопасного производства работ по КР ЛР-110 ТЭЦ5-Кировская, ТР ТН-110 ТЭЦ5 ф "С" на ПС 110 кВ Кировская, отбор проб масла с линейных проходных вводов 110 кВ на ПС 110 кВ Раховская, замер изоляционных характеристик ТН-110 ТЭЦ5 на ПС 110 кВ Кировская.**	**2**	**15.10.2013**	**16.10.2013**	**3**	**15.10.2013**	**17.10.2013**	**3**	**15.10.2013**	**17.10.2013**
126	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Саратовская - Кировская с отпайками	2	10.10.2013	11.10.2013		Для безопасного производства работ по ТР ЛР-110 Саратовская-Кировская на ПС 110 кВ Раховская, отбор проб масла с линейных проходных вводов 110 кВ на ПС 110 кВ Раховская, ТР ОД-110 Т-1 на ПС 110 кВ Раховская, замер изоляционных характеристик ТН-110 Саратовская.	2	10.10.2013	11.10.2013	3	10.10.2013	12.10.2013	3	10.10.2013	12.10.2013

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
127	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ Аткарская - Татищево тяговая с отпайкой на ПС Кологривовка**	**1**	**07.10.2013**	**07.10.2013**	**РДУ: после завершения ремонта ВЛ 220 кВ Курдюм-Аткарская 2ц. 04.10.2013.**	**Разземление грозотроса, АГ-1ч.**	**1**	**04.10.2013**	**04.10.2013**	**2**	**04.10.2013**	**05.10.2013**	**2**	**04.10.2013**	**05.10.2013**
128	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Озинки - Семиглавый Мар	1	30.10.2013	30.10.2013		"Перевод ТИ, ТС с В-110 С. Мар на СОВ-110, в связи с опробованием В-110 С. Мар на ПС 110 кВ Озинская. ЗавПОЗам. СОВАГ-0,5 ч."	1	30.10.2013	30.10.2013						
129	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ртищево - Янтарная I цепь с отпайками (Ртищевская-1)	6	30.09.2013	05.10.2013		"КР, уч. ПС Аркадак-тяговая - ПС Ртищево-220, капитальный ремонт ВЛ.ПрихПОС откл.АГ-4 ч."	6	30.09.2013	05.10.2013	6	23.09.2013	28.09.2013	6	23.09.2013	28.09.2013
130	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопер - Котоврас	4	01.10.2013	04.10.2013		Замена изоляции.ПрихПОС откл.АГ-2ч	4	01.10.2013	04.10.2013						
131	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Котоврас - Янтарная с отпайкой на ПС Пады тяговая	5	07.10.2013	11.10.2013		Замена изоляции.ПрихПОС откл.АГ-2ч	5	07.10.2013	11.10.2013						
132	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр-2 тяговая – Балашовская с отпайкой на ПС Родничок	31	01.10.2013	31.10.2013		"ЗРР: ввод в работу уч. ПС Хопер-2 тяговая - оп.№191 - ПС Родничок для резервирования ПС 110кВ Хопер-2 тяговая.ПрихПОбез откл.АГ-ВЗ"	31	01.10.2013	31.10.2013						
133	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр-2 тяговая – Балашовская с отпайкой на ПС Родничок	31	01.10.2013	31.10.2013		КР, реконструкция ВЛ, АГ-240ч.	31	01.10.2013	31.10.2013	32	01.10.2013	01.11.2013	32	01.10.2013	01.11.2013
134	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ Наливная-Ершов**	**1**	**16.10.2013**	**16.10.2013**		**"Устранение дефектовЗавПОс откл.АГ-2 ч."**	**1**	**17.10.2013**	**17.10.2013**						
135	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ-110 Лепехинка-Новоузенск**	**1**	**05.10.2013**	**05.10.2013**		**"ППГ на ВЛ 110 кВ Лепехинка-Новоузенск (уч. М.Узень-Новоузенск), с ПС Ершовская до ПС М.Узень, U=110кВ, I=885АЗавПОс откл.АГ-0,5ч."**	**1**	**02.10.2013**	**02.10.2013**						
136	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ-110 Лепехинка-Новоузенск**	**2**	**17.10.2013**	**18.10.2013**		**"Устранение дефектовЗавПОс откл.АГ-2 ч."**	**2**	**10.10.2013**	**11.10.2013**						
137	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ Кировская - Университетская	3	21.10.2013	23.10.2013		Для безопасного производства работ по ТР ЛР-35 Университетская, ШР-35 Университетская, В-35 Университетская, АГ-2ч.	3	21.10.2013	23.10.2013	4	21.10.2013	24.10.2013	4	21.10.2013	24.10.2013
138	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ ГРЭС - Кировская №1	2	01.10.2013	02.10.2013		"Для безопасного производства работ по ТР ЛР-35 ГРЭС-1, ШР-35 ГРЭС-1, В-35 ГРЭС-1 на ПС 110 кВ Кировская; в связи с выводом в ремонт 1сш 35кВ на ПС 110 кВ КировскаяЦПОс откл.АГ-2 ч."	2	01.10.2013	02.10.2013	3	01.10.2013	03.10.2013	3	01.10.2013	03.10.2013
139	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ ГРЭС - Кировская №2	3	21.10.2013	23.10.2013		"Для безопасного производства работ по ТР ЛР-35 ГРЭС-3, ШР-35 ГРЭС-3, В-35 ГРЭС-3 на ПС 110 кВ Кировская; в связи с выводом в ремонт 1сш 35кВ на ПС 110 кВ КировскаяЦПОс откл.АГ-2ч."	3	21.10.2013	23.10.2013	4	21.10.2013	24.10.2013	4	21.10.2013	24.10.2013
140	КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ ГРЭС - Кировская №3	3	21.10.2013	23.10.2013		"Для безопасного производства работ по ТР ЛР-35 ГРЭС-2, ШР-35 ГРЭС-2, В-35 ГРЭС-2 на ПС 110 кВ Кировская; в связи с выводом в ремонт 2сш 35кВ на ПС 110 кВ КировскаяЦПОс откл.АГ-2ч."	3	21.10.2013	23.10.2013	3	01.10.2013	03.10.2013	3	01.10.2013	03.10.2013
140	**ПС 220 кВ Ершовская**	**1с ОШ-110**	**1**	**05.10.2013**	**05.10.2013**		**"Опробование схемы плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Новоузенск-1ЗавПОс откл.АГ-0,5ч."**	**1**	**02.10.2013**	**02.10.2013**						
142	**ПС 220 кВ Ершовская**	**1с ОШ-110**	**1**	**06.10.2013**	**06.10.2013**		**"Опробование схемы плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Новоузенск-1ЗавПОс откл.АГ-0,5ч."**	**1**	**01.10.2013**	**01.10.2013**						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
143	**ПС 220 кВ Ершовская**	**2с ОШ-110**	**1**	**12.10.2013**	**12.10.2013**		**"Опробование схемы плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Новоузенск-1ЗавПОс откл.АГ-0,5ч."**	**1**	**01.10.2013**	**01.10.2013**						
144	**ПС 220 кВ Ершовская**	**2с ОШ-110**	**1**	**05.10.2013**	**05.10.2013**		**"Опробование схемы плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Новоузенск-1ЗавПОс откл.АГ-0,5ч."**	**1**	**02.10.2013**	**02.10.2013**						
145	**ПС 220 кВ Ершовская**	**2с ОШ-110**	**1**	**06.10.2013**	**06.10.2013**		**"Опробование схемы плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Ершов-ОрловгайЗавПОс откл.АГ-0,5ч."**	**1**	**03.10.2013**	**03.10.2013**						
146	**ПС 220 кВ Ершовская**	**ВПГ-110**	**1**	**05.10.2013**	**05.10.2013**		**"Опробование схемы плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Новоузенск-1ЗавПОс откл.АГ-0,5ч."**	**1**	**02.10.2013**	**02.10.2013**						
147	**ПС 220 кВ Ершовская**	**ВПГ-110**	**1**	**06.10.2013**	**06.10.2013**		**"Опробование схемы плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Ершов-ОрловгайЗавПОс откл.АГ-0,5ч."**	**1**	**03.10.2013**	**03.10.2013**						
148	**ПС 220 кВ Ершовская**	**ВПГ-110**	**1**	**12.10.2013**	**12.10.2013**		**"Опробование схемы плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Новоузенск-1ЗавПОс откл.АГ-0,5ч."**	**1**	**01.10.2013**	**01.10.2013**						
149	**ПС 110 кВ Гремячка**	**СВ-110**	**1**	**11.10.2013**	**11.10.2013**		**Для безопасного производства работ по замене силикагеля в ВОФ ТН-110 1сш, АГ-2ч.**	**1**	**04.10.2013**	**04.10.2013**	**2**	**04.10.2013**	**05.10.2013**	**2**	**04.10.2013**	**05.10.2013**
150	**ПС 110 кВ Западная**	**1сш 110 кВ**	**5**	**21.10.2013**	**25.10.2013**		**"Для безопасного производства работ по переводу питания на вновь смонтированный Т-1 и КРУЭ-110 1сшЦПОс откл.АГ-48ч."**	**5**	**24.10.2013**	**28.10.2013**						
151	**ПС 110 кВ Западная**	**В-110 ТЭЦ2**	**5**	**21.10.2013**	**25.10.2013**	**в срок 1сш-110.**	**"Для безопасного производства работ по переводу питания на вновь смонтированный Т-1 и КРУЭ-110 1сшЦПОс откл.АГ-48ч."**	**5**	**24.10.2013**	**28.10.2013**						
152	**ПС 110 кВ Западная**	**СВ-110**	**5**	**21.10.2013**	**25.10.2013**		**"Для безопасного производства работ по переводу питания на вновь смонтированный Т-1 и КРУЭ-110 1сшЦПОс откл.АГ-48ч."**	**5**	**24.10.2013**	**28.10.2013**						
153	**ПС 110 кВ Западная**	**Т-1**	**5**	**21.10.2013**	**25.10.2013**	**В срок 1сш-110.**	**"Для безопасного производства работ по переводу питания на вновь смонтированный Т-1 и КРУЭ-110 1сш, подключение ТСН-1 (нового)ЦПОс откл.АГ-48ч."**	**5**	**24.10.2013**	**28.10.2013**						
154	ПС 110 кВ Кировская	1сш 110 кВ	2	10.10.2013	11.10.2013		"Для безопасного производства работ по ТР ШР-110 Саратовская, 1ШР-110 СВ-110, ТР-110 Т-1, устранению замечаний по монтажу ТН-110 1сш, замеру электротехнических характеристик ОПН-110 1сшЦПОс откл.АГ-2ч."	2	10.10.2013	11.10.2013						
155	ПС 110 кВ Кировская	ТН-110 1сш	2	10.10.2013	11.10.2013		"Устранение замечаний по монтажу ТН-110 1сш, в связи с выводом в ремонт 1сш 110кВ Для безопасного производства работ по ТР ШР-110 Саратовская, 1ШР-110 СВ-110, ТР-110 Т-1ЦПОс откл.АГ-2ч."	2	10.10.2013	11.10.2013						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
156	ПС 110 кВ Кировская	ТН-110 1сш	2	10.10.2013	11.10.2013		"Устранение замечаний по монтажу ТН-110 1сш, в связи с выводом в ремонт 1сш 110кВ Для безопасного производства работ по ТР ШР-110 Саратовская, 1ШР-110 СВ-110, ТР-110 Т-1ЦПОс откл.АГ-2ч."	2	10.10.2013	11.10.2013	3	10.10.2013	12.10.2013	3	10.10.2013	12.10.2013
157	ПС 110 кВ Кировская	2сш 110 кВ	5	14.10.2013	18.10.2013		"Для безопасного производства работ по ТР ШР-110 ТЭЦ-5, ТР-110 Т-2, 2ШР-110 СВ-110, устранению замечаний по монтажу ТН-110 2сш, замеру электротехнических характеристик ОПН-110 2сшЦПОс откл.АГ-2ч."	5	14.10.2013	18.10.2013	6	14.10.2013	19.10.2013	6	14.10.2013	19.10.2013
158	ПС 110 кВ Кировская	ТН-110 2сш	5	14.10.2013	18.10.2013		"Устранение замечаний по монтажу ТН-110 2сш, для безопасного производства работ по ТР ШР-110 ТЭЦ-5, ТР-110 Т-2, 2ШР-110 СВ-110ЦПОс откл.АГ-2ч."	5	14.10.2013	18.10.2013	6	14.10.2013	19.10.2013	6	14.10.2013	19.10.2013
159	ПС 110 кВ Кировская	СВ-110	5	14.10.2013	18.10.2013		"Для безопасного производства работ по ТР 2ШР-110 СВ-110, устранению замечаний по монтажу ТТ-110 СВ-110ЦПОс откл.АГ-2ч."	5	14.10.2013	18.10.2013	6	14.10.2013	19.10.2013	6	14.10.2013	19.10.2013
160	ПС 110 кВ Кировская	СВ-110	2	10.10.2013	11.10.2013		"Для безопасного производства работ по ТР 1ШР-110 СВ-110, устранению замечаний по монтажу ТН-110 1сшЦПОс откл.АГ-2ч."	2	10.10.2013	11.10.2013	3	10.10.2013	12.10.2013	3	10.10.2013	12.10.2013
161	ПС 110 кВ Кировская	Т-1	7	07.10.2013	13.10.2013	совместно с ВЛ 110 кВ Саратовская-Кировская с отпайками.	Для безопасного производства работ по ТР Т-1, ТН-6 Т-1, РН-35 Т-1, ШР-110 Саратовская, 1ШР-110, ТР-110 Т-1, отбор проб масла, замена силикагеля с ТН-110 1сш, перевода питания на вновь смонтированные 1 и 3сш-6, АГ-3ч.	7	07.10.2013	13.10.2013	8	07.10.2013	14.10.2013	8	07.10.2013	14.10.2013
162	ПС 110 кВ Кировская	Т-1	2	01.10.2013	02.10.2013		Для безопасного производства работ по ТР Т-35 Т-1, АГ-2ч.	2	01.10.2013	02.10.2013	3	01.10.2013	03.10.2013	3	01.10.2013	03.10.2013
163	ПС 110 кВ Кировская	Т-2	7	14.10.2013	20.10.2013		Для безопасного производства работ по ТР ЛР-110 ТЭЦ-5, РН-35 Т-2, ШР-110 ТЭЦ-5, ТР-110 Т-2, 2ШР-110, отбор проб масла, замена силикагеля с ТН-110 2сш, перевода питания на вновь смонтированные 2 и 4сш-6 кВ, АГ-3ч.	7	14.10.2013	20.10.2013	8	14.10.2013	21.10.2013	8	14.10.2013	21.10.2013
164	ПС 110 кВ Кировская	Т-2	3	21.10.2013	23.10.2013		Для безопасного производства работ по ТР Т-35 Т-2, АГ-2ч.	3	21.10.2013	23.10.2013	4	21.10.2013	24.10.2013	4	21.10.2013	24.10.2013
165	ПС 110 кВ Кировская	В-110 ТЭЦ5	5	14.10.2013	18.10.2013		"Для безопасного производства работ по ТР ЛР-110 ТЭЦ-5, ШР-110 ТЭЦ-5, ТТ-110 ТЭЦ-5ЦПОс откл.АГ-2ч."	5	14.10.2013	18.10.2013						
166	ПС 110 кВ Кировская	В-35 Т-2	3	21.10.2013	23.10.2013		Для безопасного производства работ по ТР В-35 Т-2, ТР-35 Т-2, ШР-35 Т-2, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.	3	21.10.2013	23.10.2013	4	21.10.2013	24.10.2013	4	21.10.2013	24.10.2013
167	ПС 110 кВ Кировская	В-35 ГРЭС-1	2	01.10.2013	02.10.2013		Для безопасного производства работ по ТР ЛР-35 ГРЭС 1ц, ШР-35 ГРЭС 1ц, В-35 ГРЭС 1ц, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.	2	01.10.2013	02.10.2013	3	01.10.2013	03.10.2013	3	01.10.2013	03.10.2013
168	ПС 110 кВ Кировская	СВ-35	2	01.10.2013	02.10.2013		"ТР, замер электротехнических характеристик СВ-35, для безопасного производства работ по ТР 1ШР-35ЦПОс откл.АГ-2 ч."	2	01.10.2013	02.10.2013	3	01.10.2013	03.10.2013	3	01.10.2013	03.10.2013
169	ПС 110 кВ Кировская	СВ-35	3	21.10.2013	23.10.2013		Для безопасного производства работ по ТР 2ШР-35, АГ-2ч.	3	21.10.2013	23.10.2013	4	21.10.2013	24.10.2013	4	21.10.2013	24.10.2013

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
170	ПС 110 кВ Кировская	2сш 35 кВ	3	21.10.2013	23.10.2013		Для безопасного производства работ по ТР ЛР-35 ГРЭС 2ц, ШР-35 ГРЭС 2ц, В-35 ГРЭС 2ц, ЛР-35 Университетская, ШР-35 Университетская, В-35 Университетская, ЛР-35 Соколовогорская 2ц, ШР-35 Соколовогорская 2ц, В-35 Соколовогорская 2ц, РТН-35 2с.ш., ТР-35 Т-2,	3	21.10.2013	23.10.2013	5	21.10.2013	25.10.2013	5	21.10.2013	25.10.2013
171	ПС 110 кВ Кировская	ТН-35 2сш	3	21.10.2013	23.10.2013		"ТР, замер электротехнических характеристик, для безопасного производства работ по ТР РТН-35 2сшЦПОс откл.АГ-2ч."	3	21.10.2013	23.10.2013	4	21.10.2013	24.10.2013	4	21.10.2013	24.10.2013
172	ПС 110 кВ Кировская	1сш 35 кВ	2	01.10.2013	02.10.2013		Для безопасного производства работ по ТР ЛР-35 ГРЭС 1ц, ШР-35 ГРЭС 1ц, В-35 Т-1, В-35 ГРЭС 1ц, СВ-35, ЛР-35 ГРЭС 3ц, ШР-35 ГРЭС 3ц, В-35 ГРЭС 3ц, ЛР-35 Соколовогорская 1ц, ШР-35 Соколовогорская 1ц, В-35 Соколовогорская 1ц, РТН-35 1сш, ШР-35 Т-1, ТР-35 Т-1	2	01.10.2013	02.10.2013	3	01.10.2013	03.10.2013	3	01.10.2013	03.10.2013
173	ПС 110 кВ Кировская	В-110 Саратовская	2	10.10.2013	11.10.2013		"ТР В-110 Саратовская, для безопасного производства работ поТР ЛР-110 Саратовская, ШР-110 СаратовскаяЦПОс откл.АГ-2ч."	2	10.10.2013	11.10.2013	6	14.10.2013	19.10.2013	6	14.10.2013	19.10.2013
174	ПС 110 кВ Кировская	В-35 ГРЭС-3	2	01.10.2013	02.10.2013		"ТР, замер электротехнических характеристик В-35 ГРЭС-3, для безопасного производства работ по ТР ЛР-35 ГРЭС-3, ШР-35 ГРЭС-3ЦПОс откл.АГ-2 ч."	2	01.10.2013	02.10.2013	3	01.10.2013	03.10.2013	3	01.10.2013	03.10.2013
175	ПС 110 кВ Кировская	В-35 Т-1	2	01.10.2013	02.10.2013		"ТР, замер электротехнических характеристик В-35 Т-1, для безопасного производства работ по ТР ШР-35 Т-1, ТР-35 Т-1ЦПОс откл.АГ-2 ч."	2	01.10.2013	02.10.2013	3	01.10.2013	03.10.2013	3	01.10.2013	03.10.2013
176	**ПС 110 кВ Маркс**	**I сш-110 кВ**				**Отказ РДУ: из-за перегрузки ВЛ 110 кВ Энгельс-1 при аварийном отключении ВЛ 110 кВ ТЭЦ3-Красный Яр в условиях раздельной работы СШ-110 кВ ПС 220 кВ Красный Яр (замена ШСВ-110 на**	**"ТР 1 СР-110 кВ, ШР-110 кВ СОВ-110 кВ,ПривПОс откл.АГ-2 ч."**	**1**	**18.10.2013**	**18.10.2013**						
177	**ПС 110 кВ Маркс**	**II сш-110 кВ**					**"ТР В-110 кВ Бородаевка, ШР-110 кВ Бородаевка, ПривПОс откл. АГ-2ч"**	**1**	**17.10.2013**	**17.10.2013**						
178	**ПС 110 кВ Маркс**	**СОВ-110 кВ**				**Отказ РДУ: из-за отказа 1сш-110.**	**"ТР 1 СР-110 кВ, ШР-110 кВ СОВ-110 кВ,ПривПОс откл.АГ-2 ч."**	**1**	**18.10.2013**	**18.10.2013**						
179	**ПС 110 кВ Маркс**	**В-110 кВ Бородаевка**				**Отказ РДУ: из-за отказа 2сш-110.**	**"ТР В-110 кВ Бородаевка, ШР-110 кВ Бородаевка, ПривПОзам СОВ АГ-2ч"**	**1**	**17.10.2013**	**17.10.2013**						
180	**ПС 110 кВ Озерки**	**СВ-110**	**1**	**09.10.2013**	**09.10.2013**		**Для безопасного производства работ на ТН-110 2сш по замене силикагеля в ВОФ. АГ-2ч.**	**1**	**03.10.2013**	**03.10.2013**	**3**	**08.10.2013**	**10.10.2013**	**3**	**08.10.2013**	**10.10.2013**
181	**ПС 110 кВ Озерки**	**СВ-110**	**1**	**08.10.2013**	**08.10.2013**		**"Для безопасного производства работ по замене силикагеля в ВОФ ТН-110 1сш.ЦПОс откл.АГ-2 ч."**	**1**	**02.10.2013**	**02.10.2013**	**3**	**02.10.2013**	**04.10.2013**	**3**	**02.10.2013**	**04.10.2013**
182	ПС 110 кВ Петровск	ОВ-110 А	5	14.10.2013	18.10.2013		ПВ. АГ-2 ч.	5	14.10.2013	18.10.2013	6	14.10.2013	19.10.2013	6	14.10.2013	19.10.2013
183	ПС 110 кВ Петровск	В-110 Газовая	5	14.10.2013	18.10.2013		Заявленный режим работы: включить в связи с ПВ ОВ-110А, АГ-2ч.	5	14.10.2013	18.10.2013	6	14.10.2013	19.10.2013	6	14.10.2013	19.10.2013
184	ПС 110 кВ Пугачевская	ОВ-110	31	01.10.2013	31.10.2013		"Замена В-110 Т-2 на ОВ-110 для замены В-110 Т-2 на элегазовыйСевПОбез откл.АГ-2 ч."	31	01.10.2013	31.10.2013						
Саратовский Филиал ОАО "Волжская ТГК"																
186	**Саратовская ТЭЦ2**	**ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ3 I цепь с отпайкой на ПС Анисовка**	**7**	**10.10.2013**	**16.10.2013**	**ТР В-110 кВ ТЭЦ3 1ц. выполнить с заменой на ОВ-110.**	**ЛР-110кВ, ОР-110кВ, ТО и наладка. АГ-6ч.**	**13**	**10.10.2013**	**22.10.2013**	**14**	**10.10.2013**	**23.10.2013**	**14**	**10.10.2013**	**23.10.2013**
187	Саратовская ТЭЦ2	В-110 ТЭЦ1-1ц	10	30.09.2013	09.10.2013		В-110кВ, ЛР-110кВ, ТО и наладка. АГ - 6 час.	10	30.09.2013	09.10.2013						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
188	**Саратовская ТЭЦ2**	**ОШ-110**	**7**	**10.10.2013**	**16.10.2013**		**ревизия ОР-110кВ ТЭЦ2-ТЭЦ3 I цепь с отпайкой на ПС Анисовка АГ срок заявки**	**5**	**14.10.2013**	**18.10.2013**						
189	Саратовская ТЭЦ5	ТН-ОШ 1с	1	01.10.2013	01.10.2013		Текущий ремонт ТН АГ- 4ч	1	01.10.2013	01.10.2013						
190	Саратовская ТЭЦ5	ТН-ОШ 2с	3	14.10.2013	16.10.2013		Текущий ремонт ТН, УРЗА АГ-4часа	3	14.10.2013	16.10.2013	4	14.10.2013	17.10.2013	4	14.10.2013	17.10.2013
Волгоградская энергосистема																
191	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	18	01.10.2013	18.10.2013	Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка из СЭ до 25 МВт	ВЛ 220 кВ Приморская-Головная (ВЛ 220 кВ Головная)	18	01.10.2013	18.10.2013	19	01.10.2013	19.10.2013	19	01.10.2013	19.10.2013
192	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	3	21.10.2013	23.10.2013	Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка из СЭ до 25 МВт	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ №278	3	21.10.2013	23.10.2013	4	21.10.2013	24.10.2013	4	21.10.2013	24.10.2013
193	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	4	28.10.2013	31.10.2013	Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка из СЭ до 25 МВт	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ №291	4	28.10.2013	31.10.2013	4	28.10.2013	31.10.2013	4	28.10.2013	31.10.2013
194	ПС 500 кВ Балашовская	2 С II СШ 110	28	04.10.2013	31.10.2013		АГ=12:00ч. Средний ремонт ШР 1сш 110 2 секции всех присоединений 2. Текущий ремонт ТН 1 110, ОПН 1 110 3. П.И. ТН 1 110, ОПН 1 110	28	04.10.2013	31.10.2013	29	04.10.2013	01.11.2013	29	04.10.2013	01.11.2013
195	ПС 500 кВ Балашовская	2 С I СШ 110	39	26.08.2013	03.10.2013		АГ=12:00ч. Средний ремонт ШР 1сш 110 2 секции всех присоединений 2. Текущий ремонт ТН 1 110, ОПН 1 110 3. П.И. ТН 1 110, ОПН 1 110	39	26.08.2013	03.10.2013	10	26.08.2013	04.09.2013	10	26.08.2013	04.09.2013
196	ПС 500 кВ Балашовская	ОВ-110 2сек	2	05.10.2013	06.10.2013		АГ=04:00ч. Средний ремонт ШР 2сш 110	2	05.10.2013	06.10.2013	3	05.10.2013	07.10.2013	3	05.10.2013	07.10.2013
197	ПС 500 кВ Балашовская	ОВ-110 2сек	2	25.10.2013	26.10.2013	Для вывода в ремонт В 110 ВЛ 606	АГ=04:00ч. Средний ремонт ШР 2сш 110	2	25.10.2013	26.10.2013	3	25.10.2013	27.10.2013	3	25.10.2013	27.10.2013
198	ПС 500 кВ Балашовская	ШСВ-110 2сек	28	04.10.2013	31.10.2013	ОВ	АГ=04:00ч. Средний ремонт ШР 2сш 110	28	04.10.2013	31.10.2013	29	04.10.2013	01.11.2013	29	04.10.2013	01.11.2013
199	ПС 500 кВ Балашовская	ШСВ-110 2сек	4	30.09.2013	03.10.2013		АГ=ВЗ1. Средний ремонт ШР 1сш 110, ЛР 2. Текущий ремонт ВВ, ТТ 3. ТО РЗиА	4	30.09.2013	03.10.2013	5	30.09.2013	04.10.2013	5	30.09.2013	04.10.2013
200	ПС 500 кВ Балашовская	ТН 2 С I СШ 110	39	26.08.2013	03.10.2013		АГ=12:00ч. Средний ремонт ШР 2. Текущий ремонт ТН 1 110, ОПН 1 110 3. П.И. ТН 1 110, ОПН 1 110	39	26.08.2013	03.10.2013	10	26.08.2013	04.09.2013	10	26.08.2013	04.09.2013
201	ПС 500 кВ Балашовская	ТН 2 С II СШ 110	28	04.10.2013	31.10.2013		АГ=12:00ч. Средний ремонт ШР ТН 2сш 110 2 2. Текущий ремонт ТН 1 110, ОПН 1 110 3. П.И. ТН 1 110, ОПН 1 110	28	04.10.2013	31.10.2013	29	04.10.2013	01.11.2013	29	04.10.2013	01.11.2013
202	ПС 500 кВ Балашовская	В 110 Байчурово	2	04.10.2013	05.10.2013	ОВ	АГ=04:00ч. Средний ремонт ШР 2сш 110	2	04.10.2013	05.10.2013	3	04.10.2013	06.10.2013	3	04.10.2013	06.10.2013
203	ПС 500 кВ Балашовская	В 110 Хопер-2	2	07.10.2013	08.10.2013	ОВ	АГ=04:00ч. Средний ремонт ШР 2сш 110	2	07.10.2013	08.10.2013	3	07.10.2013	09.10.2013	3	07.10.2013	09.10.2013
Самарская энергосистема																
204	**ВЛ 500 кВ**	**ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Куйбышевская №1**				**Отказ ОДУ. На Балаковской АЭС 4 блока.**	**Замена поврежденных изоляторов Замена дистанционных распорок, ПК УРЗА. АГ-6ч.**	**6**	**07.10.2013**	**12.10.2013**						
205	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС-Кубра с отп. на ПС Возрождение**	**5**	**21.10.2013**	**25.10.2013**		**Установка гасителей вибрации на проводе, ПК УРЗА. АГ-6ч.**	**5**	**14.10.2013**	**18.10.2013**						

Начальник СЭР Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ ..А. Синецкий

Начальник ОДС Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ .В. Кендин