УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главного инженера по ОТУ -
начальник ЦУС
_____ А.А.Бархаткин
"03" 10 2013 г.

График ремонтов эл.оборудования и ВЛ 110-35 кВ филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС", находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на октябрь 2013г.

(с учетом утверждённого Самарским РДУ сводного графика ремонтов эл.оборудования и ВЛ 500-35 кВ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на октябрь 2013г.)

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	Транзит ВЛ-110 ПС Алексеевка – ПС Герасимовская – ПС Савельевская. ВЛ 110кВ Алексеевка-2 (Волжское ПО)	-	-	1	17.10.13	17.10.13	1	02.10.2013	02.10.2013	Опробование АВР-35, АВР-10 на ПС Алексеевка. АВГ - 1ч.
2	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-2 (Волжское ПО)	-	-	1	10.10.2013	10.10.2013	1	10.10.2013	10.10.2013	Капитальный ремонт ЛР-110 Новокуйбышевская-2 на ПС Овощная. АВГ-1ч.
3	Состояние сети 110 кВ Просвет-Дружба-Нефт.-2-Кинельская. ВЛ 110кВ Черноренская-1 уч-к ЛДК-Заречная (Волжское ПО)	-	без ввода на ночь	-	-	-	Отказ Самарского РДУ из-за недопустимости работ по режиму Самарской энергосистемы			Замена дефектных опор. АГ-4ч.
4	Состояние сети 110 кВ Просвет-Дружба-Нефт.-2-Кинельская. ВЛ 110кВ Черноренская-1 уч-к ПС Кинельская -ЛДК (Волжское ПО)	-	-	-	-	-	Отказ Самарского РДУ из-за недопустимости работ по режиму Самарской энергосистемы			Замена дефектных опор. АГ-4ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
5	Состояние сети 110 кВ Просвет-Дружба-Нефт.-2-Кинельская. ВЛ 110кВ Нефтегорская-2 уч-к ПС М.Малышевка - ПС Нефтегорская-2 (Волжское ПО)	-	без ввода на ночь	-	-	-	4	01.10.2013	04.10.2013	Замена грозотроса. АГ-4ч.
6	Состояние сети 110 кВ Просвет-Дружба-Нефт.-2-Кинельская. ВЛ 110кВ Нефтегорская-2 уч-к ПС М.Малышевка - ПС Нефтегорская-2 (Волжское ПО)	-	-	-	-	-	1	12.10.2013	12.10.2013	Замена дефектных изоляторов ЛР-110 Нефтегорская-2 на ПС Нефтегорская-2. АВГ - 3ч.
7	Транзит ВЛ-110 ПС Алексеевка – ПС Герасимовская – ПС Савельевская. ВЛ 110кВ Алексеевка-2 (Волжское ПО)	-	-	-	-	-	1	10.10.2013	10.10.2013	Замена дефектных изоляторов ЛР-110 Алексеевка-2 на ПС Нефтегорская-2. АВГ - 3ч.
8	Состояние сети 110 кВ Просвет-Дружба-Нефт.-2-Кинельская. ПС Нефтегорская-2 ТН-1-110 (Волжское ПО)	-	без вывода из работы 1 СШ-110	-	-	-	1	07.10.2013	07.10.2013	Текущий ремонт ТН-1-110, ревизия ОПН-1-110. АВГ -2ч.
9	Состояние сети 110 кВ Просвет-Дружба-Нефт.-2-Кинельская. ПС Нефтегорская-2 ТН-2-110 (Волжское ПО)	-	без вывода из работы 2 СШ-110	-	-	-	1	08.10.2013	08.10.2013	Текущий ремонт ТН-2-110, ревизия ОПН-2-110. АВГ -2ч.
10	ВЛ 110 кВ Новокуйбышевская-1 (Самарское ПО)	-	-	-	-	-	1	14.10.2013	14.10.2013	Подрезка деревьев. АВГ - 1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
11	ВЛ 110 кВ Новокуйбышевская-2 (Самарское ПО)	-	-	-	-	-	1	10.10.2013	10.10.2013	Подрезка деревьев. АВГ - 1ч.
12	ВЛ 110 кВ Самарская ТЭЦ - Кинель (Самарское ПО)	-	с вводом на ночь	8	02.10.13	09.10.13	8	02.10.2013	09.10.2013	Замена грозотроса. АГ-2ч.
13	ВЛ 110 кВ Кряжская-4 (Самарское ПО)	-	с вводом на ночь	-	-	-	1	04.10.2013	04.10.2013	Подрезка деревьев, замена изоляторов. АВГ - 1ч.
14	ВЛ 110 кВ Кряжская-4 (Самарское ПО)	-	с вводом на ночь	-	-	-	2	03.10.2013	04.10.2013	Текущий ремонт вводов 110 кВ Кряжская-4 на ПС Кряжская АВГ - 1ч.
15	ВЛ 110 кВ Южная-1 (Самарское ПО)	-	с вводом на ночь	-	-	-	3	01.10.2013	03.10.2013	Подрезка деревьев, замена изоляторов. АВГ - 1ч.
16	ВЛ 110кВ Винтай-1 (Жигулевское ПО)	-	без ввода на ночь	-	-	-	2	07.09.2013	08.10.2013	Прокладка ВОЛС для организации каналов связи и телемеханики ПС. АВГ - 4ч.
17	ВЛ 110кВ Правая Волга (Жигулевское ПО)	-	-	-	-	-	1	03.10.2013	03.10.2013	Прокладка ВОЛС для организации каналов связи и телемеханики ПС. АВГ - 4ч.
18	ВЛ 110кВ Левобережная-1 (Жигулевское ПО)	-	без ввода на ночь	-	-	-	5	04.10.2013	08.10.2013	Прокладка ВОЛС для организации каналов связи и телемеханики ПС. АВГ - 4ч.
19	ВЛ 110кВ Гражданская (Чапаевское ПО)	-	без ввода на ночь	-	-	-	13	12.10.2013	24.10.2013	Прокладка ВОЛС для организации каналов связи и телемеханики ПС. АВГ - 4ч.
20	ВЛ 110кВ Новоотрадная Подбельская-2 уч-к ПС Толкай тяговая - ПС Ерзовка (Волжское ПО)	-	-	-	-	-	1	01.10.2013	01.10.2013	Проверка работы ТС ССПИ. АВГ - 2ч.
21	ВЛ 110кВ Новоотрадная Подбельская-2 уч-к ПС Ерзовка - ПС Побелская тяговая (Волжское ПО)	-	-	-	-	-	1	02.10.2013	02.10.2013	Проверка работы ТС ССПИ. АВГ - 2ч.
22	ПС Ерзовка	СМВ-110	с вводом на ночь	-	-	-	2	01.10.2013	02.10.2013	Проверка работы ТС ССПИ. АВГ - 2ч.
23	ПС Ерзовка	1сш-110	-	-	-	-	1	01.10.2013	01.10.2013	Проверка работы ТС ССПИ. АВГ - 2ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
24	ПС Ерзовка	2сш-110	-	-	-	-	1	02.10.2013	02.10.2013	Проверка работы ТС ССПИ. АВГ - 2ч.
25	ПС Южная	С1Т	без ввода на ночь	5	07.09.13	11.10.13	5	07.10.2013	11.10.2013	Техническое обслуживание УРЗА. АВГ - 4ч.
26	ПС Южная	С2Т	без ввода на ночь	5	21.10.13	25.10.13	5	21.10.2013	25.10.2013	Техническое обслуживание УРЗА. АВГ - 4ч.

Начальник ЦДС ЦУС Н.М.Зубарев