График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ на октябрь 2013 г.

Утверждаю:
Первый заместитель директора - главный диспетчер
А.В. Хомутов
"27" сентября 2013г.



Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	октябрь 2013 г.	Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец					
Алатырское ПО											
Алатырское ПО											
ВЛ 110 кВ Шумерля-1	5	16.10	20.10	5	16.10	20.10	5	ВЛ 110 кВ Шумерля-1	выправка опор №170-174, расчистка от угрожающих ДКР пр.оп.№224-228,247-248,146-147	2ч.	
ВЛ 110 кВ Алатырь-Шемурша участок Алатырь-Первомайская с отпайкой на ПС Алтышево (ВЛ 110 кВ Алатырь-Шемурша участок Алатырь-Первомайская)	3	23.10	25.10	3	23.10	25.10	5	ВЛ 110 кВ Алатырь-Шемурша участок Алатырь-Первомайская с отпайкой на ПС Алтышево (ВЛ 110 кВ Алатырь-Шемурша участок Алатырь-Первомайская)	Расчистка от угрожающих ДКР пр.оп.№51-58,74-75,78-80,114-115,116-118,128-129, замена изоляторов оп.№97,5	2ч.	
ПС 110 кВ Красные Четаи											
СВ-110 кВ	11	07.10	17.10	11	07.10	17.10		СВ-110 кВ	БВР СВ-110 кВ, проверка РЗА СВ-110 кВ	1ч.	с вкл. рем. пер.
Южное ПО											
Южное ПО											
ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Тюрлема участок Октябрьская-Картлуево	14	23.09	06.10	14	23.09	06.10	14	ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Тюрлема участок Октябрьская-Картлуево	КР ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Тюрлема уч. Октябрьская - Картлуево, замена в/г на проводе, г/тросе оп.№14,16,18,20,25,74,77,78,82; замена гирл. изол. оп.№8,14,16,18,20,25,33,36,52,56,57,62,66,68,74,77,78,82, 91; установка п/устройств оп.№8,14,18,20,25,33,36,57,62,66,68,74,77,78,82,91	1ч.	
ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Тюрлема участок Октябрьская-Картлуево	14	23.09	06.10	14	23.09	06.10	14	ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Тюрлема участок Октябрьская-Картлуево	КР ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Тюрлема уч. Октябрьская - Картлуево, соединение шлейфов в 1/2 СОАС методом обжатия оп.№1,10,15,16,25,26,32,37,52,56,63,73,94,116; рег. стрелы провеса г/троса, провода оп.№37-63; вырубка деревьев оп.№1-2,29-30,41-43	1ч.	
ВЛ 110 кВ Алатырь-Шемурша участок Шемурша-Первомайская	14	09.10	22.10	14	09.10	22.10	14	ВЛ 110 кВ Алатырь-Шемурша участок Шемурша-Первомайская	БВР ВЛ 110 кВ Алатырь - Шемурша уч. Шемурша - Первомайская, вырубка деревьев оп.№188-203, 221-259	1ч.	

Заместитель главного диспетчера - начальник ОДС **И.И. Мишин**

Начальник СЭР **Р.В. Кропотов**

Начальник СРЗА **О.С. Панин**