Приложение № 1
к приказу от 01.12.08 № 539

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер Нижнеломовского ПО
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Пензаэнерго"
_____ А.Е.Власов
"25" 09 2013 г.

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования, находящегося в управлении и ведении ДД Нижнеломовского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на октябрь 2013 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
октябрь														
Оборудование ВЛ-35 кВ														
ВЛ-35 кВ Вадинск-Котел	11	1 окт	11 окт	11	1 окт	11 окт	11	1 окт	11 окт	11	1 окт	11 окт	Расчистка просеки. Ав.гот 2 ча ПС К.Никольск включить СВ-35 кВ	
ВЛ-35 кВ Б.Демьяновск-Веденяпино	5	14 окт	18 окт	5	30 сен	4 окт	5	30 сен	4 окт	5	30 сен	4 окт	Тек рем. ЛР-35 Веденяпино на ПС Беднодемьяновск Аварийная готовность 1 ч На ПС К.Никольск включить СВ-35 кВ	
ВЛ-35 кВ Б.Демьяновск-Торбеево	5	14 окт	18 окт	5	30 сен	4 окт	5	30 сен	4 окт	5	30 сен	4 окт	Тек рем. ЛР-35 Торбеево на ПС Беднодемьяновск Аварийная готовность 1 ч	
ВЛ-35 кВ Б.Демьяновск-Ачадово	5	14 окт	18 окт	5	30 сен	4 окт	5	30 сен	4 окт	5	30 сен	4 окт	Тек.рем. ЛР-35 Ачадово на ПС Беднодемьяновск Аварийная готовность 1 ч	
Оборудование ПС														

ПС 110/35/10кВ Беднодемьяновск														
1 СШ-35 кВ	5	14 окт	18 окт	5	30 сен	4 окт	5	30 сен	4 окт	5	30 сен	4 окт	35 С-1-Т, ШР-35 ТН-1-35, ШР-35 Ачадово,В-35 Ачадово, ШР-35 Веденяпино, В-35 Веденяпино, проверка изоляции, проверка РЗА, аварийная готовность 1ч	
2 СШ-35 кВ	5	14 окт	18 окт	5	30 сен	4 окт	5	30 сен	4 окт	5	30 сен	4 окт	Тек ремонт 2С 35, СР-2-35, ШР-35 С-2-Т, ШР-35 ТН-2-35, ШР-35 Устье,В-35 Устье, ШР-35 Резерв,В-35 Резерв , проверка изоляции, проверка РЗА, аварийная готовность 1ч	
СВ-35 кВ	5	14 окт	18 окт	5	30 сен	4 окт	5	30 сен	4 окт	5	30 сен	4 окт	Текущий ремонт СВ-35, СР-1-35, СР-2-35, проверка изоляции,отбор масла, проверка РЗА, аварийная готовность 1ч	
ТН-1-35	5	14 окт	18 окт	5	30 сен	4 окт	5	30 сен	4 окт	5	30 сен	4 окт	Тек.рем.ТН-1-35, кап.рем ШР-1-35 ТН-1-35, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч.	
ТН-2-35	5	14 окт	18 окт	5	30 сен	4 окт	5	30 сен	4 окт	5	30 сен	4 окт	Тек.рем.ТН-2-35, кап.рем.ШР-2-35 ТН-2-35, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч.	
С-1-Т	2	14 окт	15 окт	2	30 сен	1 окт	2	30 сен	1 окт	2	30 сен	1 окт	тек рем В-35 С-1-Т , ТР-1-35 С-1-Тпроверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
С-2-Т	2	16 окт	17 окт	2	2 окт	3 окт	2	2 окт	3 окт	2	2 окт	3 окт	тек рем В-35 С-2-Т , ТР-2-35 С-2-Тпроверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
ПС 110/10/6 кВ Заводская														

1 СШ-10 кВ	1	1 окт	1 окт	1	1 окт	1 окт	1	9 окт	9 окт	1	9 окт	9 окт	Текущий ремонт 1С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
2 СШ-10 кВ	1	2 окт	2 окт	1	2 окт	2 окт	1	8 окт	8 окт	1	8 окт	8 окт	Текущий ремонт 2С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
1 СШ-6 кВ	1	3 окт	3 окт	1	3 окт	3 окт	1	9 окт	9 окт	1	9 окт	9 окт	Текущий ремонт 1С 6 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
2 СШ-6 кВ	1	4 окт	4 окт	1	4 окт	4 окт	1	8 окт	8 окт	1	8 окт	8 окт	Текущий ремонт 2С 6 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	

Начальник ОДС В.В.Власов 25.09.13

Согласовано

Начальник ПС И. Г. Водянов 25.09.13

Начальник ВЛ В.И. Кузнецов 25.09.13

Начальник РЗА А.Ф. Барабанов 24.09.13

Начальник ИЗПИ В.А. Парамонов 24.09.13

Исп.Шумилина

тел.3-72